

## เล่ม 3

# รายงานความก้าวหน้า รายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง และเอกสารสำรองเงิน

รายงานความก้าวหน้ารายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

ลำดับ	หน่วย	จำนวน (รายการ)	หน้า
1	บช.น.	26	1-4
2	ภ.1	6	5
3	ภ.2	3	6
4	ภ.3	1	7
5	ภ.4	3	8
6	ภ.5	2	9
7	ภ.6	9	10
8	ภ.7	8	11
9	ภ.8	4	12
10	ภ.9	16	13-16
11	บช.ก.	2	17
12	บช.ปส.	9	18-19
13	บช.ส.	3	20
14	สตม.	8	21-26
15	บช.ตชด.	17	27-28
16	สพฐ.ตร.	17	29-31
17	สทส. (ศทก.และสส.)	2	32
18	บช.ทท.	1	33
19	บช.ศ.	7	34-35
20	รร.นรต.	2	36
21	รพ.ตร.	1	37
22	สยศ. (ยศ.)	1	38
23	สทบ.	44	39-46
24	สกพ. (สก.)	1	47
25	บ.ตร.	7	48-50
	รวม	200	

รายการใบสั่งซื้อจ้าง ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 18 มี.ค.63

หน่วยงาน 2507 : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บข.น.)

รายการ 26 รายการ

ลำดับ	เอกสารจัดซื้อ	หน่วย	ชื่อผู้ขาย	รายการ	แหล่งของเงิน	ข้อมูล ณ 18 มี.ค.63		ปัญหาอุปสรรคที่ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ ทั้ภายในภายนอก	แผนการเบิกจ่ายที่ตกลงดำเนินการไปแล้วเสร็จ	
						มูลค่า PO คงเหลือ	เบิกจ่ายสะสม ณ 18 มี.ค.63			
<b>งบประมาณปี พ.ศ.2557 (1 รายการ)</b>										
1	7006161032	บข.น.	บริษัท 102 จำกัด	อาคารเอนกประสงค์ สนนางเล็ง	5711320	19,360,000.00	-	อยู่ระหว่างจัดหาผู้รับจ้างรายใหม่	เนื่องจากผู้รับจ้างรายเก่า เสียชีวิต	ลงนามในสัญญา 31 มี.ค.63
						<b>19,360,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,360,000.00</b>		

<b>งบประมาณปี พ.ศ.2559 (1 รายการ)</b>										
1	7008856371	บข.น.4	บริษัท ส พันแสน จำกัด	เครื่องปรับอากาศ	5911310	1,095,252.00	-	1,095,252.00	เนื่องจากอาคาร บข.น.4 ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ	รอกการจัดสรรงบประมาณ อาคาร บข.น.4
						<b>1,095,252.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,095,252.00</b>		

<b>เงินงบประมาณปี พ.ศ.2560 (11 รายการ)</b>										
1	7009343008	บข.น.	บริษัท แอ็ดวานซ์ อาร์ท จำกัด	ปืนกลมือ ขนาด 5.56 มม. พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 60 กระบอก	6011310	16,500,000.00	-	16,500,000.00		อยู่ระหว่างคำนวณคิดค่าปรับ
2	7009343422	บข.น.	บริษัท แอ็ดวานซ์ อาร์ท จำกัด	ซื้อปืนเล็กยาวซุ่มยิง ขนาด 5.56 มม.	6011310	3,000,000.00	-	3,000,000.00		อยู่ระหว่างคำนวณคิดค่าปรับ
3	7009346334	บข.น.	บริษัท แอ็ดวานซ์ อาร์ท จำกัด	ซื้อกล้องตรวจการณ์ส่องตา กลางคืน แบบกันน้ำ พร้อมอุปกรณ์	6011310	21,250,000.00	-	21,250,000.00		อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดหาใหม่
4	7009697916	บข.น.	บริษัท บูรพา เทคโนโลยี	จ้างเหมาก่อสร้างกลุ่มอาคาร กก.ต่อต้านการก่อการร้าย บก.สพ. จำนวน 5 หลัง	6011320	13,870,000.00	-	13,870,000.00	รอ สลาย Po	มีการปรับวงเงินงวดเงิน
5	7009698571	บข.น.	บริษัท เวิลด์ เดสคอน จำกัด	ประมาณราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ กองบังคับการตำรวจนครบาล 6	6011320	9,600,000.00	-	9,600,000.00		ยังไม่มีกรมมอบพื้นที่ อยู่ระหว่างเสนอเรื่องให้ คณะอนุกรรมการกลั่นกรองพิจารณาการรั้งต้นโกลิสนทร์ฯ

รายการใบสั่งซื้อจ้าง ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 18 มี.ค.63  
 หน่วยงาน 2507 : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

**กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บข.น.)**

รายการ 26 รายการ

ลำดับ	เอกสารจัดซื้อ	หน่วย	ชื่อผู้ขาย	รายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่า PO คงเหลือ	ข้อมูล ณ 18 มี.ค.63		ปัญหาอุปสรรคที่ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ ทั้งภายในกำหนด	แผนการเบิกจ่ายที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ	
							เบิกจ่ายสะสม ณ 18 มี.ค.63	คงเหลือ ณ 18 มี.ค.63			
6	7011202516	บข.น.	บริษัท บูรพา เทคโนโลยี	จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ชัยจินดา	6011320	2,700,000.00	-	2,700,000.00	ระยะเวลาอันสมควรคือเป็นการ ดำเนินการเบิกจ่าย		
7	7011202531	บข.น.	บริษัท บูรพา เทคโนโลยี	จ้างงานก่อสร้างอาคารศึกษา กองอำนาจการ บก.ส.พ.	6011320	5,260,000.00	-	5,260,000.00	ประมวลขยายเวลาแนบท้าย สัญญา	สัญญาขัดแย้งกับแบบรูปราชการ	
8	7011202537	บข.น.	บริษัท บูรพา เทคโนโลยี	จ้างก่อสร้างอาคารโรงอาหาร ใหม่	6011320	4,875,000.00	-	4,875,000.00	รอ ยธ.ปรับปรุงแบบก่อสร้าง		
9	7011202542	บข.น.	บริษัท บูรพา เทคโนโลยี	จ้างก่อสร้างอาคารห้อง ทำงานสายตรวจ บก.ส.พ.	6011320	3,430,000.00	-	3,430,000.00	รอ ยธ.ปรับปรุงแบบก่อสร้าง		
10	7011202544	บข.น.	บริษัท บูรพา เทคโนโลยี	จ้างก่อสร้างอาคารห้องน้ำ รวม บก.ส.พ.	6011320	3,430,000.00	-	3,430,000.00	ประมวลขยายเวลาแนบท้าย สัญญา		
11	7012435957	บข.น.	บริษัท เวิลด์ เทคโนโลยี จำกัด	จ้างก่อสร้างงานส่วนที่เหลือ ของการก่อสร้างอาคารที่พัก อาศัย ( แฟลต ) สูง 5 ชั้น ขนาด 40 ครอบครั้ว จำนวน 2 หลัง พร้อมส่วนประกอบ สน.ฉลองกรุง	6011320	37,507,500.00	15,003,000.00	22,504,500.00	ส่งมอบงานงวดสุดท้ายภายใน เดือน มี.ค.63		2
							<b>121,422,500.00</b>	<b>15,003,000.00</b>	<b>106,419,500.00</b>		

**เงินงบประมาณปี พ.ศ.2561 (5 รายการ)**

1	7010800952	บข.น.	หจก เพชรโยธา 2016	ประกวดราคาซื้อจัดซื้อ รถบรรทุก ( ดีเซล ) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่ ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ พร้อม ( หลังกว้าไฟ เบอร์กลาสหรือเหล็ก) จำนวน 1 คัน	6111310	800,000.00	-	800,000.00	อยู่ระหว่างการจัดหาลูกประกอบการรายใหม่	ทำสัญญาภายใน เม.ย. 63
---	------------	-------	-------------------	--	---------	------------	---	------------	--	-----------------------



รายการใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 18 มี.ค.63  
 หน่วยงาน 2507 : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บข.น.)

รายการ 26 รายการ		ข้อมูล ณ 18 มี.ค.63									
ลำดับ	เอกสารจัดซื้อ	หน่วย	ชื่อผู้ขาย	รายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่า PO คงเหลือ	เบิกจ่ายสะสม ณ 18 มี.ค.63	คงเหลือ ณ 18 มี.ค.63	เหตุผลความจำเป็นความจำเป็นในการดำเนินการเบิกจ่าย	ปัญหาอุปสรรคที่ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันทีภายในกำหนด	แผนการเบิกจ่ายที่ตรงตามการดำเนินงานที่ได้รับเสร็จ
4	7012783828	บข.น.	บริษัท บูรพา เทคโนโลยี	ประกวดราคางานก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย 5 ชั้น กก.ศูนย์รวมข่าว บก.สพ. แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 หลัง	6211320	4,350,000.00	1,740,000.00	2,610,000.00	คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือน เม.ย. 63		
5	7012779075	บข.น.	บริษัท บูรพา เทคโนโลยี	ประกวดราคางานก่อสร้างปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย 2 ชั้น กก.สายตรวจ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 3 หลัง	6211320	7,400,000.00	-	7,400,000.00	ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่เนื่องจากรูปแบบรายการไม่ตรง		
6	7012787464	บข.น.	บ โกลว์ เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	ซื้อระบบปฏิบัติการ พร้อมอุปกรณ์ควบคุมอากาศยานไร้คนขับ บก.สพ. 2 ระบบ	6211310	14,980,000.00	-	14,980,000.00	รอกการเบิกจ่าย	เนื่องจากเป็นขงผูกพัน 62 และ 63	รอกการเบิกจ่ายพร้อมงวดที่เป็นงบ 63
7	7012781306	บข.น.	บริษัท บูรพา เทคโนโลยี	ประกวดราคางานก่อสร้างปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย 5 ชั้น กก.สายตรวจ บก.สพ. แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 6 หลัง	6211320	26,500,000.00	7,420,000.00	19,080,000.00	คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือน มี.ค. 63		
8	7012781316	บข.น.	บริษัท บูรพา เทคโนโลยี	ประกวดราคางานก่อสร้างปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย 3 ชั้น กก.มำตำรวจ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 6 หลัง	6211320	51,500,000.00	-	51,500,000.00	คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือน มี.ย. 63		
						<b>104,989,914.40</b>	<b>9,160,000.00</b>	<b>95,829,914.40</b>			

รายการใบสั่งซื้อจ้าง ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 18 มี.ค.63  
 หน่วยงาน 2507 : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

**ตัวรวมอุทธรณ์ภาค 1 (ภ.1)**

รายการ 6 รายการ

ลำดับเอกสารจัดซื้อ	หน่วย	ชื่อผู้ขาย	รายการ	แหล่งของเงิน	ข้อมูล ณ 18 มี.ค.63		ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ ข้อยกเว้นในภาพตัด	แผนการเบิกจ่ายที่จะดำเนินการให้แล้ว เสร็จ		
					มูลค่า PO คงเหลือ	เบิกจ่ายสะสม ณ 18 มี.ค.63				
<b>เงินงบประมาณปี พ.ศ.2561 (3 รายการ)</b>										
1	ภ.จว.ชัยนาท	หจก พรประเสริฐ รุ่งเรืองการก่อสร้าง	เรือแฉวขึ้นประทวน สก นางสี	6111320	2,869,180.00	860,754.00	2,008,426.00	อยู่ระหว่างขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน งวดวันที่ 7 - 9/9	เบิกจ่ายเดือน มี.ค.63	
2	ภ.จว.ชัยนาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัดทิน ภัทรการโยธา	อาคารที่ทำการ สกหนอง น้อย	6111320	4,442,760.00	-	4,442,760.00	อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ 7 - 9/9	เบิกจ่ายเดือน มี.ค.63	
3	ศสร.ภ.1	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคพี เอส ซีวิล	หอสูง(หอโดดโรยตัว)	6111320	1,745,050.00	821,200.00	923,850.00	อยู่ระหว่างส่งมอบงานงวดที่ 4 - 5/5	ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าขาด ครุภัณฑ์เฉพาะทาง (ชุดอุปกรณ์ หอโดดโรยตัว)	เบิกจ่ายเดือน มี.ค.63
					<b>9,056,990.00</b>	<b>1,681,954.00</b>	<b>7,375,036.00</b>			

เงินงบประมาณปี พ.ศ.2562 (3 รายการ)

1	ภ.จว. สมุทรปราการ	บริษัท พี.อี.ซี.ซี.กรุ๊ป จำกัด	แฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครั ว สก.สำโรงใต้	6211320	15,130,780.00	8,587,740.00	6,543,040.00	อนุมัติเบิกจ่ายงวดวันที่ 9 - 10/11	ครบกำหนดตามสัญญาวันที่ 5 12 เม.ย.63 คาดว่าจะส่งงาน งวดสุดท้ายวันที่ 10 เม.ย.63
2	ภ.จว.นนทบุรี	บริษัท แฟคโตคอน จำกัด	แฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครั ว สก.ปลายบาง	6211320	18,530,000.00	9,156,000.00	9,374,000.00	เบิกจ่ายถึงงวดวันที่ 10/14 (ครบกำหนดสัญญา 22 พ.ค.63)	สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายใน กำหนดสัญญา
3	ภ.จว.นนทบุรี	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น เค สถาปัตย์	อาคารที่ทำการ สก.รัตนกษิ เบศน์	6211320	22,834,452.03	4,633,077.22	18,201,374.81	เบิกจ่ายถึงงวดวันที่ 8/12 (ครบกำหนดสัญญา 15 มี.ค.63)	ผู้รับจ้างขอขยายเวลาการส่ง มอบงานเพิ่มอีก 126 วัน ครบ กำหนด 19 ก.ค.63
					<b>56,495,232.03</b>	<b>22,376,817.22</b>	<b>34,118,414.81</b>		

รายการใบสั่งซื้อจ้าง ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 18 มี.ค.63

หน่วยงาน 2507 : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ตำรวจภูธรภาค 2 (ภ.2)

รายการ 3 รายการ

ลำดับ เอกสารจัดซื้อ	หน่วย	ชื่อผู้ขาย	รายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่า PO คงเหลือ	ข้อมูล ณ 18 มี.ค.63		เหตุความจำเป็นความคืบหน้าในการดำเนินการเบิกจ่าย	ปัญหาอุปสรรคที่ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ ทั่วยกยในกำกับ	แผนการเบิกจ่ายที่คาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จ
						เบิกจ่ายสะสม ณ 18 มี.ค.63	คงเหลือ ณ 18 มี.ค.63			
<b>เงินงบประมาณปี พ.ศ.2562 (5 รายการ)</b>										
1	ภ.จว.จันทบุรี	บริษัท กวางชิน คอนสตรัคชั่น จำกัด	แฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครัวยุ (ได้ อนุมัติ) สก.บ้านแปลง ตำบลหนองตาก อำเภอบึงนาราง จังหวัดจันทบุรี 1 หลัง	6211320	1,369,748.60	-	1,369,748.60	ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างงวดที่ 9,10,11	เนื่องจากมีการปรับผังบริเวณก่อสร้างที่ติดกับ เมรุ ของวัดบ้านแปลงจึงทำให้ส่งมอบพื้นที่แก่ผู้รับจ้างล่าช้า	คาดว่าจะเร่งรัดให้ดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 8 เม.ย.63 ตามสัญญา และเร่งดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จในเดือน เม.ย.63
2	ภ.จว.จันทบุรี	บริษัท กวางชิน คอนสตรัคชั่น จำกัด	แฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครัวยุ (ได้ อนุมัติ) สก.บ้านแปลง ตำบลหนองตาก อำเภอบึงนาราง จังหวัดจันทบุรี 1 หลัง	6211320	2,935,175.58	-	2,935,175.58	ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างงวดที่ 9,10,11	เนื่องจากมีการปรับผังบริเวณก่อสร้างที่ติดกับ เมรุ ของวัดบ้านแปลงจึงทำให้ส่งมอบพื้นที่แก่ผู้รับจ้างล่าช้า	คาดว่าจะเร่งรัดให้ดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 8 เม.ย.63 ตามสัญญา และเร่งดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จในเดือน เม.ย.63
3	ภ.จว.จันทบุรี	บริษัท กวางชิน คอนสตรัคชั่น จำกัด	แฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครัวยุ (ได้ อนุมัติ) สก.บ้านแปลง ตำบลหนองตาก อำเภอบึงนาราง จังหวัดจันทบุรี 1 หลัง	6211320	3,270,499.47	-	3,270,499.47	ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างงวดที่ 9,10,11	เนื่องจากมีการปรับผังบริเวณก่อสร้างที่ติดกับ เมรุ ของวัดบ้านแปลงจึงทำให้ส่งมอบพื้นที่แก่ผู้รับจ้างล่าช้า	คาดว่าจะเร่งรัดให้ดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 8 เม.ย.63 ตามสัญญา และเร่งดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จในเดือน เม.ย.63
						<b>0.00</b>	<b>10,314,920.85</b>			
							<b>10,314,920.85</b>			



รายการใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 18 มี.ค.63

หน่วยงาน 2507 : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายการ 1 รายการ

ลำดับ เอกสารจัดซื้อ	หน่วย	ชื่อผู้ขาย	รายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่า PO คงเหลือ	ข้อมูล ณ 18 มี.ค.63		ปัญหาหรือสิ่งที่ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ ทั้ภายในกำหนด	แผนการเบิกจ่ายที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ	
						เบิกจ่ายสะสม ณ 18 มี.ค.63	คงเหลือ ณ 18 มี.ค.63			
<b>เงินงบประมาณปี พ.ศ.2562 (1 รายการ)</b>										
1	7012244713	ภ.จ.จ.ย.โสตฯ	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โยโสตรมเမ်	อาคารที่ทำการกูรจรงจังหวัด 3 ชั้น ภ.จ.จ.ย.โสตฯ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.จ.ย.โสตฯ 1 หลัง	6211320	21,580,840.00	6,022,560.00	19,071,440.00	ไม่มี	สัญญาสิ้นสุดวันที่ 2 มี.ย.2563 สามารถเบิกจ่ายได้ตามกำหนดเวลา
						<b>21,580,840.00</b>	<b>6,022,560.00</b>	<b>19,071,440.00</b>		

รายการใบสั่งซื้อจ้าง ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 18 มี.ค.63

หน่วยงาน 2507 : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ตำราวงดุจรภาค 4 (ภ.4)

รายการ 3 รายการ

ลำดับ	เอกสารจัดซื้อ	หน่วย	ชื่อผู้ขาย	รายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่า PO คงเหลือ	เบิกจ่ายสะสม ณ 18 มี.ค.63	คงเหลือ ณ 18 มี.ค.63	เหตุผลความจำเป็นหรือความจำเป็นในการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรคที่ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้	แผนการเบิกจ่ายที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ
<b>เงินงบประมาณปี พ.ศ.2561 (2 รายการ)</b>											
1	7011181392	ภ.จว.ขอนแก่น	หจก โนนสะอาดรัตนก่อสร้าง	ก่อสร้างอาคารที่ทำการ สถานีตำรวจภูธรเวฬุวัน จังหวัดขอนแก่น	6111320	20,645,760.00	9,355,110.00	11,290,650.00	เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนแบบ รูปรายการบางส่วน กำหนด ปริมาณงาน กิจกรรม เพื่อให้ สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริง ให้ ตรงตามวัตถุประสงค์ของ ผู้ใช้งาน และเกิดประโยชน์ สูงสุดกับทางราชการ		
2	7012298963	ศฝร.ภ.4	หจก ดี แอล พี เอ็นเนียริง	ปรับปรุงอาคารที่พัก กองร้อยฯ จำนวน 6 หลัง	6111320	7,357,850.00	-	7,357,850.00	อยู่ระหว่างการบอกเลิกสัญญา /และแจ้งเป็นผู้ทำงาน		
						<b>28,003,610.00</b>	<b>9,355,110.00</b>	<b>18,648,500.00</b>			
<b>เงินงบประมาณปี พ.ศ.2562 (1 รายการ)</b>											
1	7012270496	ภ.จว.ขอนแก่น	หจก สาโรชการไฟฟ้า	ก่อสร้างอาคารที่ทำการ สถานีตำรวจภูธรเขาสวน กวาง จังหวัดขอนแก่น	6211320	10,482,000.00	7,861,500.00	2,620,500.00	ขยายสัญญา เนื่องจากพื้นที่ ก่อสร้างฝั่งบริเวณ (งานที่ คอนกรีตรอบตัวอาคารเพื่อทำ เป็นถนนรอบอาคาร และลาน จอดรถ) มีอาคารที่ทำการหลัง เดิมก็ควางอยู่ ทำให้ไม่ สามารถก่อสร้างได้	ภ.จว.ขอนแก่น ได้ขออนุมัติหรือ ถอนและจำหน่ายอาคารที่ทำการ สภ.เขาสวนกวาง (หลัง เดิม) ซึ่งอาจจะต้องไ้ระยะ เวลายานประมาณ 2-3 เดือน (ขณะนี้อยู่ระหว่างรอ ผู้บังคับบัญชา ภ.4 อนุมัติ)	
						<b>10,482,000.00</b>	<b>7,861,500.00</b>	<b>2,620,500.00</b>			

รายการใบสั่งซื้อจ้าง ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 18 มี.ค.63

หน่วยงาน 2507 : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ตัวตรวจสุทธภาค 5 (ภ.5)

รายการ 2 รายการ

ลำดับเอกสารจัดซื้อ	หน่วย	ชื่อผู้ขาย	รายการ	แหล่งของเงิน	ข้อมูล ณ 18 มี.ค.63		แผนการเบิกจ่ายที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ
					มูลค่า PO คงเหลือ	เบิกจ่ายสะสม ณ 18 มี.ค.63	
<b>เงินงบประมาณปี พ.ศ.2562 (2 รายการ)</b>							
1	ภ.5	บริษัท โอเวอร์โพล ดีไซน์ แอนด์ บิลด์	อาคารห้องประชุม ภจว. เชียงใหม่	6211320	33,800,000.00	33,800,000.00	ปัญหาอุปสรรคที่ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ ทั้ภายในงบกำหนด
2	ภ.จว.เชียงใหม่	บริษัท อัญมณีรัตนกร จำกัด	เรือนแถวสัญญาบัตร 8 คูหา	6211320	6,782,999.30	5,329,499.45	รื้อถอนโครงสร้างฐานรากเดิม ซึ่งเป็นอุปสรรคในพื้นที่ก่อสร้างฯ ขยายสัญญาเนื่องจากปรับปรุงภูมิทัศน์และพื้นที่ก่อสร้างใหม่
					<b>40,582,999.30</b>	<b>39,129,499.45</b>	ภายใน 7 ธ.ค.63 ตามแนบท้าย สัญญา ลว.13 มี.ค.63 ขยาย เวลาจำนวน 200 วัน (ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค.63-7 ธ.ค.63) คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ภายในเดือน เม.ย.63

รายการใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 18 มี.ค.63

หน่วยงาน 2507 : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ **ตำรวจภูธรภาค 6 (ภ.6)**

รายการ 9 รายการ

ลำดับเอกสารจัดซื้อ	หน่วย	ชื่อผู้ขาย	รายการ	แหล่งของเงิน	ข้อมูล ณ 18 มี.ค.63		หมายเหตุความจำเป็นขอขยายที่ ดำเนินการเบิกจ่าย	ปัญหาอุปสรรคที่ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ ทั้งภายในกำหนด	แผนการเบิกจ่ายที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ		
					มูลค่า PO คงเหลือ ณ 18 มี.ค.63	เบิกจ่ายสะสม ณ 18 มี.ค.63					
<b>เงินงบประมาณปี พ.ศ.2562 (9 รายการ)</b>											
1	7013044587	ภ.จว.นครสวรรค์	บริษัท สมุทรนาภา จำกัด	ก่อสร้างอาคารชุดวีวี ภจว. นครสวรรค์	6211320	1,968,000.00	-	1,968,000.00	ตรวจรับงานงวดที่ 8 ในวันที่ 20 มี.ค.63	มีการปรับแบบรูปรายการตามสภาพพื้นที่ก่อสร้างจริง	เดือน เม.ย.63
2	7013046218	ภ.จว.นครสวรรค์	บริษัท สมุทรนาภา จำกัด	ก่อสร้างอาคารชุดวีวี ภจว. นครสวรรค์	6211320	1,968,000.00	-	1,968,000.00	ตรวจรับงานงวดที่ 9 ในวันที่ 20 มี.ค.63	มีการปรับแบบรูปรายการตามสภาพพื้นที่ก่อสร้างจริง	เดือน เม.ย.63
3	7013046220	ภ.จว.นครสวรรค์	บริษัท สมุทรนาภา จำกัด	ก่อสร้างอาคารชุดวีวี ภจว. นครสวรรค์	6211320	1,968,000.00	-	1,968,000.00	ตรวจรับงานงวดที่ 10 (งวดสุดท้าย) ในวันที่ 20 มี.ค.63	มีการปรับแบบรูปรายการตามสภาพพื้นที่ก่อสร้างจริง	เดือน เม.ย.63
4	7013045576	ภ.จว.นครสวรรค์	บริษัท ทริปปิเบิล พีริ กรุ๊ป จำกัด	ก่อสร้างอาคารที่ทำการ สก.โครก พระ	6211320	2,106,000.00	-	2,106,000.00	ตรวจรับงานงวดที่ 6 ในวันที่ 23 มี.ค.63	มีการปรับแบบรูปรายการตามสภาพพื้นที่ก่อสร้างจริง	เดือน เม.ย.63
5	7013045579	ภ.จว.นครสวรรค์	บริษัท ทริปปิเบิล พีริ กรุ๊ป จำกัด	ก่อสร้างอาคารที่ทำการ สก.โครก พระ	6211320	2,106,000.00	-	2,106,000.00	ตรวจรับงานงวดที่ 7 ในวันที่ 23 มี.ค.63	มีการปรับแบบรูปรายการตามสภาพพื้นที่ก่อสร้างจริง	เดือน เม.ย.63
6	7013045883	ภ.จว.นครสวรรค์	บริษัท ทริปปิเบิล พีริ กรุ๊ป จำกัด	ก่อสร้างอาคารที่ทำการ สก.โครก พระ	6211320	2,106,000.00	-	2,106,000.00		มีการปรับแบบรูปรายการตามสภาพพื้นที่ก่อสร้างจริง	เดือน พ.ค.63
7	7013045893	ภ.จว.นครสวรรค์	บริษัท ทริปปิเบิล พีริ กรุ๊ป จำกัด	ก่อสร้างอาคารที่ทำการ สก.โครก พระ	6211320	2,106,000.00	-	2,106,000.00		มีการปรับแบบรูปรายการตามสภาพพื้นที่ก่อสร้างจริง	เดือน พ.ค.63
8	7013045586	ภ.จว.นครสวรรค์	บริษัท ทริปปิเบิล พีริ กรุ๊ป จำกัด	ก่อสร้างอาคารที่ทำการ สก.โครก พระ	6211320	2,794,500.00	-	2,794,500.00		มีการปรับแบบรูปรายการตามสภาพพื้นที่ก่อสร้างจริง	เดือน พ.ค.63
9	7012227719	ภ.จว.ตาก	บริษัท ซี.โอ.พี เอ็นจิเนียริง แอนเนด	ก่อสร้างอาคารที่ทำการ สก.แม่เมาะ	6211320	9,118,200.00	7,481,600.00	1,636,600.00	ตรวจรับงานงวดที่ 12 (สุดท้าย) ในวันที่ 18 มี.ค.63	มีการปรับแบบรูปรายการตามสภาพพื้นที่ก่อสร้างจริง	เดือน มี.ค.63
						<b>26,240,700.00</b>	<b>7,481,600.00</b>	<b>18,759,100.00</b>			

รายการใบสั่งซื้อจ้าง ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 18 มี.ค.63

หน่วยงาน 2507 : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตำรวจภูธรภาค 7 (ภ.7)

รายการ 8 รายการ

ลำดับ	เอกสารจัดซื้อ	หน่วย	ชื่อผู้ขาย	รายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่า PO คงเหลือ	ข้อมูล ณ 18 มี.ค.63		เหตุความจำเป็นความจำเป็นในการดำเนินการเบิกจ่าย	แผนการเบิกจ่ายที่ต้องดำเนินการใช้แล้วเสร็จ
							เบิกจ่ายสะสม ณ 18 มี.ค.63	คงเหลือ ณ 18 มี.ค.63		
<b>เงินงบประมาณปี พ.ศ.2561 (1 รายการ)</b>										
1	7011778465	ภ.จว.ราชบุรี	บริษัท ชิมวิท คอมพิวเตอร์ จำกัด	อาคารที่ทำการ ภ.จว.ราชบุรี	6111320	18,488,888.60	8,533,333.20	9,955,555.40	ดำเนินการจ่ายเป็นงวดที่ 10-12 ,มีการปรับฝั่งบริเวณ	ผู้รับจ้างขาดแรงงาน
							<b>18,488,888.60</b>	<b>8,533,333.20</b>	<b>9,955,555.40</b>	

<b>เงินงบประมาณปี พ.ศ.2562 (7 รายการ)</b>											
1	7012743185	ภ.จว.ราชบุรี	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สีธา ก่อสร้าง	อาคารบ้านพักระดับ รอง ผบก. ผก.สภ.เมืองราชบุรี	6211320	913,000.00	332,000.00	581,000.00	เร่งรัดดำเนินการได้ 95%	ขาดแรงงาน, รอกการอนุมัติวัสดุ	เร่งรัดงานให้แล้วเสร็จเดือน มี.ค.63
2	7012168378	ภ.จว.ราชบุรี	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สีธา ก่อสร้าง	บ้านพักระดับรอง ผบ.ช. ผบ.ภ.จว.ราชบุรี	6211320	1,412,600.00	706,300.00	706,300.00	เร่งรัดดำเนินการได้ 95%	มีการปรับแบบและรออนุมัติวัสดุ , ขาดแรงงาน	เร่งรัดงานให้แล้วเสร็จเดือน มี.ค.63
3	7012169332	ภ.จว.ราชบุรี	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สีธา ก่อสร้าง	อาคารบ้านพักระดับ รอง ผบก. ผก.สภ.หลักห้า	6211320	910,250.00	-	910,250.00	เร่งรัดดำเนินการได้ 95%	ขาดแรงงาน, รอกการอนุมัติวัสดุ	เร่งรัดงานให้แล้วเสร็จเดือน มี.ค.63
4	7012168391	ภ.จว.ราชบุรี	บริษัท ดีเทล ออโต้ โปรเกรส จำกัด	อาคารบ้านพัก(แบบแคดระดับ รอง ผก.-สว.หลักห้า	6211320	4,165,000.00	892,500.00	3,272,500.00	ผู้รับจ้างหยุดการทำงาน	ขาดสภาพคล่องทางการเงิน	พิจารณาออกเลิกสัญญา
5	7012246374	ภ.จว.กาญจนบุรี	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินชโยก่อสร้าง	เรือนแถวชั้นประทวนขนาด 10 คูหาพร้อมที่จอดรถและลานซักล้าง สก.ด่านแม่แลบ	6211320	3,362,000.00	-	3,362,000.00	ผู้รับจ้างหยุดการทำงาน	ขาดสภาพคล่องทางการเงิน	พิจารณาออกเลิกสัญญา
6	7012173455	ภ.จว.นครปฐม	ห้างหุ้นส่วนจำกัด มณีบุญ	เรือนแถวชั้นประทวนขนาด 10 คูหา พร้อมที่จอดรถและลานซักล้าง สก.กระเตป	6211320	2,870,400.00	717,600.00	2,152,800.00	เร่งดำเนินการได้ 50 %	ขาดแรงงาน, รอกการอนุมัติวัสดุ	เร่งรัดงานให้แล้วเสร็จเดือน พ.ค.63
7	7012349010	ภ.จว.เพชรบุรี	กิจการร่วมค้า วงศ์วัฒน์ การโยธา	เรือนแถวชั้นประทวนขนาด 10 คูหา พร้อมที่จอดรถและลานซักล้าง สก.เขาย้อย	6211320	3,149,292.00	1,036,962.00	2,112,330.00	เร่งดำเนินการได้ 70 %	ผู้รับจ้างขาดแรงงาน	เร่งรัดงานให้แล้วเสร็จเดือน เม.ย.63
							<b>16,782,542.00</b>	<b>3,685,362.00</b>	<b>13,097,180.00</b>		

รายการใบสั่งซื้อจ้าง ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 18 มี.ค.63

หน่วยงาน 2507 : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ตำรวจภูธรภาค 8 (ภ.8)

รายการ 4 รายการ

ลำดับเอกสารจัดซื้อ	หน่วย	ชื่อผู้ขาย	รายการ	แหล่งของเงิน	ข้อมูล ณ 18 มี.ค.63		เหตุความจำเป็น/ความคับขันในการดำเนินการบัญชี	ปัญหาอุปสรรคที่ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันทีภายในกำหนด	แผนการเบิกจ่ายที่ต่างดำเนินการไปแล้วเสร็จ		
					มูลค่า PO คงเหลือ	เบิกจ่ายสะสม ณ 18 มี.ค.63					
<b>เงินงบประมาณปี พ.ศ.2562 (4 รายการ)</b>											
1	7013007865	ภ.จว.นครราชสีมา	ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสมไทรบิลด์ลิ่ง	อาคารที่ทำการ สก.ไม่เรียง จำนวน 1 หลัง	6211320	12,675,300.00	5,878,400.00	6,796,900.00	อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดที่ 8-10/10	- สิ้นสุดสัญญา เมื่อ 5 ธ.ค.62 - แจ้งเรียกค่าปรับแล้ว - คนงานก่อสร้างมีไม่เพียงพอ	คาดว่าจะทำงานแล้วเสร็จภายใน 31 มี.ค.63
2	7012597882	ภ.จว.กระบี่	บริษัท มหภาพ จำกัด	แพตล 5 ชั้น 50 ครอบครัวยุค.อ่าวบาง จำนวน 1 หลัง	6211320	27,100,000.00	9,214,000.00	17,886,000.00	- ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ 6 อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ ตรวจสอบมอบงานจ้าง - ปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้างงวดที่ 7/11	- สิ้นสุดสัญญา เมื่อ 16 ก.พ.63 - พยายามก่อสร้างเนื่องจากแก้ไขแบบรูปรายการ จำนวน 177 วัน เป็นสิ้นสุดสัญญาภายในวันที่ 11 ส.ค.63	คาดว่าจะทำงานแล้วเสร็จตามสัญญา
3	7012694375	ภ.จว.พังงา	บริษัท นายวี จำกัด	อาคารที่ทำการ ภ.จว.พังงา จำนวน 1 หลัง	6211320	10,553,471.00	3,843,004.00	6,710,467.00	อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดที่ 8,10,13,15-19/19	- สิ้นสุดสัญญา เมื่อ 18 พ.ย.62 - แจ้งเรียกค่าปรับแล้ว - ผู้รับจ้างขาดสภาพคล่องทางการเงิน	คาดว่าจะทำงานแล้วเสร็จภายใน 30 เม.ย.63
4	7013702172	ภ.จว.สุราษฎร์ธานี	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อติเทพ การโยธา	ซ่อมแซมเขมุดูระบายน้ำ ค.ส.ล. (ชนิดรางไม่มีคานไม่มีฝาด) สก.ดอนสัก จำนวน 1 รายการ	6211220	163,000.00	-	163,000.00	ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว		อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน
						<b>50,491,771.00</b>	<b>18,935,404.00</b>	<b>31,556,367.00</b>			

รายการใบสั่งซื้อจ้าง ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 18 มี.ค.63

หน่วยงาน 2507 : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ตัวตรวจผูกขาด 9 (ภ.9)

รายการ 16 รายการ

		ข้อมูล ณ 18 มี.ค.63							
ลำดับ	เอกสารจัดซื้อ	หน่วย	ชื่อผู้ขาย	รายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่า PO คงเหลือ	เบิกจ่ายสะสม ณ 18 มี.ค.63	คงเหลือ ณ 18 มี.ค.63	เหตุผลความจำเป็นความคืบหน้าในการดำเนินการเบิกจ่าย
<b>เงินงบประมาณปี พ.ศ.2561 (3 รายการ)</b>									
1	7012528429	ภ.9	บจก. กูมิภัทรวลัย	แพลตฟอร์ม 5 ชั้น 30 ครอบครัว (ได้บุสูง) ของ ภ.9 (ส่วนกลาง) จำนวน 3 หลัง	6111320	31,869,900.00	22,496,400.00	9,373,500.00	สัญญาแบ่งออกเป็น 4 งวด 37 งวด ระยะเวลาก่อสร้าง 720 วัน เริ่มทำงาน 23 ก.พ.61 สิ้นสุด สัญญาสัญญา 12 ก.พ.63 เบิก จ่ายเงินแล้ว จำนวน 33 งวด เป็นเงิน 52,735,787.22 บาท คงเหลือ 4 งวด ขณะนี้อยู่ ระหว่างก่อสร้างงานที่ 1 - 3 งวดที่ 11 และ งานที่ 4 งวดที่ 4
2	7010789188	ภ.จ.บิตดาบี	พจก. ทัททอนันต์ ซิวิล เอ็นจิเนียริง	ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย (แพลตฟอร์ม 5 ชั้น 30 ครอบครัว พร้อม ส่วนประกอบต่างๆ ของ สภะรั้ง จำนวน 1 หลัง	6111320	6,357,582.00	4,185,027.00	2,172,555.00	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง งวดที่ 20 (งวดสุดท้าย) ตามสัญญาเลขที่ 4/2561 ลง 27 ธ.ค.2560 เริ่มสัญญา 27 ธ.ค.2560 ครบกำหนด สัญญา 20 เม.ย.2563
3	7010809756	ศฝ.ภ.9	พจก. พงศ์สุวรรณธุรกิจการก่อสร้าง	งานจ้างก่อสร้างสนาม ยิงปืน (Outdoor) พร้อมอาคารฝึกและ อุปกรณ์	6111320	4,350,000.00	-	4,350,000.00	สัญญาจ้างเลขที่ 10/2561 ลง 16 ก.ย.60 ขยายเวลา 338 วัน สิ้นสุด 17 ธ.ค.62 จำนวน 13 งวด เบิก 12 งวด เหลืองวดงาน สุดท้าย และเกินกำหนดการส่ง มอบงานจ้างมาแล้ว 93 วัน
						<b>42,577,482.00</b>	<b>26,681,427.00</b>	<b>15,896,055.00</b>	

รายการใบสั่งซื้อจ้าง ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 18 มี.ค.63

หน่วยงาน 2507 : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ตำราวงฎธรรมาศ 9 (ภ.9)

รายการ 16 รายการ

ลำดับเอกสารจัดซื้อ	หน่วย	ชื่อผู้ขาย	รายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่า PO คงเหลือ	ข้อมูล ณ 18 มี.ค.63		เหตุความจำเป็นความคับขันในการดำเนินการใช้จ่าย	ปัญหาอุปสรรคที่ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันทียกเว้น	แผนการเบิกจ่ายที่ขอดำเนินการให้แล้วเสร็จ
						เบิกจ่ายสะสม ณ 18 มี.ค.63	คงเหลือ ณ 18 มี.ค.63			
1	ภ.9	พจก ประสิทธิภาพธุรกิจก่อสร้าง	แฟลตสูง 5 ชั้น 30 ครอบครัวยุคใหม่ (ใต้ถุนสูง) ของ ภ.9 (ส่วนกลาง) จำนวน 2 หลัง	6211320	41,173,900.00	16,469,560.00	24,704,340.00	สัญญาแบ่งออกเป็น 3 งวด 25 งวด ระยะเวลาก่อสร้าง 540 วัน เริ่มทำงาน 18 ธ.ค.61 สิ้นสุดสัญญา 9 มิ.ย.63 เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน 12 งวด เป็นเงิน 16,469,560 บาท คงเหลือ 13 งวด - ขณะนี้อยู่ระหว่างก่อสร้าง งานที่ 1-2 งวดที่ 7 -11 และงานที่ 3 งวดที่ 1-3	ผู้รับจ้างยังดำเนินการก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ	มีหนังสือเร่งรัดไปยังผู้รับจ้างให้ดำเนินการก่อสร้างตามแบบรูปรายการและสัญญาจ้าง
2	ภ.9	บริษัท นิธิมิตร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	ขยายเขตประปาบริเวณ อาคารที่ทำการ ภ.9 (แห่งใหม่)	6211320	39,440,000.00	21,993,600.00	17,446,400.00	สัญญาแบ่งออกเป็น 10 งวด ระยะเวลาก่อสร้าง 360 วัน เริ่มทำงาน 18 ธ.ค.61 สิ้นสุดสัญญา 9 มิ.ย.63 เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน 5 งวด เป็นเงิน 26,448,000 บาท คงเหลือ 5 งวด - ขณะนี้อยู่ระหว่างก่อสร้าง งวดที่ 1,2,3,4 และ 10	ผู้รับจ้างยังดำเนินการก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ	มีหนังสือเร่งรัดไปยังผู้รับจ้างให้ดำเนินการก่อสร้างตามแบบรูปรายการและสัญญาจ้าง



รายการใบสั่งซื้อจ้าง ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 18 มี.ค.63

หน่วยงาน 2507 : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ตารางผูกมัดภาค 9 (ภ.9)

รายการ 16 รายการ

ลำดับ เอกสารจัดซื้อ	หน่วย	ชื่อผู้ขาย	รายการ	แหล่งของเงิน	ข้อมูล ณ 18 มี.ค.63		หมายเหตุว่ายังไม่สามารถเบิกจ่ายได้ หันภายในกำหนด	แผนการเบิกจ่ายที่ต่อดำเนินการให้แล้วเสร็จ		
					มูลค่า PO คงเหลือ	เบิกจ่ายสะสม ณ 18 มี.ค.63				
3	7012546170	ภ.จ.ว.สตูล	โครงการก่อสร้างบ้านพัก ระดับ ผบก.ภ.จ.ว.สตูล	6211320	1,800,000.00	432,000.00	1,368,000.00	คงเหลือ ณ 18 มี.ค.63		
		ภ.จ.ว.สตูล	โครงการก่อสร้างบ้านพัก ระดับ ผบก.ภ.จ.ว.สตูล	6211320	1,800,000.00	432,000.00	1,368,000.00	คงเหลือ ณ 18 มี.ค.63		
4	7012630454	ภ.จ.ว.ตรัง	โครงการก่อสร้างอาคารที่ พักอาศัย (แฟลต 5 ชั้น 40 ครอบครัว) สภ.นาโยง จ.ตรัง	6211320	20,574,000.00	11,684,000.00	8,890,000.00	สัญญาจ้างเลขที่ 1/62 ลง วันที่ 16 ต.ค.61 ผู้รับจ้าง หงก.วัฒนชัยการโยธา 2002 สิ้นสุดสัญญาเมื่อ 2 ก.ย.62 และ ได้ขยายเวลาออกไปอีก 25 วัน ครบสัญญาจ้าง 27 ก.ย.62 เบิกจ่ายแล้ว 5 งวด เป็นเงิน 2,232,000 บาท คงเหลือ 3 งวดงาน เป็นเงิน 1,368,000 บาท	ผู้รับจ้าง แจ้งว่าส่งมอบงานงวด ที่ 6-8 ในวันที่ 31 มี.ค.63	ภายใน เม.ย.63
5	7013034354	ภ.จ.ว.พัทลุง	ซ่อมแซมอาคารและรั้ว สภ.ควนขนุน	6211220	585,000.00	-	585,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง สัญญาเลขที่ 7/2562 ลง 30 พ.ค.62 ระยะเวลา 90 วัน แบ่ง 2 งวดงาน เริ่มสัญญา 31 พ.ค. 62 ครบกำหนดสัญญา 28 ส.ค. 62	ผู้รับจ้าง แจ้งว่าส่งมอบงานงวด ที่ 9 ในวันที่ 23 มี.ค.63 และ งวด 10,11 (งวดสุดท้าย) ใน วันที่ 27 มี.ค.63	ภายใน เม.ย.63
6	7013470015	ภ.จ.นราธิวาส	ค่าก่อสร้างทางลาด สำหรับน้ำเรือ ขึ้นลง บริเวณ กองร้อย ตชด.447	6211320	578,000.00	-	578,000.00	สัญญาเลขที่ 38/2562 ลง 2 ก.ย.62 ระยะเวลา 180 วัน แบ่ง 2 งวดงาน เริ่มสัญญา 3 ก.ย.62 ครบสัญญา 29 ก.พ.63	ยังไม่ได้ส่งมอบพื้นที่ให้กับผู้รับ จ้าง เนื่องจากกรมเจ้าท่า ส่วนกลาง(กทม.)ให้แก้ไขแบบ ใหม่ ตอนนี้ทำหนังสือแจ้งช่าง อบต.ปาดัง แก้อะไรแบบใหม่	ก.ย.-63

รายการใบสั่งซื้อจ้าง ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 18 มี.ค.63

หน่วยงาน 2507 : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ตำราวงฎธรรมาภาค 9 (ภ.9)

รายการ 16 รายการ

ลำดับเอกสารจัดซื้อ	หน่วย	ชื่อผู้ขาย	รายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่า PO คงเหลือ	เบิกจ่ายสะสม ณ 18 มี.ค.63	ข้อมูล ณ 18 มี.ค.63	เหตุผลความจำเป็นความคับขันในการดำเนินการเบิกจ่าย	ปัญหาอุปสรรคที่ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในกำหนด	แผนการเบิกจ่ายที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ
7	7013470011	ภ.จ.บ.ร.ชิวาส	ค่างก่อสร้างทางลาด สำหรับบ้านเรือ ชั่นลง บริเวณ สก.ตากใบ	6211320	1,908,000.00	-	สัญญาเลขที่ 37/2562 ลง 2 ก.ย.62 ระยะเวลา 180 วัน แบ่ง 3 งวดงาน เริ่มสัญญา 3 ก.ย.62 ครบสัญญา 29 ก.พ.63	ยังไม่ได้ส่งมอบพื้นที่ให้กับผู้รับจ้าง เนื่องจากกรมเจ้าท่า ส่วนกลาง(กทม.)ให้แก้ไขแบบใหม่ ตอนนี้ได้ให้ช่างเขียนแบบเร่งรัดแก้ไขให้เรียบร้อยตามที่กรมเจ้าท่าเสนอแนะมา	ก.ย.-63	
8	7012162632	ภ.จ.บ.ร.ชิวาส	อาคารที่ทำการ สก.โคกเคียน รวมค่าถมดินพื้นที่ก่อสร้าง	6211320	21,280,000.00	13,440,000.00	เบิกจ่ายแล้ว งวดที่ 1-12 รวม 12 งวด คงเหลือ 4 งวด อยู่ระหว่างก่อสร้างงวด 13 14 15 16 ติดตั้งครุภัณฑ์ งานส่งบริเวณ		14-เม.ย.-63	
9	7013673349	ศฝ.ภ.9	ซื้อกระสุนปืน จำนวน 2 รายการ	6211230	7,305,300.00	-	รอผู้ประกอบการส่งมอบพัสดุ	พัสดุนำเข้าจากบริษัทผู้ผลิตในประเทศอิตาลี	ขยายเวลาส่งมอบ (90 วัน) ถึง 23 มี.ย.63	
10	7013366769	ศปก.ตร.สน.	กระสุนปืนพก แบบ 87 ขนาด 9 มม. (115 เกรน) จำนวน 180,880 นัด	6211230	3,074,960.00	-	อยู่ระหว่างรอผู้ขายส่งของ	กั้นเงินในรอบ มี.ค.63	สญ. ที่ 23/2562 เม.ย.63	
11	7013654180	ศปก.ตร.สน.	กระสุนปืนเล็กกล แบบ 08 ขนาด 5.56 มม. (M193) จำนวน 131,960	6211230	3,167,040.00	-	อยู่ระหว่างรอผู้ขายส่งของ	กั้นเงินในรอบ มี.ค.63	สญ. ที่ 24/2562 พ.ค.63	
12	7013463616	ศปก.ตร.สน.	ทุนยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิด ขนาดใหญ่ จำนวน 6 ชุด	6211310	19,902,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว เมื่อ 19 มี.ค.63			
13	7013461775	ศปก.ตร.สน.	ทุนยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิด ขนาดเล็ก จำนวน 8 ชุด	6211310	19,944,800.00	-	เบิกจ่ายแล้ว เมื่อ 19 มี.ค.63			
						180,733,000.00	64,019,160.00	116,713,840.00		

รายการใบสั่งซื้อจ้าง ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 18 มี.ค.63

หน่วยงาน 2507 : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ภ.)

รายการ 2 รายการ

		ข้อมูล ณ 18 มี.ค.63									
ลำดับ	เอกสารจัดซื้อ	หน่วย	ชื่อผู้ขาย	รายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่า PO คงเหลือ	เบิกจ่ายสะสม ณ 18 มี.ค.63	คงเหลือ ณ 18 มี.ค.63	หมายเหตุว่าเป็นความคืบหน้าในการดำเนินการเบิกจ่าย	ปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อความคืบหน้าในการดำเนินการเบิกจ่ายได้ ระบุในกำกับ	แผนการเบิกจ่ายที่คาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จ
<b>เงินงบประมาณปี พ.ศ.2562 (13 รายการ)</b>											
1	7013487091	รณ.	บริษัท อิตัลไทย มารีน จำกัด	ซ่อมเรือ 635 (เพิ่มเติม)	6211220	417,300.00	-	417,300.00	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย	ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้า	น่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน เมษายน
2	7012237167	รณ.	บริษัท อิตัลไทย มารีน จำกัด	ซ่อมเรือ 635	6211310	4,329,096.75	-	4,329,096.75	เบิกไปแล้ว 2/4 งวด อยู่ระหว่างเบิกงวดที่ 3/4	ซ่อมทำยังไม่เสร็จ	น่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน เมษายน
						<b>4,746,396.75</b>	<b>0.00</b>	<b>4,746,396.75</b>			

รายการใบสั่งซื้อจ้าง ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 18มี.ค.63

หน่วยงาน 2507 : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

กองบัญชาการปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.)

รายการ 9 รายการ

ลำดับเอกสารจัดซื้อ	หน่วย	ชื่อผู้ขาย	รายการ	แหล่งของเงิน	ข้อมูล ณ 18 มี.ค.63		ปัญหาอุปสรรคที่ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ ทั้งภายในกำหนด	แผนการเบิกจ่ายที่ต่อดำเนินการให้แล้วเสร็จ
					มูลค่า PO คงเหลือ	เบิกจ่ายสะสม ณ 18 มี.ค.63		
<b>เงินงบประมาณปี พ.ศ.2562 (31 รายการ)</b>								
1	บช.ปส.	หจก แสงวัฒนะไพศาล	จ้างทำใบชุดบัตร D.A.R.E. จำนวน 1 งาน	6211500	499,500.00	499,500.00	รายการ PO ชำ กับ PO หมายเลข 7013517378 อยู่ระหว่างประสานกับกองการเงินเพื่อทำการสลาย PO ในระบบ	สามารถเบิกจ่ายเงินได้ภายใน 31 มี.ค.63
2	บช.ปส.	หจก แสงวัฒนะไพศาล	จ้างผลิตแผ่นโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์รณรงค์ยาเสพติด จำนวน 1 งาน	6211500	499,800.00	499,800.00	อยู่ระหว่างขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน	สามารถเบิกจ่ายเงินได้ภายใน 31 มี.ค.63
3	บช.ปส.	หจก แสงวัฒนะไพศาล	จ้างผลิตแผ่นพับประชาสัมพันธ์รณรงค์ยาเสพติด จำนวน 1 งาน	6211500	499,900.00	499,900.00	อยู่ระหว่างขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน	สามารถเบิกจ่ายเงินได้ภายใน 31 มี.ค.63
4	บช.ปส.	โรงพิมพ์ตำรวจ	จ้างทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการ D.A.R.E. จำนวน 1 งาน	6211500	973,700.00	973,700.00	ส่งเบิกจ่ายแล้ว	18
5	บช.ปส.	โรงพิมพ์ตำรวจ	จัดทำคู่มือสรุปผลการปฏิบัติงานโครงการป้องกัน จำนวน 1 งาน	6211500	1,979,500.00	1,979,500.00	อยู่ระหว่างขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน	สามารถเบิกจ่ายเงินได้ภายใน 31 มี.ค.63
6	บช.ปส.	องค์การเภสัชกรรม	จัดซื้อน้ำยาตรวจปัสสาวะโครงการ D.A.R.E. จำนวน 1 งาน	6211500	2,747,332.00	2,747,332.00	อยู่ระหว่างขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน	สามารถเบิกจ่ายเงินได้ภายใน 31 มี.ค.63
7	บช.ปส.	โรงพิมพ์ตำรวจ	จ้างพิมพ์แบบฝึกหัดและคู่มือบัตรสำหรับเด็กนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ D.A.R.E. จำนวน 2 รายการ	6211500	11,199,978.90	11,199,978.90	ส่งเบิกจ่ายแล้ว	สามารถเบิกจ่ายเงินได้ภายใน 31 มี.ค.63

รายการใบสั่งซื้อจ้าง ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 18มี.ค.63

หน่วยงาน 2507 : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

กองบัญชาการปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.)

รายการ 9 รายการ

		ข้อมูล ณ 18 มี.ค.63									
ลำดับ	เอกสารจัดซื้อ	หน่วย	ชื่อผู้ขาย	รายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่า PO คงเหลือ	เบิกจ่ายสะสม ณ 18 มี.ค.63	คงเหลือ ณ 18 มี.ค.63	เหตุผลความจำเป็น/ความคับขันในการดำเนินงานเบิกจ่าย	ปัญหาอุปสรรคที่ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ ปรากฏเป็นกำหนด	แผนการเบิกจ่ายที่ขอค้างเงินการให้แล้วเสร็จ
8	7013549474	บช.ปส.	บริษัท เรย์ เทล จำกัด	โครงการจัดหาและติดตั้งระบบวิทยุสื่อสารดิจิทัล บช.ปส. จำนวน 1 ระบบ	6211310	19,600,000.00	-	19,600,000.00	- งวดที่ 1 วงเงิน 19,600,000 บาท ส่งมอบพัสดุอยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจรับ - งวดที่ 2 วงเงิน 68,026,600 บาท คาดว่าจะส่งมอบพัสดุดำเนินการว่าจ้างส่งมอบพัสดุ เดือน เม.ย.-พ.ค.63		
9	7012254666	บช.ปส.	บริษัทสามารถคอมพิวเตอร์ซิส	ชุดเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ แบบที่ 4 จำนวน 1 โครงการ	6211310	196,650,000.00	-	196,650,000.00	- เสนอ ตร.ขอแก้ไขสัญญา		
							<b>234,649,710.90</b>	<b>0.00</b>	<b>234,649,710.90</b>		

รายการใบตั้งซื้อจ้าง ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 18 มี.ค.63

หน่วยงาน 2507 : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล (บข.ส.)

รายการ 3 รายการ

		ข้อมูล ณ 18 มี.ค.63								
ลำดับ	เอกสารจัดซื้อ	หน่วย	ชื่อผู้ขาย	รายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่า PO คงเหลือ	เบิกจ่ายสะสม ณ 18 มี.ค.63	เหตุผลความจำเป็นขอเบิกจ่าย	ปัญหาอุปสรรคที่ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้	แผนการเบิกจ่ายที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ
<b>งบประมาณปี พ.ศ.2559 (1 รายการ)</b>										
1	7007634288	บข.ส.	บริษัท แอ็ดวานซ์ อาร์ม จำกัด	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพปฏิบัติการรักษาความปลอดภัย 1 โครงการ	5911320	9,285,000.00	-	อยู่ระหว่างการผ่อนผันนำสิ่งของออกก่อนปฏิบัติศุลกากร	เป็นยุทธภัณฑ์ประเภทผู้ผลิตไม่สามารถส่งมอบให้ได้เนื่องจากสถานการณ์บ้านเมือง	คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ภายในเดือน เม.ย.2563
						<b>9,285,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,285,000.00</b>		

<b>เงินงบประมาณปี พ.ศ.2561 (1 รายการ)</b>										
1	7010809544	บข.ส.	บริษัท เค เอส เอส คอนกรีตชั่น จำกัด	ก่อสร้างอาคารที่ทำการ ห้องรับรอง และห้องซักถาม 1 หลัง	6111320	14,178,000.00	-	อยู่ระหว่างมีหนังสือแจ้งให้ผู้รับจ้างชี้แจงเหตุผลก่อนบอกเลิกสัญญา	ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการให้เป็นตามสัญญา	คาดว่าจะต้องบอกเลิกสัญญา
						<b>14,178,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,178,000.00</b>		

<b>เงินงบประมาณปี พ.ศ.2562 (1 รายการ)</b>										
1	7012358810	บข.ส.	บริษัท แอดวานซ์ ดิจิตอล ซิเมนเธอร์รี่	โครงการปรับปรุงกระดานบริการประชาชนของศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ บกอก.บข.ส.	6211320	7,099,361.19	-	ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว	อยู่ระหว่างการตรวจรับของคณะกรรมการฯ	คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ภายในเดือน เม.ย.2563
						<b>7,099,361.19</b>	<b>0.00</b>	<b>7,099,361.19</b>		

รายการใบสั่งซื้อจ้าง ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 18 มี.ค.63

หน่วยงาน 2507 : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.)

รายการ 8 รายการ

ลำดับ	เอกสารจัดซื้อ	หน่วย	ชื่อผู้ขาย	รายการ	แหล่งเงิน	ข้อมูล ณ 18 มี.ค.63		แบบการเบิกจ่ายที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ	
						มูลค่า PO คงเหลือ	เบิกจ่ายสะสม ณ 18 มี.ค.63		
<b>เงินงบประมาณปี พ.ศ.2561 (3 รายการ)</b>									
1	7010832392	ค.ม.อุบลราชธานี	หงก ช้างไทยการโยธา 2018	อาคารที่ทำการ ต.ม.จ.อำเภอลำเจ็ญ	6111320	6,772,181.00	1,022,216.00	5,749,965.00	<p>ปัญหาอุปสรรคที่ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในกำหนด</p> <p>1. บอกลีกสัญญาจ้างก่อสร้าง เนื่องจาก ผู้รับจ้างไม่ดำเนินการตามสัญญา ,ไม่ส่งมอบงาน และประสบปัญหาเรื่องเงินทุน</p> <p>2. มี 15 งวดงาน เบิกจ่ายแล้ว 9 งวดงาน คงเหลือ 6 งวดงาน ผู้รับจ้างส่งมอบงานครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ 11 ก.ย.62</p> <p>1. เสนอขอรับงบประมาณเพิ่มเติมไปยัง สตม. ภายใน เม.ย.63</p> <p>2. หากได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม ภายใน พ.ค.63 เริ่มต้นดำเนินการขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง E-bidding</p> <p>3. จะดำเนินการเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายใน ธ.ค.63</p>
<p>เหตุผลความจำเป็นขอรับเงินในการดำเนินการเบิกจ่าย</p> <p>1. บอกลีกสัญญาจ้างก่อสร้าง ตามหนังสือ บก.ตม.4 ที่ ศช 0029.514/12991 ลง 4 ธ.ค.63</p> <p>เนื่องจาก ผู้รับจ้างไม่ดำเนินการตามสัญญา ,ไม่ส่งมอบงาน และประสบปัญหาเรื่องเงินทุน สัญญาจ้างฯ ครบกำหนดส่งมอบงานเมื่อ 14 เม.ย.2562</p> <p>2. ปัจจุบัน อยู่ในขั้นตอนการเสนอ บก ตม.4 แจ้งเรียกค่าปรับและค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นไปยังผู้รับจ้าง และแจ้งรับหลักประกันสัญญา</p> <p>3. คกก.สำรวจและประเมินงานก่อสร้างที่ยังไม่ดำเนินการ ผลการสำรวจและประเมินฯเป็นจำนวนเงิน 8,381,200.- บาท ซึ่งเกินกว่างบประมาณคงเหลือ ต้องหารือไปยัง สตม. เพื่อขอทราบแนวทางการขอรับงบประมาณเพิ่มเติม</p> <p>4. อยู่ระหว่างประมวลเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางเพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป</p>									

รายการใบสั่งซื้อจ้าง ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 18 มี.ค.63

หน่วยงาน 2507 : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.)

รายการ 8 รายการ

ลำดับเอกสารจัดซื้อ	หน่วย	ชื่อผู้ขาย	รายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่า PO คงเหลือ	ข้อมูล ณ 18 มี.ค.63		เหตุผลว่าจำเป็นต้องดำเนินการเบิกจ่าย	ปัญหาอุปสรรคที่ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ ทั้ภายในกับกัหนด	แผนการเบิกจ่ายที่องค์ำเนินการให้แล้วเสร็จ
						เบิกรจ่ายสะสม ณ 18 มี.ค.63	คงเหลือ ณ 18 มี.ค.63			
2	7012872846	บ.ค.ค.ม.5 บริษัท ไทคำ วิศวกรรม จำกัด	อาคารที่ทำการตรง คนเข้าเมืองจังหวัด ลำพูน	611132 0	3,780,000.00	-	3,780,000.00	1. บอกละสัญญาจ้างก่อสร้าง ตามหนังสือ บก.ตม.5 ที่ ตช 0029.614/034 ลง 14 ก.พ.63 เนื่องจาก ผู้รับจ้างไม่ดำเนินการตามสัญญา ไม่ส่งมอบงาน และประสบปัญหาเรื่องเงินทุน สัญญาจ้างฯ ครบกำหนดส่งมอบงานเมื่อ 9 ส.ค.62 2. ปัจจุบัน อยู่ในขั้นตอนการเสนอ บก.ตม.5 แจ้งเรียกค่าปรับและค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นไปยังผู้รับจ้าง และแจ้งรับหลักประกันสัญญาฯ 3. ผู้ควบคุมงาน แจ้งผลการสำรวจและประเมินงานก่อสร้างภายหลังบอกละสัญญาจ้างก่อสร้างเบื้องต้น พบว่างบประมาณที่ประมาณการเบื้องต้นสำหรับงบการดำเนินการก่อสร้างต่อไปให้แล้วเสร็จ เป็นจำนวนเงิน 4,543,143.75 บาท ซึ่งเกินกว่างบประมาณเหลือ ต้องหารือไปยัง สตม. เพื่อขอทราบแนวทางการขอรับงบประมาณเพิ่มเติม 4. อยู่ระหว่างประมวลเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย หลังจากนั้น จะเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ต่อไป	1. บอกละสัญญาจ้างก่อสร้าง เนื่องจาก ผู้รับจ้างไม่ดำเนินการตามสัญญา ไม่ส่งมอบงาน และประสบปัญหาเรื่องเงินทุน 2. มี 15 งวดงาน เบิกจ่ายแล้ว 10 งวดงาน ผู้รับจ้างส่งมอบงานครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ 14 ส.ค.62	1. เสนอขอรับงบประมาณเพิ่มเติมไปยัง สตม. ภายใน เม.ย.63 2. หากได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม ภายใน พ.ค.63 เริ่มดำเนินการขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง E-bidding 3. จะดำเนินการเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายใน ธ.ค.63
3	7012886804	พ.ก.ใจนวนก่อสร้าง	อาคารที่ทำการตรง คนเข้าเมืองจังหวัด อุดรดิถ์	6111320	5,260,500.00	-	5,260,500.00	ได้บอกเลิกสัญญากับผู้รับจ้างแล้วและอยู่ระหว่างถูกฟ้องคดี	ได้ทำหนังสือขอทราบแนวทางการปฏิบัติไปยัง กรมบัญชีกลาง โดยผ่าน บก.ตม.5 และสตม. ขณะนี้อยู่ระหว่างรอแนวทางการปฏิบัติ จากกรมบัญชีกลาง	
						15,812,681.00	1,022,216.00	14,790,465.00		



รายการใบสั่งซื้อจ้าง ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 18 มี.ค.63

หน่วยงาน 2507 : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.)

รายการ 8 รายการ

ลำดับ	เอกสารจัดซื้อ	หน่วย	ชื่อผู้ขาย	รายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่า PO คงเหลือ	เบิกจ่ายสะสม ณ 18 มี.ค.63	คงเหลือ ณ 18 มี.ค.63	เหตุผลความจำเป็นในการดำเนินการเบิกจ่าย	บัญชีอุปกรณ์ที่ให้เป็นรายการเบิกจ่ายได้	แผนการเบิกจ่ายที่คิดดำเนินการเบิกจ่าย
-------	---------------	-------	------------	--------	--------------	-------------------	---------------------------	----------------------	--	---	---------------------------------------

เงินงบประมาณปี พ.ศ.2562 (5 รายการ)											
1	7012277444	บก.ตม.3	บริษัท เก้าตี้ เทคโนโลยี จำกัด	แพลตฟอร์ม พร้อมที่ จอครบ คม.จว.มณฑลบุรี	6211320	24,100,000.00	5,784,000.00	18,316,000.00		ไม่มี	ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ 4 ประชุมคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ (18 มี.ค.63) จำนวนเงิน 1,928,000 บาท เมื่อเบิกจ่ายแล้วจะคิดเป็นร้อยละ 32 ผู้รับจ้างขอขยายระยะเวลาการก่อสร้างไปอีก 211 วัน (ถึง 22 ต.ค.63) อยู่ระหว่างส่งเรื่องให้ ผบ.ก.ตม.3 พิจารณา
2	7013024972	ตม.ชลบุรี	บ. ไพรม์ โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	โครงการช่องทางตรง ผ่านแดนอัตโนมัติ (Automatic)	6211310	22,525,000.00	-	22,525,000.00			ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 25 ก.พ.63 อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย

รายการใบสั่งซื้อจ้าง ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 18 มี.ค.63

หน่วยงาน 2507 : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.)

รายการ 8 รายการ

		ข้อมูล ณ 18 มี.ค.63								
ลำดับ	เอกสารจัดซื้อ	หน่วย	ชื่อผู้ขาย	รายการ	แหล่งเงิน	มูลค่า PO คงเหลือ	เบิกจ่ายสะสม ณ 18 มี.ค.63	คงเหลือ ณ 18 มี.ค.63	หมายเหตุ	แผนการเบิกจ่ายที่ตรงตามใบการให้เงินเสร็จ
3	7013104393	ตม.เชียงใหม่	หงก เอียร์สวีสต์ คอนสตรัคชั่น	อาคาร พร้อมครุภัณฑ์ จุดผ่านแดนถาวร ท่าเรือบัวค จำนวน 1 หลัง	6211320	8,319,200.00	-	8,319,200.00	ปัญหาอุปสรรคที่ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ พ้นภายในกำหนด	1. มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ รายการก่อสร้าง 2. กรณีพื้นที่ ก่อสร้างขุมประตูดำริมน้ำ ซึ่ง เป็นที่สาธารณณะประโยชน์ มีการ ก่อสร้างทับซ้อนกับโครงการอื่น ของจังหวัดเชียงใหม่ ทำให้พื้นที่ ก่อสร้างลดลงจากเดิม เป็นเหตุ ให้ไม่สามารถก่อสร้างขุมประตูด ตามสัญญาได้ คู่สัญญาได้ทำ การปรับเปลี่ยนแบบบูรณาการ ใหม่เพื่อให้สามารถก่อสร้างได้ ในขนาดพื้นที่ใหม่ 3. ขยายเวลา ก่อสร้าง 115 วัน สิ้นสุดสัญญา 4 มี.ย. 63

รายการใบสั่งซื้อจ้าง ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 18 มี.ค.63

หน่วยงาน 2507 : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายการ 8 รายการ

ลำดับเอกสารจัดซื้อ	หน่วย	ชื่อผู้ขาย	รายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่า PO คงเหลือ	ข้อมูล ณ 18 มี.ค.63		เหตุผลว่าจำเป็นความจำเป็นในการเบิกจ่าย	ปัญหาอุปสรรคที่ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ ทั้ภายใน/ภายนอก	แผนการเบิกจ่ายที่ขอดำเนินการให้แล้วเสร็จ
						เบิกจ่ายสะสม ณ 18 มี.ค.63	คงเหลือ ณ 18 มี.ค.63			
4	บก.ตม.6	บริษัท ดากโบริก โยธา จำกัด	ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย(แฟลต) ตม.จว.สตูล	6211320	20,167,360.00	4,245,760.00	15,921,600.00	-เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 5 งวด (งวด 1-5) - ขณะนี้การก่อสร้าง งวดที่ 6 และ 7 แล้วเสร็จ 90% -อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง งวดที่ 8-11แล้วเสร็จประมาณ 70% ซึ่งกำลังดำเนินการงานไฟฟ้างานปุกระเบื้อง งานติดตั้งประตูและหน้าต่างงานเดินท่อประปา งานฝ้าภายนอก คาดว่าจะแล้วเสร็จปลายเดือน มีนาคม 2563 - สำหรับงานก่อสร้างถึงพักน้ำบนดินและงานอาคารห้องควบคุมระบบประปา ซึ่งอยู่ในงวดที่ 9 โดยได้รับรูปแบบรายการจากโยธาธิการ ตร. ให้ใช้แบบเลขที่ 11628/62ในการก่อสร้าง ซึ่งขณะนี้ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการวางผังและกำหนดจุดเสาเข็มเจาะและแรงดันค้ำเป็นก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้ - คณะกรรมการได้เร่งรัดการก่อสร้างเพื่อให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และเพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามวงงานและวงเงินที่กำหนดในสัญญาจ้าง	-ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการก่อสร้างช่วงระยะเวลาที่ส่งมอบพื้นที่ อยู่ในช่วงฤดูมรสุมมีพายุ ฝนตกหนัก ติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน ประกอบกับมีปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินการงานเสาเข็มเจาะ ซึ่งทำให้มีผลกระทบกับบ้านเรือนของประชาชนในระแวกใกล้เคียง ทำให้งานล่าช้าและด้วยสถานที่ก่อสร้างมีพื้นที่จำกัดเป็นอุปสรรคในการเคลื่อนย้ายวัสดุ อุปกรณ์และสิ่งของต่างๆ ในการก่อสร้างของโครงการ	-จะเร่งรัดให้ดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในเดือน เมษายน หรือ เดือนพฤษภาคม 2563 และจะเร่งดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน เดือน พฤษภาคม 2563

รายการใบสั่งซื้อจ้าง ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 18 มี.ค.63

หน่วยงาน 2507 : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.)

รายการ 8 รายการ

ลำดับ เอกสารจัดซื้อ	หน่วย	ชื่อผู้ขาย	รายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่า PO คงเหลือ	ข้อมูล ณ 18 มี.ค.63		แผนการเบิกจ่ายที่ต้องดำเนินการให้เสร็จ	
						เบิกจ่ายสะสม ณ 18 มี.ค.63	คงเหลือ ณ 18 มี.ค.63		
5	7012337578	บริษัท โฟร์พี แมนเนจเม้นท์ จำกัด	อาคารที่ทำการพร้อมครุภัณฑ์ คำน ทอ.ภูเก็ต	6211320	11,944,000.00	6,718,500.00	5,225,500.00	ปัญหาอุปสรรคที่ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ ทั้ภายในกรุงเทพ ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดสุดท้าย ล่าช้ากว่ากำหนดในสัญญา เป็นเวลา 15 วัน (13-27 ก.พ.63) ค่าปรับวันละ 14,930 บาท รวมค่าปรับเป็นเงิน 223,950 บาท ได้มีหนังสือแจ้งการปรับถึงผู้รับจ้างแล้ว	
						87,055,560.00	16,748,260.00	70,307,300.00	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน ตรวจรับงานก่อสร้างฯ งวดงานที่ 11-13 (งวดงานสุดท้าย) เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 4 มี.ค.63 ขณะนี้อยู่ระหว่างการค้าเป็นการเอกสารเบิกจ่ายเงินค่าจ้างจำนวน 5,225,500.- บาท (ห้าล้านสองแสนสองหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ให้กับ ผู้รับจ้าง โดยจะมีรายการหักค่าปรับในเอกสารขอเบิกเงินหลังจากหักภาษีอื่นๆ แล้ว

รายการใบสั่งซื้อจ้าง ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 18 มี.ค.63

หน่วยงาน 2507 : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.)

รายการ 17 รายการ

ลำดับ	เอกสารจัดซื้อ	หน่วย	ชื่อผู้ขาย	รายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่า PO คงเหลือ	เบิกจ่ายสะสม ณ 18 มี.ค.63	ข้อมูล ณ 18 มี.ค.63	เหตุผลจำเป็น/ความจำเป็นในการดำเนินงานเบิกจ่าย	ปัญหาอุปสรรคที่ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทั้งหมด	แผนการเบิกจ่ายที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ
<b>เงินงบประมาณปี พ.ศ.2561 (4 รายการ)</b>											
1	7011190868	บช.ตชด.	กิจการร่วมค้า เค เจ ซี เอ็ม	จ้างก่อสร้างแพลตฟอร์ม ๕ ชั้น	6111320	4,500,000.00	-	4,500,000.00	อยู่ระหว่างผู้รับเหมาปฏิบัติงาน	ตรวจสอบงานแล้วพบว่าต่ำกว่าสเปกในการที่ส่วนต่างจากงานงวดสุดท้าย	เบิกจ่ายได้ภายใน เม.ย.63
2	7010800260	บช.ตชด.	บริษัท ยูนิเวอร์แซล เมทริกซ์	ซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุ	6111310	10,047,300.00	-	10,047,300.00	อยู่ระหว่างผู้ขายที่ร้องให้ตัดใช้ทางแท่ง กรณีหน่วยไม่ตรงรับตัด	ผู้ขายส่งมอบงานไม่เป็นไปตามสัญญาในเรื่องของคุณลักษณะเฉพาะของงาน	ขึ้นอยู่กับผลการพิจารณาของศาล
3	7011167057	บ.สอ.ตชด.	บริษัท เอทาดอร์วิชั่น จำกัด	กล้องเล็งสำหรับติดตั้งบนขีปนาวุธ	6111500	1,500,000.00	-	1,500,000.00	อยู่ระหว่างพิจารณาเสนอตัดปรับให้กับผู้ขาย	เนื่องจากความไม่สมบูรณ์ภายในประเทศทำให้ผู้ขายไม่สามารถส่งของได้ตามกำหนดสัญญา	เบิกจ่ายได้ภายใน เม.ย.63
4	7010803325	ก.8 บก.ภ.ล.	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจนเนอรัล ซีวิล	เรือแถวชั้นประทวน	6111320	1,347,500.00	-	1,347,500.00	อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงวดที่ 5	ผู้รับเหมาทั้งงาน	ได้ผู้รับเหมาภายในแล้วอยู่ระหว่างทำสัญญาภายใน เม.ย.63
							<b>0.00</b>	<b>17,394,800.00</b>			

**เงินงบประมาณปี พ.ศ.2562 (13 รายการ)**

1	7012931380	บช.ตชด.	บริษัท โฟร์พีพี วิศวกรรม จำกัด	รถดับเพลิงรุ่นเก่า ๖,๐๐๐ ลิตร	6211310	30,772,000.00	-	30,772,000.00	อยู่ระหว่างผู้ขายนำของกลับไปแก้ไข	ยังไม่ตรงตามสเปกงาน	ติดต่อบริษัทที่ไม่ได้แจ้งจากผู้รับเหมาเสียชีวิต ได้ส่งจดหมายทวงถามแต่จนท้ายถูกตีกลับมา	เบิกจ่ายได้ภายใน มี.ค.63
2	7012189066	ก.1 บก.ภ.ล.	บริษัท เค พี วาย ดี เวิลด์ออปเมนท์ จำกัด	อาคาร บก.ภ.ล.แม่เหล็ก	6211320	36,112,000.00	17,568,000.00	18,544,000.00	ตรวจรับงานเรียบร้อยอยู่ระหว่างเบิกจ่ายงวดสุดท้าย	-	เบิกจ่ายได้ภายใน มี.ค.63	
3	7013273261	ก.ค.ตชด.13	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินชียกก่อสร้าง	เรือแถวชั้นประทวน 10 คูหา	6211320	2,205,000.00	-	2,205,000.00	อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงวดที่ 2-3	ผู้รับเหมาส่งมอบงานในแต่ละงวดล่าช้า	เบิกจ่ายได้ภายใน เม.ย.63	
4	7012803940	ก.ค.ตชด.14	ร้านสุนทร คอนสตรัคชั่น	เรือแถวชั้นประทวน 10 คูหา	6211320	2,475,050.00	-	2,475,050.00	อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงวดที่ 4	ผู้รับเหมาส่งมอบงานในแต่ละงวดล่าช้า	เบิกจ่ายได้ภายใน เม.ย.63	
5	7013263846	ศอ.พ.บช.ตชด.	ห้างหุ้นส่วนจำกัด จอมพล การค้า	งานก่อสร้างศูนย์แสดงสินค้า	6210320	462,000.00	-	462,000.00	อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงวดงานที่ 7	เกิดความขัดข้องในการลงข้อมูลในระบบ GFMS	เบิกจ่ายได้ภายใน มี.ค.63	
6	7013263847	ศอ.พ.บช.ตชด.	ห้างหุ้นส่วนจำกัด จอมพล การค้า	งานก่อสร้างศูนย์แสดงสินค้า	6210320	462,000.00	-	462,000.00	อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงวดงานที่ 8	เกิดความขัดข้องในการลงข้อมูลในระบบ GFMS	เบิกจ่ายได้ภายใน มี.ค.63	
7	7013263866	ศอ.พ.บช.ตชด.	ห้างหุ้นส่วนจำกัด จอมพล การค้า	งานก่อสร้างศูนย์แสดงสินค้า	6210320	462,000.00	-	462,000.00	อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงวดงานที่ 14	เกิดความขัดข้องในการลงข้อมูลในระบบ GFMS	เบิกจ่ายได้ภายใน มี.ค.63	

รายการใบสั่งซื้อจ้าง ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 18 มี.ค.63

หน่วยงาน 2507 : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายการ 17 รายการ

ลำดับ	เอกสารจัดซื้อ	หน่วย	ชื่อผู้ขาย	รายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่า PO คงเหลือ	ข้อมูล ณ 18 มี.ค.63		หมายเหตุว่าเป็นความคืบหน้าในการดำเนินการเบิกจ่าย	ปัญหาอุปสรรคที่นำไปสู่การระงับการเบิกจ่ายได้ทันทีภายในกำหนด	แผนการเบิกจ่ายที่ควรดำเนินการให้แล้วเสร็จ	
							เบิกจ่ายสะสม ณ 18 มี.ค.63	คงเหลือ ณ 18 มี.ค.63				
8	7013263881	ศอพ.บข.ตชด.	ห้างหุ้นส่วนจำกัด จอมพล การค้า	งานก่อสร้างศูนย์แสดงสินค้า	6210320	770,000.00	-	770,000.00	อยู่ระหว่างเบิกจ่ายวงงานที่ 15	เกิดความขัดข้องในการลงข้อมูลในระบบ GFMS	เบิกจ่ายได้ภายใน มี.ค.63	
9	7013264194	ศอพ.บข.ตชด.	ห้างหุ้นส่วนจำกัด จอมพล การค้า	งานก่อสร้างศูนย์แสดงสินค้า	6210320	616,000.00	-	616,000.00	อยู่ระหว่างเบิกจ่ายวงงานที่ 21	เกิดความขัดข้องในการลงข้อมูลในระบบ GFMS	เบิกจ่ายได้ภายใน มี.ค.63	
10	7013264197	ศอพ.บข.ตชด.	ห้างหุ้นส่วนจำกัด จอมพล การค้า	งานก่อสร้างศูนย์แสดงสินค้า	6210320	616,000.00	-	616,000.00	อยู่ระหว่างเบิกจ่ายวงงานที่ 22	เกิดความขัดข้องในการลงข้อมูลในระบบ GFMS	เบิกจ่ายได้ภายใน มี.ค.63	
11	7013266317	ศอพ.บข.ตชด.	ห้างหุ้นส่วนจำกัด จอมพล การค้า	งานก่อสร้างศูนย์แสดงสินค้า	6210320	462,000.00	-	462,000.00	อยู่ระหว่างเบิกจ่ายวงงานที่ 28	เกิดความขัดข้องในการลงข้อมูลในระบบ GFMS	เบิกจ่ายได้ภายใน มี.ค.63	
12	7013266333	ศอพ.บข.ตชด.	ห้างหุ้นส่วนจำกัด จอมพล การค้า	งานก่อสร้างศูนย์แสดงสินค้า	6210320	462,000.00	-	462,000.00	อยู่ระหว่างเบิกจ่ายวงงานที่ 29	เกิดความขัดข้องในการลงข้อมูลในระบบ GFMS	เบิกจ่ายได้ภายใน มี.ค.63	
13	7013266339	ศอพ.บข.ตชด.	ห้างหุ้นส่วนจำกัด จอมพล การค้า	งานก่อสร้างศูนย์แสดงสินค้า	6210320	462,000.00	-	462,000.00	อยู่ระหว่างเบิกจ่ายวงงานที่ 30	เกิดความขัดข้องในการลงข้อมูลในระบบ GFMS	เบิกจ่ายได้ภายใน มี.ค.63	
							<b>76,338,050.00</b>	<b>17,568,000.00</b>	<b>58,770,050.00</b>			

รายการใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 18 มี.ค.63

หน่วยงาน 2507 : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน 17 รายการ

ลำดับ	เอกสารจัดซื้อ	หน่วย	ชื่อผู้ขาย	รายการ	แหล่งเงิน	มูลค่า PO คงเหลือ	เบิกจ่ายสะสม ณ 18 มี.ค.63	คงเหลือ ณ 18 มี.ค.63	แผนการเบิกจ่ายที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ		
<b>เงินงบประมาณปี พ.ศ.2560 (1 รายการ)</b>											
1	7009698597	ศพฐ.8	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บัณฑิตคอน แอนด์ ๑	โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ ศพฐ.8	6011320	6,294,800.00	-	6,294,800.00	- 20 มี.ค.63 อยู่ระหว่างประกาศ เอกสารประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง อาคารที่ทำการ ศพฐ.8 ด้วยวิธี e-bidding	ปัญหาอุปสรรคที่ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ ทั้ภายในกำหนด	แผนการเบิกจ่ายที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ
							<b>6,294,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,294,800.00</b>	ลงนาม 2 พ.ค.63	

<b>เงินงบประมาณปี พ.ศ.2561 (2 รายการ)</b>											
1	7010787184	ศพฐ.3	ทก ซ้างไทยการโยธา 2018	ก่อสร้างอาคารที่ทำการ พฐ.จว. อำนาจเจริญ พร้อมส่วนประกอบ	6111320	5,548,000.00	-	5,548,000.00	- ไม่มีการเบิกจ่าย ต้องประกวดราคา เพื่อหาผู้รับจ้างรายใหม่	- แจ้งบอกเลิกสัญญาจ้าง เพื่อดำเนินการหาผู้รับจ้างรายใหม่	เบิกจ่ายภายใน ก.ย.2563
2	7010767376	ศพฐ.8	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บัณฑิตคอน แอนด์ ๑	โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ ศพฐ.8	6111320	25,102,000.00	-	25,102,000.00	- 20 มี.ค.63 อยู่ระหว่างประกาศ เอกสารประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง อาคารที่ทำการ ศพฐ.8 ด้วยวิธี e-bidding	-	ลงนาม 2 พ.ค.63
							<b>30,650,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,650,000.00</b>		<b>29</b>

<b>เงินงบประมาณปี พ.ศ.2562 (14 รายการ)</b>											
1	7013349934	ศพฐ.๑๑	บริษัท โยธามอส์ เทคโนโลยี จำกัด	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลและการเชื่อมโยงข้อมูลด้านนิติวิทยาศาสตร์ให้เป็นระบบมาตรฐานสากล เพื่อรองรับการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย (กิจกรรมที่ 3) จำนวน 1 โครงการ	6211230	46,800,000.00	36,597,600.00	10,202,400.00	- วันที่ 13 ส.ค.62 ลงนามในสัญญา - ปัจจุบันงวดที่ 3 อยู่ระหว่างส่งมอบ - วันครบกำหนด 9 เม.ย.63	-	- งวดที่ 1 = 25,974,000 บาท - งวดที่ 2 = 10,623,600 บาท - งวดที่ 3 = 10,202,400 บาท - ปัจจุบันงวดที่ 3 อยู่ระหว่างส่งมอบ
2	7013344053	ศพฐ.๑๑	บริษัท เอสเอ็มเอสไอ จำกัด	สามารถฐาน	6211230	4,963,205.70	-	4,963,205.70	- ขยายระยะเวลาส่งมอบสินค้าออกไป 60 วัน เป็นส่งมอบ 5 พ.ค.63 - อยู่ระหว่างปรึกษา ขออนุญาต นำเข้าสามารถฐาน	-	- วันครบกำหนด 5 พ.ค.63

รายการใบสั่งซื้อจ้าง ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 18 มี.ค.63

หน่วยงาน 2507 : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ (สพฐ.ตร.)

รายการ 17 รายการ

ลำดับ	เอกสารจัดซื้อ	หน่วย	ชื่อผู้ขาย	รายการ	แหล่งงบ	มูลค่า PO คงเหลือ	เบิกจ่ายสะสม ณ 18 มี.ค.63	คงเหลือ ณ 18 มี.ค.63	เหตุผลความจำเป็นความจำเป็นในการดำเนินงานเบิกจ่าย	ปัญหาอุปสรรคที่ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ ให้นำมาพิจารณา	แผนการเบิกจ่ายที่ตรงตามการให้แล้วเสร็จ
3	7013588577	สพฐ.ตร.	บริษัท โชนาเออร์ส เทคโนโลยี จำกัด	โครงการจัดซื้อฐานข้อมูลเอ็นเอและลายพิมพ์นิ้วมือ 10 นิ้ว ฝ่ามือ สัมผัสของบุคคลกลุ่มเสี่ยง ผู้ต้องสงสัย และผู้ต้องขัง ในเรือนจำ/ทัณฑสถาน เพื่อรองรับการอำนวยความสะดวก ยุติธรรม และความมั่นคง จำนวน ๑ โครงการ	6211230	20,000,000.00	-	20,000,000.00	- อยู่ระหว่างคณะกรรมการรายงานผลการตรวจรับ	-	- สั่งเบิก 31 มี.ค.63
4	7013245905	สพฐ.ตร.	บริษัท เวิลด์สยามกรุ๊ป จำกัด	โครงการพัฒนาการตรวจพิสูจน์ทางเคมี ฟิสิกส์ เพื่อรองรับการปฏิบัติงานนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ	6211310	9,991,422.00	-	9,991,422.00	รอส่งมอบตามสัญญาวันที่ 3 พ.ค.2563	-	คาดว่าจะเบิกจ่าย 13 พ.ค.2563
5	7013238991	สพฐ.ตร.	บริษัท จีนเซค อิมโพรเวน จำกัด	โครงการพัฒนาการตรวจพิสูจน์ทางเคมี ฟิสิกส์ เพื่อรองรับการปฏิบัติงานนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ	6211310	19,977,205.50	-	19,977,205.50	รอส่งมอบตามสัญญาวันที่ 3 พ.ค.2563	-	คาดว่าจะเบิกจ่าย 13 พ.ค.2563
6	7013245712	สพฐ.ตร.	บริษัท แสงวิทย์ ชายน จำกัด	โครงการพัฒนาการตรวจพิสูจน์ทางเคมี ฟิสิกส์ เพื่อรองรับการปฏิบัติงานนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ	6211310	26,416,372.50	-	26,416,372.50	รอส่งมอบตามสัญญาวันที่ 3 พ.ค.2563	-	คาดว่าจะเบิกจ่าย 13 พ.ค.2563
7	7013534427	สพฐ.ตร.	บริษัท อสมททีเอสซี จำกัด	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลและการเชื่อมโยงข้อมูลด้านนิติวิทยาศาสตร์ให้เป็นระบบมาตรฐานสากล เพื่อรองรับการอำนวยความสะดวก ยุติธรรมและความมั่นคง (กิจกรรมที่ 2) จำนวน 1 โครงการ	6211500	43,378,320.00	-	43,378,320.00	- ประกอบไปด้วย 5 งวดงาน (งวดงานที่ 7, 12, 14, 16, 19) - อยู่ระหว่างคณะกรรมการรายงานผลการตรวจรับ งวดที่ 19	-	- วันครบกำหนด 1 ก.ย.63

30



รายการประสงค์จ้าง ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 18 มี.ค.63

หน่วยงาน 2507 : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายการ 17 รายการ

ลำดับเอกสารจัดซื้อ	หน่วย	ชื่อผู้ขาย	รายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่า PO คงเหลือ	ข้อมูล ณ 18 มี.ค.63	เบ็ดเสร็จสัญญา	หมายเหตุ	แผนการเบิกจ่ายที่ควรดำเนินการให้แล้วเสร็จ
8	7013534426	สปฐ.ตร.	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลและการเชื่อมโยงข้อมูลด้านนิติวิทยาศาสตร์ให้เป็นระบบมาตรฐานสากล เพื่อรองรับการอำนวยความสะดวกและความมั่นคง (กิจกรรมที่ 2) จำนวน 1 โครงการ	6211500	65,067,480.00	65,067,480.00	- ประกอบไปด้วย 8 งวดงาน (งวดงานที่ 1-5, 8, 10, 11) - อยู่ระหว่างคณะกรรมการรายงานผลตรวจรับ งวดที่ 3-4	-	- วันครบกำหนด 1 ก.ย.63
9	7013534428	สปฐ.ตร.	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลและการเชื่อมโยงข้อมูลด้านนิติวิทยาศาสตร์ให้เป็นระบบมาตรฐานสากล เพื่อรองรับการอำนวยความสะดวกและความมั่นคง (กิจกรรมที่ 2) จำนวน 1 โครงการ	6211500	69,334,200.00	69,334,200.00	- ประกอบไปด้วย 7 งวดงาน (งวดงานที่ 6, 9, 13, 15, 17, 18, 20) - อยู่ระหว่างบริษัทเข้าปรับปรุงห้องตามสัญญา	-	- วันครบกำหนด 1 ก.ย.63
10	7013297853	ศพฐ.1	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลและการเชื่อมโยงข้อมูลด้านนิติวิทยาศาสตร์ให้เป็นระบบมาตรฐานสากล เพื่อรองรับการอำนวยความสะดวกและความมั่นคง	6211310	56,800,000.00	56,800,000.00	- อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ 1-2 (มี 6 งวด)	-	วันที่เบิกจ่าย 31 ม.ค.64
11	7012934740	ศพฐ.2	โครงการพัฒนาการตรวจพิสูจน์ชีววิทยาและดีเอ็นเอ	6211310	49,358,260.00	16,358,260.00	- 20 มี.ค.63 เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	-	-
12	7013274474	ศพฐ.7	โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการพิสูจน์หลักฐานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมส่วนประกอบ	6211320	20,230,000.00	20,230,000.00	- ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ที่ได้รับจ้างได้ เนื่องจากมีปัญหาเรื่องที่ดิน	-	มีทั้งหมดมี 10 งวดงาน สัญญาสิ้นสุด 12 ก.ค.63 ขณะนี้อยู่ระหว่างการทำบันทึกแก้ไขสัญญา เนื่องจากมีการส่งหนังสือการคิดค่าปรับตามสัญญา
13	7013578297	ศพฐ.4	ห้องประชุมสัมมนา	6211320	16,837,445.37	10,268,050.93	งวด 1-6 เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว คงเหลือ 4 งวด	-	เร่งรัดดำเนินการให้ไปเป็นไปตามแผนครบกำหนดสัญญา 1 ก.ค.63
14	7012364472	ศพฐ.8	ห้องประชุมสัมมนา	6211320	27,854,700.00	27,854,700.00	- 20 มี.ค.63 อยู่ระหว่างประกาศเอกสารประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างอาคารที่ทำการ ศพฐ.8 ด้วยวิธี e-bidding	-	ลงนาม 2 พ.ค.63
						<b>477,008,611.07</b>	<b>76,166,994.44</b>	<b>400,841,616.63</b>	

รายการใบสั่งซื้อจ้าง ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 18 มี.ค.63

หน่วยงาน 2507 : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (บข.สทส.)

รายการ 2 รายการ

ลำดับเอกสารจัดซื้อ	หน่วย	ชื่อผู้ขาย	รายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่า PO คงเหลือ	ข้อมูล ณ 18 มี.ค.63		แผนการเบิกจ่ายที่ดำเนินการไปแล้วเสร็จ	
						เบิกจ่ายสะสม ณ 18 มี.ค.63	คงเหลือ ณ 18 มี.ค.63		
<b>เงินงบประมาณปี พ.ศ.2562 (2 รายการ)</b>									
1	ศทท.	บริษัทสงขลาฟิโนซิ่ง จำกัด	โครงการจัดหายุปกรณ์เพิ่มเติมให้กับสถานีตำรวจสำหรับรองรับการใช้งานระบบสารสนเทศสถานีตำรวจ(CRIME)	62111310	55,080,000.00	36,720,000.00	18,360,000.00	ส่งงานตรงตามสัญญาแต่ไม่ผ่านการตรวจรับให้แก้ไข ครั้งที่ 1 เมื่อ 18 พ.ย.62 ครั้งที่ 2 เมื่อ 25 พ.ย.62 ครั้งที่ 3 เมื่อ 6 ธ.ค.62 ครั้งที่ 4 เมื่อ 3 ก.พ.63 ครั้งที่ 5 เมื่อ 6 ก.พ.63 และวันที่ 18 ก.พ.63 คณะกรรมการรับฯ รายงานผลการตรวจรับต่อ ผบ.สทส. รับทราบเมื่อวันที่ 9 มี.ค.63	ภายในเดือน มี.ค.63
2	สส.	บริษัท เอส ซี อาร์ท เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	โครงการก่อสร้างคลังปลาธิการตำรวจสื่อสาร	6211320	32,038,960.00	10,225,200.00	21,813,760.00	สัญญาเริ่มผล 20 มี.ย.62ครบกำหนดสัญญา 13 ก.ค.63 งวดเงินทั้งหมด 11 งวด เบิกจ่ายไปแล้ว 5 งวด ,อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงวดที่ 6	ภายใน 13 ก.ค.63
						<b>87,118,960.00</b>	<b>46,945,200.00</b>	<b>40,173,760.00</b>	

รายการใบสั่งซื้อจ้าง ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 18 มี.ค.63

หน่วยงาน 2507 : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว (บช.ทท.)

รายการ 1 รายการ

		ข้อมูล ณ 18 มี.ค.63								
ลำดับ	เอกสารจัดซื้อ	หน่วย	ชื่อผู้ขาย	รายการ	แหล่งเงิน	มูลค่า PO คงเหลือ	เบิกจ่ายสะสม ณ 18 มี.ค.63	ยอดความจำเป็น/ความสิ้นเปลืองในการดำเนินการเบิกจ่าย	ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ ทุกรายในกำหนด	แผนการเบิกจ่ายที่จัดทำขึ้นเพื่อให้แล้วเสร็จ
1	7013347891	ทท.	บริษัท ที เค วาย ลีสซิ่ง จำกัด	เช่ารถยนต์สายตรวจ จำนวน 60 คัน	6211220	7,949,040.00	3,685,080.00	- ค่าใช้จ่ายประจำเดือน ม.ค.63 อยู่ระหว่างตั้งเรื่องเบิกเงิน - ค่าใช้จ่ายประจำเดือน ก.พ.63 อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับ	ไม่มี	ภายในเดือน เม.ย.63
<b>เงินงบประมาณปี พ.ศ.2562 (1 รายการ)</b>						<b>7,949,040.00</b>	<b>3,685,080.00</b>			

รายการใบสั่งซื้อจ้าง ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 18 มี.ค.63

หน่วยงาน 2507 : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

กองบัญชาการศึกษา (บข.ศ.)

รายการ 7 รายการ

ลำดับ	เอกสารจัดซื้อ	หน่วย	ชื่อผู้ขาย	รายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่า PO คงเหลือ	เบิกจ่ายสะสม ณ 18 มี.ค.63	ข้อมูล ณ 18 มี.ค.63	เหตุผลความจำเป็น/ความคับขันในการดำเนินการเบิกจ่าย	ปัญหาอุปสรรคที่ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ ทั้ภายในกำหนด	แผนการเบิกจ่ายที่คาดว่าจะดำเนินการได้แล้วเสร็จ
<b>เงินงบประมาณปี พ.ศ.2561 (2 รายการ)</b>											
1	7010924280	บข.ศ.	บริษัท กรุงเทพ สื่อสาร จำกัด	โครงการจัดหาระบบเทคโนโลยี การบริหารจัดการเรียนรู้ของ บข.ศ. แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	6111310	387,816.00	-	387,816.00	- อยู่ระหว่างดำเนินการ วงดงงานที่ 3	- ผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบ งานงวดที่ 3 ได้ตามสัญญา	- อยู่ระหว่างพิจารณา ดำเนินการของคณะกรรมการ พิจารณายกเล็สัญญาฯ
2	7010924278	บข.ศ.	บริษัท ชัน แอล อี ดี ประเทศไทย จำกัด	โครงการจัดหาระบบเทคโนโลยี การบริหารจัดการเรียนรู้ของ บข.ศ. แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	6111310	7,368,504.00	-	7,368,504.00	- อยู่ระหว่างดำเนินการ วงดงงานที่ 3	- ผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบ งานงวดที่ 3 ได้ตามสัญญา	- อยู่ระหว่างพิจารณา ดำเนินการของคณะกรรมการ พิจารณายกเล็สัญญาฯ
						<b>7,756,320.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,756,320.00</b>			

**เงินงบประมาณปี พ.ศ.2562 (5 รายการ)**

1	7012608029	วตร.	บ อินเตอร์ เอ็กซ์เพิร์ท คอมสตรัคชั่น	อาคารวิทยาลัยการตำรวจ กองบัญชาการศึกษา แขวง ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	6111320	20,025,900.00	15,718,500.00	4,307,400.00	สัญญาจ้างเลขที่ จ.6/2561 ลง 27 ก.ย.61 ระยะเวลาก่อสร้าง 1,050 วัน จำนวน 39 งวดงาน วันที่เริ่มก่อสร้าง 16 ต.ค.61 สิ้นสุดวันที่ 31 ส.ค.64 - ตรวจ รับและเบิกจ่ายเงินไปแล้ว 12 งวดงาน	- งบประมาณที่เหลือไม่ เพียงพอสำหรับกรเบิกจ่ายงวด ที่ 13 ซึ่งต้องใช้เงินทั้งหมด 5,239,500.- บาท และเนื่องจาก ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณในปี 62 จึงต้องรอเงินงบประมาณ จากปี 63 มาเพิ่ม	- คาดว่าจะสามารถเบิกจ่าย เงินงวดที่ 13 ประมาณวันที่ 3 เม.ย.63
2	7012385783	บก.ฝร.ก.	บริษัท วินนี่ คอมเมอร์เชียล ซัพพลาย	ปรับปรุงสนามยิงปืน ดร. บางชน แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร	6211320	1,946,400.00	-	1,946,400.00	- คงเหลือ 1 งวด งวดที่ 4 จำนวน 1,946,400 บาท	- รวมงาน 75 % ขณะนี้ผู้ใช้ รับจ้างหยุดงานก่อสร้างชั่วคราว เพื่อแก้ไขปัญหาติดตั้งระบบไฟฟ้า	มี.ย.63

รายการใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 18 มี.ค.63

หน่วยงาน 2507 : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองบัญชาการการศึกษา (บข.ศ.)

รายการ 7 รายการ

ลำดับ เอกสารจัดซื้อ	หน่วย	ชื่อผู้ขาย	รายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่า PO คงเหลือ	ข้อมูล ณ 18 มี.ค.63		เหตุผลความจำเป็นที่สมควรเบิกจ่าย	ปัญหาอุปสรรคที่ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ ทั้ภายในกำหนด	แผนการเบิกจ่ายที่ขอดำเนินการให้แล้วเสร็จ
						เบิกจ่ายสะสม ณ 18 มี.ค.63	คงเหลือ ณ 18 มี.ค.63			
3	7013041725 บก.ฝรภ.	บริษัท วินนี่ คอมเมอร์เชียล ซัพพลาย	ถนนลาดยางภายในอาคารฝึกยุทธวิธีในร่ม และบริเวณโดยรอบ ศูนย์ฝึกยุทธวิธีฯ ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง นครราชสีมา	6211320	3,731,000.00	-	3,731,000.00	- คงเหลือ 1 งวด งวดที่ 2 จำนวน 3,731,000 บาท	- ส่งมอบงานงวดสุดท้ายแล้ว แต่คณะกรรมกรตรวจรับมีข้อโต้แย้ง แต่ผู้รับเหมาไม่ดำเนินการ และให้หนายความแจ้งชี้แจงเงิน	มี.ย.63
4	7012429101 บก.ฝรภ.	บริษัท ซงญการช่าง จำกัด	อาคารที่พักรับราชการฝึกอบรมพร้อมถมดิน บก.ฝรภ. ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล นครปฐม	6211320	13,853,000.00	5,937,000.00	7,916,000.00	- เบิกจ่ายครบแล้ว		
5	7012454924 บก.ฝรภ.	หจก.เวียงสาพาทราย	ห้องเรียนฝึกหัดขับรถยนต์ 40 ที่นั่ง พร้อมครุภัณฑ์เครื่องฝึกขับรถยนต์ (Simulator) ศูนย์ฝึกยุทธวิธีฯ ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง นครราชสีมา	6211320	15,935,250.00	3,187,050.00	12,748,200.00	- คงเหลือ 3 งวด งวดที่ 2 - 4 จำนวน 12,748,200 บาท	- มีปัญหาการก่อสร้างฐานราก แก้ไขปัญหาเรื่องฐานรากแล้ว ขยายเวลาก่อสร้างแล้ว 56 วัน ผู้รับเหมาดำเนินการล่าช้ามาก	มี.ย.63
						<b>55,491,550.00</b>	<b>24,842,550.00</b>	<b>30,649,000.00</b>		

รายการใบสั่งซื้อจ้าง ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 18 มี.ค.63

หน่วยงาน 2507 : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ (ร.ร.บรต.)

ลำดับ เอกสารจัดซื้อ	หน่วย	ชื่อผู้ขาย	รายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่า PO คงเหลือ	ข้อมูล ณ 18 มี.ค.63		เหตุสุดวิสัยอันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย	ปัญหาอุปสรรคที่ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ ให้นำมาในกำหนด	แผนการเบิกจ่ายที่ตกลงดำเนินการไปเรียบร้อยแล้ว
						เบิกจ่ายสะสม ณ 18 มี.ค.63	คงเหลือ ณ 18 มี.ค.63			
<b>เงินงบประมาณปี พ.ศ.2562 (2 รายการ)</b>										
1	7012267458	ร.ร.บรต. บริษัท สยามดีปิลด์ จำกัด	ก่อสร้างบ้านพัก ผบช.ส.บก.-รอง ผบช.	6211320	3,595,200.00	1,797,600.00	1,797,600.00	ตรวจรับงานงวดสุดท้าย	-	เบิกจ่าย มี.ค.2563
2	7012887046	ร.ร.บรต. บริษัท บีไฮด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	ก่อสร้างอาคาร วิทยาลัยสารวัตรกีฬา	6211320	23,040,000.00	12,960,000.00	10,080,000.00	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา ครบกำหนด 25 เม.ย.2563	-	เบิกจ่าย พ.ค.2563
						<b>26,635,200.00</b>	<b>14,757,600.00</b>	<b>11,877,600.00</b>		

รายการใบสั่งซื้อจ้าง ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 18 มี.ค.63

หน่วยงาน 2507 : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

โรงพยาบาลตำรวจ (รพ.ตร.)

รายการ 1 รายการ

		ข้อมูล ณ 18 มี.ค.63								
ลำดับ	เอกสารจัดซื้อ	หน่วย	ชื่อผู้ขาย	รายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่า PO คงเหลือ	เบิกจ่ายสะสม ณ 18 มี.ค.63	ยอดความจำเป็นขอเบิกจ่าย	ปัญหาอุปสรรคที่ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในกำหนด	แผนการเบิกจ่ายที่ต้องดำเนินการไปแล้วเสร็จ
<b>เงินงบประมาณปี พ.ศ.2562 (1 รายการ)</b>										
1	7012349433	รพ.ตร.	บริษัท ยีนพลัส จำกัด	โครงการระบบจัดเก็บและจัดการฐานข้อมูล คีเอ็นเอ สำหรับห้องปฏิบัติการ (LIMS)	6211310	19,292,100.00	-	อยู่ระหว่างการพิจารณาปรับลดสัญญา	มีการแก้ไขสัญญา	30 ก.ย.63
						<b>19,292,100.00</b>	<b>0.00</b>			<b>19,292,100.00</b>

รายการใบสั่งซื้อจ้าง ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 18 มี.ค.63

หน่วยงาน 2507 : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงบประมาณยุทธศาสตร์ตำรวจ (ยศ.ตร.)

รายการ 1 รายการ

ลำดับเอกสารจัดซื้อ	หน่วย	ชื่อผู้ขาย	รายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่า PO คงเหลือ	ข้อมูล ณ 18 มี.ค.63		แผนการเบิกจ่ายที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ	
						เบิกจ่ายสะสม ณ 18 มี.ค.63	คงเหลือ ณ 18 มี.ค.63		
<b>เงินงบประมาณปี พ.ศ.2562 (1 รายการ)</b>									
1	7013287178	ยศ. บริษัท เวลท์แพลนเน็ต จำกัด	ค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ประจำเดือน มี.ย.62	6211240	3,600.00		3,600.00	ส่งหลักฐานขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แล้ว ตามหนังสือ ยศ.ที่ 0007.112/914 ลงวันที่ 5 ก.ค.62	
						<b>3,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,600.00</b>	



รายการใบสั่งซื้อจ้าง ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 18 มี.ค.63

หน่วยงาน 2507 : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สำนักงานส่งกำลังบำรุง (สทบ.)

รายการ 44 รายการ

ลำดับ	เอกสารจัดซื้อ	หน่วย	ชื่อผู้ขาย	รายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่า PO คงเหลือ	เบิกจ่ายสะสม ณ 18 มี.ค.63	ข้อมูล ณ 18 มี.ค.63	เหตุผลความจำเป็น/ความคืบหน้าในการดำเนินการเบิกจ่าย	ปัญหาอุปสรรคที่ทำให้สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในกำหนด	แผนการเบิกจ่ายที่สอดคล้องกับการให้แล้วเสร็จ
1	7011493982	สพ.	บจก. คราวน์ อินดัสตรีส์ จำกัด	ดูยึงแก๊สนำดา ขนาด .38 จำนวน 10,000 นิต	5710230	16,080,000.00	-	16,080,000.00	-	อยู่ระหว่างการพิจารณาทาง/ลดค่าปรับ	มี.ย.63
<b>งบประมาณปี พ.ศ.2557 (1 รายการ)</b>							<b>16,080,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,080,000.00</b>		

<b>งบประมาณปี พ.ศ.2559 (2 รายการ)</b>											
1	7008131850	สพ.	บริษัท วันโอวัน โกลเบิล จำกัด	กล้อง Night Vision ใช้กับอากาศยานไร้คนขับ จำนวน 24 กล้อง	5911310	4,264,800.00	-	4,264,800.00	ส่งเบิกเมื่อ 19 มี.ค.62	-	-
2	7008179012	สพ.	บริษัท วันโอวัน โกลเบิล จำกัด	อากาศยานไร้คนขับ (UAV) และกล้องพร้อมระบบส่งสัญญาณภาพ จำนวน 24 ชุด	5911310	3,516,000.00	-	3,516,000.00	-	อยู่ระหว่างการพิจารณาทาง/ลดค่าปรับ	มี.ย.63
<b>งบประมาณปี พ.ศ.2559 (2 รายการ)</b>							<b>7,780,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,780,800.00</b>		

39

<b>เงินงบประมาณปี พ.ศ.2560 (2 รายการ)</b>											
1	7009714750	สพ.	บริษัท เค ทรี คอร์ปอเรชั่น จำกัด	อาวุธยุทธโธปกรณ์ จำนวน 8 รายการ	6011310	46,532,500.00	-	46,532,500.00	-	อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติเบิกจ่าย	มี.ย.63
2	7012270870	สพ.	บริษัท ยี เอ็ม อินเทอร์เน็ต จำกัด	วัสดุยุทธภัณฑ์รายการวัสดุระเบิด จำนวน 2 รายการ	6011230	5,532,360.00	-	5,532,360.00	-	อยู่ระหว่างการพิจารณาทาง/ลดค่าปรับ	มี.ย.63
<b>เงินงบประมาณปี พ.ศ.2560 (2 รายการ)</b>							<b>52,064,860.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52,064,860.00</b>		
<b>เงินงบประมาณปี พ.ศ.2561 (6 รายการ)</b>											

รายการใบสั่งซื้อข้าง ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 18 มี.ค.63

หน่วยงาน 2507 : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สำนักงานส่งกำลังบำรุง (สทบ.)

รายการ 44 รายการ

ลำดับ	เอกสารจัดซื้อ	หน่วย	ชื่อผู้ขาย	รายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่า PO คงเหลือ	ข้อมูล ณ 18 มี.ค.63		ปัญหาอุปสรรคที่ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในกำหนด	แผนการเบิกจ่ายที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ
							เบิกจ่ายสะสม ณ 18 มี.ค.63	คงเหลือ ณ 18 มี.ค.63		
1	7012555017	ยธ	บริษัท วรวิสิทธ์ จำกัด	โครงการก่อสร้างที่พักอาศัยให้กับหน่วยต่างๆ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 4 อาคาร	6111320	46,501,600.00	-	46,501,600.00	<p>เหตุผลความจำเป็น/ความคืบหน้าในการดำเนินการเบิกจ่าย</p> <p>- อยู่ระหว่างการค้าเป็นการ และ 17 ก.ย. 62 ส่งมอบพื้นที่ช่วงที่ 1</p> <p>- 22 ต.ค.62 บริษัทฯ มีหนังสือแจ้งขอให้ออกลอนอาคาร และขอสงวนสิทธิ์การขยายเวลา</p> <p>- อยู่ในขั้นตอนการส่งมอบพื้นที่ให้แก่ผู้รับจ้าง</p> <p>- เริ่มล้อมรั้ว 20 พ.ย.62 นัดผู้รับจ้างเข้าประชุม</p> <p>- ส่งมอบพื้นที่แล้ว 2 อาคาร, อีก 1 อาคารรอสถานที่ และ อีก 1 อาคารรอสถานที่จากมหาดไทยย้าย</p> <p>- 5 ก.พ.63 สทบ.มีหนังสือส่งมอบ พท. ตามหนังสือปลัดกระทรวงมหาดไทย ลง 15 มี.ค.63 เรื่องการใช้ประโยชน์พื้นที่ทรัพย์สินฯ</p> <p>- อยู่ระหว่างพิจารณาแก้ไขสัญญา</p>	40
2	7013514416	ยธ	บริษัท เมืองศิริ จำกัด	โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย (แฟลต 8 ชั้น) ขนาด 42 ครอบครั้ว (ขอยึดอา) จำนวน 5 หลัง	6111320	47,724,400.00	46,975,600.00	748,800.00	<p>- 30 ต.ค.62 ส่งเบิกจ่ายงวดที่ 1/5-1/7, 2/5-2/7, 3/5-3/7, 4/5-4/7 และ 5/5-5/7 รวมจำนวน 15 งวด เป็นเงิน 46,975,600 บาท</p> <p>- เบิกจ่ายไปแล้ว 36 งวด</p> <p>- อยู่ระหว่างบริหารสัญญา</p>	
3	7011198823	สพ.	บจก. คราวน์ อินดิस्टรีส์ จำกัด	เครื่องยิงแก๊สไม้दानแบบใช้แล้วทิ้ง จำนวน 1,500 เครื่อง	6111310	32,227,500.00	-	32,227,500.00	รอส่งมอบ	ส.ค.63
4	7011410473	สพ.	บริษัท กาญจน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	ยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของ ตร. (บก.ป.) จำนวน 5 รายการ	6111310	39,961,898.00	-	39,961,898.00	อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติเบิกจ่าย	เม.ย.63

รายการใบสั่งซื้อจ้าง ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 18 มี.ค.63

หน่วยงาน 2507 : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สำนักงานส่งกำลังบำรุง (สกบ.)

รายการ 44 รายการ

ลำดับ	เอกสารจัดซื้อ	หน่วย	ชื่อผู้ขาย	รายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่า PO คงเหลือ	เบิกจ่ายสะสม ณ 18 มี.ค.63	ข้อมูล ณ 18 มี.ค.63	เหตุผลความจำเป็น/ความคืบหน้าไปการดำเนินการเบิกจ่าย	ปัญหาอุปสรรคที่ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในกำหนด	แผนการเบิกจ่ายที่คิดดำเนินการไปแล้วเสร็จ
5	7012120056	สป.	บจก. ครวาม อินดิสตรีส์ จำกัด	เครื่องยิงแก๊สน้ำตาแบบใช้แล้วทิ้ง จำนวน 64 เครื่อง	6111230	1,375,040.00	-	1,375,040.00	-	รอส่งมอบ	ส.ค.63
6	7013675415	สป.	บจก. ครวาม อินดิสตรีส์ จำกัด	กระสุนปืน จำนวน 2 รายการ	6110500	26,906,976.00	-	26,906,976.00	-	รอส่งมอบ	ส.ค.63
							<b>46,975,600.00</b>	<b>147,721,814.00</b>			

เงินงบประมาณปี พ.ศ.2562 (33 รายการ)

1	7005827004	พร.	บริษัท ซี เอ เอ็นเตอร์ไพรส์(ไทย)		6211310	45,600,000.00	-	45,600,000.00	ของ สป. สัญญาเลขที่ สป.52/2562		
2	7012624934	พร.	บริษัท สยามนิสสัน ภูเก็ต จำกัด		6211310	950,834.00	-	950,834.00	รองประมาณปี 63	รองประมาณปี 63	ส่งเบิกแล้วเมื่อ 19 มี.ค.63
3	7012748001	พร.	บริษัท ภิเษยทราฟฟิค ซิสเต็ม จำกัด		6211310	19,920,100.00	-	19,920,100.00	รองประมาณปี 63	รองประมาณปี 63	
4	7013275181	พร.	ร้านกิ่งรุ่งเรืองยนต์		6211220	25,250.00	-	25,250.00	อยู่ระหว่างส่งมอบ		
5	7013457267	พร.	บมจ.มาร์ชั่น		6211500	96,638,650.00	7,420,450.00	89,218,200.00	อยู่ระหว่างพิจารณาปรับปรุง	อยู่ระหว่างส่งมอบ	
6	7013538640	พร.	บริษัท มิตรเนียม ออโต้ กรุ๊ป จำกัด		6211310	165,100,000.00	-	165,100,000.00	อยู่ระหว่างพิจารณาปรับปรุง	อยู่ระหว่างพิจารณาปรับปรุง	41
7	7012765598	ยธ	บริษัท เมืองศิริ จำกัด	โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยสูง 7 ชั้น 42 ครอบครัวยุค สกบ. 1 หลัง	6211320	6,856,000.00	109,695.00	6,746,305.00	- 21 ต.ค.62 ผบ.สท.สนบ.อนุมัติแก้ไขสัญญา (เสาเอียงศูนย์) - ลงนามใบบันทึกข้อตกลงแก้ไขสัญญาเพิ่มเติมแล้ว - 25 ก.พ.63 ตรวจรับงวด 3 เป็นเงิน 1,124,370 บาท, งวดที่ 4 เป็นเงิน 1,124,370 บาท, งวดที่ 5 เป็นเงิน 1,499,160 บาท และงวดที่ 6 เป็นเงิน 1,499,160 บาท รวมเป็นเงิน 5,247,060 บาท - อยู่ระหว่างบริหารสัญญา		

รายการใบสั่งซื้อจ้าง ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 18 มี.ค.63

หน่วยงาน 2507 : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สำนักงานส่งกำลังบำรุง (สกบ.)

รายการ 44 รายการ

ลำดับ	เอกสารจัดซื้อ	หน่วย	ชื่อผู้ขาย	รายการ	แหล่งของเงิน	ข้อมูล ณ 18 มี.ค.63		ปัญหาอุปสรรคที่ทำให้สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในกำหนด	แผนการเบิกจ่ายที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ	
						มูลค่า PO คงเหลือ	เบิกจ่ายสะสม ณ 18 มี.ค.63			
8	7013284485	ยธ	กิจการร่วมค้า วงศ์วัฒน์ ภากรโยธา	รายการ ปรับปรุงอาคารที่ทำการกองพลอาธิการ สกบ. ชั้น 2, 3 และโถงบันได สกบ.	6211320	2,390,000.00	คงเหลือ ณ 18 มี.ค.63 2,390,000.00	เหตุผลความจำเป็น/ความคับขันในการดำเนินการเบิกจ่าย - 11 ต.ค.62 ยธ.มีหนังสือถึง พท. ให้พิจารณาแบบจัดแย้ง และการขยายเวลาการทำงาน - 26 พ.ย.62 สบก.ยธ.เป็นประธาน ประชุมสรุปงานลด/งานเพิ่ม - อยู่ระหว่างพิจารณาเพิ่ม งานลด และจัดทำแบบบูรณาการใหม่ - 29 มี.ค.63 พท. แจ้งเปลี่ยนประธานกรรมการตรวจรับ - อยู่ระหว่างรอแบบบูรณาการจากกลุ่มงาน		
9	7013333313	ยธ	บริษัท นิวเทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง	โครงการศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ระยะที่ 2 ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี	6211320	64,795,600.00	21,955,600.00	42,840,000.00	- 10 มี.ค.63 กลุ่มงานฯ มีหนังสือแจ้งรายละเอียดการออกจัดซื้อ เพื่อแจ้ง กมค. เรื่องการขยายระยะเวลา - 23 ก.พ.63 เบิกจ่ายงวด 11 เป็นเงิน 11,340,000 บาท - 13 มี.ค.63 เบิกจ่ายเงินงวด 12 เป็นเงิน 11,340,000 บาท - เบิกจ่ายไปแล้ว 12 งวด - 3 มี.ค.63 กมค.อนุมัติขยายเวลาให้ 29 วัน - อยู่ระหว่างบริหารสัญญา	42

รายการใบสั่งซื้อจ้าง ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 18 มี.ค.63

หน่วยงาน 2507 : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สำนักงานสิ่งกำลังบำรุง (สกบ.)

รายการ 44 รายการ

ลำดับเอกสารจัดซื้อ	หน่วย	ชื่อผู้ขาย	รายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่า PO คงเหลือ	ข้อมูล ณ 18 มี.ค.63		ปัญหาอุปสรรคที่ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในกำหนด	แผนการเบิกจ่ายที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ
						เบิกจ่ายสะสม ณ 18 มี.ค.63	คงเหลือ ณ 18 มี.ค.63		
10	7013486104	บริษัท วรวิสิญ์ จำกัด	โครงการก่อสร้างที่พักอาศัยให้กับหน่วยต่างๆ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 4 อาคาร	6211320	508,227,000.00	-	508,227,000.00	- อยู่ระหว่างการดำเนินการด้านเงินการเบิกจ่าย และ 17 ก.ย. 62 ส่งมอบพื้นที่ช่วงที่ 1 - 22 ต.ค.62 บริษัทฯ มีหนังสือแจ้งขอให้ออกรายการ และขอสงวนสิทธิ์การขยายเวลา - อยู่ในขั้นตอนการส่งมอบพื้นที่ให้แก่ผู้รับจ้าง - เริ่มล้อมรั้ว 20 พ.ย.62 นัดผู้รับจ้างเข้าประชุม - ส่งมอบพื้นที่แล้ว 2 อาคาร, อีก 1 อาคารรอสถานที่ และ อีก 1 อาคารรอสถานที่ที่ย้าย - 5 ก.พ.63 สทส.มีหนังสือส่งมอบ พท. ตามหนังสือปลัดกระทรวงมหาดไทย ลง 15 ม.ค.63 เรื่องการใช้ประโยชน์ที่ทรัพย์สินฯ - อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญา	
11	7013514423	บริษัท เมืองศิริ จำกัด	โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย (แฟลต 8 ชั้น) ขนาด 42 ครอบครั้ว (ขอยื้อเช่า) จำนวน 5 หลัง	6211320	68,374,000.00	-	68,374,000.00	- 30 ต.ค.62 ส่งเบิกจ่ายงวดที่ 1/5-1/7, 2/5-2/7, 3/5-3/7, 4/5-4/7 และ 5/5-5/7 รวมจำนวน 15 งวด เป็นเงิน 46,975,600 บาท - เบิกจ่ายไปแล้ว 36 งวด - อยู่ระหว่างบริหารสัญญา	43

รายการใบสั่งซื้อจ้าง ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 18 มี.ค.63

หน่วยงาน 2507 : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สำนักงานส่งกำลังบำรุง (สทบ.)

รายการ 44 รายการ

ลำดับ	เอกสารจัดซื้อ	หน่วย	ชื่อผู้ขาย	รายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่า PO คงเหลือ	ข้อมูล ณ 18 มี.ค.63		ปัญหาอุปสรรคที่ทำไมสามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในกำหนด	แผนการเบิกจ่ายที่ส่งดำเนินการให้แล้วเสร็จ
							เบิกจ่ายสะสม ณ 18 มี.ค.63	คงเหลือ ณ 18 มี.ค.63		
12	7013671835	ย6	บจ. อีตาเลอไทย ดีไซน์(บมจ.มหาชน)	อาคารรักษาพยาบาล และฟื้นฟูข้าราชการตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร	6211320	412,000,000.00	279,480,000.00	132,520,000.00	เหตุผลความจำเป็น/ความคืบหน้าในการดำเนินการเบิกจ่าย - 11 ก.ย.62 ย6 มีหนังสือขออนุมัติก่อสร้างไปยังพัทยีสตินา - 1 พ.ย.62 บ.ฯ มีหนังสือขอเข้า พท. เพื่อล้อมรั้วตามแนวเขตพื้นที่ - 14 พ.ย.62 สำนักงานพัทยีสตินา พระมหากษัตริย์ มีหนังสือแจ้งไม่จัดซื้อให้ ดร.ดำเนเป็นการก่อสร้างฯ และ เสนอบันทึกการส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างฯ ให้แก่บริษัทฯ เมื่อวันที่ 26 พ.ย.62 - 27 พ.ย.62 มีหนังสือแจ้งรองพรชัยเพื่อทำย หนังสือสำนักงานพัทยีสตินา เรื่องไม่จัดซื้อ, แบบแปลนก่อสร้าง, ดินที่เหลือ - 25 ก.พ.63 เบิกจ่ายงวดที่ 2,3 เป็นเงิน 55,485,000 บาท - อยู่ระหว่างบริหารสัญญา	44
13	7013694267	ย6	บริษัท ชูภา วิศวกรรม จำกัด	อาคารสนับสนุนการปฏิบัติงาน บก.ป. (อาคารจอดรถ)	6211320	41,422,000.00	17,676,000.00	23,746,000.00	- 9 ม.ค.63 เบิกงวด 1 เป็นเงิน 7,856,000 บาท - 25 ก.พ.63 เบิกจ่ายงวด 2 เป็นเงิน 9,820,000 บาท - อยู่ระหว่างบริหารสัญญา	
14	7013674751	สพ	บริษัท เบนเรท อาร์ท อินดัสตรี จำกัด	กระสุนปืนพก ขนาด 9 มม. ซ้อมยิง จำนวน 699,327 นัด	6211230	8,042,260.50	-	8,042,260.50	รอสั่งมอบ	ก.ค.63
15	7012782318	สพ.	บริษัท กายูคส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	เป็นลูกของสำหรับยิงกระสุนยางหรือแม็กสั้นน้ำตา จำนวน 74 กระบอก	6211310	1,986,900.00	-	1,986,900.00	รอสั่งมอบ	ส.ค.63
16	7012826977	สพ.	องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก	เสื้อกระเบื้องอ่อนป้องกันกระสุน จำนวน 2 รายการ	6211310	179,350,000.00	-	179,350,000.00	อยู่ระหว่างขออนุมัติเบิกจ่าย	เม.ย.63
17	7013135836	สพ.	บริษัท ไวเปอร์ (ไทย) จำกัด	เครื่องยิงที่ลายวงจรระเบิดแสง เครื่อง จำนวน 24 เครื่อง	6211310	9,393,600.00	-	9,393,600.00	อยู่ระหว่างการบริหารสัญญา/ลดค่าปรับ	พ.ค.63

รายการใบสั่งจ่าย ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 18 มี.ค.63

หน่วยงาน 2507 : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (สทป.)

รายการ 44 รายการ

ลำดับเอกสารจัดซื้อ	หน่วย	ชื่อผู้ขาย	รายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่า PO คงเหลือ	ข้อมูล ณ 18 มี.ค.63		เหตุผลความจำเป็น/ความคืบหน้าในการดำเนินการเบิกจ่าย	ปัญหาอุปสรรคที่ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันทีภายในกำหนด	แผนการเบิกจ่ายที่สอดคล้องกัน
						เบิกจ่ายสะสม ณ 18 มี.ค.63	คงเหลือ ณ 18 มี.ค.63			
18	7013254831	สพ.	บริษัท รอยัล ดีเฟนส์ จำกัด	ปืนเลี้ยว ขนาด 5.56 มม. พร้อมที่เก็บเสียง จำนวน 500	6211310	19,000,000.00	-	19,000,000.00	รอส่งมอบ	ส.ค.63
19	7013355374	สพ.	องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก	เสื้อกระเบื้องป้องกันกระสุนงานป้องกันและปราบปราม จำนวน 30 ตัว	6211310	322,500.00	-	322,500.00	ส่งเบิกเมื่อ 16 มี.ค.63	-
20	7013370277	สพ.	บริษัท เค พี คอร์ปอเรชั่น จำกัด	อุปกรณ์ตรวจหาอาวุธยุทโธปกรณ์ จำนวน 200 เครื่อง	6211310	29,600,000.00	-	29,600,000.00	รอส่งมอบ	ส.ค.63
21	7013517233	สพ.	บริษัท สหพัฒน์พัฒนา จำกัด	รถยนต์กระบะบรรทุกกระบะสูง ล้อยาง 4x4 จำนวน 20 คัน	6211310	163,200,000.00	-	163,200,000.00	ส่งเบิกเมื่อ 19 มี.ค.63 จำนวน 27,200,000 บาท	-
22	7013520864	สพ.	องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก	เสื้อกระเบื้องป้องกันกระสุน พร้อมแผ่นเกราะแข็ง จำนวน 50 ตัว	6211310	1,222,500.00	-	1,222,500.00	อยู่ระหว่างขออนุมัติเบิกจ่าย	เม.ย.63
23	7013590020	สพ.	บริษัท บริษัทการอุตสาหกรรม จำกัด	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 คัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิล (4 ประตู) พร้อมเกราะกันกระสุนทั้งคัน จำนวน 4 คัน	6211310	9,880,000.00	-	9,880,000.00	ส่งเบิกเมื่อ 19 มี.ค.63	45
24	7013615684	สพ.	บริษัท รอยัล ดีเฟนส์ จำกัด	หมอนดักผู้ติดระเบิดพร้อมมดและอุปกรณ์ จำนวน 7 คัน	6211310	78,400,000.00	-	78,400,000.00	รอส่งมอบ	ก.ย.63
25	7013641063	สพ.	บริษัท เอ็นจินเนียริ่ง รีเวอร์ดี	ครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ	6211310	61,227,000.00	-	61,227,000.00	ส่งเบิกเมื่อ 19 มี.ค.63	-
26	7013642033	สพ.	บริษัท รอยัล ดีเฟนส์ จำกัด	ปืนเล็ง ขนาด 5.56 มม. พร้อมที่เก็บเสียง จำนวน 500 กระบอก	6211310	19,000,000.00	-	19,000,000.00	รอส่งมอบ	ส.ค.63
27	7013670724	สพ.	บริษัท เค พี คอร์ปอเรชั่น จำกัด	ปืนพกสั้นยิงกระสุนสี GLOCK 19 T ขนาด 9 มม. จำนวน 150 กระบอก	6211310	4,500,000.00	-	4,500,000.00	รอส่งมอบ	ก.ค.63
28	7013674305	สพ.	บริษัท ล็อกเกตส์ จำกัด มหาชน	ครุภัณฑ์อาวุธและอุปกรณ์ จำนวน 6 รายการ	6211310	19,921,100.00	-	19,921,100.00	รอส่งมอบ	ส.ค.63
29	7013674789	สพ.	บริษัท ซี อีซี อินดอร์สซิ่งแอนด์ จำกัด	กระสุนปืน จำนวน 2 รายการ	6211230	2,713,490.00	-	2,713,490.00	อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ ตรวจสอบ	เม.ย.63
30	7013675409	สพ.	บริษัท บุคเคิล มาสเตอร์ จำกัด	กระสุนปืน จำนวน 4 รายการ	6211230	5,042,228.00	-	5,042,228.00	อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ ตรวจสอบ	เม.ย.63
31	7013693252	สพ.	บริษัท ไทยอามส์ จำกัด	กระสุนปืนเล็กกล ขนาด 5.56 มม. ชนิดหัวมีแกนเหล็ก จำนวน 32,308 นัด	6211230	580,574.76	-	580,574.76	รอส่งมอบ	ก.ค.63

รายการใบสั่งซื้อข้าง ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 18 มี.ค.63

หน่วยงาน 2507 : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สำนักงานส่งกำลังบำรุง (สกบ.)

รายการ 44 รายการ

ลำดับ	เอกสารจัดซื้อ	หน่วย	ชื่อผู้ขาย	รายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่า PO คงเหลือ	ข้อมูล ณ 18 มี.ค.63		เหตุผลความจำเป็น/ความคืบหน้าในการดำเนินการเบิกจ่าย	ปัญหาอุปสรรคที่ทำให้สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในกำหนด	แผนการเบิกจ่ายที่สอดคล้องกับการให้แล้วเสร็จ
							เบิกจ่ายสะสม ณ 18 มี.ค.63	คงเหลือ ณ 18 มี.ค.63			
32	7013697375	สพ.	บริษัท กาญจน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	ปืนลูกซองกึ่งอัตโนมัติ ขนาด 12 แกจ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1,098 กระบอก	6211310	19,983,600.00	-	19,983,600.00	-	รอส่งมอบ	ก.ค.63
33	7013699638	สพ.	บ.เอเอ.นุกเทค จำกัด	เครื่องเขียนพร้อมกระดาษพิเศษ จำนวน 3 เครื่อง	6211310	167,205,000.00	122,014,200.00	45,190,800.00	-	รอส่งมอบ	ส.ค.63
							<b>2,232,870,187.26</b>	<b>448,655,945.00</b>	<b>1,784,214,242.26</b>		



รายการใบสั่งซื้อจ้าง ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 18 มี.ค.63

หน่วยงาน 2507 : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สำนักงานกำลังพล (สกพ.)

รายการ 1 รายการ		ข้อมูล ณ 18 มี.ค.63		ข้อมูล ณ 18 มี.ค.63		ข้อมูล ณ 18 มี.ค.63	
ลำดับ	เอกสารจัดซื้อ	หน่วย	ชื่อผู้ขาย	รายการ	มูลค่า PO คงเหลือ	เบิกจ่ายสะสม ณ 18 มี.ค.63	คงเหลือ ณ 18 มี.ค.63
<b>เงินงบประมาณปี พ.ศ.2562 (1 รายการ)</b>							
1	7013282946	สก.	บริษัท ซีวิล มาสเตอร์ สपोर्ट โปร จำกัด	ปรับปรุงตู้เก็บเอกสารอัตโนมัติ สังเคราะห์ บริเวณรอบสนามฟุตบอล 1 สนามกีฬาบุณยะจินดา	6211320	-	16,825,412.78
					<b>16,825,412.78</b>	<b>-</b>	<b>16,825,412.78</b>

แผนการเบิกจ่ายที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ

ปัญหาอุปสรรคที่ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในกำหนด

ผู้รับจ้างส่งมอบงานเกินกำหนดการขยายเวลาประกอบกับคณะกรรมการตรวจรับงานอ้างพบว่ามีการออกรูปแบบรายการราคาเคลื่อน จึงต้องหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ข้อสรุปในการเบิกจ่ายเงิน

รายการใบสั่งจ่าย ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 18 มี.ค.63

หน่วยงาน 2507 : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองบินตำรวจ (บตร.)

รายการ 7 รายการ

		ข้อมูล ณ 18 มี.ค.63									
ลำดับ	เอกสารจัดซื้อ	หน่วย	ชื่อผู้ขาย	รายการ	รายละเอียด	มูลค่า PO คงเหลือ	เบิกจ่ายสะสม ณ 18 มี.ค.63	คงเหลือ ณ 18 มี.ค.63	เหตุผลความจำเป็นความสิ้นเปลืองในการดำเนินการอื่นๆ	ปัญหาอุปสรรคที่ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ ทั้ภายในกับกนต	แผนการเบิกจ่ายที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ
<b>เงินงบประมาณปี พ.ศ.2560 (1 รายการ)</b>											
1	2000238009	บ.ตร.	บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด	โครงการปรับปรุงสมรรถนะเฮลิคอปเตอร์แบบเบสส์ 412 และเบสส์ 212 บ.ตร.แขวงท่าแร่ เขตรามอินทรา กรุงเทพฯ 2 ลำ	6011310	117,250,000.00	62,300,000.00	54,950,000.00	อะไหล่ที่ส่งให้บริษัทไปติดตั้ง พบข้อขัดข้อง	อยู่ระหว่างจัดหาอะไหล่ทดแทนให้บริษัท (คาดการณ์จัดหาค่าจะใกล้เคียงภายในมี.ค.63)	คาดการณ์เบิกจ่ายงวด 4 ภายใน 15 เม.ย.63
						<b>117,250,000.00</b>	<b>62,300,000.00</b>	<b>54,950,000.00</b>			

<b>เงินงบประมาณปี พ.ศ.2561 (1 รายการ)</b>											
1	2000298431	บ.ตร.	บริษัท โรยัลสกาย จำกัด	โครงการปรับปรุงสมรรถนะเฮลิคอปเตอร์ แขวงท่าแร่ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	6111310	122,325,000.00	59,395,000.00	62,930,000.00	อะไหล่ที่ส่งให้บริษัทไปติดตั้ง พบข้อขัดข้อง	อยู่ระหว่างจัดหาอะไหล่ทดแทนให้บริษัท (คาดการณ์จัดหาค่าจะใกล้เคียงภายใน 5 เม.ย.63)	คาดการณ์เบิกจ่ายงวด 4 ภายใน 30 เม.ย.63
						<b>122,325,000.00</b>	<b>59,395,000.00</b>	<b>62,930,000.00</b>			

<b>เงินงบประมาณปี พ.ศ.2562 (5 รายการ)</b>											
1	7013599505	บ.ตร.	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลิศสัมพันธ์	ปรับปรุงโรงเก็บพัสดุอุปกรณ์อากาศยาน (ดอนเมือง) บ.ตร. แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	6211320	4,536,000.00	1,814,400.00	2,721,600.00	ส่งเอกสารเบิกเงิน งวดที่ 2 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบ งวดที่ 3	เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ มีการตรวจพบ ปัญหาเรื่องระดับฝ้า ไม่ตรงตามแบบรูปรายการต้องรองผลการพิจารณาปรับแก้ไขแบบรูป รายการ จาก ยธ ทำให้บริษัทผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานได้	เม.ย.-63

รายการใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 18 มี.ค.63

หน่วยงาน 2507 : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

กองบินตำรวจ (บ.ตร.)

รายการ 7 รายการ

ลำดับ เอกสารจัดซื้อ	หน่วย	ชื่อผู้ขาย	รายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่า PO คงเหลือ	ข้อมูล ณ 18 มี.ค.63		เหตุผลความจำเป็นความคับขันในการดำเนินการเบิกจ่าย	ปัญหาอุปสรรคที่ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันทียกเว้นกำหนด	แผนการเบิกจ่ายที่ถือดำเนินการไปแล้วเสร็จ	
						เบิกจ่ายสะสม ณ 18 มี.ค.63	คงเหลือ ณ 18 มี.ค.63				
2	7012789145	บ.ตร.	บริษัท โอ อี อี อินเทอร์เน็ต	โครงการสร้างโรงเก็บอากาศ	6211320	18,150,000.00	12,100,000.00	6,050,000.00	ส่งเอกสารเบิกเงิน งวดที่ 5 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับ งวดที่ 6 และ งวดที่ 7	เนื่องจากหน่วยบินตำรวจ จ.เชียงใหม่ และพื้นที่ก่อสร้างดังกล่าว ยังไม่ได้มีการรังวัดที่ราชพัสดุ จึงทำให้ต้องรอลงดำเนิการรังวัดที่ราชพัสดุแปลง ชม.604 จำนวน 62.5 ไร่ จากธนารักษ์พื้นที่ จ.เชียงใหม่ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถเข้าพื้นที่เพื่อทำการก่อสร้างได้	เม.ย.-63
3	7012789607	บ.ตร.	บริษัท เอ แอนด์ พี มีนแค จำกัด	โครงการสร้างโรงเก็บอากาศ ยานพร้อมติดตั้งระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้า แสดงที่ตั้งสนามและลานจอดรถทางวิ่ง พงษ์ชัย เอลิคอปเตอร์สำหรับ หน่วยบินตำรวจจังหวัดเชียงใหม่ (ทดแทน) กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 3 (แห่งใหม่) ตำบลอินทิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 1 โครงการ	6211320	42,350,000.00	24,200,000.00	18,150,000.00	ส่งเอกสารเบิกเงิน งวดที่ 5 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับ งวดที่ 6 และ งวดที่ 7	เนื่องจากหน่วยบินตำรวจ จ.เชียงใหม่ และพื้นที่ก่อสร้างดังกล่าว ยังไม่ได้มีการรังวัดที่ราชพัสดุ จึงทำให้ต้องรอลงดำเนิการรังวัดที่ราชพัสดุแปลง ชม.604 จำนวน 62.5 ไร่ จากธนารักษ์พื้นที่ จ.เชียงใหม่ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถเข้าพื้นที่เพื่อทำการก่อสร้างได้	เม.ย.-63

รายการใบสั่งซื้อจ้าง ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 18 มี.ค.63

หน่วยงาน 2507 : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

กองบินตำรวจ (บ.ตร.)

รายการ 7 รายการ

ลำดับเอกสารจัดซื้อ	หน่วย	ชื่อผู้ขาย	รายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่า PO คงเหลือ	ข้อมูล ณ 18 มี.ค.63		เหตุความจำเป็นหรือเหตุจำเป็นในการดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรคที่ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ ทั้งภายในกำหนด	แผนการเบิกจ่ายที่คาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จ
						เบิกจ่ายสะสม ณ 18 มี.ค.63	คงเหลือ ณ 18 มี.ค.63			
4	7012744956	บ.ตร.	รถยนต์ 10 คัน พร้อมที่จอดรถและลานซักล้าง พร้อมส่วนประกอบ บ.ตร. ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง กรุงเทพมหานคร 5 หลัง	6211320	20,841,000.00	-	20,841,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างงวดที่ 1 จึงยังไม่ได้ส่งเบิกเงินงวดที่ 1	เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างดังกล่าวอยู่ระหว่างดำเนินการรื้อถอนขยทอดตลาด ทำให้ บ.ตร. ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ให้บริษัทผู้รับจ้าง เพื่อทำการก่อสร้างได้	ก.ค.-63
5	7012790098	บ.ตร.	เรือนแถวสี่แยกบ้านทรายทอง (10 คูหา) ระดับ สว.-รอง ผกก. พร้อมถนนทางเข้า บ.ตร. แขวงท่าแร้ง กรุงเทพมหานคร 5 หลัง	6211320	51,000,000.00	-	51,000,000.00	อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับงาน งวดที่ 1	เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างดังกล่าวอยู่ระหว่างดำเนินการรื้อถอนขยทอดตลาด ทำให้ บ.ตร. ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ให้บริษัทผู้รับจ้าง เพื่อทำการก่อสร้างได้	ม.ค.-64
						<b>136,877,000.00</b>	<b>38,114,400.00</b>	<b>98,762,600.00</b>		

รายงานความก้าวหน้าเอกสารสำรองเงิน

ลำดับ	หน่วย	จำนวน (รายการ)	หน้า
1	ภ.9	1	51
2	สตม.	1	52
3	บช.ตชด.	1	53
4	สพฐ.ตร.	1	54
5	สทบ.	15	55-56
	รวม	19	

ตำรวจภูธรภาค 9 (ถ.2)

รายการเอกสารสำรองเงิน ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 18 มี.ค.63

หน่วยงาน 2507 : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายการ 1 รายการ

ลำดับ	หน่วยรับงบประมาณ	หน่วย	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	รายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าคงเหลือที่ อนุมัติ	ข้อมูล ณ 18 มี.ค.63		เหตุผลการเบิกจ่าย / ความคืบหน้าในการดำเนินการเบิกจ่าย	ปัญหาอุปสรรค ที่ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในเวลา	
								เบิกจ่ายสะสม ณ 18 มี.ค.63	คงเหลือ ณ 18 มี.ค.63			
<b>งบประมาณปี พ.ศ.2561 (1 รายการ)</b>												
1	2500700850	ถ.9	CX	30107912	อาวุธปืนพกสั้นแบบกึ่งอัตโนมัติขนาด 9 มม. 500กระบอก	6111310	6,474,115.96	6,474,115.96	-	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย	ไม่มี	
								6,474,115.96	6,474,115.96	0.00		

รายการเอกสารสำรองเงิน ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 18 มี.ค.63

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.)

หน่วยงาน 2507 : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายการ 1 รายการ

ข้อมูล ณ 18 มี.ค.63		ข้อมูล ณ 18 มี.ค.63		ข้อมูล ณ 18 มี.ค.63		ข้อมูล ณ 18 มี.ค.63		ข้อมูล ณ 18 มี.ค.63			
ลำดับ	หน่วย	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	รายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าคงเหลือที่ กค.อนุมัติ	เบิกจ่ายสะสม ณ 18 มี.ค.63	คงเหลือ ณ 18 มี.ค.63	เหตุผลความจำเป็น / ความเสี่ยงในการดำเนินการเบิกจ่าย	ปัญหาอุปสรรค	
<b>งบประมาณปี พ.ศ.2561 (1 รายการ)</b>											
1	2500700455	ตม.ภูเก็ต	CX	30116147	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย ด้าน ตม.ภูเก็ต	6111320	26,412,948.93	26,412,940.00	8.93	- ตรวจรับงานงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 11 ก.ย.63 และเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง จำนวน 2,245,099.90 บาท เรียบร้อยแล้ว	- ผู้รับจ้างรายเดิมทิ้งงาน และเริ่มสัญญาจ้างกับผู้รับจ้างรายใหม่ เมื่อวันที่ 30 พ.ย.62 สิ้นสุดสัญญา เมื่อวันที่ 4 ก.ย.63
						<b>26,412,948.93</b>	<b>26,412,940.00</b>	<b>8.93</b>			

รายการ 1 รายการ

ข้อมูล ณ 18 มี.ค.63		ข้อมูล ณ 18 มี.ค.63		ข้อมูล ณ 18 มี.ค.63		ข้อมูล ณ 18 มี.ค.63					
ลำดับ	หน่วยรับงบประมาณ	หน่วย	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	รายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าคงเหลือที่ กคอป.มี	เบิกจ่ายสะสม ณ 18 มี.ค.63	คงเหลือ ณ 18 มี.ค.63	เหตุผลความเป็น / ความคืบหน้าในการดำเนินการเบิกจ่าย	ปัญหาอุปสรรค
<b>งบประมาณปี พ.ศ.2562 (1 รายการ)</b>											
1	2500700325	กค.2 บก.ท.1.	CX	30112214	ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายและสิ่งของเครื่องใช้ นสต.	6211200	54,000.00	-	54,000.00	เงินเหลือจ่ายสั่งคืน	
							<b>54,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54,000.00</b>		



รายการเอกสารสำรองเงิน ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 18 มี.ค.63

สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ (สพฐ.ตจว.)

หน่วยงาน 2507 : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายการ 1 รายการ

ลำดับ	หน่วยรับงบประมาณ	หน่วย	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	รายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าคงเหลือที่ อนุมัติ	ข้อมูล ณ 18 มี.ค.63		ปัญหาอุปสรรค ที่ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในเวลา
								เบิกจ่ายสะสม ณ 18 มี.ค.63	คงเหลือ ณ 18 มี.ค.63	
<b>งบประมาณปี พ.ศ.2562 (1 รายการ)</b>										
1	2500700412	ศพฐ.2	CX	30108066	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	6211310	18,000,000.00	2,470,000.00	2,470,000.00	ครบกำหนดระยะเวลาตามสัญญา
							18,000,000.00	15,530,000.00	2,470,000.00	

รายการเอกสารสำรองเงิน ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 18 มี.ค.63

สำนักงานส่งกำลังบำรุง (สกบ.)

หน่วยงาน 2507 : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายการ 15 รายการ

ลำดับที่	หน่วยรับงบประมาณ	หน่วย	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	รายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าคงเหลือที่ กค.อนุมัติ	ข้อมูล ณ 18 มี.ค.63		ปัญหาอุปสรรค	
								เบิกจ่ายสะสม ณ 18 มี.ค.63	คงเหลือ ณ 18 มี.ค.63		
<b>งบประมาณปี พ.ศ.2561 (3 รายการ)</b>											
1	2500700987	พธ.	CX	30107117	ซื้อเฮลิคอปเตอร์ขบวนฯ พระราชพาหนะ แบบ AW189 4 ลำ	6111310	6,172,125.00	6,172,125.00	-	รองประมาณปี 63	รองประมาณปี 63
2	2500701617	สพ.	CX	30107178	ยานยนต์ลาดตระเวนเ็นเตลาดชัน ชนิดล้อยางทรงสูง 10 คัน	6111310	99,356,915.20	-	99,356,915.20	-	ผู้ขายขอแก้ไขสัญญาและขอขยายเวลาส่งมอบสิ่งของ ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
2	2500701617	สพ.	CX	30107264	ชุดปรับปรุง Colt M16A4 ประกอบอะไหล่จำนวน 1,736ชุด	6111310	50,177,241.00	-	50,177,241.00	-	อยู่ระหว่างการพิจารณาทาง/ลดค่าปรับ
							155,706,281.20	6,172,125.00	149,534,156.20		

<b>งบประมาณปี พ.ศ.2562 (12 รายการ)</b>											
1	2500700987	พธ.	CX	30112976	เครื่องบินแบบ 2 เครื่องยนต์ จำนวน 2 ลำ	6211310	57,328,650.00	57,328,650.00	-	รองประมาณปี 63	รองประมาณปี 63
2	2500700987	พธ.	CX	30112985	เฮลิคอปเตอร์ช่วยเหลือทางการแพทย์ จำนวน 2 ลำ	6211310	49,038,500.00	-	49,038,500.00	รองประมาณปี 63	ส่งมอบเมื่อ 13 มี.ค.63 และรองประมาณปี 63
3	2500700987	พธ.	CX	30112962	เฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไปชนิด 2 เครื่องยนต์ จำนวน 4 ลำ	6211310	132,006,200.00	-	132,006,200.00	อยู่ระหว่างส่งมอบ	อยู่ระหว่างส่งมอบ
4	2500700987	พธ.	CX	30115765	เฮลิคอปเตอร์ขบวนฯ พระราชพาหนะ แบบ AW189 จำนวน 4 ลำ	6211310	1,870,000,000.00	1,870,000,000.00	-	รองประมาณปี 63	รองประมาณปี 63
5	2500701617	สพ.	CX	30119435	ปืนเล็กยาว 5.56 มม. พร้อมซอง 6,000 กระบอก	6211310	10,263,458.00	10,263,457.71	0.29	เบิกจ่ายแล้วเมื่อ 13 พ.ย.62	
6	2500701677	สพ.	CX	30113222	ค่าจ้างเหมาตัดเครื่องแต่งกายให้ข้าราชการตำรวจ	6211220	966,720.00	966,720.00	-		
7	2500701617	สพ.	CX	30114575	โคมไฟส่องสว่างฉุกเฉิน จำนวน 40 ชุด	6211310	13,988,000.00	10,760,000.00	3,228,000.00	-	อยู่ระหว่างการตรวจรับของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

รายการเอกสารการเงิน ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 18 มี.ค.63

หน่วยงาน 2507 : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สำนักงานส่งกำลังบำรุง (สกบ.)

รายการ 15 รายการ

ลำดับที่	หน่วย	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	รายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าคงเหลือที่ กค.อนุมัติ	ข้อมูล ณ 18 มี.ค.63		ปัญหาอุปสรรค
							เบิกจ่ายสะสม ณ 18 มี.ค.63	คงเหลือ ณ 18 มี.ค.63	
8	2500701617	สพ.	CX 30114528	ปืนพกแบบกึ่งอัตโนมัติขนาด 9 มม. จำนวน 7,700 กระบอก	6211310	33,880,000.00	-	33,880,000.00	รอส่งมอบ
9	2500701617	สพ.	CX 30114536	รถยนต์หุ้มเกราะกันกระสุนตัวอย่าง 4x4 จำนวน 20 คัน	6211310	52,000,000.00	-	52,000,000.00	รอส่งมอบ
10	2500701617	สพ.	CX 30114522	ปืนพกแบบกึ่งอัตโนมัติ ขนาด 9 มม. จำนวน 7,700 กระบอก	6211310	73,920,000.00	-	73,920,000.00	รอส่งมอบ
11	2500701617	สพ.	CX 30113027	ยานยนต์ลาดตระเวนใต้ลาดขั้นชนิดล้อยาง ทรงสูง 10 คัน	6211310	139,000,000.00	-	139,000,000.00	ผู้ขายขอแก้ไขสัญญาและขอขยายเวลาส่งมอบสิ่งของ ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
12	2500701617	สพ.	CX 30114512	ปืนเล็กสั้นขนาด 5.56 มม.จำนวน 48,290 กระบอก	6211310	803,735,787.60	430,236,300.00	373,499,487.60	เนื่องจากเงินงบประมาณปี 2562 ไม่เพียงพอสำหรับการเบิกจ่ายในงวดที่ 2 - 4 ดังนั้น จะทำการเบิกจ่ายเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ ปี 2563 แล้ว
						3,236,127,315.60	2,379,555,127.71	856,572,187.89	