

การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผล
การใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เดือน พฤศจิกายน 2565
วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น.
(ผ่านระบบการประชุมทางไกล)
ณ ห้องประชุม ศปก.ตร.



ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เดือน พฤศจิกายน 2565

วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 13.00 น.

(ผ่านระบบการประชุมทางไกล Conference) ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ

- 2.1 สรุปรายงานผลการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณของ ตร. เดือน ส.ค.65 (สงป.)
- 2.2 คำสั่ง ตร. แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณของ ตร. และคำสั่งคณะกรรมการเร่งรัดฯ แต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณระดับเจ้าหน้าที่ (สงป.)
- 2.3 พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ใช้บังคับตั้งแต่ 1 ต.ค.65 เป็นต้นไป (สงป.)
- 2.4 มาตรการการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (สงป.)
- 2.5 สถานะการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในระบบ GFMS ณ วันที่ 11 พ.ย.65 ของ ตร. (สงป.(กช.))

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา

- 3.1 ติดตามความก้าวหน้างบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายการที่ขอเงินไว้เบิกเหลือมปี ข้อมูล ณ วันที่ 11 พ.ย.65 (สงป.(กง.))
- 3.2 ติดตามความก้าวหน้างบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รายจ่ายลงทุน) ข้อมูล ณ วันที่ 11 พ.ย.65 (สงป.(งป.))
- 3.3 การดำเนินการกรณีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 พับ (สงป.)

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ

- 4.1 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายการค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย (สงป.)
- 4.2 กำชับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ข้าราชการตำรวจในภารกิจเอเปค 2022 (สงป.)
- 4.3 ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของ ตร. (สงป.)

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องประธานสั่งการ

.....

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ

- 2.1 สรุปรายงานผลการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณของ ตร. เดือน ส.ค.65 (สงป.)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการเร่งรัดฯ

โทร. ๐ ๒๒๐๕ ๒๐๕๗

ที่ ๐๐๑๐.๑๕๓/๕๖๐๒

วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณของ ตร.

เดือน ส.ค.๖๕ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)

เรียน ผบ.ตร.

เพื่อโปรดทราบ

ผบช. หรือตำแหน่งเทียบเท่า

ผบก.ในสังกัด สง.ผบ.ตร. หรือตำแหน่งเทียบเท่า

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณของ ตร. เดือน ส.ค.๖๕ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) วันจันทร์ที่ ๒๒ ส.ค.๖๕ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น ๒๐ อาคาร ๑ ตร. โดยมี พล.ต.อ.ปิยะ อุทาโย รอง ผบ.ตร.(ปร) เป็นประธาน พล.ต.ท.กิตติรัฐ พันธุ์เพ็ชร ผู้ช่วย ผบ.ตร.(ปร ๕) เป็นรองประธาน ผู้แทนหน่วย ระดับ บช. และ บก.ในสังกัด สง.ผบ.ตร.ทุกหน่วยเป็นคณะกรรมการ และ สงป.ทำหน้าที่ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้มีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง นั้น

สงป. ฝ่ายเลขานุการฯ ได้สรุปมติที่ประชุมและข้อสั่งการตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ และสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.budget.police.go.th หรือ application line “ประชุมเร่งรัดฯ (จนท.)” เพื่อให้ทุกหน่วยดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เพื่อทราบ และถือปฏิบัติ

พล.ต.อ.


(ปิยะ อุทาโย)

รอง ผบ.ตร.(ปร)/ประธานคณะกรรมการเร่งรัดฯ

เดือน สิงหาคม 2565 เมื่อวันที่ 22 ส.ค.65

| | มติที่ประชุมและข้อสั่งการ | หน่วย รับผิดชอบ/ ปฏิบัติ |
|---|--|--------------------------------|
| 1 | <p>ที่ประชุมรับทราบเรื่อง ดังต่อไปนี้</p> <p>1.1 ข้อสั่งการการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดฯของ ดร. เดือน มิ.ย.65 เมื่อวันที่ 27 มิ.ย.65 ของ พล.ต.ท.กิตติรัฐ พันธุ์เพ็ชร ผู้ช่วย ผบ.ตร.(บร 5)/รองประธานฯ</p> <p>1.2 สถานะการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของ ดร. ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) ข้อมูล ณ วันที่ 11 ส.ค.65 ไตรมาสที่ 4 เดือน ก.ค. – ก.ย.65 เป้าหมาย ณ วันที่ 11 ส.ค.65 ประกอบด้วย <u>งบประมาณรายจ่ายภาพรวม</u> เป้าหมายการใช้จ่าย ร้อยละ 89.99/ตร.ใช้จ่าย ร้อยละ 83.81 ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 6.18 <u>งบประมาณรายจ่ายลงทุน</u> เป้าหมายการใช้จ่าย ร้อยละ 89.94/ตร. ใช้จ่าย ร้อยละ 85.84 ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 4.10 หน่วยที่ผลการใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย ได้แก่ บ.ตร., บช.สอท., สยศ.ตร., บช.ศ., บช.ทท., สกบ., บช.ก. และ บช.น.</p> <p>1.3 สรุปงบประมาณที่ ดร. ได้รับตามร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (หลังปรับลด) จำนวนเงิน 115,586.4041 ล้านบาท (ร่าง พ.ร.บ.2566 (ก่อนปรับลด) จำนวนเงิน 116,032.6593 ล้านบาท ปรับลดในชั้นอนุกรรมการและคณะกรรมการ จำนวนเงิน 450.3770 ล้านบาท และ ค.ร.ม. เห็นชอบขอเพิ่มและเปลี่ยนแปลงงบประมาณ จำนวนเงิน 4.1218 ล้านบาท) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ 1</p> <p>1.4 ดร. กำหนดวันเริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เป็นวันอังคารที่ 26 ก.ค.65 (หนังสือ ดร. ด่วนที่สุด ที่ 0010.152/ว 3256 ลง 26 ก.ค.65)</p> <p>1.5 รายจ่ายลงทุนของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของ ดร. ที่ผ่านการพิจารณาของอนุกรรมการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ดร.ได้รับงบประมาณตามร่าง พ.ร.บ.ฯ (หลังปรับลด) จำนวน 596 รายการ จำนวนเงิน 13,304.5082 ล้านบาท จำแนกเป็น รายการปีเดียว 557 รายการ จำนวนเงิน 8,423.8763 ล้านบาท รายการผูกพัน 39 รายการ จำนวนเงิน 4,880.6319 ล้านบาท โดยจำแนกเป็นงบลงทุน จำนวนเงิน 13,298.1439 ล้านบาท และงบรายจ่ายอื่น (ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน) จำนวนเงิน 6.3643 ล้านบาท</p> <p>1.6 ดร. จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ค่าสาธารณูปโภคเพิ่มเติมให้หน่วย จำนวนเงิน 502.1403 ล้านบาท (อนุมัติ ดร. ลง 19 ส.ค.65 ท้ายหนังสือ สงป. ด่วนที่สุด ที่ 0010.182/5280 ลง 17 ส.ค.65)</p> <p>- มติที่ประชุม ข้อ 1.2 เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายและดำเนินการตามข้อกำหนด และหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กำหนด ข้อ 1.4 ถือปฏิบัติตามหนังสือ ดร.ดังกล่าว ข้อ 1.6 เร่งรัดการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคให้เสร็จสิ้นภายใน 30 ก.ย.65 หากหน่วยยังมีหนี้ยู่ให้ปรับแผนไปชำระหนี้ให้เสร็จสิ้น</p> | - ทุกหน่วย |

| | มติที่ประชุมและข้อสั่งการ | หน่วย รับผิดชอบ/ ปฏิบัติ |
|---|---|---|
| 2 | <p>2.1 ติดตามความก้าวหน้างบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ ตร. ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) ข้อมูล ณ วันที่ 11 ส.ค.65 ดังนี้</p> <p>2.1.1 เอกสารสำรองเงิน ประเภท CX จำนวน 4 รายการ (คู่ค้าต่างประเทศ) จำนวนเงิน 141.9098 ล้านบาท สกบ. อยู่ระหว่างเบิกจ่าย จำนวน 3 รายการ และ อยู่ระหว่างการส่งมอบ จำนวน 1 รายการ</p> <p>2.1.2 ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 194 รายการ จำนวนเงิน 5,799.5343 ล้านบาท หน่วยคาดว่าจะเบิกจ่ายไม่ทันภายในเดือน ก.ย.65 จำนวน 28 รายการ จำนวนเงิน 1,686.4310 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 19.03 ของจำนวนเงินที่ กค.อนุมัติ จำนวนเงิน 8,863.4603 ล้านบาท รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ 2</p> <p>- มติที่ประชุม เนื่องจากงบประมาณทั้ง 3 ส่วน (รายการคู่ค้าต่างประเทศ รายการที่ยังไม่เบิกจ่าย และรายการที่เบิกจ่ายไปบางส่วน) มีคงเหลือที่ต้องเบิกจ่ายเป็นจำนวนเงินสูง หากเบิกจ่ายไม่ทัน เดือน ก.ย.65 จะส่งผลกระทบต่องบประมาณของ ตร. ซึ่งต้องรับภาระในส่วนที่พับไป ดังนั้นจึงขอให้หน่วยต่าง ๆ ที่ขยายสัญญาเกินเดือน ก.ย.65 มาหารือกับฝ่ายเลขานุการฯ เพื่อวางแผนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป เพื่อให้การบริหารงบประมาณของ ตร. มีความคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด ประกอบกับขณะนี้ระยะเวลาคงเหลือ 40 วัน เกิดความเสี่ยงที่จะทำให้งบประมาณต้องพับไป จึงขอให้หน่วยดำเนินการใน 2 ประเด็น คือ รายการที่คาดว่าจะเบิกจ่ายไม่ทันภายในเดือน ก.ย.65 ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายให้มากที่สุด รวมทั้ง เจริญต่อรองกับผู้รับจ้าง หากผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงในระหว่างอายุสัญญา หรือ เมื่อครบกำหนดเวลาที่ตามสัญญาแล้ว ให้ผู้มีอำนาจพิจารณาใช้ดุลยพินิจที่จะบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงกับผู้สัญญาที่เป็นประโยชน์ หรือ เพื่อแก้ไขข้อเสียเปรียบในการที่จะปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้นต่อไป ส่วนรายการอื่น ๆ เร่งรัดการเบิกจ่ายให้ทันภายในวันที่ 30 ก.ย.65 หากเกิดปัญหาให้รีบประสาน สกบ. และ สงป. โดยด่วน</p> <p>2.2 การติดตามความก้าวหน้างบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รายจ่ายลงทุนของ ตร. ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) ข้อมูล ณ วันที่ 11 ส.ค.65 ดังนี้ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ 3</p> <p>2.2.1 งบสุทธิ (หลังโอนเปลี่ยนแปลง) จำนวน 1,159 รายการ วงเงิน 16,779.2876 ล้านบาท</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ทำสัญญาแล้ว 1,023 รายการ วงเงิน 14,403.3204 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 85.84 2) ยังไม่ทำสัญญา 136 รายการ วงเงิน 2,375.9672 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.16 3) เบิกจ่ายแล้ว 795 รายการ วงเงิน 4,540.3429 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 27.06 <p>2.2.2 รายการที่ยังไม่ทำสัญญา 136 รายการ หน่วยรายงาน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ก่อหนี้ผูกพันภายในเดือน ส.ค.65 จำนวน 65 รายการ จำนวนเงิน 726.5146 ล้านบาท และภายในเดือน ก.ย.65 จำนวน 69 รายการ จำนวนเงิน 1,645.8946 ล้านบาท | <p>-ทุกหน่วยที่มีงบประมาณคงเหลือที่ยังไม่เบิกจ่าย</p> <p>-ทุกหน่วยที่มีงบประมาณรายจ่ายลงทุน</p> |

| | มติที่ประชุมและข้อสั่งการ | หน่วย รับผิดชอบ/ ปฏิบัติ |
|---|---|--------------------------------|
| 3 | <p>2) คาดว่าไม่สามารถก่อกำหนดผู้พันได้ภายในเดือน ก.ย.65 จำนวน 1 รายการ จำนวนเงิน 3.3705 ล้านบาท เนื่องจากผลการพิจารณาจากกรมบัญชีกลาง โดยคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ และข้อร้องเรียน ยังไม่แล้วเสร็จ</p> <p>3) ยกเลิกการจัดหา เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอราคา (ส่งคืน ตร.) จำนวน 1 รายการ จำนวนเงิน 0.1875 ล้านบาท</p> <p>- มติที่ประชุม เพื่อให้การบริหารงบประมาณของ ตร. มีความคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด ประกอบกับขณะนี้ระยะเวลาคงเหลือโดยประมาณ 40 วัน เกิดความเสี่ยงที่จะทำให้งบประมาณต้องพับไป จึงขอให้หน่วยดำเนินการใน 2 ประเด็น คือ รายการที่คาดว่าจะลงนามไม่ทันภายในเดือน ก.ย.65 หากมีแนวโน้มว่าจะพับ หรือมีปัญหาการปฏิบัติให้ประสานกับ สงป. และ สกบ. เพื่อหาทางแก้ไขโดยด่วน หรือนำงบประมาณดังกล่าวไปขับเคลื่อนและใช้ประโยชน์กับ ตร. ต่อไป ส่วนรายการอื่น ๆ ที่หน่วยลงนามในสัญญาแล้ว ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาล หากเกิดปัญหาให้รีบประสาน สกบ. และ สงป. โดยด่วน</p> <p>2.3 ติดตามผลการดำเนินการกรณีงบประมาณพับไป จำนวน 8 หน่วย (งบประมาณปี พ.ศ.2563 – 2564) จำนวน 42 รายการ จำนวนเงิน 762.5275 ล้านบาท</p> <p>- มติที่ประชุม ให้ สงป. สรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงของหน่วย เสนอ ตร.ต่อไป</p> <p>เรื่องอื่น ๆ</p> <p>ผบ.ตร. มีนโยบายจัดสรรงบประมาณเพิ่มให้หน่วย ดังนี้</p> <p>3.1 รายการค่าซ่อมแซม ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง จึงขอให้หน่วยสำรวจความจำเป็นค่าซ่อมแซม ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง (โดยเป็นอาคารที่ทำการ สถานีตำรวจ ห้องปฏิบัติการ ห้องควบคุมผู้ต้องหา อาคารที่พักอาศัย จุดบริการประชาชน ตู้ยาม ที่พักสายตรวจ สถานที่สำหรับจัดกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการจิตอาสา) วงเงินไม่เกินรายการละ 5 ล้านบาท พร้อมแนบ พร.4 พร.5 และภาพถ่าย ให้หน่วยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวงเงินงบประมาณตามกรอบที่ ตร. กำหนดอย่างเคร่งครัด และ ส่งให้ ตร. (ผ่าน สงป.) ภายในวันที่ 30 ส.ค.65 รวมทั้ง ให้ สงป. พิจารณารายละเอียด และวงเงินงบประมาณของหน่วยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และ ว.ตร. ที่ 0010.133/3714 ลง 22 ส.ค.60</p> <p>3.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ และเครื่องสำรองไฟฟ้าให้กับสถานีตำรวจทั่วประเทศ และหน่วยงานสืบสวน เช่นเดียวกับปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดังนั้น จึงให้หน่วยเร่งรัดการส่งคืนงบเหลือจ่ายมาสมทบกับ ตร. ส่วนกลาง เพื่อโอนจัดสรรงบประมาณไปยังหน่วยเบิกจ่ายเพื่อจัดหาต่อไป</p> | <p>- สงป.</p> <p>-ทุกหน่วย</p> |

| | มติที่ประชุมและข้อสั่งการ | หน่วย รับผิดชอบ/ ปฏิบัติ |
|---|---|--------------------------------|
| 4 | <p>ข้อสั่งการผู้บังคับบัญชา</p> <p>4.1 พล.ต.ท. กิตติรัฐ พันธุ์เพ็ชร ผู้ช่วย ผบ.ตร.(บร 5)/รองประธานฯ</p> <p>4.1.1 หน่วยต่าง ๆ ต้องเร่งรัดดำเนินการก่อนนี้ผูกพันและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือน ก.ย.65 เพื่อไม่ให้ถูกพับไป เนื่องจากขณะนั้นงบประมาณปี พ.ศ.2565 ในไตรมาสที่ 4 คงเหลือ ระยะเวลาดำเนินการก่อนนี้ผูกพันและการเบิกจ่าย จำนวน 1 เดือน 10 วัน (22 ส.ค.-30 ก.ย.65)</p> <p>4.1.2 หน่วยต่าง ๆ ที่ได้ก่อนนี้ หรือดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์แล้วมีเงินงบประมาณ เหลือจ่ายจากการใช้วงเงินได้ต่ำกว่าวงเงินที่ได้รับการจัดสรรให้รับส่งคืน ตร. โดยด่วน เพื่อที่ ตร. จะนำไป พิจารณาจัดสรรในภาพรวมสำหรับรายการที่มีความจำเป็นและเกิดประโยชน์ให้หน่วยต่าง ๆ ต่อไป</p> <p>4.1.3 การบริหารงบประมาณเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของหัวหน้าหน่วยงาน ถ้าหน่วยใด มีงบประมาณต้องพับไป อาจต้องมีตัวชี้วัดเพื่อวัดความสำเร็จการบริหารงบประมาณของหัวหน้า หน่วยงาน รวมทั้ง ต้องทบทวนหลักเกณฑ์ แนวทางการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดย นำข้อมูลการบริหารงบประมาณของหน่วยย้อนหลังประมาณ 3 ปี มาเป็นเกณฑ์ ในการพิจารณาจัดสรรต่อไป</p> <p>4.1.4 ให้ทุกหน่วยถือปฏิบัติตามมติ และข้อสั่งการของการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและ ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณของ ตร.ทุกครั้ง</p> <p>4.2 พล.ต.อ.ปิยะ อุทาโย รอง ผบ.ตร.(บร)/ประธานฯ</p> <p>4.2.1 รายการงบประมาณปี พ.ศ.2564 คงเหลือ จำนวน 194 รายการ วงเงิน 5,799.5343 ล้านบาท ซึ่งต้องเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายในเดือน ก.ย.65 แต่ขณะนี้เบิกจ่ายได้ร้อยละ 34 เท่านั้น มีแนวโน้มว่าจะพับจำนวนมาก ดังนั้น จึงให้ผู้บังคับบัญชาบริหารสัญญา วางแผนการตรวจรับ ให้เสร็จสิ้นภายในเดือน ก.ย.65 ห้ามขยายสัญญาต่อไปอีก ยกเว้น มีความจำเป็น ให้หารือกับ สงป. เพื่อวางแผนการใช้งบประมาณปี พ.ศ.2566 ต่อไป</p> <p>4.2.2 รายจ่ายลงทุนงบประมาณปี พ.ศ.2565 ให้รีบก่อนนี้ผูกพันภายในไตรมาสที่ 4 หากพิจารณาแล้ว ไม่สามารถก่อนนี้ผูกพันได้ทัน ให้รีบประสานกับ สงป. และ สกบ. เพื่อหาทาง แก้ปัญหา เสนอ ตร.พิจารณาว่าจะดำเนินการต่อไป หรือ จะส่งคืน ตร. เพื่อโอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณเป็นรายการใหม่</p> <p>4.2.3 กรณีหน่วยที่จัดหาเสร็จสิ้น มีงบประมาณเหลือจ่ายให้ส่งคืนงบประมาณให้ ตร. โดยเร็ว หากส่งคืนช้าเกินกว่า 7 วัน ให้ สงป.(งป.) ดึงงบประมาณกลับคืน เพื่อพิจารณา เป็นค่าใช้จ่ายรายการที่เป็นประโยชน์ในภาพรวม ตร. ต่อไป</p> <p>4.2.4 มอบหมายให้ พล.ต.ท.กิตติรัฐ พันธุ์เพ็ชร ผู้ช่วย ผบ.ตร.(บร 5) ควบคุม กำกับ ดูแล สั่งการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย</p> | -ทุกหน่วย |

พล.ต.ท.



(พัฒนวุธ อังคะนาวิณ)

ผบช.สงป./กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการเร่งรัดฯ

2.2 คำสั่ง ตร. ที่ 599/2564 ลง 22 พ.ย.64 แต่งตั้งคณะกรรมการ
เร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณของ ตร. และคำสั่ง
คณะกรรมการเร่งรัดฯ ที่ 1/2564 ลง 2 ธ.ค.64 และคำสั่ง
คณะกรรมการเร่งรัดฯที่ 1/2565 ลง 7 เม.ย.65 แต่งตั้ง
คณะทำงานเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณระดับ
เจ้าหน้าที่ (สงป.)



เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณของ ตร.

องค์ประกอบ และ อำนาจหน้าที่

⇩
ประธาน



พล.ต.อ.กิตติรัฐ พันธุ์เพชร

รอง ผบ.ตร.(บร)/ประธานกรรมการ



พล.ต.ท. นรินทร์ เหลือมศรี

ผู้ช่วย ผบ.ตร.(บร 4)/รองประธาน



พล.ต.ท. รัชชัย ปิยะนิตะบุตร
ผู้ช่วย ผบ.ตร.(บร 5)/รองประธาน

⇩
รองประธาน

⇩
คณะกรรมการ

ผบชน., ภ.1-9, ก., ทท., ปล., ส., สตม., ตชด., สทส., สอท., ศ., นรต., สยศ.ตร., สกบ., สกพ., สงป., กมค., สง.ก.ตร., สตส., จต., พตร. และ ผบก. ในสังกัด สง.ผบ.ตร.

⇩
กก./เลขานุการ



พล.ต.ท. โชคชัย เหลืองอ่อน

ผช.สงป. กรรมการ/เลขานุการ

⇩
กก./ผู้ช่วยเลขานุการ

ผบก.งป., กง., กช., พร., ยธ. และ สพ.

- อำนาจ/หน้าที่ :
- บริหาร ควบคุม กำกับ ดูแล และเร่งรัดติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ
 - รายงานผลการดำเนินงานให้ ผบ.ตร. ทราบ ทุกระยะ



คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ที่ ๕๙๗ / ๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ตามคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ๕๙๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อทำหน้าที่บริหาร ควบคุม กำกับดูแล และเร่งรัดติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายของทางราชการ นั้น

อาศัยอำนาจตามความมาตรา ๑๑ (๔) แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เรื่องการกำหนดตำแหน่งของข้าราชการตำรวจ ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการสอบสวน จึงให้ยกเลิกคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ๕๙๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ และให้แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. องค์ประกอบ

- | | | |
|------|---|------------------|
| ๑.๑ | รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รับผิดชอบงานงบประมาณ) | ประธานกรรมการ |
| ๑.๒ | ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รับผิดชอบงานงบประมาณ) | รองประธานกรรมการ |
| ๑.๓ | ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รับผิดชอบงานพัสดุฯ) | รองประธานกรรมการ |
| ๑.๔ | ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล | กรรมการ |
| ๑.๕ | ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๑ - ๙ | กรรมการ |
| ๑.๖ | ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง | กรรมการ |
| ๑.๗ | ผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด | กรรมการ |
| ๑.๘ | ผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล | กรรมการ |
| ๑.๙ | ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง | กรรมการ |
| ๑.๑๐ | ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน | กรรมการ |
| ๑.๑๑ | ผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ | กรรมการ |
| ๑.๑๒ | ผู้บัญชาการสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | กรรมการ |
| ๑.๑๓ | ผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี | กรรมการ |
| ๑.๑๔ | ผู้บัญชาการศึกษา | กรรมการ |

-๒-

| | | |
|------|--|----------------------------|
| ๑.๑๕ | ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ | กรรมการ |
| ๑.๑๖ | นายแพทย์ใหญ่ (สบ ๘) | กรรมการ |
| ๑.๑๗ | ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว | กรรมการ |
| ๑.๑๘ | ผู้บัญชาการสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ | กรรมการ |
| ๑.๑๙ | ผู้บัญชาการสำนักงานส่งกำลังบำรุง | กรรมการ |
| ๑.๒๐ | ผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพล | กรรมการ |
| ๑.๒๑ | ผู้บัญชาการสำนักงานกฎหมายและคดี | กรรมการ |
| ๑.๒๒ | ผู้บัญชาการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ | กรรมการ |
| ๑.๒๓ | จเรตำรวจ (หัวหน้าจเรตำรวจ) | กรรมการ |
| ๑.๒๔ | ผู้บัญชาการ สำนักงานตรวจสอบภายใน | กรรมการ |
| ๑.๒๕ | ผู้บังคับการในสังกัดสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ | กรรมการ |
| ๑.๒๖ | ผู้บัญชาการสำนักงานงบประมาณและการเงิน | กรรมการและเลขานุการ |
| ๑.๒๗ | ผู้บังคับการกองงบประมาณ | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑.๒๘ | ผู้บังคับการกองการเงิน | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑.๒๙ | ผู้บังคับการกองบัญชี | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑.๓๐ | ผู้บังคับการกองพลาธิการ | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑.๓๑ | ผู้บังคับการกองโยธาธิการ | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑.๓๒ | ผู้บังคับการกองสรรพาวุธ | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

๒. อำนาจหน้าที่

๒.๑ บริหาร ควบคุม กำกับดูแล และเร่งรัดติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของทางราชการ

๒.๒ แต่งตั้งคณะทำงานเพิ่มเติม หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการฯ ได้ตาม ที่เห็นสมควร


๒.๓ ให้ทุกหน่วยงาน ส่งการให้ข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เจ้าหน้าที่งบประมาณ การเงิน และการพัสดุ เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง พร้อมให้ข้อมูลเป็นเอกสารและบันทึกข้อมูลในระบบติดตามการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนของสำนักงานงบประมาณและการเงิน เพื่อประกอบการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณ โดยให้ความร่วมมือและดำเนินการตามความต้องการของคณะกรรมการและคณะทำงานโดยเคร่งครัด

๒.๔ รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติทราบทุกระยะ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔

พลตำรวจเอก



(สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข)

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ



คำสั่ง คณะกรรมการเร่งรัดฯ ที่ 1/2564 ลง 2 ธ.ค.64
และ คำสั่งคณะกรรมการเร่งรัดฯ ที่ 1/2565 ลง 7 เม.ย.65

วาระที่ 2.2.1

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณระดับเจ้าหน้าที่

องค์ประกอบ และ อำนาจหน้าที่

หัวหน้าคณะทำงาน




พล.ต.ท.โชคชัย เหลืองอ่อน
ผบช.สงป./หัวหน้าคณะทำงานฯ

รองหัวหน้า



พล.ต.ต.หญิง วัลลภา ศิริรักษ์
รอง ผบช.สงป./รองหัวหน้า



พล.ต.ต.ญาณพงศ์ ชอบบเพื่อน
รอง ผบช.สงป./รองหัวหน้า

คณะทำงาน



ผู้แทน บช. , บก. ในสังกัด สง.ผบ.ตร. และ ผบก.งป.

คทง./เลขานุการ



พล.ต.ต.ศรีศักดิ์ คัมภีรญาณ
ผบก.งป./เลขานุการ



พล.ต.ต.หญิง กิดานันท์ คมขำ
ผบก.ประจำ สตส./ผู้ช่วยเลขาฯ

คทง./ผู้ช่วยเลขาฯ



รอง ผบก.งป., ผู้แทน กง., กช., พธ., ยธ. และ สพ.

อำนาจ/หน้าที่ :

- เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
- กำหนดการประชุมคณะทำงานฯ ตามความจำเป็นและเหมาะสม
- ให้ทุกหน่วยให้ความร่วมมือ จัดส่งข้อมูล
- ให้ บก./ภ.จว. จัดเจ้าหน้าที่ งบประมาณ การเงิน และ พัสดุ ร่วมเฝ้าฟังการประชุม



คำสั่งคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ที่ ๑ / ๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณระดับเจ้าหน้าที่

ตามคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ ๕๙๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กำหนดให้ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รับผิดชอบงานงบประมาณ) ประธานกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการตามที่เห็นสมควร นั้น

เพื่อให้การเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณระดับเจ้าหน้าที่ โดยมีองค์ประกอบ และอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. องค์ประกอบ

- | | | |
|------|---|-------------------------------|
| ๑.๑ | ผู้บัญชาการสำนักงานงบประมาณและการเงิน | หัวหน้าคณะกรรมการ |
| ๑.๒ | รองผู้บัญชาการสำนักงานงบประมาณและการเงิน (ที่ได้รับมอบหมาย) | รองหัวหน้าคณะกรรมการ |
| ๑.๓ | ผู้แทนหน่วยงานระดับกองบัญชาการ และกองบังคับการในสังกัด สำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ | คณะกรรมการ |
| ๑.๔ | ผู้บังคับการกองงบประมาณ | คณะกรรมการและเลขานุการ |
| ๑.๕ | รองผู้บังคับการกองงบประมาณ (ที่ได้รับมอบหมาย) | คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑.๖ | ผู้แทนกองการเงิน | คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑.๗ | ผู้แทนกองบัญชี | คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑.๘ | ผู้แทนกองพลอาธิการ | คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑.๙ | ผู้แทนกองโยธาธิการ | คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑.๑๐ | ผู้แทนกองสรรพาวุธ | คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

๒. อำนาจหน้าที่

๒.๑ เร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงบประมาณแล้ว

/๒.๒ กำหนด ...

-๒-

๒.๒ กำหนดประชุมคณะทำงานเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณระดับเจ้าหน้าที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตามความจำเป็นเหมาะสม

๒.๓ ให้ทุกหน่วย สั่งการให้ข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เจ้าหน้าที่งบประมาณ การเงิน และการพัสดุ เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง พร้อมให้ข้อมูลเป็นเอกสารและบันทึกข้อมูลในระบบติดตามการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนของสำนักงานงบประมาณและการเงิน เพื่อประกอบการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณ โดยให้ความร่วมมือและดำเนินการตามความต้องการของคณะกรรมการและคณะทำงานโดยเคร่งครัด

๒.๔ ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มอบหมาย

อนึ่ง คำสั่งใดที่ขัด หรือแย้งกับคำสั่งนี้ให้ใช้คำสั่งนี้แทน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔

พลตำรวจเอก

(ปิยะ อุทาโย)

รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ/ประธานกรรมการเร่งรัดและติดตาม
ผลการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ



คำสั่งคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ที่ ๑ / ๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณระดับเจ้าหน้าที่ (เพิ่มเติม)

ตามคำสั่งคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ แต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณระดับเจ้าหน้าที่ กำหนดให้ผู้บัญชาการสำนักงานงบประมาณและการเงิน เป็นหัวหน้าคณะทำงาน และผู้บังคับการกองงบประมาณ เป็นคณะทำงานและเลขานุการ นั้น

เพื่อให้การเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่สำนักงานงบประมาณให้ความเห็นชอบ จึงแต่งตั้งให้ พลตำรวจตรีหญิง กิตานันท์ คมขำ ผู้บังคับการประจำ สำนักงานตรวจสอบภายใน เป็นคณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการของคณะทำงานเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณระดับเจ้าหน้าที่ โดยให้มาประสานการปฏิบัติกับสำนักงานงบประมาณและการเงิน อย่างใกล้ชิด โดยไม่ขาดจากต้นสังกัด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


สั่ง ณ วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕

พลตำรวจเอก

(ปิยะ อุทัยโย)

รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ/ประธานคณะกรรมการเร่งรัดและติดตาม
ผลการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

2.3 พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ใช้บังคับตั้งแต่ 1 ต.ค.65 เป็นต้นไป (สงป.)



ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

| | | |
|------------------|---------------------|---------------------|
| งบประมาณ | ปี 2565 | ปี 2566 |
| งบประมาณรายจ่าย | 114,823,032,200 บาท | 115,081,404,100 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ* | - บาท | - บาท |

หมายเหตุ * เป็นจำนวนเงินของงบประมาณแยกที่นำส่งงบกับงบ/งบมารายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมายที่ประชาชนเชื่อมั่น ศรัทธา

2. พันธกิจ

1. ถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์
2. บังคับใช้กฎหมาย และอำนวยความสะดวกทางอาญา
3. รักษาความสงบเรียบร้อย และความมั่นคงของราชอาณาจักร

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓ งบประมาณรายจ่าย

ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เล่มที่ ๑๒ หลังปรับลด

- กระทรวงอุตสาหกรรม
- ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี

สำนักงานงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

- ## 1 ต.ค.65 สำนักงบประมาณ จัดสรรงบประมาณ
- รายจ่ายประจำ 50%
 - รายจ่ายลงทุนปีเดียว 100%
 - รายจ่ายลงทุนผูกพันเดิม ตามแผน สงป.301-302
 - รายจ่ายลงทุนผูกพันใหม่ ตามแผน สงป.301-302

เปรียบเทียบ พ.ร.บ.งบประมาณ พ.ศ.2566 จำแนกตามงบรายจ่าย

| งบรายจ่าย | พ.ร.บ. 2564 | | พ.ร.บ. 2565 | | พ.ร.บ. 2566 | | พ.ร.บ. 2566 - พ.ร.บ.2565 | |
|-----------------|-----------------|---------|------------------------------------|---------|-----------------|---------|--------------------------|--------|
| | จำนวนเงิน | สัดส่วน | จำนวนเงิน | สัดส่วน | จำนวนเงิน | สัดส่วน | จำนวนเงิน | ร้อยละ |
| รวม 5 งบรายจ่าย | 121,711,678,900 | 100.00% | 114,823,032,200 | 100.00% | 115,081,404,100 | 100.00% | 258,371,900 | 0.23 |
| 1.งบบุคลากร | 80,892,826,600 | 66.46% | 80,275,278,100 | 69.91% | 82,068,692,500 | 71.31% | 1,793,414,400 | 2.23 |
| 2.งบดำเนินงาน | 17,544,844,300 | 14.42% | 15,574,973,800 (-1,969,870,500) | 13.56% | 17,378,915,900 | 15.10% | 1,803,942,100 | 11.58 |
| 3.งบลงทุน | 20,678,239,900 | 16.99% | 16,464,687,100 (-4,213,552,800) | 14.34% | 13,298,143,900 | 11.56% | -3,166,543,200 | -19.23 |
| 4.งบเงินอุดหนุน | 304,028,900 | 0.25% | 299,721,500 | 0.26% | 323,596,800 | 0.28% | 23,875,300 | 7.97 |
| 5.งบรายจ่ายอื่น | 2,291,739,200 | 1.88% | 2,208,371,700 | 1.92% | 2,012,055,000 | 1.75% | -196,316,700 | -8.89 |

กองทุนสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ได้รับ 505,000,000 บาท

งบประมาณสำหรับรายจ่ายประจำปี 2564 - 2566

วาระที่ 2.3.2

| ลำดับ | รายการสำคัญ | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 66 - 65 | ร้อยละ |
|-------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| 1 | ค่าเช่าบ้าน - ค่าตอบแทนภาครัฐ | 433,136,600 | 475,482,300 | 515,989,200 | 40,506,900 | 8.52 |
| 2 | ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง | 4,430,757,700 | 2,914,663,100 | 4,087,500,000 | 1,172,836,900 | 40.24 |
| 3 | ค่าเช่ารถ(ผูกพัน) | 3,332,832,000 | 3,352,801,000 | 3,654,123,000 | 301,322,000 | 8.99 |
| 4 | ค่าฝึกอบรมและสัมมนา | 286,429,200 | 745,600 | 329,069,300 | 328,323,700 | 44,034.83 |
| 5 | ค่าผลิตตำรา | 408,434,200 | 408,434,200 | 359,869,900 | -48,564,300 | -11.89 |
| 6 | ค่าฝึกอบรมวิธีตำรวจ | 297,625,200 | 343,477,500 | 384,192,600 | 40,715,100 | 11.85 |
| 7 | ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย | 182,037,800 | 182,972,800 | 207,920,000 | 24,947,200 | 13.63 |
| 8 | ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และพาหนะ | 4,286,765,500 | 4,072,053,200 | 4,077,304,400 | 5,251,200 | 0.13 |
| 9 | ค่าสาธารณูปโภค | 959,932,100 | 902,530,900 | 893,283,000 | -9,247,900 | -1.02 |
| 10 | เงินอุดหนุนจัดการศึกษา นร.ตชด. | 173,997,000 | 171,162,500 | 193,048,500 | 21,886,000 | 12.79 |
| 11 | เงินอุดหนุนอาหารเสริมนม รร.ตชด. | 51,063,600 | 49,590,700 | 51,580,000 | 1,989,300 | 4.01 |
| 12 | คชจ.ปราบปรามนักค้ายาเสพติดสกัดกั้น นำเข้า-ส่งออกยาเสพติด | 723,884,300 | 601,268,700 | 623,904,700 | 22,636,000 | 3.76 |
| 13 | คชจ.เดินทางไปต่างประเทศชั่วคราว | 21,804,900 | - | 29,823,500 | 29,823,500 | 100.00 |
| 14 | คชจ.ชุมชนยั่งยืนแก้ปัญหายาเสพติด | 84,384,000 | - | 72,818,000 | 72,818,000 | 100.00 |
| 15 | คชจ.จัดการศึกษา รร.ตชด. | 54,955,400 | 54,955,400 | 133,140,000 | 78,184,600 | 142.57 |



รายละเอียดการจัดสร้างงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

จำแนกตามหน่วยงาน

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ตุลาคม 2565

สารบัญ

วาระที่ 2.3.3

หน้า

| | |
|---|-----------|
| - แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ ตร. | 1 - 12 |
| - ขอนุมัติจัดสรรและโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา | 13 - 16 |
| - คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 418/2552 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการบริหารงานงบประมาณ ในอำนาจของผู้บัญชาการ | 17 - 20 |
| 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ | 21 - 58 |
| 2 สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ (สสจ.ตร.) | 59 - 62 |
| 3 กองการต่างประเทศ (ตท.) | 63 - 66 |
| 4 กองสารนิเทศ (สท.) | 67 - 70 |
| 5 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ (ส.ก.ต.ช.) | 71 - 72 |
| 6 กองบินตำรวจ (บ.ตร.) | 73 - 78 |
| 7 กองวินัย (วน.) | 79 - 82 |
| 8 สถาบันฝึกอบรมระหว่างประเทศว่าด้วยการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย (สท.บ.) | 83 - 84 |
| 9 สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ (สยต.ตร.) | 85 - 90 |
| 10 สำนักงานส่งกำลังบำรุง (สกบ.) | 91 - 96 |
| 11 สำนักงานกำลังพล (สกพ.) | 97 - 100 |
| 12 สำนักงานงบประมาณและการเงิน (สงป.) | 101 - 104 |
| 13 สำนักงานกฎหมายและคดี (กมค.) | 105 - 110 |
| 14 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ส.ก.ตร.) | 111 - 114 |
| 15 สำนักงานเจรจาตำรวจ (จต.) | 115 - 118 |
| 16 สำนักงานตรวจสอบภายใน (สตส.) | 119 - 122 |
| 17 กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บชน.) | 123 - 146 |
| 18 ตำรวจภูธรภาค 1 (ภ.1) | 147 - 160 |
| 19 ตำรวจภูธรภาค 2 (ภ.2) | 161 - 169 |

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ (งบดำเนินงาน) จำแนกหน่วยงาน ปี 2564 - 2566 ภาวะที่ 2.3.4

รวมหน่วยงานในสังกัด สง.ผ.น.ตร. และส่วนงานการศึกษาและบริการ


| ลำดับ | หน่วย | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | 2566 - 2564 | 2566 - 2565 |
|-------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| | รวมทั้งสิ้น | 17,544,844,300 | 15,574,973,800 | 17,378,915,900 | -165,928,400 | 1,803,942,100 |
| | ตร. (จัดสรรระหว่างปี) | 8,853,952,200 | 8,324,897,200 | 9,369,555,020 | 515,602,820 | 1,044,657,820 |
| | หน่วยงานในสังกัด สง.ผ.น.ตร. | 341,792,700 | 293,297,200 | 322,194,800 | -19,597,900 | 28,897,600 |
| 1 | สภ.ตร | 4,810,800 | 4,235,500 | 5,298,000 | 487,200 | 1,062,500 |
| 2 | ตท | 5,317,100 | 4,950,600 | 7,888,800 | 2,571,700 | 2,938,200 |
| 3 | สท | 3,967,700 | 3,674,300 | 4,725,100 | 757,400 | 1,050,800 |
| 4 | สง.ภ.ค.ช | 1,759,200 | 1,427,800 | 2,009,600 | 250,400 | 581,800 |
| 5 | น.ตร | 58,985,100 | 57,634,400 | 60,357,800 | 1,372,700 | 2,723,400 |
| 6 | วน | 3,345,400 | 2,703,300 | 3,422,500 | 77,100 | 719,200 |
| 7 | สบร | 557,100 | 448,600 | 548,600 | -8,500 | 100,000 |
| 8 | สยศ.ตร | 86,988,700 | 74,219,700 | 70,137,300 | -16,851,400 | -4,082,400 |
| 9 | สทบ | 22,372,200 | 18,102,900 | 20,275,700 | -2,096,500 | 2,172,800 |
| 10 | สทพ | 29,612,800 | 26,991,200 | 34,782,800 | 5,170,000 | 7,791,600 |
| 11 | สทป | 34,236,400 | 33,080,400 | 35,479,200 | 1,242,800 | 2,398,800 |
| 12 | กมค | 32,452,700 | 13,659,100 | 13,957,900 | -18,494,800 | 298,800 |
| 13 | สง.ภ.ตร | 11,407,100 | 10,684,600 | 17,233,000 | 5,825,900 | 6,548,400 |
| 14 | จต | 28,185,400 | 25,287,200 | 27,895,900 | -289,500 | 2,608,700 |
| 15 | สตต | 17,795,000 | 16,197,600 | 18,182,600 | 387,600 | 1,985,000 |

| ลำดับ | หน่วย | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | 2566 - 2564 | 2566 - 2565 |
|---------------------------------------|--------|---------------|---------------|---------------|--------------|-------------|
| ส่วนการศึกษาและส่วนบริการ | | | | | | |
| 16 | บข.ทท | 1,173,300 | 3,684,500 | 4,754,100 | 3,580,800 | 1,069,600 |
| 17 | บข.ศ | 157,909,800 | 46,751,200 | 60,328,000 | -97,581,800 | 13,576,800 |
| 18 | วท.นรค | 113,872,300 | 110,987,200 | 112,045,800 | -1,626,500 | 1,058,600 |
| 19 | วท.คร | 96,338,200 | 87,208,700 | 87,575,000 | -8,763,200 | 366,300 |
| ส่วนป้องกันปราบปราม | | | | | | |
| 20 | บข.น | 6,379,854,300 | 5,190,385,000 | 5,840,905,400 | -538,948,900 | 650,520,400 |
| 21 | ภ.1 | 762,197,400 | 633,206,140 | 735,752,700 | -26,444,700 | 102,546,560 |
| 22 | ภ.2 | 453,711,600 | 357,807,540 | 401,367,980 | -52,343,620 | 43,560,440 |
| 23 | ภ.3 | 387,000,900 | 301,591,140 | 343,324,700 | -43,676,200 | 41,733,560 |
| 24 | ภ.4 | 581,952,400 | 461,805,840 | 518,132,480 | -63,819,920 | 56,326,640 |
| 25 | ภ.5 | 612,539,400 | 484,933,240 | 536,113,720 | -76,425,680 | 51,180,480 |
| 26 | ภ.6 | 455,824,400 | 353,199,940 | 393,507,580 | -62,316,820 | 40,307,640 |
| 27 | ภ.7 | 433,892,600 | 335,470,140 | 383,623,430 | -50,269,170 | 48,153,290 |
| 28 | ภ.8 | 372,059,300 | 292,587,040 | 335,794,660 | -36,264,640 | 43,207,620 |
| 29 | ภ.9 | 378,965,700 | 292,242,040 | 330,743,490 | -48,222,210 | 38,501,450 |
| 30 | บข.ก | 1,479,565,000 | 1,259,074,740 | 1,331,758,560 | -147,806,440 | 72,683,820 |
| ส่วนสนับสนุนการป้องกันปราบปราม | | | | | | |
| 31 | บข.สอท | - | 29,748,200 | 41,964,680 | 41,964,680 | 12,216,480 |
| 32 | บข.ปศ | 57,463,700 | 49,479,900 | 51,928,800 | -5,534,900 | 2,448,900 |
| 33 | บข.ส | 155,423,900 | 142,076,200 | 154,845,600 | -578,300 | 12,769,400 |
| 34 | สคณ | 70,195,600 | 61,527,200 | 63,027,300 | -7,168,300 | 1,500,100 |
| 35 | บข.ศคค | 1,081,946,600 | 1,072,149,300 | 1,098,897,200 | 16,950,600 | 26,747,900 |
| 36 | สพฐ.คร | 139,666,200 | 78,767,700 | 83,417,600 | -56,248,600 | 4,649,900 |
| 37 | สทศ | 95,255,500 | 84,014,300 | 87,476,600 | -7,778,900 | 3,462,300 |

สรุปวงเงินจำหน่ายรายหน่วย ตามร่าง พ.ร.บ.2566 (หลังปรับลด)


ข้อมูล ณ วันที่

| ลำดับ | หน่วย | ปีเดียว | | ผูกพัน | | รวมทั้งสิ้น | |
|-------------|------------|---------|---------------|--------|---------------|-------------|----------------|
| | | รายการ | วงเงิน | รายการ | วงเงิน | รายการ | วงเงิน |
| รวมทั้งสิ้น | | 557 | 8,423,876,300 | 39 | 4,880,631,900 | 596 | 13,304,508,200 |
| 1 | บ.ช.ม. | 54 | 419,291,700 | 8 | 265,713,200 | 62 | 685,004,900 |
| 2 | ภ.1 | 16 | 343,365,600 | - | - | 16 | 343,365,600 |
| 3 | ภ.2 | 11 | 215,360,600 | - | - | 11 | 215,360,600 |
| 4 | ภ.3 | 13 | 450,584,800 | 1 | 59,006,900 | 14 | 509,591,700 |
| 5 | ภ.4 | 23 | 408,552,800 | - | - | 23 | 408,552,800 |
| 6 | ภ.5 | 28 | 288,138,100 | 1 | 7,600,000 | 29 | 295,738,100 |
| 7 | ภ.6 | 17 | 122,078,400 | - | - | 17 | 122,078,400 |
| 8 | ภ.7 | 22 | 126,413,300 | 2 | 43,114,600 | 24 | 169,527,900 |
| 9 | ภ.8 | 8 | 402,417,800 | - | - | 8 | 402,417,800 |
| 10 | ภ.9 | 84 | 952,306,800 | 1 | 27,043,400 | 85 | 979,350,200 |
| 11 | บ.ช.ก. | 61 | 432,781,200 | - | - | 61 | 432,781,200 |
| 12 | บ.ช.ป.ส. | 11 | 379,529,400 | - | - | 11 | 379,529,400 |
| 13 | บ.ช.ส. | 18 | 20,029,200 | 2 | 260,260,200 | 20 | 280,289,400 |
| 14 | ส.ต.ม. | 1 | 35,719,000 | - | - | 1 | 35,719,000 |
| 15 | บ.ช.ต.ช.ด. | 86 | 1,159,939,900 | 3 | 276,566,000 | 89 | 1,436,505,900 |
| 16 | ส.ท.ฐ.ต.ร. | 5 | 175,794,400 | 4 | 118,012,400 | 9 | 293,806,800 |
| 17 | ส.ท.ส. | 9 | 700,430,100 | - | - | 9 | 700,430,100 |
| 18 | บ.ช.ศ. | 12 | 48,133,100 | 2 | 133,758,800 | 14 | 181,891,900 |
| 19 | ร.ร.น.ร.ด. | 12 | 74,617,000 | 1 | - | 13 | 74,617,000 |
| 20 | ร.พ.ต.ร. | 7 | 31,864,500 | 2 | 832,543,600 | 9 | 864,408,100 |
| 21 | บ.ช.ส.อ.ท. | 2 | 143,000,000 | 3 | 78,087,800 | 5 | 221,087,800 |
| 22 | ส.ย.ต.ต.ร. | 3 | 387,439,500 | - | - | 3 | 387,439,500 |
| 23 | ส.ก.บ. | 7 | 103,771,600 | 6 | 2,184,498,200 | 13 | 2,288,269,800 |
| 24 | ส.ก.พ. | 4 | 25,779,800 | 2 | 84,426,800 | 6 | 110,206,600 |
| 25 | ส.ง.ป. | 4 | 1,518,000 | - | - | 4 | 1,518,000 |
| 26 | ก.ม.ค. | 3 | 1,274,400 | - | - | 3 | 1,274,400 |
| 27 | ส.ง.ก.ต.ร. | 5 | 675,000 | - | - | 5 | 675,000 |
| 28 | จ.ต. | 7 | 7,990,600 | - | - | 7 | 7,990,600 |
| 29 | ส.ต.ส. | 6 | 1,826,100 | - | - | 6 | 1,826,100 |
| 30 | บ.ต.ร. | 5 | 960,908,000 | 1 | 510,000,000 | 6 | 1,470,908,000 |
| 31 | ส.ง.ก.ต.ช. | 1 | 418,000 | - | - | 1 | 418,000 |
| 32 | ส.ท. | 2 | 190,700 | - | - | 2 | 190,700 |
| 33 | ต.ท. | 4 | 668,000 | - | - | 4 | 668,000 |
| 34 | ส.ต.ก.ต.ร. | 2 | 302,400 | - | - | 2 | 302,400 |
| 35 | ว.น. | 4 | 766,500 | - | - | 4 | 766,500 |
| 36 | บ.ช.ท.ท. | - | - | - | - | - | - |
| 37 | ส.บ.ร. | - | - | - | - | - | - |



สรุปวงเงินรายจ่ายลงทุนจำหน่ายรายหน่วย
ตามร่าง พ.ร.บ.2566 (หลังปรับลด)

แผนงานพื้นฐาน แผนงานยุทธศาสตร์ และแผนงานบูรณาการ



สำนักงานส่งเสริมการค้า
ข้อมูล ณ วันที่ 19 ส.ค.65

2.4 มาตรการการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่าย
ภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (สงป.)

ด่วนที่สุด

สำเนาถูกต้อง

ที่ ๐๐๑๐.๑๕๒/๖๒๗๐

เรียน ผบช. หรือตำแหน่งเทียบเท่า

ผบก.ในสังกัด สง.ผบ.ตร.หรือตำแหน่งเทียบเท่า

เพื่อโปรดทราบตามหนังสือสำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุดที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๒๗ ลง ๒๘ ก.ย.๖๕
แจ้งมติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๗ ก.ย.๖๕ รับทราบตามที่
คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
และการใช้จ่ายภาครัฐได้เสนอ ผลการประชุม
คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและ
การใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๙ ก.ย.๖๕
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยสามารถ
ดาวน์โหลดจาก QR Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือ

พล.ต.ต.



(ภาณุพงศ์ ขอบเพื่อน)

รอง ผบช. ปรท.ผบช.สงป.

พ.ย.๖๕



มาตรการปี ๖๖

สำเนา

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๗

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒๘ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕

กราบเรียน/เรียน รอง - นรม., รัฐ - นร., กระทรวง, กรม

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๓๕๐ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ
ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๒.๔/๓๖๒๐๔ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕

ตามที่ได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรี (๙ สิงหาคม ๒๕๖๕) เกี่ยวกับผลการประชุมคณะกรรมการติดตาม
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ มาเพื่อทราบ
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐได้เสนอผลการประชุม
คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕
ไปเพื่อคณะรัฐมนตรีทราบ ความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ รับทราบตามที่คณะกรรมการติดตาม
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐเสนอ

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และได้โปรด
แจ้งให้หน่วยงานในสังกัดทราบด้วย

ขอแสดงความนับถือ (อย่างยิ่ง)

ณัฐฎาจารย์ อนันตศิลป์

(นางณัฐฎาจารย์ อนันตศิลป์)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองพัฒนาศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๗๒๓ (ภูเบศร์), ๑๕๓๓ (ปภัสรา)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖

www.soc.go.th

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@soc.go.th (ke 24-(๗-65))

หมายเหตุ อัยการสูงสุด : จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
รอง-นรม., รัฐ-นร., องค์การอิสระ : จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
กระทรวง, กรม : จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและได้โปรดแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดทราบด้วย

2.5 สถานะการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 ในระบบ GFMS ณ วันที่ 11 พ.ย.65
ของ ตร. (สงป.(กช.))



สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ณ วันที่ 11 พ.ย. 2565

รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ ตามระบบ GFMS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ณ วันที่ 11 พ.ย. 2565

| งบรายจ่าย (1) | พ.ร.บ.ปี 2566 (2) | งบประมาณสุทธิ (3) | ใบสั่งซื้อ/สัญญา (4) | ร้อยละ (5) | เบิกจ่ายสะสม (6) | ร้อยละ (7) | การใช้จ่ายสะสม (8) = (4) + (6) | ร้อยละ * (9) | คงเหลือ (10) = (2) - (8) | ร้อยละ (11) |
|------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------|---------------------|---------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------|----------------|
| งบบุคลากร | 82,068,692,500.00 | 41,034,346,200.00 | - | - | 6,900,685,976.31 | 8.41 | 6,900,685,976.31 | 8.41 | 75,168,006,523.69 | 91.59 |
| งบดำเนินงาน | 17,378,915,900.00 | 8,518,920,256.52 | 42,545,811.94 | 0.24 | 484,164,321.92 | 2.79 | 526,710,133.86 | 3.03 | 16,852,205,766.14 | 96.97 |
| งบลงทุน | 13,304,508,200.00 | 12,106,790,243.43 | 1,986,460,601.32 | 14.93 | 100,696,862.64 | 0.76 | 2,087,157,463.96 | 15.69 | 11,217,350,736.04 | 84.31 |
| งบอุดหนุน | 323,596,800.00 | 164,827,900.00 | 178,455.65 | 0.06 | 9,564,008.00 | 2.96 | 9,742,463.65 | 3.01 | 313,854,336.35 | 96.99 |
| งบรายจ่ายอื่น | 2,005,690,700.00 | 1,166,659,300.05 | 2,642,150.47 | 0.13 | 258,365,888.07 | 12.88 | 261,008,038.54 | 13.01 | 1,744,682,661.46 | 86.99 |
| รวมทั้งสิ้น | 115,081,404,100.00 | 62,991,543,900.00 | 2,031,827,019.38 | 1.77 | 7,753,477,056.94 | 6.74 | 9,785,304,076.32 | 8.50 | 105,296,100,023.68 | 91.50 |

หมายเหตุ *ข้อร้อยละคำนวณจาก พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566

***งบลงทุน พ.ร.บ.ปี 2566 และงบประมาณสุทธิ = งบลงทุน+งบรายจ่ายที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน

เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

1.งบประมาณรายจ่ายภาพรวม

ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.65) เป้าหมายการเบิกจ่าย ร้อยละ 32.00 เบิกจ่าย ร้อยละ 6.74 ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 25.26

เป้าหมายการใช้จ่าย ร้อยละ 34.08 ใช้จ่าย ร้อยละ 8.50 ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 25.58

2.งบประมาณรายจ่ายลงทุน

ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.65) เป้าหมายการเบิกจ่าย ร้อยละ 19.00 เบิกจ่าย ร้อยละ 0.76 ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 18.24

เป้าหมายการใช้จ่าย ร้อยละ 28.96 ใช้จ่าย ร้อยละ 15.69 ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 13.27

รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณแยกตาม บข. และ บก. ในสังกัด สจ.ผ.บ.ตร.

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ณ วันที่ 11 พ.ย. 2565

| ลำดับ | หน่วยงาน | งบประมาณสุทธิ | ใบสั่งซื้อ/สัญญา | ร้อยละ | เบิกจ่ายสะสม | ร้อยละ | ยอดการใช้จ่ายงบประมาณ (ใบสั่งซื้อ/สัญญา รวมเบิกจ่ายสะสม) | ร้อยละ | งบประมาณคงเหลือ | ร้อยละ |
|-------|-----------|------------------|------------------|--------|----------------|--------|---|--------|------------------|--------|
| 1 | บ.ตร. | 1,027,023,300.00 | 950,396,000.00 | 92.54 | 4,874,428.24 | 0.47 | 955,270,428.24 | 93.01 | 71,752,871.76 | 6.99 |
| 2 | สง.ป. | 151,211,852.00 | 1,158,676.78 | 0.77 | 111,043,979.47 | 73.44 | 112,202,656.25 | 74.20 | 39,009,195.75 | 25.80 |
| 3 | บข.ศ. | 166,146,982.00 | 34,930,000.00 | 21.02 | 56,175,544.33 | 33.81 | 91,105,544.33 | 54.83 | 75,041,437.67 | 45.17 |
| 4 | บข.ส. | 288,467,750.00 | 121,393,147.16 | 42.08 | 32,369,423.77 | 11.22 | 153,762,570.93 | 53.30 | 134,705,179.07 | 46.70 |
| 5 | จน. | 2,491,900.00 | 775,315.90 | 31.11 | 271,633.74 | 10.90 | 1,046,949.64 | 42.01 | 1,444,950.36 | 57.99 |
| 6 | ตท. | 15,911,600.00 | 295,176.00 | 1.86 | 4,942,338.74 | 31.06 | 5,237,514.74 | 32.92 | 10,674,085.26 | 67.08 |
| 7 | สง.ก.ต.ช. | 1,422,400.00 | 437,124.84 | 30.73 | 9,667.60 | 0.68 | 446,792.44 | 31.41 | 975,607.56 | 68.59 |
| 8 | สพฐ.ตร. | 370,593,980.00 | 53,393,847.25 | 14.41 | 32,506,509.84 | 8.77 | 85,900,357.09 | 23.18 | 284,693,622.91 | 76.82 |
| 9 | บข.พท. | 4,812,440.00 | - | - | 865,980.57 | 17.99 | 865,980.57 | 17.99 | 3,946,459.43 | 82.01 |
| 10 | รพ.ตร. | 77,950,100.00 | 67,746.00 | 0.09 | 11,929,115.31 | 15.30 | 11,996,861.31 | 15.39 | 65,953,238.69 | 84.61 |
| 11 | สท.บ. | 5,301,936,059.93 | 702,199,500.00 | 13.24 | 1,080,257.22 | 0.02 | 703,279,757.22 | 13.26 | 4,598,656,302.71 | 86.74 |
| 12 | ภ.7 | 345,187,490.00 | 9,617,895.75 | 2.79 | 33,750,383.42 | 9.78 | 43,368,279.17 | 12.56 | 301,819,210.83 | 87.44 |
| 13 | สภ.ตร. | 9,269,643.48 | 690,326.71 | 7.45 | 277,594.09 | 2.99 | 967,920.80 | 10.44 | 8,301,722.68 | 89.56 |
| 14 | สศต. | 10,916,200.00 | 639,490.72 | 5.86 | 469,453.49 | 4.30 | 1,108,944.21 | 10.16 | 9,807,255.79 | 89.84 |
| 15 | สท. | 2,743,970.00 | 268,827.04 | 9.80 | 2,199.00 | 0.08 | 271,026.04 | 9.88 | 2,472,943.96 | 90.12 |
| 16 | ภ.9 | 1,552,468,720.00 | 38,826,446.93 | 2.50 | 112,648,730.10 | 7.26 | 151,475,177.03 | 9.76 | 1,400,993,542.97 | 90.24 |
| 17 | ภ.3 | 788,386,057.00 | 30,326,983.00 | 3.85 | 43,421,561.40 | 5.51 | 73,748,544.40 | 9.35 | 714,637,512.60 | 90.65 |
| 18 | ภ.6 | 355,389,165.00 | 1,674,137.00 | 0.47 | 31,285,218.59 | 8.80 | 32,959,355.59 | 9.27 | 322,429,809.41 | 90.73 |
| 19 | ภ.2 | 423,164,820.00 | 13,048,000.00 | 3.08 | 23,686,392.41 | 5.60 | 36,734,392.41 | 8.68 | 386,430,427.59 | 91.32 |

รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณแยกตาม บช. และ บก. ในสังกัด สง.ผบ.ตร.

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ณ วันที่ 11 พ.ย. 2565

| ลำดับ | หน่วยงาน | งบประมาณสุทธิ | ใบสั่งซื้อ/สัญญา | ร้อยละ | เบิกจ่ายสะสม | ร้อยละ | ยอดการใช้จ่ายงบประมาณ (ใบสั่งซื้อ/สัญญา รวมเบิกจ่ายสะสม) | ร้อยละ | งบประมาณคงเหลือ | ร้อยละ |
|-------|----------|------------------|------------------|--------|----------------|--------|---|--------|------------------|--------|
| 20 | สง.ก.ตร. | 9,289,900.00 | 342,257.28 | 3.68 | 393,203.76 | 4.23 | 735,461.04 | 7.92 | 8,554,438.96 | 92.08 |
| 21 | บช.ตชต. | 2,276,143,639.00 | 34,413,892.76 | 1.51 | 132,208,689.54 | 5.81 | 166,622,582.30 | 7.32 | 2,109,521,056.70 | 92.68 |
| 22 | บช.ปส. | 622,377,000.00 | 946,907.46 | 0.15 | 40,658,775.76 | 6.53 | 41,605,683.22 | 6.68 | 580,771,316.78 | 93.32 |
| 23 | บช.น. | 1,015,593,085.06 | 27,962,854.00 | 2.75 | 27,900,530.10 | 2.75 | 55,863,384.10 | 5.50 | 959,729,700.96 | 94.50 |
| 24 | ภ.5 | 541,830,712.00 | 2,179,055.00 | 0.40 | 26,519,458.65 | 4.89 | 28,698,513.65 | 5.30 | 513,132,198.35 | 94.70 |
| 25 | สท.น. | 71,791,334.00 | 457,374.98 | 0.64 | 3,248,833.64 | 4.53 | 3,706,208.62 | 5.16 | 68,085,125.38 | 94.84 |
| 26 | ร.ร.นรต. | 154,567,055.00 | 517,900.00 | 0.34 | 7,183,219.97 | 4.65 | 7,701,119.97 | 4.98 | 146,865,935.03 | 95.02 |
| 27 | ภ.4 | 730,565,380.00 | 1,822,341.22 | 0.25 | 31,278,796.07 | 4.28 | 33,101,137.29 | 4.53 | 697,464,242.71 | 95.47 |
| 28 | ภ.8 | 593,322,880.00 | 513,595.00 | 0.09 | 26,155,843.55 | 4.41 | 26,669,438.55 | 4.49 | 566,653,441.45 | 95.51 |
| 29 | ภ.1 | 588,020,010.00 | 539,275.80 | 0.09 | 25,385,432.28 | 4.32 | 25,924,708.08 | 4.41 | 562,095,301.92 | 95.59 |
| 30 | บช.ภ. | 541,606,500.00 | 10,300.00 | 0.00 | 20,738,080.77 | 3.83 | 20,748,380.77 | 3.83 | 520,858,119.23 | 96.17 |
| 31 | สภ.พ. | 44,100,985.00 | 866,726.45 | 1.97 | 677,243.54 | 1.54 | 1,543,969.99 | 3.50 | 42,557,015.01 | 96.50 |
| 32 | กม.ค. | 31,552,210.00 | 247,008.74 | 0.78 | 302,451.24 | 0.96 | 549,459.98 | 1.74 | 31,002,750.02 | 98.26 |
| 33 | จต. | 21,934,300.00 | - | - | 320,977.97 | 1.46 | 320,977.97 | 1.46 | 21,613,322.03 | 98.54 |
| 34 | สยศ.ตร. | 437,158,220.00 | 672,947.83 | 0.15 | 2,017,775.02 | 0.46 | 2,690,722.85 | 0.62 | 434,467,497.15 | 99.38 |
| 35 | สท.ส. | 957,468,698.54 | 195,941.78 | 0.02 | 736,238.64 | 0.08 | 932,180.42 | 0.10 | 956,536,518.12 | 99.90 |
| 36 | สปร. | 5,774,200.00 | - | - | - | - | - | - | 5,774,200.00 | 100.00 |
| 37 | บช.สอท. | 242,066,700.00 | - | - | - | - | - | - | 242,066,700.00 | 100.00 |

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา

- 3.1 ติดตามความก้าวหน้างบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณพ.ศ. 2565 รายการที่ขอเงินไว้เบิกเหลือในปี
ข้อมูล ณ วันที่ 11 พ.ย.65 (สงป.(กง.))

รายการขอคืนเงินงบประมาณปี พ.ศ.2565 ไว้เบิกจ่ายเหลือมี รอบ กันยายน 2565

วาระที่ 3.1.1

ข้อมูล ณ วันที่ 11 พ.ย.65

กรณีสร้างเอกสารสำรองเงิน

| กระทรวงการคลังอนุมัติ | | หน่วยงานสร้างใบสั่งซื้อจ้าง (PO) | | | เบิกจ่ายสะสม | | คงเหลือ | |
|-----------------------|------------------|----------------------------------|----------------|----------------------|-----------------------|--------------|---------|--------------------|
| รายการ | จำนวนเงิน | รายการ | จำนวนเงิน | เงินเหลือจากสร้าง PO | รายการ | จำนวนเงิน | รายการ | จำนวนเงิน |
| 146 | 1,570,418,888.23 | | | | ผู้ขายต่างประเทศ | | 3 | * 148,724,000.00 |
| | | | | | ยังไม่ได้ดำเนินการใดๆ | | 79 | **1,279,653,717.93 |
| | | 64 | 139,810,492.32 | 2,230,677.98 | 32 | 6,315,004.54 | 32 | *133,495,487.78 |
| | | 64 | 139,810,492.32 | 2,230,677.98 | 32 | 6,315,004.54 | 114 | 1,561,873,205.71 |

กรณีก่อหนี้ผูกพันและจัดทำใบสั่งซื้อจ้าง (PO)

| กระทรวงการคลังอนุมัติ | | เบิกจ่ายสะสม | | สถาป PO/เงินเหลือ | | มูลค่า PO คงเหลือ | | หมายเหตุ | |
|-----------------------|------------------|--------------|----------------|-------------------|-----------|-------------------|-------------------|---------------------------------|--|
| รายการ | จำนวนเงิน | รายการ | จำนวนเงิน | จำนวนเงิน | จำนวนเงิน | รายการ | จำนวนเงิน | | |
| 2,137 | 9,449,083,250.51 | - | - | 10,086.03 | 1,399 | 1,399 | *6,882,043,022.88 | ยังไม่ได้เบิกจ่าย | |
| | | 623 | 378,544,069.65 | 0.53 | - | - | - | เบิกจ่ายแล้ว | |
| | | 115 | 339,462,664.08 | 5,539.18 | 115 | 115 | *1,849,017,868.16 | เบิกจ่ายแล้วบางส่วน/เบิกจ่ายต่อ | |
| | | 738 | 718,006,733.73 | 15,625.74 | 1,514 | 1,514 | 8,731,060,891.04 | | |

* เร่งรัดเบิกจ่าย ภายใน 31 มี.ค.66 หากเบิกจ่ายไม่เสร็จให้ขอขยายเวลาได้อีกไม่เกิน 6 เดือน (30 ก.ย.66)

** เร่งรัดจัดทำใบสั่งซื้อจ้าง ภายใน 27 มี.ค.66 เพื่อขยายเวลาเบิกจ่ายได้อีกไม่เกิน 6 เดือน (30 ก.ย.66)

กรณีสร้างเอกสารสำรองเงิน กระทรวงการคลังอนุมัติ จำนวน 146 รายการ

เอกสารสำรองเงิน

เอกสารสำรองเงิน

เอกสารสำรองเงิน

รวมทั้งสิ้น

| ลำดับ | หน่วย | เอกสารสำรองเงิน | | | เอกสารสำรองเงิน | | | เอกสารสำรองเงิน | | | รวมทั้งสิ้น | |
|-------|--------------|------------------|-------|----------------|-----------------|-------|--------------|-----------------|-------|------------------|-------------|------------------|
| | | จำนวนเงิน | จำนวน | จำนวนเงิน | จำนวนเงิน | จำนวน | จำนวนเงิน | จำนวนเงิน | จำนวน | จำนวนเงิน | จำนวน | จำนวนเงิน |
| 1 | ก.ค.อ.ม.ม.ท. | 1,570,418,888.23 | 64 | 139,810,492.32 | 2,230,677.98 | 32 | 6,315,004.54 | 133,495,487.78 | 82 | 1,428,377,717.93 | 114 | 1,561,873,205.71 |
| 2 | บ.ต.ร. | 189,309,100.00 | 2 | 59,640,088.00 | 359,912.00 | - | - | 59,640,088.00 | 2 | 129,309,100.00 | 4 | 188,949,188.00 |
| 3 | บ.ช.น. | 14,552,000.00 | 2 | 14,552,000.00 | - | - | - | 14,552,000.00 | 0 | - | 2 | 14,552,000.00 |
| 4 | ภ.2 | 15,000.00 | - | - | - | - | - | - | 1 | 15,000.00 | 1 | 15,000.00 |
| 5 | ภ.3 | 4,690,000.00 | 7 | 3,470,435.00 | 607,565.00 | 6 | 3,058,095.00 | 412,340.00 | 1 | 612,000.00 | 2 | 1,024,340.00 |
| 6 | ภ.4 | 3,378,000.00 | 3 | 2,552,844.00 | 196,156.00 | - | - | 2,552,844.00 | 1 | 629,000.00 | 4 | 3,181,844.00 |
| 7 | ภ.5 | 1,495,050.00 | 6 | 1,486,650.00 | 8,400.00 | 6 | 1,486,650.00 | - | - | - | - | - |
| 8 | ภ.6 | 10,040,000.00 | 1 | 9,990,000.00 | - | - | - | 9,990,000.00 | 1 | 50,000.00 | 2 | 10,040,000.00 |
| 9 | ภ.8 | 1,022,400.00 | 3 | 818,880.00 | 203,520.00 | - | - | 818,880.00 | 0 | - | 3 | 818,880.00 |
| 10 | ภ.9 | 23,187,500.00 | 4 | 23,187,500.00 | - | - | - | 23,187,500.00 | 0 | - | 4 | 23,187,500.00 |
| 11 | บ.ช.ก. | 2,000,000.00 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2,000,000.00 | 1 | 2,000,000.00 |
| 12 | ส.ต.ม. | 16,351,227.98 | 4 | 4,139,800.00 | 118,007.98 | - | - | 4,139,800.00 | 20 | 12,093,420.00 | 24 | 16,233,220.00 |
| 13 | บ.ช.ต.ช.ด. | 95,866,740.25 | 27 | 3,742,396.32 | 110,506.00 | 20 | 1,770,259.54 | 1,972,136.78 | 33 | 92,013,837.93 | 40 | 93,985,974.71 |
| 14 | ส.ท.ฐ.ต.ร. | 219,924,900.00 | 1 | 1,000,000.00 | - | - | - | 1,000,000.00 | 2 | 218,924,900.00 | 3 | 219,924,900.00 |
| 15 | ส.ท.ส. | 5,000,000.00 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 5,000,000.00 | 1 | 5,000,000.00 |
| 16 | บ.ช.ค. | 96,231,470.00 | 2 | 1,434,059.00 | 531,411.00 | - | - | 1,434,059.00 | 2 | 94,266,000.00 | 4 | 95,700,059.00 |
| 17 | ร.ร.น.ร.ต. | 3,370,500.00 | - | - | - | - | - | - | 0 | 3,370,500.00 | 1 | 3,370,500.00 |
| 18 | ส.ท.บ. | 883,985,000.00 | 2 | 13,795,840.00 | 95,200.00 | - | - | 13,795,840.00 | 16 | 870,093,960.00 | 18 | 883,889,800.00 |
| 19 | พ.ช. | 91,252,800.00 | 2 | 13,795,840.00 | 95,200.00 | - | - | 13,795,840.00 | 5 | 77,361,760.00 | 7 | 91,157,600.00 |
| 20 | ย.ช. | 616,508,200.00 | - | - | - | - | - | - | 0 | 616,508,200.00 | 6 | 616,508,200.00 |
| 21 | ส.ท.พ. | 176,224,000.00 | - | - | - | - | - | - | 0 | 176,224,000.00 | 5 | 176,224,000.00 |

หมายเหตุ :

1. หน่วย ส.ท.ส.ก.บ. จัดหาจากต่างประเทศ จำนวน 3 รายการ วงเงิน 148,724,000 บาท
2. ข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ไทย (New GFMS Thai) ณ วันที่ 11 พ.ย.65 เวลา 16.30 น.

รายการชอกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไว้เบิกเหลือปี รอบ กันยายน 2565

กรณีจัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) กระทรวงการคลังอนุมัติ จำนวน 2,137 รายการ

| ลำดับ | หน่วย | ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) | | เบิกจ่ายสะสม | | สลาย PO/เงินเหลือ | คงเหลือทั้งสิ้น | |
|-------------|-----------|-------------------------|------------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------|------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(1-3) | 7=(2-4-5) |
| | | กค.อนุมัติ | จำนวนเงิน | จำนวน | จำนวนเงิน | จำนวนเงิน | จำนวน | จำนวนเงิน |
| รวมทั้งสิ้น | | 2,137 | 9,449,083,250.51 | 623 | 718,006,733.73 | 15,625.74 | 1,514 | 8,731,060,891.04 |
| 1 | สถก.ตร. | 1 | 1,937.95 | 1 | 1,937.95 | - | - | - |
| 2 | คท. | 1 | 1,860,000.00 | - | - | - | 1 | 1,860,000.00 |
| 3 | สท. | 7 | 2,589,400.00 | 1 | 321,000.00 | - | 6 | 2,268,400.00 |
| 4 | สง.ก.ต.ช. | 2 | 577,200.00 | 1 | 80,000.00 | - | 1 | 497,200.00 |
| 5 | บ.ตร. | 17 | 960,707,398.94 | 12 | 155,838,132.77 | - | 5 | 804,869,266.17 |
| 6 | วน. | 1 | 291,123.46 | - | - | - | 1 | 291,123.46 |
| 7 | สยศ.ตร. | 27 | 15,042,479.79 | 6 | 1,399,116.97 | - | 21 | 13,643,362.82 |
| 8 | สภพ. | 28 | 28,926,839.34 | 7 | 1,516,312.23 | - | 21 | 27,410,527.11 |
| 9 | สงป. | 15 | 2,976,967.04 | 10 | 2,158,412.76 | - | 5 | 818,554.28 |
| 10 | กมค. | 9 | 4,588,770.45 | 5 | 946,512.75 | - | 4 | 3,642,257.70 |
| 11 | สง.ก.ตร. | 1 | 130,000.00 | 1 | 130,000.00 | - | - | - |
| 12 | จต. | 2 | 515,879.10 | 2 | 515,879.10 | - | - | - |
| 13 | สตส. | 19 | 2,685,140.47 | 8 | 835,122.56 | - | 11 | 1,850,017.91 |
| 14 | บช.น. | 218 | 339,253,242.46 | 74 | 16,645,245.01 | - | 144 | 322,607,997.45 |
| 15 | ภ.1 | 116 | 323,682,626.03 | 16 | 9,228,890.29 | - | 100 | 314,453,735.74 |
| 16 | ภ.2 | 121 | 197,253,983.92 | 45 | 19,133,165.00 | - | 76 | 178,120,818.92 |
| 17 | ภ.3 | 88 | 240,157,905.00 | 26 | 41,739,620.00 | - | 62 | 198,418,285.00 |
| 18 | ภ.4 | 181 | 352,808,076.19 | 71 | 44,547,918.91 | - | 110 | 308,260,157.28 |
| 19 | ภ.5 | 70 | 183,965,909.32 | 13 | 14,490,870.00 | - | 57 | 169,475,039.32 |
| 20 | ภ.6 | 107 | 277,075,046.06 | 33 | 18,155,281.49 | - | 74 | 258,919,764.57 |
| 21 | ภ.7 | 93 | 222,702,652.17 | 29 | 36,374,928.98 | 10,086.03 | 64 | 186,317,637.16 |
| 22 | ภ.8 | 93 | 202,520,598.38 | 37 | 24,065,640.93 | 5,539.18 | 56 | 178,449,418.27 |
| 23 | ภ.9 | 150 | 1,180,514,060.77 | 35 | 36,801,585.28 | - | 115 | 1,143,712,475.49 |
| 24 | บช.พท. | 40 | 101,544,765.36 | 18 | 46,111,342.63 | - | 22 | 55,433,422.73 |
| 25 | บช.ก. | 72 | 589,966,161.50 | 8 | 30,801,934.65 | - | 64 | 559,164,226.85 |
| 26 | บช.สอท. | 3 | 75,837,200.00 | - | - | - | 3 | 75,837,200.00 |
| 27 | บช.ปส. | 22 | 94,529,584.20 | 7 | 67,075,352.30 | - | 15 | 27,454,231.90 |
| 28 | บช.ส. | 36 | 41,663,602.55 | 12 | 9,933,327.39 | - | 24 | 31,730,275.16 |
| 29 | สคตม. | 21 | 128,834,308.08 | 6 | 10,257,200.00 | - | 15 | 118,577,108.08 |
| 30 | บช.ตชค. | 199 | 480,880,038.27 | 66 | 67,064,909.10 | - | 133 | 413,815,129.17 |
| 31 | สพฐ.ตร. | 76 | 202,785,880.01 | 26 | 9,848,605.09 | - | 50 | 192,937,274.92 |
| 32 | สทส. | 37 | 184,093,871.42 | 6 | 11,629,677.47 | - | 31 | 172,464,193.95 |
| 33 | บช.ศ. | 47 | 26,094,894.96 | 21 | 3,773,425.36 | 0.53 | 26 | 22,321,469.07 |
| 34 | รร.นรต. | 23 | 72,482,695.88 | 5 | 14,928,266.00 | - | 18 | 57,554,429.88 |
| 35 | รพ.ตร. | 53 | 9,494,367.50 | 1 | 499,000.00 | - | 52 | 8,995,367.50 |
| 36 | สภบ. | 141 | 2,900,048,643.94 | 14 | 21,158,120.76 | - | 127 | 2,878,890,523.18 |
| | พธ. | 40 | 734,417,086.00 | 4 | 17,637,020.00 | - | 36 | 716,780,066.00 |
| | ยธ. | 54 | 704,117,164.65 | 5 | 1,704,147.00 | - | 49 | 702,413,017.65 |
| | สพ. | 47 | 1,461,514,393.29 | 5 | 1,816,953.76 | - | 42 | 1,459,697,439.53 |

3.2 ติดตามความก้าวหน้างบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 (รายจ่ายลงทุน) ข้อมูล ณ
วันที่ 11 พ.ย.65 (สงป.(งป.))

สถานะรายจ่ายลงทุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

ณ วันที่ 11 พ.ย.65

| รายการ | ประชุมเดือน พ.ย.65 วันที่ 22 พ.ย.65 | | |
|---|-------------------------------------|-------------------|--------|
| | รายการ | จำนวนเงิน | ร้อยละ |
| 1. พ.ร.บ. | 621 | 13,304,508,200.00 | 100.00 |
| -ครุภัณฑ์ | 311 | 6,485,350,500.00 | 48.75 |
| -ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 310 | 6,819,157,700.00 | 51.25 |
| 2. โอนเปลี่ยนแปลง | 23 | 3,692,443.43 | 100.00 |
| -ครุภัณฑ์ | 18 | 1,720,643.43 | 46.60 |
| -ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 5 | 1,971,800.00 | 53.40 |
| 3. พ.ร.บ.+โอนเปลี่ยนแปลง | 644 | 13,308,200,643.43 | 100.00 |
| -ครุภัณฑ์ | 334 | 6,487,071,143.43 | 48.74 |
| -ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 310 | 6,821,129,500.00 | 51.26 |
| 4. ทำใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง | 46 | 1,986,460,601.32 | 14.93 |
| -ครุภัณฑ์ | 27 | 1,008,855,072.32 | 7.58 |
| -ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 19 | 977,605,529.00 | 7.35 |
| 5. ยังไม่ทำใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง(ติดตามความก้าวหน้า) | 598 | 11,221,043,179.47 | 84.32 |
| -ครุภัณฑ์ | 307 | 5,480,019,871.11 | 41.18 |
| -ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 291 | 5,741,023,308.36 | 43.14 |
| 6. เบิกจ่ายแล้ว | 6 | 100,696,862.64 | 0.76 |

| พ.ร.บ. | รายการ | จำนวนเงิน | หมายเหตุ |
|-------------|--------|-------------------|-----------------------------------|
| ปีเดียว | 585 | 8,423,876,300.00 | ได้รับงบประมาณครบ |
| ผูกพันใหม่ | 10 | 1,944,783,800.00 | ได้รับงบประมาณครบ |
| ผูกพันเดิม | 26 | 2,935,848,100.00 | คงเหลืองวดที่ 2 1,201,410,400 บาท |
| รวมทั้งสิ้น | 621 | 13,304,508,200.00 | |

สถานะรายจ่ายลงทุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำแนกเป็นรายหน่วย

| ลำดับ | หน่วย | พ.ร.บ. | | โอนเปลี่ยนแปลง | | พ.ร.บ.-โอนเปลี่ยนแปลง | | ทำไปตั้งซื้อ/สั่งจ้าง | | เบิกจ่าย | | ยังไม่ทำใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง | | เหลือจ่าย จากการจัดหา |
|-------|-------------|--------|-------------------|----------------|--------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------|----------|----------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------|
| | | รายการ | จำนวนเงิน | รายการ | จำนวนเงิน | รายการ | จำนวนเงิน | รายการ | จำนวนเงิน | รายการ | จำนวนเงิน | รายการ | จำนวนเงิน | |
| | รวมทั้งสิ้น | 621 | 13,304,508,200.00 | 23 | 3,692,443.43 | 644 | 13,308,200,643.43 | 46 | 1,986,460,601.32 | 6.00 | 100,696,862.64 | 598 | 11,221,043,179.47 | 1,422,606.49 |
| 1 | สสจ.ตร. | 2 | 302,400.00 | 13 | 387,743.48 | 15 | 690,143.48 | - | - | - | - | 15 | 690,143.48 | - |
| 2 | ตพ. | 4 | 668,000.00 | - | - | 4 | 668,000.00 | - | - | - | - | 4 | 668,000.00 | - |
| 3 | สท | 2 | 190,700.00 | - | - | 2 | 190,700.00 | - | - | - | - | 2 | 190,700.00 | - |
| 4 | สง.ก.ต.ช. | 1 | 418,000.00 | - | - | 1 | 418,000.00 | 1 | 416,765.00 | - | - | - | 1,235.00 | 1,235.00 |
| 5 | บ.ตร. | 5 | 960,908,000.00 | - | - | 5 | 960,908,000.00 | 1 | 950,000,000.00 | - | - | 4 | 10,908,000.00 | - |
| 6 | ว.น. | 4 | 766,500.00 | - | - | 4 | 766,500.00 | 4 | 766,009.00 | - | - | - | 491.00 | 491.00 |
| 7 | สพศ.ตร. | 3 | 387,439,500.00 | - | - | 3 | 387,439,500.00 | - | - | - | - | 3 | 387,439,500.00 | - |
| 8 | สทพ. | 4 | 25,779,800.00 | 2 | 64,200.00 | 6 | 25,844,000.00 | 1 | 42,800.00 | - | - | 5 | 25,801,200.00 | - |
| 9 | สง.ป. | 4 | 1,518,000.00 | - | - | 4 | 1,518,000.00 | 3 | 777,637.60 | - | - | 1 | 740,362.40 | 362.40 |
| 10 | กม.ค. | 3 | 1,274,400.00 | - | - | 3 | 1,274,400.00 | - | - | - | - | 3 | 1,274,400.00 | - |
| 11 | สง.ก.ตร. | 5 | 675,000.00 | - | - | 5 | 675,000.00 | - | - | - | - | 5 | 443,040.00 | - |
| 12 | จ.ด. | 7 | 7,990,600.00 | - | - | 7 | 7,990,600.00 | - | - | - | - | 7 | 7,990,600.00 | - |
| 13 | สทส. | 6 | 1,826,100.00 | - | - | 6 | 1,826,100.00 | 3 | 439,230.72 | - | - | 3 | 1,386,869.28 | 8,868.73 |
| 14 | บข.น. | 59 | 613,972,900.00 | 2 | 494,699.95 | 61 | 614,467,599.95 | 1 | 26,808,000.00 | - | - | 60 | 587,659,599.95 | - |
| 15 | ภ.1 | 16 | 343,365,600.00 | - | - | 16 | 343,365,600.00 | - | - | - | - | 16 | 343,365,600.00 | - |
| 16 | ภ.2 | 11 | 215,360,600.00 | - | - | 11 | 215,360,600.00 | 1 | 12,490,000.00 | - | - | 10 | 202,870,600.00 | 20,000.00 |
| 17 | ภ.3 | 14 | 509,591,700.00 | - | - | 14 | 509,591,700.00 | 1 | 29,503,200.00 | - | - | 13 | 480,088,500.00 | - |
| 18 | ภ.4 | 23 | 408,552,800.00 | - | - | 23 | 408,552,800.00 | - | - | - | - | 23 | 408,552,800.00 | - |
| 19 | ภ.5 | 29 | 295,738,100.00 | - | - | 29 | 295,738,100.00 | - | - | - | - | 29 | 295,738,100.00 | - |
| 20 | ภ.6 | 17 | 122,078,400.00 | - | - | 17 | 122,078,400.00 | 1 | 500,000.00 | - | - | 16 | 121,578,400.00 | - |
| 21 | ภ.7 | 24 | 169,527,900.00 | - | - | 24 | 169,527,900.00 | 5 | 7,532,320.00 | 1.00 | 4,235,600.00 | 19 | 157,759,980.00 | 288,680.00 |
| 22 | ภ.8 | 8 | 402,417,800.00 | - | - | 8 | 402,417,800.00 | - | - | - | - | 8 | 402,417,800.00 | - |
| 23 | ภ.9 | 79 | 896,255,900.00 | - | - | 79 | 896,255,900.00 | 9 | 26,360,800.00 | - | - | 70 | 869,895,100.00 | 29,400.00 |
| 24 | บข.ก. | 50 | 249,112,200.00 | - | - | 50 | 249,112,200.00 | - | - | - | - | 50 | 249,112,200.00 | - |
| 25 | บข.สอพ. | 5 | 221,087,800.00 | - | - | 5 | 221,087,800.00 | - | - | - | - | 5 | 221,087,800.00 | - |
| 26 | บข.ป.ส. | 11 | 379,529,400.00 | - | - | 11 | 379,529,400.00 | - | - | - | - | 11 | 379,529,400.00 | - |
| 27 | บข.ส. | 20 | 280,289,400.00 | - | - | 20 | 280,289,400.00 | 4 | 112,669,349.00 | 2.00 | 15,998,100.00 | 16 | 151,621,951.00 | 650.00 |
| 28 | สทม. | 1 | 35,719,000.00 | - | - | 1 | 35,719,000.00 | - | - | - | - | 1 | 35,719,000.00 | - |
| 29 | บข.ตช.ด. | 117 | 1,495,519,900.00 | - | - | 117 | 1,495,519,900.00 | 2 | 28,898,000.00 | - | - | 115 | 1,466,621,900.00 | 225,000.00 |
| 30 | สพฐ.ตร. | 13 | 280,278,730.00 | - | - | 13 | 280,278,730.00 | 4 | 52,483,030.00 | 2.00 | 28,068,162.64 | 9 | 199,727,537.36 | 326,837.36 |
| 31 | สพส. | 9 | 700,430,100.00 | 1 | 774,000.00 | 10 | 701,204,100.00 | - | - | - | - | 10 | 701,204,100.00 | - |

| ลำดับ | หน่วย | พ.ร.บ. | | โอนเปลี่ยนแปลง | | พ.ร.บ.-โอนเปลี่ยนแปลง | | ทำใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง | | เบิกจ่าย | | ยังไม่ทำใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง | | เหลือจ่าย จากการจัดหา |
|-------|--------------------------------|--------|------------------|----------------|--------------|-----------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------|---------------|-----------------------------|------------------|--------------------------|
| | | รายการ | จำนวนเงิน | รายการ | จำนวนเงิน | รายการ | จำนวนเงิน | รายการ | จำนวนเงิน | รายการ | จำนวนเงิน | รายการ | จำนวนเงิน | |
| 32 | บพ.ศ. | 13 | 135,979,182.00 | - | - | 13 | 135,979,182.00 | 1 | 34,930,000.00 | 1.00 | 52,395,000.00 | 12 | 48,654,182.00 | 521,082.00 |
| 33 | ร.ร.ม.ร.ต. | 12 | 74,617,000.00 | - | - | 12 | 74,617,000.00 | | | | | 12 | 74,617,000.00 | - |
| 34 | รพ.ตร. | 7 | 31,864,500.00 | - | - | 7 | 31,864,500.00 | | | | | 7 | 31,864,500.00 | - |
| 35 | สภบ. | 33 | 4,011,663,000.00 | 5 | 1,971,800.00 | 38 | 4,013,634,800.00 | 4 | 701,611,500.00 | - | - | 34 | 3,312,023,300.00 | - |
| | - จัดทา สภบ. | 6 | 91,899,600.00 | | | 6 | 91,899,600.00 | 1 | 47,200.00 | | | 5 | 91,852,400.00 | - |
| | - จัดทาให้ ตร. | 7 | 2,151,197,000.00 | 5 | 1,971,800.00 | 12 | 2,153,168,800.00 | 1 | 217,440,100.00 | | | 11 | 1,935,728,700.00 | - |
| | - จัดทาให้ บ.ตร. | 1 | 510,000,000.00 | - | - | 1 | 510,000,000.00 | | | | | 1 | 510,000,000.00 | - |
| | - จัดทาให้ บ.ช.ม. | 3 | 71,032,000.00 | - | - | 3 | 71,032,000.00 | - | - | | | 3 | 71,032,000.00 | - |
| | - จัดทาให้ บ.ช.ก. | 11 | 183,669,000.00 | - | - | 11 | 183,669,000.00 | - | - | | | 11 | 183,669,000.00 | - |
| | - จัดทาให้ สพฐ.ตร. | 1 | 30,218,000.00 | - | - | 1 | 30,218,000.00 | | | | | 1 | 30,218,000.00 | - |
| | - จัดทาให้ บพ.ศ. | 1 | 11,503,800.00 | - | - | 1 | 11,503,800.00 | - | - | | | 1 | 11,503,800.00 | - |
| | - จัดทาให้ รพ.ตร. | 3 | 962,143,600.00 | - | - | 3 | 962,143,600.00 | 2 | 484,124,200.00 | | | 1 | 478,019,400.00 | - |
| | ตร. | - | 41,799,288.00 | - | - | - | 41,799,288.00 | - | - | | | - | 41,799,288.00 | - |
| | - สพฐ.ตร. (ตกลงสำนักงานประมาณ) | - | 7,390,370.00 | - | - | - | 7,390,370.00 | - | - | | | - | 7,390,370.00 | - |
| | - บ.ช.ศ. (ตกลงสำนักงานประมาณ) | - | 34,408,918.00 | - | - | - | 34,408,918.00 | - | - | | | - | 34,408,918.00 | - |

รายงาน ณ : วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
สลิก.ตร.

| ผู้บันทึก : ส.ค.ช.หญิง ทยสิน ก้อนคำ เบอร์โทร : 0625194901 | | | | | | | | | | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | | | | | |
|---|----------------|-----------------|---------------------|------------------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------|--|-------------------------|------------|--------------------------|--|--------------|
| ลำดับ | หน่วย จัดหา | หน่วย ได้รับ | พฐ./ ยุท/ บุร | รหัส งบประมาณ | ผลผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | ศรัทธา/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ผู้กั้น | รายการ | จำนวนเงิน ที่ทำสัญญา | พ.ร.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลครั้งก่อน | ความก้าวหน้า |
| 1 | สลค.ตร | สลค.ตร | ยุทธ. | 25007020 07700311 0086 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ศรัทธา | ปีเดียว | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงผลขนาดไม่ต่ำกว่า 19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย และชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สลก.ตร. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 7,0000 เครื่อง | 0.00 | 264,600.00 | 0.00 | วิธีจัดหา(เฉพาะเจาะจง) 2.คณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง(ลงนามในสัญญา 1 ภายใน เดือน ธ.ค.65) | |
| 2 | สลค.ตร | สลค.ตร | ยุทธ. | 25007020 07700311 0087 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ศรัทธา | ปีเดียว | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย และชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สลก.ตร. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1,0000 เครื่อง | 0.00 | 37,800.00 | 0.00 | วิธีจัดหา(เฉพาะเจาะจง) 2.คณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง(ลงนามในสัญญา 1 ภายใน เดือน ธ.ค.65) | |
| 3 | สลค.ตร | สลค.ตร | ยุทธ. | 25007020 07700311 0109 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ศรัทธา | ปีเดียว | เครื่องคอมพิวเตอร์ all in one สำหรับงานประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง | 0.00 | 0.00 | 46,000.00 | วิธีจัดหา(เฉพาะเจาะจง) 2.คณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง(ลงนามในสัญญา 1 ภายใน เดือน ธ.ค.65) | |
| 4 | สลค.ตร | สลค.ตร | ยุทธ. | 25007020 07700311 0099 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ศรัทธา | ปีเดียว | เครื่องปรับอากาศแบบแขวนเพดาน มีระบบฟอกอากาศ ขนาด 36,200 BTU จำนวน 1 เครื่อง | 0.00 | 0.00 | 48,685.00 | วิธีจัดหา(เฉพาะเจาะจง) 2.คณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง(ลงนามในสัญญา 1 ภายใน เดือน ธ.ค.65) | |
| 5 | สลค.ตร | สลค.ตร | ยุทธ. | 25007020 07700311 0100 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ศรัทธา | ปีเดียว | เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง มีระบบฟอกอากาศ ขนาด 36,800 BTU จำนวน 1 เครื่อง | 0.00 | 0.00 | 52,965.00 | วิธีจัดหา(เฉพาะเจาะจง) 2.คณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง(ลงนามในสัญญา 1 ภายใน เดือน ธ.ค.65) | |

รายงาน ณ : วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
สลก.ตร.

| ผู้บันทึก : ส.ค.หญิง วัฒน ก้อนคำ เบอร์โทร : 0625194901 | | | | | | | | | | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | | | | | |
|--|----------------|-----------------|--------------------|------------------------------|-------------|-----------|-------------------------|--|--------------------|---|-------------------------|--------|--------------------------|-------------|--|
| ลำดับ | หน่วย จัดหา | หน่วย ได้รับ | พฐ./ ยท/ บูร | รหัส งบประมาณ | ผลผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ผู้พัน | รายการ | จำนวนเงิน ที่ทำสัญญา | พ.ร.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลครึ่งก่อน | ความก้าวหน้า |
| 6 | สลก.ตร | สลก.ตร | ยพธ. | 25007020 07700311 0110 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง | 0.00 | 0.00 | 44,000.00 | | วิธีจัดหา(เฉพาะเจาะจง) 2.คณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง(ลงนามในสัญญา 1 ภายใน เดือน ธ.ค.65) |
| 7 | สลก.ตร | สลก.ตร | ยพธ. | 25007020 07700311 0101 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เก้าอี้สำนักงาน พนักพิงสูงมีเท้าเขน ขนาด 690*790*1165-1280 จำนวน 4 ตัว | 0.00 | 0.00 | 13,803.00 | | วิธีจัดหา(เฉพาะเจาะจง) 2.คณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง(ลงนามในสัญญา 1 ภายใน เดือน ธ.ค.65) |
| 8 | สลก.ตร | สลก.ตร | ยพธ. | 25007020 07700311 0111 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | | วิธีจัดหา(เฉพาะเจาะจง) 2.คณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง(ลงนามในสัญญา 1 ภายใน เดือน ธ.ค.65) |
| 9 | สลก.ตร | สลก.ตร | ยพธ. | 25007020 07700311 0102 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | โต๊ะทำงานสองชั้นสี่ขา ขนาด 120*60*75 ซม. จำนวน 4 ตัว | 0.00 | 0.00 | 12,998.36 | | วิธีจัดหา(เฉพาะเจาะจง) 2.คณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง(ลงนามในสัญญา 1 ภายใน เดือน ธ.ค.65) |
| 10 | สลก.ตร | สลก.ตร | ยพธ. | 25007020 07700311 0104 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เก้าอี้ผู้บริหารระดับสูง ขาอลูมิเนียม ทุ่มพนัก PU สีดำ จำนวน 4 ตัว | 0.00 | 0.00 | 21,001.96 | | วิธีจัดหา(เฉพาะเจาะจง) 2.คณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง(ลงนามในสัญญา 1 ภายใน เดือน ธ.ค.65) |
| 11 | สลก.ตร | สลก.ตร | ยพธ. | 25007020 07700311 0105 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | รถเข็นเอกสาร รับน้ำหนักได้ 250 กก. จำนวน 3 ตัว | 0.00 | 0.00 | 13,500.00 | | วิธีจัดหา(เฉพาะเจาะจง) 2.คณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง(ลงนามในสัญญา 1 ภายใน เดือน ธ.ค.65) |

รายงาน ณ : วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

สลก.ตร.

| จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------|-----------------|--------------------|------------------------------|-------------|-----------|-------------------------|--|--------------------|--|-------------------------|------------|--------------------------|-----------|--|
| ลำดับ | หน่วย จัดหา | หน่วย ได้รับ | พฐ./ ยพ/ บูร | รหัส งบประมาณ | ผลผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ผูกพัน | รายการ | จำนวนเงิน ที่ทำสัญญา | พ.ร.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลคร้ก่อน | ความก้าวหน้า |
| 12 | สลก.ตร | สลก.ตร | ยพ. | 25007020 07700311 0104 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | โต๊ะทำงานสองชั้นเหล็กขา ขนาด 150*80*75 ซม. จำนวน 4 ตัว | 0.00 | 0.00 | 17,000.16 | | วิธีจัดหา(เฉพาะเจาะจง) 2.ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง(ลงนามในสัญญา 1 ภายใน เดือน ธ.ค.65) |
| 13 | สลก.ตร | สลก.ตร | ยพ. | 25007020 07700311 0106 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | รถเข็นของ 3ล้อน้ำหนัก 50 กก. จำนวน 1 คัน | 0.00 | 0.00 | 1,890.00 | | วิธีจัดหา(เฉพาะเจาะจง) 2.ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง(ลงนามในสัญญา 1 ภายใน เดือน ธ.ค.65) |
| 14 | สลก.ตร | สลก.ตร | ยพ. | 25007020 07700311 0107 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องทำกายบริหารแบบติดตั้ง ทำสายครั้งละ 20 แผ่น จำนวน 1 เครื่อง | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | | วิธีจัดหา(เฉพาะเจาะจง) 2.ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง(ลงนามในสัญญา 1 ภายใน เดือน ธ.ค.65) |
| 15 | สลก.ตร | สลก.ตร | ยพ. | 25007020 07700311 0108 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องทำกายบริหารแบบเคลื่อนย้าย ทำสายครั้งละ 30 แผ่น จำนวน 1 เครื่อง | 0.00 | 0.00 | 69,900.00 | | วิธีจัดหา(เฉพาะเจาะจง) 2.ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง(ลงนามในสัญญา 1 ภายใน เดือน ธ.ค.65) |
| 15 | | | | | | | | | | รายการปีเดียว | 0.00 | 302,400.00 | 387,743.48 | | |
| 15 | | | | | | | | | | รวมทั้งหมด | 0.00 | 302,400.00 | 387,743.48 | | |

รายงาน ณ : วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

ตพ.

| ผู้บันทึก : วราภรณ์ พิศภาะ เบอร์โทร : 0852134080 | | | | | | | | | | | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | | | | |
|--|----------------|-----------------|--------------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------------|--|--------------------|--|-------------------------|------------|--------------------------|-------------|---|
| ลำดับ | หน่วย จัดทำ | หน่วย ได้รับ | พฐ./ ยพ/ บวร | รหัส งบประมาณ | ผลผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ผูกพัน | รายการ | จำนวนเงิน ที่ทำสัญญา | พ.ร.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลครั่งก่อน | ความก้าวหน้า |
| 1 | ตพ. | ตพ. | ยพธ. 07700311 0025 | 25007020 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ตพ. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10.0000 เครื่อง | 0.00 | 220,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 1. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง |
| 2 | ตพ. | ตพ. | ยพธ. 07700311 0026 | 25007020 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 10 KVA (ระบบไฟ้า 3 เฟส) ตพ. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1.0000 เครื่อง | 0.00 | 270,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 1. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง |
| 3 | ตพ. | ตพ. | ยพธ. 07700311 0027 | 25007020 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 ตพ. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1.0000 เครื่อง | 0.00 | 130,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 1. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง |
| 4 | ตพ. | ตพ. | ยพธ. 07700311 0028 | 25007020 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 ตพ. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 3.0000 เครื่อง | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 1. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง |
| 4 | | | | | | | | | | รายการปีเดียว | 0.00 | 668,000.00 | 0.00 | | |
| 4 | | | | | | | | | | รวมทั้งหมด | 0.00 | 668,000.00 | 0.00 | | |

รายงาน ณ : วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

.สย.

| ผู้บันทึก : ส.ต.ท.หญิง พัชรินทร์ ขาวเขียว นร.โทร : 022051004 | | | | | | | | | | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | | | | | |
|--|----------------|-----------------|--------------------------|------------------------------|------------|-----------|-------------------------|--|--------------------|---|-------------------------|------------|--------------------------|-------------|---|
| ลำดับ | หน่วย จัดทำ | หน่วย ได้รับ | พฐ./ ยพ/ ปฐ | รหัส งบประมาณ | ผลผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ผูกพัน | รายการ | จำนวนเงิน ที่ทำสัญญา | พ.ร.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลครั้งก่อน | ความก้าวหน้า |
| 1 | สท. | สท. | ยพธ. 07700311 0084 | 25007020 07700311 0084 | ยบังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบปฏิบัติการใช้งานประเภทติดตั้งจากโรงงาน (OBM) ที่มีสิทธิ์ผูกต้องตามกฎหมาย และชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีสิทธิ์ผูกต้องตามกฎหมาย สท. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 4,000 เครื่อง | 0.00 | 183,200.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 2. คณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง |
| 2 | สท. | สท. | ยพธ. 07700311 0085 | 25007020 07700311 0085 | ยบังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบสีหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Print) สท. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1,000 เครื่อง | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 2. คณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง |
| 2 | | | | | | | | | | รายการปีเดียว | 0.00 | 190,700.00 | 0.00 | | |
| 2 | | | | | | | | | | รวมทั้งหมด | 0.00 | 190,700.00 | 0.00 | | |

รายงาน ณ : วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

ป.ตร.

| ผู้บันทึก : พ.ต.ท.หญิง พัดฉวี นอร์ธ : 0879911908 | | | | | | | | | | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | | | | | |
|--|----------------|-----------------|--------------------|------------------------------|-------------|-----------|-------------------------|--|--------------------|---|--------------------------|---------------|--------------------------|-------------|---|
| ลำดับ | หน่วย จัดพา | หน่วย ได้รับ | พฐ./ ยพ/ บูร | รหัส งบประมาณ | ผลผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ผูกพัน | รายการ | จำนวนเงิน ที่ทําสัญญา | พ.ร.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลครั้งก่อน | ความก้าวหน้า |
| | | | | | | | | | | ครุภัณฑ์ | | | | | |
| | | | | | | | | | | รายการปีเดียว | | | | | |
| 1 | บ.ตร. | บ.ตร. | ยพธ. | 25007020 07700312 0042 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | รถดีเซลสามล้อเพื่อออกสถาน บ.ตร. แขวงท่าแร่ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1.0000 คัน | 0.00 | 9,864,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดทา(e-bidding) 4.จัดทำรายงานขอซื้อช่างเสนอหัวหน้าหน่วย งาน(พัสดุทำรายงานขอรับความเห็นชอบจัดซื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (พร้อมตั้งกรรมการพิจารณาผล) -จัดทำเอกสาร ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์) |
| 2 | บ.ตร. | บ.ตร. | ยพธ. | 25007020 07700311 0093 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้งานสำนักงาน (จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) บ.ตร. แขวงท่าแร่ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 52.0000 เครื่อง | 0.00 | 884,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดทา(e-bidding) 4.จัดทำรายงานขอซื้อช่างเสนอหัวหน้าหน่วย งาน(พัสดุทำรายงานขอรับความเห็นชอบจัดซื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (พร้อมตั้งกรรมการพิจารณาผล) -จัดทำเอกสาร ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์) |
| 3 | บ.ตร. | บ.ตร. | ยพธ. | 25007020 07700311 0094 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องพิมพ์แบบดีเซลพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) บ.ตร. แขวงท่าแร่ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 34.0000 เครื่อง | 0.00 | 136,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดทา(เฉพาะเจาะจง) 8.ผู้เสนอราคาเข้าเสนอราคาผ่านระบบ e-GP/฿ นเสนอราคาต่อกรมการ(จอใบเสนอราคาจากบริ ษัท) |
| 4 | บ.ตร. | บ.ตร. | ยพธ. | 25007020 07700311 0095 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล บ.ตร. แขวงท่าแร่ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 2.0000 เครื่อง | 0.00 | 44,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดทา(เฉพาะเจาะจง) 8.ผู้เสนอราคาเข้าเสนอราคาผ่านระบบ e-GP/฿ นเสนอราคาต่อกรมการ(จอใบเสนอราคาจากบริ ษัท) |
| 4 | | | | | | | | | | รายการปีเดียว | 0.00 | 10,908,000.00 | 0.00 | | |
| 4 | | | | | | | | | | รวมทั้งหมด | 0.00 | 10,908,000.00 | 0.00 | | |

รายงาน ณ : วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
 สยศ.ดร.

| ผู้บันทึก : ร.ค.อ.สิริกพร มณีโชติ เบอร์โทร : 022053168 | | | | | | | | | | | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | | | | |
|--|----------------|-----------------|---------------------|------------------------------|------------|------------|-------------------------|--|--------------------|--|--------------------------|----------------|--------------------------|-------------|--|
| ลำดับ | หน่วย จัดทำ | หน่วย ได้รับ | พฐ./ ยุพ/ บูร | รหัส งบประมาณ | ผลผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ผูกพัน | รายการ | จำนวนเงิน ที่ท่าลัญญา | พ.ร.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลครึ่งก่อน | ความก้าวหน้า |
| | | | | | | | | | | รายการปีเดียว | | | | | |
| 1 | ยศ.ดร | ยศ.ดร | ยุพ. | 25007050 04800311 0001 | ย.ค้ำทุษย์ | ย.ค้ำทุษย์ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | ต่อสิทธิการใช้งานชุดอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิฐานโทรศัพท์มือถือ ยศ.ดร. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 4.0000 ชุด | 0.00 | 2,550,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา(e-bidding) 3.จัดทำเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์พร้อมร่างประกาศ(จัดทำเอกสารจ ัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2) |
| 2 | ยศ.ดร | ยศ.ดร | ยุพ. | 25007020 07700312 0028 | ย.บั้งปั้ง | บั้งปั้ง | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | โครงการ สมาร์ท เซฟตี้ โซน 4.0 (SMART SAFETY ZONE 4.0) ยศ.ดร. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1.0000 โครงการ | 0.00 | 375,000,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา(e-bidding) 1.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง(อยู่ระหว่างเสนอ ผบ.ศร. เห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามหนังสือ สกบ. ที่0008.221/2152 ลง 1 พ.ย.65) |
| 3 | ยศ.ดร | ยศ.ดร | ยุพ. | 25007020 07700311 0031 | ย.บั้งปั้ง | บั้งปั้ง | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบพกพา (Android POS) พร้อมสัญญาเช่า internet เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่งานจราจร สยศ.ดร. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1000.0000 เครื่อง | 0.00 | 9,889,500.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา(e-bidding) 9.เจ้าหน้าที่/คณะกรรมการพิจารณาผล ดำเนินการพิจารณาผล(การเสนอราคาในระบบ e-GP ครั้งที่ 2 พ.ย.65 อยู่ระหว่างคณะกรรมการ พิจารณาผลการยื่นเสนอราคา) |
| 3 | | | | | | | | | | รายการปีเดียว | 0.00 | 387,439,500.00 | 0.00 | | |
| 3 | | | | | | | | | | รวมทั้งหมด | 0.00 | 387,439,500.00 | 0.00 | | |

รายงาน ณ : วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

สภพ.

| ผู้บันทึก : ว่าที่ ร.ต.ช.ชาตวิวัฒน์ เจ้าฉัตรดี เบอร์โทร : 0843965901 | | | | | | | | | | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | | | | | |
|--|----------------|-----------------|--------------------------|------------------|-------------|------------------|-------------------------|--|--------------------|--|-------------------------|---------------|--------------------------|-------------|--|
| ลำดับ | หน่วย จัดทา | หน่วย ได้รับ | พฐ./ ยท/ บุร | รหัส งบประมาณ | ผลผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ผู้พัน | รายการ | จำนวนเงิน ที่ทำสัญญา | พ.ร.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลครั้งก่อน | ความก้าวหน้า |
| 1 | สภพ. | สภพ. | ยทธ. 07700311 0113 | 25007020 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องเล่นดนตรี | 0.00 | 0.00 | 21,400.00 | | วิธีจัดหา(เฉพาะเจาะจง) 10.หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอำนาจอนุมัติ ซื้อพัสดุจ้าง/เห็นชอบพิจารณา(อยู่ระหว่างดำเนิน การรายงานขอรับความเห็นชอบตามระเบียบว ข้อ 22 เสนอ สภก. เพื่อพิจารณา) |
| 1 | | | | | | | | | | รายการปีเดียว | 0.00 | 0.00 | 21,400.00 | | |
| 2 | สภพ. | สภพ. | ยทธ. 06400322 0032 | 25007540 | ย.ปฏิรูป | ปฏิรูป ที่พัก | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | ปรับปรุงอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.(ทั้งสองห้อง) สภพ. (สภ.) แนวทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1.0000 งาน | 0.00 | 19,935,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา(e-bidding) 1.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง(อยู่ระหว่างโอนเป ี่ยนแปลงงบประมาณ (*หมายเหตุ : รายการได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2565)) |
| 3 | สภพ. | สภพ. | ยทธ. 06400321 0087 | 25007540 | ย.ปฏิรูป | ปฏิรูป ที่พัก | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | ปรับปรุงผนังภายในของอาคาร 1 ถึง อาคาร 9 อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.(ลาดยาว) สภพ. (สภ.) แขวงสภาพ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1.0000 งาน | 0.00 | 1,423,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา(e-bidding) 1.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง(อยู่ระหว่างโอนเป ี่ยนแปลงงบประมาณ (*หมายเหตุ : รายการได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2565)) |
| 4 | สภพ. | สภพ. | ยทธ. 06400321 0088 | 25007540 | ย.ปฏิรูป | ปฏิรูป ที่พัก | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | ปรับปรุงผนังภายในของอาคาร 1 ถึง อาคาร 3 อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.(เฉลิมลาภ) สภพ. (สภ.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1.0000 งาน | 0.00 | 956,800.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา(e-bidding) 12.เงินระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามในสัญญา(ประกาศการอยู่ชนะ e- bidding เมื่อวันที่ 9 พ.ย.65 ได้แก่ บริษัท เล็ฟ อินโนเวชั่น คอมมิตี จำกัด วงเงิน 669,418.26 บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างระยะเวลาอุทธรณ์ก่อน ลงนามในสัญญา 7 วันทำการ ครบกำหนดอุทธรณ์ วันที่ 23 พ.ย.65) |

รายงาน ณ : วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
 ลักพ.

| ผู้บันทึก : ว่าที่ ร.ต.พ.ชยาภิวิทย์ เจ้าทรัพย์ เบอร์โทร : 0843965901 | | | | | | | | | | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | | | | |
|--|-----------------|-------------------|------------------------------|---------|------------------|-------------------------|--|--------------------|--|-------------------------|---------------|--------------------------|--|--------------|
| หน่วย จัดทำ | หน่วย ได้รับ | พฐ/ ยพ/ บูร | รหัส งบประมาณ | ผลผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ผูกพัน | รายการ | จำนวนเงิน ที่ทำสัญญา | พ.ร.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลครั้งก่อน | ความก้าวหน้า |
| 5 | สกพ. | ยุทธ. | 25007540 06400321 0089 | ยปฏิรูป | ปฏิรูป ที่พัก | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | ปรับปรุงนํ้าภายในหอพักอาคาร 1 ถึงอาคาร 11 อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.(อุบลฯ) สภพ.(สก.) แขวงคอไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 1.0000 งาน | 0.00 | 3,465,000.00 | 0.00 | วิธีจัดหา (e-bidding) 1.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง(อยู่ระหว่างโอนไป สิ้นงบประมาณประมาณ (*หมายเหตุ : รายการได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2565)) | |
| 4 | | | | | | | | | รวมรายการปีเดียว | 0.00 | 25,779,800.00 | 0.00 | | |
| 5 | | | | | | | | | รวมทั้งหมด | 0.00 | 25,779,800.00 | 21,400.00 | | |

รายงาน ณ : วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
 ส.ง.ป.

| ผู้บันทึก : ร.ด.อ.หญิง บุณหา รัตนโชติ เบอร์โทร : 022052048 | | | | | | | | | | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | | | | | |
|--|----------------|-----------------|--------------------|------------------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------|--|-------------------------|------------|--------------------------|-------------|---|
| ลำดับ | หน่วย จัดทำ | หน่วย ได้รับ | พฐ./ ยพ/ บูร | รหัส งบประมาณ | ผลิตภัณฑ์ | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | ศกั/คณ/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ผูกพัน | รายการ | จำนวนเงิน ที่ทำสัญญา | พ.ร.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลครั้งก่อน | ความก้าวหน้า |
| | | | | | | | | | | ครุภัณฑ์ รายการไปด้วย | | | | | |
| 1 | สง.ป. | สง.ป. | ยพธ. | 25007020 07700311 0020 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | รถนั่งส่วนกลาง ปริมาณรถเอกถูก 1,400 - 1,600 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่เกินกว่า 70 กิโลวัตต์ ส.ง.ป. แฉวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1.0000 คัน | 0.00 | 740,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดทำ (e-bidding) 5.เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา(ใน ยพธ.)ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะวิจารณ์ และลงประกาศเชิญชวนขึ้นเว็บไซต์กองการเงิน และเว็บไซต์ www.sprocurement.go.th ผ่านระบบ e-GP) |
| 1 | | | | | | | | | | รายการไปด้วย | 0.00 | 740,000.00 | 0.00 | | |
| 1 | | | | | | | | | | รวมทั้งหมด | 0.00 | 740,000.00 | 0.00 | | |

รายงาน ณ : วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

กมค.

| ผู้บันทึก : พ.ด.พ.หญิงวิมลภา ไตรภรณ์ เบอร์โทร : 0835538480 | | | | | | | | | | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | | | | | |
|--|----------------|-----------------|-------------------|------------------------------|-------------|---------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------|---|-------------------------|------------|--------------------------|---|--------------|
| ลำดับ | หน่วย จัดทำ | หน่วย ได้รับ | พฐ./ ยพ/ ปฐ | รหัส งบประมาณ | ผลผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | คู่ค้า/ ที่ต้นและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ผู้แทน | รายการ | จำนวนเงิน ที่ทำสัญญา | พ.ร.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลครั้งก่อน | ความก้าวหน้า |
| 1 | กมค. | กมค. | ยพธ. | 25007020 07700311 0008 | ย.บังคับใช้ | สอนสวน | งบลงทุน | ศูนย์ฯ | ปีเดียว | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) กมค. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 4.0000 เครื่อง <i>Polika พอลิคา II พ.ศ. 65</i> | 0.00 | 88,000.00 | 0.00 | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 13. ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการ นโยบายกักกัน (ส่งมอบรายการครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว แล้วเมื่อวันที่ 10 พ.ย.65 อยู่ระหว่างเบิกจ่าย) | |
| 2 | กมค. | กมค. | ยพธ. | 25007020 07700311 0009 | ย.บังคับใช้ | สอนสวน | งบลงทุน | ศูนย์ฯ | ปีเดียว | เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิ์การใช้งานประเภทดั้งเดิมจากโรงงาน (OEM) ที่มีสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย กมค. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10.0000 เครื่อง | 0.00 | 268,000.00 | 0.00 | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 4. จัดทำรายงานขอซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ งาน (เสนอผู้บังคับบัญชาเห็นชอบในหลักการจัด ซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจงภายในวงเงินงบประมาณ ที่กำหนด) | |
| 3 | กมค. | กมค. | ยพธ. | 25007020 07700311 0010 | ย.บังคับใช้ | สอนสวน | งบลงทุน | ศูนย์ฯ | ปีเดียว | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิ์การใช้งานประเภทดั้งเดิมจากโรงงาน (OEM) ที่มีสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย และชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย กมค. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 28.0000 เครื่อง | 0.00 | 918,400.00 | 0.00 | | |
| | กมค. | คพ. | ยพธ. | 25007020 07700311 0010 | ย.บังคับใช้ | สอนสวน | งบลงทุน | ศูนย์ฯ | ปีเดียว | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิ์การใช้งานประเภทดั้งเดิมจากโรงงาน (OEM) ที่มีสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย และชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 23 เครื่อง | 0.00 | 754,400.00 | 0.00 | วิธีจัดหา (e-bidding) 3. จัดทำเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์พร้อมร่างประกาศ(อยู่ระหว่างดำเนินการ) | |
| | กมค. | กมค. | ยพธ. | 25007020 07700311 0010 | ย.บังคับใช้ | สอนสวน | งบลงทุน | ศูนย์ฯ | ปีเดียว | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 เครื่อง | 0.00 | 164,000.00 | 0.00 | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 4. จัดทำรายงานขอซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ งาน (อยู่ในขั้นตอนเสนอขอรับความเห็นชอบใน รายงานขอซื้อ) | |

รายงาน ณ : วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

กมค.

| ผู้บันทึก : พ.ต.ท.หญิงวิไลลา โสตรกรร เบอร์โทร : 0835538480 | | | | | | | | | | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | | | | | |
|--|----------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------|---------|-------------------------|---|--------------------|---------------------|-------------------------|--------------|--------------------------|-------------|--------------|
| ลำดับ | หน่วย จัดทำ | หน่วย ได้รับ | พฐ./ ยท/ บุร | รหั งประจำ ณ | ผลผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | คู่ค้า/พณ/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ผูกพัน | รายการ | จำนวนเงิน ที่ทำสัญญา | พ.ร.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลครั้งก่อน | ความก้าวหน้า |
| 3 | | | | | | | | | | รายการปีเดียว | 0.00 | 1,274,400.00 | 0.00 | | |
| 3 | | | | | | | | | | รวมทั้งหมด | 0.00 | 1,274,400.00 | 0.00 | | |

รายงาน ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

ส.ก.ก.ตร.

| ผู้บันทึก : user13 เบอร์โทร : 0945353515 | | | | | | | | | | | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | | | | |
|--|----------------|-----------------|--------------------|------------------------------|-------------|-----------|-------------------------|--|--------------------|--|--------------------------|------------|--------------------------|------------|---|
| ลำดับ | หน่วย จัดทำ | หน่วย ได้รับ | พฐ./ ยท/ บูร | รหัส งบประมาณ | ผลผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ผูกพัน | รายการ | จำนวนเงิน ที่หักสัญญา | พ.ร.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลครุภัณฑ์ | ความก้าวหน้า |
| 1 | ส.ก.ก.ตร | ส.ก.ก.ตร | ยท. | 25007020 07700311 0011 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสลิทใช้จากระบบปฏิบัติการจากโรงงาน (OEM) ที่มีสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ส.ก.ก.ตร. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 18.0000 เครื่อง | 0.00 | 464,400.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา(เฉพาะเจาะจง) 4.จัดทำรายงานขอซื้อของจ้างเสนอหัวหน้าหน่วย งาน |
| | ส.ก.ก.ตร | อธ. | ยท. | 25007020 07700311 0011 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 6 เครื่อง | 0.00 | 154,800.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา(เฉพาะเจาะจง) 14.ลงใบ PO(เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)) |
| | ส.ก.ก.ตร | รท. | ยท. | 25007020 07700311 0011 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 6 เครื่อง | 154,800.00 | 154,800.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา(เฉพาะเจาะจง) 4.จัดทำรายงานขอซื้อของจ้างเสนอหัวหน้าหน่วย งาน |
| | ส.ก.ก.ตร | ผ.ส.ก.ตร. | ยท. | 25007020 07700311 0011 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 6 เครื่อง | 0.00 | 154,800.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา(เฉพาะเจาะจง) 4.จัดทำรายงานขอซื้อของจ้างเสนอหัวหน้าหน่วย งาน |
| 2 | ส.ก.ก.ตร | ส.ก.ก.ตร | ยท. | 25007020 07700311 0012 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสลิทใช้จากระบบปฏิบัติการจากโรงงาน (OEM) ที่มีสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ส.ก.ก.ตร. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 7.0000 เครื่อง | 0.00 | 180,600.00 | 0.00 | | |
| | ส.ก.ก.ตร | ตป. | ยท. | 25007020 07700311 0012 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 2 เครื่อง | 51,360.00 | 51,600.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา(เฉพาะเจาะจง) 14.ลงใบ PO(เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ) |

รายงาน ณ : วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

ส.ก.ต.ร.

| ผู้บันทึก : user13 เบอร์โทร : 0945353515 | | | | | | | | | | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | | | | |
|--|--------------------|---------------------|------------------------------|-----------|-----------|-------------------------|--|--------------------|--|-------------------------|------------|--------------------------|------------|---|
| หน่วย จัดทำ | หน่วย ที่ได้รับ | พฐ./ ยุพ/ ยุร | รหัส งบประมาณ | ผลผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ผูกพัน | รายการ | จำนวนเงิน ที่ทำสัญญา | พ.ร.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลรั้งก่อน | ความก้าวหน้า |
| สง.ก.ต.ร | อ. | ยุพ. | 25007020 07700311 0012 | บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 1 เครื่อง | 0.00 | 25,800.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 4.จัดทำรายงานขอซื้อจ้างเสนอหัวหน้าหน่วย งาน |
| สง.ก.ต.ร | ท. | ยุพ. | 25007020 07700311 0012 | บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 2 เครื่อง | 25,800.00 | 25,800.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 14.ส่งไป PO(เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิ บัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาประเภทติดตั้งจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย) |
| สง.ก.ต.ร | สง.ก.ต.ร. | ยุพ. | 25007020 07700311 0012 | บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 3 เครื่อง | 0.00 | 77,400.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 4.จัดทำรายงานขอซื้อจ้างเสนอหัวหน้าหน่วย งาน |
| 3 | สง.ก.ต.ร | สง.ก.ต.ร | 25007020 07700311 0013 | บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบอิเล็กทรอนิกส์ ถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) สง.ก.ต.ร. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 2.0000 เครื่อง | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 4.จัดทำรายงานขอซื้อจ้างเสนอหัวหน้าหน่วย งาน |
| 4 | สง.ก.ต.ร | สง.ก.ต.ร | 25007020 07700311 0014 | บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องพิมพ์ Multifunction เลขเซอร์ หรือ LED ขนาด A สง.ก.ต.ร. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1.0000 เครื่อง | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 4.จัดทำรายงานขอซื้อจ้างเสนอหัวหน้าหน่วย งาน |
| สง.ก.ต.ร | อ. | ยุพ. | 25007020 07700311 0014 | บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องพิมพ์ Multifunction เลขเซอร์ หรือ LED ขนาด A เครื่อง | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 4.จัดทำรายงานขอซื้อจ้างเสนอหัวหน้าหน่วย งาน |
| 5 | สง.ก.ต.ร | สง.ก.ต.ร | 25007020 07700311 0015 | บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องบันทึกเสียงดิจิทัล สง.ก.ต.ร. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1.0000 เครื่อง | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 4.จัดทำรายงานขอซื้อจ้างเสนอหัวหน้าหน่วย งาน |
| 5 | | | | | | | | | รายการปีเดียว | 0.00 | 675,000.00 | 0.00 | | |
| 5 | | | | | | | | | รวมทั้งหมด | 0.00 | 675,000.00 | 0.00 | | |

รายงาน ณ: วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

จุด.

| ผู้บันทึก : ร.ต.อ.หญิง ขวัญใจ คำหอม รอย สว.ผ.น.บ.น.อ.จ.ต. เบอร์โทร : 081-6264322 | | | | | | | | | | | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | | | | |
|--|----------------|-----------------|-------------------|------------------------------|-------------|-----------|-------------------------|--|--------------------|---|-------------------------|--------------|--------------------------|----------|---|
| ลำดับ | หน่วย จัดหา | หน่วย ได้รับ | พฐ./ ยพ/ ปฐ | รหัส งบประมาณ ณ. | ผลผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ผู้พัน | รายการ | จำนวนเงิน ที่ทำสัญญา | พ.ร.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลคงก่อน | ความก้าวหน้า |
| 1 | จต. | จต. | ยพธ. | 25007020 07700311 0079 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ชนิด Inkjet สำหรับงานประมวลผล หรือชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา แบบอิเล็กทรอนิกส์ใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จต. แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 20.000 เครื่อง | 0.00 | 51,600.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 5.เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา(ใน ขแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา วันที่ 11-21 พ.ย.65) |
| 2 | จต. | จต. | ยพธ. | 25007020 07700311 0080 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา สำหรับงานสำนักงาน หรือชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา แบบอิเล็กทรอนิกส์ใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จต. แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 23.000 เครื่อง | 0.00 | 455,400.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 5.เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา(ใน ขแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา วันที่ 11-21 พ.ย.65) |
| 3 | จต. | จต. | ยพธ. | 25007020 07700311 0081 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) หรือชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา แบบอิเล็กทรอนิกส์ใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จต. แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 23.000 เครื่อง | 0.00 | 478,400.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 5.เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา(ใน ขแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา วันที่ 11-21 พ.ย.65) |
| 4 | จต. | จต. | ยพธ. | 25007020 07700311 0082 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบอิเล็กทรอนิกส์พิมพ์สี Ink Tank Printer) จต. แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 27.000 เครื่อง | 0.00 | 202,500.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 5.เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา(ใน ขแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา วันที่ 11-21 พ.ย.65) |
| 5 | จต. | จต. | ยพธ. | 25007020 07700312 0039 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | โครงการจัดหาครุภัณฑ์สำหรับบริการประชาชนภายใต้ สำนักงานเขตจตุจักร จต. แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1.0000 โครงการ | 0.00 | 1,028,700.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 12.เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามในสัญญา(เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ 10-23 พ.ย.65) |

รายงาน ณ : วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

จต.

| ผู้บันทึก : ร.ต.อ.หญิง ขวัญใจ คำหอม รอง ผอ.ส.ก.บ.ก.จ.ต. เบอร์โทร : 081-6264322 | | | | | | | | | | | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | | | | |
|--|----------------|-----------------|--------------------------|------------------------------|-------------|-----------|-------------------------|--|--------------------|--|-------------------------|--------------|--------------------------|---|--------------|
| ลำดับ | หน่วย จัดทำ | หน่วย ได้รับ | พฐ./ ยพ/ บูร | รหัส งบประมาณ | ผลผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ผูกพัน | รายการ | จำนวนเงิน ที่ทำสัญญา | พ.ร.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลครั้งก่อน | ความก้าวหน้า |
| 6 | จต. | จต. | ยพธ. 07700312 0040 | 25007020 07700312 0040 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบะเบาะไม่เกินค่ากว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่เกินค่ากว่า 90 กิโลวัตต์ จต. แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 3.0000 คัน | 0.00 | 4,074,000.00 | 0.00 | วิธีจัดหา(e-bidding) 12.ในระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามในสัญญา(ในระยะเวลาอุทธรณ์ 10-23 พ.ย.65) | |
| 7 | จต. | จต. | ยพธ. 07700311 0083 | 25007020 07700311 0083 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 คัน ปริมาตรกระบะเบาะไม่เกินค่ากว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่เกินค่ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบต้นเบิ้ลแค็บ จต. แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 2.0000 คัน | 0.00 | 1,700,000.00 | 0.00 | วิธีจัดหา(e-bidding) 12.ในระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามในสัญญา(ในระยะเวลาอุทธรณ์ 10-23 พ.ย.65) | |
| 7 | | | | | | | | | | รายการปีเดียว | 0.00 | 7,990,600.00 | 0.00 | | |
| 7 | | | | | | | | | | รวมทั้งหมด | 0.00 | 7,990,600.00 | 0.00 | | |

รายงาน ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
 สดส.

| ลำดับ | หน่วย จัดทำ | หน่วย ได้รับ | พว./ ยพ/ บุร | รหัส งบประมาณ | ผลผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ผูกพัน | รายการ | จำนวนเงิน ที่ทำสัญญา | พ.ร.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลครึ่งก่อน | จำนวนเงิน(หน่วย:บาท) |
|-------|----------------|-----------------|----------------------------------|------------------------------|-------------|-----------|-------------------------|--|--------------------|--|-------------------------|--------------|--------------------------|-------------|---|
| | | | | | | | | | | ครุภัณฑ์ รายการปีเดียว | | | | | |
| 1 | สดส. | สดส. | ยพธ. ยพธ. 07700311 0088 | 25007020 07700311 0088 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) หรือติดตั้งชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์ก แบบลิฟท์ใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายและชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สดส. แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 9.0000 เครื่อง | 0.00 | 340,200.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา(เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการมี หมายกำหนด(รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประมาณรายวัน เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา 5/2566 เมื่อ 7 พ.ย.65 (พดล.) |
| 2 | สดส. | สดส. | ยพธ. ยพธ. 07700311 0091 | 25007020 07700311 0091 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์ก สำหรับรับงานประมวลผล หรือติดตั้งชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์ก แบบลิฟท์ใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สดส. แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 6.0000 เครื่อง | 0.00 | 226,800.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา(เฉพาะเจาะจง) 2.ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการ การซื้อหรือจ้าง(ตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคาตกลงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เมื่อ 3 พ.ย.65 (ตส.2) |
| 3 | สดส. | สดส. | ยพธ. ยพธ. 07700312 0041 | 25007020 07700312 0041 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่เกิน 2,400 ลิตร หรือใกล้เคียงที่สุดไม่เกิน 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบขับเคลื่อนสี่ล้อ สดส. แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1.0000 คัน | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา(e-bidding) 5.เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา(ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ตามเฉพาะประเภท การบรรจุราคา(ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 2/2565 ลง 10 พ.ย.65 กำหนดยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคา ใน 25 พ.ย.65 (ตส.2) |
| 3 | | | | | | | | | | รายการปีเดียว | 0.00 | 1,567,000.00 | 0.00 | | |
| 3 | | | | | | | | | | รวมทั้งหมด | 0.00 | 1,567,000.00 | 0.00 | | |

รายงาน ณ : วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

ปช.น.

| ผู้บันทึก : user16 เบอร์โทร : | | | | | | | | | | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | | | | | |
|-------------------------------|----------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|--|--------------------|---|-------------------------|--------------|--------------------------|---|--------------|
| ลำดับ | หน่วย จัดทำ | หน่วย ได้รับ | พฐ./ ยท/ บูร | รหัส งบประมาณ | ผลผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ผู้กัก | รายการ | จำนวนเงิน ที่ทำสัญญา | พ.ร.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลครั้งก่อน | ความก้าวหน้า |
| 1 | บข.น. | บข.น. | ยพธ. 25007540 06400312 0004 | ย.บ.ง.ค.บ.บ.บ. ย.บ.ง.ค.บ.บ.บ. | ย.บ.ง.ค.บ.บ.บ. | ย.บ.ง.ค.บ.บ.บ. | ย.บ.ง.ค.บ.บ.บ. | ย.บ.ง.ค.บ.บ.บ. | ย.บ.ง.ค.บ.บ.บ. | โครงการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว เชิงนิเวศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบล บข.น. แขวงคูเต่า เขตคูเต่า กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ | 0.00 | 7,941,000.00 | 0.00 | วิธีจัดทา (e-bidding) 2.ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง(อยู่ระหว่างจัด ทำ TOR) | |
| 2 | บข.น. | บข.น. | ยพธ. 25007020 07700311 0032 | ย.บ.ง.ค.บ.บ.บ. | ย.บ.ง.ค.บ.บ.บ. | ย.บ.ง.ค.บ.บ.บ. | ย.บ.ง.ค.บ.บ.บ. | ย.บ.ง.ค.บ.บ.บ. | ย.บ.ง.ค.บ.บ.บ. | รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบบังคับเบรก บก.ย.ค.บ.บ.บ. แขวงคูเต่า เขตคูเต่า กรุงเทพมหานคร 10 คัน | 0.00 | 8,500,000.00 | 0.00 | วิธีจัดทา (e-bidding) 2.ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการ การซื้อหรือจ้าง(อยู่ระหว่างจัดทำ TOR) | |
| 3 | บข.น. | บข.น. | ยพธ. 25007020 07700311 0035 | ย.บ.ง.ค.บ.บ.บ. | ย.บ.ง.ค.บ.บ.บ. | ย.บ.ง.ค.บ.บ.บ. | ย.บ.ง.ค.บ.บ.บ. | ย.บ.ง.ค.บ.บ.บ. | ย.บ.ง.ค.บ.บ.บ. | รถจักรยานยนต์พร้อมอุปกรณ์ ขนาดไม่เกิน 1,000 ซีซี บก.จ. แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 9 คัน | 0.00 | 8,842,500.00 | 0.00 | วิธีจัดทา (e-bidding) 2.ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการ การซื้อหรือจ้าง(อยู่ระหว่างจัดทำ TOR) | |
| 4 | บข.น. | บข.น. | ยพธ. 25007020 07700312 0030 | ย.บ.ง.ค.บ.บ.บ. | ย.บ.ง.ค.บ.บ.บ. | ย.บ.ง.ค.บ.บ.บ. | ย.บ.ง.ค.บ.บ.บ. | ย.บ.ง.ค.บ.บ.บ. | ย.บ.ง.ค.บ.บ.บ. | รถยนต์ตรวจการณั ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ กก.ย.ย.รวมหัว บก.ส.พ. (บก.02) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 คัน | 0.00 | 1,359,000.00 | 0.00 | วิธีจัดทา (e-bidding) 2.ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการ การซื้อหรือจ้าง(อยู่ระหว่างจัดทำ TOR) | |
| 5 | บข.น. | บข.น. | ยพธ. 25007020 07700311 0039 | ย.บ.ง.ค.บ.บ.บ. | ย.บ.ง.ค.บ.บ.บ. | ย.บ.ง.ค.บ.บ.บ. | ย.บ.ง.ค.บ.บ.บ. | ย.บ.ง.ค.บ.บ.บ. | ย.บ.ง.ค.บ.บ.บ. | รถที่นั่งกลาง ปริมาณกระบอกสูบไม่เกิน 1,400 - 1,600 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 70 กิโลวัตต์ บก.จ. แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 8 คัน | 0.00 | 5,920,000.00 | 0.00 | | |
| 6 | บข.น. | บข.น. | ยพธ. 25007020 07700311 0040 | ย.บ.ง.ค.บ.บ.บ. | ย.บ.ง.ค.บ.บ.บ. | ย.บ.ง.ค.บ.บ.บ. | ย.บ.ง.ค.บ.บ.บ. | ย.บ.ง.ค.บ.บ.บ. | ย.บ.ง.ค.บ.บ.บ. | รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบบังคับเบรก กก.ย.ย.รวมหัว บก.ส.พ. แขวงบางบอนใต้ เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 3 คัน | 0.00 | 2,550,000.00 | 0.00 | วิธีจัดทา (e-bidding) 2.ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการ การซื้อหรือจ้าง(อยู่ระหว่างจัดทำ TOR) | |
| 7 | บข.น. | บข.น. | ยพธ. 25007020 07700311 0056 | ย.บ.ง.ค.บ.บ.บ. | ย.บ.ง.ค.บ.บ.บ. | ย.บ.ง.ค.บ.บ.บ. | ย.บ.ง.ค.บ.บ.บ. | ย.บ.ง.ค.บ.บ.บ. | ย.บ.ง.ค.บ.บ.บ. | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) บก.จ. แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 31 เครื่อง | 0.00 | 682,000.00 | 0.00 | | |
| 8 | บข.น. | บข.น. | ยพธ. 25007020 07700311 0057 | ย.บ.ง.ค.บ.บ.บ. | ย.บ.ง.ค.บ.บ.บ. | ย.บ.ง.ค.บ.บ.บ. | ย.บ.ง.ค.บ.บ.บ. | ย.บ.ง.ค.บ.บ.บ. | ย.บ.ง.ค.บ.บ.บ. | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) บก.ย.ค.บ.บ. แขวง ตลาดบางเขน เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 5,000 เครื่อง | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | วิธีจัดทา (e-bidding) 2.ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการ การซื้อหรือจ้าง(อยู่ระหว่างจัดทำ TOR) | |

รายงาน ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

บ.ช.น.

| จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------|-----------------|--------------------|------------------------------|-------------|-----------|-------------------------|--|--------------------|--|-------------------------|---------------|--------------------------|---|--------------|
| ลำดับ | หน่วย จัดทำ | หน่วย ได้รับ | พฐ./ ยพ/ บูร | รหัส งบประมาณ | ผลผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ผูกพัน | รายการ | จำนวนเงิน ที่ทักสิญญ | พ.ร.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลครั้งก่อน | ความก้าวหน้า |
| 9 | บ.ช.น. | บ.ช.น. | ยพธ. | 25007020 05900312 0001 | ย.ส่วนร่วม | ความสงบ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | รถยนต์รจกาน่า ปริมาณรถยกไม่เกินกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่เกินกว่า 100 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ บก.เอส.แวง ตลาดบางเขน เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 2.0000 คัน | 0.00 | 2,718,000.00 | 0.00 | วิธีจัดทำ(e-bidding) 2.คณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการ การซื้อหรือจ้าง(อยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR) | |
| 10 | บ.ช.น. | บ.ช.น. | ยพธ. | 25007020 05900311 0001 | ย.ส่วนร่วม | ความสงบ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | รถจักรยานยนต์ ขนาด 150 ซีซี บก.เอส. แวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 2.0000 คัน | 0.00 | 163,800.00 | 0.00 | | |
| 11 | บ.ช.น. | บ.ช.น. | ยพธ. | 25007020 05300312 0006 | ย.ยู่ใช้ | ยู่ใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | รถควบคุมผู้เช่า รถบรรทุก ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ เครื่องยนต์กำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 105 กิโลวัตต์ กก.ต่อต้านการก่อการร้าย บก.สพท. แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1.0000 คัน | 0.00 | 1,571,000.00 | 0.00 | วิธีจัดทำ(e-bidding) 2.คณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการ การซื้อหรือจ้าง(อยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR) | |
| 12 | บ.ช.น. | บ.ช.น. | ยพธ. | 25007020 07700312 0029 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | ผ้าทอ กก.ผ้าขาว บก.สพท. แขวงบางบอนใต้ เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 30.0000 ตัว | 0.00 | 34,500,000.00 | 0.00 | วิธีจัดทำ(e-bidding) 2.คณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการ การซื้อหรือจ้าง(อยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR) | |
| 13 | บ.ช.น. | บ.ช.น. | ยพธ. | 25007020 07700311 0046 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบฟังก์ชั่นแบบแชน ขนาด 20,000 บีทียู บก.บ.8 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 16.0000 เครื่อง | 0.00 | 494,400.00 | 0.00 | | |
| 14 | บ.ช.น. | บ.ช.น. | ยพธ. | 25007020 07700311 0052 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) บก.บ.8 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 130.0000 เครื่อง | 0.00 | 2,860,000.00 | 0.00 | วิธีจัดทำ(e-bidding) 2.คณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการ การซื้อหรือจ้าง(อยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR) | |
| 15 | บ.ช.น. | บ.ช.น. | ยพธ. | 25007020 07700311 0037 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาณรถยกไม่เกินกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่เกินกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา บก.บ.7 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 2.0000 คัน | 0.00 | 1,150,000.00 | 0.00 | | |
| 16 | บ.ช.น. | บ.ช.น. | ยพธ. | 25007020 07700311 0038 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาณรถยกไม่เกินกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่เกินกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบห้องวางด้านหลังลงขับ (Cab) บก.บ.7 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 2.0000 คัน | 0.00 | 1,426,000.00 | 0.00 | | |

รายงาน ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

บข.น.

| จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------|-----------------|--------------------|------------------------------|-------------|-----------|-------------------------|--|--------------------|--|--------------------------|--------------|--------------------------|------------|--|
| ลำดับ | หน่วย จัดทำ | หน่วย ได้รับ | พฐ./ ยพ/ บูร | รหัส งบประมาณ | ผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ผูกพัน | รายละเอียด | จำนวนเงิน ที่หักสัญญา | พ.ร.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลรั้งก่อน | ความก้าวหน้า |
| 17 | บข.น. | บข.น. | ยพธ. | 25007020 07700311 0034 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบะยกสูงไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังลงขับ (Cab) สม.ปทุมวัน แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 3.0000 คัน | 0.00 | 2,139,000.00 | 0.00 | | |
| 18 | บข.น. | บข.น. | ยพธ. | 25007020 07700311 0058 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) บก.ม.6 แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 239.0000 เครื่อง | 0.00 | 4,063,000.00 | 0.00 | | |
| 19 | บข.น. | บข.น. | ยพธ. | 25007020 07700311 0055 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) บก.ม.5 แขวงสุคิด เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 33.0000 เครื่อง | 0.00 | 990,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 2.ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการ การซื้อหรือจ้าง(อยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR) |
| 20 | บข.น. | บข.น. | ยพธ. | 25007020 07700311 0059 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) สม.พระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 2.0000 เครื่อง | 0.00 | 34,000.00 | 0.00 | | |
| 21 | บข.น. | บข.น. | ยพธ. | 25007020 07700311 0053 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) บก.ม.4 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 86.0000 เครื่อง | 0.00 | 1,892,000.00 | 0.00 | | |
| 22 | บข.น. | บข.น. | ยพธ. | 25007020 07700311 0054 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) บก.ม.3 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 70.0000 เครื่อง | 0.00 | 1,190,000.00 | 0.00 | | |
| 23 | บข.น. | บข.น. | ยพธ. | 25007020 07700311 0060 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) สม.คลองจั่น แขวงแสนสว เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 6.0000 เครื่อง | 0.00 | 102,000.00 | 0.00 | | |
| 24 | บข.น. | บข.น. | ยพธ. | 25007020 07700311 0061 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) สม.ประชาสำราญ แขวงคลองจั่น เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 6.0000 เครื่อง | 0.00 | 102,000.00 | 0.00 | | |
| 25 | บข.น. | บข.น. | ยพธ. | 25007020 07700311 0062 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) สม.ลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 6.0000 เครื่อง | 0.00 | 102,000.00 | 0.00 | | |
| 26 | บข.น. | บข.น. | ยพธ. | 25007020 07700311 0063 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) สม.ลำหลัก แขวงลำหลัก เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 6.0000 เครื่อง | 0.00 | 102,000.00 | 0.00 | | |

รายงาน ณ : วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

บช.น.

| ข้อมูล : user16 เบอร์โทร : | | | | | | | | | | | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | | | | |
|----------------------------|------------|-------------|--|--------------|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------|----------------|---|---------------------|--------------|----------------------|------------|--------------|
| ลำดับ | หน่วยจัดหา | หน่วยได้รับ | พช./ชพ/บุร | รหัสงบประมาณ | ผลผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ผูกพัน | รายการ | จำนวนเงินที่ทำสัญญา | พ.ร.บ. | จัดสรรโอนเปลี่ยนแปลง | ผลคร่งก่อน | ความก้าวหน้า |
| 27 | บช.น. | บช.น. | ผู้พ. 25007020 ชพ. 07700311 บุร 0064 | ย.บังคับใช้ | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) สบ.รม.เก๊า เครื่อง 6.0000 เครื่อง | 0.00 | 102,000.00 | 0.00 | | |
| 28 | บช.น. | บช.น. | ผู้พ. 25007020 ชพ. 07700311 บุร 0065 | ย.บังคับใช้ | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) สบ.สรุิมทางค์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 6.0000 เครื่อง | 0.00 | 102,000.00 | 0.00 | | |
| 29 | บช.น. | บช.น. | ผู้พ. 25007020 ชพ. 07700311 บุร 0066 | ย.บังคับใช้ | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) กค.ส.บ.บ.3 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 15.0000 เครื่อง | 0.00 | 255,000.00 | 0.00 | | |
| 30 | บช.น. | บช.น. | ผู้พ. 25007020 ชพ. 07700311 บุร 0067 | ย.บังคับใช้ | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) สบ.มีนบุรี แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลากระบัง กรุงเทพมหานคร 6.0000 เครื่อง | 0.00 | 102,000.00 | 0.00 | | |
| 31 | บช.น. | บช.น. | ผู้พ. 25007020 ชพ. 07700311 บุร 0068 | ย.บังคับใช้ | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) สบ.หนองจอก แขวงหนองจอก เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 6.0000 เครื่อง | 0.00 | 102,000.00 | 0.00 | | |
| 32 | บช.น. | บช.น. | ผู้พ. 25007020 ชพ. 07700311 บุร 0069 | ย.บังคับใช้ | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) สบ.ลำหั้น แขวงคู้งเหนือ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 6.0000 เครื่อง | 0.00 | 102,000.00 | 0.00 | | |
| 33 | บช.น. | บช.น. | ผู้พ. 25007020 ชพ. 07700311 บุร 0070 | ย.บังคับใช้ | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) สบ.มีนบุรีใหม่ แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 6.0000 เครื่อง | 0.00 | 102,000.00 | 0.00 | | |
| 34 | บช.น. | บช.น. | ผู้พ. 25007020 ชพ. 07700311 บุร 0072 | ย.บังคับใช้ | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) สบ.จ.ง.เข็ญย แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 6 เครื่อง | 0.00 | 102,000.00 | 0.00 | | |
| 35 | บช.น. | บช.น. | ผู้พ. 25007020 ชพ. 07700311 บุร 0073 | ย.บังคับใช้ | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน บก.น.1 เขตคูสิต แขวงคูสิต กรุงเทพมหานคร 20.0000 เครื่อง | 0.00 | 320,000.00 | 0.00 | | |
| 36 | บช.น. | บช.น. | ผู้พ. 25007020 ชพ. 07700311 บุร 0051 | ย.บังคับใช้ | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวล แบบที่ 1 (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) บก.น.2 แขวงตอมเมือง เขตตอมเมือง กรุงเทพมหานคร 147.0000 เครื่อง | 0.00 | 3,234,000.00 | 0.00 | | |

รายงาน ณ : วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

ปช.น.

| ผู้บันทึก : user16 เบอร์โทร : | | | | | | | | | | | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | | | | |
|-------------------------------|----------------|-----------------|-------------------|------------------------------|------------|------------------|-------------------------|--|--------------------|--|-------------------------|----------------|--------------------------|-------------|--|
| ลำดับ | หน่วย จัดทำ | หน่วย ได้รับ | พฐ./ ยพ/ ปฐ | รหัส งบประมาณ | ผลผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | คู่พิมพ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ผูกพัน | รายการ | จำนวนเงิน ที่ทำสัญญา | พ.ร.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลครั้งก่อน | ความก้าวหน้า |
| 37 | บข.น. | บข.น. | ยพธ. | 25007020 07700311 0050 | ยบังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) บก.ม.1 เซตคูสิต แรงคูสิต กรุงเทพมหานคร 319,0000 เครื่อง | 0.00 | 5,423,000.00 | 0.00 | | |
| 38 | บข.น. | บข.น. | ยพธ. | 25007020 07700311 0033 | ยบังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแบริด บก.ดส.บข.น. แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 5 คัน | 0.00 | 4,250,000.00 | 0.00 | | |
| 39 | บข.น. | บข.น. | ยพธ. | 25007020 07700311 0116 | ยบังคับใช้ | บังคับใช้ | งบรายจ่าย อื่น | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | จอแสดงผลขนาด 27 นิ้ว กก.ศูนย์รวมข่าว บก.สพ. | 0.00 | 0.00 | 99,799.97 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการมี นโยบายกำหนด(อยู่ระหว่างตรวจรับ) |
| 40 | บข.น. | บข.น. | ยพธ. | 25007020 07700311 0036 | ยบังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแบริด สบ.ปทุมวัน แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 5 คัน | 0.00 | 4,250,000.00 | 0.00 | | |
| 41 | บข.น. | บข.น. | ยพธ. | 25007020 07700311 0115 | ยบังคับใช้ | บังคับใช้ | งบรายจ่าย อื่น | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องคอมพิวเตอร์ กก.ศูนย์รวมข่าว บก.สพ. | 0.00 | 0.00 | 394,899.98 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการมี นโยบายกำหนด(อยู่ระหว่างตรวจรับ) |
| 41 | | | | | | | | | | รายการปีเดียว | 0.00 | 109,989,700.00 | 494,699.95 | | |
| | | | | | | | | | | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | |
| | | | | | | | | | | รายการปีเดียว | | | | | |
| 42 | บข.น. | บข.น. | ยพธ. | 25007020 07700322 0005 | ยบังคับใช้ | ผลิต | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | อาคารรองรับกำลัง (หญิง) 2 ชั้น ศร.บข.น. ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 หลัง | 0.00 | 28,000,000.00 | 0.00 | | |
| 43 | บข.น. | บข.น. | ยพธ. | 25007540 06400322 0021 | ยปฏิรูป | ปฏิรูป ที่ท่า | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | ปรับปรุงฟลัด (ถนนมิตรภาพ ต.ต. 21) บข.น. แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 หลัง | 0.00 | 68,560,000.00 | 0.00 | | |
| 44 | บข.น. | บข.น. | ยพธ. | 25007540 06400322 0026 | ยปฏิรูป | ปฏิรูป ที่ท่า | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | อาคารที่ท่าเทียบ 40 ครอบคลุม 5 ชั้น ศร.บข.น. ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 หลัง | 0.00 | 32,500,000.00 | 0.00 | | |

รายงาน ณ : วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

ป.ช.น.

| ผู้บันทึก : user16 เบอร์โทร : | | | | | | | | | | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | | | | | |
|-------------------------------|------------|-------------|-----------|------------------------------|-------------|--------------|---------------------|--------------------------------|----------------|---|---------------------|---------------|----------------------|------------|--|
| ลำดับ | หน่วยจัดทำ | หน่วยได้รับ | พฐ./ยพ/บพ | รหัสงบประมาณ | ผลผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/รายจ่ายอื่น | คู่พิมพ์/ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ผู้กัน | รายการ | จำนวนเงินที่ทำสัญญา | พ.ร.บ. | จัดสรรโอนเปลี่ยนแปลง | ผลคร่าก่อน | ความก้าวหน้า |
| 45 | บ.ช.น. | บ.ช.น. | ยพ. | 25007020 07700322 0031 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | อาคารหอประชุม กองบัญชาการตำรวจนครบาล บ.ช.น. แขวงคูสิต เขตคูสิตกรุงเทพมหานคร 1.0000 หลัง | 0.00 | 72,100,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 2.คณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง(อยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR) |
| 46 | บ.ช.น. | บ.ช.น. | ยพ. | 25007020 07700322 0033 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | อาคารอเนกประสงค์ 191 ก.ก.สท.รจว บ.ส.บ. แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1.0000 หลัง | 0.00 | 20,000,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 2.คณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง(อยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR) |
| 47 | บ.ช.น. | บ.ช.น. | ยพ. | 25007020 07700321 0018 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | ปรับปรุงกำแพงอาคารที่ทำการ บ.ช.น. แขวงคูสิต เขตคูสิต กรุงเทพมหานคร 1.0000 งาน | 0.00 | 6,370,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (คัดเลือก) 1.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง(อยู่ระหว่างโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ) |
| 48 | บ.ช.น. | บ.ช.น. | ยพ. | 25007020 07700321 0021 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | ปรับปรุงที่สนาม ก.ม.ค.ตำรวจ บ.ส.บ. แขวงบางบอนใต้ เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 2.0000 งาน | 0.00 | 2,779,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 2.คณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง(อยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR) |
| 49 | บ.ช.น. | บ.ช.น. | ยพ. | 25007540 06400321 0031 | ย.ปฏิรูป | ปฏิรูปที่พัก | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | ปรับปรุงอาคารบ้านพักอิสระ (บางแค) บ.ก.น.9 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 2.0000 อาคาร | 0.00 | 14,030,000.00 | 0.00 | | |
| 50 | บ.ช.น. | บ.ช.น. | ยพ. | 25007540 06400321 0032 | ย.ปฏิรูป | ปฏิรูปที่พัก | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | ปรับปรุงอาคารบ้านพักอิสระ (ท่าข้าม) บ.ก.น.9 แขวงบางแค เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 5.0000 อาคาร | 0.00 | 17,744,000.00 | 0.00 | | |
| 51 | บ.ช.น. | บ.ช.น. | ยพ. | 25007020 07700321 0019 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | ปรับปรุงติดตั้งระบบไฟฟ้าภายใน ส.น.บางกอกใหญ่ แขวงวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 1.0000 งาน | 0.00 | 1,319,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 2.คณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง(อยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR) |
| 52 | บ.ช.น. | บ.ช.น. | ยพ. | 25007540 06400322 0022 | ย.ปฏิรูป | ปฏิรูปที่พัก | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | ปรับปรุงแปลต 13 ชั้น ส.น.สีหะ แขวงสีหะ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1.0000 หลัง | 0.00 | 27,920,000.00 | 0.00 | | |
| 53 | บ.ช.น. | บ.ช.น. | ยพ. | 25007540 06400321 0033 | ย.ปฏิรูป | ปฏิรูปที่พัก | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | ปรับปรุงแปลต (ชั้นสี่ถึยบันได) ส.น.พระราชวัง แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1.0000 อาคาร | 0.00 | 4,083,100.00 | 0.00 | | |

รายงาน ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

บช.น.

| ผู้บันทึก : user16 เบอร์โทร : | | | | | | | | | | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | | | | | |
|-------------------------------|----------------|-----------------|--|------------------|-------------|--------------------|-------------------------|--|--------------------|--|-------------------------|----------------|--------------------------|-------------|--|
| ลำดับ | หน่วย จัดทำ | หน่วย ได้รับ | พฐ./ ยพ/ ยว | รหัส งบประมาณ | ผลผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ผูกพัน | รายการ | จำนวนเงิน ที่คำสัญญา | พ.ร.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลครั้งก่อน | ความก้าวหน้า |
| 54 | บช.น. | บช.น. | ยพ. 25007540 06400322 0023 | | ย.ปฏิรูป | ปฏิรูป ที่พัก | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | ปรับปรุงเขต (เขตประเวศ) สน.พระราชวัง แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1.0000 อาคาร | 0.00 | 11,542,900.00 | 0.00 | | |
| 55 | บช.น. | บช.น. | ยพ. 25007540 06400321 0034 | | ย.ปฏิรูป | ปฏิรูป ที่พัก | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | ปรับปรุงเขต (เขตประเวศ) 5 ชั้น สน.ทองหล่อ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 1.0000 หลัง | 0.00 | 1,636,000.00 | 0.00 | | |
| 56 | บช.น. | บช.น. | ยพ. 25007020 07700321 0020 | | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | ปรับปรุงอาคารที่ทำการ สน.บางชัน แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 1.0000 อาคาร | 0.00 | 718,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 2.ลักษณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง |
| 15 | | | | | | | | | | รวมรายการปีเดียว | 0.00 | 309,302,000.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | รายการผูกพัน | | | | | |
| 57 | บช.น. | บช.น. | ยพ. 25007540 06400322 0004 | | ย.ปฏิรูป | ปฏิรูป ที่พัก | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ผูกพันเดิม | อาคารที่ก่อสร้าง 7 ชั้น 60 คอนกรีต บก.สพ. แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1.0000 หลัง วงเงินทั้งสิ้น 60,153,700 บาท ปี 2564 ตั้งงบประมาณ 16,013,200 บาท ปี 2565 ตั้งงบประมาณ 15,212,600 บาท ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 11,784,100 บาท ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ 17,143,800 บาท | 0.00 | 11,784,100.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการไป ขยายกำหนด |
| 58 | บช.น. | บช.น. | ยพ. 25007540 06400322 0041 | | ย.ปฏิรูป | ปฏิรูป การศึกษา | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ผูกพันเดิม | อาคารจองจิมกำลัง (180 คน) 2 ชั้นพร้อมส่วนประกอบ ศูนย์ฝึกอบรมกองบัญชาการตำรวจนครบาล ตำบลดอนเมือง อำเภอพญาไท กรุงเทพมหานคร 4.0000 หลัง วงเงินทั้งสิ้น 113,861,400 บาท ปี 2565 ตั้งงบประมาณ 22,772,300 บาท ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 91,089,100 บาท | 0.00 | 91,089,100.00 | 0.00 | | |
| 59 | บช.น. | บช.น. | ย.ปฏิรูป 25007540 06400322 0042 | | ย.ปฏิรูป | ปฏิรูป การศึกษา | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ผูกพันเดิม | อาคารเรียนรวม 6 ชั้น ศูนย์ฝึกอบรมกองบัญชาการตำรวจนครบาล ตำบลดอนเมือง อำเภอพญาไท กรุงเทพมหานคร 1.0000 หลัง วงเงินทั้งสิ้น 100,000,000 บาท ปี 2565 ตั้งงบประมาณ 20,000,000 บาท ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 29,000,000 บาท ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ 51,000,000 บาท | 0.00 | 29,000,000.00 | 0.00 | | |
| 3 | | | | | | | | | | รวมรายการผูกพัน | 0.00 | 131,873,200.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | รายการผูกพันใหม่ | | | | | |

รายงาน ณ : วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
 บข.น.

| ผู้บันทึก : user16 เอลิโพร : | | | | | | | | | | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | | | | | |
|------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|------------------------------|-------------|-----------|-------------------------|--|--------------------|--|--------------------------|----------------|--------------------------|------------|--------------|
| ลำดับ | หน่วย จัดหา | หน่วย ได้รับ | พฐ/ อพ/ บุรี | รหัส งบประมาณ | ผลผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ผูกพัน | รายการ | จำนวนเงิน ที่หักสัญญา | พ.ร.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลรั้งก่อน | ความก้าวหน้า |
| 60 | บข.น. | บข.น. | อพช. | 25007020 07700322 0036 | ยังมีค้ำใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง น | ผูกพันใหม่ | อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ สน.พองหล่อ พร้อมที่พัก แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 1.0000 หลัง วงเงินทั้งสิ้น 180,000,000 บาท ปี 2566 ใช้งบประมาณ 36,000,000 บาท ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ 144,000,000 บาท | 0.00 | 36,000,000.00 | 0.00 | | |
| 1 | | | | | | | | | | รวมรายการผูกพันใหม่ | 0.00 | 36,000,000.00 | 0.00 | | |
| 60 | | | | | | | | | | รวมทั้งหมด | 0.00 | 587,164,900.00 | 494,699.95 | | |

รายงาน ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

ภ.1

| ผู้บันทึก : ร.ต.อ.หญิง วิจิตรา สายรัมย์ โทร : 0901987979 | | | | | | | | | | | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | | | | |
|--|----------------|-----------------|---------------------------------------|------------------|--------------------|---------|-------------------------|--|--|--------|-------------------------|------|--------------------------|-------------|--|
| ลำดับ | หน่วย จัดหา | หน่วย ได้รับ | พว./ ยุท/ บุร | รหัส งบประมาณ | ชนิด ผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ผูกพัน | รายการ | จำนวนเงิน ที่ทำสัญญา | พ.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลครั้งก่อน | ความก้าวหน้า |
| 1 | ภ.1 | ภ.1 | ยุทธ. 25007540 06400322 0016 | | ย.ปฏิรูป ที่พัก | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | แผน 5 ชั้น 30 ครอบครัว (ได้บุ้แปลง) ภ.จ.ว.อ่างทอง ตำบลโพสะ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 1.0000 หลัง | 0.00 | 26,097,000.00 | 0.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 2. คณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง(ตามคำสั่ง ภ.จ.ว.อ่างทอง ที่ 133/2565 ลง 4 ก.ค.65 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ และมีอยู่ระหว่างการจัดทำราคากลาง) |
| 2 | ภ.1 | ภ.1 | ยุทธ. 25007020 07700321 0017 | | ย.บังคับใช้ | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | งานปรับปรุงถนนหน้าอาคารที่ทำการ สท.อินทร์บุรี ตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1.0000 งาน | 0.00 | 2,566,000.00 | 0.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 2. คณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง(คำสั่ง ภ.จ.ว.สิงห์บุรี ที่ 209/2565 ลง 20 ก.ย.65) |
| 3 | ภ.1 | ภ.1 | ยุทธ. 25007540 06400322 0012 | | ย.ปฏิรูป ที่พัก | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | แผน 5 ชั้น 30 ครอบครัว (ได้บุ้แปลง) สท.อินทร์บุรี ตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1.0000 หลัง | 0.00 | 24,515,000.00 | 0.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 2. คณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง(คำสั่ง ภ.จ.ว.สิงห์บุรี ที่ 209/2565 ลง 20 ก.ย.65) |
| 4 | ภ.1 | ภ.1 | ยุทธ. 25007020 07700322 0004 | | ย.บังคับใช้ | ผลิต | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | แผน 5 ชั้น 30 ครอบครัว(ได้บุ้แปลง) ศสร.ภ.1 ตำบลหนองยาว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 1.0000 หลัง | 0.00 | 24,150,000.00 | 0.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 1. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง(ประกาศเผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เมื่อ 27 ก.ค.65 อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดราคากลาง) |
| 5 | ภ.1 | ภ.1 | ยุทธ. 25007020 07700321 0003 | | ย.บังคับใช้ | ผลิต | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | งานปรับปรุงอาคารบ้านพักข้าราชการ ศสร.ภ.1 ตำบลหนองยาว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 1.0000 งาน | 0.00 | 7,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 5. เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา(ปร ภาคเชิญชวน 9 พ.ย.65) |
| 6 | ภ.1 | ภ.1 | ยุทธ. 25007020 07700321 0004 | | ย.บังคับใช้ | ผลิต | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | งานปรับปรุงอาคารกองรักษาราชการ ศสร.ภ.1 ตำบลหนองยาว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 1.0000 งาน | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 5. เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา(ปร ภาคเชิญชวน เมื่อ 11 พ.ย.65) |

รายงาน ณ : วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

ภ.1

| ผู้บันทึก : ร.ต.หญิง วิจิตรา สาทรงทอง เบอร์โทรศัพท์ : 0901987979 | | | | | | | | | | | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | | | | |
|--|----------------|-----------------|---------------------------|------------------------------|-------------|------------------|-------------------------|--|--------------------|--|-------------------------|---------------|--------------------------|------------|--|
| ลำดับ | หน่วย จัดหา | หน่วย ได้รับ | พฐ./ ยุทธ/ บูร | รหัส งบประมาณ | ผลผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ผูกพัน | รายการ | จำนวนเงิน ที่ทำสัญญา | พ.ร.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลคร่าก่อน | ความก้าวหน้า |
| 7 | ภ.1 | ภ.1 | ยุทธ. 07700322 0028 | 25007020 07700322 0028 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง น | ปีเดียว | อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดใหญ่) แบบที่ 1 สก.พองแดง ตำบลพองแดง อำเภอหนองแวง จังหวัดสระบุรี 1.0000 หลัง | 0.00 | 38,500,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 2. คณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง(25 ต.ค. 2565) |
| 8 | ภ.1 | ภ.1 | ยุทธ. 06400322 0013 | 25007540 06400322 0013 | ย.ปฏิรูป | ปฏิรูป ที่พัก | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง น | ปีเดียว | แฟลต 5 ชั้น 30 คอนกรีต (ใต้ถุนสูง) สก.บางแก้ว ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1.0000 หลัง | 0.00 | 24,150,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 2. คณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง(22 ก.ย.65) |
| 9 | ภ.1 | ภ.1 | ยุทธ. 06400322 0018 | 25007540 06400322 0018 | ย.ปฏิรูป | ปฏิรูป ที่พัก | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง น | ปีเดียว | แฟลต 5 ชั้น 30 คอนกรีต (ใต้ถุนสูง) สก.บางพลีน้อย ตำบลบางพลีน้อย อำเภอบางบัว จังหวัดสมุทรปราการ 1.0000 หลัง | 0.00 | 24,150,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 2. คณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง(22 ก.ย.65) |
| 10 | ภ.1 | ภ.1 | ยุทธ. 06400322 0017 | 25007540 06400322 0017 | ย.ปฏิรูป | ปฏิรูป ที่พัก | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง น | ปีเดียว | แฟลต 5 ชั้น 30 คอนกรีต (ใต้ถุนสูง) สก.ท่าหลวง ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี 1.0000 หลัง | 0.00 | 24,150,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 2. คณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง(26 ต.ค.65) |
| 11 | ภ.1 | ภ.1 | ยุทธ. 07700322 0026 | 25007020 07700322 0026 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง น | ปีเดียว | อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดกลาง) สก.บางชัย ตำบลบางชัย อำเภอบางชัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1.0000 หลัง | 0.00 | 23,375,600.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 1. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง(ขอรับแบบร่าง การก่อสร้างจาก ยส.สนบ.) |
| 12 | ภ.1 | ภ.1 | ยุทธ. 07700322 0027 | 25007020 07700322 0027 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง น | ปีเดียว | อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดใหญ่) แบบที่ 1 สก.อุทัย ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1.0000 หลัง | 0.00 | 39,246,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 1. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง(ขอรับแบบร่าง การจาก ยส.สนบ.) |
| 13 | ภ.1 | ภ.1 | ยุทธ. 06400322 0020 | 25007540 06400322 0020 | ย.ปฏิรูป | ปฏิรูป ที่พัก | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง น | ปีเดียว | เรือนแถวชั้นประพวน - รอง สว. 10 คูหา สก.ระโสม ตำบลระโสม อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1.0000 หลัง | 0.00 | 10,616,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 1. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง(ขอรับแบบร่าง การจาก ยส.สนบ.) |
| 14 | ภ.1 | ภ.1 | ยุทธ. 06400322 0015 | 25007540 06400322 0015 | ย.ปฏิรูป | ปฏิรูป ที่พัก | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง น | ปีเดียว | อาคารที่พักอาศัย 30 ครอบครัวยุค 4 ชั้น (ใต้ถุนสูง, บันไดกลาง) สก.อัญบุรี ตำบลจรัลดี อำเภออัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1.0000 หลัง | 0.00 | 25,000,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 1. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง(27 ก.ค.65) |

รายงาน ณ : วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

ภ.1

| จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------|-----------------|--------------------|------------------|----------|------------------|-------------------------|--|--------------------|---|-------------------------|----------------|--------------------------|-------------|--|
| ลำดับ | หน่วย จัดทา | หน่วย ได้รับ | พฐ./ ยพ/ บูร | รหัส งบประมาณ | ผลผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ผูกพัน | รายการ | จำนวนเงิน ที่ทาสัญญา | พ.ร.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลครั้งก่อน | ความก้าวหน้า |
| 15 | ภ.1 | ภ.1 | ยพธ. 06400322 | 25007540 0019 | ยบปฏิรูป | ปฏิรูป ที่พัก | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | อาคารพักอาศัย 30 คอนกรีต สูง 4 ชั้น (ได้ดูแล, บันไดกลาง) สภ.ปากคลองรังสิต ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1.0000 หลัง | 0.00 | 25,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | วิธีจัดหา (e-bidding) 1.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง(27 ก.ค.65) |
| 16 | ภ.1 | ภ.1 | ยพธ. 06400322 | 25007540 0014 | ยบปฏิรูป | ปฏิรูป ที่พัก | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | แฟลต 5 ชั้น 30 คอนกรีต (ได้ดูแล) สภ.บางกรวย ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 1.0000 หลัง | 0.00 | 24,150,000.00 | 0.00 | 0.00 | วิธีจัดหา (e-bidding) 1.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง(ประกาศ ณ วันที่ 27 ก.ค.2565) |
| 16 | | | | | | | | | | รวมรายการปีเดียว | 0.00 | 343,365,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | | | | | | | | | | รวมทั้งหมด | 0.00 | 343,365,600.00 | 0.00 | 0.00 | |

รายงาน ณ : วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

ก.2

| ผู้บันทึก : พ.ต.ท.รัชพล กาญจนะ เบอร์โทร : 0985364919 | | | | | | | | | | | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | | | | |
|--|----------------|-----------------|--------------------|------------------------------|------------|------------------|-------------------------|--|--------------------|--|-------------------------|---------------|--------------------------|-------------|--|
| ลำดับ | หน่วย จัดหา | หน่วย ได้รับ | พว./ ยพ/ บุร | รหัส งบประมาณ | ผลผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | คู่สัญญา/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ยูทั้น | รายการ | จำนวนเงิน ที่ทำสัญญา | พ.ร.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลครั้งก่อน | ความก้าวหน้า |
| | | | | | | | | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | | | |
| | | | | | | | | รายการปีเดียว | | | | | | | |
| 1 | ก.2 | ก.2 | ยุทธ. | 25007540 06400322 0025 | ยปฏิรูป | ปฏิรูป ที่พัก | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | เรือแนวซึ่ประทวน - รong สว. 10 ตูหา สก.ปากพหลี ตำบลเกาะพวย อำเภอปากพลี จังหวัดนครศรีธรรมราช 1.0000 หลัง | 0.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดทา (e-bidding) 3.จัดทาเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์พร้อมร่างประกาศ |
| 2 | ก.2 | ก.2 | ยุทธ. | 25007540 06400321 0045 | ยปฏิรูป | ปฏิรูป ที่พัก | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | เรือแนวซึ่ประทวน - รong สว. 10 ตูหา สก.องครักษ์ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 1.0000 หลัง | 0.00 | 9,500,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดทา (e-bidding) 1.จัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้าง |
| 3 | ก.2 | ก.2 | ยุทธ. | 25007540 06400321 0043 | ยปฏิรูป | ปฏิรูป ที่พัก | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | เรือแนวซึ่ประทวน - รong สว. 10 ตูหา สก.บ่อไร่ ตำบลบ่อไร่ อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 1.0000 หลัง | 0.00 | 9,500,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดทา (e-bidding) 6.กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศ(กำหนดวันเสนอ ราคา วันที่ 18 พ.ย.65) |
| 4 | ก.2 | ก.2 | ยุทธ. | 25007540 06400321 0044 | ยปฏิรูป | ปฏิรูป ที่พัก | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | เรือแนวซึ่ประทวน - รong สว. 10 ตูหา สก.คลองใหญ่ ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 1.0000 หลัง | 0.00 | 9,500,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดทา (e-bidding) 11.ประกาศซื้อกรมการเสอราคาในระบบ e-GP ปิดประกาศ ณ หน่วยงานผู้เสนอราคาต่ำสุด ทงค.ที.มีมิตร ก่อสร้าง เสนอราคา 8,866,000 บาท (แบ่งส่วนแบ่งเสนอหกหมื่นหกพันบาทถ้วน) |
| 5 | ก.2 | ก.2 | ยุทธ. | 25007020 07700322 0030 | ยบังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | อาคารที่ทำการ บก.สส.ภ.2 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1.0000 หลัง | 0.00 | 49,375,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดทา (e-bidding) 9.เจ้าหน้าที่/คณะกรรมการพิจารณาผล ดำเนินการพิจารณาผล(คณะกรรมการฯ เชิญผู้ชนะการเสนอราคาเข้าต่อรองราคา 7 พ.ย.65) |
| 6 | ก.2 | ก.2 | ยุทธ. | 25007540 06400321 0038 | ยปฏิรูป | ปฏิรูป ที่พัก | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการตำรวจ ระดับ ผก. ศฝร.ภ.2 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1.0000 งาน | 0.00 | 493,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดทา (เฉพาะเจาะจง) 2.คัดเลือกกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง |
| 7 | ก.2 | ก.2 | ยุทธ. | 25007540 06400321 0040 | ยปฏิรูป | ปฏิรูป ที่พัก | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการตำรวจ ระดับ รong ผก. ศฝร.ภ.2 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1.0000 งาน | 0.00 | 456,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดทา (เฉพาะเจาะจง) 2.คัดเลือกกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง |

รายงาน ณ : วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

ภ.2

| ผู้บันทึก : พ.ต.ท.รัชพล กฤตชนะ เบอร์โทร : 0985364919 | | | | | | | | | | | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | | | | |
|--|----------------|-----------------|--------------------------|------------------|----------------|------------------|-------------------------|--|--------------------|---|-------------------------|----------------|--------------------------|-----------|--|
| ลำดับ | หน่วย จัดทำ | หน่วย ได้รับ | พฐ./ ยพ/ บูร | รหัส งบประมาณ | ผลิต สินค้า | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ผูกพัน | รายการ | จำนวนเงิน ที่ทำสัญญา | พ.ร.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลรับก่อน | ความก้าวหน้า |
| 8 | ภ.2 | ภ.2 | ยพธ. 06400322 0024 | 25007540 | ย.บังคับใช้ | บริการ ที่พัก | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | แปลต 5 ชั้น 30 ครอบครัว (ได้แปลต) ศปร.ภ.2 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1.0000 หลัง | 0.00 | 27,265,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 2. คณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง |
| 9 | ภ.2 | ภ.2 | ยพธ. 07700322 0029 | 25007020 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | อาคารที่ทำการ ภ.จว.จันทบุรี ตำบลคลองทรายท่า อำเภอมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1.0000 หลัง | 0.00 | 46,116,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 4. จัดทำรายงานขอซื้อของจ้างเสนต่อหัวหน้าหน่วย งาน |
| 10 | ภ.2 | ภ.2 | ยพธ. 07700322 0032 | 25007020 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดใหญ่) สภ.บางปะกง ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 1.0000 หลัง | 0.00 | 40,645,600.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 2. คณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง |
| 10 | | | | | | | | | | รวมรายการปีเดียว | 0.00 | 202,850,600.00 | 0.00 | | |
| 10 | | | | | | | | | | รวมทั้งหมด | 0.00 | 202,850,600.00 | 0.00 | | |

รายงาน ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

ภ.3

| ผู้บันทึก : ร.ต.อ.หญิง กมลภาค เป็นสุข เบอร์โทร : 085-7389870 | | | | | | | | | | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | | | | | |
|--|----------------|-----------------|--------------------------|------------------|-------------|------------------|-------------------------|--|--------------------|--|-------------------------|----------------|--------------------------|-------------|--|
| ลำดับ | หน่วย จัดทำ | หน่วย ได้รับ | พฐ./ ยพ/ บุร | รหัส งบประมาณ | ผลผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ผูกพัน | รายการ | จำนวนเงิน ที่คำสัญญา | พ.ร.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลครั้งก่อน | ความก้าวหน้า |
| 1 | ภ.3 | ภ.3 | ยพธ. 07700312 0023 | ย.บังคับใช้ | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | โครงการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนักท่องเที่ยว การกวดขันวินัยจราจร เพื่อลดอุบัติเหตุ ด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดอัจฉริยะ (Smart CCTV) ในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 3 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1.0000 โครงการ | 0.00 | 281,460,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดทำ (e-bidding) 1.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง(อยู่ระหว่าง ผบ.ตร. พิจารณาล้างการในการดำเนินการของโครงการ) |
| 1 | | | | | | | | | | รายการปีเดียว | 0.00 | 281,460,000.00 | 0.00 | | |
| 2 | ภ.3 | ภ.3 | ยพธ. 07700322 0017 | ย.บังคับใช้ | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | อาคารที่ทำการตำรวจ (เขาเหล็ก) สภ.เมืองสิงห์ ตำบลเมืองสิงห์ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 1.0000 หลัง | 0.00 | 12,821,800.00 | 0.00 | | วิธีจัดทำ (e-bidding) 2.ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการ การซื้อหรือจ้าง(อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง) |
| 3 | ภ.3 | ภ.3 | ยพธ. 06400321 0002 | ย.ปฏิรูป | ย.ปฏิรูป | ปฏิรูป ที่พัก | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | เรือนแถวชั้นประพวน - รong สว. 10 ตูทา สภ.พนมดงรัก ตำบลพนมดง อำเภอวังหิน จังหวัดสุรินทร์ 1.0000 หลัง | 0.00 | 9,540,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดทำ (e-bidding) 2.ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการ การซื้อหรือจ้าง(อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง) |
| 4 | ภ.3 | ภ.3 | ยพธ. 06400321 0001 | ย.ปฏิรูป | ย.ปฏิรูป | ปฏิรูป ที่พัก | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | เรือนแถวชั้นประพวน - รong สว.10 ตูทา สภ.วังหิน ตำบลสูง อำเภอวังหิน จังหวัดสุรินทร์ 1.0000 หลัง | 0.00 | 9,531,200.00 | 0.00 | | วิธีจัดทำ (e-bidding) 3.จัดทำเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์พร้อมร่างประกาศ(จัดทำเอกสารซื้อ หรือจ้างด้วยวิธีการประกวดอิเล็กทรอนิกส์พร้อม ร่างประกาศ) |
| 5 | ภ.3 | ภ.3 | ยพธ. 06400321 0004 | ย.ปฏิรูป | ย.ปฏิรูป | ปฏิรูป ที่พัก | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | เรือนแถวชั้นประพวน - รong สว. 10 ตูทา สภ.ป่าแก้ว ตำบลโพธิ์ อำเภอป่าแก้ว จังหวัดอุบลราชธานี 1.0000 หลัง | 0.00 | 9,584,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดทำ (e-bidding) 2.ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการการซื้อหรือจ้าง |

รายงาน ณ : วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

ภ.3

| ผู้บันทึก : ร.ด.อ.หญิง กนกมาศ เป็นสุข เบอร์โทร : 085-7989870 | | | | | | | | | | | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | | | | |
|--|----------------|--------------------|-------------------|------------------------------|--------------------|------------------|-------------------------|--|--------------------|---|-------------------------|----------------|--------------------------|-----------|---|
| ลำดับ | หน่วย จัดทำ | หน่วย ที่ได้รับ | พฐ./ ยพ/ ปฐ | รหัส งบประมาณ | ผลผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ผูกพัน | รายการ | จำนวนเงิน ที่ทำสัญญา | พ.ร.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลรับก่อน | ความก้าวหน้า |
| 6 | ภ.3 | ภ.3 | ยพ. | 25007540 06400322 0033 | ย.ปฏิรูป ที่พัก | ปฏิรูป ที่พัก | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๗ | ปีเดียว | เช่าอาคาร 5 ชั้น 40 ครอบครั (ใต้ถุนสูง) สก.พุดไทย ตำบลพุดไทย อำเภอพุดไทย จังหวัดบุรีรัมย์ 1.0000 หลัง | 0.00 | 30,851,600.00 | 0.00 | | วิธีจัดทำ (e-bidding) 2. ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง |
| 7 | ภ.3 | ภ.3 | ยพ. | 25007540 06400322 0034 | ย.ปฏิรูป ที่พัก | ปฏิรูป ที่พัก | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๗ | ปีเดียว | เรือนแถวสัญญาบัตร 10 คูหา ระดับ สก. - รอง สก. สก.พุดไทย ตำบลพุดไทย อำเภอพุดไทย จังหวัดบุรีรัมย์ 1.0000 หลัง | 0.00 | 11,800,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดทำ (e-bidding) 2. ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง |
| 8 | ภ.3 | ภ.3 | ยพ. | 25007540 06400321 0090 | ย.ปฏิรูป ที่พัก | ปฏิรูป ที่พัก | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๗ | ปีเดียว | บ้านพัก ระดับ มก. - รอง มก. สก.พุดไทย ตำบลพุดไทย อำเภอพุดไทย จังหวัดบุรีรัมย์ 1.0000 หลัง | 0.00 | 2,310,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดทำ (e-bidding) 2. ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง |
| 9 | ภ.3 | ภ.3 | ยพ. | 25007020 07700322 0016 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๗ | ปีเดียว | อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดกลาง) สก.โพธิ์กลาง ตำบลปรางใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1.0000 หลัง | 0.00 | 24,305,700.00 | 0.00 | | วิธีจัดทำ (e-bidding) 2. ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง |
| 10 | ภ.3 | ภ.3 | ยพ. | 25007020 07700322 0018 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๗ | ปีเดียว | อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดกลาง) สก.กลาง ตำบลกลาง อำเภอปักธง จังหวัดนครราชสีมา 1.0000 หลัง | 0.00 | 22,697,300.00 | 0.00 | | วิธีจัดทำ (e-bidding) 2. ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง |
| 11 | ภ.3 | ภ.3 | ยพ. | 25007020 07700322 0019 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๗ | ปีเดียว | อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดเล็ก) สก.พลสงคราม ตำบลตะค้ำ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 1.0000 หลัง | 0.00 | 13,103,500.00 | 0.00 | | วิธีจัดทำ (e-bidding) 2. ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง |
| 12 | ภ.3 | ภ.3 | ยพ. | 25007020 07700322 0020 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๗ | ปีเดียว | อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดเล็ก) สก.สีสุก ตำบลศรีสอง อำเภอนางรอง จังหวัดนครราชสีมา 1.0000 หลัง | 0.00 | 12,879,700.00 | 0.00 | | วิธีจัดทำ (e-bidding) 2. ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง |
| 13 | ภ.3 | ภ.3 | ยพ. | 25007540 06400321 0003 | ย.ปฏิรูป ที่พัก | ปฏิรูป ที่พัก | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๗ | ปีเดียว | เรือนแถวชั้นประทวน - รอง สก. 10 คูหา สก.เทพสถิต ตำบลระแงง อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 1.0000 หลัง | 0.00 | 9,700,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดทำ (e-bidding) 8. ผู้เสนอราคาเข้าเสนอราคาผ่านระบบ e-GP/ยื่นเสนอราคาต่อกรรมการ |
| 12 | | | | | | | | | | รวมรายการปีเดียว | 0.00 | 169,124,800.00 | 0.00 | | |

รายงาน ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

ภ.3

| ผู้บันทึก : ร.ต.อ.หญิง กนกนาค เป็นสุข เบอร์โทร : 085-7389870 | | | | | | | | | | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | | | | | | |
|--|----------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------|------|---------|-------------------------|--|--------------------|---------------------|------------|-------------------------|--------|--------------------------|-------------|--------------|
| ลำดับ | หน่วย จัดหา | หน่วย ได้รับ | พฐ/ ยท/ บุร | พัสดุ หรือ งบประมาณ อื่น | ผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ผูกพัน | รายการ | รวมทั้งหมด | จำนวนเงิน ที่ทาสัญญา | พ.ร.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลครึ่งก่อน | ความก้าวหน้า |
| 13 | | | | | | | | | | | 0.00 | 450,584,800.00 | 0.00 | | | |

รายงาน ณ : วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

ภ.4

| ผู้บันทึก : พ.ต.ต.วีระชัย วิชชาชัย เบอร์โทร : 0845696699 | | | | | | | | | | | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | | | | |
|--|----------------|-----------------|----------------------|------------------------------|-------------|------------------|-------------------------|--|--------------------|--|-------------------------|----------------|--------------------------|-------------|--|
| ลำดับ | หน่วย จัดทำ | หน่วย ได้รับ | พฐ./ ยุทธ/ บูร | รหัส งบประมาณ | ผลผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ผู้พัน | รายการ | จำนวนเงิน ที่ทำสัญญา | พ.ร.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลครั้งก่อน | ความก้าวหน้า |
| | | | | | | | | | | ครุภัณฑ์ รายการปีเดียว | | | | | |
| 1 | ภ.4 | ภ.4 | ยุทธ. | 25007020 07700312 0027 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | ครุภัณฑ์เครื่องรับออกอากาศที่ทำการ บก.ส.ภ.4 (แห่งใหม่) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1.0000 โครงการ | 0.00 | 3,319,500.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 1.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง |
| 2 | ภ.4 | ภ.4 | ยุทธ. | 25007020 07700312 0038 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | โครงการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินที่มีข้อสงสัย การกวาดจับวินัยจราจร เพื่อลดอุบัติเหตุด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดอัจฉริยะ (Smart CCTV) ในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 4 ภ.4 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1.0000 โครงการ | 0.00 | 290,896,700.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 1.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง |
| 3 | ภ.4 | ภ.4 | ยุทธ. | 25007020 07700312 0026 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | ครุภัณฑ์ประจำอาคารที่ทำการ ภ.จว.สกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1.0000 โครงการ | 0.00 | 10,545,200.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 1.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง |
| 3 | | | | | | | | | | รายการปีเดียว ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 0.00 | 304,761,400.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | รายการปีเดียว | | | | | |
| 4 | ภ.4 | ภ.4 | ยุทธ. | 25007540 06400321 0018 | ย.ปฏิรูป | ปฏิรูป ที่พัก | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | เรือนแถวชั้นประทวน - รong สว. 10 ต.พนา สก.นาแห้ว ตำบลนาแห้ว อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย 1.0000 พลัง | 0.00 | 9,500,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 1.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง |
| 5 | ภ.4 | ภ.4 | ยุทธ. | 25007020 07700321 0015 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | ปรับปรุงอาคารที่ทำการ สก.สุโขทัย ตำบลหนองเตน อำเภอชุมพวง จังหวัดร้อยเอ็ด 1.0000 งาน | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการ นโยบายกำหนด |
| 6 | ภ.4 | ภ.4 | ยุทธ. | 25007020 07700321 0016 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | ปรับปรุงอาคารที่ทำการ ภ.จว.ศรีสะเกษ ตำบลศรีณรงค์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 1.0000 งาน | 0.00 | 482,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการ นโยบายกำหนด |
| 7 | ภ.4 | ภ.4 | ยุทธ. | 25007540 06400321 0014 | ย.ปฏิรูป | ปฏิรูป ที่พัก | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | เรือนแถวชั้นประทวน - รong สว. 10 ต.พนา สก.บ้านบัวพนา ตำบลโนนสวรรค์ อำเภอชุมพวง จังหวัดร้อยเอ็ด 1.0000 พลัง | 0.00 | 9,500,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 1.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง |

รายงาน ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

ภ.4

| ผู้บันทึก : พ.ต.ต.วีระชัย วิชายชัย เบอร์โทร : 084566699 | | | | | | | | | | | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | | | | |
|---|------------|-------------|------------|------------------------------|---------|--------------|---------------------|--------------------------------|----------------|---|---------------------|--------------|----------------------|---|--------------|
| ลำดับ | หน่วยจัดทำ | หน่วยได้รับ | พฐ./ยพ/บฐ. | รหัสงบประมาณ | ผลผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ผูกพัน | รายการ | จำนวนเงินที่คำสัญญา | พ.ร.บ. | จัดสรรโอนเปลี่ยนแปลง | ผลครั้งก่อน | ความก้าวหน้า |
| 8 | ภ.4 | ภ.4 | ยพธ. | 25007540 06400321 0015 | ยปฏิรูป | ปฏิรูปที่พัก | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | เงินแล้วรับทราบ - รง. สว. 10 คูหา สก. โพนทราย ตำบลโพนทราย อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด 1.0000 หลัง | 0.00 | 9,700,000.00 | 0.00 | วิธีจัดหา(e-bidding) 1.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง | |
| 9 | ภ.4 | ภ.4 | ยพธ. | 25007540 06400321 0021 | ยปฏิรูป | ปฏิรูปที่พัก | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | ปรับปรุงเรือนแถว สก.คูใหญ่ ตำบลหนองแคน อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด 1.0000 งาน | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | วิธีจัดหา(เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด | |
| 10 | ภ.4 | ภ.4 | ยพธ. | 25007540 06400321 0022 | ยปฏิรูป | ปฏิรูปที่พัก | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | ปรับปรุงเรือนแถวท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ หลังที่ 5 สก.หนองพอก ตำบลหนองพอก อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด 1.0000 งาน | 0.00 | 482,800.00 | 0.00 | วิธีจัดหา(เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด | |
| 11 | ภ.4 | ภ.4 | ยพธ. | 25007540 06400321 0023 | ยปฏิรูป | ปฏิรูปที่พัก | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | ปรับปรุงเรือนแถว หลังที่ 1 สก.ปทุมรัตน์ ตำบลบัวแดง อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด 1.0000 งาน | 0.00 | 480,000.00 | 0.00 | วิธีจัดหา(เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด | |
| 12 | ภ.4 | ภ.4 | ยพธ. | 25007540 06400321 0024 | ยปฏิรูป | ปฏิรูปที่พัก | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | ปรับปรุงบ้านพัก รง. ผก.สส. สก.เสลภูมิ ตำบลกลาง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1.0000 งาน | 0.00 | 126,000.00 | 0.00 | วิธีจัดหา(เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด | |
| 13 | ภ.4 | ภ.4 | ยพธ. | 25007540 06400321 0025 | ยปฏิรูป | ปฏิรูปที่พัก | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | ปรับปรุงบ้านพัก รง. ผก.ป. สก.เสลภูมิ ตำบลกลาง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1.0000 งาน | 0.00 | 499,000.00 | 0.00 | วิธีจัดหา(เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด | |
| 14 | ภ.4 | ภ.4 | ยพธ. | 25007540 06400321 0026 | ยปฏิรูป | ปฏิรูปที่พัก | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | ปรับปรุงเรือนแถว หลังที่ 2 สก.ปทุมรัตน์ ตำบลบัวแดง อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด 1.0000 งาน | 0.00 | 480,000.00 | 0.00 | วิธีจัดหา(เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด | |
| 15 | ภ.4 | ภ.4 | ยพธ. | 25007540 06400321 0027 | ยปฏิรูป | ปฏิรูปที่พัก | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | ปรับปรุงบ้านพัก (เดี่ยว 1 หลัง) หลังที่ 1 สก.ลุงศรีใหญ่ ตำบลหงษ์น้อย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 1.0000 งาน | 0.00 | 482,000.00 | 0.00 | วิธีจัดหา(เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด | |

รายงาน ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

ภ.4

| ผู้บันทึก : พ.ต.วีระชัย วิเศษชัย เบอร์โทร : 0845696699 | | | | | | | | | | | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | | | | |
|--|----------------|-----------------|--------------------|------------------------------|-------------|------------------|-------------------------|--|--------------------|---|-------------------------|----------------|--------------------------|------------|--|
| ลำดับ | หน่วย จัดทำ | หน่วย ได้รับ | พฐ./ ยุท/ ปุ | รหัส งบประมาณ | ผลผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ผูกพัน | รายการ | จำนวนเงิน ที่ทำสัญญา | พ.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลตั้งก่อน | ความก้าวหน้า |
| 16 | ภ.4 | ภ.4 | ยุทธ. 06400321 | 25007540 06400321 0028 | ย.ปฏิรูป | ปฏิรูป ที่พัก | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | ปรับปรุงเรือนแถวสี่ประทุน - รong สว. หลังที่ 1 สก.อาจสามารถ ตำบลอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 1.0000 งาน | 0.00 | 499,800.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการมี นโยบายกำหนด |
| 17 | ภ.4 | ภ.4 | ยุทธ. 06400321 | 25007540 06400321 0029 | ย.ปฏิรูป | ปฏิรูป ที่พัก | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | ปรับปรุงเรือนแถวสี่ประทุน - รong สว. หลังที่ 2 สก.อาจสามารถ ตำบลอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 1.0000 งาน | 0.00 | 499,800.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการมี นโยบายกำหนด |
| 18 | ภ.4 | ภ.4 | ยุทธ. 06400321 | 25007540 06400321 0016 | ย.ปฏิรูป | ปฏิรูป ที่พัก | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | เรือนแถวสี่ประทุน - รong สว. 10 คูหา สก.คำชะอี ตำบลน้ำเที่ยง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร 1.0000 หลัง | 0.00 | 9,500,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 1.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง |
| 19 | ภ.4 | ภ.4 | ยุทธ. 06400321 | 25007540 06400321 0020 | ย.ปฏิรูป | ปฏิรูป ที่พัก | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | เรือนแถวสี่ประทุน - รong สว. 10 คูหา สก.หลักศิลา ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 1.0000 หลัง | 0.00 | 9,720,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 1.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง |
| 20 | ภ.4 | ภ.4 | ยุทธ. 07700321 | 25007020 07700321 0014 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | ปรับปรุงลานฝึก ภ.4 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1.0000 งาน | 0.00 | 3,016,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 1.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง |
| 21 | ภ.4 | ภ.4 | ยุทธ. 06400322 | 25007540 06400322 0009 | ย.ปฏิรูป | ปฏิรูป ที่พัก | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | พื้นที่ 5 ชั้น 40 ครอบครั (ใต้ถุนสูง) บก.อก.ภ.4 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1.0000 หลัง | 0.00 | 29,400,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการมี นโยบายกำหนด |
| 22 | ภ.4 | ภ.4 | ยุทธ. 06400321 | 25007540 06400321 0012 | ย.ปฏิรูป | ปฏิรูป ที่พัก | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการตำรวจ ภ.4 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1.0000 งาน | 0.00 | 434,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการมี นโยบายกำหนด |
| 23 | ภ.4 | ภ.4 | ยุทธ. 06400321 | 25007540 06400321 0013 | ย.ปฏิรูป | ปฏิรูป ที่พัก | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | บ้านพักระดับ ผก. - รong ผก.ภ.4 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 9.0000 หลัง | 0.00 | 18,540,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 1.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง |
| 20 | | | | | | | | | | รวมรายการปีเดียว | 0.00 | 103,791,400.00 | 0.00 | | |
| 23 | | | | | | | | | | รวมทั้งหมด | 0.00 | 408,552,800.00 | 0.00 | | |

รายงาน ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

ภ.5

| ผู้บันทึก : พ.ต.ท.ธนากร อึ้งอุตรากร เบอร์โทร : 0622547495 | | | | | | | | | | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | | | | | |
|---|----------------|-----------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|--|--------------------|--|--------------------------|---------------|--------------------------|------------|--|
| ลำดับ | หน่วย จัดทำ | หน่วย ได้รับ | พฐ./ ยพ/ บฐ. | รหัส งบประมาณ | ผลผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ผูกพัน | รายการ | จำนวนเงิน ที่ท่าสัญญา | พ.ร.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลตั้งก่อน | ความก้าวหน้า |
| | | | | | | | | | | ครุภัณฑ์ รายการปีเดียว | | | | | |
| 1 | ภ.5 | ภ.5 | ยพ. 25007560 06400311 0001 | | ย.ปฏิรูป บ.บังคับใช้ | ปฏิรูป ที่พัก | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 160 KVA พร้อมอุปกรณ์ อาคารที่พักอาศัยแฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครัว สภ.ห้างฉัตร ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 1.0000 งาน | 0.00 | 321,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา(เฉพาะเจาะจง) 2.คณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง |
| 2 | ภ.5 | ภ.5 | ยพ. 25007020 07700311 0097 | | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 100 KVA พร้อมอุปกรณ์ สภ.หมอกจำแป้ ตำบลหมอกจำแป้ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1.0000 หม้อ | 0.00 | 215,900.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา(เฉพาะเจาะจง) 2.คณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง |
| 3 | ภ.5 | ภ.5 | ยพ. 25007020 07700312 0044 | | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | ครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง ประจำอาคารห้องประชุม และห้องอาหารบรรจุน 300 คน.ภ.จว.เชียงใหม่ ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1.0000 งาน | 0.00 | 5,990,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา(e-bidding) 2.คณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง |
| 4 | ภ.5 | ภ.5 | ยพ. 25007020 07700311 0096 | | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 1,000 KVA พร้อมอุปกรณ์ อาคารที่ทำการ ภ.จว.เชียงใหม่ ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1.0000 ชุด | 0.00 | 855,600.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา(e-bidding) 2.คณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง |
| 5 | ภ.5 | ภ.5 | ยพ. 25007020 07700311 0098 | | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์ก แบบลิขสิทธิ์ใช้งานประมวลผลตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ภ.5 ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 423.0000 ชุด | 0.00 | 19,373,400.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา(e-bidding) 2.คณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง |
| 5 | | | | | | | | | | รายการปีเดียว ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 0.00 | 26,755,900.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | รายการปีเดียว | | | | | |
| 6 | ภ.5 | ภ.5 | ยพ. 25007560 06400321 0091 | | ย.ปฏิรูป บ.บังคับใช้ | ปฏิรูป ที่พัก | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | เรือนแถวชั้นประพวน - รวง สว. 10 ชุด สภ.ทากาศ ตำบลทากาศ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดลำพูน 1.0000 หลัง | 0.00 | 9,500,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา(e-bidding) 2.คณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง |

รายงาน ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

ภ.5

| ผู้บันทึก : พ.ต.ท.ธนากร อัครฤทธิศรี เบอร์โทร : 0622547495 | | | | | | | | | | | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | | | | |
|---|----------------|-----------------|--------------------------|------------------------------|-------------|------------------|-------------------------|--|--------------------|--|-------------------------|---------------|--------------------------|---|--------------|
| ลำดับ | หน่วย จัดหา | หน่วย ได้รับ | พฐ./ ยพ/ ปฐ | รหัส งบประมาณ | ผลผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ผูกพัน | รายการ | จำนวนเงิน ที่คำสัญญา | พ.ร.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลครั้งก่อน | ความก้าวหน้า |
| 7 | ภ.5 | ภ.5 | ยพธ. 06400321 0092 | 25007540 06400321 0092 | ย.ปฏิรูป | ปฏิรูป ที่ท่า | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง น | ปีเดียว | เรื่องแนวข้อประมาณ - รอง สว. 10 ชุดฯ สก.แม่กา ตำบลพาสงเจ้า อำเภอแม่กา จังหวัดลำพูน 1.0000 หลัง | 0.00 | 9,500,000.00 | 0.00 | วิธีจัดหา(e-bidding) 2.ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง | |
| 8 | ภ.5 | ภ.5 | ยพธ. 06400322 0039 | 25007540 06400322 0039 | ย.ปฏิรูป | ปฏิรูป ที่ท่า | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง น | ปีเดียว | เฟลต 5 ชัน 30 ครอบครัว (ได้ปูนโสัง) สก.เมืองเมืองฮอน ตำบลจองคำ อำเภอเมืองเมืองฮอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1.0000 หลัง | 0.00 | 25,150,000.00 | 0.00 | วิธีจัดหา(e-bidding) 2.ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง | |
| 9 | ภ.5 | ภ.5 | ยพธ. 06400322 0038 | 25007540 06400322 0038 | ย.ปฏิรูป | ปฏิรูป ที่ท่า | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง น | ปีเดียว | เฟลต 5 ชัน 40 ครอบครัว (ได้ปูนโสัง) สก.แม่ใจ ตำบลเจริญราษฎร์ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 1.0000 หลัง | 0.00 | 29,700,000.00 | 0.00 | วิธีจัดหา(e-bidding) 2.ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง | |
| 10 | ภ.5 | ภ.5 | ยพธ. 07700321 0028 | 25007020 07700321 0028 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง น | ปีเดียว | ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและประปา สก.อบ ตำบลลง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 1.0000 งาน | 0.00 | 79,200.00 | 0.00 | วิธีจัดหา(เฉพาะเจาะจง) 2.ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง | |
| 11 | ภ.5 | ภ.5 | ยพธ. 06400321 0093 | 25007540 06400321 0093 | ย.ปฏิรูป | ปฏิรูป ที่ท่า | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง น | ปีเดียว | เรื่องแนวข้อประมาณ - รอง สว. 10 ชุดฯ สก.ปอเกลือ ตำบลปอเกลือใต้ อำเภอปอเกลือ จังหวัดน่าน 1.0000 หลัง | 0.00 | 9,600,000.00 | 0.00 | วิธีจัดหา(e-bidding) 2.ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง | |
| 12 | ภ.5 | ภ.5 | ยพธ. 06400321 0102 | 25007540 06400321 0102 | ย.ปฏิรูป | ปฏิรูป ที่ท่า | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง น | ปีเดียว | ปรับปรุงเรือแนวข้อประมาณ 4 ชุดฯ จำนวน 3 หลัง สก.เฉลิมพระเกียรติ ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน 1.0000 งาน | 0.00 | 498,000.00 | 0.00 | วิธีจัดหา(เฉพาะเจาะจง) 2.ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง | |
| 13 | ภ.5 | ภ.5 | ยพธ. 06400321 0103 | 25007540 06400321 0103 | ย.ปฏิรูป | ปฏิรูป ที่ท่า | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง น | ปีเดียว | ปรับปรุงเรือแนวข้อประมาณและพลัดสำรวจ 10 ชุดฯ สก.เรือ ตำบลเรือ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 1.0000 งาน | 0.00 | 499,000.00 | 0.00 | วิธีจัดหา(เฉพาะเจาะจง) 2.ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง | |
| 14 | ภ.5 | ภ.5 | ยพธ. 06400321 0104 | 25007540 06400321 0104 | ย.ปฏิรูป | ปฏิรูป ที่ท่า | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง น | ปีเดียว | ปรับปรุงเรือแนวข้อประมาณและพลัดสำรวจ 10 ชุดฯ สก.สันติสุข ตำบลบ้านลาวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน 1.0000 งาน | 0.00 | 498,000.00 | 0.00 | วิธีจัดหา(เฉพาะเจาะจง) 2.ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง | |

รายงาน ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

ภ.5

| ผู้บันทึก : พ.ต.ท.ธฤต อัครกุลศรี เบอร์โทร : 0622547495 | | | | | | | | | | | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | | | | |
|--|----------------|-----------------|--------------------------|------------------------------|--------------------|------------------|-------------------------|--|--------------------|--|--------------------------|---------------|--------------------------|------------|---|
| ลำดับ | หน่วย จัดหา | หน่วย ได้รับ | พฐ./ ยุพ/ ปฐ | รหัส งบประมาณ | ผลผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | คู่พิมพ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ผูกพัน | รายการ | จำนวนเงิน ที่ห้ามดูยา | พ.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลรั้งก่อน | ความก้าวหน้า |
| 15 | ภ.5 | ภ.5 | ยุพ. 06400321 0105 | 25007540 06400321 0105 | ย.ปฎิรูป ที่พัค | ปฎิรูป ที่พัค | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ฯ | ปีเดียว | ปรับปรุงเรือแถวขับประทวนและพลัดวาง ขนาด 10 ตูหา ก.จ.ว.บ้าน ตำบลโนนเรียง อำเภอเมืองบ้าน จังหวัดน่าน 1.0000 งาน | 0.00 | 498,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 2.ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง |
| 16 | ภ.5 | ภ.5 | ยุพ. 06400321 0106 | 25007540 06400321 0106 | ย.ปฎิรูป ที่พัค | ปฎิรูป ที่พัค | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ฯ | ปีเดียว | ปรับปรุงเรือแถวขับประทวนและพลัดวาง ขนาด 10 ตูหา สภ.น่าน ตำบลน่านน้อย อำเภอน่าน จังหวัดน่าน 1.0000 งาน | 0.00 | 496,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 2.ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง |
| 17 | ภ.5 | ภ.5 | ยุพ. 07700322 0025 | 25007020 07700322 0025 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ฯ | ปีเดียว | อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ(ขนาดกลาง) กก.ป.ท.ภ.ส.ภ.5 ตำบลหนองพยอม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1.0000 หลัง | 0.00 | 28,480,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 2.ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง |
| 18 | ภ.5 | ภ.5 | ยุพ. 06400321 0094 | 25007540 06400321 0094 | ย.ปฎิรูป ที่พัค | ปฎิรูป ที่พัค | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ฯ | ปีเดียว | เรือแถวขับประทวน - รอง สว. 10 ตูหา สภ.แม่สาย ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงใหม่ 2.0000 หลัง | 0.00 | 19,000,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 2.ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง |
| 19 | ภ.5 | ภ.5 | ยุพ. 06400321 0095 | 25007540 06400321 0095 | ย.ปฎิรูป ที่พัค | ปฎิรูป ที่พัค | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ฯ | ปีเดียว | เรือแถวขับประทวน - รอง สว. 10 ตูหา สภ.ฝาง ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 1.0000 หลัง | 0.00 | 9,500,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 2.ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง |
| 20 | ภ.5 | ภ.5 | ยุพ. 06400321 0096 | 25007540 06400321 0096 | ย.ปฎิรูป ที่พัค | ปฎิรูป ที่พัค | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ฯ | ปีเดียว | เรือแถวขับประทวน - รอง สว. 10 ตูหา สภ.ไชยปราการ ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 1.0000 หลัง | 0.00 | 9,500,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 2.ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง |
| 21 | ภ.5 | ภ.5 | ยุพ. 06400321 0097 | 25007540 06400321 0097 | ย.ปฎิรูป ที่พัค | ปฎิรูป ที่พัค | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ฯ | ปีเดียว | เรือแถวขับประทวน - รอง สว. 10 ตูหา สภ.จอมทอง ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 1.0000 หลัง | 0.00 | 9,500,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 2.ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง |
| 22 | ภ.5 | ภ.5 | ยุพ. 06400322 0035 | 25007540 06400322 0035 | ย.ปฎิรูป ที่พัค | ปฎิรูป ที่พัค | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ฯ | ปีเดียว | แพตล 5 ชั้น 30 ครอบครั (ใต้ถุนสูง) กก.ป.ท.ภ.ส.ภ.5 ตำบลหนองพยอม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1.0000 หลัง | 0.00 | 24,150,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 2.ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง |

รายงาน ณ : วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

ถ.5

| ผู้บันทึก : พ.ต.ท.สุภกร อารังกร โทร : 06222547495 | | | | | | | | | | | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | | | | |
|---|------------|-------------|-----------|------------------------------|-------------|--------------|---------------------|--------------------------------|----------------|--|---------------------|----------------|----------------------|-----------|--|
| ลำดับ | หน่วยจัดทำ | หน่วยได้รับ | พฐ./ยุ/ปฐ | รหัสงบประมาณ | ผลผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/รายจ่ายอื่น | คู่พิมพ์/ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ผูกพัน | รายการ | จำนวนเงินที่ทำสัญญา | พ.บ.บ. | จัดสรรโอนเปลี่ยนแปลง | ผลที่ก่อน | ความก้าวหน้า |
| 23 | ถ.5 | ถ.5 | ยุทธ. | 25007540 06400322 0036 | ย.ปฏิรูป | ปฏิรูปที่ท่า | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง น | ปีเดียว | เรือแนวชายฝั่ง-10 คูหา ระดับ สก. - รอง ผก. กก.ป.ท.บ.ก.ส.ส.5 ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1.0000 หลัง | 0.00 | 11,500,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 2.ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง |
| 24 | ถ.5 | ถ.5 | ยุทธ. | 25007540 06400321 0098 | ย.ปฏิรูป | ปฏิรูปที่ท่า | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง น | ปีเดียว | เรือแนวชายฝั่งประทวน - รอง สว. 10 คูหา สก.แม่สรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 1.0000 หลัง | 0.00 | 9,500,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 2.ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง |
| 25 | ถ.5 | ถ.5 | ยุทธ. | 25007540 06400321 0099 | ย.ปฏิรูป | ปฏิรูปที่ท่า | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง น | ปีเดียว | เรือแนวชายฝั่งประทวน - รอง สว. 10 คูหา สก.บ้านแดด ตำบลบ้านแดด อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย 1.0000 หลัง | 0.00 | 9,500,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 2.ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง |
| 26 | ถ.5 | ถ.5 | ยุทธ. | 25007540 06400321 0100 | ย.ปฏิรูป | ปฏิรูปที่ท่า | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง น | ปีเดียว | เรือแนวชายฝั่งประทวน - รอง สว. 10 คูหา สก.สิงห์ ตำบลเวียง อำเภอเวียง จังหวัดเชียงราย 1.0000 หลัง | 0.00 | 9,500,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 2.ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง |
| 27 | ถ.5 | ถ.5 | ยุทธ. | 25007540 06400321 0101 | ย.ปฏิรูป | ปฏิรูปที่ท่า | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง น | ปีเดียว | เรือแนวชายฝั่งประทวน - รอง สว. 10 คูหา สก.เวียงแก่น ตำบลเวียงแก่น อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย 1.0000 หลัง | 0.00 | 9,500,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 2.ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง |
| 28 | ถ.5 | ถ.5 | ยุทธ. | 25007540 06400322 0037 | ย.ปฏิรูป | ปฏิรูปที่ท่า | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง น | ปีเดียว | แพลตฟอร์ม 5 ชั้น 30 ครอบคลุม (ได้รูป) สก.พวน ตำบลเมืองพวน อำเภอพวน จังหวัดเชียงราย 1.0000 หลัง | 0.00 | 25,734,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 2.ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง |
| 23 | | | | | | | | | | รวมรายการปีเดียว | 0.00 | 261,382,200.00 | 0.00 | | |
| 29 | ถ.5 | ถ.5 | ยุทธ. | 25007020 07700322 0044 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง น | ผูกพันใหม่ | อาคารประชุมและนิมมาน 300 ที่นั่ง พร้อมรถรับส่งและส่วนประกอบ ก.จ.ว.เชียงราย ตำบลกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1.0000 หลัง วงเงินทั้งสิ้น 38,000,000 บาท ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 7,600,000 บาท ปี 2567ผูกพันงบประมาณ 30,400,000 บาท | 0.00 | 7,600,000.00 | 0.00 | | 2.ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง |
| 1 | | | | | | | | | | รวมรายการผูกพันใหม่ | 0.00 | 7,600,000.00 | 0.00 | | |
| 29 | | | | | | | | | | รวมทั้งสิ้น | 0.00 | 295,738,100.00 | 0.00 | | |

รายงาน ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

ภ.6

| ผู้บันทึก : พ.ด.ทหญิง ปิยาภรณ์ จานดาดี เบอร์โทร : 089-2260002 | | | | | | | | | | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | | | | | |
|---|----------------|-----------------|--------------------------|------------------|------------|------------------|-------------------------|--|--------------------|---|--------------------------|---------------|--------------------------|-------------|--|
| ลำดับ | หน่วย จัดทำ | หน่วย ได้รับ | พฐ./ ยพ/ บูร | รหัส งบประมาณ | ผลผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ผูกพัน | รายการ | จำนวนเงิน ที่หักสัญญา | พ.ร.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลครั้งก่อน | ความก้าวหน้า |
| 1 | ภ.6 | ภ.6 | ยพธ. 07700311 0078 | 25007020 | ยบังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลขนาดไม่ต่ำกว่า 19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งจากโรงงาน (OEM) ที่มีสิทธิถูกต้องตามกฎหมาย ภ.6 ตำแหน่งศูนย์ อำเภอห้วยพินาณ จังหวัดพิษณุโลก 38.0000 เครื่อง | 0.00 | 790,400.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 5.เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา |
| 1 | | | | | | | | | | รายการปีเดียว ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 0.00 | 790,400.00 | 0.00 | | |
| 2 | ภ.6 | ภ.6 | ยพธ. 06400321 0009 | 25007540 | ยปฏิรูป | ปฏิรูป ที่พัก | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | เรือนแถวชั้นประทุน - รong สว. 10 คูหา สก.หนองอาจ ตำบลหนองอาจ อำเภอหนองอาจ จังหวัดอุทัยธานี 1.0000 หลัง | 0.00 | 9,500,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 3.จัดทำเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์พร้อมร่างประกาศ |
| 3 | ภ.6 | ภ.6 | ยพธ. 06400322 0008 | 25007540 | ยปฏิรูป | ปฏิรูป ที่พัก | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | เรือนแถวชั้นประทุน - รong สว. 10 คูหา สก.พญาแมน(ทดแทน) ตำบลพญาแมน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 1.0000 หลัง | 0.00 | 10,218,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 3.จัดทำเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์พร้อมร่างประกาศ |
| 4 | ภ.6 | ภ.6 | ยพธ. 06400322 0010 | 25007540 | ยปฏิรูป | ปฏิรูป ที่พัก | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | เรือนแถวชั้นประทุน - รong สว. 10 คูหา สก.ด่านแม่คำมัน(ทดแทน) ตำบลด่านแม่คำมัน อำเภออัมพแฒ จังหวัดอุตรดิตถ์ 1.0000 หลัง | 0.00 | 10,218,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 3.จัดทำเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์พร้อมร่างประกาศ |
| 5 | ภ.6 | ภ.6 | ยพธ. 06400321 0005 | 25007540 | ยปฏิรูป | ปฏิรูป ที่พัก | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | เรือนแถวชั้นประทุน- รong สว. 10 คูหา ภ.จว.เพชรบูรณ์ (ทดแทน) ตำบลสะเตียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 2.0000 หลัง | 0.00 | 19,000,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 2.จัดคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง |
| 6 | ภ.6 | ภ.6 | ยพธ. 06400321 0030 | 25007540 | ยปฏิรูป | ปฏิรูป ที่พัก | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | ปรับปรุงเรือนแถวชั้นประทุน - รong สว. 10 คูหา สก.เบิ่งสามพัน ตำบลจับสามทอด อำเภอเบิ่งสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ 2.0000 งาน | 0.00 | 2,575,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 12.เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามในสัญญา |

รายงาน ณ : วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

ภ.6

| ผู้บันทึก : พ.ต.ท.หญิง ปิยาภรณ์ จานดาดี เบอร์โทร : 089-2260002 | | | | | | | | | | | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | | | | |
|--|----------------|-----------------|---------------------------|------------------------------|--------------------|------------------|-------------------------|--|--------------------|--|-------------------------|---------------|--------------------------|-----------|---|
| ลำดับ | หน่วย จัดหา | หน่วย ได้รับ | พว./ ศพ/ บุร | รหัส งบประมาณ | ผลผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | คู่พิมพ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ผูกพัน | รายการ | จำนวนเงิน ที่ทำสัญญา | พ.ร.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลตรงก่อน | ความก้าวหน้า |
| 7 | ภ.6 | ภ.6 | ยุทธ. 06400321 0019 | 25007540 06400321 0019 | ย.ปฏิรูป ที่พัก | ปฏิรูป ที่พัก | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | ปรับปรุงเรือนแถวชั้นประทวน - รong สว. 10 ซุทา สก.วังเจ้า ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก 1.0000 งาน | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา(e-bidding) 12.เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามในสัญญา |
| 8 | ภ.6 | ภ.6 | ยุทธ. 06400321 0008 | 25007540 06400321 0008 | ย.ปฏิรูป ที่พัก | ปฏิรูป ที่พัก | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | เรือนแถวชั้นประทวน - รong สว. 10 ซุทา สก.ไทรน้อย(ทดแทน) ตำบลไทรน้อย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 1.0000 หลัง | 0.00 | 9,500,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา(e-bidding) 12.เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามในสัญญา |
| 9 | ภ.6 | ภ.6 | ยุทธ. 07700322 0024 | 25007020 07700322 0024 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดเล็ก) สก.ป่ายาว (ทดแทน) ตำบลป่ายาว อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 1.0000 หลัง | 0.00 | 12,510,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา(e-bidding) 2.ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง |
| 10 | ภ.6 | ภ.6 | ยุทธ. 06400321 0011 | 25007540 06400321 0011 | ย.ปฏิรูป | ปฏิรูป ที่พัก | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | ปรับปรุงเรือนแถวชั้นประทวน - รong สว. 10 ซุทา สก.บางลาย ตำบลบางลาย อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 1.0000 งาน | 0.00 | 4,156,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา(e-bidding) 2.ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง |
| 11 | ภ.6 | ภ.6 | ยุทธ. 07700321 0001 | 25007020 07700321 0001 | ย.บังคับใช้ | ผลิต | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | ปรับปรุงถนนรอบ ศร.ภ.6 ตำบลนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1.0000 งาน | 0.00 | 4,600,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา(e-bidding) 12.เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามในสัญญา |
| 12 | ภ.6 | ภ.6 | ยุทธ. 06400321 0010 | 25007540 06400321 0010 | ย.ปฏิรูป | ปฏิรูป ที่พัก | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | เรือนแถวชั้นประทวน - รong สว. 10 ซุทา สก.นิคมเขาปอแก้ว ตำบลนิคมเขาปอแก้ว อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 1.0000 หลัง | 0.00 | 9,500,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา(e-bidding) 2.ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง |
| 13 | ภ.6 | ภ.6 | ยุทธ. 06400322 0011 | 25007540 06400322 0011 | ย.ปฏิรูป | ปฏิรูป ที่พัก | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย (แฟลต) ภ.จวน.นครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1.0000 งาน | 0.00 | 15,000,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา(e-bidding) 2.ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง |
| 14 | ภ.6 | ภ.6 | ยุทธ. 06400321 0006 | 25007540 06400321 0006 | ย.ปฏิรูป | ปฏิรูป ที่พัก | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | เรือนแถวชั้นประทวน - รong สว. 10 ซุทา สก.สามงา(ทดแทน) ตำบลสามงา อำเภอสามงา จังหวัดตาก 1.0000 หลัง | 0.00 | 9,500,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา(e-bidding) 5.เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา |

รายงาน ณ : วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

ภ.6

| ผู้บันทึก : พ.ต.ท.หญิง ปิยะภรณ์ งานชาติ เบอร์โทร : 089-2260002 | | | | | | | | | | | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | | | | |
|--|----------------|-----------------|--------------------------|------------------------------|---------|------------------|-------------------------|--|--------------------|--|--------------------------|----------------|--------------------------|------------|--|
| ลำดับ | หน่วย จัดทำ | หน่วย ได้รับ | พฐ./ ยพ/ ปฐ | รหัส งบประมาณ | ผลผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ผูกพัน | รายการ | จำนวนเงิน ที่ท่าลัญญา | พ.ร.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลค้างก่อน | ความก้าวหน้า |
| 15 | ภ.6 | ภ.6 | ยพธ. 06400321 0007 | 25007540 06400321 0007 | ยปฏิรูป | ปฏิรูป ที่พัก | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | ปรับปรุงเรือนแถวชั้นประทวน - รong ฮว. 10 คูหา 8ผ.อุ้มผาง ตำบลอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 1.0000 งาน | 0.00 | 2,411,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา(e-bidding) 12.ในระยะเวลายุทธธรรม์ ก่อนการลงนามในสัญญา |
| 16 | ภ.6 | ภ.6 | ยพธ. 06400321 0017 | 25007540 06400321 0017 | ยปฏิรูป | ปฏิรูป ที่พัก | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | ปรับปรุงเรือนแถวชั้นประทวน - รong ฮว. 10 คูหา 8ผ.แม่หือ ตำบลแม่หือ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 1.0000 งาน | 0.00 | 1,600,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา(e-bidding) 12.ในระยะเวลายุทธธรรม์ ก่อนการลงนามในสัญญา |
| 15 | | | | | | | | | | รวมรายการปีเดียว | 0.00 | 120,788,000.00 | 0.00 | | |
| 16 | | | | | | | | | | รวมทั้งหมด | 0.00 | 121,578,400.00 | 0.00 | | |

รายงาน ณ : วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

ภ.7

| ผู้บันทึก : อ.ส.ค.อนุรักษ์ ประทุมภัทร เบอร์โทร : 034245941 | | | | | | | | | | | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | | | | |
|--|----------------|--------------------|-------------------------|------------------|-----------|-----------|-------------------------|--|--------------------|--|--------------------------|---------------|--------------------------|-------------|---|
| ลำดับ | หน่วย จัดหา | หน่วย ที่ได้รับ | พฐ./ พพ/ ปฐ | รหัส งบประมาณ | ผลผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ผูกพัน | รายการ | จำนวนเงิน ที่ห้าบัญชี | พ.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลครึ่งก่อน | ความก้าวหน้า |
| 1 | ภ.7 | ภ.7 | พฐ. 07700312 0034 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | ความพร้อมที่ประจำอาคารที่ทำการตำรวจจังหวัดกาญจนบุรี ภ.จ.กาญจนบุรี ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1.0000 หน่วย | 0.00 | 27,600,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา(e-bidding) 12.เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามในสัญญา (ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเมื่อ 1 พ.ย.65 อยู่ระหว่างระยะเวลาอุทธรณ์) |
| 2 | ภ.7 | ภ.7 | พฐ. 07700311 0043 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน (จอภาพแสดงขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ภ.จ.สุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 24.0000 เครื่อง | 0.00 | 408,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา(เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาแบบที่คณะกรรมการ ขยายกำหนด(ลงนามในใบสั่งซื้อเมื่อวันที่ 27 ต.ค.65 อยู่ระหว่างรอส่งมอบ) |
| 3 | ภ.7 | ภ.7 | พฐ. 07700312 0031 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | ระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video conference) และโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุมอาคารที่ทำการ ภ.7 (แห่งใหม่) ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1.0000 ระบบ | 0.00 | 9,696,600.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา(e-bidding) 3.จัดทำเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์พร้อมร่างประกาศ(อยู่ระหว่าง คณะกรรมการจัดทำร่าง TOR คาดว่าจะเสร็จสิ้นภายใน 11 พ.ย.65) |
| 4 | ภ.7 | ภ.7 | พฐ. 07700312 0032 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | ติดตั้งระบบโครงข่ายอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ กล้องวงจรปิด อาคารที่ทำการ ภ.7 (แห่งใหม่) ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1.0000 ระบบ | 0.00 | 7,125,500.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา(e-bidding) 3.จัดทำเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์พร้อมร่างประกาศ(อยู่ระหว่าง คณะกรรมการจัดทำร่าง TOR (ต้องรออนุมัติปรับแบบก่อสร้างอาคารที่ทำการ ภ.7)) |
| 5 | ภ.7 | ภ.7 | พฐ. 07700312 0033 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | ระบบคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่ทำการ ภ.7 (แห่งใหม่) ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1.0000 ระบบ | 0.00 | 1,626,900.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา(e-bidding) 3.จัดทำเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์พร้อมร่างประกาศ(อยู่ระหว่าง อนุมัติใช้ราคากลาง) |

รายงาน ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

ภ.7

| ลำดับ | หน่วย จัดทำ | หน่วย ได้รับ | พฐ./ ยพ/ ปฐ | รหัส งบประมาณ | ผลิตภัณฑ์ | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ผูกพัน | รายการ | จำนวนเงิน ที่กำกับผูก | พ.ร.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลค้างก่อน | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) ความก้าวหน้า |
|-------|----------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|-----------|---------|-------------------------|--|--|--------|--------------------------|--------|--------------------------|--|-------------------------------------|
| 6 | ภ.7 | ภ.7 | ยพธ. 25007020 07700311 0042 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) บก.ภ.ภ.7 ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 20.0000 เครื่อง | 0.00 | 440,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 8.ผู้เสนอราคาเข้าเสนอราคาผ่านระบบ e-GP/บี นเสนอราคาต่อกรรมการ(อยู่ระหว่างจัดทำหนังสือ เชิญชวนผู้ประกอบการมาเสนอราคาและเจรจา ต่อรองราคา ในวันที่ 8 พ.ย.65) | |
| 7 | ภ.7 | ภ.7 | ยพธ. 25007020 07700311 0044 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) (ทดแทน) บก.ภ.ภ.7 ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 26.0000 เครื่อง | 0.00 | 572,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 9.เจ้าหน้าที่คณะกรรมการพิจารณาผล ดำเนินก ารพิจารณาผล(อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณา ผลการประกวดราคา) | |
| 8 | ภ.7 | ภ.7 | ยพธ. 25007020 07700311 0045 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องสำรองไฟขนาด 3 kVA บก.ภ.ภ.7 ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1.0000 เครื่อง <i>ปิดท้าย ครุภัณฑ์ 11 พ.ศ.65</i> | 0.00 | 32,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการไป ขบกำหนด(ลงนามในสัญญาเมื่อ 4 พ.ย.65 ในสัญญาเลขที่ 3/2566 อยู่ระหว่างร้องส่งมอบพัสดุ) | |
| 9 | ภ.7 | ภ.7 | ยพธ. 25007020 07700311 0048 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล บก.ภ.ภ.7 ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1.0000 เครื่อง | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 8.ผู้เสนอราคาเข้าเสนอราคาผ่านระบบ e-GP/บี นเสนอราคาต่อกรรมการ(อยู่ระหว่างจัดทำหนังสือ เชิญชวนผู้ประกอบการมาเสนอราคาและเจรจา ต่อรองราคา ในวันที่ 8 พ.ย.65) | |
| 10 | ภ.7 | ภ.7 | ยพธ. 25007020 07700311 0049 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ภ.จว.เพชรบุรี ตำบลคองกระแจะ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 41.0000 เครื่อง | 0.00 | 1,230,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 4.จัดทำรายงานขอซื้อของจ้างเสนอหัวหน้าหน่วย งาน(อยู่ระหว่างขอรับความเห็นชอบดำเนินการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง คณะกรรมการพิจารณาผล และคณะกรรมการตรวจรับ) | |
| 10 | | | | | | | | | รายการปีเดียว | 0.00 | 48,753,000.00 | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |

รายงาน ณ : วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

ภ.7

| ผู้บันทึก : จ.ส.ต.อนุรักษ์ ปทุมกำจร เบอร์โทร : 034245941 | | | | | | | | | | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | | | | | |
|--|----------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------|------------------|---------|----------------------------|--|--|---------------------|--------------------------|--------|--------------------------|---|--------------|
| ลำดับ | หน่วย จัดงา | หน่วย ได้รับ | พฐ./ ยท/ ปฐ | รหัส งบประมาณ | ผลผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ผูกพัน | รายการ | จำนวนเงิน ที่ทักสัญญา | พ.ร.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลครั้งก่อน | ความก้าวหน้า |
| 11 | ภ.7 | ภ.7 | ยพธ. 25007540 06400321 0036 | ย.ปฏิรูป ที่พัก | ปฏิรูป ที่พัก | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ฯ | ปีเดียว | เรือนแถวชั้นประทวน - รong ฮง. 10 คูหา ภ.จว.ราชบุรี ตำบลน้ำพุ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 2.0000 หลัง | 0.00 | 19,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | วิธีดัดทา (e-bidding) 8.ผู้เสนอราคาเข้าเสนอราคาผ่านระบบ e-GP/ปี นเสนอราคาต่อกรรมการ(กำหนดเสนอราคา 8 พ.ย.65) | |
| 12 | ภ.7 | ภ.7 | ยพธ. 25007540 06400321 0039 | ย.ปฏิรูป ที่พัก | ปฏิรูป ที่พัก | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ฯ | ปีเดียว | บ้านพัก ระดับ ฮง.-รong ฮงก.(แบบแคต) ภ.จว.ราชบุรี ตำบลน้ำพุ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 2.0000 หลัง | 0.00 | 6,940,000.00 | 0.00 | 0.00 | วิธีดัดทา (e-bidding) 8.ผู้เสนอราคาเข้าเสนอราคาผ่านระบบ e-GP/ปี นเสนอราคาต่อกรรมการ(กำหนดเสนอราคา 11 พ.ย.65) | |
| 13 | ภ.7 | ภ.7 | ยพธ. 25007540 06400321 0035 | ย.ปฏิรูป ที่พัก | ปฏิรูป ที่พัก | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ฯ | ปีเดียว | เรือนแถวชั้นประทวน - รong ฮง. 10 คูหา ฮง.หนองหญ้าไซ ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี 1.0000 หลัง | 0.00 | 9,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | วิธีดัดทา (e-bidding) 5.แนบพร้อมประกาศและเอกสารประกวดราคา(อยู่ ระหว่างเขียนแผนก่อสร้างประกวดราคา ครบกำหนด 18 พ.ย.65) | |
| 14 | ภ.7 | ภ.7 | ยพธ. 25007540 06400321 0037 | ย.ปฏิรูป ที่พัก | ปฏิรูป ที่พัก | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ฯ | ปีเดียว | บ้านพักระดับ ฮงก. - รong ฮงก. สภ.กระสัง ตำบลกระสังพัฒนา อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 1.0000 หลัง <i>Point 11 H.C. 65</i> | 0.00 | 2,060,000.00 | 0.00 | 0.00 | วิธีดัดทา (e-bidding) 12.วันระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามในสัญญา ญา(ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเมื่อ 7 พ.ย.65 อยู่ระหว่างระยะเวลาอุทธรณ์) | |
| 15 | ภ.7 | ภ.7 | ยพธ. 25007540 06400322 0031 | ย.ปฏิรูป ที่พัก | ปฏิรูป ที่พัก | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ฯ | ปีเดียว | แฟลต 5 ชั้น 40 ครอบครัว (ได้บุ้่ง) (ทดแทน) ภ.จว.สมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1.0000 หลัง | 0.00 | 29,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | วิธีดัดทา (e-bidding) 9.เจ้าหน้าที่คณะกรรมการพิจารณาผล ดำเนินก ารพิจารณาผล(อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารประกวด ผู้ชนะการเสนอราคา) | |
| 16 | ภ.7 | ภ.7 | ยพธ. 25007540 06400321 0042 | ย.ปฏิรูป ที่พัก | ปฏิรูป ที่พัก | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ฯ | ปีเดียว | ปรับปรุงบ้านพัก ฮงก. ฮง.บ้านลาด ตำบลดอกกระแตง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1.0000 งาน | 0.00 | 133,500.00 | 0.00 | 0.00 | วิธีดัดทา (เฉพาะเจาะจง) 2.จัดคณะกรรมการร่างของเขต TOR/คณะกรรมการ การซื้อหรือจ้าง(อยู่ระหว่างรอรับความเห็นชอบ จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และ แต่งตั้งผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับ) | |

รายงาน ณ : วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

ภ.7

| ผู้บันทึก : จ.ส.ต.อนุรักษ บูมกักร บอริโทร : 034245941 | | | | | | | | | | | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | | | | |
|---|----------------|-----------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------|-------------------------|--|--------------------|--|-------------------------|----------------|--------------------------|-------------|--|
| ลำดับ | หน่วย จัดทำ | หน่วย ได้รับ | พฐ/ ยท/ ปฐ | รหัส งบประมาณ | ผลผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ผูกพัน | รายการ | จำนวนเงิน ที่ทำสัญญา | พ.ร.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลครึ่งก่อน | ความก้าวหน้า |
| 17 | ภ.7 | ภ.7 | ยพธ. 06400321 0041 | 25007540 06400321 0041 | ย.บังคับใช้ ย.บังคับใช้ | ปฏิรูป ที่พัก | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | บ้านที่ระดับ ผก. - รบง ผก. ก.จ.ประจำจังหวัดชัยภูมิ จำนวนน้อย อำเภอเมืองประจำจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดประจำจังหวัดชัยภูมิ 1,0000 หลัง | 0.00 | 2,127,800.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา(e-bidding) 3.จัดทำเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์พร้อมร่างประกาศ(อยู่ระหว่างขอ อนุมัติราคากลาง) |
| 18 | ภ.7 | ภ.7 | ยพธ. 07700321 0022 | 25007020 07700321 0022 | ย.บังคับใช้ ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | ติดตั้งระบบไฟฟ้าแบบขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้าพร้อมหม้อแปลงไฟ ฟ้า (อาคารหลังใหม่) สก.ท่าม่วง ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 1.0000 ระบบ | 0.00 | 678,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา(e-bidding) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการมี ขยายกำหนด(- ได้รับงบประมาณเหลือจ่าย 65 จาก ตร. และดำเนินการจัดหาเรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่าง ก.จ.กาญจนบุรี ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ) |
| 8 | | | | | | | | | | รวมรายการปีเดียว | 89,590,000.00 | 69,839,300.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | รวมรายการผูกพัน | | | | | |
| 19 | ภ.7 | ภ.7 | ยพธ. 07700322 0013 | 25007020 07700322 0013 | ย.บังคับใช้ ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ผูกพันเดิม | อาคารที่ทำการ ภ.7 (แห่งใหม่) พร้อมส่วนประกอบ ตำบลพระไอยการบุรี อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1,0000 งาน วงเงินทั้งสิ้น 89,590,000 บาท ปี 2564 ตั้งงบประมาณ 19,021,400 บาท ปี 2565 ตั้งงบประมาณ 38,042,800 บาท ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 32,525,800 บาท | 89,590,000.00 | 32,525,800.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา(e-bidding) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการมี ขยายกำหนด |
| 1 | | | | | | | | | | รวมรายการผูกพัน | 89,590,000.00 | 32,525,800.00 | 0.00 | | |
| 19 | | | | | | | | | | รวมทั้งหมด | 89,590,000.00 | 151,118,100.00 | 0.00 | | |

รายงาน ณ : วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

ภ.8

| ลำดับ | หน่วย จัดทำ | หน่วย ได้รับ | พฐ./ ยพ/ บูร | รหัส งบประมาณ | ผลผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ผูกพัน | รายละเอียด | จำนวนเงิน ที่ทำสัญญา | พ.ร.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลเสร็จก่อน | ความก้าวหน้า | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) |
|-------|----------------|-----------------|---------------------------|------------------|-----------|---------|-------------------------|--|--|--|-------------------------|----------------|--------------------------|---|--------------|---------------------|
| | | | | | | | | | | รายการ ครุภัณฑ์ รายการปีเดียว | | | | | | |
| 1 | ภ.8 | ภ.8 | ยุทธ. 07700312 0037 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | โครงการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนักท่องเที่ยว การกวดขันวินัยจราจรเพื่อลดอุบัติเหตุ ด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดอัจฉริยะ (Smart CCTV) ในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 8 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 1.0000 โครงการ | 0.00 | 308,944,400.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 2. ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง | | |
| 2 | ภ.8 | ภ.8 | ยุทธ. 07800312 0006 | ย.ลบก | ลบก | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | รณังส่วนกลาง ปริมาณระบบยกสูงไม่ต่ำกว่า 2,500 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 160 กิโลวัตต์ ติดตั้งเครื่องขยายเสียงพร้อมสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ไซเรน ขนาดกำลังไม่น้อยกว่า 100 วัตต์ พร้อมสัญญาณไฟแดงชนิด LED ติดหลังคา ภ.8 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 2.0000 คัน | 0.00 | 3,732,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 2. ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง | | |
| 3 | ภ.8 | ภ.8 | ยุทธ. 07800312 0007 | ย.ลบก | ลบก | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | รถยนต์โดยสารขนาด 7 ที่นั่ง ปริมาณระบบยกสูงไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 200 กิโลวัตต์ ภ.จว.ภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1.0000 คัน | 0.00 | 5,509,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 3. จัดทำเอกสารซื้อหรือจ้างซึ่งวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์พร้อมร่างประกาศ | | |
| 3 | | | | | | | | | | รายการปีเดียว ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 0.00 | 318,185,400.00 | 0.00 | | | |
| 4 | ภ.8 | ภ.8 | ยุทธ. 07700322 0037 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดกลาง) สภ.บางจัน ตำบลบ้านสำราญ อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 1.0000 หลัง | 0.00 | 25,004,900.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 2. ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง | | |
| 5 | ภ.8 | ภ.8 | ยุทธ. 07700322 0038 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดกลาง) สภ.ลำทับ ตำบลลำทับ อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ 1.0000 หลัง | 0.00 | 22,276,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 2. ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง | | |
| 6 | ภ.8 | ภ.8 | ยุทธ. 07700322 0039 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดกลาง) สภ.ท่าแซะ ตำบลท่าแซะ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 1.0000 หลัง | 0.00 | 22,861,500.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 2. ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง | | |

รายงาน ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

ภ.8

| ผู้บันทึก : พ.ต.ต.ณชัย วรกันทรวิศิษฐ์ เบอร์โทร : 0874642821 | | | | | | | | | | | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | | | | |
|---|----------------|-----------------|-------------------------------------|------------------|----------|------------------|-------------------------|--|--------------------|--|-------------------------|----------------|--------------------------|------------|--|
| ลำดับ | หน่วย จัดหา | หน่วย ได้รับ | พฐ./ ยุ/บ บุรี | รหัส งบประมาณ | ผลผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ คู่กัน | รายการ | จำนวนเงิน ที่ทำสัญญา | พ.ร.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลตั้งก่อน | ความก้าวหน้า |
| 7 | ภ.8 | ภ.8 | พฐ. 25007540 06400321 0085 | ย.ปฏิรูป | ย.ปฏิรูป | ปฏิรูป ที่พัก | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | เรือแถวชั้นประทวน ภ.8 (10 คูหา) สก.สุระบุรี ตำบลสุระ อำเภอสุระบุรี จังหวัดพังงา 2.0000 หลัง | 0.00 | 10,600,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 2.ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง |
| 8 | ภ.8 | ภ.8 | พฐ. 25007540 06400321 0084 | ย.ปฏิรูป | ย.ปฏิรูป | ปฏิรูป ที่พัก | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | เรือแถวชั้นประทวน ภ.8 (10 คูหา) สก.ปากน้ำ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 1.0000 หลัง | 0.00 | 5,490,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 2.ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง |
| 5 | | | | | | | | | | รวมรายการปีเดียว | 0.00 | 84,232,400.00 | 0.00 | | |
| 8 | | | | | | | | | | รวมทั้งหมด | 0.00 | 402,417,800.00 | 0.00 | | |

รายงาน ณ : วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

ภ.9

| ผู้บันทึก : จ.ส.ด.อาทิตย์ ธรรมโชติ เบอร์โทร : 0936711899 | | | | | | | | | | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | | | | | |
|--|------------|-------------|-----------------------------------|--------------|-----------|-------------|---------------------|--------------------------------|----------------|---|---------------------|---------------|----------------------|-------------|--|
| ลำดับ | หน่วยจัดทำ | หน่วยได้รับ | พฐ./พฐ.ยท/พฐ.บูร | รหัสงบประมาณ | ผลิตภัณฑ์ | กิจกรรม | งบลงทุน/รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ผูกพัน | รายการ | จำนวนเงินที่ทำสัญญา | พ.ร.บ. | จัดสรรโอนเปลี่ยนแปลง | ผลครึ่งก่อน | ความก้าวหน้า |
| 1 | ภ.9 | ภ.9 | พฐ. 25007040 10100031 2000 | บูร รปภ | ค.จ.ชด | คุณภาพชีวิต | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | โครงการจัดทาส้วมที่หน้าถนนประจักษ์ศิลปาคมตำบลเมืองสงขลา จังหวัดยะลา ม.ค.ศ. กค.ศ.จชต. ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 7.0000 คัน | 0.00 | 16,800,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา(คัดเลือก) 1.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง(อยู่ระหว่างงอรับ มอบอำนาจ สน.ตร. (ผ่าน สน.สท.สน.) ให้ สน.ภ.9/สน.ศปภ.ตร.สน. เป็นผู้มีอำนาจจัดพัสดุประเภทผูกพัน ซึ่งรายการดังกล่าวเป็น รพ.ที่งบระกันกระสุน จำนวน 7 คัน วงเงิน 16,800,000 บาท ตามหนังสือ ภ.9(ศปภ.ตร.สน.) ที่ 0052.143/777 ลง 12 ต.ค. 65) |
| 2 | ภ.9 | ภ.9 | พฐ. 25007130 028000311 0001 | ค.จ.ชด | จชต. | จชต. | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เก้าอี้เลคเชอร์ ศฝร.ภ.9 ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 500.0000 ตัว | 0.00 | 1,250,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา(คัดเลือก) 4.จัดทำรายงานขอซื้อจ้างส่งมอบหัวหน้าหน่วย งาน |
| 3 | ภ.9 | ภ.9 | พฐ. 25007130 028000311 0006 | ค.จ.ชด | จชต. | จชต. | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบต้นเบิ้ลดับ ศฝร.ภ.9 ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 2,0000 คัน | 0.00 | 1,700,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา(คัดเลือก) 2.ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง |
| 4 | ภ.9 | ภ.9 | พฐ. 25007130 028000312 0002 | ค.จ.ชด | จชต. | จชต. | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ศฝร.ภ.9 ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1,0000 คัน | 0.00 | 1,358,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา(คัดเลือก) 9.เจ้าหน้าที่คณะกรรมการพิจารณาผล ดำเนินการพิจารณาผล |
| 5 | ภ.9 | ภ.9 | พฐ. 25007130 028000312 0003 | ค.จ.ชด | จชต. | จชต. | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบต้นเบิ้ลแบบ หุ้มเกราะกันกระสุน ศปภ.ตร.สน. ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 37,0000 คัน | 0.00 | 88,800,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา(คัดเลือก) 1.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง(อยู่ระหว่างงอรับ มอบอำนาจ สน.ตร. (ผ่าน สน.สท.สน.) ให้ สน.ภ.9/สน.ศปภ.ตร.สน. เป็นผู้มีอำนาจจัดพัสดุประเภทผูกพัน ซึ่งรายการดังกล่าวเป็น รพ.ที่งบระกันกระสุน จำนวน 7 คัน วงเงิน 88,800,000 บาท ตามหนังสือ ภ.9(ศปภ.ตร.สน.) ที่ 0052.143/777 ลง 12 ต.ค. 65) |

รายงาน ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

ภ.9

| ผู้บันทึก : จ.ส.ด.อาทิตย์ ธรรมโชติ เบอร์โทร : 0936711899 | | | | | | | | | | | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | | | | |
|--|----------------|-----------------|-------------------|------------------|-----------|---------|-------------------------|--|--------------------|---|-------------------------|---------------|--------------------------|-------------|---|
| ลำดับ | หน่วย จัดทำ | หน่วย ได้รับ | พฐ./ ยท/ ปฐ | รหัส งบประมาณ | ผลิตภัณฑ์ | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | คู่สัญญา/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ คู่กัน | รายการ | จำนวนเงิน ที่ทำสัญญา | พ.ร.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลครึ่งก่อน | ความก้าวหน้า |
| 6 | ภ.9 | ภ.9 | พฐ. 02800311 | 25007130 0007 | ค.จชต | จชต. | งบลงทุน | คู่กัน | ปีเดียว | เลื่อนระบืองบลงทุนระดับ 3+ สปก.ตร.สน. ตำบลสะเตง อ.เมืองยะลา จังหวัดยะลา 1944.0000 บาท | 0.00 | 68,040,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา(คัดเลือก) 1.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง(อยู่ระหว่างงอรับ มอบอำนาจ สบ.ตร. (ผ่าน สบข.สนก.) ให้ สบข.ภ.9/สบ.ศปก.ตร.สน. เป็นผู้มีอำนาจจัดหาพัสดุประเภทผูกพัน วงเงิน 68,040,000 บาท ตามหนังสือ ภ.9(ศปก.ตร.สน.) ที่ 0052.143/777 ลง 12 ค.ค. 65) |
| 7 | ภ.9 | ภ.9 | พฐ. 02800311 | 25007130 0008 | ค.จชต | จชต. | งบลงทุน | คู่กัน | ปีเดียว | ก่อสร้างอาคารสำนักงาน บูตลดแบบสองตา สปก.ตร.สน. ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 112.0000 ชุด | 0.00 | 99,680,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา(คัดเลือก) 1.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง(อยู่ระหว่างงอรับ มอบอำนาจ สบ.ตร. (ผ่าน สบข.สนก.) ให้ สบข.ภ.9/สบ.ศปก.ตร.สน. เป็นผู้มีอำนาจจัดหาพัสดุประเภทผูกพัน วงเงิน 99,680,000 บาท ตามหนังสือ ภ.9(ศปก.ตร.สน.) ที่ 0052.143/777 ลง 12 ค.ค. 65) |
| 8 | ภ.9 | ภ.9 | พฐ. 02800311 | 25007130 0009 | ค.จชต | จชต. | งบลงทุน | คู่กัน | ปีเดียว | หมวดการบริการ (หมวดสนาม) สปก.ตร.สน. ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1944.0000 บาท | 0.00 | 19,440,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา(คัดเลือก) 1.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง(อยู่ระหว่างงอรับ มอบอำนาจ สบ.ตร. (ผ่าน สบข.สนก.) ให้ สบข.ภ.9/สบ.ศปก.ตร.สน. เป็นผู้มีอำนาจจัดหาพัสดุประเภทผูกพัน วงเงิน 19,440,000 บาท ตามหนังสือ ภ.9(ศปก.ตร.สน.) ที่ 0052.143/777 ลง 12 ค.ค. 65) |

รายงาน ณ : วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

ภ.9

| ผู้บันทึก : จ.ส.ต.อาทิตย์ ธรรมโชติ เบอร์โทร : 0936711899 | | | | | | | | | | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | | | | | |
|--|----------------|-----------------|-------------------------|------------------|--------|---------|-------------------------|--|--------------------|--|-------------------------|----------------|--------------------------|-------------|--|
| ลำดับ | หน่วย จัดทำ | หน่วย ได้รับ | พฐ./ ยท/ ปฐ | รหัส งบประมาณ | ผลผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ผูกพัน | รายการ | จำนวนเงิน ที่ทำสัญญา | พ.ร.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลครั้งก่อน | ความก้าวหน้า |
| 9 | ภ.9 | ภ.9 | พฐ. 02800312 0004 | 25007130 | ค.จขต | จขต. | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบตรวจสอบและติดตามข้อมูลที่เกิด ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของโครงข่ายโทรศัพท์ระบบบรณงฝั่ง (ขยายพื้นที่ขีดความสามารถการใช้งานระยะที่ 3) ศปก.ตร.สน.ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1.0000 โครงการ | 0.00 | 197,606,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา(คัดเลือก) 1.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง(อยู่ระหว่างขอรับ มอบอำนาจ สม.ตร. (ผ่าน สมท.สนท.) ให้ สมท.ภ.9/ผ.บ.ศปก.ตร.สน. เป็นผู้อำนาจจัดหาพัสดุประเภทผูกพันที่ วงเงิน 197,606,000 บาท ตามหนังสือ ภ.9(ศปก.ตร.สน.) ที่ 0052.143/777 ลง 12 ต.ค. 65) |
| 10 | ภ.9 | ภ.9 | พฐ. 02800312 0005 | 25007130 | ค.จขต | จขต. | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | โครงการปรับปรุงและบำรุงรักษาชุมสายทางไกลสื่อสารต่อเนื่อง สำหรับโครงการพัฒนาระบบโครงข่ายระยะที่ 1 ศปก.ตร.สน.ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1.0000 โครงการ | 0.00 | 26,300,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา(คัดเลือก) 1.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง(อยู่ระหว่างขอรับ มอบอำนาจ สม.ตร. (ผ่าน สมท.สนท.) ให้ สมท.ภ.9/ผ.บ.ศปก.ตร.สน. เป็นผู้อำนาจจัดหาพัสดุประเภทผูกพันที่ วงเงิน 26,300,000 บาท ตามหนังสือ ภ.9(ศปก.ตร.สน.) ที่ 0052.143/777 ลง 12 ต.ค. 65) |
| 11 | ภ.9 | ภ.9 | พฐ. 02800311 0010 | 25007130 | ค.จขต | จขต. | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA.ภ.จว.ยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 2.0000 เครื่อง | 51,300.00 | 51,300.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา(เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการ ขยายกำหนด |
| 12 | ภ.9 | ภ.9 | พฐ. 02800312 0001 | 25007130 | ค.จขต | จขต. | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกไม้ต่ำกว่า 4,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 105 กิโลวัตต์ ภ.จ.จ.ม.ราชิวาส ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองมราชิวาส จังหวัดมราชิวาส 2.0000 คัน | 0.00 | 2,810,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา(คัดเลือก) 2.คณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการ การซื้อหรือจ้าง(อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนด ตราค่ากลาง) |

รายงาน ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

ภ.9

| ลำดับ | หน่วยจัดหา | หน่วยได้รับ | พ.ร.บ./ยุท/บูร | รหัสงบประมาณ | ผลผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ผูกพัน | รายการ | จำนวนเงินที่ทำสัญญา | พ.ร.บ. | จัดสรรโอนเปลี่ยนแปลง | ผลค้างกอง | ความก้าวหน้า | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) |
|-------|------------|-------------|--|--------------|-------------|-------------|---------------------|--------------------------------|----------------|---|---------------------|----------------|----------------------|--|--------------|---------------------|
| 13 | ภ.9 | ภ.9 | พ.ร.บ. 25007020 ยุท/ 07700311 บูร 0075 | ย.บังคับใช้ | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 คัน ปริมาตรกระบะบรรทุก ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่เกิน 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบต้นเบิ้ลแคบ ภา.ส.ภ.9 ตำบลเอื้อง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1.0000 คัน | 0.00 | 850,000.00 | 0.00 | วิธีจัดหา (e-bidding) 8. ผู้เสนอราคาเข้าเสนอราคาผ่านระบบ e-GP/อีเสนอราคาต่อกรรมการ(ได้ดำเนินการเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาทางเว็บไซต์หน่วยงานและกรมบัญชีกลาง และมีผู้ใช้เสนอราคา จำนวน 3 ราย และอยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผล ดำเนินการพิจารณาผลพร้อมความเห็นเสนอต่อหัวหน้าหน่วยงาน) | | |
| 14 | ภ.9 | ภ.9 | พ.ร.บ. 25007020 ยุท/ 07700311 บูร 0077 | ย.บังคับใช้ | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และมีเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ภ.9 ตำบลเอื้อง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 131.0000 เครื่อง | 0.00 | 2,724,800.00 | 0.00 | วิธีจัดหา (e-bidding) 3. จัดทำเอกสารชี้แจงหรือจัดซื้อวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์พร้อมร่างประกาศ(อยู่ระหว่างปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ) | | |
| 15 | ภ.9 | ภ.9 | พ.ร.บ. 25007020 ยุท/ 07700312 บูร 0035 | ย.บังคับใช้ | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 คัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 105 กิโลวัตต์ ของ ภ.จว.สตูล ตำบลพินาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 1.0000 คัน | 0.00 | 1,405,000.00 | 0.00 | วิธีจัดหา (คัดเลือก) 4. จัดทำรายงานขอซื้อของจ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงาน(อนุมัติเมื่อวันที่ 10 พ.ย.65) | | |
| 16 | ภ.9 | ภ.9 | พ.ร.บ. 25007020 ยุท/ 07700312 บูร 0036 | ย.บังคับใช้ | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 คัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 80 กิโลวัตต์ ภ.จว.ตรัง ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 2.0000 คัน | 0.00 | 2,184,000.00 | 0.00 | วิธีจัดหา (e-bidding) 2. ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง(อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตและกำหนดราคากลางเพิ่มเติม) | | |
| 16 | | | | | | | | | | รายการปีเดียว ที่คืนและสิ่งก่อสร้าง | 51,300.00 | 530,999,100.00 | 0.00 | | | |
| 17 | ภ.9 | ภ.9 | พ.ร.บ. 25007040 ยุท/ 10100321 บูร 0001 | บูร งบ | บูร งบ | คุณภาพชีวิต | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | โครงการที่แม่สีธิอากฐานปฏิบัติการ ขอหน่วยเฉพาะกิจตำรวจอาสา 91 ภ.จว.ยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1.0000 โครงการ PC 1110 9100 11 NC.65 | 4,242,100.00 | 4,242,100.00 | 0.00 | วิธีจัดหา (คัดเลือก) 13. ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการในแบบกำหนด | | |

รายงาน ณ : วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

ภ.9

| ผู้บันทึก : จ.ส.ด.อาทิตย์ ธรรมโชติ เบอร์โทร : 0936711899 | | | | | | | | | | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | | | | | |
|--|----------------|-----------------|-------------------|------------------------------|---------|------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------|---|-------------------------|---------------|--------------------------|-------------|---|
| ลำดับ | หน่วย จัดทำ | หน่วย ได้รับ | พฐ./ ยพ/ ปฐ | รหัส งบประมาณ | ผลผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ผู้พัน | รายการ | จำนวนเงิน ที่ทำสัญญา | พ.ร.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลครั้งก่อน | ความก้าวหน้า |
| 18 | ภ.9 | ภ.9 | พฐ. | 25007040 10100322 0001 | บูธ รปภ | คุณภาพชีวิต ค | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานปฏิบัติการ ของหน่วยงานภารกิจ ปิดตามี 92.ภ.จ.ปิตดาณี ตำบลอานามะฐ อำเภอมืองปิตดาณี จังหวัดปิตดาณี 1.0000 โครงการ | 0.00 | 12,027,900.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา(คัดเลือก) 2.ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการ การซื้อหรือจ้าง(อยู่ระหว่างตั้งคณะกรรมการร่าง ขอบเขต TOR) |
| 19 | ภ.9 | ภ.9 | พฐ. | 25007040 10100032 1000 | บูธ รปภ | คุณภาพชีวิต ค | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานปฏิบัติการ ของหน่วยงานภารกิจ ภารกิจ 93.ภ.จ.นราธิวาส ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1.0000 โครงการ | 0.00 | 5,625,400.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา(คัดเลือก) 1.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง(อยู่ระหว่างดำเนินการ) การขอรายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง) |
| 20 | ภ.9 | ภ.9 | พฐ. | 25007130 02800322 0003 | ค.จ.ชด | จชต. | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | เนฟลต 5 ชั้น 30 คอนกรีต (ใต้ปูนโอง) สก.สายบุรี ตำบลตะบึง อำเภอสายบุรี จังหวัดปิตดาณี 1.0000 หลัง | 0.00 | 29,118,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา(คัดเลือก) 2.ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการ การซื้อหรือจ้าง(อยู่ระหว่างตั้งคณะกรรมการร่าง ขอบเขต TOR) |
| 21 | ภ.9 | ภ.9 | พฐ. | 25007130 02800321 0004 | ค.จ.ชด | จชต. | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | ปรับปรุงถนนทางเข้า สก.แม่ลาน ตำบลแม่ลาน อำเภอแม่ลาน จังหวัดปิตดาณี 1.0000 งาน | 0.00 | 483,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา(เฉพาะเจาะจง) 10.หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอำนาจอนุมัติ ซื้อหรือจ้าง/เห็นชอบพิจารณา(อยู่ระหว่างอนุมัติ จัดจ้าง) |
| 22 | ภ.9 | ภ.9 | พฐ. | 25007130 02800321 0005 | ค.จ.ชด | จชต. | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | ปรับปรุงห้องประชุมและติดตั้งเครื่องลิ้นมีเดีย ห้องประชุม ภ.จ.ว.ปิตดาณี ตำบลนา อำเภอเมืองปิตดาณี จังหวัดปิตดาณี 1.0000 งาน | 0.00 | 895,600.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา(คัดเลือก) 2.ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการ การซื้อหรือจ้าง(อยู่ระหว่างตั้งคณะกรรมการร่าง ขอบเขต TOR) |
| 23 | ภ.9 | ภ.9 | พฐ. | 25007130 02800322 0002 | ค.จ.ชด | จชต. | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | เนฟลต 5 ชั้น 40 คอนกรีต (ใต้ปูนโอง) ชม.ภ.9 ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1.0000 หลัง | 0.00 | 30,870,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา(คัดเลือก) 2.ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง(อยู่ระหว่าง ตกลงกำหนดราคากลาง (รับแบบปรายการ จาก ธค. เมื่อ 14 พ.ย.65)) |

รายงาน : วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

ภ.9

| ผู้บันทึก : จ.ส.ด.อาทิตย์ ธรรมโชติ เบอร์โทร : 0936711899 | | | | | | | | | | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | | | | | |
|--|----------------|-----------------|-------------------|------------------------------|--------|---------|-------------------------|--|--------------------|--|-------------------------|---------------|--------------------------|-------------|---|
| ลำดับ | หน่วย จัดทำ | หน่วย ได้รับ | พฐ./ ยพ/ ปฐ | รหัส งบประมาณ | ผลผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ผู้พัน | รายการ | จำนวนเงิน ที่ทำสัญญา | พ.ร.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลครึ่งก่อน | ความก้าวหน้า |
| 24 | ภ.9 | ภ.9 | พฐ. ยพ/ ปฐ | 25007130 02800322 0004 | ค.จชต | จชต. | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | เดือนแกวสัญญาบัตร 10 ตูหา ระดับ สว.-รอง ผกก. สร.ภ.9 ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 2.0000 หลัง | 0.00 | 28,350,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา(คัดเลือก) 2.ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง(อยู่ระหว่าง คกท. 7 กำหนดราคากลาง (รับแบบประมูลการจาก คร. เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 65) |
| 25 | ภ.9 | ภ.9 | พฐ. | 25007130 02800321 0010 | ค.จชต | จชต. | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | ปรับปรุงประตูและรั้ว ก.จ.ยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1.0000 งาน | 0.00 | 770,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา(คัดเลือก) 2.ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง(1. พ.ด.อ.เจษฎาวิทย์ อินทร์ประพันธ์ เป็นประธานกรรมการ ผกก.(สอนสวน)กลุ่มงานสอนสวน ก.จ.ยะลา 2. ร.ด.อ.หญิง วรภรณ์ โชติช่วง กรรมการ รอง สว.ผอ.ก.จ.ยะลา 3. นายชายสิทธิ์ เขียวแก้ว กรรมการ ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน อบรมยะลา) |
| 26 | ภ.9 | ภ.9 | พฐ. | 25007130 02800321 0011 | ค.จชต | จชต. | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | ปรับปรุงลานจอดรถบริเวณหน้าอาคารที่ทำการ สก.เมืองยะลา (หลังใหม่) ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1.0000 งาน | 0.00 | 1,218,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา(คัดเลือก) 5.แผนผังประกาศและเอกสารประกวดราคา |
| 27 | ภ.9 | ภ.9 | พฐ. | 25007130 02800321 0012 | ค.จชต | จชต. | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | ปรับปรุงลานจอดรถบริเวณหน้าอาคารที่ทำการ สก.เมืองยะลา (หลังเก่า) ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 1.0000 งาน | 0.00 | 1,055,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา(คัดเลือก) 5.แผนผังประกาศและเอกสารประกวดราคา |
| 28 | ภ.9 | ภ.9 | พฐ. | 25007130 02800321 0013 | ค.จชต | จชต. | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | ปรับปรุงระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณด้านหน้าอาคารตำรวจ(เฟลตค) ก.จ.ยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1.0000 งาน | 0.00 | 375,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา(เฉพาะเจาะจง) 11.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP ปิดประกาศ ณ หน่วยงาน |
| 29 | ภ.9 | ภ.9 | พฐ. | 25007130 02800321 0014 | ค.จชต | จชต. | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | ปรับปรุงระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงาน ก.จ.ยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1.0000 งาน | 0.00 | 423,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา(เฉพาะเจาะจง) 11.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP ปิดประกาศ ณ หน่วยงาน(พดท.จ.จ.ขึ้น การก่อสร้าง) |

รายงาน ณ : วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

ภ.9

| ผู้บันทึก : จ.ส.ต.อาทิตย์ ธรรมโชติ เบอร์โทร : 0936711899 | | | | | | | | | | | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | | | | |
|--|----------------|-----------------|-------------------------|-------------------|--------|---------|-------------------------|--|---|--------|-------------------------|--------|--------------------------|--|--------------|
| ลำดับ | หน่วย จัดทำ | หน่วย ได้รับ | พฐ./ ยุท/ ปุร | รหัส/ งบประมาณ | ผลผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ผูกพัน | รายการ | จำนวนเงิน ที่ทำสัญญา | พ.ร.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลค้าง ก่อน | ความก้าวหน้า |
| 30 | ภ.9 | ภ.9 | พฐ. 02800321 0015 | ค.จ.ชต | จ.ชต. | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | ปรับปรุงอาคารที่ทำการ กก.สส.ภ.จ.ว.ยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1.0000 งาน | 0.00 | 1,250,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา(คัดเลือก) 2.คณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง(1. พ.ด.อ.เงษฏวิทย์ อินทร์ประพันธ์ เป็นประธานกรรมการ ผก.(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวน ภ.จ.ว.ยะลา 2. ร.ต.อ.หญิง วรภรณ์ โขติช่วง กรรมการ รอง สว.ส.อ.ภ.จ.ว.ยะลา 3. นายชายสิทธิ์ เขียวแก้ว กรรมการ ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน อ.บ.ยะลา) | |
| 31 | ภ.9 | ภ.9 | พฐ. 02800321 0016 | ค.จ.ชต | จ.ชต. | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | ปรับปรุงระบบประปาอาคารที่ทำการ สภ.บึงนังस्ता ตำบล บึงนังस्ता อำเภอบึงนังस्ता จังหวัดยะลา 1.0000 งาน | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา(เฉพาะเจาะจง) 2.คณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง(1. พ.ด.อ.เงษฏวิทย์ อินทร์ประพันธ์ เป็นประธานกรรมการ ผก.(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวน ภ.จ.ว.ยะลา 2. ร.ต.อ.หญิง วรภรณ์ โขติช่วง กรรมการ รอง สว.ส.อ.ภ.จ.ว.ยะลา 3. นายชายสิทธิ์ เขียวแก้ว กรรมการ ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน อ.บ.ยะลา) | |
| 32 | ภ.9 | ภ.9 | พฐ. 02800322 0005 | ค.จ.ชต | จ.ชต. | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | ปรับปรุงลานฝึกอบรม คสล. ขนาด 100 เมตร x 180 เมตร x 0.15 เมตร ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ไม่บ่อยกว่า 17,800 ตร.ม. ศฝร.ภ.9 ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1.0000 งาน | 0.00 | 17,850,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา(คัดเลือก) 2.คณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง | |
| 33 | ภ.9 | ภ.9 | พฐ. 02800321 0020 | ค.จ.ชต | จ.ชต. | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | ปรับปรุงเรือแควขึ้นประทวน อาคารหมายเลข 71 ศฝร.ภ.9 ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1.0000 งาน | 0.00 | 607,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา(คัดเลือก) 2.คณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง | |
| 34 | ภ.9 | ภ.9 | พฐ. 02800321 0021 | ค.จ.ชต | จ.ชต. | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | ปรับปรุงเรือแควขึ้นประทวน อาคารหมายเลข 72 ศฝร.ภ.9 ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1.0000 งาน | 0.00 | 631,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา(คัดเลือก) 2.คณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง | |

รายงาน ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

ภ.9

| ผู้บันทึก : จ.ส.ต.อาทิตย์ อรรณโชติ เบอร์โทร : 0936711899 | | | | | | | | | | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | | | | | |
|--|------------|----------------|-------------------------------------|--------------|--------|---------|----------------------------|--------------------------------|--|---------------------|---------------------|--------|----------------------|------------|---|
| ลำดับ | หน่วยจัดทำ | หน่วยที่ได้รับ | พฐ./ยพ/บูร | รหัสงบประมาณ | ผลผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/คู่กัน | รายการ | จำนวนเงินที่ทำสัญญา | พ.ร.บ. | จัดสรรโอนเปลี่ยนแปลง | ผลค้างเกิน | ความก้าวหน้า |
| 35 | ภ.9 | ภ.9 | พฐ. 25007130 02800321 0022 | ค.จ.ชต | จ.ชต. | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๗ | ปีเดียว | ปรับปรุงเรือนแถวชั้นบน อาคารหมายเลข 73 ศฝ.ภ.9 ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1.0000 งาน | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | | | วิธีจัดหา(คัดเลือก) 2.ส่งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง |
| 36 | ภ.9 | ภ.9 | พฐ. 25007130 02800322 0001 | ค.จ.ชต | จ.ชต. | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๗ | ปีเดียว | อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ(ขนาดใหญ่) แบบที่ 1 สนามเมืองนาวิวาส ตำบลบงนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1.0000 หลัง | 0.00 | 41,075,000.00 | 0.00 | | | วิธีจัดหา(คัดเลือก) 2.คณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง(อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดราคากลาง) |
| 37 | ภ.9 | ภ.9 | พฐ. 25007130 02800321 0001 | ค.จ.ชต | จ.ชต. | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๗ | ปีเดียว | ทรงสถักประตู หน้าต่าง ห้องคลังเก็บอาวุธ และตู้ไฟโถไฟรัยของทางราชการ สภ.น.ร.ง ตำบลน.ร.ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 1.0000 งาน | 0.00 | 68,800.00 | 0.00 | | | วิธีจัดหา(เฉพาะเจาะจง) 4.จัดทำรายงานขอซื้อจ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงาน(อยู่ระหว่างเห็นชอบจัดซื้อจัดจ้าง) |
| 38 | ภ.9 | ภ.9 | พฐ. 25007130 02800321 0002 | ค.จ.ชต | จ.ชต. | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๗ | ปีเดียว | โรงจอดรถยนต์ผู้มาติดต่อราชการ ภ.จ.ว.นราธิวาส ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1.0000 หลัง | 0.00 | 578,000.00 | 0.00 | | | วิธีจัดหา(คัดเลือก) 4.จัดทำรายงานขอซื้อจ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงาน(อยู่ระหว่างเห็นชอบจัดซื้อจัดจ้าง) |
| 39 | ภ.9 | ภ.9 | พฐ. 25007130 02800321 0006 | ค.จ.ชต | จ.ชต. | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๗ | ปีเดียว | ปรับปรุงพื้นที่น็อกคอมมูนิตี้ อาคารที่ทำการตำรวจจังหวัดนราธิวาส(หลังเก่า) ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1.0000 งาน | 0.00 | 730,000.00 | 0.00 | | | วิธีจัดหา(คัดเลือก) 2.คณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง(อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดราคากลาง) |
| 40 | ภ.9 | ภ.9 | พฐ. 25007130 02800321 0007 | ค.จ.ชต | จ.ชต. | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๗ | ปีเดียว | ปรับปรุงอาคารที่ทำการ ส.ต.น.พ.ง ตำบล กะลุวเอือ อำเภอเมืองนราธิวาส-จังหวัดนราธิวาส-1.0000-งาน | 0.00 | 374,000.00 | 0.00 | | | วิธีจัดหา(เฉพาะเจาะจง) 1.2.ไว้ในระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามในสัญญา(อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา ครบกำหนดอุทธรณ์ 18 พ.ย.65 คาดว่าลงนามสัญญาได้ภายในวันที่ 20พ.ย.65) |
| 41 | ภ.9 | ภ.9 | พฐ. 25007130 02800321 0008 | ค.จ.ชต | จ.ชต. | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๗ | ปีเดียว | ปรับปรุง อาคาร กล.น.ก. 99 ตำบลกะลุวเอือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1.0000 หลัง | 0.00 | 1,308,000.00 | 0.00 | | | วิธีจัดหา(คัดเลือก) 1.2.ไว้ในระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามในสัญญา(อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา ครบกำหนดอุทธรณ์ 18 พ.ย.65 คาดว่าลงนามสัญญาได้ภายในวันที่ 20พ.ย.65) |

รายงาน ณ : วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

ภ.9

| ผู้บันทึก : จ.ส.ด.อาทิตย์ ธรรมโชติ เบอร์โทร : 0956711899 | | | | | | | | | | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | | | | | |
|--|----------------|-----------------|--------------------------|------------------------------|-------------|-----------|-------------------------|---------------------------------------|---------------------|---|-------------------------|---------------|--------------------------|------------|---|
| ลำดับ | หน่วย จัดทำ | หน่วย ได้รับ | พฐ./ ยพ/ บุร | รหัส งบประมาณ | ผลผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | ศัพทมูล/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ผู้กพัน | รายการ | จำนวนเงิน ที่ทำสัญญา | พ.ร.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลรั้งก่อน | ความก้าวหน้า |
| 42 | ภ.9 | ภ.9 | พฐ. 02800321 0009 | 25007130 02800321 0009 | ค.จชต | จชต. | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | ปรับปรุงอาคารกองรักษาการมี ระบบรักษาความปลอดภัย และปรับปรุงภูมิทัศน์ ประตูทางเข้า-ออก สก.เมืองนราธิวาส ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1.0000 งาน | 0.00 | 1,009,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (คัดเลือก) 2.ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการ การซื้อหรือจ้าง(อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนด คราคากลาง) |
| 43 | ภ.9 | ภ.9 | พฐ. 00280030 0032 | 25700713 00280030 0032 | ค.จชต | จชต. | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | ปรับปรุงบ้านพัก ผก.สก.ต.หนึ่ง ตำบลละอุ่นเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1.0000 หลัง | 0.00 | 440,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 12.เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามในสัญญา อยู่ระหว่างลงนามสัญญา- ครบกำหนดอุทธรณ์ 18 พ.ย.65 คาดว่าจะลงนามสัญญาได้ภายในวันที่ 20พ.ย.65 |
| 44 | ภ.9 | ภ.9 | พฐ. 02800321 0019 | 25007130 02800321 0019 | ค.จชต | จชต. | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | ปรับปรุงหลังคาด้านหลังหน้า บริเวณบ้านพักเรือนแถว ข้าราชการตำรวจ สก.นเรศวร ตำบลนเรศวร จังหวัดนราธิวาส 10.0000 งาน | 0.00 | 291,900.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 2.ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการ การซื้อหรือจ้าง(อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนด คราคากลาง) |
| 45 | ภ.9 | ภ.9 | ยพธ. 07700322 0041 | 25007020 07700322 0041 | ย.บึงคับไป้ | บึงคับไป้ | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดกลาง) สก.มาบมอ ตำบลมาบมอ อำเภอมาบมอ จังหวัดสงขลา 1.0000 หลัง | 0.00 | 22,480,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 2.ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการ การซื้อหรือจ้าง(อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนด คราคากลาง) |
| 46 | ภ.9 | ภ.9 | ยพธ. 07700322 0042 | 25007020 07700322 0042 | ย.บึงคับไป้ | บึงคับไป้ | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดกลาง) สก.สวนเนียง ตำบลรัตนคู่อ อำเภอสวนเนียง จังหวัดสงขลา 1.0000 หลัง | 0.00 | 21,980,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 2.ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการ การซื้อหรือจ้าง(อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนด คราคากลาง) |
| 47 | ภ.9 | ภ.9 | ยพธ. 07700321 0024 | 25007020 07700321 0024 | ย.บึงคับไป้ | บึงคับไป้ | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | ปรับปรุงอาคารที่ทำการ สก.สงู ตำบลสงู อำเภอสงู จังหวัดสตูล 1.0000 งาน | 0.00 | 1,340,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (คัดเลือก) 4.จัดทราขายงานขอบเขตจ้างเสนอหัวหน้าหน่วย งาน(อนุมัติเมื่อวันที่ 10 พ.ย.65) |
| 48 | ภ.9 | ภ.9 | ยพธ. 07700321 0025 | 25007020 07700321 0025 | ย.บึงคับไป้ | บึงคับไป้ | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | ปรับปรุงพื้นที่อาคารที่ทำการ ภ.จ.ต.รัง ตำบลโคกพล้อ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1.0000 หลัง | 0.00 | 252,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 2.ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง |

รายงาน ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

ภ.9

| ผู้บันทึก : จ.ส.ต.อาทิตย์ ธรรมโชติ เบอร์โทร : 0926711899 | | | | | | | | | | | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | | | | |
|--|----------------|-----------------|---------------------------|------------------------------|-------------|------------------|-------------------------|--|--------------------|--|-------------------------|---------------|--------------------------|------------|---|
| ลำดับ | หน่วย จัดทำ | หน่วย ได้รับ | พฐ./ ยุท/ บูร | รหัส งบประมาณ ณ | ผลผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ผูกพัน | รายการ | จำนวนเงิน ที่ทำสัญญา | พ.ร.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลค้างเกิน | ความก้าวหน้า |
| 49 | ภ.9 | ภ.9 | ยุทธ. 07700321 0026 | 25007020 07700321 0026 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๗๓ | ปีเดียว | ปรับปรุงอาคารที่พักการ กค.ส.ม.จ.ว.ต.ร.ง. ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1.0000 งาน | 0.00 | 237,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 2.คณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง |
| 50 | ภ.9 | ภ.9 | ยุทธ. 07700321 0027 | 25007020 07700321 0027 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๗๓ | ปีเดียว | ปรับปรุงอาคารที่พัก สก.เมืองตรัง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1.0000 งาน | 0.00 | 499,700.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 2.คณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง |
| 51 | ภ.9 | ภ.9 | ยุทธ. 07700322 0040 | 25007020 07700322 0040 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๗๓ | ปีเดียว | อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดใหญ่) สก.เมืองพัทลุง ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 1.0000 หลัง | 0.00 | 38,500,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 2.คณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการ การซื้อหรือจ้าง(ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR) |
| 52 | ภ.9 | ภ.9 | ยุทธ. 06400321 0065 | 25007540 06400321 0065 | ย.ปฏิรูป | ปฏิรูป ที่พัก | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๗๓ | ปีเดียว | เรือนแถวชั้นประทุน - 30๔ สว.10 คูหา สก.ม่วงงาม ตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 1.0000 หลัง | 0.00 | 9,500,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 2.คณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการ การซื้อหรือจ้าง(อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนด คราตากลาง) |
| 53 | ภ.9 | ภ.9 | ยุทธ. 06400321 0066 | 25007540 06400321 0066 | ย.ปฏิรูป | ปฏิรูป ที่พัก | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๗๓ | ปีเดียว | เรือนแถวชั้นประทุน - 30๔ สว.10 คูหา สก.ห้วยลิง ตำบลม่วง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 1.0000 หลัง | 0.00 | 9,500,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (คัดเลือก) 2.คณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการ การซื้อหรือจ้าง(อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนด คราตากลาง) |
| 54 | ภ.9 | ภ.9 | ยุทธ. 06400321 0067 | 25007540 06400321 0067 | ย.ปฏิรูป | ปฏิรูป ที่พัก | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๗๓ | ปีเดียว | ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการตำรวจ สก.บ้านคลองต็ง ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1.0000 งาน | 0.00 | 492,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 2.คณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง |
| 55 | ภ.9 | ภ.9 | ยุทธ. 06400321 0068 | 25007540 06400321 0068 | ย.ปฏิรูป | ปฏิรูป ที่พัก | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๗๓ | ปีเดียว | ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการตำรวจ สก.ทุ่งยางแดง ตำบลตะโกละและนา อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี 1.0000 หลัง | 0.00 | 442,800.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 10.หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอำนาจอนุมัติ ซื้อหรือจ้าง/เห็นชอบพิจารณา(อยู่ระหว่างอนุมัติ จัดจ้าง) |

รายงาน ณ : วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

ภ.9

| ผู้บันทึก : จ.ส.ด.อาทิตย์ ธรรมโชติ เบอร์โทร : 0936711899 | | | | | | | | | | | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | | | | |
|--|----------------|-----------------|-------------------|------------------------------|----------|------------------|-------------------------|--|--------------------|--|-------------------------|--------------|--------------------------|-------------|---|
| ลำดับ | หน่วย จัดทำ | หน่วย ได้รับ | พฐ./ ยท/ ปฐ | รหัส งบประมาณ | ผลผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ผูกพัน | รายการ | จำนวนเงิน ที่ทำสัญญา | พ.ร.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลครั้งก่อน | ความก้าวหน้า |
| 56 | ภ.9 | ภ.9 | ยท. 06400321 | 25007540 06400321 0076 | ย.ปฏิรูป | ปฏิรูป ที่พัก | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แปลต 4 ชั้น 30 ครอบครัว สก.รามัน ตำบลกยูงเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 1.0000 หลัง | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดทำ (เฉพาะเจาะจง) 2.ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง(1. พ.ด.อ.เจริญวิทย์ อินทร์ประพันธ์ เป็นประธานกรรมการ ผกก.(สอบสวน)กลุ่มงานสวนควน ก.จ.ยะลา 2. ร.ต.อ.หญิง วรภรณ์ โชติช่วง กรรมการ รอง สว.ผอ.ก.จ.ยะลา 3. นายชยสิทธิ์ เขียวแก้ว กรรมการ ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบช่างงาน ออจยะลา) |
| 57 | ภ.9 | ภ.9 | ยท. 06400321 | 25007540 06400321 0080 | ย.ปฏิรูป | ปฏิรูป ที่พัก | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | ปรับปรุงท่าเรืออาคารที่พักอาศัย(แปลต) สูง 5 ชั้น 40 ครอบครัว กท.ป.ท.จ.ว.ยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 6.0000 หลัง | 0.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดทำ (คัดเลือก) 2.ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง(1. พ.ด.อ.เจริญวิทย์ อินทร์ประพันธ์ เป็นประธานกรรมการ ผกก.(สอบสวน)กลุ่มงานสวนควน ก.จ.ยะลา 2. ร.ต.อ.หญิง วรภรณ์ โชติช่วง กรรมการ รอง สว.ผอ.ก.จ.ยะลา 3. นายชยสิทธิ์ เขียวแก้ว กรรมการ ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบช่างงาน ออจยะลา) |
| 58 | ภ.9 | ภ.9 | ยท. 06400321 | 25007540 06400321 0081 | ย.ปฏิรูป | ปฏิรูป ที่พัก | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | ปรับปรุงท่าเรืออาคารที่พักอาศัย(แปลต) สูง 5 ชั้น 40 ครอบครัว กท.สส.ก.จ.ว.ยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 2.0000 หลัง | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดทำ (คัดเลือก) 7.กำหนดวัน เวลาที่แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม |
| 59 | ภ.9 | ภ.9 | ยท. 06400321 | 25007540 06400321 0082 | ย.ปฏิรูป | ปฏิรูป ที่พัก | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | ปรับปรุงระบบป็นน้ำอาคารที่พักอาศัย กท.ป.ท.จ.ว.ยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 6.0000 หลัง <i>พ.อ.ท. วัชร 11 พ.ค. 65</i> | 0.00 | 1,224,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดทำ (คัดเลือก) 11.ประเภทผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP จัดประเภท ณ หน่วยงาน |
| 60 | ภ.9 | ภ.9 | ยท. 06400321 | 25007540 06400321 0083 | ย.ปฏิรูป | ปฏิรูป ที่พัก | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | ปรับปรุงระบบป็นน้ำอาคารที่พักอาศัย กท.สส.ก.จ.ว.ยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 2.0000 หลัง <i>พ.อ.ท. วัชร 11 พ.ค. 65</i> | 0.00 | 408,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดทำ (เฉพาะเจาะจง) 8.ผู้เสนอราคาเข้าเสนอราคาผ่านระบบ e- GP/ยื่นเสนอราคาต่อกรรมการ(1.บริษัท ก้าวไกลเ็นกร จำกัด 2.บริษัท สิตตศรีปม แอนด์ มอดอร์ จำกัด 3.มูลนิธิกรมทำ) |

รายงาน ณ : วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

ภ.9

| จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------|-----------------|-------------------|------------------------------|----------|------------------|-------------------------|--|--------------------|--|-------------------------|--------------|--------------------------|-------------|--|
| ลำดับ | หน่วย จัดทำ | หน่วย ได้รับ | พว./ ศพ/ ปฐ | รหัส งบประมาณ | ผลผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ผูกพัน | รายการ | จำนวนเงิน ที่ทำสัญญา | พ.ร.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลครึ่งก่อน | ความก้าวหน้า |
| 61 | ภ.9 | ภ.9 | ศพ. | 25007540 06400319 8976 | ย.ปฏิรูป | ปฏิรูป ที่พัค | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง น | ปีเดียว | ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย เขต 4 ชั้น สก.เมืองนราธิวาส ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1.0000 งาน | 0.00 | 3,041,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (คัดเลือก) 4.จัดทำรายงานเสนอข้อเท็จจริงเสนอหัวหน้าหน่วย งาน(อยู่ระหว่างเห็นชอบจัดซื้อจัดจ้าง) |
| 62 | ภ.9 | ภ.9 | ศพ. | 25007540 06400321 0070 | ย.ปฏิรูป | ปฏิรูป ที่พัค | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง น | ปีเดียว | ปรับปรุงบ้านพักเรือนแถวชั้นประทุน สก.เมืองนราธิวาส ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1.0000 งาน | 0.00 | 2,621,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (คัดเลือก) 2.คณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการ การซื้อหรือจ้าง(อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนด คราตกกลาง) |
| 63 | ภ.9 | ภ.9 | ศพ. | 25007540 06400321 0072 | ย.ปฏิรูป | ปฏิรูป ที่พัค | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง น | ปีเดียว | ปรับปรุงเรือนแถวชั้นประทุน ขนาด 10 คูหา สก.ต้นหยง ตำบลสะลวงเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 3.0000 พลัง | 0.00 | 3,481,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (คัดเลือก) 12.ในระยะเวลาสุพรรณก่อนการลงนามในสัญญา (อยู่ระหว่างลงนามสัญญา ครบกำหนดสุพรรณ 18 พ.ย.65 คาดว่าจะลงนามสัญญาได้ภายในวันที่ 20พ.ย.65) |
| 64 | ภ.9 | ภ.9 | ศพ. | 25007540 06400321 0073 | ย.ปฏิรูป | ปฏิรูป ที่พัค | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง น | ปีเดียว | ปรับปรุงอาคารแฟลต 3 ชั้น กอ.ภ.99 ตำบลสะลวงเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1.0000 พลัง | 0.00 | 2,508,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (คัดเลือก) 12.ในระยะเวลาสุพรรณก่อนการลงนามในสัญญา (อยู่ระหว่างลงนามสัญญา ครบกำหนดสุพรรณ 18 พ.ย.65 คาดว่าจะลงนามสัญญาได้ภายในวันที่ 20พ.ย.65) |
| 65 | ภ.9 | ภ.9 | ศพ. | 25007540 06400321 0074 | ย.ปฏิรูป | ปฏิรูป ที่พัค | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง น | ปีเดียว | ปรับปรุงอาคารบ้านพักข้าราชการตำรวจ สก.เรือสะระ ตำบลสะลวงเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1.0000 งาน | 0.00 | 1,337,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (คัดเลือก) 2.คณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการ การซื้อหรือจ้าง(อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนด คราตกกลาง) |
| 66 | ภ.9 | ภ.9 | ศพ. | 25007540 06400321 0075 | ย.ปฏิรูป | ปฏิรูป ที่พัค | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง น | ปีเดียว | ปรับปรุงอาคารบ้านพักข้าราชการตำรวจ ฐานปฏิบัติการบ้านท่าเรือ ตำบลสะลวง อำเภอเรือสะระ จังหวัดนราธิวาส 1.0000 งาน | 0.00 | 1,337,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (คัดเลือก) 2.คณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการ การซื้อหรือจ้าง(อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนด คราตกกลาง) |

รายงาน ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

ภ.9

| ผู้บันทึก : อ.ส.ศ.อาทิตย์ ธรรมโศติ เบอร์โทร : 0936711899 | | | | | | | | | | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | | | | | |
|--|----------------|-----------------|---------------------------|------------------------------|-----------|------------------|-------------------------|--|--------------------|--|--------------------------|----------------|--------------------------|------------|---|
| ลำดับ | หน่วย จัดทำ | หน่วย ได้รับ | พฐ./ ยุพ/ ปุร | รหัส งบประมาณ | ผลผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ผูกพัน | รายการ | จำนวนเงิน ที่หักสัญญา | พ.จ.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลกรังก่อน | ความก้าวหน้า |
| 67 | ภ.9 | ภ.9 | ยุทธ. 06400321 0077 | 25007540 06400321 0077 | ย.ปปฏิรูป | ปฏิรูป ที่ปัก | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | ปรับปรุงและบูรณะซ่อมแซมอาคารบ้านที่เรือนแรมชัยประ พจน สก.เมืองนราธิวาส ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1.0000 งาน | 0.00 | 1,538,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (คัดเลือก) 4.จัดทำรายงานขอซื้อจ้างเสนอหัวหน้าหน่วย งาน(อยู่ระหว่างเห็นชอบจัดซื้อจัดจ้าง) |
| 68 | ภ.9 | ภ.9 | ยุทธ. 06400321 0078 | 25007540 06400321 0078 | ย.ปปฏิรูป | ปฏิรูป ที่ปัก | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | ปรับปรุงระบบไฟฟ้า อาคารเพลาตที่ทำการราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวน สก.สุโขทัย-สก ตำบลป่าแต่มี่ อำเภอสุโขทัย-สก จังหวัดนราธิวาส 1.0000 งาน | 0.00 | 1,389,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (คัดเลือก) 4.จัดทำรายงานขอซื้อจ้างเสนอหัวหน้าหน่วย งาน(อยู่ระหว่างเห็นชอบจัดซื้อจัดจ้าง) |
| 69 | ภ.9 | ภ.9 | ยุทธ. 06400321 0079 | 25007540 06400321 0079 | ย.ปปฏิรูป | ปฏิรูป ที่ปัก | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | ปรับปรุงพาสีเพลาต 5 ชั้น 30 ครอบครัว (ใต้ถุนโล่ง) กค.สส.ภ.จ.นราธิวาส ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 2.0000 หลัง | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 4.จัดทำรายงานขอซื้อจ้างเสนอหัวหน้าหน่วย งาน(อยู่ระหว่างเห็นชอบจัดซื้อจัดจ้าง) |
| 53 | | | | | | | | | | รวมรายการปีเดียว | 0.00 | 311,823,200.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | รายการผูกพัน | | | | | |
| 70 | ภ.9 | ภ.9 | ยุทธ. 06400322 0003 | 25007540 06400322 0003 | ย.ปปฏิรูป | ปฏิรูป ที่ปัก | งบรายจ่าย อื่น | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ผูกพันเดิม | อาคารที่พักอาศัย (เพลาต) 5 ชั้น 40 ครอบครัว (ใต้ถุนโล่ง) สก.ตาเซะ ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 2.0000 หลัง วงเงินทั้งสิ้น 58,790,000 บาท ปี 2563 คงประมาณ 8,820,000 บาท ปี 2564 คงประมาณ 16,464,000 บาท ปี 2565 คงประมาณ 6,462,600 บาท ปี 2566 คงประมาณ 27,043,400 บาท | 0.00 | 27,043,400.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (คัดเลือก) 1.3.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโ บายกำหนด |
| 1 | | | | | | | | | | รวมรายการผูกพัน | 0.00 | 27,043,400.00 | 0.00 | | |
| 70 | | | | | | | | | | รวมทั้งหมด | 4,293,400.00 | 869,865,700.00 | 0.00 | | |

รายงาน ณ : วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

ปช.ก.

| ผู้บันทึก : พ.ต.ท.หญิง อัครี เสนวนนตรี เบอร์โทร : 0622241328 | | | | | | | | | | | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | | | | |
|--|----------------|-----------------|--------------------|------------------------------|---------|---------|-------------------------|--|--------------------|--|-------------------------|---------------|--------------------------|-------------|---|
| ลำดับ | หน่วย จัดทำ | หน่วย ได้รับ | พฐ./ ยพ/ บุร | รหัส งบประมาณ | ผลผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ผูกพัน | รายการ | จำนวนเงิน ที่คำสัญญา | พ.ร.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลครั้งก่อน | ความก้าวหน้า |
| 1 | บ.ช.ก. | บ.ช.ก. | ยุทธ. | 25007020 05300311 0002 | ย.สุทโธ | ยุทธ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | โครงการจัดการเป็นแบบบูรณาการมีสื่อ บ.ก.ป. แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1,0000 โครงการ | 0.00 | 852,500.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 2.ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง(อยู่ระหว่าง คกท.จัดทำ TOR) |
| 2 | บ.ช.ก. | บ.ช.ก. | ยุทธ. | 25007070 00200311 0048 | ย.มันคง | บ.บ.ป. | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งจากโรงงาน (OEM) ที่มีสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย บ.ก.บ.ป.ป. แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 61,0000 ชุด | 0.00 | 1,268,800.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 12.รับระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามในสัญญา (เส้นสูดระยะเวลาอุทธรณ์วันที่ 14 พ.ย.65) |
| 3 | บ.ช.ก. | บ.ช.ก. | ยุทธ. | 25007070 00200311 0049 | ย.มันคง | บ.บ.ป. | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งจากโรงงาน (OEM) ที่มีสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย บ.ก.บ.ป.ป. แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 28,0000 ชุด | 0.00 | 722,400.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 12.รับระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามในสัญญา (เส้นสูดระยะเวลาอุทธรณ์วันที่ 14 พ.ย.65) |
| 4 | บ.ช.ก. | บ.ช.ก. | ยุทธ. | 25007070 00200311 0023 | ย.มันคง | น่านน้ำ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) บ.ก.จ.ม. ตำบลบางด้วน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 25,0000 เครื่อง | 0.00 | 550,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 11.ประกาศผู้เสนอราคาในระบบ e-GP ปิดประกาศ ณ หน่วยงาน(ระยะเวลาอุทธรณ์ถ้า อนลงนามในสัญญา) |
| 5 | บ.ช.ก. | บ.ช.ก. | ยุทธ. | 25007070 00200312 0006 | ย.มันคง | น่านน้ำ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | คำขอเชิญเรือตรวจจาก บ.ก.จ.ม. ตำบลบางด้วน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10,0000 ลำ | 0.00 | 79,663,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการ มอบหมายให้ดำเนินการในสัญญาแล้ว-1 ลำ-วันที่ 14 พ.ย.65 นัดเสนอราคา 5 ลำ และอยู่ระหว่างประกาศเผยแพร่ 4 ลำ รวม 10 ลำ) |
| | | | | | | | | | | | | | | | 10 ลำ พ.ศ. ๖๕ ๑๑ พ.ศ. ๖๕ |

รายงาน ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

บช.ภ.

| ลำดับ | หน่วย จัดทำ | หน่วย ได้รับ | พฐ./ ยพ/ บูร | รหัส งบประมาณ | ผลผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ผูกพัน | รายการ | จำนวนเงิน ที่ท่าเดียว | พ.ร.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลรั้งก่อน | ความก้าวหน้า | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) |
|-------|----------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|---------|-------------------------|--|--|--------|--------------------------|--------|--------------------------|---|---------------------|---------------------|
| 6 | บช.ภ. | บช.ภ. | ยพธ. 25007070 00200312 0007 | ย.มันคง | ยานน้ำ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | คำข้อมือเรือตรวจการณ บ.ก.ร. ตำบลบางค้อ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 151.0000 ลำ | 0.00 | 20,193,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 3.จัดทำเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์หรือร่างประกาศ(ใช้วิธี e- bidding 2 ลำ ที่เหลือ 149 ลำ ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่างทำหนังสือแจ้ง กน.ในสังกัด ให้ดำเนินการจ้างซ่อมตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร) | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | |
| 7 | บช.ภ. | บช.ภ. | ยพธ. 25007070 00200312 0008 | ย.มันคง | ยานน้ำ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | โครงการจัดหาเรือท้องแบนพร้อมอุปกรณ์ และเรือยนต์ท้ายขนาด 40 แรงม้า ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ บ.ก.ร. ตำบลบางค้อ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1.0000 โครงการ | 0.00 | 3,263,400.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 5.เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา(ปรั บปรุเผยแพร่ร่างครั้งที่ 2 วันที่ 14 พ.ย.65 เนื่องจากมีผู้วิจารณ์ร่าง) | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | |
| 8 | บช.ภ. | บช.ภ. | ยพธ. 25007070 00200312 0009 | ย.มันคง | ยานน้ำ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | โครงการจัดหาอุปกรณ์ค้นหาออกค้นหาและสร้างแผนที่น้ำสำหรับ ดูอุทยาน กก.2 บ.ก.ร. ตำบลบางค้อ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1.0000 โครงการ | 0.00 | 23,998,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 2.พิจารณากรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง(อยู่ระหว่าง คก.จัดทำ TOR) | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | |
| 9 | บช.ภ. | บช.ภ. | ยพธ. 25007070 00200311 0024 | ย.มันคง | เฉพาะทาง | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงานสำนักงาน บ.ก.อ.บ.ภ. แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 5.0000 เครื่อง | 0.00 | 85,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 1.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง(อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดทำแผน) | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | |
| 10 | บช.ภ. | บช.ภ. | ยพธ. 25007070 00200311 0025 | ย.มันคง | เฉพาะทาง | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) บ.ก.อ.บ.ภ. แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10.0000 เครื่อง | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 1.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง(อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดทำแผน) | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | |
| 11 | บช.ภ. | บช.ภ. | ยพธ. 25007070 00200311 0026 | ย.มันคง | เฉพาะทาง | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) บ.ก.อ.บ.ภ. แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 9.0000 เครื่อง | 0.00 | 153,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 1.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง(อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดทำแผน) | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | |
| 12 | บช.ภ. | บช.ภ. | ยพธ. 25007070 00200311 0027 | ย.มันคง | เฉพาะทาง | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน บ.ก.อ.บ.ภ. แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 3.0000 เครื่อง | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 1.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง(อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดทำแผน) | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | |

รายงาน ณ : วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
บช.ก.

| ผู้บันทึก : พ.ต.หญิง อิศร์ เสนามณี เบอร์โทร : 0622241328 | | | | | | | | | | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | | | | | |
|--|----------------|-----------------|-------------------------------------|------------------|----------|---------|-------------------------|--|---|---------------------|--------------------------|--------|--------------------------|--|--------------|
| ลำดับ | หน่วย จัดทำ | หน่วย ได้รับ | พฐ./ ยท/ บร | รหัส งบประมาณ | ผลผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ผูกพัน | รายการ | จำนวนเงิน ที่กักสัญญา | พ.ร.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลครึ่งก่อน | ความก้าวหน้า |
| 13 | บช.ก. | บช.ก. | ยท. 25007070 00200311 0028 | ย.มั่นคง | เฉพาะทาง | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับใช้งานประมวลผล บก.บก.บ.ก. แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 5.0000 เครื่อง | 0.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | วิธีจัดทำ (เฉพาะเจาะจง) 1.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง(อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผน) | |
| 14 | บช.ก. | บช.ก. | ยท. 25007070 00200311 0029 | ย.มั่นคง | เฉพาะทาง | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับใช้งานประมวลผล บก.บก.บ.ก. แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 33.0000 เครื่อง | 0.00 | 726,000.00 | 0.00 | 0.00 | วิธีจัดทำ (e-bidding) 1.1.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP ปิดประกาศ ณ หน่วยงาน(ขอเวลาสุพรรณ ก่อนลงนามในสัญญา) | |
| 15 | บช.ก. | บช.ก. | ยท. 25007070 00200311 0030 | ย.มั่นคง | เฉพาะทาง | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA บก.พ. แขวงจอมพล เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 2.0000 เครื่อง | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | วิธีจัดทำ (เฉพาะเจาะจง) 4.จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้างเสนอหัวหน้าหน่วย งาน(อยู่ระหว่างจัดสรรงบประมาณ) | |
| 16 | บช.ก. | บช.ก. | ยท. 25007070 00200312 0010 | ย.มั่นคง | เฉพาะทาง | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | กล้องวงจรปิดวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติแบบบูรณาการ(Detego) บก.ป. แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1.0000 ชุด | 0.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | วิธีจัดทำ (e-bidding) 2.คัดเลือกกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง(อยู่ระหว่าง คกก. แจ้งขอเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ เนื่องจากเป็นชื่อโครงการที่ระบุชื่อ) | |
| 17 | บช.ก. | บช.ก. | ยท. 25007070 00200311 0031 | ย.มั่นคง | เฉพาะทาง | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | กล้องวงจรปิดประเภทชุดโปรแกรมดูกล้องถ่ายภาพและวิดีโอ (DVR Examiner) บก.ป. แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1.0000 ชุด | 0.00 | 535,000.00 | 0.00 | 0.00 | วิธีจัดทำ (e-bidding) 2.คัดเลือกกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง(อยู่ระหว่าง คกก. แจ้งขอเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ เนื่องจากเป็นชื่อโครงการที่ระบุชื่อ) | |
| 18 | บช.ก. | บช.ก. | ยท. 25007070 00200312 0011 | ย.มั่นคง | เฉพาะทาง | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | กล้องวงจรปิดประเภทชุดโปรแกรมดูกล้องถ่ายภาพและวิดีโอ AMPEP software บก.ป. แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1.0000 ชุด | 0.00 | 1,715,500.00 | 0.00 | 0.00 | วิธีจัดทำ (e-bidding) 2.คัดเลือกกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง(อยู่ระหว่าง คกก. แจ้งขอเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ เนื่องจากเป็นชื่อโครงการที่ระบุชื่อ) | |

รายงาน ณ : วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

บช.ภ.

| ลำดับ | หน่วย จัดทำ | หน่วย ได้รับ | พ.ร./ พ./ ป | รหัส งบประมาณ | ผลผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ผูกพัน | รายการ | จำนวนเงิน ที่ท่าสัญญา | พ.ร.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลค้างก่อน | ความก้าวหน้า | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) |
|-------|----------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|---------|-------------------------|--|--|--------|--------------------------|--------|--------------------------|--|--------------|---------------------|
| 19 | บช.ภ. | บช.ภ. | พ.ร. 25007070 00200311 0032 | ย.มั่นคง | เฉพาะทาง | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | ต่อสัญญาพัสดุอุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์และกู้คืนข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Atola Insight Forensic) บก.ป. แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1.0000 ชุด | 0.00 | 430,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา(เฉพาะเจาะจง) 2.จัดคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง(อยู่ระหว่าง คก. แจ้งขอเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ เนื่องจากเป็นชื่อโครงการที่ระบุชื่อ) | | |
| 20 | บช.ภ. | บช.ภ. | พ.ร. 25007070 00200311 0033 | ย.มั่นคง | เฉพาะทาง | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | ต่อสัญญาพัสดุอุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์และค้นหาข้อมูลคอมพิวเตอร์ออนไลน์และอินเตอร์เน็ต (X1 Social Discovery) บก.ป. แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1.0000 ชุด | 0.00 | 275,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา(เฉพาะเจาะจง) 2.จัดคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง(อยู่ระหว่าง คก. แจ้งขอเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ เนื่องจากเป็นชื่อโครงการที่ระบุชื่อ) | | |
| 21 | บช.ภ. | บช.ภ. | พ.ร. 25007070 00200311 0034 | ย.มั่นคง | เฉพาะทาง | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | ต่อสัญญาพัสดุอุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์และค้นหาโทรศัพท์มือถือ UFED4PC + Cloud Analyzer บก.ป. แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 3.0000 ชุด | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา(e-bidding) 2.จัดคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง(อยู่ระหว่าง คก. แจ้งขอเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ เนื่องจากเป็นชื่อโครงการที่ระบุชื่อ) | | |
| 22 | บช.ภ. | บช.ภ. | พ.ร. 25007070 00200311 0035 | ย.มั่นคง | เฉพาะทาง | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | ต่อสัญญาพัสดุอุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์และค้นหาโทรศัพท์มือถือ XRY + Cloud Analyzer บก.ป. แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 9.0000 ชุด | 0.00 | 3,343,500.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา(e-bidding) 2.จัดคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง(อยู่ระหว่างคก.แจ้งขอเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการเนื่องจากไม่สามารถนำเข้าได้) | | |
| 23 | บช.ภ. | บช.ภ. | พ.ร. 25007070 00200311 0036 | ย.มั่นคง | เฉพาะทาง | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | ต่อสัญญาพัสดุอุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์และค้นหาภาพ (Pik4D) บก.ป. แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1.0000 ชุด | 0.00 | 240,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา(เฉพาะเจาะจง) 2.จัดคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง(อยู่ระหว่าง คก. แจ้งขอเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ เนื่องจากเป็นชื่อโครงการที่ระบุชื่อ) | | |
| 24 | บช.ภ. | บช.ภ. | พ.ร. 25007070 00200311 0037 | ย.มั่นคง | เฉพาะทาง | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการ (ศปค.) บก.ป. แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1.0000 โครงการ | 0.00 | 492,800.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา(เฉพาะเจาะจง) 2.จัดคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง(อยู่ระหว่าง คก. จัดทำ tor) | | |

รายงาน ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

บช.ภ.

| ลำดับ | หน่วยจัดหา | หน่วยที่ได้รับ | พ.ร.บ./ พ.ร.ฎ./ บ.ร. | รหัสงบประมาณ | ชนิด | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ยุกพัน | รายการ | จำนวนเงินที่กำกับดูยา | พ.ร.บ. | จัดสรรโอนเปลี่ยนแปลง | ผลค้างเกิน | ความก้าวหน้า | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) |
|-------|------------|----------------|--------------------------------------|--------------|----------|---------|----------------------|---------------------------------|---|--------|-----------------------|--------|----------------------|---|--------------|---------------------|
| 25 | บช.ภ. | บช.ภ. | ยพธ. 25007070 00200312 0012 | ย.มั่นคง | เฉพาะทาง | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | ระบบบริหารจัดการสำนักงานและประมวลผลข้อมูลทางสถิติ (Cellabite Pathfinder) บก.ป. แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1.0000 โปรแกรม | 0.00 | 29,500,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา(พิเศษเลือก) 2.จัดคณะกรรมการจ้าง(อยู่ระหว่างคก. แจ้งขอเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ เนื่องจากเป็นชื่อโครงการที่ระบุชื่อ) | | |
| 26 | บช.ภ. | บช.ภ. | ยพธ. 25007070 00200311 0038 | ย.มั่นคง | เฉพาะทาง | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล หรือชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบใช้การใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย และชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย บก.ป.สบ. แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 17.0000 เครื่อง | 0.00 | 438,600.00 | 0.00 | | | | |
| 27 | บช.ภ. | บช.ภ. | ยพธ. 25007070 00200311 0039 | ย.มั่นคง | เฉพาะทาง | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบใช้การใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย บก.ป.สบ. แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 16.0000 เครื่อง | 0.00 | 428,800.00 | 0.00 | | | | |
| 28 | บช.ภ. | บช.ภ. | ยพธ. 25007070 00200311 0040 | ย.มั่นคง | เฉพาะทาง | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) บก.ป.สบ. แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 20.0000 เครื่อง | 0.00 | 440,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา(เฉพาะเจาะจง) 4.จัดทำรายงานขอซื้อจ้างแสดงหัวหน้าหน่วย งาน | | |
| 29 | บช.ภ. | บช.ภ. | ยพธ. 25007070 00200311 0041 | ย.มั่นคง | เฉพาะทาง | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) บก.ภ.พ. แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 7.0000 เครื่อง | 0.00 | 154,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา(เฉพาะเจาะจง) 4.จัดทำรายงานขอซื้อจ้างแสดงหัวหน้าหน่วย งาน(อยู่ระหว่างรอจัดสรรงบประมาณ) | | |
| 30 | บช.ภ. | บช.ภ. | ยพธ. 25007070 00200311 0042 | ย.มั่นคง | เฉพาะทาง | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) บก.ภ.พ. แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 3.0000 เครื่อง | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา(เฉพาะเจาะจง) 4.จัดทำรายงานขอซื้อจ้างแสดงหัวหน้าหน่วย งาน(อยู่ระหว่างรอจัดสรรงบประมาณ) | | |

รายงาน ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

ปช.ก.

| ลำดับ | หน่วย จัดทำ | หน่วย ได้รับ | พฐ./ ยพ/ บูร | รหัส งบประมาณ | ผลผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ผูกพัน | รายการ | จำนวนเงิน ที่หักสัญญา | พ.ร.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลรั้งก่อน | ความก้าวหน้า | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) |
|-------|----------------|-----------------|---------------------|------------------------------|----------|----------|-------------------------|--|--------------------|--|--------------------------|---------------|--------------------------|------------|---|---------------------|
| 31 | บช.ก. | บช.ก. | ยพธ. ยพธ. บูร | 25007070 00200312 0013 | ย.มั่นคง | เฉพาะทาง | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่อง X-Ray แบบมือถือ บก.ป. แสงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1.0000 เครื่อง | 0.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 2. ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง(อยู่ระหว่าง คคก. จัดทำ tor) | |
| 32 | บช.ก. | บช.ก. | ยพธ. ยพธ. บูร | 25007070 00200312 0014 | ย.มั่นคง | เฉพาะทาง | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องตรวจจับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไม่เป็นเชิงเส้น (NON-LINEAR JUNCTION DETECTOR) บก.ป. แสงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1.0000 เครื่อง | 0.00 | 1,840,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (คัดเลือก) 2. ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง(อยู่ระหว่าง คคก. จัดทำ tor) | |
| 33 | บช.ก. | บช.ก. | ยพธ. ยพธ. บูร | 25007070 00200311 0043 | ย.มั่นคง | เฉพาะทาง | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | ชุดอากาศยานไร้คนขับสำหรับถ่ายภาพอากาศพร้อมอุปกรณ์ควบคุมและจอแสดงผล บก.ป. แสงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 2.0000 เครื่อง | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 2. ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง(อยู่ระหว่าง คคก. จัดทำ tor) | |
| 34 | บช.ก. | บช.ก. | ยพธ. ยพธ. บูร | 25007070 00200312 0015 | ย.มั่นคง | เฉพาะทาง | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | โครงการจัดการระบบตรวจการณ์แบบเคลื่อนที่พร้อมระบบถ่ายทอดสัญญาณภาพ บก.ป. แสงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1.0000 โครงการ | 0.00 | 13,998,000.00 | 0.00 | | | |
| 35 | บช.ก. | บช.ก. | ยพธ. ยพธ. บูร | 25007070 00200311 47 | ย.มั่นคง | เฉพาะทาง | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | กระเป๋าน้ำหนักสูงวัสดุใยสังเคราะห์สำหรับคลุมถัง บก.ป. ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 10.0000 ใบ | 0.00 | 390,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 2. ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการ ซื้อหรือจ้าง(อยู่ระหว่างรายงานผล) | |
| 36 | บช.ก. | บช.ก. | ยพธ. ยพธ. บูร | 25007070 00200311 0007 | ย.มั่นคง | ปคม. | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล บก.ป. แสงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 12.0000 เครื่อง | 0.00 | 264,000.00 | 0.00 | | | |
| 37 | บช.ก. | บช.ก. | ยพธ. ยพธ. บูร | 25007010 07800311 0001 | ย.อปก | อปก | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) บก.ป. ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 16.0000 เครื่อง | 0.00 | 272,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 2. ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการ ซื้อหรือจ้าง(อยู่ระหว่างรายงานผล) | |
| 38 | บช.ก. | บช.ก. | ยพธ. ยพธ. บูร | 25007010 07800311 0002 | ย.อปก | อปก | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (20 หน้า/นาที) บก.ป. ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 2.0000 เครื่อง | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 2. ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการ ซื้อหรือจ้าง(อยู่ระหว่างรายงานผล) | |

รายงาน ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

บ.ช.ก.

| ผู้บันทึก : พ.ต.ท.หญิง อัครี เสนวนนตรี เบอร์โทร : 0622241328 | | | | | | | | | | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | | | | | |
|--|----------------|--------------------|-------------------|------------------------------|---------|---------|-------------------------|--|-----------------|---|-------------------------|----------------|--------------------------|-------------|---|
| ลำดับ | หน่วย จัดทำ | หน่วย ที่ได้รับ | พฐ./ ยพ/ ปฐ | รหัส งบประมาณ | ผลผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ยุท | รายการ | จำนวนเงิน ที่ทำสัญญา | พ.บ.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลครั้งก่อน | ความก้าวหน้า |
| 39 | บ.ช.ก. | บ.ช.ก. | ยพธ. | 25007010 07800311 0003 | ย.ต.ป.ก | ต.ป.ก | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องพิมพ์ แบบดิจิทัลพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) บ.ก.ป.ท.จำนวนใหม่ จำนวน 1 เครื่อง | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 2.ตกลงกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการ การซื้อหรือจ้าง(อยู่ระหว่างรายงานผล) |
| 40 | บ.ช.ก. | บ.ช.ก. | ยพธ. | 25007010 07800311 0004 | ย.ต.ป.ก | ต.ป.ก | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องถ่ายเอกสาร แบบโต๊ะเย็บ 4 สี พร้อมระบบใบโหวต บ.ก.ป.ท. จำนวน 1 เครื่อง | 0.00 | 42,700.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 1.3. ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการ ขยายกำหนด(อยู่ระหว่างสร้าง PO) |
| 41 | บ.ช.ก. | บ.ช.ก. | ยพธ. | 25007010 07800312 0001 | ย.ต.ป.ก | ต.ป.ก | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | รถสำหรับพิมพ์ปฏิทิน บ.ก.ป.ท. จำนวน 1 คัน | 0.00 | 2,258,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (คัดเลือก) 2.ตกลงกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการ การซื้อหรือจ้าง(อยู่ระหว่างรายงานผล) |
| 42 | บ.ช.ก. | บ.ช.ก. | ยพธ. | 25007010 07800312 0002 | ย.ต.ป.ก | ต.ป.ก | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | รถปฏิบัติการขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อมระบบใบโหวต บ.ก.ป.ท. จำนวน 1 คัน | 0.00 | 34,000,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (คัดเลือก) 2.ตกลงกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการ การซื้อหรือจ้าง(อยู่ระหว่างรายงานผล) |
| 43 | บ.ช.ก. | บ.ช.ก. | ยพธ. | 25007010 07800311 0006 | ย.ต.ป.ก | ต.ป.ก | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องจักรที่ใช้ไฟฟ้อัตโนมัติ (Automated External Defibrillator) บ.ก.ป.ท. จำนวน 1 เครื่อง | 0.00 | 1,400,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 2.ตกลงกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการ การซื้อหรือจ้าง(อยู่ระหว่างรายงานผล) |
| 44 | บ.ช.ก. | บ.ช.ก. | ยพธ. | 25007010 07800311 0007 | ย.ต.ป.ก | ต.ป.ก | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | วิทยุมือถือ VHF/FM ขนาด 5 วัตต์ พร้อมหูฟัง บ.ก.ป.ท. จำนวน 1 เครื่อง | 0.00 | 7,000,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (คัดเลือก) 2.ตกลงกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการ การซื้อหรือจ้าง(อยู่ระหว่างรายงานผล) |
| 45 | บ.ช.ก. | บ.ช.ก. | ยพธ. | 25007010 07800311 0008 | ย.ต.ป.ก | ต.ป.ก | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องรับ-ส่งวิทยุ Digital/Analog VHF บ.ก.ป.ท. จำนวน 1 เครื่อง | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 2.ตกลงกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการ การซื้อหรือจ้าง(อยู่ระหว่างรายงานผล) |
| 45 | | | | | | | | | | รายการปีเดียว | 0.00 | 241,664,000.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | |
| | | | | | | | | | | รายการปีเดียว | | | | | |

รายงาน ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
บช.ภ.

| ลำดับ | หน่วย จัดทำ | หน่วย ได้รับ | พฐ./ ยพ/ บูร | รหัส งบประมาณ | ผลผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ผูกพัน | รายการ | จำนวนเงิน ที่ทำสัญญา | พ.ร.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลตั้งก่อน | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) |
|-------|----------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|-----------|------------------|-------------------------|--|--------------------|--|-------------------------|----------------|--------------------------|------------|--|
| 46 | บช.ภ. | บช.ภ. | ยพธ. 25007070 00200321 0047 | ย.ม.ค.ง | ย.ม.ค.ง | บ้านน้ำ | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ง | ปีเดียว | เดินระบบไฟฟ้าแรงสูง สำหรับใช้ชื่อ กก.1 บก.ร.น. ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 1.0000 งาน | 0.00 | 3,749,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา(เฉพาะเจาะจง) 2.จัดคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง(อยู่ระหว่าง คก.จัดทำ TOR) |
| 47 | บช.ภ. | บช.ภ. | ยพธ. 25007070 00200321 0048 | ย.ม.ค.ง | ย.ม.ค.ง | บ้านน้ำ | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ง | ปีเดียว | ปรับปรุงท่าเทียบเรือ ส.ร.น.5 กก.4 บก.ร.น. ตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1.0000 ท่า | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา(e-bidding) 3.จัดทำเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์พร้อมร่างประกาศ(ให้ คก.แม่ข่าย F งานก่อสร้างให้เป็นไปตามที่กรม บัญชีกลางประกาศกำหนด) |
| 48 | บช.ภ. | บช.ภ. | ยพธ. 25007070 00200321 0050 | ย.ม.ค.ง | ย.ม.ค.ง | เฉพาะทาง | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ง | ปีเดียว | ปรับปรุงที่ทำการสถานีตำรวจรถไฟนครราชสีมา กก.5 บก.ร.พ. ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1.0000 หลัง | 0.00 | 340,100.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา(เฉพาะเจาะจง) 4.จัดทำรายงานขอซื้อหรือจ้างเสนอหัวหน้าหน่วย งาน(อยู่ระหว่างรอจัดสรรงบประมาณ) |
| 49 | บช.ภ. | บช.ภ. | ยพธ. 25007070 00200321 0049 | ย.ม.ค.ง | ย.ม.ค.ง | เฉพาะทาง | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ง | ปีเดียว | ปรับปรุงที่ทำการสถานีตำรวจรถไฟทุ่งสง กก.3 บก.ร.พ. ตำบลปากแพ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1.0000 หลัง | 0.00 | 495,100.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา(เฉพาะเจาะจง) 4.จัดทำรายงานขอซื้อหรือจ้างเสนอหัวหน้าหน่วย งาน(อยู่ระหว่างรอจัดสรรงบประมาณ) |
| 50 | บช.ภ. | บช.ภ. | ยพธ. 25007540 06400321 0086 | ย.ม.ค.ร.บ | ย.ม.ค.ร.บ | ปฏิรูป ที่พัก | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ง | ปีเดียว | ปรับปรุงอาคารเรือนแถวชั้นประทวน กก.7 บก.ร.น. ตำบลบอย อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 8.0000 ตูหา | 0.00 | 1,364,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา(e-bidding) 3.จัดทำเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์พร้อมร่างประกาศ(ให้ คก.แม่ข่าย F งานก่อสร้างให้เป็นไปตามที่กรม บัญชีกลางประกาศกำหนด) |
| 5 | | | | | | | | | | รวมรายการปีเดียว | 0.00 | 7,448,200.00 | 0.00 | | |
| 50 | | | | | | | | | | รวมทั้งหมด | 0.00 | 249,112,200.00 | 0.00 | | |

รายงาน ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
สอท.

| ลำดับ | หน่วย จัดทำ | หน่วย ได้รับ | พฐ./ ยท/ ปฐ | รหัส งบประมาณ | ผลผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ผูกพัน | รายการ | จำนวนเงิน ที่ทาสัญญา | พ.ร.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลคร่าก่อน | ความก้าวหน้า | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) |
|-------|----------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|-----------|---------|-------------------------|--|---|--------|-------------------------|--------|--------------------------|--|--------------|---------------------|
| 1 | สอท. | สอท. | ยทธ. 25007020 07700312 0024 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องมือสำหรับปฏิบัติงานด้าน สืบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี บก.ศอช. ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1.0000 โครงการ | 0.00 | 48,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | วิธีจัดท(e-bidding) 2.ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการ การซื้อหรือจ้าง(อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดท าง TOR) | | |
| 2 | สอท. | สอท. | ยทธ. 25007020 07700312 0025 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | โครงการพัฒนาศูนย์ตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัล บก.ศอช. ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1.0000 โครงการ | 0.00 | 95,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | วิธีจัดท(e-bidding) 2.ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการ การซื้อหรือจ้าง(อยู่ระหว่างคณะกรรมการ จัดท่าง TOR) | | |
| 2 | | | | | | | | | รายการปีเดียว | 0.00 | 143,000,000.00 | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | | | |
| | | | | | | | | | รายการผูกพันใหม่ | | | | | | | |
| 3 | สอท. | สอท. | ยทธ. 25007020 07700322 0022 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ผูกพันใหม่ | อาคารที่ทำการพร้อมส่วนประกอบ บก.ศอช.4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 3.0000 หลัง วงเงินทั้งสิ้น 130,425,000 บาท ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 26,085,000 บาท ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ 104,340,000 บาท | 0.00 | 26,085,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2.ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง(อยู่ระหว่าง ยธ.จังหวัดพิจารณารูปแบบบูรณาการ และกำหนดราคากลาง (ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบคำสั่ง) ครบกำหนดประมาณ 1 ธ.ค.65) | | |
| 4 | สอท. | สอท. | ยทธ. 25007020 07700322 0021 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ผูกพันใหม่ | อาคารที่ทำการพร้อมส่วนประกอบ บก.ศอช.3 ตำบลสำราญ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 3.0000 หลัง วงเงินทั้งสิ้น 131,344,000 บาท ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 26,268,800 บาท ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ 105,075,200 บาท | 0.00 | 26,268,800.00 | 0.00 | 0.00 | 2.ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง(อยู่ระหว่าง ยธ.จังหวัด พิจารณารูปแบบบูรณาการ และกำหนดราคากลาง (ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบคำสั่ง) ครบกำหนดประมาณ 1 ธ.ค.65) | | |

รายงาน ณ : วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

สอพ.

| ผู้บันทึก : พ.ต.ต.หญิง วรพรรณ ศรีมงคล เบอร์โทร : 0846557801 | | | | | | | | | | | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | | | | |
|---|----------------|-----------------|-------------------------------------|------------------|-----------|---------|-------------------------|--|--|--------|-------------------------|--------|--------------------------|---|---------------------|
| ลำดับ | หน่วย จัดพา | หน่วย ได้รับ | พฐ./ ยุท/ บุร | รหัส งบประมาณ | ผลผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ผูกพัน | รายการ | จำนวนเงิน ที่ทำสัญญา | พ.ร.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลสร้างก่อน | ความก้าวหน้า |
| 5 | สอพ. | สอพ. | พฐ. 25007020 07700322 0023 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ผูกพันใหม่ | อาคารที่ทำการพร้อมส่วนประกอบ บก.สพ.5 ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 3.0000 หลัง วงเงินทั้งสิ้น 128,670,000 บาท ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 25,734,000 บาท ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ 102,936,000 บาท | 0.00 | 25,734,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2. พังคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง(อยู่ระหว่าง ย.จังหวัดพิจารณาแบบประมูลการ และกำหนดราคากลาง (ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบคำสั่ง) ครบกำหนดประมาณ 1 ธ.ค.65) | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) |
| 3 | | | | | | | | | รวมรายการผูกพันใหม่ | 0.00 | 78,087,800.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 5 | | | | | | | | | รวมทั้งหมด | 0.00 | 221,087,800.00 | 0.00 | 0.00 | | |

รายงาน ณ : วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

บช.ปส

| ผู้บันทึก : ร.ต.อ.หญิง โสภา วรรณศิริ เบอร์โทร : 0866445069 | | | | | | | | | | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | | | | | |
|--|----------------|--------------------|---------------------|------------------------------|--------|--------------|-------------------------|--|--------------------|--|--------------------------|---------------|--------------------------|-------------|--|
| ลำดับ | หน่วย จัดหา | หน่วย ที่ได้รับ | พหุ/ ยุท/ ปุร | รหัส งบประมาณ | ผลผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ผูกพัน | รายการ | จำนวนเงิน ที่หักสัญญา | พ.ร.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลครั้งก่อน | ความก้าวหน้า |
| 1 | บช.ปส | บช.ปส | ปุร. | 25007060 04200311 0001 | | ปุร สก๊าดกัน | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | ระบบอ่านแผ่นป้ายทะเบียนอัตโนมัติระบบคอมพิวเตอร์รุ่นที่ภาคตะวันตก และพื้นที่ภาคใต้ บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 150.0000 จุด | 0.00 | 78,000,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (คัดเลือก) 2.คณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการ การซื้อหรือจ้าง(อยู่ระหว่างจัดทำร่างคุณลักษณะ เฉพาะฯ และร่างขอบเขตของงานฯ) |
| 2 | บช.ปส | บช.ปส | ปุร. | 25007060 04200311 0002 | | ปุร สก๊าดกัน | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | ระบบอ่านแผ่นป้ายทะเบียนอัตโนมัติระบบคอมพิวเตอร์รุ่นที่ภาคเหนือ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่กรุงเทพมหานคร 170.0000 จุด | 0.00 | 88,400,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (คัดเลือก) 2.คณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการ การซื้อหรือจ้าง(อยู่ระหว่างจัดทำร่างคุณลักษณะ เฉพาะฯ และขอบเขตของงานฯ) |
| 3 | บช.ปส | บช.ปส | ปุร. | 25007060 04200311 0003 | | ปุร สก๊าดกัน | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | License เครื่องถอดรหัสข้อมูลโทรศัพท์มือถือชนิดพกพา (อายุใช้งาน 1 ปี) บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 20.0000 ชุด | 0.00 | 4,258,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการไม่ ขยายกำหนด(ลงนามสัญญาแล้ว วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565) |
| 4 | บช.ปส | บช.ปส | ปุร. | 25007060 04200311 0004 | | ปุร สก๊าดกัน | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | License เครื่องถอดรหัสข้อมูลโทรศัพท์มือถือชนิดประจำที่ (อายุใช้งาน 1 ปี) บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 24.0000 ชุด | 0.00 | 5,109,600.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการไม่ ขยายกำหนด(ลงนามสัญญาแล้ว วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565) |
| 5 | บช.ปส | บช.ปส | ปุร. | 25007060 04200311 0005 | | ปุร สก๊าดกัน | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | License เครื่องถอดรหัสข้อมูลโทรศัพท์มือถือ (อายุใช้งาน 1 ปี) บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 22.0000 ชุด | 0.00 | 4,683,800.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการไม่ ขยายกำหนด(ลงนามแล้ว วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565) |
| 6 | บช.ปส | บช.ปส | ปุร. | 25007060 04200312 0001 | | ปุร สก๊าดกัน | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องถอดรหัสข้อมูลโทรศัพท์มือถือชนิดพกพา บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 25.0000 เครื่อง | 0.00 | 30,000,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (คัดเลือก) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการไม่ ขยายกำหนด(ลงนามแล้ว วันที่ 31 ตุลาคม 2565) |

รายงาน ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
บข.ปส

| ลำดับ | หน่วย จัดทำ | หน่วย ได้รับ | พฐ./ ยุพ/ บูร | รหัส งบประมาณ | ผลผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ผูกพัน | รายการ | จำนวนเงิน ที่หักสัญญา | พ.บ.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลค้างก่อน | ความก้าวหน้า | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) |
|-------|----------------|-----------------|---------------------|------------------------------|----------|-------------|-------------------------|--|--------------------|--|--------------------------|----------------|--------------------------|------------|--|---------------------|
| 7 | บข.ปส | บข.ปส | บข.ปส | 25007060 04200312 0002 | ย.มั่นคง | บูร สกัดกัน | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องลดรหัสข้อมูลโทรศัพท์มือถือชนิดประจำที่ บข.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 20,000 เครื่อง | 0.00 | 23,890,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (คัดเลือก) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการมี นโยบายกำหนด(ลงนามแล้ว วันที่ 31 ตุลาคม 2565) | |
| 8 | บข.ปส | บข.ปส | ยุพ. | 25007070 00200311 0050 | ย.มั่นคง | ปส. | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | รถนั่งส่วนกลาง บริษัทรถกระบะรถตู้ 1,600 - 1,800 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ บข.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 2,000 คัน | 0.00 | 1,930,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 9.เจ้าหน้าที่คณะกรรมการพิจารณาผล ดำเนินก ารพิจารณาผล(อยู่ระหว่างของอนุมัติจัดซื้อ และประกาศผู้ชนะการประกวดราคา) | |
| 9 | บข.ปส | บข.ปส | ยุพ. | 25007070 06200312 0017 | ย.มั่นคง | ปส. | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | ระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายหรือสื่อและจัดที่ความเชื่อมโยงเป้าหมาย บข.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1,0000 ระบบ POLICE NETWORK 11 NC 65 | 49,490,000.00 | 49,500,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (คัดเลือก) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการมี นโยบายกำหนด(ลงนามสัญญาเมื่อ 31 ต.ค.2565) | |
| 10 | บข.ปส | บข.ปส | ยุพ. | 25007070 00200312 0018 | ย.มั่นคง | ปส. | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพอุปกรณ์เสริมรถจักรยานยนต์ติดขึ้น สูง-ขบ.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1,0000 ระบบ POLICE NETWORK 11 NC 65 | 92,000,000.00 | 92,400,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (คัดเลือก) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการมี นโยบายกำหนด(ลงนามสัญญาเมื่อ 10 พ.ย.65) | |
| 11 | บข.ปส | บข.ปส | ยุพ. | 25007070 00200312 0019 | ย.มั่นคง | ปส. | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ บข.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1,0000 คัน | 0.00 | 1,358,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 9.เจ้าหน้าที่คณะกรรมการพิจารณาผล ดำเนินก ารพิจารณาผล(อยู่ระหว่างของอนุมัติจัดซื้อ และประกาศผู้ชนะการประกวดราคา) | |
| 11 | | | | | | | | | | รายการปีเดียว | 141,490,000.00 | 379,529,400.00 | 0.00 | | | |
| 11 | | | | | | | | | | รวมทั้งหมด | 141,490,000.00 | 379,529,400.00 | 0.00 | | | |

รายงาน ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

บ.ช.ส.

| ผู้บันทึก : พ.ต.ต.หญิงมณี บรรลุ เบอร์โทร : 0970341441 | | | | | | | | | | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | | | | | |
|---|----------------|-----------------|---|------------------------------|-------------|---------|-------------------------|--|--------------------|---|-------------------------|--------------|--------------------------|----------|---|
| ลำดับ | หน่วย จัดทำ | หน่วย ได้รับ | พ.ช./ ยศ./ ยศ./ ยศ./ ยศ./ ยศ./ ยศ./ | รหัส ประจำตัว ประชาชน | ชนิด การ | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ผูกพัน | รายละเอียด | จำนวนเงิน ที่ทำสัญญา | พ.ร.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลคงก่อน | ความก้าวหน้า |
| 1 | บ.ช.ส. | บ.ช.ส. | ยศ./ | 25007070 00200311 0009 | ย.มั่นคง | ข่าว | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | ผู้เหล็ก แบบ 4 ลิ่มขีค คพช.บ.ส. แร่งพุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 8.0000 ตู้ | 0.00 | 53,600.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการได้ ขยายกำหนด(ลงนามในใบสั่งซื้อแล้ว) |
| 2 | บ.ช.ส. | บ.ช.ส. | ยศ./ | 25007070 00200311 0010 | ย.มั่นคง | ข่าว | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู บก.ส.1 แรงแยกส่วนครุภัณฑ์ เขตคูคต กรุงเทพมหานคร 5.0000 เครื่อง | 0.00 | 161,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการได้ ขยายกำหนด(อยู่ระหว่างเสนอ ผบ.ก.ส.1 ลงนามในใบสั่งซื้อ) |
| 3 | บ.ช.ส. | บ.ช.ส. | ยศ./ | 25007070 00200311 0011 | ย.มั่นคง | ข่าว | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู บก.ส.1 แรงแยกส่วนครุภัณฑ์ เขตคูคต กรุงเทพมหานคร 13.0000 เครื่อง | 0.00 | 591,500.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการได้ ขยายกำหนด(อยู่ระหว่างเสนอ ผบ.ก.ส.1 ลงนามในสัญญา) |
| 4 | บ.ช.ส. | บ.ช.ส. | ยศ./ | 25007070 00200311 0012 | ย.มั่นคง | ข่าว | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู บก.ส.3 แรงแยกส่วน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 26.0000 เครื่อง | 0.00 | 707,200.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 1.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง(ประกาศเป็นจัดซื้อ จัดจ้างลงเว็บไซต์ กรมบัญชีกลาง แล้ว เมื่อวันที่ 26 ก.ค.65) |
| 5 | บ.ช.ส. | บ.ช.ส. | ยศ./ | 25007070 00200311 0013 | ย.มั่นคง | ข่าว | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี บก.ส.1 แรงแยกส่วนครุภัณฑ์ เขตคูคต กรุงเทพมหานคร 86.0000 คัน <i>Point ทรัพย์สิน 11 ก.ค. 65</i> | 0.00 | 4,420,400.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการได้ ขยายกำหนด(อยู่ระหว่างเสนอ ผบ.ก.ส.1 ลงนามในสัญญา) |
| 6 | บ.ช.ส. | บ.ช.ส. | ยศ./ | 25007070 00200311 0014 | ย.มั่นคง | ข่าว | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) บ.ช.ส. แรงแยกส่วน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 81.0000 เครื่อง | 0.00 | 1,782,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการได้ ขยายกำหนด(อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา) |
| 7 | บ.ช.ส. | บ.ช.ส. | ยศ./ | 25007070 00200311 0015 | ย.มั่นคง | ข่าว | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) บ.ช.ส. แรงแยกส่วน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 162.0000 เครื่อง | 0.00 | 4,860,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการได้ ขยายกำหนด(อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา) |

รายงาน ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

บ.ช.ส.

| ผู้บันทึก : พ.ต.ต.หญิงมาลี บุรฤกษ์ เบอร์โทร : 0970341441 | | | | | | | | | | | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | | | | |
|--|----------------|-----------------|-------------------|------------------------------|----------|---------|-------------------------|--|--------------------|--|-------------------------|---------------|--------------------------|------------|--|
| ลำดับ | หน่วย จัดทำ | หน่วย ได้รับ | พฐ./ ยพ/ ปฐ | รหัส งบประมาณ | ผลผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ผูกพัน | รายการ | จำนวนเงิน ที่ทำสัญญา | พ.ร.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลค้างก่อน | ความก้าวหน้า |
| 8 | บ.ช.ส. | บ.ช.ส. | ยพธ. | 25007070 00200311 0016 | ย.มั่นคง | ข่าว | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 บก.ส.2 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 2.0000 เครื่อง | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 3.จัดทำเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์พร้อมร่างประกาศ |
| 9 | บ.ช.ส. | บ.ช.ส. | ยพธ. | 25007070 00200311 0017 | ย.มั่นคง | ข่าว | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล บก.ส.2 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10.0000 เครื่อง | 0.00 | 220,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 8.ผู้เสนอราคาเข้าเสนอราคากันระบบ e-GP/อี นเสนอราคาต่อกรรมการ(อยู่ระหว่างขอใบเสนอ ราคาและเอกสารร่างคำ) |
| 10 | บ.ช.ส. | บ.ช.ส. | ยพธ. | 25007070 00200311 0018 | ย.มั่นคง | ข่าว | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | ตู้สวิตช์บอร์ดเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบที่ 2 (ขนาด 42U) บก.ส.2 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1.0000 ตู้ | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 8.ผู้เสนอราคาเข้าเสนอราคากันระบบ e-GP/อี นเสนอราคาต่อกรรมการ(อยู่ระหว่างขอใบเสนอ ราคาและเอกสารร่างคำ) |
| 11 | บ.ช.ส. | บ.ช.ส. | ยพธ. | 25007070 00200311 0019 | ย.มั่นคง | ข่าว | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | อุปกรณ์กระสวยสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2 บก.ส.2 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 2.0000 เครื่อง | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 8.ผู้เสนอราคาเข้าเสนอราคากันระบบ e-GP/อี นเสนอราคาต่อกรรมการ(อยู่ระหว่างขอใบเสนอ ราคาและเอกสารร่างคำ) |
| 12 | บ.ช.ส. | บ.ช.ส. | ยพธ. | 25007070 00200311 0020 | ย.มั่นคง | ข่าว | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 KVA บก.ส.2 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 2.0000 เครื่อง | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 8.ผู้เสนอราคาเข้าเสนอราคากันระบบ e-GP/อี นเสนอราคาต่อกรรมการ(อยู่ระหว่างขอใบเสนอ ราคาและเอกสารร่างคำ) |
| 13 | บ.ช.ส. | บ.ช.ส. | ยพธ. | 25007070 00200312 0005 | ย.มั่นคง | ข่าว | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | ปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์(Computer Network) และระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่าย บก.ส.2 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1.0000 งาน | 0.00 | 5,348,300.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 3.จัดทำเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์พร้อมร่างประกาศ |
| 14 | บ.ช.ส. | บ.ช.ส. | ยพธ. | 25007070 00200311 0022 | ย.มั่นคง | ข่าว | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | ติดตั้งระบบราวดีเอสไอจากปกป้องกำแพง สถานีวิทยุกระจายเสียงราชดำเนินพื่น บ.ช.ส. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 3.0000 แห่ง | 0.00 | 299,100.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาควบคุมแบบที่คณะกรรมการบี บ.ช.ส.กำหนด(อยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้ง) |
| 14 | | | | | | | | | | รายการปีเดียว | 0.00 | 19,223,100.00 | 0.00 | | |

รายงาน ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

บช.ส.

| ผู้บันทึก : พ.ต.ต.หญิงมาลี บรรลุ เบอร์โทร : 0970341441 | | | | | | | | | | | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | | | | | |
|--|----------------|-----------------|-------------------|------------------------------|----------|---------|-------------------------|--|--------------------|---|--------------------------|---------------|--------------------------|------------|--|---------------------|
| ลำดับ | หน่วย จัดทำ | หน่วย ได้รับ | พฐ./ ศพ/ ปฐ | รหัส งบประมาณ | ผลผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ผูกพัน | รายการ | จำนวนเงิน ที่ทักสัญญา | พ.ร.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลรั้งก่อน | ความก้าวหน้า | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) |
| | | | | | | | | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | รายการปีเดียว | | | | | | |
| 15 | บช.ส. | บช.ส. | ยุทธ. | 25007070 00200321 0046 | ย.มั่นคง | ข่าว | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | ปรับปรุงอาคารที่ทำการหน่วยตำรวจสืบสืบมาจังหวัดหนองคาย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 1.0000 แห่ง | 0.00 | 89,100.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา(เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการมี ขยายกำหนด(อยู่ระหว่างเสนอ ผบ.ส.1 ลงนามไปไม่ถึงข้าง) | |
| 16 | บช.ส. | บช.ส. | ยุทธ. | 25007070 00200321 0045 | ย.มั่นคง | ข่าว | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | ปรับปรุงอาคารที่ทำการหน่วยตำรวจสืบสืบมาจังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลคลัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1.0000 แห่ง | 0.00 | 497,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา(เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการมี ขยายกำหนด(อยู่ระหว่างเสนอ ผบ.ส.1 ลงนามไปไม่ถึงข้าง) | |
| 2 | | | | | | | | | | รวมรายการปีเดียว | 0.00 | 586,100.00 | 0.00 | | | |
| 16 | | | | | | | | | | รวมทั้งหมด | 0.00 | 19,809,200.00 | 0.00 | | | |

รายงาน ณ : วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
ส.ค.ม.

| ผู้บันทึก : ร.ค.อ.หญิงชฎกษรินทร์ เรียงแก้ว เบอร์โทร : 0903289415 | | | | | | | | | | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | | | | | |
|--|----------------|-----------------|--------------------|------------------------------|---------|------------------|-------------------------|--|---------------------|---|-------------------------|---------------|--------------------------|------------|---|
| ลำดับ | หน่วย จัดหา | หน่วย ได้รับ | พยู/ ยพ/ ปยู | รหัส งบประมาณ | ผลผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ผู้กั้น | รายการ | จำนวนเงิน ที่ทำสัญญา | พ.ร.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลรั้งก่อน | ความก้าวหน้า |
| 1 | สค.ม. | สค.ม. | ยพ. | 25007540 06400322 0007 | ยปฏิรูป | ปฏิรูป ที่พัก | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | อาคารที่พักอาศัย 40 ครอบครั้ว 5 ชั้น คม.จว.นครพนม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1.0000 หลัง | 0.00 | 35,719,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 4.จัดทำรายงานขอซื้อจ้างเสนอหัวหน้าหน่วย งาน(ขอรับความเห็นชอบจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมข ออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการปร กวดราคาอิเล็กทรอนิกส์,คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุและผู้ควบคุมงาน - ขอเห็นชอบร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาฯ เผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็น 7 วันที่ 14-17 พ.ย.65) |
| 1 | | | | | | | | | | รวมรายการปีเดียว | 0.00 | 35,719,000.00 | 0.00 | | |
| 1 | | | | | | | | | | รวมทั้งรวม | 0.00 | 35,719,000.00 | 0.00 | | |

รายงาน ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
 ปช.ตชด.

| ลำดับ | หน่วย จัดทำ | หน่วย ได้รับ | พฐ./ ยพ/ บูร | รหัส งบประมาณ | ผลผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ผูกพัน | รายการ | จำนวนเงิน ที่หักสัญญา | พ.ร.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลครั้งก่อน | ความก้าวหน้า | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) |
|-------|----------------|-----------------|--------------------------|------------------|---------|------------------|-------------------------|--|--------------------|---|--------------------------|----------------|--------------------------|-------------|---|---------------------|
| 1 | บช.ตช ด. | บช.ตช ด. | ยพธ. 05500312 0008 | 25007020 | ย.ยพธ | ยพธ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | โครงการจัดหาอุปกรณ์ประกอบหน่วยปฏิบัติการพิเศษการต่อต้านการก่อการร้ายสากล และเพิ่มขีดความสามารถในการควบคุมความปลอดภัย บก.สอ.บ.ตชด.ด้วยระบบเช่า อำนวยการจัดซื้อจัดจ้าง 1.0000 โครงการ | 0.00 | 121,160,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 1.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง(อยู่ระหว่างขอรับ มอบอำนาจให้ บช.ตชด. เป็นหน่วยดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยได้พิมพ์หนังสือขอรับมอบอำนาจไปยัง สทท. เมื่อวันที่ 21 ก.ย.65) | |
| 2 | บช.ตช ด. | บช.ตช ด. | บูร. 10100312 0001 | 25007040 | บูร รบค | คุณภาพชีวิต ต | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | โครงการจัดหาครุภัณฑ์ อุปกรณ์โทรคมนาคม เครื่องมือพิเศษ สำหรับกำลังพลที่บรรจุใหม่ 3,000 อัตรา (ปีละ1,000 อัตรา) บก.ตช.ภาค 4 ตำบลเปือย อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1.0000 โครงการ | 0.00 | 59,014,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 1.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง(อยู่ระหว่างขอรับ มอบอำนาจให้ บช.ตชด. จัดทำ 2 รายการ คือ 1. เสือกระโถนป้องกันกระสุน พร้อมแผนการประเมินราคา 3+ 1,000 ตัว วงเงิน 46,000,000 บาท 2. หมวกกันกระสุน (หมวกสนาม) 1,000 ใบ วงเงิน 7,500,000 บาท สำหรับอุปกรณ์วิทยุสื่อสาร อยู่ระหว่างจัดทำแผนการจัดทำ คาดว่าจะลงนามในสัญญา ม.ค. 66) | |
| 3 | บช.ตช ด. | บช.ตช ด. | ยพธ. 00200311 0001 | 25007070 | ย.มันคง | มค. | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | รถจักรยานยนต์ แบบวินมอเตอร์ไซด์ไม่เกิน 250 ซีซี (ร.ร.ตชด.) บช.ตชด. แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 148,000 คัน | 0.00 | 21,578,400.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 2.ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการ การซื้อหรือจ้าง(อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำ ร่าง TOR /คาดว่าจะลงนามในสัญญา ม.ค.66) | |
| 4 | บช.ตช ด. | บช.ตช ด. | ยพธ. 00200312 0002 | 25007070 | ย.มันคง | มค. | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | รถยนต์ขนาด 1 ตัน ประเภท OFF ROAD 4 WD บช.ตชด. แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 43,000 คัน | 0.00 | 70,950,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 2.ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง(คณะกรรมการ จัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณสมบัติ เฉพาะของที่จะซื้อ คาดว่าจะลงนาม ภายใน ม.ค.66) | |

รายงาน ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
 บข.ตชด.

| ผู้บันทึก : ร.ต.อ.ชัยวัฒน์ สยามระจ่าง เบอร์โทร : 0894396718 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|-----------------|---------------------------|------------------------------|---------|---------|-------------------------|--|--------------------|---|-------------------------|---------------|--------------------------|---|--------------|---------------------|
| ลำดับ | หน่วย จัดทำ | หน่วย ได้รับ | พฐ./ อผ/ อผ. อผ. | รหัส/ งป.ร.ม. อ. | ผลผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ผูกพัน | รายการ | จำนวนเงิน ที่ทำสัญญา | พ.ร.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลจึงก่อน | ความก้าวหน้า | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) |
| 5 | บข.ตช อ. | บข.ตช อ. | อผ. อผ. อผ. | 25007070 00200312 0003 | ย.มันคง | มค. | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ลิตร หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบธรรมดา หรือส่วนประกอบ บข.ตชด. แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร (ร.ร.ตชด.) 62.0000 คัน | 0.00 | 61,070,000.00 | 0.00 | วิธีจัดหา (e-bidding) 2.ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง(คณะกรรมการฯ) จัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อ คาดว่าจะลงนามในสัญญา ม.ค.66 | | |
| 6 | บข.ตช อ. | บข.ตช อ. | อผ. อผ. อผ. | 25007070 00200311 0002 | ย.มันคง | มค. | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เสื่อกมระป้องกันกระสุน ระดับ 3 (เสื่อกมระอ้อมป้องกันกระสุน พร้อมแผ่นกระเบื้อง) บข.ตชด. แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1800.0000 คัน | 0.00 | 95,040,000.00 | 0.00 | วิธีจัดหา (e-bidding) 1.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง(อยู่ระหว่างขอรับมอบอำนาจให้ บข.ตชด. เป็นหน่วยงานดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยไม่มีหนังสือแจ้งขอรับมอบอำนาจไปยัง สภ. เมื่อวันที่ 21 ก.ย.65) | | |
| 7 | บข.ตช อ. | บข.ตช อ. | อผ. อผ. อผ. | 25007070 00200311 0003 | ย.มันคง | มค. | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | หมวกป้องกันกระสุน และสะเก็ดระเบิด ระดับ 3A บข.ตชด. แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 2000.0000 ใบ | 0.00 | 89,080,000.00 | 0.00 | วิธีจัดหา (e-bidding) 1.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง(อยู่ระหว่างขอรับมอบอำนาจให้ บข.ตชด. เป็นหน่วยงานดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยไม่มีหนังสือแจ้งขอรับมอบอำนาจไปยัง สภ. เมื่อวันที่ 21 ก.ย.65) | | |
| 8 | บข.ตช อ. | บข.ตช อ. | อผ. อผ. อผ. | 25007070 00200311 0004 | ย.มันคง | มค. | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | รั้วบุคคโลดแบบสายกระตุกสูง พร้อมร่วมช่วยบุคคโลด บข.ตชด. ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 160.0000 รั้ว | 0.00 | 63,360,000.00 | 0.00 | วิธีจัดหา (e-bidding) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการไปขอทำหนด(เนื่องจากเป็นงบประมาณของตนเองงบประมาณที่ถูกนำไปโดยเสนอของอุทกข.มาข.อยู่ระหว่างทำสัญญา คิดค่าปรับร้อยละ 0 คาดว่าจะเบิกจ่ายให้กับผู้สัญญาภายใน ธ.ค.65) | | |
| 9 | บข.ตช อ. | บข.ตช อ. | อผ. อผ. อผ. | 25007070 00200311 0005 | ย.มันคง | มค. | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | รั้วบุคคโลดแบบกระตุกสูง (แบบแผ่นยาว) ขนาดไม่ต่ำกว่า 230 ตร.ฟุต แบบชนิดแผ่นยาว ขนาด 240-290 ตร.ฟุต บข.ตชด. ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 30.0000 รั้ว | 0.00 | 12,300,000.00 | 0.00 | วิธีจัดหา (e-bidding) 2.ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง(อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารซื้อหรือจ้าง พร้อมร่างประกาศ คาดว่าจะลงนามได้ภายใน 31 ธันวาคม 2565) | | |

รายงาน ณ : วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
 บข.ตชด.

| ผู้บันทึก : ร.ต.อ.ชัยวัฒน์ สานกระจำจ เบอริวิท : 0894396718 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|-----------------|-------------------|------------------------------|-----------|---------|-------------------------|--|--------------------|--|-------------------------|----------------|--------------------------|--|--------------|---------------------|
| ลำดับ | หน่วย จัดทำ | หน่วย ได้รับ | พฐ./ ยท/ ปฐ | รหัส งบประมาณ | ผลิตภัณฑ์ | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ผูกพัน | รายการ | จำนวนเงิน ที่ทำสัญญา | พ.ร.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลสำเร็จอื่น | ความก้าวหน้า | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) |
| 10 | บข.ตช ด. | บข.ตช ด. | ยพธ. ยท/ ปฐ | 25007070 00200311 0006 | ยมั่นคง | มค. | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | มีบุคคลใดคนเดียวที่พร้อมช่วยเคลือบ (ทางยูทิวบ์) บก.สอ.บข.ตชด. ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 150.00000 มี | 0.00 | 105,000,000.00 | 0.00 | วิธีจัดหา (e-bidding) 2.คณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการ การซื้อหรือจ้าง(อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารซื้อหรือ จ้างฯ พร้อมร่างประกาศ คาดว่าจะลงนามได้ภายใน 31 ธันวาคม 2565) | | |
| 11 | บข.ตช ด. | บข.ตช ด. | ยพธ. | 25007070 00200500 0003 | ยมั่นคง | มค. | งบรายจ่าย อื่น | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | โต๊ะและเก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่ บข.ตชด. แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 18.0000 ชุด | 0.00 | 136,800.00 | 0.00 | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 2.คณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการ การซื้อหรือจ้าง(อยู่ระหว่างคณะกรรมการการจัดทำ ร่างขอบเขตของงาน คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายใน ธ.ค.65) | | |
| 12 | บข.ตช ด. | บข.ตช ด. | ยพธ. | 25007070 00200500 0004 | ยมั่นคง | มค. | งบรายจ่าย อื่น | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องซึ่งนำพินแบบดิจิทัลพร้อมที่ตัวส่วนสูง บข.ตชด. แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 7.0000 เครื่อง | 0.00 | 140,000.00 | 0.00 | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 2.คณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการ การซื้อหรือจ้าง(อยู่ระหว่างคณะกรรมการการจัดทำ ร่างขอบเขตของงาน คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายใน ธ.ค.65) | | |
| 13 | บข.ตช ด. | บข.ตช ด. | ยพธ. | 25007070 00200500 0005 | ยมั่นคง | มค. | งบรายจ่าย อื่น | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องวัดความดันโลหิต ชนิดอัตโนมัติ แบบตั้งโต๊ะ บข.ตชด. แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 9.0000 เครื่อง | 0.00 | 234,000.00 | 0.00 | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 2.คณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการ การซื้อหรือจ้าง(อยู่ระหว่างคณะกรรมการการจัดทำ ร่างขอบเขตของงาน คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายใน ธ.ค.65) | | |
| 14 | บข.ตช ด. | บข.ตช ด. | ยพธ. | 25007070 00200500 0006 | ยมั่นคง | มค. | งบรายจ่าย อื่น | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | กระเป๋าสานม บข.ตชด.แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 23.0000 ใบ | 0.00 | 23,000.00 | 0.00 | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 2.คณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการ การซื้อหรือจ้าง(อยู่ระหว่างคณะกรรมการการจัดทำ ร่างขอบเขตของงาน คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายใน ธ.ค.65) | | |

รายงาน ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
 บข.ตชด.

| ผู้บันทึก : ร.ต.อ.ชัยวัฒน์ ส่วนกระจ่าย เบอร์โทร : 0894396718 | | | | | | | | | | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | | | | | |
|--|----------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|--------|-------------------|-------------------------|--|---|---------------------|-------------------------|--------|--------------------------|--|--------------|
| ลำดับ | หน่วย จัดทำ | หน่วย ได้รับ | พฐ./ ยพ/ ปฐ | รหัส งบประมาณ | ผลผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ผู้กั้น | รายการ | จำนวนเงิน ที่ทำสัญญา | พ.ร.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลครึ่งก่อน | ความก้าวหน้า |
| 15 | บข.ตช ด. | บข.ตช ด. | ยพธ. 00200500 007 | ย.มั่นคง | มค. | งบรายจ่าย อื่น | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | กระดานบอร์ดเพื่อแปะข้อความรู้ ขนาดไม่น้อยกว่า 120x180 ซม.บข.ตชด. แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 18.0000 บอร์ด | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | วิธีจัดหา(เฉพาะเจาะจง) 2.ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการ การซื้อหรือจ้าง(อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำ างขอบเขตของงาน คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายใน ธ.ค.65) | |
| 16 | บข.ตช ด. | บข.ตช ด. | ยพธ. 25007070 00200500 0008 | ย.มั่นคง | มค. | งบรายจ่าย อื่น | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | External hard disk 1 TB บข.ตชด. แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 18.0000 เครื่อง | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | วิธีจัดหา(เฉพาะเจาะจง) 2.ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการ การซื้อหรือจ้าง(อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำ างขอบเขตของงาน คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายใน ธ.ค.65) | |
| 17 | บข.ตช ด. | บข.ตช ด. | ยพธ. 25007070 00200500 0009 | ย.มั่นคง | มค. | งบรายจ่าย อื่น | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เคเบิลตรวจโรคพร้อมเครื่องขึ้นเตียง บข.ตชด. แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 9.0000 เตียง | 0.00 | 63,000.00 | 0.00 | 0.00 | วิธีจัดหา(เฉพาะเจาะจง) 2.ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการ การซื้อหรือจ้าง(อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำ างขอบเขตของงาน คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายใน ธ.ค.65) | |
| 18 | บข.ตช ด. | บข.ตช ด. | ยพธ. 25007070 00200500 0010 | ย.มั่นคง | มค. | งบรายจ่าย อื่น | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | ตู้เหล็กแบบ 4 ชั้น บข.ตชด. แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 27.0000 ตู้ | 0.00 | 180,900.00 | 0.00 | 0.00 | วิธีจัดหา(เฉพาะเจาะจง) 2.ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการ การซื้อหรือจ้าง(อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำ างขอบเขตของงาน คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายใน ธ.ค.65) | |
| 19 | บข.ตช ด. | บข.ตช ด. | ยพธ. 25007070 00200500 0011 | ย.มั่นคง | มค. | งบรายจ่าย อื่น | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | ตู้เหล็กแบบ 2 ชั้น บข.ตชด.แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 21.0000 ตู้ | 0.00 | 119,700.00 | 0.00 | 0.00 | วิธีจัดหา(เฉพาะเจาะจง) 2.ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการ การซื้อหรือจ้าง(อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำ างขอบเขตของงาน คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายใน ธ.ค.65) | |

รายงาน ณ : วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
 บข.ตชด.

| ผู้บันทึก : ร.ด.อ.ชัยวัฒน์ ส่วนระงับ เบอร์โทร : 0894396718 | | | | | | | | | | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | | | | | |
|--|----------------|-----------------|--------------------------|------------------|-----------|---------|-------------------------|--|--------------------|--|-------------------------|------------|--------------------------|-------------|---|
| ลำดับ | หน่วย จัดทำ | หน่วย ได้รับ | พฐ./ ยพ/ ปฐ | รหัส งบประมาณ | ผลิตภัณฑ์ | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ผูกพัน | รายการ | จำนวนเงิน ที่ทำสัญญา | พ.ร.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลครั้งก่อน | ความก้าวหน้า |
| 20 | บข.ตช ด. | บข.ตช ด. | ยพธ. 00200500 0012 | 25007070 | ยมั่นคง | มค. | งบรายจ่าย อื่น | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | รถจักรยานยนต์ บข.ตชด.แขวงพญาไท กรุงเทพมหานคร 7.0000 คัน | 0.00 | 77,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดทำ (เฉพาะเจาะจง) 2.ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการ การซื้อหรือจ้าง(อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำ างขอบเขตของงาน คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายใน ธ.ค.65) |
| 21 | บข.ตช ด. | บข.ตช ด. | ยพธ. 00200500 0013 | 25007070 | ยมั่นคง | มค. | งบรายจ่าย อื่น | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | ฉากกั้นห้องพญาบาล บข.ตชด.แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 13.0000 ชุด | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดทำ (เฉพาะเจาะจง) 2.ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการ การซื้อหรือจ้าง(อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำ างขอบเขตของงาน คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายใน ธ.ค.65) |
| 22 | บข.ตช ด. | บข.ตช ด. | ยพธ. 00200500 0014 | 25007070 | ยมั่นคง | มค. | งบรายจ่าย อื่น | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น แบบท่อต่อ 2 ท่อ บข.ตชด. แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 15.0000 เครื่อง | 0.00 | 345,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดทำ (เฉพาะเจาะจง) 2.ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการ การซื้อหรือจ้าง(อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำ างขอบเขตของงาน คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายใน ธ.ค.65) |
| 23 | บข.ตช ด. | บข.ตช ด. | ยพธ. 00200500 0015 | 25007070 | ยมั่นคง | มค. | งบรายจ่าย อื่น | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | กระดานเคลื่อนย้ายผู้โดยสาร บข.ตชด.แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 7.0000 ชุด | 0.00 | 54,600.00 | 0.00 | | วิธีจัดทำ (เฉพาะเจาะจง) 2.ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการ การซื้อหรือจ้าง(อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำ างขอบเขตของงาน คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายใน ธ.ค.65) |
| 24 | บข.ตช ด. | บข.ตช ด. | ยพธ. 00200500 0016 | 25007070 | ยมั่นคง | มค. | งบรายจ่าย อื่น | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เก้าอี้นั่งรอตรวจ บข.ตชด.แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 35.0000 ตัว | 0.00 | 28,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดทำ (เฉพาะเจาะจง) 2.ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการ การซื้อหรือจ้าง(อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำ างขอบเขตของงาน คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายใน ธ.ค.65) |

รายงาน ณ : วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
 บช.ตชต.

| ผู้บันทึก : ร.อ.อัครวัฒน์ ส่วนกระจ่าย เบอร์โทร : 0894396718 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|--------|-------------------|-------------------------|--|--|--------|-------------------------|--------|--------------------------|------------|--|---------------------|
| ลำดับ | หน่วย จัดทา | หน่วย ได้รับ | พฐ./ ยพ/ บฐ | รหัส งบประมาณ | ผลผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ผูกพัน | รายการ | จำนวนเงิน ที่ทำสัญญา | พ.ร.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลรั้งก่อน | ความก้าวหน้า | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) |
| 25 | บช.ตช ด. | บช.ตช ด. | ยพธ. 00200500 0017 | ย.มั่นคง | มค. | งบรายจ่าย อื่น | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 5 กิโลวัตต์ บช.ตชต.แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 4.0000 เครื่อง | 0.00 | 234,000.00 | 0.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 2.ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง(อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดการจ้างของเขตของงาน คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายใน ธ.ค.65) | |
| 26 | บช.ตช ด. | บช.ตช ด. | ยพธ. 25007070 00200500 0018 | ย.มั่นคง | มค. | งบรายจ่าย อื่น | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) บช.ตชต.แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 11.0000 เครื่อง | 0.00 | 242,000.00 | 0.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 2.ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง(อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดการจ้างของเขตของงาน คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายใน ธ.ค.65) | |
| 27 | บช.ตช ด. | บช.ตช ด. | ยพธ. 25007070 00200500 0019 | ย.มั่นคง | มค. | งบรายจ่าย อื่น | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องพิมพ์แบบดิจิทัลพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ บช.ตชต.แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 14.0000 เครื่อง | 0.00 | 60,200.00 | 0.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 2.ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง(อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดการจ้างของเขตของงาน คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายใน ธ.ค.65) | |
| 28 | บช.ตช ด. | บช.ตช ด. | ยพธ. 25007070 00200500 0020 | ย.มั่นคง | มค. | งบรายจ่าย อื่น | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องสำรองไฟ 800 AV บช.ตชต.แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 8.0000 เครื่อง | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 2.ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง(อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดการจ้างของเขตของงาน คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายใน ธ.ค.65) | |
| 29 | บช.ตช ด. | บช.ตช ด. | ยพธ. 25007070 00200500 0021 | ย.มั่นคง | มค. | งบรายจ่าย อื่น | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 1366 x 768 พิกเซล ขนาด 32 นิ้ว บช.ตชต.แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 8.0000 เครื่อง | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 2.ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง(อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดการจ้างของเขตของงาน คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายใน ธ.ค.65) | |

รายงาน ณ : วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
 บริษัท.สตชด.

| ผู้บันทึก : ร.ต.อ.ชัยวัฒน์ ส่วนระงับ เบอร์โทร : 0894396718 | | | | | | | | | | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | | | | | |
|--|----------------|-----------------|---------------------------------------|------------------|-----------|-------------------|-------------------------|--|--|---------------------|-------------------------|--------|--------------------------|-------------|--|
| ลำดับ | หน่วย จัดทำ | หน่วย ได้รับ | พฐ./ ยท/ ปฐ | รหัส งบประมาณ | ผลิตภัณฑ์ | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ผูกพัน | รายการ | จำนวนเงิน ที่ทาสัญญา | พ.ร.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลครึ่งก่อน | ความก้าวหน้า |
| 30 | บ.ตช ต. | บ.ตช ต. | ยทธ. 002000500 0022 | ย.มั่นคง | ม.ค. | งบรายจ่าย อื่น | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA 3000 ANSI บ.ตชด.แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 6.0000 เครื่อง | 0.00 | 161,400.00 | 0.00 | | | วิธีจัดหา(เฉพาะเจาะจง) 2.คณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการ การซื้อหรือจ้าง(อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำ งานขอบเขตของงาน คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายใน ร.ศ.65) |
| 31 | บ.ตช ต. | บ.ตช ต. | ยทธ. 25007070 002000500 0023 | ย.มั่นคง | ม.ค. | งบรายจ่าย อื่น | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | จอร์นภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดสี่เหลี่ยม 100 นิ้ว บ.ตชด.แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 6.0000 จอ | 0.00 | 77,400.00 | 0.00 | | | วิธีจัดหา(เฉพาะเจาะจง) 2.คณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการ การซื้อหรือจ้าง(อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำ งานขอบเขตของงาน คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายใน ร.ศ.65) |
| 32 | บ.ตช ต. | บ.ตช ต. | ยทธ. 25007070 002000500 0024 | ย.มั่นคง | ม.ค. | งบรายจ่าย อื่น | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี บ.ตชด.แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 5.0000 คัน | 0.00 | 257,000.00 | 0.00 | | | วิธีจัดหา(เฉพาะเจาะจง) 2.คณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการ การซื้อหรือจ้าง(อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำ งานขอบเขตของงาน คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายใน ร.ศ.65) |
| 33 | บ.ตช ต. | บ.ตช ต. | ยทธ. 25007070 002000500 0025 | ย.มั่นคง | ม.ค. | งบรายจ่าย อื่น | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | รถจักรยานยนต์ แบบวิบาก ขนาดไม่ต่ำกว่า 250 ซีซี บ.ตชด. แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 2.0000 คัน | 0.00 | 291,600.00 | 0.00 | | | วิธีจัดหา(เฉพาะเจาะจง) 2.คณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการ การซื้อหรือจ้าง(อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำ งานขอบเขตของงาน คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายใน ร.ศ.65) |
| 34 | บ.ตช ต. | บ.ตช ต. | ยทธ. 25007070 002000500 0026 | ย.มั่นคง | ม.ค. | งบรายจ่าย อื่น | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เตียงฟิวเจอร์ ชุดมีพรม แบบ ก บ.ตชด. แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 7.0000 เตียง | 0.00 | 108,500.00 | 0.00 | | | วิธีจัดหา(เฉพาะเจาะจง) 2.คณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการ การซื้อหรือจ้าง(อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำ งานขอบเขตของงาน คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายใน ร.ศ.65) |

รายงาน ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
 บช.ตชด.

| ลำดับ | หน่วย จัดทำ | หน่วย ได้รับ | พฐ./ ยุท/ บุร | รหัส งบประมาณ | ผลผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ผูกพัน | รายการ | จำนวนเงิน ที่ท่าสัญญา | พ.ร.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลจึงก่อน | ความก้าวหน้า | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) |
|-------|----------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|--------|-------------------|-------------------------|--|---|--------|--------------------------|--------|--------------------------|--|--------------|---------------------|
| 35 | บ.ตช ด. | บ.ตช ด. | ยุท. 00200500 0027 | ย.มันคง | มค. | งบรายจ่าย อื่น | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | หม้อต้มเครื่องมือ บ.ตชด.แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 2.0000 หม้อ | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 2.จัดคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง(อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายใน ธ.ค.65) | | |
| 36 | บ.ตช ด. | บ.ตช ด. | ยุท. 25007070 00200500 0028 | ย.มันคง | มค. | งบรายจ่าย อื่น | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องซักผ้าแบบธรรมดา 15 กิโลกรัม บ.ตชด.แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 3.0000 เครื่อง | 0.00 | 54,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 2.จัดคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง(อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายใน ธ.ค.65) | | |
| 37 | บ.ตช ด. | บ.ตช ด. | ยุท. 25007070 00200500 0029 | ย.มันคง | มค. | งบรายจ่าย อื่น | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | ลิ้นชักแม่เหล็กเบอร์กลาส 1,000 ลิตร บ.ตชด.แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1.0000 ถัง | 0.00 | 5,200.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 2.จัดคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง(อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายใน ธ.ค.65) | | |
| 38 | บ.ตช ด. | บ.ตช ด. | ยุท. 25007070 00200500 0030 | ย.มันคง | มค. | งบรายจ่าย อื่น | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องกระทุ้งใจ บ.ตชด.แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 2.0000 เครื่อง | 0.00 | 240,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 2.จัดคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง(อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายใน ธ.ค.65) | | |
| 39 | บ.ตช ด. | บ.ตช ด. | ยุท. 25007070 00200500 0031 | ย.มันคง | มค. | งบรายจ่าย อื่น | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบบังคับขับเคลื่อน บ.ตชด.แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1.0000 คัน | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 2.จัดคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง(อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายใน ธ.ค.65) | | |

รายงาน ณ : วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
ปช.ตชด.

| ลำดับ | หน่วย จัดทำ | หน่วย ได้รับ | พฐ./ ยพ/ บูร | รหัส งบประมาณ | ผลผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ผูกพัน | รายการ | จำนวนเงิน ที่กำกับดูยา | พ.ร.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลครึ่งก่อน | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) |
|-------|----------------|-----------------|--------------------|------------------------------|--------|---------|-------------------------|--|--------------------|--|---------------------------|---------------|--------------------------|-------------|---|
| 40 | บข.ตช ด. | บข.ตช ด. | ยพธ. ยพธ. | 25007070 00200500 0002 | ย.ม.คค | ม.ค. | งบรายจ่าย อื่น | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | ศูนย์ตำรวจ ศผส.บก.ภ.ส.บข.ตชด. ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 25.0000 ตัว | 0.00 | 1,875,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (คัดเลือก) 4. จัดทำรายงานขอซื้อชิ้นส่วนอะไหล่หน่วย งาน(อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอเสนอเสนอหัวพัน ทหน่วยงาน คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในวันที่ 15 ธ.ค.65) |
| 41 | บข.ตช ด. | บข.ตช ด. | ยพธ. ยพธ. | 25007010 07800311 0008 | ย.ต.ภ | ต.ภ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | รถดับเพลิงและกู้ชีพขนาดเล็ก พร้อมอุปกรณ์ดับน้ำและไฟ บ.ก.ส.บข.ตชด. ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 3.0000 คัน | 0.00 | 12,000,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 3. จัดทำเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์พร้อมร่างประกาศ(อยู่ระหว่างจัด ทำเอกสารซื้อหรือจ้าง คาดว่าจะลงนามได้ภายใน ธ.ค.65) |
| 42 | บข.ตช ด. | บข.ตช ด. | ยพธ. ยพธ. | 25007010 07800311 0009 | ย.ต.ภ | ต.ภ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องอัดอากาศประจุสถานี บก.ส.บข.ตชด. ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 8.0000 เครื่อง | 0.00 | 7,356,800.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 2. ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการ การซื้อหรือจ้าง(อยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในเดือน ม.ค.66) |
| 43 | บข.ตช ด. | บข.ตช ด. | ยพธ. ยพธ. | 25007010 07800311 0010 | ย.ต.ภ | ต.ภ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | รถยนต์คอมพิวเตอร์ บก.ส.บข.ตชด. ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 8.0000 ตัว | 0.00 | 320,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 2. ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการ การซื้อหรือจ้าง(อยู่ระหว่างตั้งคณะกรรมการกำหนด คุณสมบัติเฉพาะ คาดว่าจะลงนามภายในเดือน ธ.ค.65) |
| 44 | บข.ตช ด. | บข.ตช ด. | ยพธ. ยพธ. | 25007010 07800311 0011 | ย.ต.ภ | ต.ภ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | ตู้รับลม บก.ส.บข.ตชด. ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 8.0000 เครื่อง | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 2. ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการ การซื้อหรือจ้าง(อยู่ระหว่างตั้งคณะกรรมการกำหนด คุณสมบัติเฉพาะ คาดว่าจะลงนามภายในเดือน ธ.ค.65) |
| 45 | บข.ตช ด. | บข.ตช ด. | ยพธ. ยพธ. | 25007010 07800311 0012 | ย.ต.ภ | ต.ภ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | ชุดดับเพลิงภายในอาคาร (กันความร้อน+น้ำ) บก.ส.บข.ตชด. ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 20.0000 ชุด | 0.00 | 8,000,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 2. ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการ การซื้อหรือจ้าง(อยู่ระหว่างตั้งคณะกรรมการจัดทำ ร่าง TOR /คาดว่าจะลงนามในสัญญา ม.ค.66) |

รายงาน ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
 บช.ตชด.

| ผู้บันทึก : ร.ต.อ.ชัยวัฒน์ สวมกระบัง เบอร์โทร : 0894396718 | | | | | | | | | | | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | | | | |
|--|----------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|------------------|---------|-------------------------|--|--|--------------|--------------------------|--------|--------------------------|--|--------------|
| ลำดับ | หน่วย จัดทำ | หน่วย ได้รับ | พฐ./ ยพ/ บูร | รหัส งบประมาณ | ผลผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ผูกพัน | รายการ | จำนวนเงิน ที่ท่าสัญญา | พ.ร.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลรับก่อน | ความก้าวหน้า |
| 46 | บช.ตช ด. | บช.ตช ด. | ยพธ. 07800311 0013 | ย.ตบภ | ตปภ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | ชุดหญิงเหล็กมาบตาบดอากาศป้องกันความร้อน พร้อมอุปกรณ์ บจ.สอ.บช.ตชด. ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 20.000 ชุด | 0.00 | 440,000.00 | 0.00 | 0.00 | วิธีจัดหา (e-bidding) 2.ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการ การซื้อหรือจ้าง(อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำ าง TOR /คาดว่าจะลงนามในสัญญา ม.ค.66) | |
| 46 | | | | | | | | | รายการปีเดียว | 0.00 | 733,233,500.00 | 0.00 | | | |
| 47 | บช.ตช ด. | บช.ตช ด. | ยพธ. 25007070 00200312 0001 | ย.ม้งตง | มค. | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ผูกพันเดิม | รถยนต์ตู้กระบะกับกระสุน ล้อยาง 4x4 ชนิดลำเลียง บช.ตชด.แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10 คัน วงเงินทั้งสิ้น 130,900,000 บาท ปี 2565 คงงบประมาณ 26,180,000 บาท ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 92,566,000 บาท ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ 12,154,000 บาท | 0.00 | 92,566,000.00 | 0.00 | 0.00 | วิธีจัดหา (e-bidding) 1.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง(อยู่ระหว่างโอนงบ ประมาณให้กับ สทป.) | |
| 1 | | | | | | | | | รวมรายการผูกพัน | 0.00 | 92,566,000.00 | 0.00 | | | |
| 48 | บช.ตช ด. | บช.ตช ด. | ยพธ. 25007070 00200312 0004 | ย.ม้งตง | มค. | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ผูกพันใหม่ | รถกระบะล้อางใช้ต่อสู้ทางยุทธวิธี (Armoured Fighting Vehicle) บช.ตชด. แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 46 คัน วงเงินทั้งสิ้น 920,000,000 บาท ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 184,000,000 บาท ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ 368,000,000 บาท ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ 368,000,000 บาท | 0.00 | 184,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | วิธีจัดหา(เฉพาะเจาะจง) 1.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง(อยู่ระหว่างขอรับ มอบอำนาจให้ บช.ตชด. เป็นหน่วยดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยไม่มีหนังสือแจ้งขอรับมอบอำนาจไปยัง สทป. เมื่อวันที่ 21 ก.ย.65) | |
| 1 | | | | | | | | | รวมรายการผูกพันใหม่ | 0.00 | 184,000,000.00 | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | | |
| | | | | | | | | | รายการปีเดียว | | | | | | |
| 49 | บช.ตช ด. | บช.ตช ด. | ยพธ. 25007540 06400321 0054 | ย.ปฎิรูป | ปฎิรูป ที่ท่า | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | บ้านพักระดับ สว.-รอง ผกก. (แบบแม่ด) บก.ตชด.ภาค 3 ตำบลอินทิล อำเภอแม่สอด จังหวัดเชียงใหม่ 2,000 หลัง | 5,752,000.00 | 6,940,000.00 | 0.00 | 0.00 | วิธีจัดหา(e-bidding) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการ ประกวดราคา(ส่งมอบที่พื้นที่ที่ 11- พ.ย.65 อยู่ระหว่างการสร้าง PO ในระบบ New GFMS Thai) | |
| | | | | | | | | | PO ไร่ ๓๖๖ ไร่ ๑๑ ไร่ ๖๕ | | | | | | |

รายงาน ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
 บข.ตชด.

| ลำดับ | หน่วย จัดทำ | หน่วย ได้รับ | พฐ./ ยท/ ปุร | รหัส งบประมาณ | ผลผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | คู่พิมพ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ผูกพัน | รายการ | จำนวนเงิน ที่ทำสัญญา | พ.ร.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลครั้งก่อน | ความก้าวหน้า | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) |
|-------|----------------|-----------------|--------------------------------------|------------------------------|---------|------------------|-------------------------|--|--------------------|--|-------------------------|---------------|--------------------------|--|---------------------|---------------------|
| 50 | บข.ตช ด. | บข.ตช ด. | ยทธ. 06400321 0049 | 25007540 06400321 0049 | ยปฏิรูป | ปฏิรูป ที่พัค | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | เรือแนวขึ้นประทวน-รอง สว. 10 สุทท กก.ตชด.34 ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 2.0000 หลัง | 0.00 | 19,000,000.00 | 0.00 | วิธีจัดหา (e-bidding) 1.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง(คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายในวันที่ 29 ธ.ค. 65) | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | |
| 51 | บข.ตช ด. | บข.ตช ด. | ยทธ. 25007540 06400321 0059 | 25007540 06400321 0059 | ยปฏิรูป | ปฏิรูป ที่พัค | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | บ้านพักระดับ สกท.-รอง สกท. กก.ตชด.31 ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1.0000 หลัง | 0.00 | 2,060,000.00 | 0.00 | วิธีจัดหา (e-bidding) 3.จัดทำเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์พร้อมร่างประกาศ(คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายในวันที่ 31 ธ.ค.65) | | |
| 52 | บข.ตช ด. | บข.ตช ด. | ยทธ. 25007540 06400321 0052 | 25007540 06400321 0052 | ยปฏิรูป | ปฏิรูป ที่พัค | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | เรือแนวขึ้นประทวน-รอง สารวิถี 10 สุทท กก.3 บก.ตชด.บข.ตชด. ตำบลจะนะ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1.0000 หลัง | 0.00 | 9,500,000.00 | 0.00 | วิธีจัดหา (e-bidding) 2.ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง(อยู่ระหว่างดำเนินการทำราคากลางกับโยธาจังหวัดสุบลา คาดการณ์ว่าจะเสร็จภายในเดือน พ.ย.65 และคาดการณ์ว่าจะได้ตัวผู้รับจ้างภายในไตรมาส 1) | | |
| 53 | บข.ตช ด. | บข.ตช ด. | ยทธ. 25007540 06400321 0057 | 25007540 06400321 0057 | ยปฏิรูป | ปฏิรูป ที่พัค | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | บ้านพักระดับ สว.-รอง สกท. (แบบแฝด) กก.ตชด.24 ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองสุราษฎร์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1.0000 หลัง | 0.00 | 3,470,000.00 | 0.00 | วิธีจัดหา (e-bidding) 5.เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา(อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา | | |
| 54 | บข.ตช ด. | บข.ตช ด. | ยทธ. 25007540 06400321 0048 | 25007540 06400321 0048 | ยปฏิรูป | ปฏิรูป ที่พัค | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | เรือแนวขึ้นประทวน-รอง สว. 10 สุทท บก.ตชด.24 ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 1.0000 หลัง | 0.00 | 9,500,000.00 | 0.00 | วิธีจัดหา (e-bidding) 1.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง(อยู่ระหว่างขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง) | | |
| 55 | บข.ตช ด. | บข.ตช ด. | ยทธ. 25007540 06400322 0030 | 25007540 06400322 0030 | ยปฏิรูป | ปฏิรูป ที่พัค | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | อาคารที่พักอาศัย 40 ครอบครัว สูง 5 ชั้น (ได้บุลิ้ง) (สน.สายใหม่) บค.ตชด.ภาค 1 ตำบลคลองห้า อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1.0000 หลัง | 0.00 | 31,000,000.00 | 0.00 | วิธีจัดหา (e-bidding) 5.เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา(อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา ถึงวันที่ 29 พ.ย.65 คาดว่าจะลงนามในสัญญา 23 ธ.ค.65) | | |

รายงาน ณ : วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
 บข.ตชด.

| ผู้บันทึก : ร.ด.อ.ชัยวัฒน์ สมนกระจำจาง เบอร์โทร : 0894396718 | | | | | | | | | | | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | | | | |
|--|----------------|-----------------|---------------------------|------------------------------|----------|------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------|--|-------------------------|---------------|--------------------------|-----------|--|
| ลำดับ | หน่วย จัดทำ | หน่วย ได้รับ | พฐ/ ชพ/ บุร | รหัส งบประมาณ | ผลผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | คู่มือ/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ผู้พัน | รายการ | จำนวนเงิน ที่ทำสัญญา | พ.ร.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | เสร็จก่อน | ความก้าวหน้า |
| 56 | บข.ตช ด. | บข.ตช ด. | ยุทธ. 06400321 0058 | 25007540 06400321 0058 | ย.ปฏิรูป | ปฏิรูป ที่พัก | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | บ้านพักระดับ สว.-รอง ผกก.ตชด. 11 ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 1.0000 หลัง | 0.00 | 2,060,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 5.เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา(อยู่ ระหว่างประกาศประกวดราคา คาดว่าจะลงนามในวันที่ 26 ธ.ค.65) |
| 57 | บข.ตช ด. | บข.ตช ด. | ยุทธ. 06400322 0027 | 25007540 06400322 0027 | ย.ปฏิรูป | ปฏิรูป ที่พัก | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | แฝด 5 ชั้น 30 ครอบครัว (เดี่ยวแฝด) กก.ตชด.11 ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 1.0000 หลัง | 0.00 | 24,285,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 5.เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา(อยู่ ระหว่างประกาศประกวดราคา คาดว่าจะลงนามในวันที่ 9 ม.ค.66) |
| 58 | บข.ตช ด. | บข.ตช ด. | ยุทธ. 06400321 0062 | 25007540 06400321 0062 | ย.ปฏิรูป | ปฏิรูป ที่พัก | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | โครงการปรับปรุงเรือนแถวบ้านพักข้าราชการตำรวจ กก.2 บก.ผ.บข.ตชด. ตำบลวังเย็น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 20.0000 หลัง | 0.00 | 9,443,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 12.เว้นระยะเวลาขายที่ดิน ก่อนการลงนามในสัญญา (จัดทำหนังสือแจ้งให้ลงนามในสัญญาแล้ว คาดว่าจะลงนามวันที่ 17 พ.ย.65) |
| 59 | บข.ตช ด. | บข.ตช ด. | ยุทธ. 06400321 0056 | 25007540 06400321 0056 | ย.ปฏิรูป | ปฏิรูป ที่พัก | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | บ้านพักระดับ สว.-รอง ผกก. (แบบแฝด) กก.ตชด.13 ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 2.0000 หลัง | 0.00 | 6,940,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 1.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง(อยู่ระหว่างประมา ณราคาให้เป็นปัจจุบันจากกองช่าง อบต.วังม่วง กาญจนบุรี คาดว่าจะลงนามภายในวันที่ 30 ธ.ค.65) |
| 60 | บข.ตช ด. | บข.ตช ด. | ยุทธ. 06400321 0055 | 25007540 06400321 0055 | ย.ปฏิรูป | ปฏิรูป ที่พัก | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | บ้านพักระดับ สว.-รอง ผกก. (แบบแฝด) บก.ผ.บข.ตชด. ตำบลตะขากำ อำเภอตะขากำ จังหวัดเพชรบุรี 4.0000 หลัง | 0.00 | 14,005,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 7.กำหนดวัน เวลาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม(อยู่ ระหว่างประกาศประกวดราคา คาดว่าจะลงนามวันที่ 14 ธ.ค.2565) |

รายงาน ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
 บข.ตชต.

| ลำดับ | หน่วยจัดทำ | หน่วยได้รับ | พยู/ยุ/บุร | รหัสงบประมาณ | ผลผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ผูกพัน | รายการ | จำนวนเงินที่ทำสัญญา | พ.ร.บ. | จัดสรรโอนเปลี่ยนแปลง | ผลตั้งก่อน | ความก้าวหน้า | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) |
|-------|------------|-------------|---------------|---------------|----------|--------------|---------------------|--------------------------------|----------------|---|---------------------|---------------|----------------------|------------|---|---------------------|
| 61 | บข.ตชต. | บ.ตชต. | พยู. 06400321 | 25007540 0064 | ย.ปฏิรูป | ปฏิรูปที่พัก | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | ปรับปรุงเรือนแถวข้าราชการตำรวจชั้นประทวน กก.7 บก.ภ.บข.ตชต. ตำบลบางเก่า อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 9,000 หลัง | 0.00 | 21,862,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 12.วันระดมเวลาอุทธรณ์ก่อนการลงนามในสัญญา(ใช้ทั้งส่วนจำกัดทรัพย์สิน เพชรบุรี ก่อสร้างเป็นผู้นับถือการประกวดราคา ปัจจุบันอยู่ระหว่างวันระดมเวลาอุทธรณ์ก่อนลงนามในสัญญา คาดว่าสามารถลงนามในสัญญาภายในวันที่ 30 พ.ย.65 โดยแบ่งงวดงานเป็น 9 งวดงาน งวดงานที่ 1-7 งบงานและ 1,792,900 บาท และงวดงานที่ 8-9 งบงานและ 2,689,350 บาท มีงบประมาณคงเหลือส่งคืน 3,933,000 บาท) | |
| 62 | บข.ตชต. | บ.ตชต. | พยู. 06400321 | 25007540 0047 | ย.ปฏิรูป | ปฏิรูปที่พัก | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | เรือนแถวชั้นประทวน-รอง สารวัตร 10 คูหา บก.สอ.บข.ตชต. ตำบลห้วยหิน อำเภอห้วยหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 4,000 หลัง | 0.00 | 38,499,500.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 2.ส่งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง(อยู่ระหว่างจัดทำราคากลางประกาศผลภายใน 30 พ.ย.65 และคาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายใน 30กค.65) | |
| 63 | บข.ตชต. | บ.ตชต. | พยู. 06400321 | 25007540 0053 | ย.ปฏิรูป | ปฏิรูปที่พัก | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | เรือนแถวชั้นประทวน-รอง สารวัตร 10 คูหา บก.ภ.บข.ตชต. ตำบลท่าใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1,000 หลัง | 0.00 | 9,500,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 2.ส่งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง(อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดราคากลาง กำหนดราคากลางและรายงานผล คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายใน วันที่ 28 ธ.ค.65) | |
| 64 | บข.ตชต. | บ.ตชต. | พยู. 06400322 | 25007540 0028 | ย.ปฏิรูป | ปฏิรูปที่พัก | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | แฟลต 5 ชั้น 30 คอนกรีต (ได้แปลน) กก.ตชต.42 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1,000 หลัง | 0.00 | 24,150,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 2.ส่งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง(อยู่ระหว่างดำเนินการทำราคากลางกับโยธาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช คาดว่าจะเสร็จภายในสิ้นเดือนนี้ สามารถประกาศซื้อจัดจ้างและลงนามได้ภายใน 30 ม.ค.66) | |

รายงาน ณ : วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
 บข.ตชด.

| ลำดับ | หน่วยจัดหา | หน่วยที่ได้รับ | พยู/พยู/ปร | รหัสงบประมาณ | ผลผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ผูกพัน | รายการ | จำนวนเงินที่คำสัญญา | พ.ร.บ. | จัดสรรโอนเปลี่ยนแปลง | ผลครั้งก่อน | ความก้าวหน้า | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) |
|-------|------------|----------------|---|--------------|--------------|---------|-----------------------|--------------------------------|--|--------|---------------------|--------|----------------------|---|--------------|---------------------|
| 65 | บข.ตชด.ด. | บข.ตชด.ด. | พยูธ. 25007540 พยู/ปร 06400321 0051 | ย.ปฏิรูป | ปฏิรูปที่พัก | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | เรื่องแนวเวนคืนประพวน-รอง สารวิถีร 10 ตูหา ร้อยตชด.426 ตำบลกระเป๋ใหญ่ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 1.0000 หลัง | 0.00 | 9,550,000.00 | 0.00 | 0.00 | วิธีจัดท(e-bidding) 2.ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง(อยู่ระหว่างดำเนินการทำราคาากลางกับโยธาธิการจังหวัดกระบี่ คาดว่าจะเสร็จภายในสิ้นเดือนนี้ สามารถประกาศจัดซื้อจัดจ้างและลงนามได้ภายใน 30 ม.ค.66) | | |
| 66 | บข.ตชด.ด. | บข.ตชด.ด. | พยูธ. 25007540 พยู/ปร 06100321 0050 | ย.ปฏิรูป | ปฏิรูปที่พัก | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | เรื่องแนวเวนคืนประพวน-รอง สารวิถีร 10 ตูหา กค.ตชด.41 ตำบลชุมกระบี่ อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 1.0000 หลัง | 0.00 | 9,563,000.00 | 0.00 | 0.00 | วิธีจัดท(e-bidding) 2.ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง(อยู่ระหว่างจัดทำราคาากลาง คาดว่าสามารถลงนามในสัญญาได้ภายใน 29 ธ.ค.65) | | |
| 67 | บข.ตชด.ด. | บข.ตชด.ด. | พยูธ. 25007540 พยู/ปร 06400321 0061 | ย.ปฏิรูป | ปฏิรูปที่พัก | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | ปรับปรุงอาคารเรือนแถวชั้นประพวนและพลตำรวจ กค.ตชด.41 ตำบลชุมกระบี่ อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 2.0000 หลัง | 0.00 | 4,271,800.00 | 0.00 | 0.00 | วิธีจัดท(e-bidding) 2.ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง(อยู่ระหว่างจัดทำราคาากลาง คาดว่าสามารถลงนามในสัญญาได้ภายใน 29 ธ.ค.65) | | |
| 68 | บข.ตชด.ด. | บข.ตชด.ด. | พยูธ. 25007540 พยู/ปร 06400321 0046 | ย.ปฏิรูป | ปฏิรูปที่พัก | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | เรื่องแนวเวนคืนประพวน-รอง สารวิถีร 10 ตูหา บข.ตชด.ภาค 4 ตำบลบ่อียง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1.0000 หลัง | 0.00 | 9,565,000.00 | 0.00 | 0.00 | วิธีจัดท(e-bidding) 4.จัดทำรายงานขอซื้อหรือจ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงาน(คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ในวันที่ 10 ม.ค. 2566) | | |
| 69 | บข.ตชด.ด. | บข.ตชด.ด. | พยูธ. 25007540 พยู/ปร 06400322 0029 | ย.ปฏิรูป | ปฏิรูปที่พัก | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | แฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครัว (ได้บุกลง) กค.ตชด.43 ตำบลบ่อียง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1.0000 หลัง | 0.00 | 24,370,000.00 | 0.00 | 0.00 | วิธีจัดท(e-bidding) 2.ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง(อยู่ระหว่างตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน คาดว่าจะสามารถลงนามได้ภายใน 10 ม.ค.66) | | |

รายงาน ณ : วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
 บข.ตชต.

| ผู้บันทึก : ร.อ.อ.ชัยวัฒน์ สำนะจาง เบอร์โทร : 0894396718 | | | | | | | | | | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | | | | | | |
|--|----------------|-----------------|---------------------------|------------------------------|----------|---------|-------------------------|--|--------------------|---|-------------------------|--------------|--------------------------|------------|---|---------------------|
| ลำดับ | หน่วย จัดทำ | หน่วย ได้รับ | พฐ./ ยุพ/ บุรี | รหัส งบประมาณ | ผลผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ผูกพัน | รายการ | จำนวนเงิน ที่ทำสัญญา | พ.ร.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลค้างก่อน | ความก้าวหน้า | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) |
| 70 | บข.ตช ต. | บข.ตช ต. | ยุพร. 00200321 0011 | 25007070 00200321 0011 | ย.มั่นคง | มค. | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | ส่วนนี้เริ่มขยาย 4 ที่/49 และส่วนนี้เริ่มทยอย 4 ที่/49 รร.ตชต.บ้านโพธิ์ประโคน ตำบลบึงโขง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ภ.ตชต.33) 2.0000 หลัง | 0.00 | 806,400.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 3.จัดทำเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์พร้อมร่างประกาศ(อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายในวันที่ 31 ธ.ค.65) | |
| 71 | บข.ตช ต. | บข.ตช ต. | ยุพร. 00200321 0040 | 25007070 00200321 0040 | ย.มั่นคง | มค. | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | อาคารบ้านพักอาศัย 1 ชั้น (สำหรับครู) รร.ตชต.บางกอก เขป แซร์วีส์ ตำบลบึงโขง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ภ.ตชต.33) 1.0000 หลัง | 0.00 | 1,300,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 3.จัดทำเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์พร้อมร่างประกาศ(คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายในวันที่ 31 ธ.ค.65) | |
| 72 | บข.ตช ต. | บข.ตช ต. | ยุพร. 00200321 0008 | 25007070 00200321 0008 | ย.มั่นคง | มค. | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | ปรับปรุงถนน ร้อย ตชต.327 ตำบลแม่เงิน อำเภอแม่เงิน จังหวัดเชียงราย 1.0000 รายการ | 0.00 | 4,205,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 5.เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา(อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายใน 30 พ.ย.65) | |
| 73 | บข.ตช ต. | บข.ตช ต. | ยุพร. 00200321 0034 | 25007070 00200321 0034 | ย.มั่นคง | มค. | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | อาคารบ้านพักอาศัย 1 ชั้น (สำหรับครู) ตชต.ตชต.อินทร์อาสา (บ้านหัวน้กั้น) ตำบลวาริ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย (ภ.ตชต.32) 1.0000 หลัง | 0.00 | 1,300,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 5.เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา(อยู่ระหว่างประกาศเอกสารประกวดราคา คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายใน 31 ธ.ค.65) | |
| 74 | บข.ตช ต. | บข.ตช ต. | ยุพร. 00200321 0035 | 25007070 00200321 0035 | ย.มั่นคง | มค. | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | อาคารบ้านพักอาศัย 1 ชั้น (สำหรับครู) ตชต.ตชต.บ้านจะมู (เจริญวัฒนะบุรี) ตำบลหัวขมู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย (ภ.ตชต.32) 1.0000 หลัง | 0.00 | 1,300,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 5.เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา(อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายใน 31 ธ.ค.65) | |
| 75 | บข.ตช ต. | บข.ตช ต. | ยุพร. 00200321 0012 | 25007070 00200321 0012 | ย.มั่นคง | มค. | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | ส่วนนี้เริ่มขยาย 4 ที่/49 และส่วนนี้เริ่มทยอย 4 ที่/49 ตชต.ตชต.บ้านโปะ ตำบลแม่ต๋อง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ภ.ตชต.33) 2.0000 หลัง | 0.00 | 806,400.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 1.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง(อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายในวันที่ 31 ธ.ค.65) | |

รายงาน ณ : วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
 บช.ตชต.

| ผู้บันทึก : ร.ต.อ.ชัชวาลย์ ส่วนกระจ่าย เบอร์โทร : 0894396718 | | | | | | | | | | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | | | | | |
|--|----------------|-----------------|---------------------------------------|------------------|--------|---------|-------------------------|--|---|---------------------|-------------------------|--------|--------------------------|--|--------------|
| ลำดับ | หน่วย จัดทำ | หน่วย ได้รับ | พฐ./ ยุ/ฟู | รหัส งบประมาณ | ผลผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ผูกพัน | รายการ | จำนวนเงิน ที่ทำสัญญา | พ.ร.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลกรังก่อน | ความก้าวหน้า |
| 76 | บช.ตช ต. | บช.ตช ต. | ยุทธ. 02003210 013 | ย.มั่นคง | มค. | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | ส่วนนักเรียนชาย 4 ที่/49 และส่วนนักเรียนหญิง 4 ที่/49 ศร.ตชต.บ้านปอเหนือ ตำบลแม่คง อำเภอแม่ละเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (กท.ตชต.33) 2.0000 หลัง | 0.00 | 806,400.00 | 0.00 | 0.00 | วิธีจัดทำ (e-bidding) 1.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง(อยู่ระหว่างขอแปล ยงบประมาณที่ก่อสร้าง คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายในวันที่ 31 ธ.ค.65) | |
| 77 | บช.ตช ต. | บช.ตช ต. | ยุทธ. 25007070 00200321 0014 | ย.มั่นคง | มค. | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | ส่วนนักเรียนชาย 4 ที่/49 และส่วนนักเรียนหญิง 4 ที่/49 ตำบลแม่คง อำเภอแม่ละเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (กท.ตชต.33) 2.0000 หลัง | 0.00 | 806,400.00 | 0.00 | 0.00 | วิธีจัดทำ (e-bidding) 1.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง(อยู่ระหว่างขอแปล ยงบประมาณที่ก่อสร้าง คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายในวันที่ 31 ธ.ค.65) | |
| 78 | บช.ตช ต. | บช.ตช ต. | ยุทธ. 25007070 00200321 0015 | ย.มั่นคง | มค. | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | ส่วนนักเรียนชาย 4 ที่/49 และส่วนนักเรียนหญิง 4 ที่/49 ศร.ตชต.บ้านวาวู ตำบลสาหิน อำเภอแม่ละเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (กท.ตชต.33) 2.0000 หลัง | 0.00 | 806,400.00 | 0.00 | 0.00 | วิธีจัดทำ (e-bidding) 1.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง(อยู่ระหว่างขอแปล ยงบประมาณที่ก่อสร้าง คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายในวันที่ 31 ธ.ค.65) | |
| 79 | บช.ตช ต. | บช.ตช ต. | ยุทธ. 25007070 00200321 0016 | ย.มั่นคง | มค. | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | ส่วนนักเรียนชาย 4 ที่/49 และส่วนนักเรียนหญิง 4 ที่/49 ศร.ตชต.บ้านแม่หลอ ตำบลสาหิน อำเภอแม่ละเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (กท.ตชต.33) 2.0000 หลัง | 0.00 | 806,400.00 | 0.00 | 0.00 | วิธีจัดทำ (e-bidding) 4.จัดทำรายงานขอซื้อจ้างเสนอสู่หัวหน้าหน่วย งาน(คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายในวันที่ 31 ธ.ค.65) | |
| 80 | บช.ตช ต. | บช.ตช ต. | ยุทธ. 25007070 00200321 0017 | ย.มั่นคง | มค. | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | ส่วนนักเรียนชาย 4 ที่/49 และส่วนนักเรียนหญิง 4 ที่/49 ศร.ตชต.บ้านห้วยโป่งลา ตำบลแม่แก้ว อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน (กท.ตชต.33) 2.0000 หลัง | 0.00 | 806,400.00 | 0.00 | 0.00 | วิธีจัดทำ (e-bidding) 3.จัดทำเอกสารซื้อจ้างด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์พร้อมร่างประกาศ(คาดว่าจะลงนา มในสัญญาได้ภายในวันที่ 31 ธ.ค.65) | |
| 81 | บช.ตช ต. | บช.ตช ต. | ยุทธ. 25007070 00200321 0019 | ย.มั่นคง | มค. | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | อาคารบ้านพักอาศัย 1 ชั้น (สำหรับนักเรียน) รร.ตชต.905 ตำบลแม่คง อำเภอแม่ละเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (กท.ตชต.33) 2.0000 หลัง | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | วิธีจัดทำ (e-bidding) 1.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง(อยู่ระหว่างขอแปล ยงบประมาณที่ก่อสร้าง คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายในวันที่ 31 ธ.ค.65) | |

รายงาน ณ : วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
 ปช.ตชต.

| ผู้บันทึก : ร.ต.อ.ชัยวัฒน์ ส่วนระงับ เบอร์โทร : 0894396718 | | | | | | | | | | จำนวนเงิน(หน่วย:บาท) | | | | | |
|--|------------|-------------|-----------|------------------------------|----------|---------|---------------------|--------------------------------|----------------|--|---------------------|--------------|----------------------|-------------|---|
| ลำดับ | หน่วยจัดหา | หน่วยได้รับ | พฐ./ยพ/ปฐ | รหัสงบประมาณ | ผลผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ผูกพัน | รายการ | จำนวนเงินที่ทำสัญญา | พ.ร.บ. | จัดสรรโอนเปลี่ยนแปลง | ผลครั้งก่อน | ความก้าวหน้า |
| 82 | บข.ตชต.ต. | บข.ตชต.ต. | ยพธ. | 25007070 00200321 0020 | ย.มั่นคง | ม.ค. | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | อาคารบ้านพักอาศัย 1 ชั้น (สำหรับรับครู) ศก.ตชต.บ้านจอมมอ ตำบลแม่แดง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (กท.ตชต.33) 2.0000 หลัง | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 1.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง(อยู่ระหว่างของแปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง คาดว่าจะลงนามสัญญาภายในวันที่ 31 ธ.ค.65) |
| 83 | บข.ตชต.ต. | บข.ตชต.ต. | ยพธ. | 25007070 00200321 0021 | ย.มั่นคง | ม.ค. | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | อาคารบ้านพักอาศัย 1 ชั้น (สำหรับรับครู) ศก.ตชต.บ้านหัวมะเือ ตำบลแสนตอ อำเภอสะเมิง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (กท.ตชต.33) 2.0000 หลัง | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 1.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง(อยู่ระหว่างของแปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง คาดว่าจะลงนามสัญญาภายในวันที่ 31 ธ.ค.65) |
| 84 | บข.ตชต.ต. | บข.ตชต.ต. | ยพธ. | 25007070 00200321 0036 | ย.มั่นคง | ม.ค. | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | อาคารบ้านพักอาศัย 1 ชั้น (สำหรับรับครู) ศก.ตชต.บ้านโปะ ตำบลแม่แดง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (กท.ตชต.33) 1.0000 หลัง | 0.00 | 1,300,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 1.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง(อยู่ระหว่างของแปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง คาดว่าจะลงนามสัญญาภายในวันที่ 31 ธ.ค.65) |
| 85 | บข.ตชต.ต. | บข.ตชต.ต. | ยพธ. | 25007070 00200321 0037 | ย.มั่นคง | ม.ค. | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | อาคารบ้านพักอาศัย 1 ชั้น (สำหรับรับครู) ศก.ตชต.บ้านจอมมอ ตำบลแม่แดง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (กท.ตชต.33) 1.0000 หลัง | 0.00 | 1,300,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 1.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง(อยู่ระหว่างของแปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง คาดว่าจะลงนามสัญญาภายในวันที่ 31 ธ.ค.65) |
| 86 | บข.ตชต.ต. | บข.ตชต.ต. | ยพธ. | 25007070 00200321 0038 | ย.มั่นคง | ม.ค. | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | อาคารบ้านพักอาศัย 1 ชั้น (สำหรับรับครู) รร.ตชต.905 ตำบลแม่คง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (กท.ตชต.33) 1.0000 หลัง | 0.00 | 1,300,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 1.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง(อยู่ระหว่างของแปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง คาดว่าจะลงนามสัญญาภายในวันที่ 31 ธ.ค.65) |
| 87 | บข.ตชต.ต. | บข.ตชต.ต. | ยพธ. | 25007070 00200321 0039 | ย.มั่นคง | ม.ค. | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | อาคารบ้านพักอาศัย 1 ชั้น (สำหรับรับครู) ศก.ตชต.เฉลิมพระเกียรติ บ้านน้ำน้อย ตำบลสบป่อง อำเภอป่าเมรุ จังหวัดแม่ฮ่องสอน (กท.ตชต.33) 1.0000 หลัง | 0.00 | 1,300,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 4.จัดทำรายงานขอซื้อจ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงาน(คาดว่าจะลงนามสัญญาภายในวันที่ 31 ธ.ค.65) |

รายงาน ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
 ปช.ตชด.

| ลำดับ | หน่วย จัดทำ | หน่วย ได้รับ | พฐ./ ยพ/ ปฐ | รหัส งบประมาณ | ผลผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | คู่ค้า/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ผูกพัน | รายการ | จำนวนเงิน ที่ทำสัญญา | พ.ร.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลครั้งก่อน | ความก้าวหน้า | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) |
|-------|----------------|-----------------|--------------------------|------------------|--------|---------|-------------------------|--------------------------------------|--|--------|-------------------------|--------|--------------------------|---|--------------|---------------------|
| 88 | บข.ตช ด.ต. | บข.ตช ด.ต. | ยพธ. 00200321 0041 | ย.มันคง | มค. | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | อาคารบ้านพักอาศัย 1 ชั้น (สำหรับครู) ศกร.ตชด.บ้านห้วยโป่งเสา ตำบลแม่เกี อำเภอบุชนาน จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ภก.ตชด.33) 1.0000 หลัง | 0.00 | 1,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | วิธีจัดหา (e-bidding) 4.จัดทำแผนการจ้างงานของจ้างเหมาด้วยหน่วย งาน(คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายในวันที่ 31 ธ.ค.65) | | |
| 89 | บข.ตช ด.ต. | บข.ตช ด.ต. | ยพธ. 00200321 001 | ย.มันคง | มค. | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | อาคารบ้านพักอาศัย 1 ชั้น (สำหรับครู) ศกร.ตชด.บ้านห้วยโป่ง ตำบลพระธาตุ อำเภอแม่สะกด จังหวัดตาก (ภก.ตชด.34) 1.0000 หลัง | 0.00 | 1,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | วิธีจัดหา (e-bidding) 1.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง(คาดว่าจะลงนามใน สัญญาได้ภายในวันที่ 29 ธ.ค. 65) | | |
| 90 | บข.ตช ด.ต. | บข.ตช ด.ต. | ยพธ. 00200321 0022 | ย.มันคง | มค. | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | อาคารบ้านพักอาศัย 1 ชั้น (สำหรับนักเรียน) ศกร.ตชด.บ้านและสุคี ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่สะกด จังหวัดตาก (ภก.ตชด.34) 2.0000 หลัง | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | วิธีจัดหา (e-bidding) 1.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง(คาดว่าจะลงนามใน สัญญาได้ภายในวันที่ 29 ธ.ค. 65) | | |
| 91 | บข.ตช ด.ต. | บข.ตช ด.ต. | ยพธ. 00200321 0023 | ย.มันคง | มค. | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | อาคารบ้านพักอาศัย 1 ชั้น (สำหรับนักเรียน) ศกร.ตชด.บ้านห้วยโป่ง ตำบลแม่ฮ่อง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก (ภก.ตชด.34) 2.0000 หลัง | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | วิธีจัดหา (e-bidding) 1.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง(คาดว่าจะลงนามใน สัญญาได้ภายในวันที่ 29 ธ.ค. 65) | | |
| 92 | บข.ตช ด.ต. | บข.ตช ด.ต. | ยพธ. 00200321 0042 | ย.มันคง | มค. | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | อาคารบ้านพักอาศัย 1 ชั้น (สำหรับครู) รร.ตชด.บ้านแม่เงินหะ ตำบลแม่ตื่น อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก (ภก.ตชด.34) 1.0000 หลัง | 0.00 | 1,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | วิธีจัดหา (e-bidding) 1.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง(คาดว่าจะลงนามใน สัญญาได้ภายในวันที่ 29 ธ.ค. 65) | | |
| 93 | บข.ตช ด.ต. | บข.ตช ด.ต. | ยพธ. 00200321 0043 | ย.มันคง | มค. | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | อาคารบ้านพักอาศัย 1 ชั้น (สำหรับครู) รร.ตชด.บ้านแม่ฮ่อง ตำบลท่าสองยาง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก (ภก.ตชด.34) 1.0000 หลัง | 0.00 | 1,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | วิธีจัดหา (e-bidding) 1.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง(คาดว่าจะลงนามใน สัญญาได้ภายในวันที่ 29 ธ.ค. 65) | | |
| 94 | บข.ตช ด.ต. | บข.ตช ด.ต. | ยพธ. 00200321 0044 | ย.มันคง | มค. | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | อาคารบ้านพักอาศัย 1 ชั้น (สำหรับครู) ศกร.ตชด.พระยาประสาทวิทยาคาร และศูนย์นิสิต (ประเวศ) ตำบลบ้านนา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก(ภก.ตชด.34) 1.0000 หลัง | 0.00 | 1,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | วิธีจัดหา (e-bidding) 1.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง(คาดว่าจะลงนามใน สัญญาได้ภายในวันที่ 29 ธ.ค. 65) | | |

รายงาน ณ : วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
 บข.ตชด.

| ลำดับ | หน่วยจัดทำ | หน่วยที่ได้รับ | พฐ./ยุ/ปฐ | รหัสงบประมาณ | ผลผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ผูกพัน | รายการ | จำนวนเงินที่ทำสัญญา | พ.ร.บ. | จัดสรรโอนเปลี่ยนแปลง | ผลค้างก่อน | ความก้าวหน้า | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) |
|-------|------------|----------------|----------------------------|--------------|--------|---------|-----------------------|--------------------------------|---|--------|---------------------|--------|----------------------|--|--------------|---------------------|
| 95 | บข.ตชด.ต. | บข.ตชด.ต. | พฐ. 00200321 0007 | ย.มั่นคง | มค. | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | ปรับปรุงถนน กม.6 บก.บ.ม.ตชด. ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 1.0000 รายการ | 0.00 | 3,279,700.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 13.ลงนามในสัญญาแบบที่คณะกรรมการนโยบายที่ดินและกรมที่ดินอนุมัติในชั้นที่ 7.พ.ย.65 อยู่ระหว่างสร้าง PO ในระบบ New GFMS (Thai) | | |
| 96 | บข.ตชด.ต. | บข.ตชด.ต. | พฐ. 25007070 00200321 0033 | ย.มั่นคง | มค. | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | อาคารบ้านพักอาศัย 1 ชั้น (สำหรับครู) รร.ตชด.บ้านลาดเหนือ ตำบลนอกภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก (กค.ตชด.31) 1.0000 หลัง | 0.00 | 1,300,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 3.จัดทำเอกสารซื้อหรือจ้างวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์พร้อมร่างประกาศ(คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายในวันที่ 31 ธ.ค.65) | | |
| 97 | บข.ตชด.ต. | บข.ตชด.ต. | พฐ. 25007070 00200321 0030 | ย.มั่นคง | มค. | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | อาคารบ้านพักอาศัย 1 ชั้น (สำหรับครู) ตชด.ทrophyวิทยของตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ (กค.ตชด.21) 1.0000 หลัง | 0.00 | 1,300,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 11.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP ปีประกาศ ณ หน่วยงาน(อยู่ระหว่างเรียกผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญา คาดว่าจะลงนามสัญญาในวันที่ 28 พ.ย. 65) | | |
| 98 | บข.ตชด.ต. | บข.ตชด.ต. | พฐ. 25007070 00200321 0029 | ย.มั่นคง | มค. | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | อาคารบ้านพักอาศัย 1 ชั้น (สำหรับครู) รร.ตชด.บ้านผู้หญิงสูงประกาศาเบงมลินต์ ตำบลตะเคียน อำเภอกาบัง จังหวัดสุรินทร์ (กค.ตชด.21) 1.0000 หลัง | 0.00 | 1,300,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 5.เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา(อยู่ระหว่างประกาศและเอกสารประกวดราคา คาดว่าจะลงนามในวันที่ 26 ธ.ค.65) | | |
| 99 | บข.ตชด.ต. | บข.ตชด.ต. | พฐ. 25007070 00200321 0031 | ย.มั่นคง | มค. | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | อาคารบ้านพักอาศัย 1 ชั้น (สำหรับครู) รร.ตชด.บ้านแก่งศรีโคตร ตำบลโนนก่อ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี (กค.ตชด.22) 1.0000 หลัง | 0.00 | 1,300,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 12.เริ่มระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามในสัญญา(คาดว่าจะลงนามในสัญญา 21 พ.ย.65) | | |
| 100 | บข.ตชด.ต. | บข.ตชด.ต. | พฐ. 25007070 00200321 0010 | ย.มั่นคง | มค. | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | ร้ว บก.ตชด.ภาค 2 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1.0000 รายการ | 0.00 | 8,760,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 3.จัดทำเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์พร้อมร่างประกาศ(อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารซื้อหรือจ้าง พร้อมร่างประกาศ คาดว่าจะลงนามได้ภายใน 31 ธันวาคม 2565) | | |

รายงาน ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
 บข.ตชด.

| ผู้บันทึก : ร.ด.อ.ชัยวัฒน์ สวณกระจำจ้ง เบอร์โทร : 0894396718 | | | | | | | | | | | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | | | | | |
|--|----------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------|---------|-------------------------|--|--------------------|--|-------------------------|--------------|--------------------------|------------|---|
| ลำดับ | หน่วย จัดทำ | หน่วย ได้รับ | พฐ./ ยท/ ปฐ | พฐ/ ยท/ ปฐ | รหัส งบประมาณ | ผลผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ผูกพัน | รายการ | จำนวนเงิน ที่ทาสัญญา | พ.ร.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลรั้งก่อน | ความก้าวหน้า |
| 101 | บข.ตช ด. | บข.ตช ด. | ยพธ. | ยพธ. | 25007070 00200321 0005 | ย.มันคง | มค. | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ฯ | ปีเดียว | ขายเขตติดตั้งมือเครื่องไฟฟ้า กก.4 บก.ภ.บข.ตชด. ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองอุตรธานี จังหวัดอุตรธานี 1.0000 รายการ | 0.00 | 296,200.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 1.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง(อยู่ระหว่างขอรับ ความเห็นชอบการโอนเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มวงเงิน งบประมาณเนื่องจากผลการจัดซื้อจัดจ้างสูงกว่า วงเงินที่ได้รับการจัดสรร) |
| 102 | บข.ตช ด. | บข.ตช ด. | ยพธ. | ยพธ. | 25007070 00200321 0032 | ย.มันคง | มค. | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ฯ | ปีเดียว | อาคารบ้านพักอาศัย 1 ชั้น (สำหรับครู) วรร.ตชด.บ้านคลองแดง ตำบลบ้านต้อง อำเภอเขาคา จังหวัดปทุมธานี (กก.ตชด.24) 1.0000 หลัง | 0.00 | 1,300,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 5.เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา(อยู่ ระหว่างประกาศประกวดราคา คาดว่าจะลงนามในสัญญา ร.ด.65) |
| 103 | บข.ตช ด. | บข.ตช ด. | ยพธ. | ยพธ. | 25007070 00200321 0024 | ย.มันคง | มค. | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ฯ | ปีเดียว | อาคารบ้านพักอาศัย 1 ชั้น (สำหรับครู) วรร.ตชด.บ้านคลองแดง ตำบลพลา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี (กก.ตชด.11) 1.0000 หลัง | 0.00 | 1,300,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 5.เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา(อยู่ ระหว่างประกาศประกวดราคา คาดว่าจะลงนามในสัญญา ร.ด.65) |
| 104 | บข.ตช ด. | บข.ตช ด. | ยพธ. | ยพธ. | 25007070 00200321 0006 | ย.มันคง | มค. | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ฯ | ปีเดียว | ปรับปรุงถนน ร้อย ตชด.124 ตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 1.0000 รายการ | 0.00 | 1,115,400.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 3.จัดทำเอกสารชี้แจงข้อเท็จจริงวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์พร้อมร่างประกาศ(อยู่ระหว่างประ ภาศร่างฯ เพื่อวิจจารณ์ค่าว่าจะลงนามในสัญญา ภายในวันที่ 28 ร.ด.65) |
| 105 | บข.ตช ด. | บข.ตช ด. | ยพธ. | ยพธ. | 25007070 00200321 0018 | ย.มันคง | มค. | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ฯ | ปีเดียว | อาคารบ้านพักอาศัย 1 ชั้น (สำหรับนักเรียน) ศกน.ตชด.ท่านผู้หญิงเมธีรัตน์ บุนนาค ตำบลไสไร่ อำเภอลำลูกเกดบุรี จังหวัดกาญจนบุรี (กก.ตชด.13) 2.0000 หลัง | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 3.จัดทำเอกสารชี้แจงข้อเท็จจริงวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์พร้อมร่างประกาศ(อยู่ระหว่างประ ภาศร่างฯ เพื่อวิจจารณ์ ค่าว่าจะลงนามในสัญญาภายในวันที่ 30 ร.ด.65) |
| 106 | บข.ตช ด. | บข.ตช ด. | ยพธ. | ยพธ. | 25007070 00200321 0025 | ย.มันคง | มค. | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ฯ | ปีเดียว | อาคารบ้านพักอาศัย 1 ชั้น (สำหรับครู) วรร.ตชด.บ้านไสไร่ฯ ตำบลไสไร่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี (กก.ตชด.13) 1.0000 หลัง | 0.00 | 1,300,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 3.จัดทำเอกสารชี้แจงข้อเท็จจริงวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์พร้อมร่างประกาศ(อยู่ระหว่างประ ภาศร่างฯ เพื่อวิจจารณ์ ค่าว่าจะลงนามในสัญญา ร.ด.65) |

รายงาน ณ : วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
 ปช.ตชต.

| ลำดับ | หน่วย จัดทำ | หน่วย ได้รับ | พฐ./ ยพ/ บูร | รหัส งบประมาณ | ผลผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ผูกพัน | รายการ | จำนวนเงิน ที่ทำสัญญา | พ.ร.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลตั้งก่อน | ความก้าวหน้า | จำนวนเงิน(ขยับบาท) |
|-------|----------------|-----------------|-------------------------------------|------------------------------|----------|---------|-------------------------|--|---|---|-------------------------|--------------|--|---|--------------|--------------------|
| 107 | บ.ตช ต. | บ.ตช ต. | ยพ. 00200321 0026 | 25007070 00200321 0026 | ย.มั่นคง | มค. | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | อาคารบ้านพักอาศัย 1 ชั้น (สำหรับครู) รร.ตชต.บ้านปึกอกที่ ตำบลปึกอก อำเภอหนองหญ้าปล้อง จ.สิงห์บุรี (กค.ตชต.13) 1.0000 หลัง | 0.00 | 1,300,000.00 | 0.00 | วิธีจัดหา (e-bidding) 3.จัดทำเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์พร้อมร่างประกาศ(อยู่ระหว่างประ การจ้าง เพื่อวิจารณ์ คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายใน 8.ค.65) | | |
| 108 | บ.ตช ต. | บ.ตช ต. | ยพ. 25007070 00200321 0027 | ย.มั่นคง | มค. | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | อาคารสามชั้นปีงบประมาณเพื่อหออาหารโรงเรียนปึกอกที่ อำเภอไพศาลี จ.สิงห์บุรี (กค.ตชต.13) 1.0000 หลัง | 0.00 | 1,300,000.00 | 0.00 | วิธีจัดหา (e-bidding) 2.จัดคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการ การซื้อหรือจ้าง(อยู่ระหว่างคณะกรรมการ จัดทำ TOR คาดว่าจะลงนามภายในวันที่ 30 8.ค.65) | | | |
| 109 | บ.ตช ต. | บ.ตช ต. | ยพ. 25007070 00200322 0001 | ย.มั่นคง | มค. | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | โครงการสามชั้นปีงบประมาณเพื่อหออาหารโรงเรียนปึกอกที่ อำเภอไพศาลี จ.สิงห์บุรี (กค.ตชต.13) 1.0000 หลัง | 0.00 | 51,519,400.00 | 0.00 | วิธีจัดหา (e-bidding) 2.จัดคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการ การซื้อหรือจ้าง(อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารซื้อหรือ จ้าง พร้อมร่างประกาศ คาดว่าจะลงนามได้ภายใน 31 ธันวาคม 2565) | | | |
| 110 | บ.ตช ต. | บ.ตช ต. | ยพ. 25007070 00200322 0002 | ย.มั่นคง | มค. | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | อาคารสำนักงานศูนย์อำนวยการควบคุมสั่งการ สำหรับหน่วยงานปฏิบัติการพิเศษ นครสวรรค์ 261 บก.สอ.บ.ตชต. ตำบลระชา อำเภอระชา จังหวัดเพชรบุรี 1.0000 หลัง | 0.00 | 43,000,000.00 | 0.00 | วิธีจัดหา (e-bidding) 2.จัดคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการ การซื้อหรือจ้าง(อยู่ระหว่างกำหนดแบบรูปราช การประกอบการจัดทำ / คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายใน 28 กพ.66) | | | |
| 111 | บ.ตช ต. | บ.ตช ต. | ยพ. 25007070 00200321 0028 | ย.มั่นคง | มค. | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | อาคารบ้านพักอาศัย 1 ชั้น (สำหรับครู) รร.ตชต.บ้านคลองน้อย ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (กค.ตชต.14) 1.0000 หลัง | 0.00 | 1,300,000.00 | 0.00 | วิธีจัดหา (e-bidding) 3.จัดทำเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์พร้อมร่างประกาศ(อยู่ระหว่างจัด ทำเอกสารซื้อจ้าง คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในวันที่ 30 8.ค. 65) | | | |

รายงาน ณ : วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

สพ.ดร.ตร.

| ผู้บันทึก : จุฬานนท เมธวิพร : 022051071 | | | | | | | | | | | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | | | | |
|---|----------------|-----------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|--|--------------------|--|-------------------------|----------------|--------------------------|--|--------------|
| ลำดับ | หน่วย จัดทำ | หน่วย ได้รับ | พฐ./ ยพ/ ปฐ | รหัส งบประมาณ | ผลผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ผูกพัน | รายการ | จำนวนเงิน ที่ทำสัญญา | พ.ร.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลครั้งก่อน | ความก้าวหน้า |
| | | | | | | | | | | ครุภัณฑ์ | | | | | |
| | | | | | | | | | | รายการปีเดียว | | | | | |
| 1 | สพ.ดร. | สพ.ดร. | ยพธ. | 25007540 06400312 0001 | ย.ปฏิรูป สบสวน | ปฏิรูป สบสวน | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | โครงการพัฒนาการตรวจพิสูจน์เอกสาร เพื่อรองรับการปฏิรูปงานนิติวิทยาศาสตร์ทาง บึงประมาณ พ.ศ.2566 สพ.ดร.แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1.0000 โครงการ | 0.00 | 12,840,000.00 | 0.00 | วิธีจัดหา (e-bidding) 12.เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามในสัญญา(วันที่ 4-14 พ.ย.65) | |
| 2 | สพ.ดร. | สพ.ดร. | ยพธ. | 25007540 06400312 0003 | ย.ปฏิรูป สบสวน | ปฏิรูป สบสวน | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | โครงการพัฒนาการตรวจพิสูจน์ชีววิทยาและดีเอ็นเอ เพื่อรองรับการปฏิรูปงานนิติวิทยาศาสตร์ทาง บึงประมาณ พ.ศ.2566 สพ.ดร. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1.0000 โครงการ | 0.00 | 27,701,200.00 | 0.00 | วิธีจัดหา (e-bidding) 12.เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามในสัญญา(วันที่ 27 ต.ค -4 พ.ย.65) | |
| 3 | สพ.ดร. | สพ.ดร. | ยพธ. | 25007020 07700312 0021 | ย.บังคับใช้ ในหลักฐาน | ตรวจพิสูจน์ ในหลักฐาน | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | โครงการพัฒนาการตรวจพิสูจน์เพื่อรองรับการปฏิรูปงานนิติ วิทยาศาสตร์ตำรวจ สพ.ดร. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1.0000 โครงการ | 0.00 | 109,429,200.00 | 0.00 | วิธีจัดหา (e-bidding) 8.ผู้เสนอราคาเข้าเสนอราคาผ่านระบบ e- GP/ยื่นเสนอราคาต่อกรรมการ(11 พ.ย.65) | |
| 4 | สพ.ดร. | สพ.ดร. | ปฐ. | 25007040 11400312 0001 | ปฐ.เชี่ยวชาญ คดีมั่นคง | คดีมั่นคง | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | โครงการจัดซื้อเครื่องตรวจพิสูจน์เอกสารเพื่อพัฒนาการตรวจพิสูจน์เอกสาร ศูนย์นิติวิทยาศาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1.0000 เครื่อง | 0.00 | 6,420,000.00 | 0.00 | วิธีจัดหา (คัดเลือก) 12.เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามในสัญญา(5-13 ก.ย.65) | |
| 5 | สพ.ดร. | สพ.ดร. | ปฐ. | 25007040 11400312 0002 | ปฐ.เชี่ยวชาญ คดีมั่นคง | คดีมั่นคง | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | โครงการจัดซื้อกล้องจุลทรรศน์เปรียบเทียบการสุ่มเป็นและปลอมกระสุน ปืนในที่มีจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศูนย์นิติวิทยาศาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1.0000 ชุด | 0.00 | 6,000,000.00 | 0.00 | วิธีจัดหา (คัดเลือก) 8.ผู้เสนอราคาเข้าเสนอราคาผ่านระบบ e- GP/ยื่นเสนอราคาต่อกรรมการ(16 พ.ย.65) | |
| 6 | สพ.ดร. | สพ.ดร. | ปฐ. | 25007040 11400312 0003 | ปฐ.เชี่ยวชาญ คดีมั่นคง | คดีมั่นคง | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | โครงการพัฒนาทักษะการตรวจพิสูจน์ของห้องปฏิบัติการ ตามระบบมาตรฐาน ISO 17025 /IEC ศูนย์นิติวิทยาศาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1.0000 โครงการ | 0.00 | 3,971,800.00 | 0.00 | วิธีจัดหา (คัดเลือก) 8.ผู้เสนอราคาเข้าเสนอราคาผ่านระบบ e- GP/ยื่นเสนอราคาต่อกรรมการ(16 พ.ย.65) | |
| 7 | สพ.ดร. | สพ.ดร. | ปฐ. | 25007040 11400312 0005 | ปฐ.เชี่ยวชาญ คดีมั่นคง | คดีมั่นคง | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | โครงการจัดซื้อเครื่องตรวจพิสูจน์ยาเสพติด (Gas Chromatograph : GC) หรืออุปกรณ์ประกอบ พฐ.จว.นราธิวาส ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1.0000 ชุด | 0.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | วิธีจัดหา (คัดเลือก) 12.เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามในสัญญา(8-16 พ.ย.65) | |

รายงาน ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

สพฐ.ตร.

| ผู้บันทึก : จุฬานาถ เอมร์โพธิ์ : 022051071 | | | | | | | | | | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | | | | | |
|--|----------------|-----------------|-------------------|------------------------------|-------------|--------------------------|-------------------------|--|--------------------|--|-------------------------|----------------|--------------------------|----------|---|
| ลำดับ | หน่วย จัดทำ | หน่วย ได้รับ | พฐ./ ยพ/ ปฐ | รหัส งบประมาณ | ผลผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ผูกพัน | รายการ | จำนวนเงิน ที่ทำสัญญา | พ.ร.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลคงก่อน | ความก้าวหน้า |
| 8 | สพฐ.ตร | สพฐ.ตร | ปฐ. | 25007040 11400312 0004 | ปฐ. เขียวยา | คดีมั่นคง | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | โครงการที่ประเมินสภาพการตรวจเกือบร้อยละร้อยเมื่อแบ่งจากวัตถุประสงค์ นั้นคือความมั่นคงและคือภายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ศูนย์วิจัยภาคใต้จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1.0000 โครงการ | 0.00 | 3,688,500.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (คัดเลือก) 8.ผู้เสนอราคาเข้าเสนอราคาผ่านระบบ e- GP/ยื่นเสนอราคาต่อกรมการ(21 พ.ย.65) |
| 8 | | | | | | | | | | รายการปีเดียว ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 0.00 | 174,050,700.00 | 0.00 | | |
| 9 | สพฐ.ตร | สพฐ.ตร | พฐ. | 25007020 07700322 0007 | บ.บังคับใช้ | ตรวจพิสูจน์ นันทภัณฑ์ | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ผูกพันเดิม | โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ ศูนย์จัดอุปถัมภ์ฐาน 2 พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง ตำบลหนองช้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี วงเงินทั้งสิ้น 78,000,000 บาท ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 13,305,000 บาท ปี 2564 ตั้งงบประมาณ 26,610,000 บาท ปี 2565 ตั้งงบประมาณ 12,735,000 บาท ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 25,350,000 บาท <i>PE TA KASAT 11 N.C. 65</i> | 25,350,000.00 | 25,350,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการ นโยบายกำหนด |
| 1 | | | | | | | | | | รวมรายการผูกพัน | 25,350,000.00 | 25,350,000.00 | 0.00 | | |
| 9 | | | | | | | | | | รวมทั้งงบคง | 25,350,000.00 | 199,400,700.00 | 0.00 | | |

รายงาน ณ : วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
สพส.

| ผู้บันทึก : ส.ค.ท.หญิงธิดา อ่อนชู เบอร์โทร : 022051131 | หน่วย จัดทำ ได้รับ | พฐ./ ยพ/ บูร | รหัส งบประมาณ | ผลผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ผูกพัน | รายการ | จำนวนเงิน ที่ทำสัญญา | พ.ร.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลกรก่อน | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) |
|--|--------------------------|--------------------|------------------------------|-------------|---------|-------------------------|--|--------------------|---|-------------------------|----------------|--------------------------|----------|---|
| 1 | สพส. | ยพธ. | 25007010 07800312 0003 | ย.ส.ภ | ถบ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพขยายโครงข่ายระบบติดตั้งเสาอากาศและภารกิจต่างของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และรัฐภาค สส.สท. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1.0000 โครงการ | 0.00 | 49,600,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 3.จัดทำเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์พร้อมร่างประกาศ(อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอรับความเห็นชอบและร่างประกาศประกวดราคา) |
| 2 | สพส. | ยพธ. | 25007010 07800312 0004 | ย.ส.ภ | ถบ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | โครงการจัดหาเครื่องวิเคราะห์ความถี่คลื่นวิทยุระบบสายอากาศและวิเคราะห์สัญญาณความถี่วิทยุ แบบพกพา (Handheld Cable & RF Analyzer) สส.สท. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1.0000 โครงการ | 0.00 | 22,400,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 3.จัดทำเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์พร้อมร่างประกาศ(อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอรับความเห็นชอบและร่างประกาศประกวดราคา) |
| 3 | สพส. | ยพธ. | 25007020 07700312 0017 | ย.บ.ง.ค.บ.ช | เทคโน | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบสารสนเทศจากกล้องและพีดียูสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สทท. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1.0000 โครงการ | 0.00 | 15,000,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 5.เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา(-ประกาศจริงเมื่อ 1พ.ย.65 - นัดยื่นซอง 21 พ.ย.65 - นัดเปิดซอง 22 พ.ย.65) |
| 4 | สพส. | ยพธ. | 25007020 07700312 0015 | ย.บ.ง.ค.บ.ช | เทคโน | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | โครงการปรับปรุงระบบงานเอกสารและการประชุมอิเล็กทรอนิกส์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (Police E-Service) ระยะที่ 2 บก.สท. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1.0000 โครงการ | 0.00 | 245,000,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 2.จัดคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง(กำลัง สทส. ที่ 68/2565 ลง 23 ส.ค.65 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน) |
| 5 | สพส. | ยพธ. | 25007020 07700312 0016 | ย.บ.ง.ค.บ.ช | เทคโน | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | โครงการปรับปรุงระบบงานเอกสารและการประชุมอิเล็กทรอนิกส์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (Police E-Service) ระยะที่ 2 บก.สท. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1.0000 โครงการ | 0.00 | 41,800,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 2.จัดคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง(กำลัง สทส. ที่ 69/2565 ลง 23 ส.ค.65 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน 7) |

รายงาน ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

สพส.

| ลำดับ | หน่วยจัดทา | หน่วยได้รับ | พฐ./ยุ/ปฐ | รหัสงบประมาณ | ผลผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ผูกพัน | รายการ | จำนวนเงินที่ทาสัญญา | พ.ร.บ. | จัดสรรโอนเปลี่ยนแปลง | ผลค้างก่อน | ความก้าวหน้า | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) |
|-------|------------|-------------|-----------|------------------------------|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------|----------------|--|---------------------|----------------|----------------------|--|--|---------------------|
| 6 | สพส. | สพส. | ยุพธ. | 25007020 07700312 0020 | ย.บังคับใช้ | เทคโนโลยี | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมและยกระดับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยโดยใช้เทคโนโลยีในการวิเคราะห์ข้อมูลแบบบูรณาการการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ บก.สพท. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1.0000 โครงการ | 0.00 | 187,170,000.00 | 0.00 | วิธีจัดหา (e-bidding) 2.จัดคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง(จ้าง สพส. ที่ 96/2565 ลง 11 ต.ค.65 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน) | | |
| 7 | สพส. | สพส. | ยุพธ. | 25007010 07800312 0005 | ย.ตกเบิก | รถ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | โครงการจัดหาชุดสื่อสารดาวเทียม C-Band แบบพกพา (Flyaway) สส.สพส. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1.0000 โครงการ | 0.00 | 26,606,200.00 | 0.00 | วิธีจัดหา (e-bidding) 3.จัดทำเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์พร้อมร่างประกาศ(อยู่ระหว่างประกาศร่างประกวดราคา ลงวันที่ 10 พ.ย.65 ถึงวันที่ 15 พ.ย.65) | | |
| 8 | สพส. | สพส. | ยุพธ. | 25007020 07700312 0018 | ย.บังคับใช้ | เทคโนโลยี | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | โครงการพัฒนาระบบติดตามความคืบหน้าทางสถิติภาคประชาชน ระยะที่ 2 สพท. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1.0000 โครงการ | 0.00 | 17,427,000.00 | 0.00 | วิธีจัดหา (e-bidding) 11.ประกาศใช้ระบบการเสนอราคาในระบบ e-GP ปีประกาศ ณ หน่วยงาน(ยกเลิกประกาศไปเมื่อ 2 พ.ย.65 - รอประกาศใหม่วันที่ 14 พ.ย.65) | | |
| 9 | สพส. | สพส. | ยุพธ. | 25007020 07700312 0019 | ย.บังคับใช้ | เทคโนโลยี | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | โครงการระบบประเมินอิเล็กทรอนิกส์บันทึกสำเนาตำรวจ ระยะที่ 2 (Police Diary Activity Report (PDAR) Phase 2) สพท. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1.0000 โครงการ | 0.00 | 95,426,900.00 | 0.00 | วิธีจัดหา (e-bidding) 2.จัดคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง(- ให้ สพท. นำกลับตามทบทวนร่าง TOR ใหม่) | | |
| 10 | สพส. | สพส. | ยุพธ. | 25007020 07700311 0112 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับใช้งานประมวลผลหรือชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ | 0.00 | 0.00 | 774,000.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด(ลง 10 พ.ย.65) | |
| 10 | | | | | | | | | | รายการปีเดียว | 0.00 | 700,430,100.00 | 774,000.00 | | | |
| 10 | | | | | | | | | | รวมทั้งหมด | 0.00 | 700,430,100.00 | 774,000.00 | | | |

รายงาน ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

บช.ศ.

| ผู้บันทึก : ร.ต.อ.หญิง ปกิติยา สุนทรบุระ เบอร์โทร : 0853596692 | | | | | | | | | | | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | | | | |
|--|----------------|--------------------|--------------------|------------------------------|-------------|----------------|-------------------------|--|--------------------|---|-------------------------|---------------|--------------------------|--|--------------|
| ลำดับ | หน่วย จัดทำ | หน่วย ที่ได้รับ | พฐ./ ยพ/ ยปร | รหัส งบประมาณ | ผลผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ผูกพัน | รายการ | จำนวนเงิน ที่ถ่ายโอน | พ.ร.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลครั่งก่อน | ความก้าวหน้า |
| | | | | | | | | | | ครุภัณฑ์ | | | | | |
| | | | | | | | | | | รายการปีเดียว | | | | | |
| 1 | บช.ศ. | บช.ศ. | ยุทธ. | 25007020 07700312 0010 | ย.บังคับใช้ | ผลิต | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องช่วยฝึกยิงปืนจำลองตามกรม (SIMULATOR) ระบบ 3 มิติ พร้อมติดตั้ง ศูนย์ฝึกยิงวิธีต่างจากกลาง ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1.0000 ระบบ | 0.00 | 16,000,000.00 | 0.00 | วิธีจัดหา (e-bidding) 2.จัดคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง(อยู่ระหว่างคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR)) | |
| 2 | บช.ศ. | บช.ศ. | ยุทธ. | 25007020 07700312 0008 | ย.บังคับใช้ | ผลิต | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | โครงการจัดหาโปรแกรมระบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษออนไลน์อิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) บช.ศ. แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1.0000 โครงการ | 0.00 | 2,500,000.00 | 0.00 | วิธีจัดหา (e-bidding) 4.จัดทำรายงานขอซื้อจ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงาน(อยู่ระหว่างจัดทำร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาเพื่อรับฟังคำวิจารณ์) | |
| 3 | บช.ศ. | บช.ศ. | ยุทธ. | 25007020 07700312 0009 | ย.บังคับใช้ | ผลิต | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | โครงการจัดหาโปรแกรมระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (E-library) บช.ศ. แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1.0000 โครงการ | 0.00 | 12,000,000.00 | 0.00 | วิธีจัดหา (e-bidding) 4.จัดทำรายงานขอซื้อจ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงาน(อยู่ระหว่างจัดทำร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาเพื่อรับฟังคำวิจารณ์) | |
| 4 | บช.ศ. | บช.ศ. | ยุทธ. | 25007020 07700311 0006 | ย.บังคับใช้ | ผลิต | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | ระบบประชุมวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) บช.ศ. แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1.0000 ชุด | 0.00 | 168,000.00 | 0.00 | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 3.จัดทำเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์พร้อมร่างประกาศ(อยู่ระหว่างขออนุมัติใช้ร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ) | |
| 5 | บช.ศ. | บช.ศ. | ยุทธ. | 25007540 06400311 0002 | ย.ปฏิรูป | ปฏิรูปการศึกษา | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน บริเวณนครระบอบอยู่ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลเด็ค บก.มรท. ตำบลลาดยาว อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 5.0000 คัน | 0.00 | 4,250,000.00 | 0.00 | วิธีจัดหา (e-bidding) 5.เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา(อยู่ระหว่างเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาเพื่อเชิญชวน) | |
| 6 | บช.ศ. | บช.ศ. | ยุทธ. | 25007020 07700311 0002 | ย.บังคับใช้ | ผลิต | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | ตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง บก.มรท. ตำบลลาดยาว อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 49.0000 ตู้ | 0.00 | 392,000.00 | 0.00 | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 10.หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอำนาจอนุมัติซื้อหรือจ้าง/เห็นชอบพิจารณา | |

รายงาน ณ : วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
ป.ช.ศ.

| ผู้บันทึก : ร.ด.อ.หญิง ปกิตยา สุนทรประ เฮอร์โทร : 0853596692 | | | | | | | | | | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | | | | | |
|--|----------------|-----------------|---------------------|------------------------------|-------------|--------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------|--|-------------------------|---------------|--------------------------|------------|--|
| ลำดับ | หน่วย จัดทำ | หน่วย ได้รับ | พฐ./ ยุพ/ ปุร | รหัส งบประมาณ | ผลผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | ครูฝึก/ ที่ต้นและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ผูกพัน | รายการ | จำนวนเงิน ที่ทำสัญญา | พ.ร.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลค้างก่อน | ความก้าวหน้า |
| 7 | บ.ช.ศ. | บ.ช.ศ. | ยุทธ. | 25007020 07700311 0003 | ย.บังคับใช้ | ผลิต | งบลงทุน | ครูฝึก | ปีเดียว | เบิกซื้อแม่พิมพ์ บ.ร.ส.ก. ตำบลสาขลา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 60.0000 ตัว | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 10.หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอำนาจอนุมัติ ซื้อหรือจ้าง/เห็นชอบพิจารณา |
| 8 | บ.ช.ศ. | บ.ช.ศ. | ยุทธ. | 25007020 07700311 0004 | ย.บังคับใช้ | ผลิต | งบลงทุน | ครูฝึก | ปีเดียว | เขียนแม่เหล็ก ขนาด 3.5 ฟุต พร้อมชุดเครื่องนอน บ.ร.ส.ก. ตำบลสาขลา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 80.0000 ชุด | 0.00 | 723,200.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 10.หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอำนาจอนุมัติ ซื้อหรือจ้าง/เห็นชอบพิจารณา |
| 9 | บ.ช.ศ. | บ.ช.ศ. | ยุทธ. | 25007020 07700311 0005 | ย.บังคับใช้ | ผลิต | งบลงทุน | ครูฝึก | ปีเดียว | ซื้อสื่อแม่เหล็ก บ.ร.ส.ก. ตำบลสาขลา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 80.0000 ชุด | 0.00 | 480,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 10.หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอำนาจอนุมัติ ซื้อหรือจ้าง/เห็นชอบพิจารณา |
| 9 | | | | | | | | | | รายการปีเดียว | 0.00 | 36,663,200.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | ที่ต้นและสิ่งก่อสร้าง | | | | | |
| | | | | | | | | | | รายการปีเดียว | | | | | |
| 10 | บ.ช.ศ. | บ.ช.ศ. | ยุทธ. | 25007540 06400321 0109 | ย.ปฏิรูป | ปฏิรูป การศึกษา | งบลงทุน | ที่ต้นและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | งานก่อสร้างห้องรับผู้เข้ารับการศึกษา บริเวณอาคารมีนุชธรวิโรจน์ (Indoor) ศูนย์มีนุชธรวิโรจน์ตัวกลาง ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1.0000 งาน | 0.00 | 1,078,900.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 2.คณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการ การซื้อหรือจ้าง(อยู่ระหว่างคณะกรรมการร่างขอบ เขตของงาน (TOR)) |
| 11 | บ.ช.ศ. | บ.ช.ศ. | ยุทธ. | 25007540 06400321 0107 | ย.ปฏิรูป | ปฏิรูป การศึกษา | งบลงทุน | ที่ต้นและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | งานรื้อถอนเสริมเหล็กรอบบริเวณ บ.ร.ส.ก. ตำบลสาขลา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1.0000 งาน | 0.00 | 9,369,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 2.คณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการ การซื้อหรือจ้าง(อยู่ระหว่างสำนักทรัพย์สินพจน นาภคดี พิจารณาแบบและอนุมัติให้ดำเนินการก่อสร้าง) |
| 12 | บ.ช.ศ. | บ.ช.ศ. | ยุทธ. | 25007540 06400321 0108 | ย.ปฏิรูป | ปฏิรูป การศึกษา | งบลงทุน | ที่ต้นและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | งานปรับปรุงอาคารเรียนรวม บ.ร.ส.ก. ตำบลสาขลา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1.0000 งาน | 0.00 | 1,022,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 5.เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา(อยู่ ระหว่างเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดรา คาเพื่อเชิญชวน) |
| 3 | | | | | | | | | | รวมรายการปีเดียว | 0.00 | 11,469,900.00 | 0.00 | | |

รายงาน ณ : วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

บช.ศ.

| จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------|-----------------|------------------|-----------------|------|---------|-------------------------|--|--------------------|------------|----------------------|---------------|--------------------------|-------------|--------------|
| ลำดับ | หน่วย จัดทำ | หน่วย ได้รับ | พฐ/ ยท/ ปร | จัด งบประมาณ | ผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ผูกพัน | รายการ | จำนวนเงิน ที่จ่าย | พ.ร.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลครั้งก่อน | ความก้าวหน้า |
| 12 | | | | | | | | | | รายการ | 0.00 | 48,133,100.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | รวมทั้งรวม | 0.00 | 48,133,100.00 | 0.00 | | |

ผู้บันทึก : ร.ต.อ.หญิง เกศิศา สุนทรปุระ เบอร์โทร : 0853596692

รายงาน ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

ร.ร. นรต.

| ลำดับ | หน่วยจัดหา | หน่วยที่ได้รับ | พว./ยพ./บุร | รหัสงบประมาณ | ผลผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ผูกพัน | รายการ | จำนวนเงินที่คำสัญญา | พ.ร.บ. | จัดสรรโอนเปลี่ยนแปลง | ผลคร้ก่อน | ความก้าวหน้า | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) |
|-------|------------|----------------|-------------|------------------------------|-------------|---------|---------------------|--------------------------------|----------------|--|---------------------|---------------|----------------------|-----------|--|---------------------|
| 1 | ร.ร.นรต. | ร.ร.นรต. | ยพธ. | 25007020 07700312 0011 | ย.บังคับใช้ | ผลิต | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | งานติดตั้งระบบน้ำดื่ม อาคารที่พัก นรต. และมีนักเรียนอบรม ร.ร.นรต. ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1.0000 งาน | 0.00 | 1,537,600.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา(e-bidding) 2.จัดคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง(คำสั่ง บก.ปค.ที่ 78/2565 ลง 13 มี.ย.65 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน 1 และกำหนดราคากลาง) | |
| 2 | ร.ร.นรต. | ร.ร.นรต. | ยพธ. | 25007020 07700312 0012 | ย.บังคับใช้ | ผลิต | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | โครงการจัดหาครุภัณฑ์สำหรับ นรต. ชั้นปีที่ 2 ร.ร.นรต. ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1.0000 โครงการ | 0.00 | 2,999,500.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา(e-bidding) 11.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP ปีประกาศ ณ หน่วยงาน(ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตามหนังสือ บก.ปค.ที่ 0035.2537/31 ลง 17 ต.ค.65) | |
| 3 | ร.ร.นรต. | ร.ร.นรต. | ยพธ. | 25007020 07700312 0013 | ย.บังคับใช้ | ผลิต | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | โครงการพัฒนาห้องเรียนอัจฉริยะสำหรับการเรียนการสอนและการฝึกอบรม (30 ห้องเรียน) ร.ร.นรต. ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1.0000 โครงการ | 0.00 | 34,454,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา(e-bidding) 1.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง | |
| 4 | ร.ร.นรต. | ร.ร.นรต. | ยพธ. | 25007020 07700312 0014 | ย.บังคับใช้ | ผลิต | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ (Notebook) สำหรับนักเรียนนายร้อยตำรวจชั้นปีที่ 1 ร.ร.นรต. ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1.0000 โครงการ | 0.00 | 6,996,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา(e-bidding) 1.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง(ประกาศ บก.ปค. ลง 14 ก.ย.65 แผนแผนการจัดซื้อจัดจ้าง) | |
| 4 | | | | | | | | | | รายการปีเดียว | 0.00 | 45,987,100.00 | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | | |
| | | | | | | | | | | รายการปีเดียว | | | | | | |
| 5 | ร.ร.นรต. | ร.ร.นรต. | ยพธ. | 25007020 07700321 0005 | ย.บังคับใช้ | ผลิต | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | งานปรับปรุงระบบประปาและอาคารอเนกประสงค์ 1 โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1.0000 งาน | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา(e-bidding) 2.จัดคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง(คำสั่ง บก.ปค.ที่ 79/2565 ลง 13 มี.ย.65 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานฯ และราคากลาง) | |

รายงาน ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

ร.ร.นรต.

| ผู้บันทึก : ร.ต.อ.หญิง นรชิตรา ลัทธิดธรรม เบอร์โทร : 0847374261 | | | | | | | | | | | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | | | | | |
|---|----------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|---------------|---------|-------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------|--------------------------|----------|---|
| ลำดับ | หน่วย จัดทำ | หน่วย ที่ได้รับ | พยู/ ยพ/ ปฐ | พยู/ ยพ/ ปฐ | รหัส งบประมาณ | ผลผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ผูกพัน | รายการ | จำนวนเงิน ที่เข้าสัญญา | พ.ร.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลคงก่อน | ความก้าวหน้า |
| 6 | ร.ร.นรต. | ร.ร.นรต. | ยพธ. | ยพธ. | 25007020 07700321 0006 | ย.บ.บังคับใช้ | ผลิต | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | งานปรับปรุงระบบปรับอากาศร้อยละ 2 โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1.0000 งาน | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 2.จัดคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง(คำสั่ง บก.ปค.ที่ 80/2565 ลง 13 มิ.ย.65 แต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดร่างขอบเขตของงานฯ และราคากลาง) |
| 7 | ร.ร.นรต. | ร.ร.นรต. | ยพธ. | ยพธ. | 25007020 07700321 0007 | ย.บ.บังคับใช้ | ผลิต | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | งานปรับปรุงระบบปรับอากาศร้อยละ 3 โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1.0000 งาน | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 2.จัดคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง(คำสั่ง บก.ปค.ที่ 81/2565 ลง 13 มิ.ย.65 แต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดร่างขอบเขตของงานฯ และราคากลาง) |
| 8 | ร.ร.นรต. | ร.ร.นรต. | ยพธ. | ยพธ. | 25007020 07700321 0008 | ย.บ.บังคับใช้ | ผลิต | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | งานปรับปรุงระบบปรับอากาศร้อยละ 4 โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1.0000 งาน | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 2.จัดคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง(คำสั่ง บก.ปค.ที่ 82/2565 ลง 13 มิ.ย.65 แต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดร่างขอบเขตของงานฯ และราคากลาง) |
| 9 | ร.ร.นรต. | ร.ร.นรต. | ยพธ. | ยพธ. | 25007020 07700321 0009 | ย.บ.บังคับใช้ | ผลิต | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | งานปรับปรุงระบบปรับอากาศร้อยละ 5 โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1.0000 งาน | 0.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 2.จัดคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง(คำสั่ง บก.ปค. ที่ 83/2565 ลง 13 มิ.ย.65 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน ฯ และกำหนดราคากลาง) |
| 10 | ร.ร.นรต. | ร.ร.นรต. | ยพธ. | ยพธ. | 25007020 07700321 0010 | ย.บ.บังคับใช้ | ผลิต | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | งานปรับปรุงหลังคาอาคารโขนการ รร.นรต. ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1.0000 งาน | 0.00 | 3,246,900.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 1.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง |
| 11 | ร.ร.นรต. | ร.ร.นรต. | ยพธ. | ยพธ. | 25007020 07700321 0011 | ย.บ.บังคับใช้ | ผลิต | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | งานปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1.0000 งาน | 0.00 | 9,134,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 1.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง |

รายงาน ณ : วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
รร.นรต.

| ผู้บันทึก : ร.ต.อ.หญิง นวศาดา ลัทธิตถรณ เบอร์โทร : 0847374261 | | | | | | | | | | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | | | | | |
|---|----------------|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|---------|-------------------------|--|--------------------|---|-------------------------|---------------|--------------------------|-------------|---|
| ลำดับ | หน่วย จัดทำ | หน่วย ได้รับ | พฐ/ ยท/ ปฐ | รหัส งบประมาณ | ผลผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ผูกพัน | รายการ | จำนวนเงิน ที่คำสัญญา | พ.ร.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลครั้งก่อน | ความก้าวหน้า |
| 12 | รร.นรต. | รร.นรต. | ยทอ. | 25007020 07700321 0012 | ย.บังคับใช้ | ผลิต | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | งานปรับปรุงหลังคาสนามยิงปืน 1 (ประจำประสม) รร.นรต. ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1.0000 งาน | 0.00 | 7,249,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดทำ(e-bidding) 2.คณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง |
| 8 | | | | | | | | | | รวมรายการปีเดียว | 0.00 | 28,629,900.00 | 0.00 | | |
| 12 | | | | | | | | | | รวมทั้งหมด | 0.00 | 74,617,000.00 | 0.00 | | |

รายงาน ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

รพ.ตร.

| ผู้บันทึก : ด.ต.หญิง เบญจวรรณ ปัทม์ เบอร์โทร : 022076071 | | | | | | | | | | | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | | | | |
|--|------------|----------------|------------|------------------------------|------------|---------|---------------------|--------------------------------|----------------|--|---------------------|---------------|----------------------|--|--------------|
| ลำดับ | หน่วยจัดหา | หน่วยที่ได้รับ | พฐ./ยพ/ปุร | รหัสงบประมาณ | ผลิตภัณฑ์ | กิจกรรม | งบลงทุน/รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ผูกพัน | รายการ | จำนวนเงินที่ทำสัญญา | พ.ร.บ. | จัดสรรโอนเปลี่ยนแปลง | ผลครั้งก่อน | ความก้าวหน้า |
| 1 | รพ.ตร. | รพ.ตร. | ยพธ. | 25007020 07700312 0001 | ยบังคับใช้ | สุขภาพ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | รถพยาบาลฉุกเฉินระบบรถเข็นพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ รพ.ตร. (ศูนย์ส่งกลับ) แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 2.0000 คัน | 0.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | วิธีจัดหา (e-bidding) 2.คัดเลือกกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง(อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติลงจ้างร่าง TOR) | |
| 2 | รพ.ตร. | รพ.ตร. | ยพธ. | 25007020 07700312 0002 | ยบังคับใช้ | สุขภาพ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | รถพยาบาลฉุกเฉินระบบรถเข็น (หลังคาเตี้ย) พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ รพ.ตร.(ศูนย์ส่งกลับ) แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1.0000 คัน | 0.00 | 7,000,000.00 | 0.00 | วิธีจัดหา (e-bidding) 2.คัดเลือกกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง(อยู่ระหว่างส่งจัดการร่าง TOR ครบกำหนด 14 พ.ย. 65) | |
| 3 | รพ.ตร. | รพ.ตร. | ยพธ. | 25007020 07700312 0003 | ยบังคับใช้ | สุขภาพ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | ชุดระบบเครื่องสูบน้ำร่องและวางแนวการผ่าตัดรักษา ไคโรคะตุลีสหลัง รพ.ตร.(ศัลยกรรม) แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1.0000 ชุด | 0.00 | 12,174,500.00 | 0.00 | วิธีจัดหา (e-bidding) 2.คัดเลือกกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง(อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติลงจ้างวิจารณ์ TOR) | |
| 4 | รพ.ตร. | รพ.ตร. | ยพธ. | 25007020 07700311 0001 | ยบังคับใช้ | สุขภาพ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | อุปกรณ์ผ่าตัดที่ลดการรบกวนสภาพ เส้นเลือดและฐานกระดูก รพ.ตร.(ศัลยกรรม) แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1.0000 ชุด | 0.00 | 690,000.00 | 0.00 | วิธีจัดหา (e-bidding) 3.จัดทำเอกสารซื้อหรือจ้างวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์พร้อมร่างประกาศ(อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารและเสนอขออนุมัติ) | |
| 5 | รพ.ตร. | รพ.ตร. | ยพธ. | 25007020 07700312 0004 | ยบังคับใช้ | สุขภาพ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รพ.ตร.(เวชศาสตร์ฟื้นฟู) แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1.0000 เครื่อง | 0.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | วิธีจัดหา (e-bidding) 12.วันระยะเวลาอนุมัติ ก่อนการลงนามในสัญญา(ครบกำหนด 10 พ.ย. 65) | |
| 6 | รพ.ตร. | รพ.ตร. | ยพธ. | 25007020 07700312 0005 | ยบังคับใช้ | สุขภาพ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องใช้การรักษาคอด้วยคลื่นวิทยุ รพ.ตร.(เวชศาสตร์ฟื้นฟู) แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1.0000 เครื่อง | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | วิธีจัดหา (e-bidding) 12.วันระยะเวลาอนุมัติ ก่อนการลงนามในสัญญา(ครบกำหนด 10 พ.ย. 65) | |

รายงาน ณ : วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

รพ.ตร.

| ผู้บันทึก : ด.ต.หญิง บุญจรรยา บัณฑิต เบอร์โทร : 022076071 | | | | | | | | | | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | | | | | |
|---|----------------|-----------------|--------------------------------|------------------|------------|---------|-------------------------|--|--------------------|--|-------------------------|---------------|--------------------------|-----------|--|
| ลำดับ | หน่วย จัดหา | หน่วย ได้รับ | พ.ร. อ./ พ.ร. บ. | รหัส งบประมาณ | ผลผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ผูกพัน | รายการ | จำนวนเงิน ที่ทำสัญญา | พ.ร.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลรับก่อน | ความก้าวหน้า |
| 7 | รพ.ตร. | รพ.ตร. | ย.บงคังใช้ 07700312 0006 | 25007020 | ย.บงคังใช้ | สุขภาพ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องใช้การรักษาดูแลผู้ป่วย แบบเคลื่อนสมร รพ.ตร. (เวชศาสตร์ฟื้นฟู) แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1.0000 เครื่อง | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 10.หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอำนาจอนุมัติ ซื้อหรือจ้าง/เห็นชอบพิจารณา(อยู่ระหว่างเสนอ เห็นชอบผลพิจารณา) |
| 7 | | | | | | | | | | รายการปีเดียว | 0.00 | 31,864,500.00 | 0.00 | | |
| 7 | | | | | | | | | | รวมทั้งหมด | 0.00 | 31,864,500.00 | 0.00 | | |

รายงาน ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
สภ.บ.

| ผู้บันทึก : ส.อ.หญิง ภาวิณี ชูพันธ์ เบอร์โทร : 0899519667 | | | | | | | | | | | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | | | | |
|---|----------------|-----------------|--------------------|------------------------------|-----------|---------|-------------------------|--|--------------------|--|-----------------------|---------------|--------------------------|-------------|---|
| ลำดับ | หน่วย จัดทำ | หน่วย ได้รับ | พฐ./ ยพ/ บูร | รหัส งบประมาณ | ผลผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ผูกพัน | รายการ | จำนวนเงิน ที่สัญญา | พ.ร.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลครั้งก่อน | ความก้าวหน้า |
| | | | | | | | | | | ครุภัณฑ์ รายการปีเดียว | | | | | |
| 1 | สภ.บ. | สภ.บ. | ยพธ. | 25007020 05300312 0005 | ย.ยพธ | ยพธ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | โครงการพัฒนาท่าอากาศยานท่าอากาศยานและของราชการที่ลดปร จำการ สภ.บ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1.0000 โครงการ | 0.00 | 36,000,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 3.จัดทำเอกสารชี้แจงถึงวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์พร้อมร่างประกาศ(คณะกรรมการ ฯ จัดทำ TOR รายงานผล ลง 25 ต.ค. 65 อยู่ระหว่างอนุมัติเห็นชอบรายงานขอซื้อ) |
| 2 | สภ.บ. | สภ.บ. | ยพธ. | 25007020 05300312 0007 | ย.ยพธ | ยพธ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | รถยนต์ตรวจการพร้อมติดตั้งเครื่องป้องกันการถูกระเบิดด้วยคลื่นควา มมิทราศัพท์ วิทยุสื่อสารและระบบวีโมคอปโทรล พร้อมอุปกรณ์ สภ.บ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 2.0000 คัน | 0.00 | 50,000,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 2.จัดคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการ การซื้อหรือจ้าง(แจ้งคณะกรรมการฯ TOR เมื่อ 26 ต.ค.65 อยู่ระหว่างออกคณะกรรมการฯ รายงานผล) |
| 3 | สภ.บ. | สภ.บ. | ยพธ. | 25007020 07700311 0029 | ย.บงคปใช้ | บงคปใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้งานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงผลภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) สภ.บ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 28.0000 เครื่อง | 0.00 | 722,400.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 2.จัดคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง |
| 4 | สภ.บ. | สภ.บ. | ยพธ. | 25007020 07700311 0071 | ย.บงคปใช้ | บงคปใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | โครงการจัดการระบบการติดตามค่าของปริมาณรายจ่ายประจำปีของสำ นักงานตำรวจแห่งชาติ สภ.บ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1.0000 ระบบ | 0.00 | 830,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 2.จัดคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง |
| 5 | สภ.บ. | ตร. | ยพธ. | 25007020 07700311 0074 | ย.บงคปใช้ | บงคปใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | กล้องบันทึกภาพและเสียง ชนิดบันทึกภาพและเสียง สำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวน สภ.บ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 2.968 ชุด | 0.00 | 11,872,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 2.จัดคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง(- อนุมัติแต่งตั้ง คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน เมื่อ 13 มิ.ย.65 - อยู่ระหว่างออกคณะกรรมการจัดทำร่าง ขอบเขตของงานฯ) |
| 6 | สภ.บ. | บ.ช.บ. | ยพธ. | 25007020 05300312 0001 | ย.ยพธ | ยพธ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | โครงการจัดหาแลเซอร์สำหรับตำรวจสืบ และ เครื่องวัดความเร็วลม บ.ป. แขวงอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1.0000 โครงการ | 0.00 | 2,487,000.00 | 0.00 | | |

รายงาน ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
สภ.บ.

| ลำดับ | หน่วย จัดทำ | หน่วย ได้รับ | พฐ./ ยพ/ นร | รหัส งบประมาณ | ผลผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ผู้พัน | รายการ | จำนวนเงิน ที่คำสัญญา | พ.ร.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลครุภัณฑ์ | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) |
|-------|----------------|-----------------|-------------------|------------------------------|---------|----------|-------------------------|--|--------------------|--|-------------------------|----------------|--------------------------|------------|---------------------|
| 7 | สภ.บ. | บ.ช.บ. | ยพธ. | 25007020 05300311 0001 | ย.ยพธ | ยพธ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | โครงการจัดหาซื้อ Fast rope บก.ป. แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1.0000 โครงการ | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | | ความก้าวหน้า |
| 8 | สภ.บ. | บ.ช.บ. | ยพธ. | 25007020 05300312 0002 | ย.ยพธ | ยพธ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | โครงการจัดหาตู้ควบคุมตู้แรงดันทางยุทธวิธี บก.ป. แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1.0000 โครงการ | 0.00 | 14,700,000.00 | 0.00 | | |
| 9 | สภ.บ. | บ.ช.บ. | ยพธ. | 25007020 05300312 0003 | ย.ยพธ | ยพธ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | โครงการจัดหาเครื่องกีดขวางยานพาหนะพร้อมอุปกรณ์ บก.ป. แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1.0000 โครงการ | 0.00 | 2,100,000.00 | 0.00 | | |
| 10 | สภ.บ. | บ.ช.บ. | ยพธ. | 25007020 05300312 0004 | ย.ยพธ | ยพธ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | โครงการจัดหาเครื่องตรวจกรมแบบ 2 ตา บก.ป. แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1.0000 โครงการ | 0.00 | 8,900,000.00 | 0.00 | | |
| 11 | สภ.บ. | บ.ช.บ. | ยพธ. | 25007070 00200311 0044 | ย.ม.มดง | เฉพาะทาง | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องยิงกระสุนขนาด 40 มม. แบบ 6 ลูก บก.ป. ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 30.0000 เครื่อง | 0.00 | 12,600,000.00 | 0.00 | | |
| 12 | สภ.บ. | บ.ช.บ. | ยพธ. | 25007070 00200312 0016 | ย.ม.มดง | เฉพาะทาง | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | โต๊ะปฏิบัติการระดับ 4 แบบมีล้อเลื่อน บก.ป. ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 2.0000 ชุด | 0.00 | 4,340,000.00 | 0.00 | | |
| 13 | สภ.บ. | บ.ช.บ. | ยพธ. | 25007070 00200311 0045 | ย.ม.มดง | เฉพาะทาง | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | ชุดปฏิบัติการ 3 ชุด พร้อมแท่นพาดเป็น บก.ป. ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 15.0000 ชุด | 0.00 | 1,002,000.00 | 0.00 | | |
| 14 | สภ.บ. | บ.ช.บ. | ยพธ. | 25007070 00200311 0046 | ย.ม.มดง | เฉพาะทาง | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เลเซอร์สีฟ้าสำหรับพลยิง และเครื่องวัดความเร็วลม บก.ป. ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 4.0000 ชุด | 0.00 | 3,316,000.00 | 0.00 | | |
| 15 | สภ.บ. | บ.ช.บ. | ยพธ. | 25007010 07800311 0005 | ย.ส.บ | ตป | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | ชุดสายสลิงช่วยพยุหะอาวุธ บก.ป. ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 10.0000 ชุด | 0.00 | 1,650,000.00 | 0.00 | | |
| 15 | | | | | | | | | | รายการปีเดียว | 0.00 | 150,739,400.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | รายการผู้พันใหม่ | | | | | |

รายงาน ณ : วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
 สกป.

| ผู้บันทึก : ส.อ.หญิง กาน้ำ ขุนพันธ์ เบอร์โทร : 0899519667 | | | | | | | | | | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | | | | | |
|---|----------------|--------------------|--------------------|------------------------------|-------------|-----------|-------------------------|--|--------------------|--|-------------------------|----------------|--------------------------|-------------|---|
| ลำดับ | หน่วย จัดหา | หน่วย ที่ได้รับ | พธ./ ยพ/ บุร | รหัส งบประมาณ | ผลผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ผูกพัน | รายการ | จำนวนเงิน ที่ทำสัญญา | พ.ย.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลครั้งก่อน | ความก้าวหน้า |
| 16 | สกป. | บ.ตร. | ยพธ. | 25007020 07700312 0043 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ผูกพันใหม่ | โครงการจัดหาผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ บ.ตร. แขวงท่าแร่ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 2.0000 ล้านบาท | 0.00 | 510,000,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 2.ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต การซื้อหรือจ้าง(อยู่ระหว่างขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน) |
| 1 | | | | | | | | | | รวมรายการผูกพันใหม่ | 0.00 | 510,000,000.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | |
| | | | | | | | | | | รายการปีเดียว | | | | | |
| 17 | สกป. | สกป. | ยพธ. | 25007020 07700321 0013 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | งานปรับปรุงห้องประชุม 1 อาคาร 1 สกป. แขวงถนนนครไชยศรี เขตคูสิต กรุงเทพมหานคร 2.0000 งาน | 0.00 | 4,300,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 1.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง(18 ส.ค.2565 ประกาศแผนการจัดจ้าง - อยู่ระหว่างแก้ไขแบบรูปราชการ) |
| 18 | สกป. | บ.ช.ก. | ยพธ. | 25007070 00200322 0005 | ย.บังคับใช้ | เฉพาะทาง | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | โครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมอำนวยการตำรวจสอบสวนกลาง ตม.นครราชสีมา อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 1.0000 โครงการ | 0.00 | 132,354,000.00 | 0.00 | | |
| 19 | สกป. | ตร. | ยพธ. | 25007020 07700321 0030 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | งานปรับปรุงพื้นที่และตกแต่งห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 1 ตร. | 0.00 | 0.00 | 441,000.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 2.ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง |
| 20 | สกป. | ตร. | ยพธ. | 25007020 07700321 0031 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | งานปรับปรุงโถงทางเดิน ชั้น 2 อาคาร 1 ตร. | 0.00 | 0.00 | 493,000.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 2.ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง |
| 21 | สกป. | ตร. | ยพธ. | 25007020 07700321 0032 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | ปรับปรุงห้องนั่งเล่นรับผู้บังคับบัญชาชั้นสูง ชั้น 2 อาคาร 1 ตร. | 0.00 | 0.00 | 412,000.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 2.ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง |
| 22 | สกป. | ตร. | ยพธ. | 25007020 07700321 0033 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | ปรับปรุงตกแต่งประตูห้องประชุม อาคาร 1 ตร. | 0.00 | 0.00 | 452,000.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 2.ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง |

รายงาน ณ : วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

สภ.ย.

| ผู้บันทึก : ส.ค.อ.หญิง ภาวิณี ขุพันธ์ โทร : 0899519667 | | | | | | | | | | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | | | | | |
|--|----------------|--------------------|------------------------|------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|--|--------------------|---|-------------------------|----------------|--------------------------|------------|---|
| ลำดับ | หน่วย จัดทำ | หน่วย ที่ได้รับ | พ.ช./ ย.ช./ ป.ช. | รหัส งบประมาณ | ผลผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ผูกพัน | รายการ | จำนวนเงิน ที่ทำสัญญา | พ.ร.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลค้างก่อน | วิธีจัดหา(หน่วยบาท) |
| 23 | สภ.ย. | ดร. | ย.ช. | 25007020 07700321 0029 | ย.บ.ตั้งปี | บังคับใช้ | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | ปรับปรุงตกแต่งและประตูด่านเข้า ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 32 ชั้น ดร. | 0.00 | 0.00 | 173,800.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 2.คณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง |
| 7 | | | | | | | | | | รวมรายการปีเดียว | 0.00 | 136,654,000.00 | 1,971,800.00 | | |
| 24 | สภ.ย. | สพ.ย.ดร. | ย.ช. | 25007540 06400322 0044 | ย.บ.ปฏิรูป | ปฏิรูป สอบสวน | งบรายจ่าย อื่น | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ผูกพันเดิม | โครงการปรับปรุงระบบห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ให้เข้าสู่มาตรฐานสากล เพื่อรองรับการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม สพ.ย.ดร. แขวงทุ่งพนาเกษม เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1.0000 โครงการ วงเงินทั้งสิ้น 118,250,000 บาท ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 18,000,000 บาท ปี 2564 ตั้งงบประมาณ - บาท ปี 2565 ตั้งงบประมาณ 70,032,000 บาท ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 30,218,000 บาท | 0.00 | 30,218,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (คัดเลือก) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนิยมนำกำหนด |
| 25 | สภ.ย. | ดร. | ย.ช. | 25007540 06400322 0002 | ย.บ.ปฏิรูป | ปฏิรูป ที่พักรักษา | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ผูกพันเดิม | โครงการก่อสร้างที่พักอาศัย อาคารนำพักส่วนกลาง ดร.(เสียดา) อาคาร 8 ชั้น แบบ 2 ห้องนอน ขนาด 42 ครอบคลุม สภ.ย.(สภ.) แขวงทุ่งพนาเกษม เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 9,000 หลัง วงเงินทั้งสิ้น 358,000,000 บาท ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 35,800,000 บาท ปี 2564 ตั้งงบประมาณ 64,320,000 บาท ปี 2565 ตั้งงบประมาณ 27,172,000 บาท ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 82,496,000 บาท ปี 2567ผูกพันงบประมาณ 80,550,000 บาท | 0.00 | 82,496,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา e-bidding) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนิยมนำกำหนด |
| 26 | สภ.ย. | ดร. | ย.ช. | 25007540 06400322 0005 | ย.บ.ปฏิรูป | ปฏิรูป ที่พักรักษา | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ผูกพันเดิม | อาคารที่พักอาศัยข้าราชการตำรวจ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร จำนวน 5 อาคาร 5,000 อาคาร วงเงินทั้งสิ้น 3,859,900,000 บาท ปี 2564 ตั้งงบประมาณ 773,020,000 บาท ปี 2565 ตั้งงบประมาณ - บาท ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 363,371,300 บาท ปี 2567ผูกพันงบประมาณ 1,172,967,800 บาท ปี 2568ผูกพันงบประมาณ 691,620,500 บาท ปี 2569ผูกพันงบประมาณ 853,920,400 บาท | 0.00 | 363,371,300.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา e-bidding) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนิยมนำกำหนด |

รายงาน ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
สถ.บ.

| ลำดับ | หน่วย จัดทา | หน่วย ได้รับ | พฐ./ ยพ/ บร | รหัส งบประมาณ | ผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ผูกพัน | รายการ | จำนวนเงิน ที่ทำสัญญา | พ.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลค้างก้อน | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | |
|-------|----------------|-----------------|--------------------------|------------------|---------------|--------------------|-------------------------|--|--------------------|--|-------------------------|----------------|--------------------------|------------|--|---------------------|
| 27 | สถ.บ. | ตร. | ยพธ. 06400322 0006 | 25007540 | ย.บ.ปฏิรูป | ปฏิรูป ที่พัก | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ง | ผูกพันเดิม | อาคารบ้านพักสงกลาง ตร. (เดี่ยว) อาคาร 8 ชั้น แบบ 2 ห้องนอน ขนาด 42 ตร.บตรว ระยะเวลา 4. สภท.(สถ.) แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 5,000 หลัง วงเงินทั้งสิ้น 231,592,000 บาท ปี 2564 ตั้งงบประมาณ 46,400,000 บาท ปี 2565 ตั้งงบประมาณ 54,032,800 บาท ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 1,930,800 บาท ปี 2567ผูกพันงบประมาณ 59,403,400 บาท ปี 2568ผูกพันงบประมาณ 69,825,000 บาท | 0.00 | 1,930,800.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการไป ขยายกำหนด | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) |
| 28 | สถ.บ. | บพ.ศ. | ยพธ. 06400322 0043 | 25007540 | ย.บ.ปฏิรูป | ปฏิรูป การศึกษา | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ง | ผูกพันเดิม | โครงการก่อสร้างปรับปรุงศูนย์วิทยุสื่อสารกลาง ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 โครงการ วงเงินทั้งสิ้น 230,076,900 บาท ปี 2565 ตั้งงบประมาณ 46,015,400 บาท ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 11,503,800 บาท ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ 51,128,200 บาท ปี 2568ผูกพันงบประมาณ 51,128,200 บาท ปี 2569ผูกพันงบประมาณ 70,301,300 บาท | 0.00 | 11,503,800.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 9.เจ้าหน้าที่คณะกรรมการพิจารณาผล ดำเนินการพิจารณาผล | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) |
| 29 | สถ.บ. | บพ.บ. | ยพธ. 07700322 0010 | 25007020 | ย.บ.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ง | ผูกพันเดิม | อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ สน.สุทธิสาร พร้อมที่จอดรถและห้องพัก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ วงเงินทั้งสิ้น 139,000,000 บาท ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 24,300,000 บาท ปี 2564 ตั้งงบประมาณ 45,360,000 บาท ปี 2565 ตั้งงบประมาณ 9,292,000 บาท ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 22,518,000 บาท ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ 37,530,000 บาท | 0.00 | 22,518,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการไป ขยายกำหนด | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) |
| 30 | สถ.บ. | บพ.บ. | ยพธ. 07700322 0014 | 25007020 | ย.บ.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ง | ผูกพันเดิม | อาคารที่ทำการ สน.หัวหมาก พร้อมที่พักระยะที่จอดรถ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 1 หลัง วงเงินทั้งสิ้น 161,720,000 บาท ปี 2564 ตั้งงบประมาณ 36,080,000 บาท ปี 2565 ตั้งงบประมาณ 43,296,000 บาท ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 24,852,500 บาท ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ 57,491,500 บาท | 0.00 | 24,852,500.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการไป ขยายกำหนด | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) |
| 31 | สถ.บ. | บพ.บ. | ยพธ. 07700322 0015 | 25007020 | ย.บ.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ง | ผูกพันเดิม | อาคารที่ทำการ สน.ดอนเมือง พร้อมที่พักระยะที่จอดรถ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 หลัง วงเงินทั้งสิ้น 147,720,000 บาท ปี 2564 ตั้งงบประมาณ 32,520,000 บาท ปี 2565 ตั้งงบประมาณ 39,024,000 บาท ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 23,661,500 บาท ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ 52,514,500 บาท | 0.00 | 23,661,500.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการไป ขยายกำหนด | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) |
| 8 | | | | | | | | | | รวมรายการผูกพัน | 0.00 | 560,551,900.00 | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | | รายการผูกพันใหม่ | | | | | | |

รายงาน ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
สภ.บ.

| ผู้บันทึก : ส.ค.อ.หญิง ภาวีณี ขุนพันธ์ เบอร์โทร : 0899519667 | | | | | | | | | | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | | | | | |
|--|----------------|--------------------|----------------------|------------------------------|-------------|-----------|-------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|------------------|--------------------------|-------------|---|
| ลำดับ | หน่วย จัดหา | หน่วย ที่ได้รับ | พฐ./ ยพ/ บุรี | รหัส งบประมาณ | ผลผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ผูกพัน | รายการ | จำนวนเงิน ที่กำกับอยู่ | พ.บ.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลครั้งก่อน | ความก้าวหน้า |
| 32 | สภ.บ. | ดร. | ยพธ. ยพธ. ยพธ. | 25007020 07700322 0034 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ผูกพันใหม่ | อาคารที่ทำการพร้อมอาคารที่จอดรถยนต์และอาคารที่พักอาศัยข้าราชการตำรวจ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 6.0000 อาคาร วงเงินทั้งสิ้น 4,089,480,000 บาท ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 817,896,000 บาท ปี 2567ผูกพันงบประมาณ 1,090,000,000 บาท ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ 1,090,000,000 บาท ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ 1,091,584,000 บาท | 0.00 | 817,896,000.00 | 0.00 | | 10.หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอำนาจอนุมัติซื้อหรือจ้าง/เห็นชอบพิจารณา(อยู่ระหว่างผู้มีอำนาจพิจารณาเห็นชอบผลการประกวดราคา) |
| 33 | สภ.บ. | ดร. | ยพธ. ยพธ. ยพธ. | 25007020 07700322 0035 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ผูกพันใหม่ | อาคารที่ทำการพร้อมอาคารที่จอดรถยนต์ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากน้ำรต จังหวัดหนบุรี 4.0000 อาคาร วงเงินทั้งสิ้น 908,000,000 บาท ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 181,600,000 บาท ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ 363,200,000 บาท ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ 363,200,000 บาท | 0.00 | 181,600,000.00 | 0.00 | | 1.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง(15 ส.ค.2565 ประกาศแผนการจัดจ้าง -อยู่ระหว่างแก้ไขแบบรูปราชการ) |
| 34 | สภ.บ. | รพ.ดร. | ยพธ. ยพธ. ยพธ. | 25007020 07700322 0002 | ย.บังคับใช้ | สุขภาพ | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ผูกพันใหม่ | โครงการอาคารรักษาพยาบาลและฟื้นฟูข้าราชการตำรวจ รพ.ศร. ระยะที่ 2 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1.0000 โครงการ วงเงินทั้งสิ้น 648,000,000 บาท ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 129,600,000 บาท ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ 518,400,000 บาท | 0.00 | 129,600,000.00 | 0.00 | | 10.หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอำนาจอนุมัติซื้อหรือจ้าง/เห็นชอบพิจารณา(อยู่ระหว่างผู้มีอำนาจอนุมัติจ้าง) |
| 3 | | | | | | | | | | รวมรายการผูกพันใหม่ | 0.00 | 1,129,096,000.00 | 0.00 | | |
| 34 | | | | | | | | | | รวมทั้งหมด | 0.00 | 2,487,041,300.00 | 1,971,800.00 | | |

3.3 การดำเนินการกรณีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2564 พับ (สงป.)

ซักซ้อมการปฏิบัติ กรณีหน่วยทำงานประมาณப்புไป ดังนี้

1. ให้ บช. ต้นสังกัดแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงถึงสาเหตุแห่งการப்புไปของงบประมาณนั้น หากปรากฏว่าเกิดจากความบกพร่องหรือเหตุอื่นใดในการปฏิบัติงาน ให้พิจารณาโทษทางวินัย แก่ผู้เกี่ยวข้องตามระเบียบของทางราชการ แล้วรายงานให้ ตร. ทราบ (ผ่าน สงป.)
2. งบப்புทุกรายการ ให้ บช. ตั้งค่าของงบประมาณปี 2567
3. รายการงப்புที่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท ให้ บช.ปรับแผนงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรปกติของหน่วยไปจ่ายชดเชยงப்புไป โดย หารอกับสงป. เพื่อเสนอ ตร. พิจารณาสั่งการต่อไป

หน่วยที่ทำงานปี 2564 ทั่วไป รวม 10 หน่วย

วาระที่ 3.3.1

| ลำดับ | หน่วย | จำนวน | จำนวนเงิน |
|-------|-------------|-------|------------------|
| | รวมทั้งสิ้น | 37 | 1,075,369,120.85 |
| 1 | สกบ. | 14 | 798,567,989.40 |
| 2 | บ.ตร. | 1 | 16,000,000.00 |
| 3 | บช.ก. | 1 | 10,881,000.00 |
| 4 | บช.ตชด. | 3 | 28,117,591.43 |
| 5 | สตม. | 1 | 5,087,760.00 |
| 6 | บช.ศ. | 1 | 9,472,261.30 |
| 7 | บช.น. | 4 | 93,768,486.52 |
| 8 | ภ.1 | 3 | 20,251,277.20 |
| 9 | ภ.8 | 1 | 7,398,240.00 |
| 10 | ภ.9 | 8 | 85,824,515.00 |

| จำนวน | รายการ | จำนวนเงิน |
|--------------------------------|---|-----------------------|
| รวมทั้งสิ้น 10 หน่วย 37 รายการ | | 1,075,369,120.85 |
| สกป. | | 798,567,989.40 |
| 1 | โครงการปรับปรุงอาคาร 27 สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 1 งาน | 5,776,350.00 |
| 2 | รถปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยในการชุมนุม จำนวน 5 คัน | 87,800,000.00 |
| 3 | กล้องมองในเวลากลางคืนพร้อมอุปกรณ์ตีหมวก จำนวน 20 ชุด | 17,780,000.00 |
| 4 | ปืนเล็กสั้น ขนาด 5.56 มม. แบบที่ 4 (ลำกล้องยาว 10 นิ้ว) | 84,000,000.00 |
| 5 | ปืนเล็กสั้นอัตโนมัติ ขนาด 5.56 มม. พร้อมซองบรรจุกระสุน 30 นัด และอุปกรณ์ประจำปืน จำนวน 500 กระบอก | 139,500,000.00 |
| 6 | ชุดฝึกอบรมปฏิบัติการทางยุทธวิธี จำนวน 2 รายการ | 9,450,000.00 |
| 7 | อาวุธปืนกลมือ ขนาด 9 มม. พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4,000 กระบอก | 107,200,000.00 |
| 8 | ปืนซุ่มยิงระยะไกล ขนาด 9 มม. พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4,000 กระบอก | 15,500,000.00 |
| 9 | อาวุธปืนเล็กสั้น ขนาด 5.56 มม. พร้อมกล้องเล็งจุดแดงและกล้องกำลังขยาย 3 เท่า จำนวน 1,000 กระบอก | 50,000,000.00 |
| 10 | คำป็นกลพร้อมอุปกรณ์ 20 ชุด (ศพ.) | 72,610,000.00 |
| 11 | กระเป๋าสื่ออุปกรณ์ 98 ใบ (ศพ.) | 1,504,300.00 |
| 12 | อากาศยานไร้คนขับตรวจการณ์ระยะไกล (UAV) พร้อมอุปกรณ์ | 159,600,000.00 |
| 13 | คำวัสดุอุปกรณ์ประเภทเครื่องกระสุน 5 รายการ | 20,592,350.00 |
| 14 | ค่ากระสุนปืน 2 รายการ (9 มม. + 5.56 มม.) (ศพ.) | 27,254,989.40 |
| ป.ตร. | | 16,000,000.00 |
| 1 | โครงการก่อสร้างคลังอะไหล่อากาศยานฯ | 16,000,000.00 |
| บข.ก. | | 10,881,000.00 |
| 1 | สร้างที่ทำการ ส.ร.น.6 ก.ก.4 บก.ร.น | 10,881,000.00 |
| บข.ตชด. | | 28,117,591.43 |
| 1 | อาคารที่พักอาศัย (แฟลต) ขนาด 36 ครอบครัว (บข.ตชด.) | 16,112,520.00 |
| 2 | ผนังแผ่นปาร์ติเมนต์บอร์ดชนิดเคลือบผิวเมลามีน (บข.ตชด.) | 5,498,571.43 |
| 3 | อาคารเรือนแถว ระดับ สว.-รอง ผก.บข.ตชด. (บข.กผ) | 6,506,500.00 |
| ส.ตม. | | 5,087,760.00 |
| 1 | ก่อสร้างแฟลต 5 ชั้น 40 ครอบครัว (ใต้ถุนโล่ง) บก.ตม.4 จำนวน 1 หลัง | 5,087,760.00 |

| จำนวน | รายการ | จำนวนเงิน |
|--------------|--|---------------|
| ปช.ต. | | |
| 1 | อาคารที่พักรับการฝึกอบรม จำนวน 2 หลัง บข.ต. (บก.ปรก.) | 9,472,261.30 |
| ปช.น. | | |
| 1 | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย 7 ชั้น 60 ครอบครัว บก.สปพ. 1 หลัง | 6,616,907.00 |
| 2 | จ้างซ่อมแซมกรณีต้นน้ำแรงดันสูงควบคุมฝูงชนที่ชำรุดเสียหายจากกรณีการชุมนุมสาธารณะ จำนวน 5 คัน | 47,080,000.00 |
| 3 | ก่อสร้างโรงผลิตกระแสและครุภัณฑ์ ตปร.บข.น. | 398,000.00 |
| 4 | ก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจนครบาลบางโพ | 39,673,579.52 |
| ภ.1 | | |
| 1 | ก่อสร้างอาคารที่ทำการ สภ.เมืองปทุมธานี ภ.1 (ภ.จว.ปทุมธานี) | 2,792,000.00 |
| 2 | ก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวน - รอง สว. ขนาด 10 คูหา สภ.เนินขาม จำนวน 2 หลัง ภ.1 (ภ.จว.ชัยนาท) | 10,327,777.20 |
| 3 | ก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวน - รอง สว. ขนาด 10 คูหา ภ.จว.ชัยนาท จำนวน 1 หลัง ภ.1 (ภ.จว.ชัยนาท) | 7,131,500.00 |
| ภ.8 | | |
| 1 | ก่อสร้างอาคารที่ทำการ สภ.ฉลอง ภ.8 (ภ.จว.ภูเก็ต) | 7,398,240.00 |
| ภ.9 | | |
| 1 | อาคารคลังพลาธิการ ภ.9 (แห่งใหม่) | 5,448,250.00 |
| 2 | อาคารหอประชุม ภ.9 (แห่งใหม่) | 21,315,000.00 |
| 3 | แฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครัว(ใต้ถุนโล่ง) สภ.ป่าตองเบซาร์ ภ.9 (ภ.จว.สงขลา) | 6,396,480.00 |
| 4 | อาคารที่ทำการ (ขนาดกลาง) สภ.สทิงพระ ภ.9 (ภ.จว.สงขลา) | 13,160,000.00 |
| 5 | ก่อสร้างอาคารที่ทำการ สภ.เขาขาว (ภ.จว.สตูล) | 1,251,000.00 |
| 6 | ก่อสร้างอาคารที่ทำการ สภ.บ้านโคกยาง ภ.9 (ภ.จว.ตรัง) | 9,125,000.00 |
| 7 | อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดกลาง) สภ.สุโขทัย ตำบลสุโขทัย อำเภอสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 1.0000 | 11,949,840.00 |
| 8 | อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดกลาง) สภ.จะนะ ตำบลจะนะอำเภอจะนะ จังหวัดนราธิวาส 1.0000 หลัง ภ.9 | 17,178,945.00 |

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ

- 4.1 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2566 รายการค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย (สงป.)

บัญชีจัดสรรงบประมาณ ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย.

| ลำดับที่ | หน่วยงาน | กำลังพล (คน) | อัตราจ่าย (ต่อคน) | ได้รับ (บาท) | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ ควบคุมสถานการณ์ความไม่ สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้ | รวมทั้งสิ้น |
|-------------|-----------|-----------------|----------------------|--------------|--|-------------|
| 1 | สสจ.ตร. | 33 | 2,500 | 82,500 | | 82,500 |
| 2 | ตท. | 13 | 2,500 | 32,500 | | 32,500 |
| 3 | สท. | 20 | 2,500 | 50,000 | | 50,000 |
| 4 | สง.ก.ต.ช. | 6 | 2,500 | 15,000 | | 15,000 |
| 5 | บ.ตร. | 165 | 2,500 | 412,500 | | 412,500 |
| 6 | วน. | 20 | 2,500 | 50,000 | | 50,000 |
| 7 | สปร. | 1 | 2,500 | 2,500 | | 2,500 |
| 8 | สยศ.ตร. | 66 | 2,500 | 165,000 | | 165,000 |
| 9 | สกกบ. | 175 | 2,500 | 437,500 | | 437,500 |
| 10 | สกกพ. | 264 | 2,500 | 660,000 | | 660,000 |
| 11 | สงป. | 68 | 2,500 | 170,000 | | 170,000 |
| 12 | กมค. | 54 | 2,500 | 135,000 | | 135,000 |
| 13 | สง.ก.ตร. | 17 | 2,500 | 42,500 | | 42,500 |
| 14 | จต. | 74 | 2,500 | 185,000 | | 185,000 |
| 15 | สตส. | 15 | 2,500 | 37,500 | | 37,500 |
| 16 | บช.น. | 12,917 | 2,500 | 32,292,500 | | 32,292,500 |
| 17 | ภ.1 | 7,330 | 2,500 | 18,325,000 | | 18,325,000 |
| 18 | ภ.2 | 6,332 | 2,500 | 15,830,000 | | 15,830,000 |
| 19 | ภ.3 | 10,211 | 2,500 | 25,527,500 | | 25,527,500 |
| 20 | ภ.4 | 11,261 | 2,500 | 28,152,500 | | 28,152,500 |
| 21 | ภ.5 | 7,679 | 2,500 | 19,197,500 | | 19,197,500 |
| 22 | ภ.6 | 7,256 | 2,500 | 18,140,000 | | 18,140,000 |
| 23 | ภ.7 | 5,808 | 2,500 | 14,520,000 | | 14,520,000 |
| 24 | ภ.8 | 6,775 | 2,500 | 16,937,500 | | 16,937,500 |
| 25 | ภ.9 | 14,231 | 2,500 | 35,577,500 | 2,605,000 | 38,182,500 |
| 26 | บช.ก. | 3,540 | 2,500 | 8,850,000 | | 8,850,000 |
| 27 | บช.ปส. | 777 | 2,500 | 1,942,500 | | 1,942,500 |
| 28 | บช.ส. | 1,196 | 2,500 | 2,990,000 | | 2,990,000 |
| 29 | สตม. | 3,506 | 2,500 | 8,765,000 | | 8,765,000 |
| 30 | บช.ตชด. | 15,603 | 2,500 | 39,007,500 | | 39,007,500 |
| 31 | สพฐ.ตร. | 1,204 | 2,500 | 3,010,000 | | 3,010,000 |
| 32 | สทส. | 280 | 2,500 | 700,000 | | 700,000 |
| 33 | บช.ศ. | 170 | 2,500 | 425,000 | | 425,000 |
| 34 | รร.นรต. | 126 | 2,500 | 315,000 | | 315,000 |
| 35 | รพ.ตร. | 383 | 2,500 | 957,500 | | 957,500 |
| 36 | บช.ทท. | 1,237 | 2,500 | 3,092,500 | | 3,092,500 |
| 37 | บช.สอท. | 359 | 2,500 | 897,500 | | 897,500 |
| รวมทั้งสิ้น | | 119,172 | | 297,930,000 | 2,605,000 | 300,535,000 |
| พ.ร.บ. | | | | 205,315,000 | 2,605,000 | 207,920,000 |
| ขาด | | | | 92,615,000 | - | 92,615,000 |



สง.รอง ผบ.ตร.(ปร)

 เลขรับ 444
 วันที่ 15 พ.ย. 65
 เวลา 12.27 น.

สง.ผู้ช่วย ผบ.ตร.

 เลขรับ 272
 วันที่ 14 พ.ย. 2565
 เวลา 14.20 น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สงป.

โทร ๐ ๒๒๐๕ ๒๐๕๕ , ๐ ๒๒๐๕ ๒๓๖๐

ที่ ๐๐๑๐.๑๓๑/๖๕๑๓

วันที่ 9๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง. ขออนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รายการค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย
เรียน ผบ.ตร.

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตร. ได้รับงบประมาณ งบดำเนินงาน
รายการค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐๗,๙๒๐,๐๐๐ บาท (เอกสาร ๑)

๑.๒ หนังสือ ตร. ที่ ๐๐๑๐.๑๘๑/๖๕๓๒ ลง ๒๑ ก.ย.๖๕ กำหนดแนวทางการบริหารงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของ ตร.ข้อ ๑.๒ รายการค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ตั้งงบประมาณไว้ที่ ตร.
(ส่วนกลาง) เพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณในภาพรวม โดยจะสำรวจค่าใช้จ่าย และหรือตรวจสอบรายละเอียดก่อนการ
จัดสรร (เอกสาร ๒)

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ หนังสือ สงป. ที่ ๐๐๑๐.๑๓๑/๕๓๕๓ ลง ๒๒ ก.ย.๖๕ แจ้งหน่วยขอทราบยอดกำลังพล
ข้าราชการตำรวจชั้นประทวนที่มีอยู่จริงตามบัญชีเบิกจ่ายเงินเดือน ณ วันที่ ๑ ต.ค.๖๕ เพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายการค่าวัสดุเครื่องแต่งกายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เอกสาร ๓)

๒.๒ หน่วยต่าง ๆ รวม ๓๗ หน่วย ประกอบด้วย ๓๐ บข. และ ๗ บก.ในสังกัด สง.ผบ.ตร.
แจ้งยอดกำลังพลข้าราชการตำรวจชั้นประทวน รวมทั้งสิ้น ๑๑๙,๑๗๒ นาย (เอกสาร ๔)

๓. ข้อกฎหมายและหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๓.๑ หนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๖.๖/๐๖๘๔๔ ลง ๓๑ มี.ค.๕๒ อนุมัติให้ ตร. เบิกจ่าย
ค่าเครื่องแต่งกายให้กับข้าราชการตำรวจประจำศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้า สำหรับ
เครื่องแบบสนาม (ชุดพาดัก) สำหรับเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษและเจ้าหน้าที่ส่วนงานฝึก และเสื้อยืดคอปก
สำหรับเจ้าหน้าที่ศูนย์นิติวิทยาศาสตร์ได้เท่าที่จ่ายจริง ตามความจำเป็นเหมาะสมและคำนึงถึงประโยชน์ของทาง
ราชการ (เอกสาร ๕)

๓.๒ หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๘.๔/๖๕๐๐ ลง ๑๔ ก.พ.๖๑ อนุมัติให้ ตร.
เบิกจ่ายค่าเครื่องแต่งกายให้กับข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ในอัตราเหมาจ่ายคนละ ๒,๕๐๐ บาท ต่อปี ทั้งนี้
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นต้นไป (เอกสาร ๖)

๓.๓ หนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๘.๔/๓๙๓๒๔ ลง ๙ ก.ย.๖๒ ตอบข้อหารือ ตร.
เรื่องการเบิกจ่ายค่าเครื่องแต่งกาย กรณีข้าราชการตำรวจเสียชีวิต ลาออก ถูกให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจาก
ราชการ ว่า การอนุมัติให้เบิกจ่ายค่าผ้าและหรือเงินค่าตัดเครื่องแบบและหมวก มีวัตถุประสงค์เพื่อมอบให้
ข้าราชการตำรวจนำไปตัดเย็บเครื่องแบบสำหรับสวมใส่ในการปฏิบัติราชการตามหน้าที่ ดังนั้น ตร.ต้องพิจารณา
แจกจ่ายผ้าและเงินค่าตัดเครื่องแบบให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับข้อเท็จจริงในขณะที่ได้แจกจ่าย
ผ้าหรือเบิกจ่ายเงินค่าตัดเครื่องแบบและหมวก (เอกสาร ๗)

๓.๔ อนุมัติ ตร.ลง ๒ พ.ย.๖๔ ท้ายหนังสือ สงป. ที่ ๐๐๑๐.๑๘๑/๕๓๙๘ ลง ๒๗ ต.ค.๖๔ เรื่อง การบริหารงานด้านงบประมาณของ ตร. ตามตารางการสั่ง และการปฏิบัติราชการแทน ผบ.ตร.ฯ ข้อ ๖ การอนุมัติ หลักการ และการอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี (เพิ่มเติม) ภาพรวม เช่น การจัดสรรค่าสาธารณูปโภค ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ค่าน้ำมันรถเช่า ให้ รอง ผบ.ตร.(พร) พรท.ผบ.ตร. สั่งและปฏิบัติราชการแทน ผบ.ตร. (เอกสาร ๘)

๔. ข้อพิจารณา

สงป. ได้พิจารณาจากข้อมูลยอดกำลังพลข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ตามข้อ ๒.๒ จำนวน ๑๑๙,๑๗๒ นาย ได้รับค่าเครื่องแต่งกายอัตราเหมาจ่ายคนละ ๒,๕๐๐ บาท/ปี เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๙๗,๙๓๐,๐๐๐ บาท แต่ ตร. ได้รับงบประมาณค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวนเงิน ๒๐๕,๓๑๕,๐๐๐ บาท (ไม่รวม ค่าวัสดุเครื่องแต่งกายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวนเงิน ๒,๖๐๕,๐๐๐ บาท สำหรับจัดหาชุดพาดัก ตามข้อ ๓.๑) ขาดงบประมาณ จำนวนเงิน ๙๒,๖๑๕,๐๐๐ บาท เพื่อให้หน่วยต่าง ๆ มีเงินงบประมาณสำหรับเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายให้กับข้าราชการตำรวจชั้นประทวนทุกนาย ที่มีสิทธิ ณ วันที่ ๑ ต.ค.๖๕ และการดำเนินการด้านงบประมาณ รายการค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของทุกหน่วยเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ในชั้นนี้ จึงเห็นควรดำเนินการ ดังนี้

๔.๑ อนุมัติหลักการปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของ ตร. แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบภายในประเทศ โครงการการบังคับใช้กฎหมาย อำนวยความยุติธรรม และบริการประชาชน กิจกรรมการบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ จำนวนเงิน ๙๒,๖๑๕,๐๐๐ บาท (เก้าสิบล้านหกแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เพื่อไปสมทบกับรายการ ค่าวัสดุเครื่องแต่งกายที่ ตร. ได้รับจัดสรรตามข้อ ๑.๑

๔.๒ อนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ รายการค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวนเงิน ๒,๖๐๕,๐๐๐ บาท ให้กับ ภ.๙ สำหรับเป็นค่าเครื่องแบบสนาม (ชุดพาดัก) และเสื้อยืดคอปกสำหรับข้าราชการตำรวจประจำศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้า และเจ้าหน้าที่ศูนย์นิติวิทยาศาสตร์ (ตามข้อ ๓.๑)

๔.๓ อนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ จำนวนเงิน ๒๙๗,๙๓๐,๐๐๐ บาท รายการค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ให้แก่ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ตามบัญชีเบิกจ่ายเงินเดือน ณ วันที่ ๑ ต.ค.๖๕ จำนวน ๑๑๙,๑๗๒ นาย ในอัตรา ๒,๕๐๐ บาท/คน/ปี (รายละเอียดตามบัญชีจัดสรรที่แนบ)

๔.๔ กรณีข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่สายงานป้องกันปราบปราม ที่ยังไม่มีเครื่องแบบสนาม ชุดสายตรวจใหม่ ให้พิจารณานำงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในครั้งนี้นำไปตัดชุดเครื่องแบบสายตรวจใหม่ที่ ตร. กำหนด ตามคำสั่ง ตร. ที่ ๖๓/๒๕๖๕ ลง ๒๑ ก.พ.๖๕ เรื่อง การกำหนดชนิดผ้า สีผ้า และเครื่องแบบสนามสำหรับ ข้าราชการตำรวจในการปฏิบัติราชการสนามหรือการปฏิบัติงานตามสภาพของงานและสภาพภูมิประเทศ

/๔.๕ ให้ ผบ.ช. หรือ ...

-๓-

๔.๕ ให้ ผบช. หรือตำแหน่งเทียบเท่า และ ผบก. ในสังกัด สง.ผบ.ตร. กำชับเจ้าหน้าที่ให้เร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในครั้งนี้อย่างรวดเร็วตามผลผลิต/โครงการ กิจกรรมที่ได้รับจัดสรร โดยจ่ายเป็นเงินเข้าบัญชีข้าราชการตำรวจชั้นประทวนที่มีสิทธิได้รับเงินค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ตามบัญชีเบิกจ่ายเงินเดือน ณ วันที่ ๑ ต.ค.๖๕ ให้เสร็จสิ้นโดยด่วนที่สุด.

๔.๖ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรในครั้งนี้อย่าให้หน่วยถือปฏิบัติตามระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด อย่ายุติเสียหายแก่ทางราชการ และห้ามนำไปใช้จ่ายในการกิจอื่นโดยเด็ดขาด พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินการให้ ตร. (ผ่าน สงป.) ทราบ หากมีงบประมาณคงเหลือให้รีบส่งคืน ตร. (ผ่าน สงป.) ภายในวันที่ ๓๐ ธ.ค.๖๕ หรือหากงบประมาณไม่เพียงพอให้หน่วยปรับแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วย เพื่อจ่ายให้กับข้าราชการตำรวจที่มีสิทธิได้รับเงินค่าวัสดุเครื่องแต่งกายไปพลางก่อน แล้วขอรับการสนับสนุนเงินงบประมาณเพิ่มเติมไปยัง ตร. (ผ่าน สงป.) พร้อมทั้งแนบสำเนาเอกสารการโอนเงินเข้าบัญชีข้าราชการตำรวจที่มีสิทธิได้รับเงินค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย มาเพื่อประกอบการพิจารณา จำนวน ๑ ชุด

๔.๗ ตามข้อ ๔.๓ ข้าราชการตำรวจชั้นประทวนที่บรรจุเข้ารับราชการหลังวันที่ ๑ ต.ค.๖๕ จะไม่ได้รับเงินรายการค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เนื่องจากการจัดสรรงบประมาณค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยพิจารณาจากบัญชีถือจ่ายเงินเดือน ณ วันที่ ๑ ต.ค.๖๕ ซึ่งจะได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณถัดไป

๕. ข้อเสนอ

๕.๑ เห็นควรอนุมัติตามข้อ ๔ หรือเห็นควรประการใดขอได้โปรดสั่งการ

๕.๒ อำนวยการสั่งการเป็นของ รอง ผบ.ตร.(ปร) พรท.ผบ.ตร.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

พล.ต.ท.



(ไชชชัย เหลืองอ่อน)

ผบช.สงป.

เรียน ผบ.ตร.(ผ่าน รอง ผบ.ตร.(ปร))

เห็นควรอนุมัติตามเสนอ ผบช.สงป. ข้อ ๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

พล.ต.ท.

(ธัชชัย ปิตะนีละบุตร)

ผู้ช่วย ผบ.ตร.(ปร ๕)

๗๔ พ.ย.๖๕

- อนุมัติตามเสนอ

- ปฏิบัติตามระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

- สำเนานำเรียน ผบ.ตร. เพื่อโปรดทราบ

พล.ต.อ.

(กิตติรัฐ พันธุ์เพชร)

รอง ผบ.ตร.พรท.ผบ.ตร.

๗๔ พ.ย.๖๕

4.2 กำจัดการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่
ข้าราชการตำรวจในภารกิจเอเปค 2022 (สงป.)

กำชับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ ให้แก่ข้าราชการตำรวจ ในภารกิจเอเปค 2022

- ตร. อนุมัติจัดสรรเงินไปยังหน่วยเบิกจ่าย (บก./ภ.จว.) ภายใน 3 วัน(22 พ.ย.65)
- ให้ บก./ภ.จว. เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานตามแผน/คำสั่งโดยตรง (ผ่านระบบ E-Payment) ภายในวันศุกร์ที่ 25 พ.ย.65
- ให้ ผบช. เป็นผู้รวบรวมสรุปผลการเบิกจ่ายของหน่วยในสังกัดแล้วรายงานเป็นเอกสาร พร้อมรับรองความถูกต้อง นำเรียน ผบ.ตร.(ผ่าน ผบช.สงป.) ทราบ ภายในวันจันทร์ที่ 28 พ.ย.65



ฝ่ายงบประมาณและการเงิน กอ.ร.ร.ภ.จ.ร.

พล.ต.ต.ภาณุพงศ์ ขอบเพื่อน รอง ผบช.สงป.


มือถือ 087 082 7055¹⁷⁰

4.3 ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ของ ตร. (สงป.)

เทียบ ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 ของสำนักงานงบประมาณ กับ ตร.



กระบวนการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของ ตร.

| ลำดับ | ขั้นตอน | จำนวน (วัน) | ต.ค.-65 | พ.ย.-65 | ธ.ค.-65 | ม.ค.-66 |
|-------|---|-------------|--------------------------------|---|---------|----------------------------------|
| 1 | ดร. แจ้งหน่วยทราบแนวทางการจัดทำงบประมาณ และปฏิบัติงานงบประมาณ | 3 | ดร. 7-9 ต.ค.65 | | | |
| 2 | ระดับ กก./สถานีตำรวจ ส่งข้อมูล | 8 | กก./สถานี 10-17 ต.ค.65 | | | |
| 3 | บก./ภ.จว. ส่งข้อมูล | 8 | บก./ภ.จว. 18-25 ต.ค.65 | | | |
| 4 | บก./ภ./หน่วยขึ้นตรง สง.ผ.บ.ตร. ส่งข้อมูล | 14 | บก./ภ.จว. 26 ต.ค.- 8 พ.ย.65 | | | |
| 5 | - สกบ. รวบรวมรายจ่ายลงทุน จำแนก บข./ภ./หน่วยขึ้นตรง - หน่วยงานเจ้าภาพกิจกรรม รวบรวมและพิจารณาคำขอ ส่งเจ้าภาพผลิต/โครงการ | 14 | | สกบ./เจ้าภาพกิจกรรม รวบรวมข้อมูล 9 - 22 พ.ย.65 | | |
| 6 | ผ.บ.ตร. กำหนดประชุมคณะกรรมการพิจารณา คำของงบประมาณ (ผ.บ.ตร. เป็น ประธาน) | 3 | |  ประชุม กก.ก. กลับกองคำขอ 28-30 พ.ย.65 | | |
| 7 | หน่วยเจ้าภาพผลิต/โครงการ ปรับปรุง รายละเอียดคำขอ จัดทำเล่มคำขอ (ตามแบบ ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด) | 14 | | | | ปรับปรุงข้อมูล 1-14 ธ.ค.65 |
| 8 | ดร. เสนอ คำของบประมาณ ให้ นรม.เห็นชอบ พร้อมบันทึกข้อมูลคำขอในระบบ (e-Budgeting) | 43 | | | | เสนอ นรม. 15 ธ.ค.65-26 ม.ค.66 |
| | รวมทั้งสิ้น | 107 | | | | |

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องประธานสั่งการ