

การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผล
การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2559 ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ครั้งที่ 4/2559



ฝ่ายงบประมาณ 3 กองงบประมาณ
สำนักงานงบประมาณและการเงิน
5 กุมภาพันธ์ 2559

ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ครั้งที่ 4/2559

วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุม สปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร.

- ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัด ฯ ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันศุกร์ ที่ 8 ม.ค.2559
- ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
- 3.1 หนังสือสำนักงานงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0704/ว 38 ลง 13 ม.ค.2559 เรื่อง
ขอความเข้าใจมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพิ่มเติม (งป.สงป.)
- 3.2 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ของ ตร.
(กข.สงป.)
- ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
- 4.1 ติดตามงบลงทุน รายการที่หน่วยได้รับการจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 (งป.สงป.)
- 4.2 ติดตามรายการกันเงิน/ขยายเวลาไว้เบิกจ่ายเหลือในปี (กง.สงป.)
- 4.3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งบกลาง ตามมาตรการ
กระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล (งป.สงป.)
- ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
- หนังสือ ตร. ที่ 0010.27/ว004 ลง 18 ม.ค.2559 กำชับการปฏิบัติเกี่ยวกับการ
เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการสอบสวนคดีอาญา (กง.สงป.)
- การบันทึกข้อมูลผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ในระบบ BB
EvMis ในกรณีที่หน่วยที่ได้รับจัดสรรงบประมาณให้ สกบ.จัดทำให้หน่วย (งป.สงป.)

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดฯ ครั้งที่ 3/2559
เมื่อวันศุกร์ที่ 8 ม.ค.2559

- หน่วยที่ขอแก้ไขรายงานการประชุม กช.สงป., ภ.๖ และ บช.ส.

รายงานการประชุม

คณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2559

ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ครั้งที่ 3/2559

วันศุกร์ ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2559 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุม สปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร.

กรรมการผู้ร่วมประชุม

1.	พล.ต.อ.	สุพร	พันธุ์เสือ	รอง ผบ.ตร. (บร 1)	ประธาน
2.	พล.ต.อ.	เดชณรงค์	สุทธิชาญบัญชา	ที่ปรึกษา (บร 21)	รองประธาน
3.	พล.ต.ต.	พรชัย	ไทยแท้	ผู้แทน ผบช.น.	กรรมการ
4.	พล.ต.ต.	ศรายุทธ	พูลธัญญา	ผู้แทน ผบช.ภ.1	"
5.	พล.ต.ต.	อังกูร	พูลเจริญ	ผู้แทน ผบช.ภ.2	"
6.	พล.ต.ต.	สุรพล	แก้วขาว	ผู้แทน ผบช.ภ.3	"
7.	พล.ต.ต.	พนัสมพร	อิทธิประเสริฐ	ผู้แทน ผบช.ภ.4	"
8.	พล.ต.อ.	สิทธิชัย	ไกรแสง	ผู้แทน ผบช.ภ.5	"
9.	พล.ต.ต.	สุกิจ	สมณะ	ผู้แทน ผบช.ภ.6	"
10.	พล.ต.ต.	ชนาภัทร	เชยสมบัติ	ผู้แทน ผบช.ภ.7	"
11.	พล.ต.ต.	ธีรพล	คุปตานนท์	ผู้แทน ผบช.ภ.8	"
12.	พล.ต.ต.	ชลิต	ปรีชาหาญ	ผู้แทน ผบช.ภ.9	"
13.	พล.ต.ต.	วัลลภ	ประทุมเมือง	ผู้แทน ผบช.ศชต.	"
14.	พล.ต.ต.	ธวัช	บุรานนท์	ผู้แทน ผบช.ก.	"
15.	พล.ต.ต.	อาชวันต์	โชติกเสถียร	ผู้แทน ผบช.ปส.	"
16.	พล.ต.ต.	พิทยา	ศิริรักษ์	ผู้แทน ผบช.ส.	"
17.	พล.ต.ต.	พรชัย	ขันดี	ผู้แทน ผบช.สตร.	"
18.	พล.ต.ต.	ชาลี	เทพา	ผู้แทน ผบช.ตชด.	"
19.	พล.ต.ต.	สรวิธ	เอี่ยมสำราญ	ผู้แทน ผบช.สง.นรป.	"
20.	พล.ต.ต.	เสน่ห์	อรุณพันธุ์	ผู้แทน ผบช.สพฐ.ตร.	"
21.	พล.ต.ต.	ประยุทธ์	ชวนะวงศ์	ผู้แทน ผบช.สทส.	"
22.	พล.ต.ต.	สุรเกษม	แก้วผลึก	ผู้แทน ผบช.ศ.	"
23.	พล.ต.ต.	มานะ	ตันตระเอียร	ผู้แทน ผบช.รร.นรต.	"
24.	พล.ต.ต.	บุญยศ	บุญไพศาล	ผู้แทน ผบช.สยศ.ตร.	"

/25. พล.ต.อ.หญิง สุทิตา...

25.	พ.ต.อ.หญิง	สุทิตา	วุฒิธรวิฑิต	ผู้แทน ผบช.สภพ.	"
26.	พ.ต.อ.	ดิสดนัย	ภูริปโชติ	ผู้แทน ผบช.กมค.	"
27.	พ.ต.อ.	ยุทธนา	ขันติสุข	ผู้แทน ผบช.สง.ก.ตร.	"
28.	พล.ต.ต.หญิง	ณัฐรี	เจริญสม	ผู้แทน ผบช.สตส.	"
29.	พล.ต.ต.	อนุศักดิ์	โกมลศาสตร์	ผู้แทน จตร. (หน.จต.)	"
30.	พล.ต.ต.	ชนินทร์	สุดโนรีกุล	ผู้แทน พตร.	"
31.	พ.ต.อ.	พงษ์สยาม	มีขันทอง	ผู้แทน ลก.ตร.	"
32.	พ.ต.ท.หญิง	วราภรณ์	พิศเกาะ	ผู้แทน ผบก.ตท.	กรรมการ
33.	พ.ต.อ.หญิง	วิชญ์ชยากร	นิชาบวร	ผู้แทน ผบก.สท.	"
34.	พ.ต.อ.	นันพิเดช	ศรีเขียวรัตน์	ผู้แทน ผบก.สง.ก.ต.ช.	"
35.	พล.ต.ต.	กำพล	กุศลสถาพร	ผบก.บ.ตร.	"
36.	พ.ต.อ.หญิง	นงลักษณ์	ใจหาญ	ผู้แทน ผบก.วน.	"
37.	พล.ต.ต.	จำนงค์	รัตนกุล	ผู้แทน ผบช.สภบ.	"
38.	พ.ต.ท.หญิง	ศิริเพ็ญ	อนกวรรณ	ผู้แทน ผบก.สปร.	"
39.	พล.ต.ต.หญิง	จิรารักษ์	สิทธิพันธุ์	ผู้แทน ผบช.สงป.	"
40.	พล.ต.ต.	ภัทรพงษ์	ดิษยรักษ์	ผบก.งป.	กรรมการและ เลขานุการ
41.	พล.ต.ต.หญิง	ขนิษฐา	เที่ยงทัศน์	ผบก.กก.	กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ
42.	พล.ต.ต.หญิง	วราภรณ์	ภูวรัตนกุล	ผบก.กช.	"
43.	พ.ต.อ.	พิทักษ์	ท้วมเกร็ด	ผู้แทน ผบก.พธ.	"
44.	พ.ต.อ.	วุฒิพงศ์	เพชรกำเนิด	ผู้แทน ผบก.ยธ.	"
45.	พ.ต.อ.	วีรพัฒน์	ศิวัชแพทย์	ผู้แทน ผบก.สพ.	"

ผู้ร่วมประชุม ในห้องประชุม สปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร.

1.	พล.ต.ต.	พรชัย	ไทยแท้	ผบก.อก.บชน.	
2.	พล.ต.ต.	ธนงค์	บุรานนท์	รอง ผบช.สยศ.ตร. รรท.รอง ผบช.ก.ปรท.ผบช.ก.	
3.	พล.ต.ต.	ศรายุทธ	พูลธัญญะ	รอง ผบช.ภ.1	
4.	พล.ต.ต.	อังกูร	พูลเจริญ	รอง ผบช.ภ.2 (ปร)	
5.	พล.ต.ต.	สุรพล	แก้วขาว	รอง ผบช.ภ.3	
6.	พล.ต.ต.	พนมพร	อิทธิประเสริฐ	รอง ผบช.ภ.4	
7.	พล.ต.ต.	ดิณภัทร	ภุมรินทร์	รอง ผบช.ภ.5	
8.	พล.ต.ต.	สุกิจ	สมณะ	รอง ผบช.ภ.6	
9.	พล.ต.ต.	ชนาภัทร	เชยสมบัติ	รอง ผบช.ภ.7	

10. พล.ต.ต.	ธีรพล	คปตานนท์	รอง ผบช.ภ.8 (ปร)
11. พล.ต.ต.	ชลิต	ปรีชาหาญ	รอง ผบช.ภ.9
12. พล.ต.ต.	วัลลภ	ประทุมเมือง	รอง ผบช.ศชต.
13. พล.ต.ต.	อาชวันต์	โชติกเสถียร	รอง ผบช.ปส.
14. พล.ต.ต.	พรชัย	ขันตี	รอง ผบช.สตร.
15. พล.ต.ต.	ชาลี	เทพา	รอง ผบช.ตชต.
16. พล.ต.ต.	ศรภุชงค์	แก้วผลึก	รอง ผบช.ศ.
17. พล.ต.ต.	มนอช	ตันตระเจียร	รอง ผบช.รร.นรต.
18. พล.ต.ต.หญิง	ณัฏฐรี	เจริญสม	รอง ผบช.สตส.
19. พล.ต.ต.	กำพล	กุศลสถาพร	ผบก.บ.ตร.
20. พล.ต.ต.	ประยุทธ์	ชวนะวงศ์	รอง ผบช.สทส.
21. พ.ต.อ.	โอฬาร	เอี่ยมประภาส	ผกก.ฝ่ายส่งกำลังบำรุง บก.อก.บช.ส.
22. ว่าที่ พ.ต.อ.หญิง ดุชนฎี	ตรีสมิทธิ์		ผกก.ฝ่ายงบประมาณและการเงิน บก.อก.บช.ส.
23. พล.ต.ต.หญิง	ศิริจันทร์	จันทร์แสงสว่าง	รอง ผบช.สงป.
24. พ.ต.อ.หญิง	พัฒน์นรี	ศรีรัตนวาทิน	รอง ผบก.กก.
25. พ.ต.ต.หญิง	พรฤดี	เดชธำรงวัฒน์	สว.ฝ่ายบัญชี กข.
26. พ.ต.อ.หญิง	อรพรรณ	หว่ามุกข์	รอง ผบก.งป.
27. พ.ต.อ.	ณรงค์รัตน์	พิชัยณรงค์	รอง ผบก.งป.
28. พ.ต.อ.	ภาณุพงศ์	ชอบเพื่อน	รอง ผบก.งป.
29. พ.ต.อ.หญิง	นันทพัทธ์	บุณเดชะสิทธิ์	ผกก.ฝงป.1งป.
30. พ.ต.อ.หญิง	พัสนันท์	คลังธรรมเนียม	ผกก.ฝงป.2งป.
31. พ.ต.อ.หญิง	สุลาลี	สุวรรณเกสร	ผกก.ฝงป.3งป.
32. พ.ต.อ.หญิง	สุลิพร	องคสิงห์	ผกก.ฝงป.4งป.
33. พ.ต.อ.	พูนสวัสดิ์	ครจำนงค์	ผกก.ฝงป.5งป.
34. พ.ต.อ.หญิง	วิภา	อัสวแสงรัตน์	ผกก.ฝวช.งป.
35. ข้าราชการตำรวจกองงบประมาณ			เจ้าหน้าที่ งบ.

เริ่มประชุม

เวลา 10.00 น.

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ประธาน

ท่านที่ปรึกษา(ปร 21) ผู้บัญชาการ และ ผบก.หน่วยขึ้นตรง ทั้งที่ผ่านระบบการประชุมทางไกลและอยู่ ณ ที่ห้องประชุมแห่งนี้ ผมขอกล่าว “สวัสดีปีใหม่ พ.ศ.2559 ให้ทุกท่านมีความสุขภาพร่างกายแข็งแรงและจิตใจที่แข็งแรงเพื่อพัฒนาประเทศและสำนักงานตำรวจแห่งชาติต่อไป” ครับ

/การประชุมคณะกรรมการ...

การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดฯ ในวันนี้เป็น ครั้งที่ 3/2559 ซึ่ง ดร. มีนโยบายประหยัดค่าใช้จ่ายเดินทางให้กับหน่วย โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีของ ดร. อย่างคุ้มค่าจึงได้จัดประชุมผ่านระบบทางไกล

การประชุมครั้งที่ 3 นี้ ให้อยู่ติดและตรวจรายการตามเอกสารประกอบการประชุม เช่นเดิม ฝ่ายเลขานุการ ตัดยอดจากระบบ GFMS ณ 30 ธ.ค.58 มีการก่อหนี้เพิ่มขึ้นจากครั้งที่ 2 ถึง +310 รายการ รวมทำสัญญาแล้ว 745 รายการ (ร้อยละ 64.63) คงเหลือยังไม่ทำสัญญา 114 รายการ (ร้อยละ 35.37) จากงบลงทุนทั้งสิ้น 859 รายการ

ตามมติ ครม. เมื่อ 29 ธ.ค.58 อนุมัติ ดังนี้

1. งบปี 2559 รายจ่ายลงทุน
 - ไม่เกิน 2 ล้านบาท ให้ขยายเวลาก่อนนี้ผูกพันไปอีก 1 เดือนถึงสิ้น ม.ค.59 และขยายเวลาเบิกจ่ายอีก 2 เดือน ถึงสิ้นเดือน ก.พ.59 (ปัจจุบันยังไม่ผูกพัน 18 รายการ จาก 402 รายการ)
 - ตั้งแต่ 2 - 500 ล้านบาท ขยายเวลาก่อนนี้ผูกพันให้อีก 1 เดือน ถึงสิ้น ม.ค.59 (ยังไม่ผูกพัน 94 รายการ จาก 452 รายการ)
 - ตั้งแต่ 500 ล้านบาทขึ้นไปต้องก่อหนี้ภายในไตรมาสที่ 2 สำนักงบประมาณ ไม่ได้เสนอ ครม. ให้ขยายเวลา (ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน 2 รายการ จาก 5 รายการ)
 - รายจ่ายอื่น ลักษณะงบลงทุนมี 11 รายการ ผูกพันแล้ว 6 รายการ (คงเหลือ 5 รายการ)
2. งบกลางปี 2558 กระตุ้นเศรษฐกิจ ไม่ขยายเวลาก่อนนี้ คงเหลือ 14 รายการ (จาก 211 รายการ) ซึ่งหน่วยจะต้องชี้แจงในวาระการประชุมต่อไปครั้งนี้ให้ 4 หน่วยได้แก่
 - ภ.6 (สนามยิงปืน), สตม. มี 3 รายการ (แฟลต ตม.5, แฟลต ตม.จันทบุรีและ ที่ทำการ ตท.ปทุมธานี สทส.(วิทยุดิจิทัล ระยะที่ 1) และ สยศ.ตร.(เครื่องวัดแอลกอฮอล์)
 รายงานความคืบหน้าการดำเนินงาน ที่ได้แจ้งปัญหาในครั้งที่ 2 ด้วย

เชิญฝ่ายเลขานุการฯ เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมที่ 2 ต่อไป

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดฯ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันศุกร์ ที่ 4 ธ.ค.58

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ 3.1

หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 430 ลง 30 ธ.ค.58 เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพิ่มเติม

แจ้งมติ ครม. เมื่อวันที่ 29 ธ.ค.58 เห็นชอบ กำหนดมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพิ่มเติม ดังนี้

- 1) โครงการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กที่ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 และรายการรายจ่ายลงทุนในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ที่มีวงเงินไม่ /เกิน 2 ล้านบาท...

เกิน 2 ล้านบาท ที่ไม่สามารถก่อกู้และเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันภายในไตรมาสที่ 1 ให้สามารถก่อกู้ได้จนถึงสิ้นเดือน ม.ค.59 (ขยายออกไปอีก 1 เดือน) และเบิกจ่ายไปแล้วเสร็จภายในเดือน ก.พ.59 (ขยายออกไป 2 เดือน)

2) โครงการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กที่ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ที่ไม่สามารถก่อกู้และเบิกจ่ายได้ทันภายในวันที่ 31 ธ.ค.58 ให้ยกเลิกโครงการ (ไม่ขยายเวลา) ทั้งนี้หากมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการ ให้เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามมติ ครม. เมื่อ 12 พ.ค.58 แจ้งตาม หนังสือ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว108 ลง 15 พ.ค.58

3) รายการรายจ่ายลงทุนที่มีวงเงินตั้งแต่ 2-500 ล้านบาท ที่ไม่สามารถก่อกู้ได้ทันภายในไตรมาสที่ 1 ให้สามารถก่อกู้ได้จนถึงสิ้นเดือน ม.ค.59 (ขยายออกไป 1 เดือน)

4) สำหรับโครงการ/รายการที่ไม่สามารถดำเนินการก่อกู้และเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามข้อ 1) ให้ยกเลิกโครงการและส่งคืนงบประมาณ เพื่อนำไปใช้ในโครงการสำคัญเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาลต่อไป

ระเบียบวาระที่ 3.2

ผู้แทน ผบก.กช

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ของ ดร. (กช.สป.)

รายงานสถานการณ์เบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 ธ.ค.58 ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 เป้าหมายการเบิกจ่ายภาพรวมตามมติ ครม. กำหนดไว้ที่ ร้อยละ 30 เฉพาะงบลงทุน กำหนดไว้ที่ ร้อยละ 19 จำแนกผลการเบิกจ่ายตามงบรายจ่าย ดังนี้

- งบบุคลากร เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 25.73
- งบดำเนินงาน ร้อยละ 13.99
- งบลงทุน ร้อยละ 10
- งบอุดหนุน ร้อยละ 2.25
- งบรายจ่ายอื่น ร้อยละ 4.03

รวมผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 21.31 ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 8.69 งบลงทุนต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 9

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายแยกตามหน่วยงานในสังกัด ดร. ข้อมูลจากระบบ GFMS ลำดับที่ 1 - 2 เบิกจ่ายเกินเป้า ลำดับ 3 - 27 เบิกจ่ายเกินร้อยละ 20 ลำดับ 28 - 34 ต่ำกว่าร้อยละ 20 และเบิกจ่ายต่ำกว่าร้อยละ 10 ได้แก่ สกบ., บข.ศ., บ.ตร., และ สทส. ในเอกสารหน้าที่ 24 รายงานสถานการณ์การเบิกจ่ายจำแนกตาม บข. และ บก. ในสังกัด ดร. ณ 31 ธ.ค.58 ใบสั่งซื้อ/สัญญา มีหลายหน่วยงานก่อกู้ผูกพันแล้วในจำนวนสูง แต่ยังไม่เบิกจ่ายหากหน่วยเร่งรัดการเบิกจ่ายจะทำให้ภาพรวมการเบิกจ่ายสะสมเพิ่มขึ้น

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 4.1

ติดตามงบลงทุน รายการที่หน่วยได้รับการจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (งป.สงป.)

เลขานุการ

รายจ่ายลงทุน ณ วันที่ 30 ธ.ค.58 รายการเดิม 859 รายการ ทำสัญญาแล้ว 745 รายการ ยังไม่ทำสัญญา 114 รายการ ถ้าคิดเป็นสัดส่วนทำสัญญาแล้ว ร้อยละ 64 ยังไม่ทำสัญญา ร้อยละ 35 เปรียบเทียบการติดตามเร่งรัดจากการประชุมครั้งที่ 2 แล้ว หน่วยต่างๆ ได้ทำสัญญาเพิ่มขึ้น จำนวน 310 รายการ

ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดกลุ่มไว้ แยกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่หนึ่ง สรุป กลุ่มงบลงทุนเป็น 3 กลุ่ม ตั้งแต่หน้า 26 – 34

กลุ่มที่ 1 งบไม่เกิน 2 ล้านบาท มี 402 รายการ ผูกพันแล้ว 384 รายการ คงเหลือ 18 รายการ

กลุ่มที่ 2 ตั้งแต่ 2 ล้านบาท ถึง 500 ล้านบาท มี 452 รายการ ผูกพันแล้ว 358 รายการ คงเหลือ 94 รายการ

กลุ่มที่ 3 ตั้งแต่ 500 ล้านบาทขึ้นไป มี 5 รายการ ผูกพันแล้ว 3 รายการ คงเหลือ 2 รายการ

ส่วนที่สอง ติดตามความก้าวหน้างบลงทุนเรียงตามหน่วย คงเหลือ 114 รายการ เป็นเงิน 4,477.61 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 35.37 ตั้งแต่หน้า 35 – 77

ส่วนที่สาม ติดตามงบรายจ่ายอื่น เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน เหลือ 4 รายการ ตั้งแต่หน้า 78 – 81

เลขานุการ

สรุป ทุกหน่วยยืนยันว่าทุกรายการสามารถผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันกำหนดตาม มติ ครม. เมื่อวันที่ 29 ธ.ค.58 ยกเว้น 6 รายการ ดังนี้

1. ภ.6 สนามฝึกยุทธวิธีตำรวจพร้อมอาคารเอนกประสงค์และสนามยิงปืน ภ.6 ต.มะตูม อ.พรหมพิราม จว.พิษณุโลก จำนวน 9 รายการ วงเงิน 75 ล้านบาท แจ้งว่าไม่สามารถหาสถานที่ก่อสร้างได้ โดยขอเปลี่ยนแปลงรายการไปก่อสร้าง 4 สก. ได้แก่ สก.บ้านสวน จว.สุโขทัย, สก.เมืองเก่า จว.สุโขทัย, สก.บางกระทุ่ม จว.พิษณุโลก และ สก.สากเหล็ก จว.พิจิตร ซึ่งจะต้องผ่าน รอง นรม. ให้ความเห็นชอบก่อนไปขอทำความเข้าใจความตกลงกับสำนักงบประมาณขณะนี้ได้ส่งเรื่องมายัง ตร.(ผ่าน สงป.)แล้ว

2. บข.ปส. เครื่องเอ็กซเรย์ตรวจค้นยาเสพติด จำนวน 3 เครื่อง(ผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2560=856.69 ล้านบาท) วงเงิน 556.854 ล้านบาท ได้ยกเลิกการจัดซื้อครั้งที่ 1 อยู่ระหว่างความเห็นชอบจัดซื้อใหม่

3. บข.ส. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านข่าวกรอง วงเงิน 212.08 ล้านบาท จัดซื้อด้วยวิธีพิเศษ คณะกรรมการฯ มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นควรซื้อครุภัณฑ์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านข่าวกรองจาก บริษัทวินเพาเวอคอปเรชั่น เป็นเงิน จำนวน 205,330,000 บาท กำหนดส่งมอบ 150 วันนับจากวันทำสัญญา , นำเรียน ตร. ขออนุมัติจัดซื้ออำนาจอนุมัติ

/สั่งซื้อเป็นของ...

สั่งซื้อเป็นของ รองนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีเจ้าสังกัด ดร. มีบันทึกสั่งการลง 11 พ.ย.58 ให้ บข.ส. ดำเนินการชี้แจงประเด็นรายละเอียดเพิ่มเติม บข.ส. ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ 0028.13 / 5759 ลง 16 ธ.ค.58 ชี้แจงประเด็นรายละเอียดเพิ่มเติมไปยัง ดร. (ผ่าน สกบ.)

4. บข.ตชด. โครงการศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ระยะที่ 2 อ.ชะอำ จว.เพชรบุรี(ผูกพันใหม่ ปี59) วงเงิน 59.37 ล้านบาท คณะกรรมการกำหนดราคากลาง 7 ม.ค.59 ประธานกรรมการนัดประชุมการพิจารณากำหนดนโยบายการใช้ที่ดินและอาคารสถานที่ของ ดร.

5. สทส. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสถานีตำรวจ(CRIMES) ระยะที่ 2 (ส่วนที่ 2) สทส. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร วงเงิน 182.86 ล้านบาท อยู่ระหว่างจัดทำ TOR

6. สทส. โครงการจัดหาและติดตั้งระบบวิทยุสื่อสารดิจิทัล ระยะที่ 1 วงเงิน 1,771 ล้านบาท เนื่องจาก พล.ต.อ.วัชรพลฯ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองได้มีประเด็นสั่งการให้ ดร. ดำเนินการเพิ่มเติม 3 ประเด็น ได้แก่

1) การตรวจสอบคุณสมบัติของ บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด เกี่ยวกับผลงานการติดตั้งระบบวิทยุสื่อสารเคลื่อนที่ แบบดิจิทัล

2) ระยะเวลาในการจัดทำข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา

3) การตรวจสอบเอกสารแสดงผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาด้านเทคนิค ซึ่งประเด็นดังกล่าว อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการจัดหาโครงการจัดหาและติดตั้งระบบวิทยุสื่อสารดิจิทัลระยะที่ 1 และมีการพิจารณาปรับตัวอุปสงค์ของการดำเนินโครงการเพิ่มเติม โดยเพิ่มภารกิจด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เพื่อใช้สนับสนุนงานป้องกันปราบปราม งานสืบสวนสอบสวนการตรวจสถานที่เกิดเหตุ การรักษาความปลอดภัยใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และสนับสนุนภารกิจ ตาม พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 ซึ่งการดำเนินการทั้งหมด คาดว่าจะสามารถเสนอต่อรองนายกฯ ได้ภายในสิ้นเดือน ม.ค.59

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 4.2

ผู้แทน ผบก.กก.

รับทราบ

ติดตามรายการกันเงิน/ขยายเวลาไว้เบิกจ่ายเหลือปีในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (กง.สงป.)

รายงานผลการอนุมัติรายการกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลือปี/ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ 4 ม.ค.59 ดร. ขอกัน/ขยายไว้จำนวน 328 รายการ วงเงิน 1,766.43 ล้านบาท เป็นเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2550 – 2554 และ 2556 – 2558 กระทรวงการคลังอนุมัติแล้ว 252 รายการ วงเงิน 690.19 ล้านบาท คงเหลือ 76 รายการ วงเงิน 1,086.24 ล้านบาท ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามรายการกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลือปีหรือขยายเวลาไว้เบิกจ่ายเงิน ที่กระทรวงการคลังอนุมัติแล้ว จำนวน 252 รายการ วงเงิน 690.19 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2556 – 2558 ผูกพันแล้ว 209.72 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 30.39 เบิกจ่ายแล้ว 238.75 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 34.59 คงเหลือ 241.72 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 35.02 การเปรียบเทียบรายการกันเงินไว้ /เบิกจ่ายเหลือปีที่ต้องติดตาม...

เบิกเหลือปีที่ต้องติดตามความก้าวหน้า จากการประชุมครั้งที่ 2/2559 ข้อมูล ณ 25 พ.ย.58 มีจำนวน 43 รายการ วงเงิน 266.13 ล้านบาท สำหรับการประชุมครั้งนี้เหลือ 17 รายการ วงเงิน 210.70 ล้านบาท ลดลง 26 รายการ วงเงินลดลง 55.43 ล้านบาท

ผู้แทน ผบช.ตชด.

เงินกันปิงงบประมาณ พ.ศ.2557 รายการที่ 1-3 เป็นงบค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดซื้อ กระสุนตอมนีกำลังขออนุมัติจัดซื้อด้วยวิธีพิเศษ ฟิงโอนเงินมาจากหน่วยที่ได้รับจัดสรรเงิน รายการที่ 4 – 7 ค่าจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เป็นเงินของ บช.ตชด. ตอนนี้กำลังรอลงนามใน สัญญา ส่วนรายการค่าฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมความเป็นครู ตชด. อยู่ในระหว่างเบิกจ่ายเป็นการฝึกอบรมที่มีความต่อเนื่อง ได้คู่สัญญาแล้วรอลงนามอย่างเดียว

ผู้แทน ผบช.น.

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพระศพสมเด็จพระสังฆราชฯ อยู่ระหว่างส่งหลักฐานการ เบิกจ่าย ได้เร่งรัดให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว

ผู้แทน ผบช.ศชต.

รายการอาวุธปืน(M4A2) 62 ล้านบาทเศษ เป็นเงินที่เหลือจ่ายจาก 103 ล้านบาท เดิม ขอเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณจำนวน 3 รายการ แต่รองนายกรัฐมนตรีไม่อนุมัติให้ใช้ ตามวัตถุประสงค์เดิมติดขัดเรื่องปัญหาทางการเมือง เครื่องมือทางนิติวิทยาศาสตร์ 6 รายการ ปรากฏว่า เสนอมาเพียง 1 ราย ไม่ตรงตามคุณลักษณะเฉพาะได้ยกเลิกการ ประกวราคา จัดซื้อใหม่โดยจัดซื้อวิธีพิเศษ ส่วนรายการที่ 4 – 6 ลงนามในสัญญาแล้ววันนี้ จะรับลง PO

ผู้แทน ผบช.ก.

เรือตรวจการณ์ CATAMARAN ขนาด 60 ฟุต 2 ลำ ความก้าวหน้าขณะนี้ รองนายกรัฐมนตรีอนุมัติให้ขยายเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีเป็นปีงบประมาณ พ.ศ.2557 – 2560 แล้วเมื่อกลางเดือน ธ.ค.58 อีกส่วนหนึ่งทำไปตามคำสั่งของท่าน ผบ.ตร. ให้สอบถามราคาจาก ส่วนราชการข้างเคียง ขณะนี้รอหนังสือตอบจาก กองบังคับการกรมประมงและกรมเจ้าท่า เมื่อเรียบร้อยแล้วจะรีบเสนออนุมัติดำเนินการต่อไป

ผู้แทน ผบก.สพ.

อาวุธยุทโธปกรณ์ นปพ.สพ. รอจัดซื้อ 55,000 กระบอก ตอนนี้ได้รับอนุมัติแล้ว 150 กระบอก คงจะเริ่มดำเนินการ

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.3

งบประมาณ ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล จำนวน 211 รายการ วงเงิน 118.7195 ล้านบาท (งป.สงป.)

เลขานุการ

รัฐบาลให้ทำสัญญา และเบิกจ่ายภายใน 31 ธ.ค.58 ไม่ขยายเวลาแต่อย่างใด สรุป ข้อมูล ณ 4 ม.ค.59 ผูกพันและลงนามในสัญญา ในระบบ GFMS 197 รายการ เบิกแล้ว 133 รายการ วงเงิน 67 ล้านบาทเศษ คงเหลือที่ยังไม่ผูกพัน 14 รายการ วงเงิน 9.2 ล้านบาทเศษ คิดเป็นร้อยละ 7.8 ซึ่งผูกพันแล้วแต่ยังไม่เบิกจ่ายมี 64 รายการ วงเงิน 38 ล้านบาทเศษ ยังไม่ผูกพันและยังไม่เบิกจ่ายด้วย 14 รายการ วงเงิน 9.2 ล้านบาทเศษ จากการประสานงาน เจ้าหน้าที่สำนักงานงบประมาณที่รับผิดชอบงานของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ แจ้งว่าส่วนที่

/ผูกพันแล้ว 64 รายการ...

ผูกพันแล้ว 64 รายการ แต่ยังไม่ได้เบิกจ่ายนั้นให้เบิกจ่ายต่อไปได้ พิจารณาจากวันที่ผูกพันสัญญาเป็นสำคัญ ส่วนที่ยังไม่ผูกพัน 14 รายการตรวจสอบเอกสารประชุมแล้วหน่วยแจ้งว่าได้ผูกพันงบประมาณแล้ว

ผู้แทน ผบช.ภ.5

และภ.8

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 5

ยืนยันว่าได้ลงนามผูกพันสัญญาภายในกำหนดเสร็จสิ้นแล้วแต่ยังไม่ได้ลง PO จะรีบดำเนินการโดยด่วน

รับทราบ

เรื่องอื่นๆ

- การแก้ปัญหานี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ (สงป.)

รอง ผบช.สงป(2)

การแก้ปัญหานี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ สืบเนื่องจาก 5 รัฐวิสาหกิจ ได้จัดให้มีการประชุมเพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคเป็นประจำทุกปีอยู่แล้ว โดยทั้ง 5 รัฐวิสาหกิจ จะหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เป็นการประปาส่วนภูมิภาค ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพได้มีการเชิญสำนักงานงบประมาณและการเงินเข้าร่วมประชุม เพื่อเสวนาในฐานะที่ ตร. เป็นลูกหนี้รายใหญ่ ซึ่งได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 23 ธ.ค.58 ณ การประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งในส่วนของการดำเนินงานงบประมาณและการเงิน ได้รับมอบหมายจาก ผบช.สงป. ให้เข้าร่วมประชุมแทนมีเจ้าหน้าที่ของกองงบประมาณและกองการเงินติดตามไปด้วย หน่วยงานที่ร่วมได้แก่ สำนักงานงบประมาณ กรมบัญชีกลาง สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ส่วนราชการที่ได้รับเชิญไป มี 5 หน่วยใหญ่ๆ กองทัพบก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมราชทัณฑ์ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สฟฐ.ส่วนรัฐวิสาหกิจมีทั้ง 5 รัฐวิสาหกิจ และมีบริษัท TOT. ด้วย โดยผู้ว่า กปภ. เป็นประธานฯ

สรุปผลจากการประชุม ค่าสาธารณูปโภคที่ ตร. ได้รับตาม พรบ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี ตั้งแต่ปี 2556 - 2559 จำแนกเป็น ปี2556 เราได้งบประมาณ จำนวน 908.96 ล้านบาท ปี 2557 จำนวนเงิน 827.71 ล้านบาท ปี 2558 จำนวนเงิน 828.07 ล้านบาท ปี 2559 จำนวนเงิน 832.24 ล้านบาท ซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับปี 2558 กับ 2559 รับงบประมาณเพิ่มขึ้น 4 ล้านบาทเศษ คิดเป็นร้อยละ 0.50

สำหรับในส่วนหนี้ค้างชำระรัฐวิสาหกิจได้สรุปมาให้ เป็นหนี้ตั้งแต่ ค่าไฟฟ้า ค่าประปา ค่าโทรศัพท์ ซึ่งในปีงบประมาณก่อนปี 2557 มีหนี้ค้างชำระ 70.47 ล้านบาท ปี 2557 มีหนี้ 15.81 ล้านบาท ปี 2558 มีหนี้ 93.286 ล้านบาท หนี้รวมทั้งหมดของ ตร. 179.56 ล้านบาท

การประปานครหลวง ซึ่งไม่มีหนี้ค้างก่อน 2557 ปี 2557 ไม่มี ปี 2558 มีเพียง 1.288 ล้านบาท การประปานครหลวงจะเข้ามาติดต่อกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อลดหนี้ได้ เช่น ท่อน้ำรั่ว สำหรับการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคในปี 2558 ถ้าจาก

/งบประมาณ...

งบประมาณ หรือ พ.ร.บ. งบประมาณได้ที่ 828.07 ล้านบาท หน่วยได้โอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณเป็นค่าสาธารณูปโภค 195.87 ล้านบาท ตร. จัดสรรค่าสาธารณูปโภคเพิ่มเติมให้ หน่วยต่างๆ 177.56 ล้านบาท รวมงบประมาณทั้งสิ้นที่เราใช้ในปี 2558 จำนวนเงิน 1,201.50 ล้านบาท แต่ก็ยังมีหนี้ค้างชำระในปี 2558 อยู่ที่ 93.286 ล้านบาท สรุปว่า ปี 2558 ใช้งบประมาณค่าสาธารณูปโภค 1,297.79 ล้านบาท แต่ได้รับงบประมาณเพียง 800 ล้านบาทเศษ เงินไม่พอ จำนวน 466 ล้านบาท ทำให้มีหนี้ค้าง จากการประชุมได้แจ้งว่า สำนักงบประมาณตั้งงบประมาณให้กับ ตร. ไม่เพียงพอ ทำให้เป็นหนี้ค้างชำระตั้งแต่ก่อน ปี 57 - 58 ถือเป็นค่าใช้จ่ายค้างเบิกข้ามปีจะต้องมีเงินปีเก็กรอรับด้วยต้องเสียเงิน 2 ปีงบประมาณ จากปัญหา 2 ปัญหานี้ คือ เงินไม่พอกับหนี้ค้างชำระที่เป็นค่าใช้จ่ายค้าง เบิกข้ามปีที่ประชุมมีมติออกมาสำหรับค่าสาธารณูปโภคที่ไม่เพียงพอตั้งมาไม่เพียงพอให้ สำนักงบประมาณ จัดค่าสาธารณูปโภคให้เพียงพอต่อรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริงของส่วนราชการ รวมถึง ตร. ด้วย ซึ่งจะบอกว่า ตร. เองประหยัดปิดไฟก็ไม่ได้ เพราะสถานีตำรวจต้องบริการ ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ส่วนที่ 2 สำหรับหนี้ค้างเก่าที่เป็นค่าใช้จ่ายค้างเบิกข้ามปี ในที่ประชุมว่าควรตกลงกับกรมบัญชีกลางว่าไม่เป็นค่าใช้จ่ายค้างเบิกข้ามปี เป็นการขอยกเว้น ถ้าเรามีเงินปีปัจจุบัน ก็เอามาชำระได้เลย ถ้าเรามีหนี้อยู่ 170 กว่าล้านบาท เราจ่ายแค่ 170 กว่าล้านบาท ก็จบไม่ต้องมีเงิน 2 เท่า ซึ่งทาง สพร. ได้ก็ทำเรื่องขอตกลงกรมบัญชีกลางแล้ว รอผลจากกรมบัญชีกลาง ส่วนที่ 3 ให้ทุกส่วนราชการไปตรวจสอบเร่งรัดการชำระหนี้ ซึ่งใน ส่วน ตร. ได้แจ้งรัฐวิสาหกิจว่าแจ้งหนี้ตรงกันหรือ ส่วนใหญ่ได้ชำระหนี้ไปแล้ว ถ้ามีการทวง หนี้มาอีกอาจเข้าข้อได้มีการตกลงว่าให้ 5 รัฐวิสาหกิจแจ้งหนี้ค้างชำระมา ให้ ตร. ทราบ ในช่วง 6 เดือน หรือ มี.ค.59 เพื่อเราจะได้มาตรวจสอบกับหน่วยในสังกัด ของตำรวจว่าถ้า หนี้ตรงกันจะได้พิจารณาปรับแผนชำระหนี้ ฝากกองบัญชาการต่างๆ และกองบังคับการ ช่วยสำรวจหนี้ค้างชำระว่าก่อนปี 2559 ท่านมีหนี้แต่ละปีเป็นของหน่วยใดบ้าง ส่วนปี 2559 รอบ 6 เดือนแรก - มี.ค.59 ถ้ามีงบประมาณแล้วยังมีค้างอีกเท่าไรมาจะตรวจสอบให้ ตรงกับรัฐวิสาหกิจ

ประธาน

ถือเป็นข้อสั่งการ ถ้าหากมีข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้องสมบูรณ์จะทำให้ขอรับการ สนับสนุนงบประมาณได้ทันที

ประธานสั่งการ

1. ถึงแม้ว่า ครม. อนุมัติให้ขยายเวลาการผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ.2559 แล้วก็ตาม ทุกหน่วยควรดำเนินการตามแผนที่ได้กำหนดไว้ ส่วนหน่วยใดที่ไม่ทันเนื่องจาก ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ต้องรีบประสานหน่วยที่เกี่ยวข้องโดยด่วน ให้ผู้บังคับบัญชาถือเรื่อง ชี้แจงเอง ห้ามส่งลักษณะงานทั่วไปโดยเด็ดขาด จัดทำ Action Plan รายวัน กำหนดตัว ผู้รับผิดชอบไว้ทุกขั้นตอนอย่าให้เกิดความเสียหายแก่ราชการและปฏิบัติตามระเบียบ ราชการอย่างเคร่งครัด

2. ส่วนงบประมาณปี 2558 ที่ยังไม่ผูกพันสัญญานั้น ให้หน่วยจัดทำรายละเอียดปัญหา ข้อขัดข้องพร้อมชี้แจงเหตุผลความจำเป็น แล้วเสนอขอรับการสนับสนุนงบกลางมายัง ตร. (ผ่าน สงป.)ด่วนที่สุด ก่อน 15 ม.ค.59

3. เน้นย้ำเมื่อได้ลงนามสัญญาแล้วให้รีบลง PO ในระบบ GFMIS ทันทีจะได้ไม่ลืมหืมและไม่เสียเวลาในที่ประชุมอีก

4. ให้บันทึกข้อมูลใน Excel Online งบประจำและ BB-EVMIS (บีบี-อีวีเอ็มไอเอส) ในงบลงทุนเป็นประจำทุกเดือนเพื่อเป็นข้อมูลให้รัฐบาลเปรียบเทียบกับส่วนราชการต่างๆ

มติที่ประชุม

ปิดประชุมเวลา

13.00 น.

พ.ต.อ.

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(ภาณุพงศ์ ขอบเพื่อน)

รอง ผบก.งป

พ.ต.อ.หญิง

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(สาธิตี สุวรรณเกสร)

ผกก.ฝงป.3งป.

พ.ต.ท.หญิง

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(มณฑนา ปั่นชื่น)

รอง ผกก.ฝวช.งป.

ปฏิบัติหน้าที่รอง ผกก.ฝงป.3.งป.

พ.ต.ท.หญิง

ผู้จัดรายงานการประชุม

(กัญญ์พิชญา ประเสริฐสถิตย์)

สว.ฝงป.1 ปฏิบัติหน้าที่ สว.ฝงป.3งป.

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ

3.1 หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0704/ว 38 ลง 13 ม.ค.2559 เรื่อง ข้อมความเข้าใจมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบประมาณ พ.ศ.2559 เพิ่มเติม (งป.สงป.)

สงป. ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ 0010.152/353 ลง 29 ม.ค.2559 แจ้งเวียนให้หน่วยทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตาม อนุมัติ ลง 27 ม.ค.2559 ท้ายหนังสือสงป. ด่วนที่สุด ที่ 0010.152/305 ลง 26 ม.ค.2559

ชักข้อความเข้าใจมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพิ่มเติม
หนังสือสำนักงานงบประมาณ ด่วนที่สุดที่ นร 0704/ว 38 ลง 13 ม.ค.59

กรณีบังคับใช้	โครงการการอุดหนุนการลงทุน ปี 2559 และ รายจ่ายลงทุนในปี 2559 ไม่เกิน 2 ล้านบาท	โครงการการอุดหนุนการอุดหนุนการลงทุน ปี 2558 (งบกลาง)	รายจ่ายลงทุน 2 - 500 ล้านบาท	เงินเพื่อจ่าย
1. มาตรการนี้ใช้บังคับกับ - งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2559 - งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2558 เฉพาะ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อ กรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น วงเงิน 24,000 ล้านบาท ที่ได้รับจัดสรร สำหรับดำเนินการโครงการตาม มาตรการการอุดหนุนขนาดเล็ก ของรัฐบาล เท่านั้น (ไม่รวมถึงงบประมาณรายจ่ายที่ได้ กันเงินไว้เบิกเพื่อปีกรณีนี้อื่น ๆ)	2. โครงการการอุดหนุนการอุดหนุนการลงทุน ขนาดเล็กของรัฐบาล ที่ใช้จ่ายจาก งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 วงเงิน 16,000 ล้านบาท และ รายจ่ายลงทุนในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 วงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท ให้เร่งก่อนนี้ผู้พัน ภายในเดือน ม.ค.59 และเบิกจ่ายภายใน เดือน ก.พ.59 กรณีสามารถขอทุนผู้พันได้ภายในเดือน ม.ค.59 แต่อาจจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จหลังสิ้น เดือน ก.พ.59 ให้ส่งเรื่องขอผ่อนผันกรณี เบิกจ่ายล่าช้าไปยังสำนักงบประมาณภายใน 15 ก.พ.59 หากไม่ทันกำหนดจะดีของ ผ่อนผันเป็นรายการ ซึ่งหากไม่สามารถดำเนินการดังกล่าว ข้างต้นได้ ให้ยกเลิกการดำเนินการ โครงการ/รายการดังกล่าว	3. โครงการการอุดหนุนการอุดหนุนการอุดหนุนการ ขนาดเล็กของรัฐบาล ที่ใช้จ่ายจาก งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น วงเงิน 24,000 ล้านบาท ที่ไม่สามารถก่อนนี้ได้ทัน 31 ธ.ค.58 ให้ยกเลิกการดำเนินการ โครงการ/รายการ (ตามมติ ครม. เมื่อ 29 ธ.ค.58) และให้ส่งคืนงบประมาณ รายการที่ก่อหนี้ทัน 31 ธ.ค.58 ให้ เบิกจ่ายตามงวดงาน ทั้งนี้ กรณียกเลิกการดำเนิน โครงการ/ รายการ ที่ก่อหนี้และเบิกจ่ายไม่ทันตาม วรรคหนึ่งแล้ว หากเห็นว่ายังมีความจำเป็น เร่งด่วน ให้เสนอขอรับการจัดสรรงบกลาง จากรัฐบาล โดยดำเนินการตามมติ ครม. เมื่อ 12 พ.ค.58 (หนังสือ สลค. ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 108 ลง 15 พ.ค.58)	4. รายจ่ายลงทุนที่มีวงเงินตั้งแต่ 2 - 500 ล้านบาท ที่ไม่สามารถก่อนนี้ ผู้พันได้ทันภายในไตรมาสที่ 1 ให้เร่ง ดำเนินการเพื่อสามารถก่อนนี้ผู้พันได้ ทันภายในเดือน ม.ค.59 ทั้งนี้ให้ถือ ปฏิบัติโดยเคร่งครัด	5. กรณีที่ดำเนินการก่อนนี้ผู้พันและ เบิกจ่ายแล้ว มีงบประมาณเหลือจ่าย หากมีความจำเป็นเร่งด่วนต้องใช้ ให้เสนอขอความเห็นชอบการให้ งบประมาณเหลือจ่ายต่อรัฐมนตรี เจ้าสังกัดก่อนดำเนินการตามระเบียบ ว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ ของหน่วยงานแล้วแต่กรณีต่อไป

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๐๔/ว ๓๕

สำนักงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๑๓ มกราคม ๒๕๕๙

เรื่อง ข้อมความเข้าใจมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพิ่มเติม

เรียน

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๓๐
ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘

ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ รับทราบและเห็นชอบมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพิ่มเติม ตามที่สำนักงบประมาณและกรมบัญชีกลางเสนอ นั้น

สำนักงบประมาณขอข้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพิ่มเติม ดังกล่าว เพื่อให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ดำเนินการตามมาตรการได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ดังนี้

๑. มาตรการดังกล่าวใช้บังคับกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เฉพาะงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น วงเงิน ๒๔,๐๐๐ ล้านบาท ที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ได้รับจัดสรรสำหรับดำเนินการโครงการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลเท่านั้น ไม่รวมถึงงบประมาณรายจ่ายที่ได้กันเงินไว้เบิกเหลือมปีกรณีอื่นๆ

๒. โครงการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ที่ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ วงเงิน ๑๖,๐๐๐ ล้านบาท และรายจ่ายลงทุนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่มีวงเงินไม่เกิน ๒ ล้านบาท ที่ยังมีได้ก่อนนี้ผูกพันหรือยังมิได้เบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จ ขอให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น เร่งดำเนินการก่อหนี้ผูกพันภายในเดือนมกราคม ๒๕๕๙ และดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

สำหรับกรณีที่สามารถดำเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ภายในเดือนมกราคม ๒๕๕๙ แต่อาจจะเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จภายหลังสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ในกรณีนี้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น สามารถดำเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ ทั้งนี้ ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ส่งเรื่องขอผ่อนผันกรณีการเบิกจ่ายล่าช้าดังกล่าวมายังสำนักงบประมาณ ภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เพื่อสำนักงบประมาณจะได้รวบรวมเสนอขอผ่อนผันต่อคณะรัฐมนตรีในคราวเดียว แต่หากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น มิได้แจ้งขอผ่อนผันไปยังสำนักงบประมาณให้ทันภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น จะต้องนำเสนอขอผ่อนผันต่อคณะรัฐมนตรีเป็นรายกรณี

/ทั้งนี้ หากไม่สามารถ ...

ทั้งนี้ หากไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวข้างต้นได้ ก็ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ยกเลิกการดำเนินการโครงการ/รายการดังกล่าว

๓. โครงการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กทั่วประเทศ ที่ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น วงเงิน ๒๔,๐๐๐ ล้านบาท ที่ไม่สามารถก่องหนได้ทันภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ยกเลิกการดำเนินการโครงการ/รายการดังกล่าว ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ และให้ดำเนินการส่งคืนงบประมาณ สำหรับรายการที่สามารถก่องหนได้ทันภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ให้เบิกจ่ายตามวงงานที่กำหนดไว้ในสัญญาต่อไป


ทั้งนี้ กรณีที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ยกเลิกการดำเนินโครงการ/รายการ ที่ก่องหนผูกพันและเบิกจ่ายไม่ทันตามวรรคหนึ่งแล้ว หากพิจารณาเห็นว่าโครงการ/รายการใดที่ยกเลิกไปนั้น ยังมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการ ให้เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ต่อสำนักงบประมาณ โดยดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ แจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๑๐๘ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘

๔. รายจ่ายลงทุนที่มีวงเงินตั้งแต่ ๒ - ๕๐๐ ล้านบาท ที่ไม่สามารถก่องหนผูกพันได้ทันภายในไตรมาสที่ ๑ ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น เร่งดำเนินการเพื่อให้สามารถก่องหนผูกพันได้ทันภายในเดือนมกราคม ๒๕๕๙ ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

๕. กรณีที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ดำเนินการก่องหนผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพิ่มเติมแล้วและมีงบประมาณเหลือจ่าย หากมีความจำเป็นเร่งด่วนต้องใช้งบประมาณเหลือจ่ายดังกล่าว ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น เสนอขอความเห็นชอบการใช้งบประมาณเหลือจ่ายต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัดก่อนดำเนินการตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณของหน่วยงาน แล้วแต่กรณีต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมศักดิ์ โชติรัตน์ศิริ)

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

สำนักกฎหมายและระเบียบ

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๑๐๕๐

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๔๓๖

ด่วนที่สุด

สำเนาถูกต้อง

ที่ ๐๐๑๐.๑๕๒ / ๓๕๓

เรียน ผบช. หรือตำแหน่งเทียบเท่า

ผบก. ในสังกัด สง.ผบ.ตร. หรือตำแหน่งเทียบเท่า

เพื่อโปรดทราบตามอนุมัติ ตร. ลง ๒๗ ม.ค.๕๙
 ทำหนังสือ สงบ. ด่วนที่สุด ที่ ๐๐๑๐.๑๕๒/๓๐๕ ลง ๒๖ ม.ค.๕๙
 และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

พล.ต.ท.

(เดชา บุตระเพชร)

ผบช.สงป

ม.ค.๕๙



ด่วนที่สุด

19

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สงป.
ที่ ๐๐๑๐.๑๕๒ / ๗๐๕

โทร. ๐๒ ๒๐๕ ๒๐๕๗
วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙

ส่งผู้ช่วย ผบ.ตร. (พร ๑๗)
เลขที่รับ.....
วันที่ ๒๕ ม.ค. ๒๕๕๙
เวลา.....

เรื่อง ข้อความเข้าใจมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๙ เพิ่มเติม

เรียน ผบ.ตร.(ผ่าน ผู้ช่วย ผบ.ตร. (พร ๑๓))

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๓๐ ลง ๓๐ ธ.ค. ๒๕๕๘ แจ้งมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ เพิ่มเติม ที่คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๒๙ ธ.ค.๒๕๕๘ ลงมติรับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังและสำนักงบประมาณเสนอ เพื่อดำเนินการปฏิบัติ สรุปได้ ดังนี้ (เอกสาร ๑)

๑.๑.๑ โครงการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลที่ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ และรายการรายจ่ายลงทุนในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ที่มีวงเงินไม่เกิน ๒ ล้านบาท ที่ไม่สามารถก่อหนี้ และเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันภายในไตรมาสที่ ๑ ให้สามารถก่อหนี้ได้จนถึงสิ้นเดือน ม.ค.๒๕๕๙ และเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในเดือน ก.พ.๒๕๕๙

๑.๑.๒ โครงการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลที่ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ที่ไม่สามารถก่อหนี้และเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันภายในวันที่ ๓๑ ธ.ค.๒๕๕๘ ให้ยกเลิกโครงการ ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการ ให้เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ พ.ค.๒๕๕๘ แจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๑๐๘ ลงวันที่ ๑๕ พ.ค.๒๕๕๘

๑.๑.๓ รายการรายจ่ายลงทุนที่มีวงเงินตั้งแต่ ๒-๕๐๐ ล้านบาท ที่ไม่สามารถก่อหนี้ได้ทันภายในไตรมาสที่ ๑ ให้สามารถก่อหนี้ได้จนถึงสิ้นเดือน ม.ค.๒๕๕๙

๑.๑.๔ สำหรับโครงการ/รายการที่ไม่สามารถดำเนินการก่อหนี้และเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามข้อ ๑.๑.๑ ให้ยกเลิกโครงการและส่งคืนงบประมาณเพื่อนำไปใช้ในโครงการสำคัญเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาลต่อไป

๑.๒ ตามหนังสือ สงป. ที่ ๐๐๑๐.๑๕๒/๙๐ ลง ๘ ม.ค.๒๕๕๙ แจ้งหน่วยเพื่อโปรดทราบ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๓๐ ลงวันที่ ๓๐ ธ.ค.๒๕๕๘ เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ เพิ่มเติม (เอกสาร ๒)

๒. ข้อเท็จจริง

สำนักงบประมาณ มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๔/ว ๓๘ ลง ๑๓ ม.ค.๒๕๕๙ แจ้งข้อความเข้าใจมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ เพิ่มเติม เพื่อให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ดำเนินการตามมาตรการได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ดังนี้ (เอกสาร ๓)

๒.๑ มาตรการดังกล่าวใช้บังคับกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เฉพาะงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น วงเงิน ๒๔,๐๐๐ ล้านบาท ที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ได้รับจัดสรร สำหรับดำเนินการโครงการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลเท่านั้น ไม่รวมถึงงบประมาณรายจ่ายที่ได้กักเงินไว้เบิกเหลือมปีอื่น ๆ

/ ๒.๒ โครงการ...

๒.๒ โครงการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ที่ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ วงเงิน ๑๖,๐๐๐ ล้านบาท และรายจ่ายลงทุนในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ที่มีวงเงินไม่เกิน ๒ ล้านบาท ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันหรือยังมิได้เบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จ ขอให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น เร่งดำเนินการก่อหนี้ผูกพันภายในเดือน ม.ค. ๒๕๕๙ และดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในเดือน ก.พ. ๒๕๕๙

สำหรับกรณีที่สามารดำเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ภายในเดือน ม.ค.๒๕๕๙ แต่อาจจะเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จภายหลังสิ้นเดือน ก.พ. ๒๕๕๙ ในกรณีนี้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น สามารถดำเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ ทั้งนี้ ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ส่งเรื่องขอผ่อนผันกรณีการเบิกจ่ายล่าช้าดังกล่าวมายังสำนักงบประมาณ ภายในวันที่ ๑๕ ก.พ. ๒๕๕๙ เพื่อสำนักงบประมาณจะได้รวบรวมเสนอขอผ่อนผันต่อคณะรัฐมนตรีในคราวเดียวแต่หากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น มิได้แจ้งขอผ่อนผันไปยังสำนักงบประมาณให้ทันภายในวันที่ ๑๕ ก.พ. ๒๕๕๙ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น จะต้องนำเสนอขอผ่อนผันต่อคณะรัฐมนตรีเป็นรายกรณี

ทั้งนี้ หากไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวข้างต้นได้ ก็ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ยกเลิกการดำเนินการโครงการ/รายการดังกล่าว

๒.๓ โครงการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กทั่วประเทศ ที่ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น วงเงิน ๒๔,๐๐๐ ล้านบาท ที่ไม่สามารถก่อหนี้ได้ทันภายในวันที่ ๓๑ ธ.ค. ๒๕๕๘ ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ยกเลิกการดำเนินการโครงการ/รายการดังกล่าว ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ ธ.ค. ๒๕๕๘ และให้ดำเนินการส่งคืนงบประมาณ สำหรับรายการที่สามารถก่อหนี้ได้ทันภายในวันที่ ๓๑ ธ.ค. ๒๕๕๘ ให้เบิกจ่ายตามงวดงานที่กำหนดไว้ในสัญญาต่อไป

ทั้งนี้ กรณีที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ยกเลิกการดำเนินโครงการ/รายการที่ก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายไม่ทันตามวรรคหนึ่งแล้ว หากพิจารณาเห็นว่าโครงการ/รายการใดที่ยกเลิกไปนั้นยังมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการ ให้เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ต่อสำนักงบประมาณ โดยดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ พ.ค. ๒๕๕๘ แจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร๐๕๐๕/ว ๑๐๘ ลงวันที่ ๑๕ พ.ค. ๒๕๕๘

๒.๔ รายจ่ายลงทุนที่มีวงเงินตั้งแต่ ๒-๕๐๐ ล้านบาท ที่ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในไตรมาสที่ ๑ ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น เร่งดำเนินการเพื่อให้สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในเดือน ม.ค.๒๕๕๙ ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

๒.๕ กรณีที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ เพิ่มเติมแล้วและมีงบประมาณเหลือจ่าย หากมีความจำเป็นเร่งด่วนต้องใช้งบประมาณเหลือจ่ายดังกล่าว ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น เสนอขอความเห็นชอบการใช้งานงบประมาณเหลือจ่ายต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัด ก่อนดำเนินการตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณของหน่วยงาน แล้วแต่กรณีต่อไป

๓. ข้อพิจารณา

เพื่อให้การบริหารงบประมาณของ ตร. มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด และสามารถเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ให้เป็นไปตามเป้าหมายตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ในขั้นนี้จึงเห็นควรให้หน่วยตรวจสอบและยืนยันรายการที่ไม่สามารถดำเนินการตามมาตรการฯ ดังกล่าว (ตามข้อ ๒.๒) เพื่อขอผ่อนผันไปยังสำนักงบประมาณ ดังนี้

รายจ่ายลงทุนที่มีวงเงินไม่เกิน ๒ ล้านบาท

- รายการที่ไม่สามารถผูกพันได้ทันภายในเดือน ม.ค.๒๕๕๙

- รายการที่ก่อหนี้ผูกพันได้ภายในเดือน ม.ค.๒๕๕๙ แต่อาจจะเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ
ภายหลังสิ้นเดือน ก.พ.๒๕๕๙

ทั้งนี้ ให้หน่วยส่งข้อมูลดังกล่าวมายัง สงป.(งป.) ตามแบบฟอร์มแนบท้าย ภายในวันที่
๒ ก.พ.๒๕๕๙ (ห้ามผิดส่ง) เพื่อจักได้รวบรวมข้อมูลไปยังสำนักงบประมาณภายในกำหนดต่อไป และสามารถ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.budget.police.go.th

๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบตามนัยเสนอ ขอให้โปรดอนุมัติหลักการตามข้อ ๓
หรือเห็นควรประการใดขอได้โปรดสั่งการ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

พล.ต.ท.



(เดชา บุตรนเพชร)

ผบช.สงป.

- ดำเนินการตามเสนอ

- นำเรียน ผบ.ตร. และรอง ผบ.ตร. (ปร ๑)

เพื่อโปรดทราบด้วย

พล.ต.ท.



(ธรรมศักดิ์ วิชารยะ)

ผู้ช่วย ผบ.ตร. ปรท.ผบ.ตร.


ม.ค.๕๙

รายการที่หน่วยก่อหนี้ผูกพัน ภายในเดือน ม.ค.59
แต่เบิกจ่ายแล้วเสร็จภายหลังสิ้นเดือน ก.พ.59

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ม.ค.59

หน่วย ... (ภาพรวมระดับ บช., บก.ชั้นตรง สง.ผบ.ตร.)

ลำดับ	รายการ	วงเงิน	ความก้าวหน้า (ณ 31 ม.ค.59)
	รวมเป็นวงเงินทั้งสิ้น	-	

ตรวจแล้วถูกต้อง

ลงชื่อ

(
ตำแหน่ง ตั้งแต่ ผกก. ขึ้นไป

3.2 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ของ ตร. (กช.สงป.)

รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ณ วันที่ 29 ม.ค.2559

งบบุคลากร	71,416,795,100.00	0.00	0.00	24,525,853,335.57	34.34	46,890,941,764.43	65.66
งบดำเนินงาน	16,401,922,100.00	2,433,277,068.06	14.84	3,356,089,342.92	20.46	10,612,555,689.02	64.70
งบลงทุน	12,658,422,300.00	7,125,812,561.24	56.29	1,580,626,402.49	12.49	3,951,983,336.27	31.22
- ครุภัณฑ์	5,802,382,300.00	2,146,213,586.55	36.99	649,214,234.86	11.19	3,006,954,478.59	51.82
- ที่ดินฯ	6,856,040,000.00	4,979,598,974.69	72.63	931,412,167.63	13.59	945,028,857.68	13.78
งบอุดหนุน	277,151,600.00	33,923,341.52	12.24	15,844,994.83	5.72	227,383,263.65	82.04
งบรายจ่ายอื่น	2,725,000,800.00	50,093,624.00	1.84	140,277,783.93	5.15	2,534,629,392.07	93.01
รวม	103,479,291,900.00	9,643,106,594.82	9.32	29,618,691,859.74	28.62	64,217,493,445.44	62.06

หมายเหตุ

เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

งบประมาณที่ได้รับในภาพรวมของหน่วย

ไตรมาสที่ 1 เป้าหมายอัตราการเบิกจ่ายสะสม ร้อยละ 30

ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 21.31 เบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 8.69

ไตรมาสที่ 2 เป้าหมายอัตราการเบิกจ่ายสะสม ร้อยละ 52

ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 28.62

ไตรมาสที่ 3 เป้าหมายอัตราการเบิกจ่ายสะสม ร้อยละ 73

ไตรมาสที่ 4 เป้าหมายอัตราการเบิกจ่ายสะสม ร้อยละ 96

งบประมาณรายจ่ายลงทุน

ไตรมาสที่ 1 เป้าหมายอัตราการเบิกจ่ายสะสม ร้อยละ 19

ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 10.00 เบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 9.00

ไตรมาสที่ 2 เป้าหมายอัตราการเบิกจ่ายสะสม ร้อยละ 40

ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 12.49

ไตรมาสที่ 3 เป้าหมายอัตราการเบิกจ่ายสะสม ร้อยละ 61

ไตรมาสที่ 4 เป้าหมายอัตราการเบิกจ่ายสะสม ร้อยละ 87

รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณในระบบ GFMIS ระดับกองบัญชาการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ณ วันที่ 29 ม.ค.2559

ลำดับ	หน่วยงาน	งบประมาณตาม พ.ร.บ./ (+/-)จัดสรร	ใบสั่งซื้อ/สัญญา		เบิกจ่ายสะสม		งบประมาณคงเหลือ		ร้อยละของการเบิก รวมบุคลากร
			จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	
1	สปร.	4,178,500.00	-	0.00	2,280,000.00	54.57	1,898,500.00	45.43	54.57
2	สงป.	134,340,744.00	1,621,720.18	1.21	96,113,227.59	71.54	36,605,796.23	27.25	53.97
3	สกก.ตร.	11,490,500.00	1,324,985.79	11.53	4,579,454.05	39.85	5,586,060.16	48.61	35.73
4	สง.ก.ตร.	12,169,600.00	471,687.79	3.88	5,340,418.38	43.88	6,357,493.83	52.24	35.62
5	วน.	4,401,800.00	291,830.85	6.63	1,764,695.71	40.09	2,345,273.44	53.28	35.08
6	บข.คชค.	1,624,865,000.00	204,925,630.98	12.61	556,997,793.59	34.28	862,941,575.43	53.11	34.33
7	คท.	18,077,971.00	505,882.85	2.80	6,132,644.38	33.92	11,439,443.77	63.28	34.23
8	ภ.7	516,989,300.00	66,252,005.20	12.81	168,511,455.33	32.59	282,225,839.47	54.59	34.16
9	ภ.3	1,157,877,600.00	393,861,459.23	34.02	380,205,481.88	32.84	383,810,658.89	33.15	34.12
10	บข.น.	914,576,700.00	37,990,183.33	4.15	274,204,584.43	29.98	602,381,932.24	65.86	33.85
11	จค.	32,966,906.00	805,304.31	2.44	3,257,401.37	9.88	28,904,200.32	87.68	33.69
12	ภ.1	826,752,900.00	292,851,907.36	35.42	236,414,717.90	28.60	297,486,274.74	35.98	33.47
13	กมค.	51,197,471.00	5,783,242.23	11.30	15,714,778.11	30.69	29,699,450.66	58.01	33.36
14	สยศ.ตร.	30,532,000.00	962,340.02	3.15	9,161,001.70	30.00	20,408,658.28	66.84	33.33
15	ภ.2	923,907,600.00	389,994,777.93	42.21	263,568,947.48	28.53	270,343,874.59	29.26	33.24
16	ภ.6	941,004,100.00	246,055,267.07	26.15	244,349,433.26	25.97	450,599,399.67	47.88	33.01
17	ภ.4	1,436,728,200.00	628,237,528.19	43.73	375,881,505.63	26.16	432,609,166.18	30.11	33.00
18	สง.ก.ค.ช.	2,326,000.00	217,289.48	9.34	509,690.95	21.91	1,599,019.57	68.75	32.99
19	รพ.ตร.	194,276,100.00	23,251,956.75	11.97	52,508,551.83	27.03	118,515,591.42	61.00	32.89
20	สคส.	17,774,400.00	403,296.02	2.27	4,578,949.20	25.76	12,792,154.78	71.97	32.48
21	ภ.5	987,916,700.00	231,795,568.00	23.46	215,141,533.39	21.78	540,979,598.61	54.76	32.44
22	ภ.8	946,324,100.00	457,749,140.86	48.37	214,914,315.99	22.71	273,660,643.15	28.92	31.88
23	ภ.9	668,376,500.00	328,861,236.54	49.20	111,121,482.10	16.63	228,393,781.36	34.17	30.89
24	บข.ก.	621,676,700.00	146,901,818.63	23.63	121,324,132.00	19.52	353,450,749.37	56.85	30.65
25	สคม.	380,523,900.00	85,314,007.50	22.42	37,831,343.70	9.94	257,378,548.80	67.64	29.77
26	สพฐ.ตร.	366,091,500.00	143,161,109.21	39.11	61,998,544.63	16.94	160,931,846.16	43.96	29.19
27	รร.นรค.	203,354,700.00	60,792,349.00	29.89	33,368,083.95	16.41	109,194,267.05	53.70	27.25
28	ศษค.	2,430,021,600.00	381,869,558.21	15.71	368,116,560.80	15.15	1,680,035,480.99	69.14	26.22
29	บข.ส.	545,544,300.00	60,424,312.15	11.08	69,870,150.60	12.81	415,249,837.25	76.12	25.98
30	สภพ.	206,924,280.00	155,724,245.57	75.26	21,555,872.46	10.42	29,644,161.97	14.33	23.84
31	สท.	30,113,857.00	14,338,035.00	47.61	1,650,912.69	5.48	14,124,909.31	46.91	21.19
32	สง.นรป.	142,275,100.00	8,440,319.26	5.93	13,310,144.88	9.36	120,524,635.86	84.71	18.70
33	บข.ปส.	1,368,606,500.00	206,492,350.31	15.09	150,404,085.16	10.99	1,011,710,064.53	73.92	16.94
34	บข.ศ.	557,401,600.00	103,494,158.00	18.57	31,225,738.67	5.60	422,681,703.33	75.83	12.87
35	สภบ.	7,500,529,282.00	4,899,695,647.61	65.32	912,199,821.62	12.16	1,688,633,812.77	22.51	12.61
36	บ.ตร.	987,246,600.00	27,023,029.48	2.74	19,790,728.60	2.00	940,432,841.92	95.26	7.80
37	สทส.	2,237,530,592.00	35,221,413.93	1.57	6,263,017.51	0.28	2,196,046,160.56	98.15	2.96

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 ติดตามงบลงทุน รายการที่หน่วยได้รับการจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (งป.สงป.)

รายการงบลงทุนที่หน่วยได้รับการจัดสรรงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ข้อมูล ณ วันที่ 29 ม.ค.2559 (ระบบ GFMIS)

รายการ	ประชุม ครั้งที่ 4/2559 (5 ก.พ.59)		
	จำนวน รายการ	วงเงิน (บาท)	คิดเป็น ร้อยละ
งบสุทธิ(หลังโอนเปลี่ยนแปลง)	859	12,658,422,300.00	100.00
ทำสัญญาแล้ว	790	8,855,521,504.73	69.96
- ครุภัณฑ์	423	2,822,042,621.41	
- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	367	6,033,478,883.32	
ยังไม่ทำสัญญา	69	3,802,900,795.27	30.04
- ครุภัณฑ์	30	2,980,339,678.59	
- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	39	822,561,116.68	
เบิกจ่ายแล้ว	534	1,606,310,222.49	12.69

เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบลงทุน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

รายการ	ประชุม ครั้งที่ 3/2559 (8 ม.ค.59) ระดับ ตร.			ประชุม ครั้งที่ 4/2559 (5 ก.พ.59) ระดับ ตร.			เพิ่ม+/ลด-
	จำนวน รายการ	วงเงิน (บาท)	คิดเป็น ร้อยละ	จำนวน รายการ	วงเงิน (บาท)	คิดเป็น ร้อยละ	จำนวนรายการ
งบสุทธิ(หลังโอน เปลี่ยนแปลง)	859	12,658,422,300.00	100.00	859	12,658,422,300.00	100.00	
ทำสัญญาแล้ว	745	8,180,811,725.34	64.63	790	8,855,521,504.73	69.96	+45
ยังไม่ทำสัญญา	114	4,477,610,574.66	35.37	69	3,802,900,795.27	30.04	-45
เบิกจ่ายแล้ว	454	1,271,808,788.55	10.05	534	1,606,310,222.49	12.69	+80

หน่วยรายงานสำนักงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ : 29 ม.ค.59

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 3/59 วันที่ 8 ม.ค.59	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 4/59 วันที่ 5 ก.พ.59
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
				ภ.5				
				ครุภัณฑ์				
1		รบก.(ก. ป้องกัน)	ภ.5	ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ภ.5 ด.หนองหอย จว.เชียงใหม่ จำนวน 24 แห่ง	19,200,000.00		ประกาศร่างฯ มีการวิจารณ์,พบทวน	มีการวิจารณ์,ประกาศขอแบบผลงานใหม่
1				รวมครุภัณฑ์	19,200,000.00	-		
				ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
1		รบก.(ก. ป้องกัน)	ภ.5	อาคารที่พักการ ภ.จว.เชียงใหม่ พร้อมส่วนประกอบ	49,130,300.00		กำหนดราคากลาง	ประกาศขายแบบ 4-11 ก.พ.59 คาดว่าลงนาม ในสัญญาภายใน 24 ก.พ.59
2		รบก.(ก. ป้องกัน)	ภ.5	อาคารที่พักการ ภ.จว.เชียงราย พร้อมส่วนประกอบ ด.ริมกก อ.เมือง จว.เชียงราย	34,011,800.00		กำหนดราคากลาง	ประกาศขายแบบ 29 ม.ค.-5 ก.พ.59 คาดว่าลงนาม ใน สัญญาภายใน 26 ก.พ.59
3		รบก.(ก. ป้องกัน)	ภ.5	บ้านพักระดับ รอง ผบก.-ผกก.-ผกก.ภ.จว.เชียงใหม่	24,575,000.00		กำหนดราคากลาง	เสนอราคา E-bidding วันที่ 1 ก.พ.59 คาดว่าจะลงนาม สัญญาภายใน 10 ก.พ.59
3				รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	107,717,100.00	-		
4				รวมงบลงทุน(ภ.5)	126,917,100.00	-		

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วยได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้าปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 3/59 วันที่ 8 ม.ค.59	ความก้าวหน้าปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 4/59 วันที่ 5 ก.พ.59
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
				ภ.6				
				ครุภัณฑ์				
1		ยานผลิต (รถจักรยาน ยนต์)	ปส.	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแบริด ของ ภ.6 ต.ม.ระดม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก จำนวน 9 คัน	8,064,000.00		อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา	อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน ครั้งที่ 2 -วันที่ 2 ก.พ.59 ผู้ประสงค์เสนอราคาอื่น เอกสารและใบเสนอราคาในระบบ e - gp - วันที่ 3 ก.พ.59 คณะกรรมการพิจารณาผล การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ - วันที่ 4 ก.พ.59 ขออนุมัติจัดซื้อฯ และเรียกผู้ เสนอราคาให้มาลงนามในสัญญา - วันที่ 5 ก.พ.59 ผู้ชนะการประกวดราคามา ลงนามซื้อ

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วยได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 3/59 วันที่ 8 ม.ค.59	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 4/59 วันที่ 5 ก.พ.59
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
2		รปภ.(ก. ป้องกัน)	ภ.6	รถลากจูง 6 ล้อ พร้อมวิทยุอุปกรณ์สื่อสารไซเรน ภ.6 ค.ม.ตะมูม อ.พรหมพิราม จว.พิษณุโลก จำนวน 5 คัน	5,100,000.00		อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา	อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน ครั้งที่ 2 - วันที่ 1 ก.พ.59 ผู้ประสงค์เสนอราคายื่น เอกสารและใบเสนอราคาในระบบ e-gp - วันที่ 2 ก.พ.59 คณะกรรมการพิจารณาผล การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ - วันที่ 3 ก.พ.59 ขออนุมัติจัดซื้อฯ และเรียกผู้ เสนอราคาให้มาลงนามในสัญญา - วันที่ 4 ก.พ.59 ผู้ชนะการประกวดราคามา ลงนามซื้อขาย
2				รวมครุภัณฑ์	13,164,000.00	-		
1		รปภ.(ก. ป้องกัน)	ภ.6	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง แฟลต 5 ชั้น 50 ครอบครัว บก.สส.ภ.6จว.พิษณุโลก	30,925,200.00		อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงที่ดินที่จะก่อสร้าง	อยู่ระหว่างขอรับความเห็นชอบ ตร. ขอ เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง จากที่ดินราช พัสดุแปลง 5025 มาก่อสร้างที่ดิน หนองลาด ค.ม.ตะมูม(บริเวณแฟลต ภ.6) ซึ่ง ยธ.สภ. ตรวจสอบพื้นที่แล้วความพร้อม

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต ป้องกัน	หน่วยได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ดร.) ครั้งที่ 3/59 วันที่ 8 ม.ค.59	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ดร.) ครั้งที่ 4/59 วันที่ 5 ก.พ.59
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
		รปภ.(ก. ป้องกัน)	ภ.6	สนับสนุนวิทยุวิธีตำรวจพร้อมอาคารเอนกประสงค์และสนามยิง ปืน ภ.6 ต.ม.ระดม อ.พรหมพิราม จว.พิษณุโลก จำนวน 9 รายการ วงเงิน 75,000,000 บาท			อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงรายการก่อสร้าง	อยู่ระหว่างเสนอขอรับความเห็นชอบ ดร. เปลี่ยนแปลงรายการและสถานที่ก่อสร้าง เป็นสภ.ทดแทน 4 รายการ 1. สภ.บ้านสวน จว.สุโขทัย 2.สภ.เมืองเก่า จว.สุโขทัย 3.สภ. บางกระทุ่ม จว.พิษณุโลก 4. สภ.สากเหล็ก จว.พิจิตร - ภ.จว.สุโขทัย, พิษณุโลก และพิจิตร ได้ ดำเนินการดูขนาน อยู่ระหว่างแต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
2		รปภ.(ก. ป้องกัน)	ภ.6	1. ลานตรวจพล 1 แห่ง	2,500,000.00			
3		รปภ.(ก. ป้องกัน)	ภ.6	2. อาคารที่ทำการกองร้อย 1 หลัง 1 แห่ง	3,440,500.00			
4		รปภ.(ก. ป้องกัน)	ภ.6	3. อาคารกองร้อย 1 แห่ง	14,745,000.00			
5		รปภ.(ก. ป้องกัน)	ภ.6	4. อาคารโรงยิมฯ 1 แห่ง	19,660,000.00			
6		รปภ.(ก. ป้องกัน)	ภ.6	5. สนามยิงปืน 25 หลา 1 แห่ง	6,000,000.00			

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต หน่วยได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 3/59 วันที่ 8 ม.ค.59	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 4/59 วันที่ 5 ก.พ.59
				พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
7		รบก.(ก. ป้องกัน)	6. อาคารยี่งปิน 100 หลา 1 แห่ง	19,660,000.00			
8		รบก.(ก. ป้องกัน)	7. สถานีทดสอบความเชื่อมั่น 1 แห่ง	3,000,000.00			
9		รบก.(ก. ป้องกัน)	8. หอโศด 1 แห่ง	2,000,000.00			
10		รบก.(ก. ป้องกัน)	9. สนามฟุตบอล 1 แห่ง	3,000,000.00			
10			รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	104,930,700.00	-		
12			รวมงบลงทุน(ภ.6)	118,094,700.00	-		

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วยได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 3/59 วันที่ 8 ม.ค.59	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 4/59 วันที่ 5 ก.พ.59
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
				ภ.8				
				ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
1		รบก.(ก. ป้องกัน)	ภ.8	เรือนแถวชั้นประหวนและพลตำรวจ บก.สส.ภ.8 ด.ไม้ขาว อ. กลาง จว.ภูเก็ต จำนวน 27 หลัง	24,407,100.00		เสนอสำนักงานพิจารณาเห็นชอบ ราคา	- 14 ม.ค.59 ขออนุมัติจ้างถึง รอง นายกรัฐมนตรี (พล.อ.ประวิตร วงศ์สุวรรณ) ผ่าน ตร.(ผ่าน สกบ.) เนื่องจากวงเงินเกิน 100 ล้านบาท
1				รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	24,407,100.00	-		
1				รวมงบลงทุน(ภ.8)	24,407,100.00	-		

ลำดับ	หน่วยจัดหา	ผลผลิต	หน่วยได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้าปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 3/59 วันที่ 8 ม.ค.59	ความก้าวหน้าปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 4/59 วันที่ 5 ก.พ.59
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
				ศษด.				
				ครุภัณฑ์				
1	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ -ชายแดนใต้	ศษด.	รถยนต์หุ้มเกราะกันกระสุน ขับเคลื่อน 4 ล้อ สำหรับ ศษด. เลขที่ 53 ถ.สุโขทัย 2 สะดง อ.เมือง จ.ยะลา จำนวน 2 คัน	รถยนต์หุ้มเกราะกันกระสุน ขับเคลื่อน 4 ล้อ สำหรับ ศษด. เลขที่ 53 ถ.สุโขทัย 2 สะดง อ.เมือง จ.ยะลา จำนวน 2 คัน	4,820,000.00		อยู่ระหว่างการขออนุมัติจัดหาพัสดุประเภท ยุธธภัณฑ์ โดยขอเบิกเงินการปฏิบัติงานระเบียบ ก.ค.ช. ให้ ศษด. เป็นผู้จัดหาเอง ตามหนังสือ ศษด. ที่ 0025.142/11616 ลง 31 ต.ค.58	เปิดซองเสนอราคาเมื่อ 29 ม.ค.59 ได้ตัวผู้ขายแล้ว อยู่ระหว่างนำเรียน ผบ.ตร. เพื่อ ขออนุมัติจัดซื้อ
2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ -ชายแดนใต้	ศษด.	รถยนต์หุ้มเกราะกันกระสุน ขับเคลื่อน 4 ล้อ สำหรับ ภ.จว.ยะลา เลขที่ 31 ถ.วงเวียน 2 ต.สะเดา อ.เมือง จ.ยะลา จำนวน 6 คัน	รถยนต์หุ้มเกราะกันกระสุน ขับเคลื่อน 4 ล้อ สำหรับ ภ.จว.ยะลา เลขที่ 31 ถ.วงเวียน 2 ต.สะเดา อ.เมือง จ.ยะลา จำนวน 6 คัน	14,460,000.00		อยู่ระหว่างการขออนุมัติจัดหาพัสดุประเภท ยุธธภัณฑ์ โดยขอเบิกเงินการปฏิบัติงานระเบียบ ก.ค.ช. ให้ ศษด. เป็นผู้จัดหาเอง ตามหนังสือ ศษด. ที่ 0025.142/11616 ลง 31 ต.ค.58	เปิดซองเสนอราคาเมื่อ 29 ม.ค.59 ได้ตัวผู้ขายแล้ว อยู่ระหว่างนำเรียน ผบ.ตร. เพื่อ ขออนุมัติจัดซื้อ
3	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ -ชายแดนใต้	ศษด.	รถยนต์หุ้มเกราะกันกระสุน ขับเคลื่อน 4 ล้อ สำหรับ ภ.จว.นราธิวาส เลขที่ 99/9 ม.8 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส จำนวน 6 คัน	รถยนต์หุ้มเกราะกันกระสุน ขับเคลื่อน 4 ล้อ สำหรับ ภ.จว.นราธิวาส เลขที่ 99/9 ม.8 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส จำนวน 6 คัน	14,460,000.00		อยู่ระหว่างการขออนุมัติจัดหาพัสดุประเภท ยุธธภัณฑ์ โดยขอเบิกเงินการปฏิบัติงานระเบียบ ก.ค.ช. ให้ ศษด. เป็นผู้จัดหาเอง ตามหนังสือ ศษด. ที่ 0025.142/11616 ลง 31 ต.ค.58	เปิดซองเสนอราคาเมื่อ 29 ม.ค.59 ได้ตัวผู้ขายแล้ว อยู่ระหว่างนำเรียน ผบ.ตร. เพื่อ ขออนุมัติจัดซื้อ

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วยได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ครร.) ครั้งที่ 3/59 วันที่ 8 ม.ค.59	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ครร.) ครั้งที่ 4/59 วันที่ 5 ก.พ.59
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
4		โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพ ฯตามแผนได้	ศษด.	รถยนต์หุ้มเกราะกันกระสุน ขับเคลื่อน 4 ล้อ สำหรับ ภ.จว.ปัตตานี เลขที่ 147 ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี จำนวน 6 คัน	14,460,000.00		อยู่ระหว่างการขออนุมัติจัดหาพัสดุประเภท ยุทธภัณฑ์ โดยขอยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบ ก.ค.ช. ให้ ศษด. เป็นผู้จัดหาเอง ตามหนังสือ ศษด. ที่ 0025.142/11616 ลง 31 ต.ค.58	เปิดซองเสนอราคาเมื่อ 29 ม.ค.59 ได้ตัวผู้ขายแล้ว อยู่ระหว่างนำเรียน ผบ.ตร. เพื่อ ขออนุมัติจัดซื้อ
4				รวมครุภัณฑ์	48,200,000.00	-		
1		โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพ ฯตามแผนได้	ศษด.	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง อาคารที่พักอาศัย (แฟลต) สูง 5 ชั้น ขนาด 30 ครอบครัว สำหรับ ศษด. เลขที่ 53 อ.สุขยางค์ ต.สะเตง อ.ยะลา	22,314,100.00		อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง	ลงนามสัญญาและลง PO แล้ว
2		โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพ ฯตามแผนได้	ศษด.	อาคารที่ทำการ ศฝร. ศษด. เลขที่ 53 อ.สุขยางค์ ต.สะเตง อ.เมือง ยะลา	29,490,000.00		อยู่ระหว่างรื้อรูปแบบรายการจาก ยธ.สภบ. เพื่อกำหนดราคากลาง	เปิดซองเสนอราคาเมื่อ 29 ม.ค.59 ได้ตัว ผู้รับ จ้างแล้ว อยู่ระหว่างนำเรียน ผบ.ตร. เพื่อขอ อนุมัติจัดจ้าง
2				รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	51,804,100.00	-		
6				รวมงบลงทุน(ศษด.)	100,004,100.00	-		

หน่วยรายงานสำนักงานด้านงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ : 29 ม.ค.59

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 3/59 วันที่ 8 ม.ค.59	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 4/59 วันที่ 5 ก.พ.59
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
				บข.ก.				
				ครุภัณฑ์				
1	บข.ก.		บข.ก.	เรือตรวจการณประมาท CATAMARAN ขนาด 60 ฟุต	30,200,000.00			1)ตรวจสอบเปรียบเทียบราคาตามคำสั่ง ผบ.ตร. เรียบร้อยแล้ว 2)ปัจจุบันอยู่ระหว่างขออนุมัติ จัดจ้าง 3)ขอותרณไปยังสำนักงานงบประมาณ แล้ว เมื่อ 19 ม.ค.59
1				รวมครุภัณฑ์	30,200,000.00	-		
				ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
1		รสบ.ก. เขตน่านก)	บก.รณ.	คำปรับปรุงซ่อมแซมอาคารแฟลตบ้านพักข้าราชการตำรวจนำ ถ. สุขสวัสดิ์ ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ. สมุทรปราการ จำนวน 5 หลัง	8,817,000.00		อยู่ระหว่างคณะกรรมการ จัดทำร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	ทำสัญญาแล้วเมื่อ 29 ม.ค.59 กับ พ.จ.ก.เลิศ สัมพันธ์ ได้ราคา 7,139,316 บาท
1				รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,817,000.00	-		
2				รวมงบลงทุน(บข.ก.)	39,017,000.00	-		

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2559

หน่วยรายงานสำนักงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ : 29 ม.ค.59

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 3/59 วันที่ 8 ม.ค.59	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 4/59 วันที่ 5 ก.พ.59
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
				ปส.				
				ครุภัณฑ์				
1		ยาเสพติด (ก.สืบสวน ฯ)	ปส.	เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ตรวจค้นยาเสพติด จำนวน 3 เครื่อง	556,854,900.00		1.พบ.ตร.มีความเห็นยกเลิกการจัดซื้อ 2.อยู่ระหว่าง บข.ปส.ขอรับความเห็นชอบจัดซื้อใหม่	คณะกรรมการจัดซื้อส่งหนังสือเชิญ บริษัทผู้ขาย จำนวน 8 ราย ให้มาจับฟ้างค์และรับเอกสารใน วันที่ 2 ก.พ.59
1				รวมครุภัณฑ์	556,854,900.00	-		
1				รวมงบลงทุน(ปส.)	556,854,900.00	-		

หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ : 29 ม.ค.59

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 3/59 วันที่ 8 ม.ค.59	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 4/59 วันที่ 5 ก.พ.59
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
				ส.				
				ครุภัณฑ์				
1		รสบ.ก. ด้านการ ข่าว	บข.ส.	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านข่าวกรอง 1 โครงการ	212,088,400.00		-ดำเนินการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ คณะกรรมการฯ มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นควรซื้อครุภัณฑ์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านข่าวกรองจาก บริษัท วินเพาเวอร์คอปอเรชั่น เป็นเงินจำนวน 205,330,000.-บาท กำหนดส่งมอบ 150 วันนับจากวันทำสัญญา ,มาเรียน ตร. ขอ อนุมัติจัดซื้อ อำนาจอนุมัติสั่งซื้อเป็นของ รองนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีเจ้าสังกัด ' -ดร. มีบันทึกสั่งการ ลง 11 พ.ย.58 ให้ บข.ส. ดำเนินการชี้แจงประเด็นรายละเอียดเพิ่มเติม ,บข.ส. ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ 0028.13/5759 ลง 16 ธ.ค.58 ชี้แจง ประเด็นรายละเอียดเพิ่มเติมไปยัง ตร.(ผ่าน สกบ.)	-ผ.บ.ตร. มีบันทึกสั่งการ ลง 20 ม.ค.2559 ให้ยกเลิกการจัดหาครั้งนี้ และดำเนินการจัดหาใหม่ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด -อยู่ระหว่างของอนุมัติยกเลิกการจัดหา และขอรับความเห็นชอบเพื่อดำเนินการจัดหา ใหม่
1				รวมครุภัณฑ์	212,088,400.00	-		
1				รวมงบลงทุน(ส.)	212,088,400.00	-		

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ดร.) ครั้งที่ 3/59 วันที่ 8 ม.ค.59	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ดร.) ครั้งที่ 4/59 วันที่ 5 ก.พ.59
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
				สดม.				
				ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
1		จัดซื้อ ที่ดินหน้า เมือง(ก.การ ตำรวจนครฯ)	สดม.	อาคารที่พักอาศัย (แฟลต) ขนาด 30 ครอบครั้ว สูง 3 ชั้น ไม่ มีได้ทุน พร้อมส่วนประกอบ บก.ตม.5 (ด.คอนกรีต อ.เสริม จ.เชียงใหม่)	28,408,700.00		- ได้รับแบบบูรณาการ เมื่อ 23 ธ.ค.58 - อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดราคา กลาง	- กำหนดราคากลางเป็นเงิน 22,200,000 บาท - ลงเว็บไซต์รับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 13-18 ม.ค.59 - เผยแพร่และขายรูปแบบ วันที่ 19-26 ม.ค.59 มีผู้สนใจ 7 ราย - เสนอราคาวันที่ 5 ก.พ.59

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 3/59 วันที่ 8 ม.ค.59	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 4/59 วันที่ 5 ก.พ.59
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
2		อัลลอย หอบหมี่เจ้า เมือง(ก.การ ตรวจบุคลากร)	สศม.	อาคารที่พักอาศัย (แฟลต) ขนาด 50 ครอบครัว สูง 5 ชั้น ไม่ มีได้ทุน พร้อมส่วนประกอบ ตม.จว.หนองคาย (ต.มีชัย อ. เมือง)	27,966,400.00		ยกเลิกการประกวดราคาฯ และ ดำเนินการประกวดราคาใหม่ เนื่องจากมี ผู้สนใจซื้อเอกสาร จำนวน 1 ราย คือ หจก.โมเสคดีไซน์แอนด์คอนสตรัคชั่น แต่ ไม่มีผู้ยื่นขอเสนอราคา แต่อย่างใด - เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสาร ประกวดราคาให้สาธารณชนเสนอแนะ พิจารณา (ครั้งที่ 2) ระหว่างวันที่ 18-23 ธ.ค.58 ไม่มีผู้พิจารณา - อยู่ระหว่างขออนุมัติเผยแพร่ประกาศ ประกวดราคาเพื่อขายเอกสารประกวด ราคา (ครั้งที่ 2)	- มีผู้สนใจซื้อเอกสารจำนวน 1 ราย แต่ ไม่มีผู้ยื่นขอเสนอราคาแต่อย่างใด - ขออนุมัติยกเลิกและดำเนินการ ประกวดราคาใหม่ - อยู่ระหว่างลงร่างประกาศและร่าง เอกสารประกวดราคาเพื่อให้สาธารณชน ได้พิจารณาเสนอแนะ วันที่ 27-29 ม.ค.59
3		อัลลอย หอบหมี่เจ้า เมือง(ก.การ ตรวจบุคลากร)	สศม.	อาคารที่พักอาศัย (แฟลต) ขนาด 30 ครอบครัว สูง 5 ชั้น พร้อมส่วนประกอบ ตม.จว.จันทบุรี (ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน)	27,740,300.00		- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ ดำเนินการจัดทำแบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคากลาง (ปร.4) และ แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง (ปร.5) เป็นจำนวนเงิน 27,769,000 บาท เรียบร้อยแล้ว - นำแบบแปลนที่แก้ไขเสนอโยธาธิการ ตร. เพื่อเห็นชอบแบบและแผนผังโรง จอดรถ ลาน และรั้วต่าง ๆ - อยู่ระหว่างขออนุมัติราคากลาง	- อยู่ระหว่างดำเนินการขอรับความ เห็นชอบประกาศประกวดราคา

ลำดับ	หน่วย จัดทำ	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 3/59 วันที่ 8 ม.ค.59	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 4/59 วันที่ 5 ก.พ.59
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
4		ลักษณะ หมื่นเจ้า เมือง(ก.การ ตรวจ(คตลว))	สคต.	อาคารที่ทำการ พร้อมส่วนประกอบ ตม.จว.ปทุมธานี (ด. สวนพริกไทย อ.เมือง)	23,328,300.00		- อยู่ระหว่างรอคณะกรรมการกำหนด ราคากลาง - ได้มีหนังสือถึง ยธ.จว. ที่ ดช 0029.42(8)/4817 ลง 18 ธ.ค.58 ขอ ทราบผลการดำเนินการเกี่ยวกับการ กำหนดราคากลางฯ - วันที่ 21 ธ.ค.58 ได้ติดตามอีกครั้ง ยธ.จว. แจ้งว่า น่าจะได้อาคารกลาง ประมาณวันที่ 12 ม.ค.59	- อยู่ระหว่างรอหนังสือแจ้งจาก คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
5		ลักษณะ หมื่นเจ้า เมือง(ก.การ ตรวจ(คตลว))	สคต.	อาคารที่ทำการ พร้อมส่วนประกอบ บก.ตม.4 ลำราญ อ. เมือง จ.ขอนแก่น	26,585,300.00		- ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาและ แบบประมูลการเพื่อให้สาธารณชนวิจารณ์ ระหว่างวันที่ 1-4 ธ.ค.58 - ประกาศเชิญชวนและจำหน่ายเอกสาร ระหว่างวันที่ 11-17 ธ.ค.58 - มีผู้มาซื้อเอกสาร จำนวน 5 ราย - อยู่ระหว่างให้ผู้ซื้อเอกสารจัดทำเอกสาร เพื่อเสนอราคาในวันที่ 6 ม.ค.59	- ยกเลิกการประกวดราคาและ ดำเนินการประกวดราคาใหม่ เนื่องจากมี ผู้ยื่นเอกสารเสนอราคา จำนวน 1 ราย แต่คุณสมบัติผู้ยื่นเสนอราคาและเอกสาร การเสนอราคาไม่ครบถ้วน - อยู่ระหว่างพิจารณาพิจารณาของ คณะกรรมการกำหนดราคากลางและ ขอบเขตงาน (TOR) พบทวนราคากลาง
5				รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	134,029,000.00	-		
5				รวมงบลงทุน(สคต.)	134,029,000.00	-		

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ดร.) ครั้งที่ 3/59 วันที่ 8 ม.ค.59	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ดร.) ครั้งที่ 4/59 วันที่ 5 ก.พ.59
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
				ดชด.				
				ครุภัณฑ์				
1		โครงการ AEC		โครงการจัดหาระบบควบคุม ติดตาม สังการ (C4I) การ ปฏิบัติการกิจเฝ้าระวังรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ ชายแดน เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนปี 2558 (ระยะที่ 2) ปีงบประมาณ 2559 1 โครงการ	15,816,000.00		เสนอราคา 30 ธ.ค. 58	ประกวดราคาครั้งที่ 1 ได้ราคาสูงเกินกว่า วงเงินงบประมาณ ยกเลิกการจัดหา พิจารณาประกวดราคาครั้งที่ 2 อยู่ ระหว่างพิจารณาคุณสมบัติเฉพาะ
1				รวมครุภัณฑ์	15,816,000.00	-		
				ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
1		รบก.(ก. บริหาร จัดการ)	ดชด.	โครงการศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ระยะที่ 2 อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (ผูกพันใหม่ ปี 59)	59,373,200.00		คณะกรรมการกำหนดราคากลาง 7 ม.ค. 59 ประธานกรรมการนัดประชุม การพิจารณากำหนดนโยบาย การใช้ที่ดินและอาคารสถานที่ของ ดร.	อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดราคา กลาง
1				รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	59,373,200.00	-		
2				รวมงบลงทุน(ดชด.)	75,189,200.00	-		

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 3/59 วันที่ 8 ม.ค.59	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 4/59 วันที่ 5 ก.พ.59
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
				สพฐ.ตร.				
				ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
1		อยธ.(ก.การ ตรวจพิสูจน์)	สพฐ.ตร.	โครงการก่อสร้างอาคารที่พักการ พฐ.จว.น่าน พร้อม ส่วนประกอบ ด.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน 1 หลัง	12,205,700.00		- ศพฐ.5 มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ 0032.812/1104 ลง 8 ธ.ค. 58 ขอแบบ ปริมาณงานฯ จาก ยธ.ตร. เพื่อใช้เป็น ข้อมูลให้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง จัดทำราคากลางต่อไป	- ศพฐ.5 ได้รับแบบปริมาณงานจาก ยธ.ตร. วงเงิน 15,000,000 บาท ซึ่งเป็น ราคาที่เกิดขึ้นงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และ - ศพฐ.5 ได้ประชุมหารือกับ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง และ ยธ.จว.น่าน เมื่อวันที่ 28 ธ.ค.58 เพื่อ คำนวณปริมาณงานใหม่ ให้อยู่ในวงเงินฯ คาดว่าจะกลางเดือน ม.ค. จะสามารถกำหนด ราคากลางได้แล้วเสร็จ

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 3/59 วันที่ 8 ม.ค.59	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 4/59 วันที่ 5 ก.พ.59
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
2		อยธ.(ภ.การ ตรวจพิสูจน์)	สพฐ.ตร.	โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 8 (จว.สุราษฎร์ธานี) พร้อมค่าถมที่ดินและส่วนประกอบ 1 หลัง	12,551,100.00		- ได้รับแบบบูรณาการ งานก่อสร้าง แล้ว วันที่ 18 ธ.ค.58 - อยู่ระหว่างรอแบบ BOQ จาก ยธ.ตร. - ผบช.สพฐ.ตร. อนุมัติแต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ลง 2 ธ.ค. 58 - อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดราคา กลาง จัดทำราคากลาง	- ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศทางเอกสาร ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22-28 ม.ค. 59 - ประกาศเชิญชวนการประกวดราคาทาง อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 ม.ค.59 - 4 ก.พ. 59 - กำหนดวันยื่นข้อเสนอราคาหลังจาก เสร็จสิ้นประกาศเชิญชวน 5-26 ก.พ.59 - ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา 29 ก.พ.59 - คณะกรรมการพิจารณาผลการ ประกวดราคาคำทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1-4 มี.ค.59 - เสนอขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง 8-22 มี.ค.59 - ขอรับความเห็นชอบวงเงินกับสำนัก งบประมาณ 23-29 มี.ค.59 - ลงนามสัญญา 30 มี.ค.-5 เม.ย.59
2				รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	24,756,800.00	-		
2				รวมงบลงทุน(สพฐ.ตร.)	24,756,800.00	-		

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2559
หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
รายงาน ณ : 29 ม.ค.59

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้าปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 3/59 วันที่ 8 ม.ค.59	ความก้าวหน้าปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 4/59 วันที่ 5 ก.พ.59
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
				สทส.				
				ครุภัณฑ์				
1		รปภ.(ก. เทคโนโลยี)	สทส.	โครงการพัฒนาการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ภายในรถยนต์สายตรวจ สทส. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร	20,000,000.00		- 9 ก.ย. 58 ผบ.ช.สทส.อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ จัดทำร่างขอบเขตของงาน(TOR) - 22 ต.ค. 58 กรรมการฯสร้าง TOR - 25 พ.ย. 58 ขออนุมัติใช้ร่าง TOR - 4 ธ.ค. 58 บก.อก.สทส. แจ้งให้แก้ไขและแต่งตั้ง คณะกรรมการคุณลักษณะเฉพาะ - 8 ธ.ค. 58 เสนอ รอง ผบ.ช.สทส. แต่งตั้ง คณะกรรมการคุณลักษณะเฉพาะฯ - 15 ธ.ค.58 รอง ผบ.ช.สทส. ให้แก้ไขและให้ ผบก. สทส. แต่งตั้งคณะกรรมการร่างคุณลักษณะเฉพาะฯ - 17 ธ.ค. 58 ผบก.สทส. แต่งตั้งคณะกรรมการ จัดทำร่างคุณลักษณะ เฉพาะฯ - ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำร่างคุณลักษณะเฉพาะ ปัญหาอุปสรรค - ไม่มี	- 18 ม.ค. 59 สร้างคุณลักษณะเฉพาะและราคา กลางให้คณะกรรมการคุณลักษณะเฉพาะ สทส. พิจารณา - 25 ม.ค. 59 ประชุมคณะกรรมการคุณลักษณะ เฉพาะ สทส. - ขณะนี้อยู่ระหว่างการขออนุมัติใช้คุณลักษณะ เฉพาะ ปัญหาอุปสรรค - ไม่มี
2		รปภ.(ก. เทคโนโลยี)	สทส.	โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสถานีตำรวจ (CRIMES) ระยะที่ 2 (ส่วนที่ 2) สทส. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร	182,860,000.00		อยู่ระหว่างจัดทำ TOR ปัญหาอุปสรรค - ไม่มี	อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำ TOR ปัญหาอุปสรรค - ไม่มี
2				รวมครุภัณฑ์	202,860,000.00	-		
				ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)			ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 3/59 วันที่ 8 ม.ค.59	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 4/59 วันที่ 5 ก.พ.59
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)			
1		รวม(ก. เทคโนโลยี)	สพส.	อาคารเรือนแถวชนบท 10 คูหา สพส. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 หลัง	8,257,200.00			- ขยทอดตลาดอาคารเรือนแถว พิชญ์โลก เพื่อ สร้างที่ทำการใหม่ ตามหนังสือข้อตกลงซื้อขาย 2/2558 ลง 14 ธ.ค.58 เป็นเงิน 15,000 บาท - อาคารเรือนแถว ผสส.5 สส. (คสส.6 พล.) และ ผสส.7 สส. (คสส.9 ยล.) สส. มีหนังสือ ที่ 0033.214/4376 ลง 9 พ.ย.58 (ครั้งที่ 3) ประธาน โยธาในการสนับสนุนแบบบูรณาการและ ข้าราชการร่วมเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อประกอบการประกวดราคา (E-Bidding) ซึ่ง ยธ. ได้ส่งรายชื่อข้าราชการเพื่อร่วมเป็น คณะกรรมการกำหนดราคากลาง และ ผบ.ก.ส. ได้ อนุมัติลง 30 พ.ย.58 ทำหนังสือ ผอ.สส. ที่ 0033.214/2945 ลง 27 พ.ย.58 แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลางก่อนสร้าง ปัจจุบันยังไม่ได้รับเอกสารประมาณราคาก่อสร้าง (แบบ ป.ร.5) เพื่อกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ดังกล่าว	ตามหนังสือ ยธ.สท. ที่ 0008.331/67 ลง 14 ม.ค.59 เรื่อง กำหนดราคากลางงานก่อสร้างอาคาร ที่ทำการและอาคารบ้านพัก จำนวน 4 รายการ ขณะนี้อยู่ระหว่างขอรับความเห็นชอบเพื่อ ดำเนินการจัดหาคำวิธีวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) ต่อไป
								- หนังสือ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ยะลา ที่ ยล 0022/66 ลง 20 ต.ค.58 สำรองพื้นที่ ปรากฏว่าบริเวณดังกล่าวสามารถก่อสร้างได้ เฉพาะตัวอาคาร ส่วนอาคารจอดรถต้องแยก ก่อสร้างอีกบริเวณ -หนังสือ สส. ที่ 0033.214/937 ลง 21 ธ.ค.58 เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างและขอ ปรับรูปแบบรายการฯ -ไม่มีปัญหาอุปสรรค	

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 3/59 วันที่ 8 ม.ค.59	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 4/59 วันที่ 5 ก.พ.59
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
2		รบก. (ก. เทคโนโลยีฯ)	สพส.	สร้างอาคารที่ทำการ (สส.3 สส.4 สส.5 สส.6 สส.7 สส.8) สหส. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร จำนวน 3 หลัง	21,219,000.00		- ขายทอดตลาดอาคารที่ทำการ สส.7 สส. เพื่อสร้างที่ทำการใหม่ ตามหนังสือข้อตกลงซื้อขาย เลขที่ 2/2558 ลง 6 ธ.ค.58 เป็นเงิน 26,000 บาท - สส. มีหนังสือที่ 0033.214/4376 ลง 9 พ.ย.58 (ครั้งที่ 3) ประธานโยธาในการสนับสนุนแบบรูปรายการและข้าราชการร่วมเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อประกอบการประกวดราคา (E-Bidding) ซึ่ง ยธ. ได้ส่งรายชื่อข้าราชการเพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และผนวก.สส. ได้อนุมัติลง 30 พ.ย.58 ท้ายหนังสือ ผอ. สส. ที่ 0033.214/2945 ลง 27 พ.ย.58 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ปัจจุบันยังไม่ได้รับเอกสารประมาณราคาก่อสร้าง (แบบ ป.ร.5) เพื่อกำหนดราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าว - ไม่มีปัญหาอุปสรรค	ตามหนังสือ ยธ.สภ. ที่ 0008.331/67 ลง 14 ม.ค.59 เรื่อง กำหนดราคากลางงานก่อสร้างอาคารที่ทำการและอาคารบ้านพัก จำนวน 4 รายการ ขณะนี้อยู่ระหว่างขอรับความเห็นชอบเพื่อดำเนินการจัดหาดำวิธีวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) ต่อไป ยกเว้น อาคารที่ทำการ สส.3 สส. โยธายังไม่สามารถกำหนดราคากลางได้ เนื่องจากไม่มีแบบรูปรายการฝั่งบริเวณสถานที่ก่อสร้าง ซึ่ง สส. ได้ส่งข้อมูลเพิ่มเติมให้ ยธ.สภ. เรียบร้อยแล้ว
2				รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	29,476,200.00	-		
4				รวมงบลงทุน(สพส.)	232,336,200.00	-		

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2559

หน่วยรายงานสำนักงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ : 29 ม.ค.59

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 3/59 วันที่ 8 ม.ค.59	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 4/59 วันที่ 5 ก.พ.59
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
				บข.ศ.				
				ครุภัณฑ์				
1		รปภ.(ก. ผลิตและ ฝึกอบรม)	บข.ศ.	ครุภัณฑ์ศูนย์ฝึกอบรมหนองสาหร่าย จว.นครราชสีมา	48,359,500.00		อยู่ระหว่างพิจารณาปรับแก้การ กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ(บางรายการ) ให้สอดคล้องกับการออกแบบอาคารที่มี การปรับแก้ในเรื่องการประหยัพลังงาน เนื่องจากการจัดซื้อต้องดำเนินการใน ภาพรวมสามารถผูกพันและลงนามได้ เดือน ม.ค. 59	อยู่ระหว่างปรับแก้คุณลักษณะเฉพาะ ครุภัณฑ์บางรายการ เพื่อให้สอดคล้อง กับอาคารที่มีการปรับแก้แบบบูรณาการ ในเรื่องการประหยัดพลังงาน ซึ่งการ จัดหาครุภัณฑ์ฯ ดำเนินการในภาพรวม คาดว่าจะลงประกาศฯ 29 ม.ค.59 และลง นามในสัญญาได้ ภายใน ก.พ.59
1				รวมครุภัณฑ์	48,359,500.00	-		
				ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
		รปภ.(ก. ผลิตและ ฝึกอบรม)	บข.ศ.	โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ศูนย์ฝึกอบรมหนองสาหร่าย ต. หนองสาหร่าย อ. ปากช่อง จว.นครราชสีมา จำนวน 8 รายการ วงเงิน 254,000,000 บาท				

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 4/59 วันที่ 5 ก.พ.59
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)	
1		รปค.(ก. ผลิตและ ฝึกอบรม)	บช.ศ.	1. ระบบสาธารณูปโภค	30,000,000.00		- จัดหาโดยวิธี e-bidding - ประกาศเชิญชวนในอินเตอร์เน็ต 13-20 ม.ค.59 - เสนอราคา 1 ก.พ.59 - ลงนามในสัญญาภายใน 15 ก.พ.59
2		รปค.(ก. ผลิตและ ฝึกอบรม)	บช.ศ.	2. ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์ฝึกอบรมของสภาราย จว. นครราชสีมา	20,000,000.00		- จัดหาโดยวิธี e-bidding - ประกาศเชิญชวนในอินเตอร์เน็ต 8 - 15 ม.ค.59 - เสนอราคา 25 ม.ค.59 - ลงนามในสัญญาภายใน 5 ก.พ.59 เนื่องจาก บริษัทรับออกแบบส่งแบบล่าช้า
3		รปค.(ก. ผลิตและ ฝึกอบรม)	บช.ศ.	3. บ้านพักครูฝึก (บ้านเดี่ยว)	23,592,000.00		- จัดหาโดยวิธี e-bidding - ประกาศเชิญชวนในอินเตอร์เน็ต 4 - 15 ธ.ค.58 - เสนอราคา 25 ธ.ค.58 - ลงนามในสัญญา 29 ธ.ค.59

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต ที่ได้รับ	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 3/59 วันที่ 8 ม.ค.59	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 4/59 วันที่ 5 ก.พ.59
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
4		รปภ.(ก. ผลิตและ ฝึกอบรม)	บข.ศ.	4. เมืองจำลองสถานการณ์	80,000,000.00		- จัดหาโดยวิธี e-bidding - ประกาศเชิญชวนในอินเทอร์เน็ต 11 - 18 ม.ค.59 - เสนอราคา 9 ก.พ.59 - ลงนามในสัญญาภายใน 20 ก.พ.59	
5		รปภ.(ก. ผลิตและ ฝึกอบรม)	บข.ศ.	6. อาคารฝึกยิงปืนทางยุทธวิธีในร่ม ระยะ 100 เมตร	19,660,000.00		- จัดหาโดยวิธี e-bidding - ประกาศเชิญชวนในอินเทอร์เน็ต 4 - 15 ธ.ค.58 - เสนอราคา 25 ธ.ค.58 - ลงนามในสัญญา 30 ธ.ค.58	- จัดหาโดยวิธี e-bidding - ประกาศเชิญชวนในอินเทอร์เน็ต 4 - 15 ธ.ค.58 - เสนอราคา 25 ธ.ค.58 - ลงนามในสัญญา 29 ม.ค.59
6		รปภ.(ก. ผลิตและ ฝึกอบรม)	บข.ศ.	7. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	30,000,000.00		- จัดหาโดยวิธี e-bidding - ประกาศเชิญชวนในอินเทอร์เน็ต 6 - 15 ม.ค.59 - เสนอราคา 25 ม.ค.59 - ลงนามในสัญญาภายใน 5 ก.พ.59	- จัดหาโดยวิธี e-bidding - ประกาศเชิญชวนในอินเทอร์เน็ต 5-12 ม.ค.59 - เสนอราคา 22 ม.ค.59 - ลงนามในสัญญาภายใน 10 ก.พ.59
6				รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	203,252,000.00	-		
7				รวมงบลงทุน(บข.ศ.)	251,611,500.00	-		

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 4/59 วันที่ 5 ก.พ.59
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)	
				รพ.ตร.			
				ครุภัณฑ์			
1		บริการสุขภาพ (ก.การตรวจ รักษาทาง กายแพทย์)	รพ.ตร.	รถไฟฟ้าลำหรับขนส่งอาหาร จำนวน 9 คัน	895,500.00		ขณะนี้อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบต่อรอง นายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแล ในการขอ เปลี่ยนแปลงจำนวน จาก 9 คัน เป็น 5 คัน
2		บริการสุขภาพ (ก.การตรวจ รักษาทาง กายแพทย์)	รพ.ตร.	เครื่องตรวจ ดา หู ชนิดชาร์ตไฟ รพ.ตร.(ศษด.) ต.สะเตง อ. เมือง จ.ยะลา จำนวน 3 เครื่อง	45,000.00		ขณะนี้อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบต่อรอง นายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแล ในการขอ เปลี่ยนแปลงจำนวน จาก 3 เครื่อง เป็น 2 เครื่อง
2				รวมครุภัณฑ์	940,500.00	-	
2				รวมงบลงทุน(รพ.ตร.)	940,500.00	-	

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2559

หน่วยรายงานสำนักงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ : 29 ม.ค.59

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ คร.) ครั้งที่ 3/59 วันที่ 8 ม.ค.59	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ คร.) ครั้งที่ 4/59 วันที่ 5 ก.พ.59
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
				สภ.				
				ครุภัณฑ์				
1		รบก.(ก. ผลิตและ ฝึกอบรม)	สภ.	โครงการจัดหาอาวุธปืนให้กับผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ (นรต. และนสด.) จำนวน 7910 ชุด	110,740,000.00		- จัดซื้อโดยตรงจากต่างประเทศ - สอบถามราคาจากผู้ขาย	
2	พร.	ทพ.	บช.ก.	โครงการจัดหาอากาศยานช่วยเหลือทางการแพทย์เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยนักท่องเที่ยว (ผูกพันเดิม ปี 2558 = 120,000,000 บาท , ปี 2559 = 560,000,000 บาท , ปี 2560 = 120,000,000 บาท) จำนวน 2 ลำ	560,000,000.00		- 21 ธ.ค.58 คกก.ฯ ประชุมครั้งที่ 3 เพื่อพิจารณาสรุปรายละเอียด ประกอบการจัดซื้ออากาศยานฯ จำนวน 2 ลำ พร้อมทั้งทำหนังสือเชิญ บริษัทผู้ผลิต จำนวน 3 ราย - 28 ธ.ค.58 คกก.ฯ ประชุมครั้งที่ 4 เพื่อพิจารณาสรุปรายละเอียด ประกอบการจัดซื้ออากาศยานฯ จำนวน 2 ลำ เพิ่มเติม และให้ขอขยายเวลา ดำเนินการของ คกก.ฯ ออกไปอีก 60 วัน - 11 ม.ค.59 คกก.ฯ นัดบริษัทผู้ผลิต ชี้แจงรายละเอียดประกอบการจัดซื้อ	- 28 ม.ค.59 คกก.นัดประชุมพิจารณา พบพจนราญละเอียดประกอบการจัดซื้อ

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 3/59 วันที่ 8 ม.ค.59	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 4/59 วันที่ 5 ก.พ.59
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
3		จรรยา(อ. การ ปฏิบัติการ)	ยศ.ตร.	เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ในเลือดจากลมหายใจชนิดพกพา แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ จำนวน 610 เครื่อง	58,600,000.00		- สกบ.มีหนังสือด่วนที่สุดที่ 0008.221/5137 ลง 25 ธ.ค.58 เรียน พช.สยศ.ตร. ให้จัดส่งคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ฯ ภายในวันที่ 4 ม.ค.59 เพื่อใช้ประกอบการการจัดซื้อ พร้อมทั้งส่ง Action Plan ให้กับ สยศ.ตร.ดำเนินการ - 26 ม.ค.59 คกก.พิจารณาคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ตร. ประชุม ครั้งที่ 1 มติที่ประชุมให้ สยศ.ตร.ตรวจสอบจากกรมบัญชีกลาง เพื่อยืนยันความถูกต้องว่า ผู้แทนจำหน่ายพัสดุ ได้ขึ้นทะเบียนผู้ค้ากับกรมบัญชีกลางแล้วหรือไม่ และให้ สยศ.ตร.ทำการแจ้งแจ้งเปรียบเทียบ SPEC เก่า - ใหม่ ว่ามีเหตุผลความจำเป็นใดที่จะขอเปลี่ยนแปลงแก้ไข และนัดประชุมครั้งต่อไปในวันที่ 4 ก.พ.59 โดยให้ อก.สกบ. ทำหนังสือเชิญหน่วยงานผู้ใช้ มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาพปัญหา ข้อดี ข้อเสียที่ใช้อยู่ปัจจุบัน พร้อมนำเครื่องมาสาธิตด้วย เพื่อนำมาปรับปรุงให้ตรงกับความต้องการของหน่วย	

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต (ก.สืบสวน ๗)	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 3/59 วันที่ 8 ม.ค.59	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 4/59 วันที่ 5 ก.พ.59
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
7		ยาเสพติด (ก.สืบสวน ๗)	ปส.	2. อากาศยานไร้คนขับ (UAV) และกล้องพร้อมระบบส่ง สัญญาณภาพ	3,600,000.00		สทกบ. เป็นหน่วยจัดหา	1. โอนงบประมาณให้ สทกบ. เมื่อวันที่ 13 ม.ค.59 2. แจ้งรายชื่อคณะกรรมการจัดซื้อพัสดุ และตรวจรับพัสดุให้ สทกบ. เมื่อวันที่ 12 ม.ค.59 ***สทกบ.รับเรื่อง เมื่อ 13 ม.ค.59
8		ยาเสพติด (ก.สืบสวน ๗)	ปส.	3. กล้อง Night Vision ใช้กับอากาศยานไร้คนขับ	4,320,000.00		สทกบ. เป็นหน่วยจัดหา	1. โอนงบประมาณให้ สทกบ. เมื่อวันที่ 13 ม.ค.59 2. แจ้งรายชื่อคณะกรรมการจัดซื้อพัสดุ และตรวจรับพัสดุให้ สทกบ. เมื่อวันที่ 12 ม.ค.59 ***สทกบ.รับเรื่อง เมื่อ 13 ม.ค.59
9		ยาเสพติด (ก.สืบสวน ๗)	ปส.	4. กล้องตรวจการณ์ในเวลากลางคืน แบบประจำการณและ พทพว Station Night Vision	4,500,000.00		สทกบ. เป็นหน่วยจัดหา	1. โอนงบประมาณให้ สทกบ. เมื่อวันที่ 13 ม.ค.59 2. แจ้งรายชื่อคณะกรรมการจัดซื้อพัสดุ และตรวจรับพัสดุให้ สทกบ. เมื่อวันที่ 12 ม.ค.59 ***สทกบ.รับเรื่อง เมื่อ 13 ม.ค.59

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 3/59 วันที่ 8 ม.ค.59	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 4/59 วันที่ 5 ก.พ.59
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
10		โครงการ เพิ่ม ประสิทธิภาพ ฯแบบเดิมได้	ศษด.	เลื่อนการก่อสร้างป้องกันกระสุน พร้อมแผนการเจาะแข็ง (ทดแทน) สำหรับ ศษด. เลขที่ 53 ถ.สุขยางค์ ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา จำนวน 55 ตัว	1,925,000.00		อยู่ระหว่างการขออนุมัติจัดหาพัสดุ ประเภทยุทธภัณฑ์ โดยขอเบิกเงินการ ปฏิบัติตามระเบียบ ก.ด.ช. ให้ ศษด. เป็นผู้จัดหาเอง ตามหนังสือ ศษด. ที่ 0025.142/11616 ลง 31 ต.ค.58	ศษด. โอนงบประมาณให้กับ สพ.สกบ. จัดหาแล้ว เมื่อวันที่ 11 ม.ค.59
10				รวมครุภัณฑ์	749,982,000.00	-		
				ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
1		รบก.(ก. บริหาร จัดการ)		การก่อสร้างอาคารที่ทำการ อาคารสถานจอดรถ และคลังรวม ของ สกบ.	100,266,000.00		- 28 ธ.ค.58 กลุ่มงานวิชาชีพฯ ส่ง แบบบูรณาการให้ฝ่ายจัดหา	- 25 ธ.ค.58 จัดทำแบบเสร็จแล้ว - คกก.กำหนดราคากลางคำนวณราคา กลาง - สามารถผูกพันสัญญาได้ภายในไตรมาส 2
2		รบก.(ก. บริหาร จัดการ)	สกพ.	โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย (แฟลต 8 ชั้น) ขนาด 42 ครอบครัว (ขอยืมสัญญา) (เฟด 2) จำนวน 5 หลัง	39,320,000.00		- คกก.กำหนดราคากลางคำนวณราคา ค่าก่อสร้าง	- คกก.กำหนดราคากลางคำนวณราคา ค่าก่อสร้าง - 22 ม.ค.59 คกก.รายงานผลคำนวณ ราคากลาง - 27 ม.ค.59 ขออนุมัติใช้ราคากลาง และเสนอพิจารณาทางเว็บไซต์
3		รบก.(ก. บริหาร จัดการ)	สกพ.	โครงการปรับปรุงพัฒนาศูนย์กีฬาดาวทอง	14,600,000.00		- คกก.กำหนดราคากลางคำนวณราคา ค่าก่อสร้าง	- คกก.กำหนดราคากลางคำนวณราคา ค่าก่อสร้าง

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 3/59 วันที่ 8 ม.ค.59	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 4/59 วันที่ 5 ก.พ.59
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
4		รพ.ก. บริหาร จัดการ	สภพ.	โครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติแบบวิลล่า (ระยะที่ 2) ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี	44,810,600.00		- 25 ธ.ค.58 เสนอ ตร. ขอใช้ราคา กลางและวิจารณ์ร่างเอกสารประกวด ราคาทางเว็บไซต์ - 6 - 13 ม.ค.59 ประกาศวิจารณ์ทาง เว็บไซต์ - 22 ม.ค.59 เสนอขอรับความเห็นชอบ	
4				รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	198,996,600.00	-		
14				รวมงบลงทุน(สภบ.)	948,978,600.00	-		

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2559

หน่วยรายงานสำนักงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ : 29 ม.ค.59

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา	ความก้าวหน้า/ปัญหา
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
				สกพ.				
				ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
1		รป.ก. บริหาร จัดการ	สกพ.	ปรับปรุงอาคารสถานที่ ฌาปนสถาน ดร. แขวงบ้านพานถม เขตพระ นคร กรุงเทพฯ	3,458,000.00		คณะกรรมการพิจารณาผลประกวด ราคารายงานผลการเสนอราคา	ลงร่างประกาศและร่างเอกสาร ประกวดราคาครั้งที่ 2 เพื่อวิจารณ์ ระหว่างวันที่ 26 - 29 ม.ค.59
1				รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,458,000.00	-		
1				รวมงบลงทุน(สกพ.)	3,458,000.00	-		

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 3/59 วันที่ 8 ม.ค.59	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 4/59 วันที่ 5 ก.พ.59
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
				กมค.				
				ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
1		ยธ. (ก. สนับสนุน)		โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ พร้อมอุปกรณ์ประจำ สนาม สบส. เพื่อใช้เป็นห้องเรียน ด.ศาลายา อ.พุทธรักษา จ. นครปฐม	4,511,000.00		สบส. ได้ดำเนินการ ลงประกาศใน ระบบ E-bidding แล้ว กำหนดขึ้น ของตั้งแต่วันที่ 8 ธ.ค.58 - 25 ธ.ค.58 เปิดซอง วันที่ 28 ธ.ค.58 ซึ่งเปิดซองแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ เสนอราคา จึงดำเนินการตาม ระเบียบเพื่อให้คณะกรรมการ ยกเลิกประกาศเดิม และ พิจารณา การจัดซื้อจัดจ้างอีกครั้ง	- จัดหาครั้งที่ 1 ไม่มีผู้เสนอราคา - จัดหาครั้งที่ 2 วันที่ 20 ม.ค.59 กำหนดขึ้นเสนอราคา มีผู้เสนอ ราคา 1 ราย - วันที่ 28 ม.ค.59 เซ็นสัญญา กับ หจก. สูดคณา - ขณะนี้อยู่ระหว่างลง PO
1				รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,511,000.00	-		
1				รวมงบลงทุน(กมค.)	4,511,000.00	-		

หน่วยรายงานสำนักงานด้านวางแผนฯ

รายงาน ณ : 29 ม.ค.59

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลิต ได้	หน่วยได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ดร.) ครั้งที่ 3/59 วันที่ 8 ม.ค.59	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ดร.) ครั้งที่ 4/59 วันที่ 5 ก.พ.59
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
				บ.ดร.				
				ครุภัณฑ์				
1		ถปภ.	บ.ดร.	โครงการจัดหาอุปกรณ์ไฟนอร์ลงจอดในเวลากลางวันและ กลางคืนทุกสภาพอากาศ (บ.ดร.) แขวงท่าแร่ เขตบางเขน กรุงเทพฯ จำนวน 2 ชุด	5,800,000.00		พิจารณาคุณลักษณะเฉพาะใหม่	พิจารณาคุณลักษณะเฉพาะใหม่
2		รณ. (ก. บริหาร จัดการ)	บ.ดร.	ค่าซ่อมบำรุงอากาศยาน	500,000,000.00		ขออนุมัติยกเว้นการ กว.จ้าง บ.การบิน ไทย	ขออนุมัติยกเว้นการ กว.จ้าง บ.การบิน ไทย
3		รณ. (ก. บริหาร จัดการ)	บ.ดร.	รถเดินน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน แบบที่ 2 (ขนาด 8,000 ลิตร) กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คัน	10,000,000.00		อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะเฉพาะใหม่	อยู่ระหว่างประกาศร่างเอกสารฯ ในวันที่ 1-5 ก.พ.59
4		โครงการ AEC	บ.ดร.	โครงการปรับปรุงสมรรถนะเฮลิคอปเตอร์ รองรับการใช้ ประชาชนอาเซียน บ.ดร. แขวงท่าแร่ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	322,500,000.00		ขออนุมัติยกเว้นการ กว.จ้าง บ.การบิน ไทย	ขออนุมัติยกเว้น กว.จ้าง บ.การบินไทย โดย กว.พ. ให้ชี้แจงกรณีไม่เสนอจัดจ้าง โดยวิธีพิเศษ ซึ่ง บ.ดร. ได้ส่งข้อมูล เพิ่มเติมให้ กว.พ. เรียบร้อยแล้ว
4				รวมครุภัณฑ์	838,300,000.00	-		
4				รวมงบลงทุน(บ.ดร.)	838,300,000.00	-		

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง รายจ่ายอื่นใช้จ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2559

หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ : 29 ม.ค.59

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วยได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 3/59 วันที่ 8 ม.ค.59	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 4/59 วันที่ 5 ก.พ.59
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
				ภ.5				
				ครุภัณฑ์				
1		ฝึกอบรม พลหมึ่เข้า เมือง(ก. พัฒนาพื้นที่ ในเขต เศรษฐกิจ พิเศษ)	ภ.5	รถจักรยานยนต์ ขนาด 300 ซีซี สำหรับโครงการยกระดับ การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รองรับ เศรษฐกิจพิเศษ สก.แม่สาย จว.เชียงราย จำนวน 13 คัน	1,677,000.00		พบพวณคุณลักษณะเฉพาะ	ลงนามสัญญาแล้ว
1				รวมครุภัณฑ์	1,677,000.00	-		
1				รวมงบลงทุน(ภ.5)	1,677,000.00	-		

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง รายจ่ายอื่นใช้จ่ายในลักษณะงบประมาณ ปีงบประมาณ 2559

หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ : 29 ม.ค.59

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 3/59 วันที่ 8 ม.ค.59	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 4/59 วันที่ 5 ก.พ.59
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
				ศษด.				
				ครุภัณฑ์				
1		โครงการ เพิ่ม ประสิทธิภาพ ฯชายแดนใต้	ศษด.	เลือกกระสุนป้องกันกระสุน ระดับ 3+ จำนวน 1,355 ตัว ด.สะเตง อ.เมือง จ.วยะลา	51,490,000.00		อยู่ระหว่างขออนุมัติเบิกเงินการจัดหา ยุทโธปกรณ์จาก ผบ.ตร.	ศษด. โอนงบประมาณให้กับ สพ.สภ.บ. จัดหาแล้ว เมื่อวันที่ 11 ม.ค.59
1				รวมครุภัณฑ์	51,490,000.00	-		
1				รวมงบประมาณ(ศษด.)	51,490,000.00	-		

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง รายจ่ายอื่นใช้จ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2559

หน่วยรายงานสำนักงานกงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ : 29 ม.ค.59

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 3/59 วันที่ 8 ม.ค.59	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 4/59 วันที่ 5 ก.พ.59
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
				สตม.				
				ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
1		ลัทธิ หลอมน้ำ เมือง(ก. พัฒนาพื้นที่ ในเขต เศรษฐกิจ พิเศษ)	สตม.	โครงการพัฒนาช่องทางจราจรหนังสือเดินทาง เพื่อขับเคลื่อน นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จว.สระแก้ว จำนวน 40 ช่อง	7,864,000.00		- อยู่ระหว่างขออนุมัติราคากลาง	- ได้ราคากลาง 7,861,000 บาท - กำหนดประกวดราคา วันที่ 1 ก.พ.59
1				รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,864,000.00	-		
1				รวมงบลงทุน(สตม.)	7,864,000.00	-		

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง รายจ่ายอื่นใช้จ่ายในลักษณะงบประมาณ 2559

หน่วยรายงานสำนักงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ : 29 ม.ค.59

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 4/59 วันที่ 5 ก.พ.59
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)	
				สทส.			
				ครุภัณฑ์			
1		รปภ.	สทส.	โครงการจัดหาและติดตั้งระบบวิทยุสื่อสารดิจิทัล ระยะที่ 1	1,771,000,000.00		เนื่องจาก พล.ต.อ.วิเชษฐา รองเลขาธิการกรมการรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ได้มีประเด็นสั่งการให้ ตร. ดำเนินการเพิ่มเติม 3 ประเด็น ได้แก่ 1. การตรวจสอบคุณสมบัติของ บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด เกี่ยวกับผลงานการติดตั้งระบบวิทยุสื่อสารเคลื่อนที่ แบบดิจิทัล 2. ระยะเวลาในการจัดทำข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา 3. การตรวจสอบเอกสารแสดงผลการพิจารณาของ คณะอนุกรรมการพิจารณาทางด้านเทคนิค ซึ่งประเด็นดังกล่าว อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการ จัดหาโครงการจัดหาและติดตั้งระบบวิทยุสื่อสารดิจิทัลระยะที่ 1 และมีการพิจารณาปรับวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการเพิ่มเติม โดยเพิ่มภารกิจด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน เพื่อใช้สนับสนุนงานป้องกันปราบปราม งานสืบสวน สอบสวน การตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ การรักษาความปลอดภัยใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และสนับสนุนภารกิจ ตาม พ.ร.บ.การชุมนุม สาธารณะ พ.ศ.2558 ซึ่งการดำเนินการทั้งหมด คาดว่าจะสามารถ เสนอต่อรองนายกรัฐมนตรี ภายในสิ้นเดือน ม.ค.59
1				รวมครุภัณฑ์	1,771,000,000.00	-	
1				รวมงบลงทุน(สทส.)	1,771,000,000.00	-	

4.2 ติดตามรายการกันเงิน/ขยายเวลาไว้เบิกจ่ายเหลือมปี (กง.สงป.)

รายงานผลการอนุมัติรายการกันเงินไว้เบิกเหลือมปีและ/หรือ
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ข้อมูลจากระบบ GFMS (กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน)
ณ วันที่ 29 ม.ค.2559

หน่วย : ล้านบาท

กรณีไม่มีหนี้ ผูกพัน	รายการที่ขอกัน/ขยาย		กค. อนุมัติ		กค. ไม่อนุมัติ	
	รายการ	เป็นเงิน	รายการ	เป็นเงิน	รายการ	เป็นเงิน
รวม	333	1,776.43	257	1,484.86	76	291.57
2550	2	106.62	-	-	2	106.62
2551	2	4.00	-	-	2	4.00
2552	2	4.68	-	-	2	4.68
2553	4	10.44	-	-	4	10.44
2554	57	107.81	-	-	57	107.81
2556	11	253.49	8	242.08	3	11.41
2557	14	106.90	10	60.85	4	46.05
2558	241	1,182.49	239	1,181.93	2	0.56

รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามรายการกันเงินฯ และ/หรือ
รายการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน)
ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ 29 ม.ค. 2559

หน่วย : ล้านบาท

ปี งบประมาณ	กค. อนุมัติ		ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
	รายการ	เป็นเงิน			
รวม	257	1,484.86	114.03	352.92	1,013.72
2556	8	242.08		157.90	80.80
2557	10	60.85	48.66	0.01	12.18
2558	239	1,181.93	65.37	195.81	920.74

ร้อยละ 100 7.68 23.77 68.27

ตารางเปรียบเทียบรายการกันเงินไว้เบิกเหลือมปี/ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
(กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน) ที่ต้องติดตามความก้าวหน้า เฉพาะงบลงทุน
(ยกเว้นงบกระตุ่นเศรษฐกิจ)

หน่วย : ล้านบาท

รายการกันเงิน/ขยายเวลาเบิก จ่ายเงินปีงบประมาณที่ต้อง ติดตาม เฉพาะงบลงทุน (พ.ศ.2556 – 2558)	ประชุมระดับ คณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2559 ข้อมูล 4 ม.ค.59	ประชุมระดับ คณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2559 ข้อมูล 29 ม.ค.59	เปรียบเทียบ ความก้าวหน้า เพิ่มขึ้น/(ลดลง)
รายการ	17	14	(3)
จำนวนเงิน	210.70	995.55	784.85

หมายเหตุ จำนวนเงินที่ติดตามเพิ่มขึ้นเนื่องจากได้รับอนุมัติให้กันเงินฯ เพิ่มเติม จำนวน ๖ รายการ
เป็นเงิน ๘๔๑.๒๘ ล้านบาท

รายงานแสดงเงินกันขยาย (ยกเว้นงบกระต้นเศรษฐกิจ) ที่กรมบัญชีกลางอนุมัติ และยังไม่ดำเนินการถอนหรือเบิกจ่ายเงิน ข้อมูล ณ 29 ม.ค.59 ของ ศษด.

รายการทั้งหมด 9 รายการ

ที่	หน่วยรับ งบประมาณ	เลขที่เอกสาร	ข้อความเอกสาร	มูลค่าคงเหลือ	ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ความก้าวหน้าประจำปีครั้งที่ 3/59 (8 ม.ค.59) ระดับ ตร.	ความก้าวหน้าประจำปีครั้งที่ 4/59 (5 ก.พ.59) ระดับ ตร.
			รวมปี 2556 และ 2558	278,066,130.00	0.00	0.00	278,066,130.00		
1	ศษด.	10096336	อาวุธปืนปลาสติ๊กโนมิตขนาด 5.56(M4A2)	62,582,750.00			62,582,750.00	อยู่ระหว่างเสนอหนังสือไปยังรองนายกรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติจัดซื้อ และส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะภาพอาวุธปืนเปรียบเทียบกับกำลังพลเพื่อพิจารณาในการจัดหา	รองนายกรัฐมนตรีไม่อนุมัติให้แบ่งเป็น 3 ชนิด โดยให้จัดให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์เดิมตามอนุมัติ หน.ศษ. เมื่อ 6 ส.ค.57 อยู่ระหว่างขออนุมัติเกี่ยวกับการจัดหาวิทยุแท็กซี่จาก สบ.ตร.
			ปี 2556	62,582,750.00	0.00	0.00	62,582,750.00		
2	ศษด.	10156157	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานมีวิทยาสด	14,600,400.00			14,600,400.00	อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอราคา	อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอราคา
3	ศษด.	10156165	เครื่องมือสำหรับตรวจพิสูจน์ทางชีววิทยา (DNA)	45,916,480.00			45,916,480.00	อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอราคา	อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอราคา
4	ศษด.	10156169	เครื่องตรวจจับใยแก้วนำแสงและสเปกโตรมิเตอร์	8,000,000.00			8,000,000.00	อยู่ระหว่างทำสัญญา	ลงนามสัญญาและลง PO แล้ว
5	ศษด.	10156173	เครื่อง X-Ray Fluorescence spectrometer	10,000,000.00			10,000,000.00	อยู่ระหว่างทำสัญญา	ลงนามสัญญาและลง PO แล้ว
6	ศษด.	10156177	เครื่องตรวจวิเคราะห์สารระเบิดเคลื่อนที่ด้วยอินฟราเรด	4,000,000.00			4,000,000.00	อยู่ระหว่างทำสัญญา	ลงนามสัญญาและลง PO แล้ว
7	ศษด.	10156179	ค่าปรับปรุงอาคารเพื่อจัดตั้งห้องปฏิบัติการทางวิทยา	1,744,000.00			1,744,000.00	อยู่ระหว่างทำสัญญา	ลงนามสัญญาและลง PO แล้ว
8	ศษด.	10156205	หมวกกันกระสุน(หมวกสนาม)	27,622,500.00			27,622,500.00		ลงนามสัญญาวงเงิน 24,970,740 บาท เงินเหลือจ่าย 2,651,760 บาท และลง PO แล้วเมื่อ 29 ม.ค.59
9	ศษด.	10156206	ชุดเครื่องมือเทคนิคปฏิบัติการเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด	103,600,000.00			103,600,000.00		สำนักงานนายกรัฐมนตรีมีหนังสือสั่งการให้ ศษด. ตีราคาให้กับบริษัทผู้ขายอีกครั้ง
			ปี 2558	215,483,380.00	0.00	0.00	215,483,380.00		

รายงานแสดงเงินกับขยาย (ยกเว้นงบกระตุบเศรษฐกิจ) ที่กรมบัญชีกลางอนุมัติ และยังไม่ได้ดำเนินการก้อหนดหรือเบิกจ่ายเงิน ข้อมูล ณ 29 ม.ค.59 ของ สฟ.

รายการทั้งหมด 1 รายการ

ที่	หน่วยรับ งบประมาณ	เลขที่เอกสาร	ข้อความเอกสาร	มูลค่าคงเหลือ	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ความก้าวหน้าประชุมครั้งที่ 3/59 (8 ม.ค.59) ระดับ ตร.	ความก้าวหน้าประชุมครั้งนี้ ระดับ ตร.
1	สพ.	10119381	อาวุธยุทโธปกรณ์ นปพ. สพ.(กง28/57)	7,417,200.00			7,417,200.00	- จัดซื้อโดยตรงจากต่างประเทศ	- จัดซื้อโดยตรงจากต่างประเทศ
ปี 2557				7,417,200.00	-	-	7,417,200.00	- สอบถามราคาจากผู้ขาย	

รายงานแสดงเงินปันขยายงบลงทุน (ยกเว้นงบกระดุนเศรษฐกิจ) ที่กรมบัญชีกลางอนุมัติ และยังไม่ได้ดำเนินการก้อหนี้หรือเบิกจ่ายเงิน ข้อมูล ณ 29 ม.ค.59 ของ สกบ..
รายการทั้งหมด 2 รายการ

ที่	หน่วยรับ งบประมาณ	เลขที่เอกสาร	ข้อความเอกสาร	มูลค่าคงเหลือ	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ความก้าวหน้าปีประชุมครั้งที่ 3/59 (8 ม.ค.59) ระดับ ตร.	ความก้าวหน้าปีประชุมครั้งที่ 4/59 (5 ก.พ.59) ระดับ ตร.
1	พธ.	10161024	อากาศยานช่วยเหลือทางการแพทย์ พธ (งร19/58)	120,000,000.00			120,000,000.00		- 21 ธ.ค.58 ประชุมครั้งที่ 3 คกก.ฯ พิจารณารูป รายละเอียดประกอบการจัดซื้ออากาศยานฯ จำนวน 2 ลำ พร้อมทั้งทำหนังสือเชิญบริษัทผู้ผลิต จำนวน 3 ราย - 28 ธ.ค.58 ประชุมครั้งที่ 4 คกก.ฯ พิจารณารูป รายละเอียดประกอบการจัดซื้ออากาศยานฯ จำนวน 2 ลำ เพิ่มเติม และให้ขยายเวลาดำเนินการของ คกก.ฯ ออกไปอีก 60 วัน - 11 ม.ค.59 คกก.ฯ นัดบริษัทผู้ผลิตชี้แจงรายละเอียด ประกอบการจัดซื้อ - 28 ม.ค.59 คกก.นัดประชุมพิจารณาทบทวนรายละเอียด ยึดประกอบการจัดซื้อ
2	พธ.	10161035	อากาศยานกู้ภัย 4 ลำ พธ (งร20/58)	181,104,000.00			181,104,000.00		- 21 ธ.ค.58 ประชุมครั้งที่ 3 คกก.ฯ พิจารณารูป รายละเอียดประกอบการจัดซื้ออากาศยานฯ จำนวน 2 ลำ พร้อมทั้งทำหนังสือเชิญบริษัทผู้ผลิต จำนวน 3 ราย - 28 ธ.ค.58 ประชุมครั้งที่ 4 คกก.ฯ พิจารณารูป รายละเอียดประกอบการจัดซื้ออากาศยานฯ จำนวน 2 ลำ เพิ่มเติม และให้ขยายเวลาดำเนินการของ คกก.ฯ ออกไปอีก 60 วัน - 11 ม.ค.59 คกก.ฯ นัดบริษัทผู้ผลิตชี้แจงรายละเอียด ประกอบการจัดซื้อ - 28 ม.ค.59 คกก.นัดประชุมพิจารณาทบทวนรายละเอียด ยึดประกอบการจัดซื้อ
ปี 2558							301,104,000.00	0.00	

รายงานแสดงเงินกับขยายงบลงทุน (ยกเว้นงบกระตุ้นเศรษฐกิจ) ที่กรมบัญชีกลางอนุมัติ และยังไม่ดำเนินการก่อนหรือเบิกจ่ายเงิน ข้อมูล ณ 29 ม.ค.59 ของ สทส.

รายการทั้งหมด 1 รายการ

ที่	หน่วยรับ งบประมาณ	เลขที่เอกสาร	ข้อความเอกสาร	มูลค่าคงเหลือ	ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ความก้าวหน้าประชุมครั้งที่ 3/59 (8 ม.ค.59) ระดับ ตร.	ความก้าวหน้าประชุมครั้งที่ 4/59 (5 ก.พ.59) ระดับ ตร.
1	สส.	10160991	ติดตั้งระบบวิทยุสื่อสารดิจิทัล สส. (กง14/58)	354,270,600.00			354,270,600.00	เนื่องจาก พล.ต.อ.วัชรพลฯ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ได้มีประเด็นสั่งการให้ ตร. ดำเนินการเพิ่มเติม 3 ประเด็น ได้แก่ 1. การตรวจสอบคุณสมบัติของ บริษัท สามารถตลอด จำกัด เกี่ยวกับผลงานการติดตั้งระบบวิทยุสื่อสารเคลื่อนที่แบบดิจิทัล 2. ระยะเวลาในการจัดทำข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา 3. การตรวจสอบเอกสารแสดงผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาทางด้านเทคนิค ซึ่งประเด็นดังกล่าว อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการจัดหาโครงการจัดหาและติดตั้งระบบวิทยุสื่อสารดิจิทัลระยะที่ 1 และมีการพิจารณาปรับวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการเพิ่มเติม โดยเพิ่มภารกิจด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เพื่อใช้สนับสนุนงานป้องกันปราบปราม งานสืบสวน สอบสวน การตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ การรักษาความปลอดภัยใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และสนับสนุนภารกิจ ตาม พร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 ซึ่งการดำเนินการทั้งหมด คาดว่า จะสามารถเสนอต่อรองนายกฯ ได้ภายในสิ้นเดือน ม.ค.59	อยู่ระหว่างเรียน ผบ.ตร. เพื่อลงนามเสนอ รอง นรม.
ปี 2558				354,270,600.00	0.00	0.00	354,270,600.00		

รายงานแสดงเงินปันขยายงบลงทุน (ยกเว้นงบگردต้นเศรษฐกิจ) ที่กรมบัญชีกลางอนุมัติ และยังไม่ดำเนินการก่อหนี้หรือเบิกจ่ายเงิน ข้อมูล ณ 29 ม.ค.59 ของ สพฐ.

รายการทั้งหมด 1 รายการ

ที่	หน่วยรับ งบประมาณ	เลขที่เอกสาร	ข้อความเอกสาร	มูลค่าคงเหลือ	ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ความก้าวหน้าประชุมครั้งที่ 3/59 (8 ม.ค.59) ระดับ ตร.	ความก้าวหน้าประชุมครั้งที่ 4/59 (5 ก.พ.59) ระดับ ตร.
1	สพฐ.	10157004	ทว.(โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยง)	54,687,700.00			54,687,700.00		- สรรองเงินไว้เบิกหือมปริมณเดือน กันยายน 2558 - จัดทำครั้งที่ 1 ด้วยวิธีเลือกพรมณีส (e-auction) ยกเลิกและดำเนินการจัดหาใหม่เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเอกสารประกวดราคา - จัดทำครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มีผู้เสนอรายเดียว คือ บริษัท ซีเอส ดีไซน์ส์ จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นเงิน 54,687,700 บาท ผบ.ตร. สั่งการ ลง ก.ย.58 ให้อยกเลิกและดำเนินการจัดหาใหม่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักการบริหารพัสดุภาครัฐที่ดี ตลอดจนดำเนินการในเรื่องวิธีงบประมาณในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป - จัดทำครั้งที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยใช้หลักเกณฑ์การประเมินค่านประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) - ประกาศร่างประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคา นำร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเผยแพร่ในเว็บไซต์ของส่วนราชการและกรมบัญชีกลาง ระหว่างวันที่ 14 - 19 ม.ค. 59 เพื่อให้สามารถขอเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น - ขณะนี้อยู่ระหว่างขออนุมัติและเผยแพร่ประกาศเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ 21 - 29 ม.ค.59
ปี 2558								54,687,700.00	

รายงานแสดงเงินกันขยาชที่กรมบัญชีกลาง รั้งรับ การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและรายการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ณ 29 ม.ค.59 ของ บช.ก.

รายการทั้งหมด 1 รายการ

ที่	หน่วยรับ งบประมาณ	เลขที่เอกสาร	ข้อความเอกสาร	มูลค่าคงเหลือ	ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ความก้าวหน้าประจำปีครั้งที่ 3/59 (8 ม.ค.59) ระดับ ตร.	ความก้าวหน้าประจำปีครั้งที่ 4/59 (5 ก.พ.59) ระดับ ตร.
1	บช.ก.	10112822	เรือตรวจการณ์ประเภท CATAMARAN ขนาด 60 ฟุต 2 ลำ	45,000,000.00			45,000,000.00	18 ธ.ค.58 รองนายกรัฐมนตรีมีมติให้ขยายเวลาก่อสร้างให้พ้น ข้ามปีงบประมาณจาก พ.ศ.57-58 เป็น พ.ศ.57-60. 17 ธ.ค.58 บก.ร.ได้มีหนังสือสอบถามราคาไปยังส่วนราชการ/ รัฐวิสาหกิจที่โดยจ้าง ขณะนี้อยู่ระหว่างผลการตรวจสอบ ราคา	1) ตรวจสอบเปรียบเทียบราคาตามคำสั่ง สป.ตร. เรียบร้อยแล้ว 2) ปัจจุบันอยู่ระหว่างขออนุมัติจัดจ้าง 3) ขออุทธรณ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีนี้มี หนี้ผูกพัน เสนอไปยัง กรมบัญชีกลาง เมื่อ 19 ม.ค. 59
ปี 2557				45,000,000.00	0.00	0.00	45,000,000.00		

รายงานแสดงงินกันขายที่กรมบัญชีกลาง ระบุ การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและรายการขายเวลาเบิกจ่ายเงิน ณ 29 ม.ค.59 ของ บข.ตชด.

รายการทั้งหมด 2 รายการ

ที่	หน่วยรับ งบประมาณ	เลขที่เอกสาร	ข้อความเอกสาร	มูลค่าคงเหลือ	ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ความก้าวหน้าประชุมครั้งที่ 3/59 (8 ม.ค.59) ระดับ ตร.	ความก้าวหน้าประชุมครั้งที่ 4/59 (5 ก.พ.59) ระดับ ตร.
1	ตชด.	10157266	คำจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์(บข.ตชด.)	371,520.00			371,520.00	รอลงนามในสัญญา	ลงนามในสัญญา 29 ธ.ค. 2558 อยู่ระหว่างขอพรณ รายการขายเวลาเบิกจ่ายเงิน ตามหนังสือ ตชด. ด่วนที่สุด ที่ ตช 0030.143/021 ลง 26 ม.ค. 2559
2	ตชด.	10157268	คำจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์(บข.ตชด.)	185,834.97			185,834.97	รอลงนามในสัญญา	ลงนามในสัญญา 29 ธ.ค. 2558 อยู่ระหว่างขอพรณ รายการขายเวลาเบิกจ่ายเงิน ตามหนังสือ ตชด. ด่วนที่สุด ที่ ตช 0030.143/021 ลง 26 ม.ค. 2559
ปี 2558				557,354.97	0.00	0.00	557,354.97		

4.3 งบประมาณ ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล

จำนวน 211 รายการ วงเงิน 118,719,500 บาท (งป.สงป.)

(ทำสัญญา และเบิกจ่ายภายใน 31 ธ.ค.58)

ข้อมูล ณ 29 ม.ค.59

ลำดับ	บช./ภ.	ได้รับทั้งสิ้น		ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง(*)		เบิกจ่าย		ยังไม่ผูกพันและยังไม่เบิกจ่าย(**)		คงเหลือการจัดหา
		รายการ	รวมเงิน	รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน	วงเงิน
1	บช.น.	2	964,700	-	-	2	962,786	-	-	1,914
2	ภ.1	5	2,078,000	-	-	5	2,078,000	-	-	-
3	ภ.2	3	1,266,000	-	-	3	1,265,000	-	-	1,000
4	ภ.5	48	40,270,600	12	8,929,000	36	29,675,000	-	-	1,666,600
5	ภ.6	1	1,000,000	-	-	1	1,000,000	-	-	-
6	ภ.7	5	3,430,400	-	-	5	3,417,300	-	-	13,100
7	ภ.8	51	21,134,200	22	13,606,500	29	6,375,250	-	-	1,152,450
8	ภ.9	8	1,794,400	-	-	8	1,794,400	-	-	-
9	ศชด.	6	4,701,000	4	3,915,000	2	776,000	-	-	10,000
10	บช.ตชด.	77	37,866,600	-	-	77	36,834,100	-	-	1,032,500
11	บช.ศ.	5	4,213,600	3	2,768,000	2	1,262,400	-	-	183,200
	รวมทั้งสิ้น	211	118,719,500	41	29,218,500	170	85,440,236	-	-	4,060,764

การอนุมัติรายการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ(งบกระตุ้นเศรษฐกิจ) (ก.5)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	หน่วยเบิก	มูลค่าคงเหลือ	ใบสั่งซื้อ สิ่งจ้าง	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ความก้าวหน้าประจําครั้ง ระดับ ตร.	ความก้าวหน้าประจําครั้ง ระดับ ตร.
1	ซ่อมแซมบ้านพัก รอง ผบ.ภ.5 (หมายเลข 11) ต.หนองหอย อ.เมือง เชียงใหม่ จว.เชียงใหม่	ภ.5	ภ.จว.เชียงใหม่	325,000.00	325,000.00	-	-	เบิกจ่ายครบถ้วนตามวงเงินในสัญญา ระดับ ตร.	ความก้าวหน้าประจําครั้ง ระดับ ตร.
2	ซ่อมแซมบ้านพัก รอง ผบ.ภ.5 (หมายเลข 12) ต.หนองหอย อ.เมือง เชียงใหม่ จว.เชียงใหม่	ภ.5	ภ.จว.เชียงใหม่	325,000.00	325,000.00	-	-	ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว สัญญาเลขที่ 3/2559 ลงวันที่ 25 พ.ย.58	เบิกจ่ายครบถ้วนตามวงเงินในสัญญา
3	ซ่อมแซมบ้านพัก ผบ.ภ.5 (หมายเลข 3) ต.หนองหอย อ.เมือง เชียงใหม่ จว.เชียงใหม่	ภ.5	ภ.จว.เชียงใหม่	300,000.00	300,000.00	-	-	ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว สัญญาเลขที่ 3/2559 ลงวันที่ 25 พ.ย.58	เบิกจ่ายครบถ้วนตามวงเงินในสัญญา
4	ปรับปรุงอาคารคลังพัสดุอัคราภิการ ภ.5 ต.หนองหอย อ.เมืองเชียงใหม่ จว. เชียงใหม่	ภ.5	ภ.จว.เชียงใหม่	941,500.00	940,000.00	1,500.00	1,500.00	ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว สัญญาเลขที่ 3/2559 ลงวันที่ 25 พ.ย.58	เบิกจ่ายครบถ้วนตามวงเงินในสัญญา
5	ซ่อมแซมอาคารที่พักอาศัย (แฟลต) ภ.จว.น่าน (หมายเลข 9) ต.ในเวียง อ.เมือง จว.น่าน	ภ.5	ภ.จว.น่าน	950,000.00	950,000.00	-	-	คาดว่าจะเบิกจ่ายเสร็จสิ้นภายในเดือน ก.พ.59	คาดว่าจะเบิกจ่ายเสร็จสิ้นภายในเดือน ก.พ.59
6	ซ่อมแซมอาคารที่พักอาศัย (แฟลต) ภ.จว.น่าน (หมายเลข 10) ต.ในเวียง อ.เมือง จว.น่าน	ภ.5	ภ.จว.น่าน	987,000.00	987,000.00	-	-	คาดว่าจะเบิกจ่ายเสร็จสิ้นภายในเดือน ก.พ.59	คาดว่าจะเบิกจ่ายเสร็จสิ้นภายในเดือน ก.พ.59
7	ซ่อมแซมเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ สก.ภูเพียง (หมายเลข 4) ต.ม่วงตึ๊ด อ.ภูเพียง จว.น่าน	ภ.5	ภ.จว.น่าน	827,000.00	827,000.00	-	-	คาดว่าจะเบิกจ่ายเสร็จสิ้นภายในเดือน ก.พ.59	คาดว่าจะเบิกจ่ายเสร็จสิ้นภายในเดือน ก.พ.59
8	ซ่อมแซมเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ สก.ภูเพียง (หมายเลข 5) ต.ม่วงตึ๊ด อ.ภูเพียง จว.น่าน	ภ.5	ภ.จว.น่าน	816,000.00	816,000.00	-	-	คาดว่าจะเบิกจ่ายเสร็จสิ้นภายในเดือน ก.พ.59	คาดว่าจะเบิกจ่ายเสร็จสิ้นภายในเดือน ก.พ.59
9	ซ่อมแซมเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ สก.ภูเพียง (หมายเลข 6) ต.ม่วงตึ๊ด อ.ภูเพียง จว.น่าน	ภ.5	ภ.จว.น่าน	810,000.00	809,960.00	40.00	40.00	คาดว่าจะเบิกจ่ายเสร็จสิ้นภายในเดือน ก.พ.59	คาดว่าจะเบิกจ่ายเสร็จสิ้นภายในเดือน ก.พ.59
10	ซ่อมแซมเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ สก.ท่าวังผา (หมายเลข 8) ต.ท่าวังผา อ.ท่าวังผา จว.น่าน	ภ.5	ภ.จว.น่าน	895,000.00	895,000.00	-	-	คาดว่าจะเบิกจ่ายเสร็จสิ้นภายในเดือน ก.พ.59	คาดว่าจะเบิกจ่ายเสร็จสิ้นภายในเดือน ก.พ.59
11	ซ่อมแซมเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ สก.ท่าวังผา (หมายเลข 9) ต.ท่าวังผา อ.ท่าวังผา จว.น่าน	ภ.5	ภ.จว.น่าน	867,000.00	867,000.00	-	-	คาดว่าจะเบิกจ่ายเสร็จสิ้นภายในเดือน ก.พ.59	คาดว่าจะเบิกจ่ายเสร็จสิ้นภายในเดือน ก.พ.59
12	ซ่อมแซมเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ สก.เชียงกลาง ต.สบกอม อ. เชียงกลาง จว.น่าน	ภ.5	ภ.จว.น่าน	898,000.00	887,040.00	10,960.00	10,960.00	คาดว่าจะเบิกจ่ายเสร็จสิ้นภายในเดือน ก.พ.59	คาดว่าจะเบิกจ่ายเสร็จสิ้นภายในเดือน ก.พ.59
12	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (ก.5)			40,270,600.00	8,229,000.00		1,666,600.00		

การอนุมัติรายการตามมาตรฐานการบัญชีของรัฐบาลทั่วไปแห่งประเทศไทย(งบกระแสเงินสด) (ก.8)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	หน่วยเบิก	มูลค่าคงเหลือ	ใบสั่งซื้อจ้าง	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ความก้าวหน้าประจำปีครั้งที่ 3/59 (8 ม.ค.59) ระดับ ตร.	ความก้าวหน้าประจำปีครั้งที่ 4/59 (5 ก.พ.59) ระดับ ตร.
1	ก่อสร้างรั้วกำแพงเขตที่ดิน ก.8 ด.ไม้ขาว อ.คลอง จว.ภูเก็ต	ก.8	ก.จว.ภูเก็ต	905,000.00	770,000.00		135,000.00	ผลงานในสัญญาวันที่ 28 ธ.ค.58	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างงวด 1/2
2	ก่อสร้างประจักษ์รูปประติมากรรมลอยตัว 2 บาน ก.8 ด.ไม้ขาว อ.คลอง จว.ภูเก็ต	ก.8	ก.จว.ภูเก็ต	938,000.00	833,000.00		105,000.00	เปิดซอง 28 ธ.ค.58 ลงนามในสัญญาวันที่ 30 ธ.ค.58	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างงวด 1/2
3	ก่อสร้างกำแพงกั้นดินแบบเสาเข็มปลายยื่น ก.จว.กระบี่ ด.ปากน้ำ อ.เมือง จว.กระบี่	ก.8	ก.จว.กระบี่	1,000,000.00	1,000,000.00		-	ผลงานในสัญญาวันที่ 17 ธ.ค.58 ก่อสร้าง 90 วัน	อยู่ระหว่างก่อสร้าง
4	ก่อสร้างรั้ว ก.จว.พังงา ด.ท้ายช้าง อ.เมือง จว.พังงา	ก.8	ก.จว.พังงา	1,000,000.00	992,000.00		8,000.00	ผลงานในสัญญาวันที่ 14 ธ.ค.58 ก่อสร้าง 60 วัน	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
5	ก่อสร้างรั้ว สก.โลกกอลอย อ.โลกกอลอย จว.พังงา	ก.8	ก.จว.พังงา	664,900.00	593,000.00		71,900.00	ผลงานในสัญญาวันที่ 14 ธ.ค.58 ก่อสร้าง 120 วัน	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
6	ก่อสร้างรั้วรอบ สก.ละโว้ทุ่ง ด.ละโว้ทุ่ง อ.ตะกั่วทุ่ง จว.พังงา	ก.8	ก.จว.พังงา	851,100.00	850,000.00		1,100.00	ผลงานในสัญญาวันที่ 14 ธ.ค.58 ก่อสร้าง 90 วัน	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
7	ซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพัก รอง ผกก.เลขที่ 213/4 ก.จว.นครศรีธรรมราช ด.คลัง อ.เมือง จว.นครศรีธรรมราช	ก.8	ก.จว.นครศรีธรรมราช	441,600.00	441,600.00		-	ผลงานในสัญญาวันที่ 24 พ.ย.58 ก่อสร้าง 90 วัน ครบ 23 ก.พ.58	อยู่ระหว่างตรวจรับงาน
8	ซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักและแปลงที่ 2 ก.จว.นครศรีธรรมราช ด.คลัง อ.เมือง จว.นครศรีธรรมราช	ก.8	ก.จว.นครศรีธรรมราช	639,000.00	637,000.00		2,000.00	ผลงานในสัญญาวันที่ 24 พ.ย.58 ก่อสร้าง 120 วัน ครบ 23 มี.ค.58	อยู่ระหว่างตรวจรับงาน
9	ซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพัก รอง ผกก.สท.พิบูลย์ อ.พิบูลย์ จว.นครศรีธรรมราช	ก.8	ก.จว.นครศรีธรรมราช	237,800.00	237,800.00		-	ผลงานในสัญญาวันที่ 14 ธ.ค.58	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
10	ซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพัก สก.เชียรใหญ่ อ.เชียรใหญ่ จว.นครศรีธรรมราช	ก.8	ก.จว.นครศรีธรรมราช	920,000.00	772,800.00		147,200.00	ผลงานในสัญญาวันที่ 13 พ.ย.58 ก่อสร้าง 120 วัน ครบ 18 มี.ค.58	อยู่ระหว่างดำเนินการซ่อม
11	ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารที่ทำการ สก.ถ้ำพรหมรา ด.ถ้ำพรหมรา อ.ถ้ำพรหมรา จว.นครศรีธรรมราช	ก.8	ก.จว.นครศรีธรรมราช	456,000.00	454,000.00		2,000.00	ผลงานในสัญญาวันที่ 24 พ.ย.58 ก่อสร้าง 120 วัน ครบ 23 มี.ค.58	อยู่ระหว่างตรวจรับงาน
12	ซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพัก สก.ปะปง ด.ปะปง อ.ปะปง จว.นครศรีธรรมราช	ก.8	ก.จว.นครศรีธรรมราช	170,000.00	170,000.00		-	ผลงานในสัญญาวันที่ 24 พ.ย.58 ก่อสร้าง 120 วัน ครบ 23 มี.ค.58	อยู่ระหว่างตรวจรับงาน
13	ซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพัก(อาคาร3.4) สก.เปลี่ยน ด.เปลี่ยน อ.สิชล จว.นครศรีธรรมราช	ก.8	ก.จว.นครศรีธรรมราช	119,500.00	119,000.00		500.00	ผลงานในสัญญาวันที่ 13 พ.ย.58 ก่อสร้าง 90 วัน ครบ 14 ก.พ.58	อยู่ระหว่างดำเนินการซ่อม
14	ซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพัก ผกก. สก.พิบูลย์ อ.พิบูลย์ จว.นครศรีธรรมราช	ก.8	ก.จว.นครศรีธรรมราช	99,000.00	99,000.00		-	ผลงานในสัญญา 14 ธ.ค.58	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
15	ซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพัก(อาคาร6) สก.เปลี่ยน ด.เปลี่ยน อ.สิชล จว.นครศรีธรรมราช	ก.8	ก.จว.นครศรีธรรมราช	492,000.00	492,000.00		-	ผลงานในสัญญาวันที่ 13 พ.ย.58 ก่อสร้าง 120 วัน ครบ 16 มี.ค.58	อยู่ระหว่างดำเนินการซ่อม
16	ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารที่ทำการและบ้านพัก สก.ปากพอง ด.ปากพอง อ.ปากพอง จว.นครศรีธรรมราช	ก.8	ก.จว.นครศรีธรรมราช	928,000.00	921,000.00		7,000.00	ผลงานในสัญญาวันที่ 19 พ.ย.58 ก่อสร้าง 120 วัน ครบ 18 มี.ค.58	อยู่ระหว่างดำเนินการซ่อม
17	ซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร(แฟลต) 4 ชั้น ก.จว.พังงา ด.ท้ายช้าง อ.เมือง จว.พังงา	ก.8	ก.จว.พังงา	970,000.00	960,000.00		10,000.00	ผลงานในสัญญาวันที่ 14 ธ.ค.58 ก่อสร้าง 75 วัน	อยู่ระหว่างดำเนินการซ่อม

ลำดับ	รายการ	หน่วย	หน่วยเบิก	มูลค่าคงเหลือ	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ความก้าวหน้าประชุมครั้งที่ 3/59 (8 ม.ค.59) ระดับ ตร.	ความก้าวหน้าประชุมครั้งที่ 4/59 (5 ก.พ.59) ระดับ ตร.
18	ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารที่ทำการ บ้านพัก สก.ตลาดใหญ่ อ.ตลาดใหญ่ จ. พังงา	ภ.8	ภ.จว.พังงา	995,000.00	965,000.00		30,000.00	ลงนามในสัญญาวันที่ 14 พ.ย.58 ก่อสร้าง 90 วัน	อยู่ระหว่างดำเนินการซ่อม
19	ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารที่ทำการ ภ.จว.ภูเก็ต อ.เมือง จว.ภูเก็ต	ภ.8	ภ.จว.ภูเก็ต	950,000.00	826,000.00		124,000.00	ลงนามในสัญญาวันที่ 28 พ.ย.58 ก่อสร้าง 120 วัน	
20	ซ่อมแซมปรับปรุงห้องน้ำ สก.ฉลอง อ.เมือง จว.ภูเก็ต	ภ.8	ภ.จว.ภูเก็ต	664,000.00	422,600.00		241,400.00	ลงนามในสัญญาวันที่ 27 พ.ย.58 ก่อสร้าง 75 วัน	ส่งมอบงานงวดที่ 1
21	ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารที่ทำการ /บ้านพัก สก.ท่าฉัตรไชย อ.ไม้ขาว จ.ภูเก็ต	ภ.8	ภ.จว.ภูเก็ต	470,700.00	460,700.00		10,000.00	ลงนามในสัญญาวันที่ 17 พ.ย.58 ก่อสร้าง 75 วัน	จะส่งมอบงานภายใน 31 ม.ค.58
22	ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารที่ทำการ สก.ภทสลา อ.ภทสลา จ.ภูเก็ต	ภ.8	ภ.จว.ภูเก็ต	637,800.00	590,000.00		47,800.00	ลงนามในสัญญาวันที่ 25 พ.ย.58 ก่อสร้าง 120 วัน	อยู่ระหว่างตรวจการจ้าง มีการแก้ไขงานที่ยังไม่เรียบร้อย นัดตรวจงานอีกครั้งภายใน 29 ม.ค.58
22	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (ภ.8)			21,134,200.00	13,606,500.00		1,152,449.65		

การอนุมัติรายการตามมาตรการการกระตุ้นขนาดเล็กรัฐบาลทั่วประเทศ(งบกระตุ้นเศรษฐกิจ) (ศชด.)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	หน่วยเบิก	มูลค่าคงเหลือ	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ความก้าวหน้าประจำปีครั้งที่ 3/59 (8 ม.ค.59) ระดับ ตร.	ความก้าวหน้าประจำปีครั้งที่ 4/59 (5 ก.พ.59)
1	ก่อสร้างรั้ว ศชด.รพ.ตร. 53 ถ.สุขยางค์ ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา	ศชด.	ศชด.	990,000.00	990,000.00		-	สัญญาเลขที่ 20/28 ลง 29 ก.ย.58 ครบ 27 มี.ค.59 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	สัญญาเลขที่ 20/28 ลง 29 ก.ย.58 ครบ 27 มี.ค.59 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
2	ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ภายใน ศชด. 53 ถ.สุขยางค์ ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา	ศชด.	ศชด.	990,000.00	990,000.00		-	สัญญาเลขที่ 25/58 ลง 29 ก.ย.58 ครบ 27 มี.ค.59 อยู่ระหว่างการปรับปรุง	สัญญาเลขที่ 25/58 ลง 29 ก.ย.58 ครบ 27 มี.ค.59 อยู่ระหว่างการปรับปรุง
3	ปรับปรุงกองรักษาการณบริเวณประตู 401 53 ถ.สุขยางค์ ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา	ศชด.	ศชด.	1,000,000.00	990,000.00		10,000.00	สัญญาเลขที่ 26/58 ลง 29 ก.ย.58 ครบ 27 มี.ค.59 อยู่ระหว่างการปรับปรุง	สัญญาเลขที่ 26/58 ลง 29 ก.ย.58 ครบ 28 มี.ค.59 อยู่ระหว่างการปรับปรุง โดยทำสัญญา ในวงเงิน 990,000 บาท
4	ก่อสร้างบ้านพักระดับ สว. ขนาด 108 ตร.ม. ม.07/33 ก. 53 ถ.สุขยางค์ ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา	ศชด.	ศชด.	945,000.00	945,000.00		-	สัญญาเลขที่ 19/58 ลง 29 ก.ย.58 ครบ 28 มี.ค.58 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	สัญญาเลขที่ 19/58 ลง 29 ก.ย.58 ครบ 28 มี.ค.59 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
4	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (ศชด.)			4,701,000.00	3,915,000.00		10,000.00		

การอนุมัติรายการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ(งบกระตุ้นเศรษฐกิจ) (บ.ศ.)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	หน่วยเบิก	มูลค่าคงเหลือ	ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ความก้าวหน้าประชุมครั้งที่ 3/59 (8 ม.ค.59) ระดับ ตร.	ความก้าวหน้าประชุมครั้งที่ 4/59 (5 ก.พ.59) ระดับ ตร.
1	อาคารห้องน้ำสาธารณะ 10 ห้อง แบบเลขที่ 10427/58 ศูนย์วิทยุวิธี ตำรวจกลาง ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา	บ.ศ.	บก.ฝรก.	980,000.00	890,000.00		90,000.00	ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 22 ต.ค.58 กำหนดเสร็จสิ้น ใน 24 ธ.ค.58	ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 22 ต.ค.58 รอสั่งมอบ
2	โครงการก่อสร้างห้องอาบน้ำพร้อมสุขา ก่อสร้างบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง (บก.ฝรก.) ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม	บ.ศ.	บก.ฝรก.	1,000,000.00	998,000.00		2,000.00	ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 22 ต.ค.58 กำหนดเสร็จสิ้น ใน 24 ธ.ค.58	ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 22 ต.ค.58 รอสั่งมอบ
3	โรงจอดรถ 50 คัน แบบเลขที่ 10428/58 ศูนย์วิทยุวิธีตำรวจกลาง ต. หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา	บ.ศ.	บก.ฝรก.	970,000.00	880,000.00		90,000.00	ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 22 ต.ค.58 กำหนดเสร็จสิ้น ใน 24 ธ.ค.58	ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 22 ต.ค.58 รอสั่งมอบ
3	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (บ.ศ.)			4,213,600.00	2,768,000.00		183,200.00		

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

- หนังสือ ตร. ที่ 0010.27/ว004 ลง 18 ม.ค.2559 กำชับการปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการสอบสวนคดีอาญา(กง.สงป.)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....ตร. (สปป.ก.).....โทร. ๐ ๒๒๐๕ ๒๓๐๗

ที่ ๐๐๑๐.๒๗/ ๒.๐๐๕.....วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙

เรื่อง กำชับการปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการสอบสวนคดีอาญา

ผบช. หรือตำแหน่งเทียบเท่า

ตามหนังสือ สปป. ที่ ๐๐๑๐.๒๗/๔๗๖๕ ลง ๒๔ ก.ย. ๒๕๕๗ ซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการสอบสวนคดีอาญา ให้ส่วนราชการผู้เบิกที่ได้รับแจ้งแบบขอรับเงินจากสถานีตำรวจหรือหน่วยงานที่พนักงานสอบสวนผู้มีสิทธิได้รับเงินสังกัดอยู่ในปีงบประมาณใด ก็สามารถนำเงินงบประมาณปีที่ได้รับแจ้งแบบขอรับเงินฯ นั้น เบิกจ่ายให้ผู้มีสิทธิได้โดยไม่ถือเป็นค่าใช้จ่ายค้างเบิกข้ามปี กรณีได้รับแจ้งแบบขอรับเงินฯ แล้ว แต่ไม่ได้เบิกจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิรับเงินภายในปีงบประมาณที่ได้รับแจ้งแบบขอรับเงินฯ ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายค้างเบิกข้ามปี ซึ่งจะต้องมีเงินงบประมาณปีที่เกิดค่าใช้จ่ายคงเหลือเพียงพอ จึงจะเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณปีปัจจุบันได้ ตามหนังสือ กค. ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๑๔ ลง ๒๗ ม.ค. ๒๕๕๘ นั้น

เพื่อให้ส่วนราชการผู้เบิกสามารถบริหารงบประมาณให้อยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร และไม่กระทบถึงสิทธิที่เจ้าพนักงานผู้มีอำนาจสอบสวนจะพึงได้รับตามระเบียบ กค. ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนการสอบสวนคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๓๔ จึงให้ส่วนราชการผู้เบิกและหน่วยงานต้นสังกัดของเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจสอบสวน ถือปฏิบัติ ดังนี้

๑. ให้หน่วยงานย่อย นำแบบขอรับเงินฯ ที่ผู้มีสิทธิยื่นไว้จัดทำทะเบียนคุมเอกสารหลักฐานขอเบิก ตามระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย โดยเคร่งครัด เพื่อใช้เป็นหลักฐานตรวจสอบผลการเบิกจ่าย จำนวนที่ค้างเบิก และจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ

๒. งบประมาณค่าตอบแทนการสอบสวนคดีอาญาที่ส่วนราชการผู้เบิกได้รับการจัดสรร ให้ส่วนราชการผู้เบิกแจ้งจำนวนเงินที่จัดสรรให้หน่วยงานย่อยในสังกัดทราบ เพื่อให้หน่วยงานย่อยจัดส่งแบบขอรับเงินฯ ให้ส่วนราชการผู้เบิกภายในวงเงินที่ได้รับการจัดสรร นั้น ส่วนที่เกินจากวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ให้ส่งเบิกในปีงบประมาณถัดไป เรียงตามลำดับที่บันทึกไว้ในทะเบียนคุมเอกสารหลักฐานขอเบิก ทั้งนี้ เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาการเบิกค่าใช้จ่ายค้างเบิกข้ามปี และผู้มีสิทธิได้รับเงินครบทุกใบเบิก

๓. กรณีที่ส่วนราชการผู้เบิกได้รับแจ้งแบบขอรับเงินฯ แล้ว แต่ไม่สามารถเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ได้รับแจ้งแบบขอรับเงินฯ ได้ ให้ส่วนราชการผู้เบิกประสานงานกับ สป.สปป. เพื่อตรวจสอบรับรองยอดเงินงบประมาณคงเหลือในปีที่เกิดค่าใช้จ่าย เพื่อใช้เป็นหลักฐานเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณปีปัจจุบัน

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ และแจ้งให้หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ โดยเคร่งครัดต่อไป

พล.ต.อ.

(เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา)

ที่ปรึกษา (สบ ๑๐) พรท.ผบ.ตร.

ทะเบียนมูลหลักฐานขอเบิก

วัน เดือน ปี (1)	เจ้าหนี้หรือผู้ขอเบิก (2)	ประเภทรายจ่าย (3)	จำนวนเงิน (4)	ลายมือชื่อ ผู้รับหลักฐาน (5)	วันเดือนปีส่ง ส่วนราชการ ผู้เบิก (6)	หมายเหตุ (7)

- การบันทึกข้อมูลผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ในระบบ BB EvMis ในกรณีที่หน่วยที่ได้รับจัดสรรงบประมาณให้ สกบ. จัดหาให้หน่วย(งป.สงป.)