

การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผล
การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2559 ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ครั้งที่ 5/2559



ฝ่ายงบประมาณ 3 กองงบประมาณ
สำนักงานงบประมาณและการเงิน
4 มีนาคม 2559

ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ครั้งที่ 5/2559
วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2559 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุม ศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.

- | | |
|------------------|--|
| ระเบียบวาระที่ 1 | เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ |
| ระเบียบวาระที่ 2 | รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัด ฯ ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันศุกร์ ที่ 5 ก.พ.2559 |
| ระเบียบวาระที่ 3 | เรื่องเพื่อทราบ |
| | 3.1 หนังสือ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 37 ลง 4 ก.พ. 2559 (งป.สงป.) |
| | 3.2 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ของ ตร. (กช.สงป.) |
| ระเบียบวาระที่ 4 | เรื่องเพื่อพิจารณา |
| | 4.1 ติดตามงบลงทุน รายการที่หน่วยได้รับการจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (งป.สงป.) |
| | 4.2 ติดตามรายการกันเงิน/ขยายเวลาไว้เบิกจ่ายเหลือมปี (กง.สงป.) |
| | 4.3 ติดตาม โครงการก่อสร้างสถานีตำรวจทดแทน (๓๙๖ แห่ง) (สทบ.) |
| ระเบียบวาระที่ 5 | เรื่องอื่นๆ |

.....

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดฯ ครั้งที่ 4/2559
เมื่อวันศุกร์ที่ 5 ก.พ.2559

- หน่วยที่ขอแก้ไขรายงานการประชุม กง.สงป.

3 รายงานการประชุม

คณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2559

ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ครั้งที่ 4/2559

วันศุกร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เวลา 10.00 น.

ณ สปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร.

.....

กรรมการผู้ร่วมประชุม

1.	พล.ต.อ.	สุพร	พันธุ์เสือ	รอง ผบ.ตร.(ปร 1)	ประธาน
2.	พล.ต.ต.	พรชัย	ไทยแท้	ผู้แทน ผบช.น.	กรรมการ
3.	พล.ต.ต.	ศรายุทธ	พูลธัญญา	ผู้แทน ผบช.ภ.1	"
4.	พล.ต.ต.	อังกูร	พูลเจริญ	ผู้แทน ผบช.ภ.2	"
5.	พล.ต.ต.	สุรพล	แก้วขาว	ผู้แทน ผบช.ภ.3	"
6.	พล.ต.ต.	พนมพร	อิทธิประเสริฐ	ผู้แทน ผบช.ภ.4	"
7.	พล.ต.ต.	ดิณภัทร	ภุมรินทร์	ผู้แทน ผบช.ภ.5	"
8.	พล.ต.ต.	พิชัย	เจียมบุรเศรษฐ์	ผู้แทน ผบช.ภ.6	"
9.	พล.ต.ต.	สมเกียรติ	แสงสินศร	ผู้แทน ผบช.ภ.7	"
10.	พล.ต.ต.	ธีรพล	คปตานนท์	ผู้แทน ผบช.ภ.8	"
11.	พล.ต.ต.	ปิยะ	สุขประเสริฐ	ผู้แทน ผบช.ภ.9	"
12.	พล.ต.ต.	วัลลภ	ประทุมเมือง	ผู้แทน ผบช.ศชต.	"
13.	พล.ต.ต.	ธันค์	บุรานนท์	ผู้แทน ผบช.ก.	"
14.	พล.ต.ต.	เกียรติพงศ์	ชาวสำอางค์	ผู้แทน ผบช.ปส.	"
15.	พ.ต.อ.หญิง	ชุติมา	ชัยมุสิก	ผู้แทน ผบช.ส.	"
16.	พล.ต.ต.	ชูชาติ	น้อยคนดี	ผู้แทน ผบช.สตร.	"
17.	พล.ต.ต.	ชาลี	เทพา	ผู้แทน ผบช.ตชต.	"
18.	พ.ต.อ.หญิง	เทียมจันทร์	ลิปาภินันท์	ผู้แทน ผบช.สง.นรป.	"
19.	พล.ต.ต.	เสนห์	อรุณพันธุ์	ผู้แทน ผบช.สพฐ.ตร.	"
20.	พล.ต.ต.	ประยุทธ	ชวนะวงศ์	ผู้แทน ผบช.สทส.	"
21.	พล.ต.ต.	ศรฤกษ์	แก้วผลึก	ผู้แทน ผบช.ศ.	"
22.	พ.ต.อ.หญิง	กาญจนา	แดงมาดี	ผู้แทน ผบช.รร.นรต.	"
23.	พล.ต.ต.	กฤษฎา	สุระเชษฐพงษ์	ผู้แทน ผบช.สยศ.ตร.	"
24.	พ.ต.อ.หญิง	สุทิศา	วุฒิธรวิฑิต	ผู้แทน ผบช.สภพ.	"
25.	พ.ต.อ.	ดิสนัย	ภูริโชคดี	ผู้แทน ผบช.กมค.	"
26.	พ.ต.อ.	ยุทธนา	ขันติสุข	ผู้แทน ผบช.สง.ก.ตร.	"
27.	พล.ต.ต.หญิง	ณัฐรี	เจริญสม	ผู้แทน ผบช.สตร.	"

/28. พ.ต.อ.หญิง นิรชร...

28.	พ.ต.อ.หญิง	นิรชร	วิทยกุล	ผู้แทน จตร. (หน.จต.)	”
29.	พล.ต.ต.	ชนินทร์	สุดโนรีกุล	ผู้แทน พตร.	”
30.	พ.ต.อ.	พงษ์สยาม	มีขันทอง	ผู้แทน ลก.ตร.	”
31.	พ.ต.อ.หญิง	สมพร	พูลเกษม	ผู้แทน ผบก.ตท.	”
32.	พ.ต.อ.หญิง	วิษัญชยากร	นิชาบวร	ผู้แทน ผบก.สท.	”
33.	พ.ต.อ.	นันพิเดช	ศรีเขียวรัตน์	ผู้แทน ผบก.สง.ก.ต.ช.	”
34.	พล.ต.ต.	กำพล	กุศลสถาพร	ผบก.บ.ตร.	”
35.	พ.ต.อ.หญิง	นงลักษณ์	ใจหาญ	ผู้แทน ผบก.วน.	”
36.	พล.ต.ต.หญิง	พอลดา	บุญปรีชา	ผู้แทน ผบช.สภ.	”
37.	พ.ต.ท.หญิง	ศิริเพ็ญ	อเนกวรรณ	ผู้แทน ผบก.สปร.	”
38.	พล.ต.ต.หญิง	ศิริจันทร์	จันทร์แสงสว่าง	ผู้แทน ผบช.สงป.	”
39.	พล.ต.ต.	ภัทรพงษ์	ดิษยรักษ์	ผบก.งป.	กรรมการและ เลขานุการ
40.	พ.ต.อ.หญิง	พัฒน์นรี	ศรีรัตนวุฒิ	ผู้แทน ผบก.กก.	กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ
41.	พล.ต.ต.หญิง	วราภรณ์	ภูวรัตน์กุล	ผบก.กช.	”
42.	พ.ต.อ.	ภูวเดช	วรหิรัญ	ผู้แทน ผบก.พร.	”
43.	พล.ต.ต.	วุฒิพงศ์	เพ็ชรกำเนิด	ผบก.ยธ.	”
44.	พล.ต.ต.	รณกร	ศุภสมุท	ผบก.สพ.	”
ผู้ร่วมประชุม ในห้องประชุม สปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร.					
1.	พล.ต.ต.	คม	อมรปิยะกฤษฏ์	ผบก.อก.สพฐ.ตร.	
2.	พล.ต.ต.	ธรรมศักดิ์	วาสะศิริ	ผบก.อก.ศชต.	
3.	พล.ต.ต.หญิง	ขวัญตา	เจษฎานนท์	ผบก.อก.ภ.1	
4.	พ.ต.อ.หญิง	สายสมร	ศุภพิมล	ผกก.ฝอ.6 บก.อก.ภ.1	
5.	พ.ต.อ.หญิง	จิตพิสุทธิ์	กิตติกันตพงศ์	ผกก.ฝอ.4 บก.อก.ภ.2	
6.	พ.ต.อ.	เอกภพ	อินทวิวัฒน์	ผกก.ฝอ.6 บก.อก.ภ.2	
7.	พ.ต.อ.	ธวัชชัย	ปัดเกษม	ผกก.ฝอ.4 บก.อก.ภ.3	
8.	พ.ต.อ.หญิง	กาญจนา	จุลพันธ์	ผกก.ฝอ.6 บก.อก.ภ.3	
9.	ร.ต.ท.	ไพฑูรย์	คำสม	รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.3	
10.	ร.ต.ท.หญิง	จุฬาร	โปจันหรีด	รอง สว.ฝอ.6 บก.อก.ภ.3	
11.	พ.ต.อ.	พงษ์ศิริ	สวนแก้ว	รอง ผบก.อก.ภ.4	
12.	ร.ต.อ.หญิง	ภัทรวดี	ปลื้มจิตร	รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.6	
13.	พ.ต.ต.	สุพจน์	ภาชื่น	สว.ฝอ.6 บก.อก.ภ.6	
14.	พ.ต.ท.หญิง	รัตติกร	กาญจนนฤนาท	สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.7	
15.	พ.ต.ต.หญิง	ทัศยา	เข้มชัย	สว.ฝอ.6 บก.อก.ภ.7	

16.	พ.ต.อ.	จเร	คณาวิทยา	ผกก.ฝอ.4 บก.อก.ภ.8
17.	พ.ต.ท.หญิง	ชวนพิศ	พูนมน	สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.9
18.	พ.ต.ท.หญิง	เกษรา	ดจวรรณ	สว.ฝอ.6 บก.อก.ภ.9
19.	พ.ต.อ.	ธนู	ชูสม	ผกก.ฝอ.4 บก.อก.ศชต.
20.	พ.ต.อ.	สง่า	ธีรศรัณยานนท์	ผกก.ฝอ.6 บก.บข.ก.
21.	พ.ต.อ.	พัลลภ	สุภิญโญ	ผกก.ฝอ.บก.รน.
22.	พ.ต.ท.	จีระภรณ์	นิลอาษา	สว.กก.3 บก.รน.
23.	พ.ต.อ.	คม	สุขโข	ผกก.ฝ่ายส่งกำลังบำรุง บก.อก.บข.ปส.
24.	พ.ต.อ.หญิง	สมศรี	สุริยวงศ์กุล	ผกก.ฝ่ายงบประมาณและการเงิน บก.อก.บข.ปส.
25.	พ.ต.อ.	โอฬาร	เอี่ยมประภาส	ผกก.ฝ่ายส่งกำลังบำรุง บก.อก.บข.ส.
26.	พ.ต.อ.	ระพีพงษ์	สุขไพบูลย์	รอง ผบก.อก.สทม.
27.	พ.ต.ท.หญิง	พิจารณา	แขวงโสภา	สว.ฝอ.6 บก.อก.สทม.
28.	พ.ต.อ.	พงศกร	เศรษฐวชิรา	ผกก.ฝสสน3 บก.อก.บข.ตชต.
29.	พ.ต.อ.หญิง	สุตาพร	ปัญญาภิญโญผล	ผกก.ฝอ.4 บก.อก.บข.ตชต.
30.	ร.ต.อ.หญิง	อุษณีย์	วิระมาตย์	รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.สง.นรป.
31.	ร.ต.ท.	สำเร็จ	คำนุ่น	รท.สว.ฝอ.4 บก.อก.สง.นรป.
32.	พ.ต.อ.หญิง	นิภา	เนตรจรัสแสง	ผกก.ฝงป.บก.อก.สพฐ.ตร.
33.	พ.ต.อ.	ธวัชศักดิ์	โปตระนันท์	รอง ผบก.อก.สทส.
34.	พ.ต.อ.หญิง	นพวรรณ	คงสวัสดิ์	รอง ผบก.อก.บข.ศ.
35.	พ.ต.อ.หญิง	นิตยา	เข้มช้อย	ผกก.ฝอ.บก.ฝรก.
36.	พ.ต.อ.หญิง	นลินภัทร์	วรรณกันย์	ผกก.คล.บก.อก.รร.นรต.
37.	พ.ต.อ.	ยงยุทธ	เรืองเดช	ผกก.ผง.บก.อก.รร.นรต.
38.	พ.ต.อ.หญิง	เมธิณี	จารุวัตร์	ผกก.ฝอ.สก.
39.	พ.ต.ท.	เอกณสันต์	ศรีสองเมือง	รอง ผกก.ฝอ.สกพ.
40.	พ.ต.ท.	รุ่งโรจน์	ทำทาน	สว.ฝอ.สกพ.
41.	พ.ต.ท.หญิง	นุชนาฏ	ตะนุรักษ์	สว.ฝอ.กมค.
42.	พ.ต.อ.	ยุทธนา	ขันติสุข	ผกก.ฝอ.สง.ก.ตร.
43.	พ.ต.ท.หญิง	จรรยา	เกิดทวี	สว.ฝอ.สทส.
44.	พ.ต.อ.หญิง	พรพิมล	อมรวัฒนา	ผกก.ฝกบ.บก.อก.จต.
45.	พ.ต.ท.หญิง	นิติมา	สายสุพรรณ	รอง ผกก.งป.บก.อก.รพ.ตร.
46.	พ.ต.ท.หญิง	ปัทมา	หอมกรุ่น	สว.งป.บก.รพ.ตร.
47.	พ.ต.ท.หญิง	วรวรรณ	วรรณโกษิตย์	รอง ผกก.ฝอ.สกก.ตร.
48.	พ.ต.อ.หญิง	มนฤยุช	บัณฑิตน์	ผกก.ฝอ.สยศ.ตร.
49.	พ.ต.อ.หญิง	อรนุช	ยุวนากร	ผกก.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ. ปฏิบัติราชการ วน.
50.	พ.ต.ท.หญิง	วราภรณ์	พิศเกษะ	รอง ผกก.ฝอ.ตท.

51. พ.ต.ท.หญิง	เพ็ญศรี	แสงสง่า	รอง ผกก.ผอ.บ.ตร.
52. พ.ต.ต.หญิง	พรฤดี	เดชธำรงวัฒน์	สว.ฝ่ายบัญชี กข.
53. พ.ต.อ.หญิง	สมพร	เหล้าอำนวยชัย	ผกก.ฝ่ายการเงิน 6 กง.
54. พ.ต.อ.หญิง	สุพรรณิ	โปตระนันท์	ผกก.ฝ่ายการเงิน 5 กง.
55. พ.ต.อ.	ณรงค์รัตน์	พิชัยณรงค์	รอง ผบก.งป.
56. พ.ต.อ.หญิง	สุมาลี	ยุทธนาพล	รอง ผบก.งป.
57. พ.ต.อ.หญิง	นันทพัทธ์	บุรณีเดชสิทธิ์	ผกก.ฝงป.1 งป.
58. พ.ต.อ.หญิง	ทัสสนีย์	คลังธรรมเนียม	ผกก.ฝงป.2 งป.
59. พ.ต.อ.หญิง	สาลินี	สุวรรณเกสร	ผกก.ฝงป.3 งป.
60. พ.ต.อ.หญิง	ชุลีพร	องคสิงห์	ผกก.ฝงป.4 งป.
61. พ.ต.อ.	พูนสวัสดิ์	ครจำนงค์	ผกก.ฝงป.5 งป.
62. พ.ต.อ.หญิง	วิภา	อศวแสงรัตน์	ผกก.ผวช.งป.
63. ข้าราชการตำรวจกองงบประมาณ			เจ้าหน้าที่ งป.

เริ่มประชุม เวลา 10.00 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ประธาน การประชุมวันนี้เป็นการประชุมเร่งรัดงบประมาณครั้งที่ 4 ขอให้ยึดถือตามเอกสารประกอบการประชุมฯ ที่ฝ่ายเลขานุฯ ได้จัดทำไว้ ซึ่งตัดยอดผลการดำเนินการจากระบบ GFMS เมื่อวันที่ 29 ม.ค.59 ปรากฏว่าสามารถก่องหนผู้กผันเพิ่มขึ้นจากครั้งที่แล้ว จำนวน 45 รายการ คงเหลือยังไม่ทำสัญญาจำนวน 69 รายการ

ขอแจ้งให้ทุกหน่วยทราบ เดิมมติ ครม. เมื่อ 29 ธ.ค.58 อนุมัติให้ขยายเวลาก่องหนผู้กผันรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จากเดือน ธ.ค.2558 ไปถึงเดือน ม.ค.2559 และขยายเวลาเบิกจ่ายจากเดือน ธ.ค.2558 ไปถึงเดือน ก.พ.59

จากการประชุมสัมมนาเตรียมการจัดทำงบประมาณปี 2560 ที่อิมแพ็คเมืองทองธานี ท่าน ผอ.สำนักงานงบประมาณ แจ้งข่าวดีว่า คณะรัฐมนตรีมีมติขยายระยะเวลาการก่องหนผู้กผันรายจ่ายลงทุนงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ออกไปจนถึงสิ้นเดือน มี.ค.2559 หากทำไม่ทัน ภายในเดือน มี.ค.2559 จะตั้งงบประมาณกลับคืนโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆทั้งสิ้น

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดฯ ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันศุกร์ ที่ 8 ม.ค.2559

กง. ขอแก้ไขเพิ่มเติมเอกสารหน้า 9 ระเบียบวาระที่ 4.2 ผู้แทน กง. บรรทัดที่ 4 วงเงิน 1,766.43 ล้านบาท ขอแก้ไขเป็น วงเงิน 1,776.43 ล้านบาท

/มติที่ประชุม...

มติที่ประชุม

รับทราบและรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดฯ ครั้งที่ 3/2559
เมื่อวันศุกร์ ที่ 8 ม.ค.2559

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเพื่อทราบ

3.1 หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0704/ว 38 ลง 13 ม.ค.2559

เรื่อง ข้อมความเข้าใจมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
งบประมาณ พ.ศ.2559 เพิ่มเติม (งป.สงป.)

ซึ่งเรื่องนี้เป็น การชักซ้อมความเข้าใจ เพิ่มเติมจากมาตรการ เพิ่มเติม กรณี
รายการที่ ก่อหนี้ผูกพันไม่ทันภายในไตรมาสที่ 1 ขยายเวลาให้เร่งดำเนินการ ก่อหนี้
ผูกให้ทันภายใน เดือน ม.ค.2559 และเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือน ก.พ.2559
หากไม่สามารถเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือน ก.พ.2559 ให้ส่งเรื่องขอผ่อนผัน
กรณีเบิกจ่ายล่าช้า มายังสำนักงบประมาณ

จากการประชุมสัมมนาการเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 4 ก.พ.2559 ทางสำนักงบประมาณแจ้งให้
ทราบว่า คณะรัฐมนตรีมีมติขยายระยะเวลา ก่อหนี้ผูกพัน รายจ่ายลงทุนประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2559 ออกไปจนถึงสิ้นเดือน มี.ค.2559 ทั้งนี้ ขอให้รัฐมนตรีที่
รับผิดชอบและกำกับดูแลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงาน
อื่น และจังหวัด ให้ดำเนินการ ก่อหนี้ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดอย่าง
เคร่งครัดด้วย

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3.2

สรุปผลการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ของ ดร. (กช.สงป.)

ผบก.กช.

กช. ขอรายงานสถานการณ์เบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 29 ม.ค.2559
เป้าหมายการเบิกจ่ายภาพรวมตาม มติ ครม. ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 52 เป้าหมาย
การเบิกจ่ายเฉพาะงบลงทุนตาม มติ ครม. ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 40 การเบิกจ่าย
ภาพรวม ร้อยละ 52 แยกตามหมวดรายจ่ายได้ ดังนี้ ผลการเบิกจ่ายงบบุคลากร
ร้อยละ 34.34 งบดำเนินงาน ร้อยละ 20.46 งบลงทุน ร้อยละ 12.49 งบอุดหนุน
ร้อยละ 5.72 งบรายจ่ายอื่น ร้อยละ 5.15 รวมผลการเบิกจ่าย ไตรมาสที่ 2
ร้อยละ 28.62 ซึ่งยังคงต่ำกว่าเป้าหมายตาม มติ ครม. ร้อยละ 52 แต่เนื่องจากยัง
เหลือระยะเวลาอีก 1 เดือน ถึงจะสิ้นไตรมาสที่ 2

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายขอหน่วยงานต่างๆในสังกัด ดร.
ทั้งหมด 36 หน่วย ข้อมูล ณ วันที่ 29 ม.ค.2559 จากระบบ GFMIS ลำดับที่ 1 – 2
สปร. , สงป. เบิกจ่ายสูงกว่าเป้าหมายฯ คือ ร้อยละ 54 , 53 ตั้งแต่ลำดับที่ 3 ไป
เรื่อยๆ จนถึง ลำดับที่ 24 เป็นหน่วยที่มีผลการเบิกจ่ายที่เกินไตรมาสที่ 1 คือ
ร้อยละ 30 คาดว่าอีก 2 เดือน น่าจะถึงเป้าหมายได้ คือ ร้อยละ 52 ส่วนลำดับท้ายๆ

/ยังคงเป็นหน่วย...

ยังคงเป็นหน่วยงานเดิม ตั้งแต่ลำดับที่ 34,35,36,37 มีผลการเบิกจ่ายที่ต่ำกว่า เป้าหมายไตรมาสที่ 1 เช่น บข.ศ. ร้อยละ 12.87 สกบ. ร้อยละ 12.61 บ.ตร. ร้อยละ 7.80 และโดยเฉพาะ สทส. ร้อยละ 2.96

มติที่ประชุม

รับทราบ และให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย การเบิกจ่ายงบประมาณ ตามมติ ครม.

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 4.1

ติดตามงบลงทุน รายการที่หน่วยได้รับการจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (งป.สงป.)

โดยสรุป ข้อมูล ณ วันที่ 29 ม.ค.2559 รายการทั้งหมด 859 รายการ ซึ่งขณะนี้ทำสัญญาแล้ว 790 รายการ ยังไม่ทำสัญญา 69 รายการ รายการที่ทำสัญญาแล้ว มีการเบิกจ่าย 534 รายการ ซึ่งในการประชุมครั้งที่ 4 ครั้งนี้หน่วยได้มีการทำสัญญาเรียบร้อยแล้วเพิ่มขึ้นอีก 45 รายการ

มติที่ประชุม

รับทราบ และให้เร่งดำเนินการก่อนนี้ผูกพัน และเบิกจ่ายให้ทันภายในกำหนด อย่างเคร่งครัด

ระเบียบวาระที่ 4.2

ติดตามรายการกันเงิน/ขยายเวลาไว้เบิกจ่ายเหลือปี (กง.สงป.)

ผบก.กง.

รายงานผลการอนุมัติรายการกันเงินไว้เบิกเหลือปี/ขยายเวลา เบิกจ่ายเงิน กรณีไม่มีหนี้ผูกพันข้อมูลในระบบ GFMS ณ วันที่ 29 ม.ค.2559 ตร. ขอกันเงินไว้เบิกเหลือปี/ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน จำนวนทั้งสิ้น 333 รายการ วงเงิน 1,776.43 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินของปีงบประมาณ พ.ศ.2550 – 2554 , 2556 – 2558 กระทรวงการคลังอนุมัติให้แล้วจำนวน 257 รายการ วงเงิน 1,484.86 ล้านบาท สำหรับรายการที่กระทรวงการคลังไม่อนุมัติจำนวน 76 รายการ วงเงิน 291.57 ล้านบาท สำหรับผลการใช้จ่ายขอแก้ไขเอกสารหน้า 64 รายงานผลการใช้จ่าย ช่องเบิกจ่าย บรรทัดแรกของช่องเบิกจ่าย จาก 352.92 ล้านบาท เป็น 356.99 ล้านบาท บรรทัดที่ 2 ของช่องเบิกจ่าย จาก 157.90 ล้านบาท เป็น 161.16 ล้านบาท บรรทัดสุดท้ายของช่องเบิกจ่ายที่ร้อยละ จาก ร้อยละ 23.77 เป็น ร้อยละ 24.04 แก้ไขช่องคงเหลือ จากจำนวนเงิน 1,013.72 ล้านบาท เป็น 1,013.84 ล้านบาท ช่อง 2 จาก 80.80 ล้านบาท เป็น 80.92 ล้านบาท แล้วช่องสุดท้าย จาก ร้อยละ 68.27 เป็น ร้อยละ 68.28 สำหรับรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ตามรายการเงินกันไว้เบิกเหลือปี/ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีไม่มีหนี้ผูกพันที่ กระทรวงการคลังอนุมัติให้แล้วจำนวน 257 รายการ วงเงิน 1,484.86 ล้านบาท ผูกพันแล้ว 114.03 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.68 เบิกจ่ายแล้วจำนวน 356.99 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24.04 คงเหลือจำนวนเงิน 1,013.84 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 68.28 สำหรับการเปรียบเทียบรายการกันเงินไว้เบิกเหลือปี/ขยายเวลา

/เบิกจ่ายเงินกรณี...

เบิกจ่ายเงินกรณีไม่มีหนี้ผูกพันที่ต้องติดตามความก้าวหน้าที่ยกเว้น กระตุ้นเศรษฐกิจ คือ จากการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2559 ข้อมูลวันที่ 4 ม.ค.2559 มีจำนวนที่ต้องติดตาม 17 รายการ วงเงิน 210.70 ล้านบาท จากการประชุมระดับ กรรมการในครั้งนี้อยู่ที่ วันที่ 29 ม.ค.2559 คงเหลือ 14 รายการ ลดลง 3 รายการ วงเงิน 995.55 ล้านบาท ครึ่งนี้วงเงินเพิ่มขึ้น 784.85 ล้านบาท เนื่องจากว่ามีรายการที่กระทรวงการคลังอนุมัติให้เพิ่มเติม 6 รายการ จึงนำเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

ผู้แทน ผบช.ศชต.

9 รายการ รายการที่ 1 อาวุธปืนเล็กสั้น ขนาด M4 วงเงิน 62 ล้านบาทเศษ เดิมขอเปลี่ยนแปลงรายการแต่ว่า ทางท่านรอง นายกรัฐมนตรี ไม่ให้เปลี่ยน ขณะนี้ ต้องมาจัดซื้อตามที่ขออนุมัติไว้เดิม ตอนนี้อยู่ระหว่างขออนุมัติ ตร. เพื่อให้ ศชต. เป็นผู้จัดหา ยังไม่ทราบผล

รายการที่ 2 จัดซื้อคำ่วัดวิทยาศาสตร์เครื่องตรวจ DNA วงเงิน 14 ล้านบาทเศษ ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการจัดซื้อ เดิมเคยประกวดราคาไป ครั้งหนึ่ง แต่ว่าผิดเงื่อนไขไม่ครบที่กำหนด ได้เชิญมาใหม่อีก 5 ราย ปรากฏว่า ผู้เสนอ แต่รายมีรายการวัสดุที่นำเสนอไม่ครบทั้ง 5 ราย จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพิจารณา แยกซื้อแต่ละรายการจากบริษัท คาดว่าจะสามารถลงนามผูกพันได้ภายในเดือนนี้ เพราะว่าทั้ง 5 บริษัทมีไม่ครบวัสดุที่เสนอมาไม่ครบ แต่ว่าถ้ามารวมกันแล้วครบ เลยต้องแยกซื้อ

รายการที่ 3 เครื่องมือตรวจพิสูจน์ทางชีววิทยา DNA วงเงิน 45 ล้านบาทเศษ ขณะนี้มีผู้ยื่นเสนอราคาครบแล้ว แต่ว่าเนื่องจากเอกสารที่จะต้อง ตรวจสอบมีเป็นจำนวนมากประมาณ 120 รายการ ขณะนี้คณะกรรมการก็กำลัง เร่งรัดเพื่อพิจารณาผลการเสนอราคา คาดว่าจะเสร็จภายในเดือนนี้เช่นกัน

รายการที่ 9 การจัดหาเครื่องมือเทคนิคปฏิบัติการเก็บกู้และทำลายวัตถุ ระเบิด วงเงิน 103 ล้านบาทเศษ ขณะนี้ได้เสนอมาทง สพ. ทราบว่าทางท่านรอง นายกรัฐมนตรี มีบัญชาให้ต่อรองราคากับผู้ขายอีกครั้งหนึ่ง

ผู้แทน ผบก.พร.

รายการเฮลิคอปเตอร์ รายการที่ 1 จำนวน 2 ลำ และ รายการที่ 2 จำนวน 2 ลำ คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษดำเนินการควบคู่พร้อมกัน พิจารณาทบทวน ตามที่ ผบ.ตร. สั่งการและสรุปความเห็นเสนอใหม่ให้ สกบ. เพื่อลงนามถึง ผบ.ตร. ต่อไป

ผู้แทน ผบช.สพฐ.ตร.

เป็นเงินกันปี 2558 รายการโครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงและระบบ สืบสวนข้อมูลลายพิมพ์นิ้วมือ ทว. เป็นการจัดหาครั้งที่ 3 แล้ว คือ ครั้งแรกของปี 2558 ไม่มีผู้มายื่นเสนอราคา ครั้งที่ 2 เสนอเรียบร้อยแล้วเรียบร้อย ทาง ตร. โดยท่าน ผบ.ตร. สั่งยกเลิก ลงนามในสัญญาเมื่อ 30 ก.ย.58 ครั้งที่ 3 เลยต้องจัดหา ใหม่ โดยในการสั่งยกเลิกครั้งล่าสุดเมื่อ 30 ก.ย.58 ว่าให้มีเกณฑ์คุณภาพเข้ามาเกี่ยวข้อง ด้วยเลยต้องไปจัดทำเกณฑ์คุณภาพตาม ข้อ 32 ของระเบียบฯ พัสสุ คือ จะต้องให้มีการทดสอบ /เครื่องหลายๆบริษัทมา...

เครื่องหลายๆบริษัทมา แต่ที่ผ่านมามีเข้ามาเพียงบริษัทเดียว คือ บริษัท ซีดีจีซีเอสเต็ม
คราวนี้เข้าสู่กระบวนการเรียบร้อยแล้ว พยายามจะดำเนินการให้ทันภายใน 31
มี.ค.2559 แต่ยังไม่มั่นใจเท่าไร เนื่องจากเกณฑ์คุณภาพต้องทดสอบต้องใช้เวลากัน
พอสมควรตอนประกาศไปแล้ว

ผู้แทน ผบช.ตชด.

ตชด. มี 2 รายการ รายการค่าจัดซื้อยาตอนนี้อยู่ระหว่างอุธรณ์ขอขยาย
เวลา เนื่องจากว่าถูกล็อกเงินจากกรมบัญชีกลาง สัญญาทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว
รับทราบ

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 4.3

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งบกลาง ตามมาตรการ
กระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล (งป.สงป.)

เลขานุการ

จำนวน 211 รายการ วงเงิน 118.7195 ล้านบาทเศษ ซึ่งเดิมค้าง
ดำเนินการอยู่ 11 รายการ แต่ ณ ปัจจุบัน ได้มีการทำใบสั่งซื้อส่งจ้างทำครบ
หมดแล้ว

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 5

รับทราบ

เรื่องอื่นๆ

เลขานุการ

มี 2 เรื่อง เรื่องที่ 1 หนังสือ ตร. ที่ 0010.27/ว 004 ลง 18 ม.ค.2559
กำชับการปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอบสวนคดีอาญา (กง.สงป.)

ผบก.กก.

เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการเบิกค่าใช้จ่ายค้างเบิกข้ามปี กรณีที่
พนักงานสอบสวนได้ยื่นใบเบิกขอรับเงินตามสิทธิแล้ว ทาง กง. ได้มีหนังสือในนาม
ตร. ช่อมความเข้าใจหรือกำชับการปฏิบัติหลังจากที่เคยซ่อมไปแล้ว 2 ครั้ง เพื่อเป็น
การป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าว และผู้มีสิทธิได้รับเงินครบถ้วนตามสิทธิของ
ตนเองตามที่กำหนดในระเบียบกระทรวงการคลัง จึงกำชับการปฏิบัติให้ทั้ง
หน่วยงานย่อย และหน่วยผู้เบิกต้นสังกัดของพนักงานสอบสวนผู้มีสิทธิรับเงินต้อง
ถือปฏิบัติ โดยเฉพาะหน่วยงานย่อยให้นำแบบขอรับเงินที่มีสิทธิรับเงินได้ยื่นเบิกไว้
นำลงคลุมในทะเบียนคุมเอกสารหลักฐานขอเบิกให้ครบทุกใบเบิก เพื่อเรียงลำดับ
หนี้ที่เกิดขึ้นก่อน-หลัง แล้วส่งใบเบิกไปขอเบิกที่หน่วยงานผู้เบิกตามลำดับที่ทำให้
ทะเบียนคุม ซึ่งเป็นเรื่องปกติที่หน่วยจะต้องทำตามระบบการควบคุมการเงินของ
หน่วยงานย่อยอยู่แล้ว แต่ว่าหน่วยอาจจะทำไม่ครบถ้วน จึงกำชับว่าต้องลงคลุมใน
ทะเบียนให้ครบทุกใบเบิก แล้วประโยชน์ที่จะได้จากการทำทะเบียนคุมหลักฐานขอ
เบิก จะใช้เป็นข้อมูลในการตรวจสอบว่าใบเบิกที่ยื่นมาได้ส่งไปเบิกมากน้อยเท่าไร
ยังเหลืออยู่หรือค้างเบิกอยู่อีกเท่าไร รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำคำขอตั้ง
งบประมาณสำหรับใบเบิกที่ยังค้างเบิก นอกจากนี้ยังกำชับให้หน่วยงานผู้เบิกที่ได้รับ
การจัดสรรเงินงบประมาณไปจากภาค แล้วต้องแจ้งจำนวนเงินจัดสรรให้หน่วยงาน
ย่อยในสังกัดทราบ โดยเฉพาะจังหวัดที่มีสถานีดำรวจในสังกัดจำนวนมากๆ แต่ละ
หน่วยงานจะไม่ทราบของตัวเองสามารถส่งใบเบิกมาขอเบิกเงินได้ในวงเงินเท่าไร ถ้ามีการส่ง
มายังหน่วยงานผู้เบิกแล้ว แต่หน่วยผู้เบิกไม่มีงบประมาณรองรับที่จะเบิกจ่ายตามใบเบิกจ่าย
/ตามใบเบิกนั้น...

ตามใบเบิกนั้นได้ครบ จะเกิดปัญหาการเบิกค่าใช้จ่ายค้างเบิกข้ามปี คือ มีใบเบิกค้างอยู่ที่หน่วยงานผู้เบิก เมื่อมีใบเบิกค้างอยู่ที่หน่วยงานผู้เบิก แต่หน่วยงาน ผู้เบิกไม่มีงบประมาณรองรับเพียงพอจะต้องเก็บใบสำคัญนั้นไปเบิกจ่ายจากงบประมาณปีถัดไป โดยถือปฏิบัติตามวิธีการเบิกค่าใช้จ่ายค้างเบิกข้ามปีที่กระทรวงการคลังกำหนด คือ จะต้องมียกงบประมาณปีที่เกิดค่าใช้จ่ายรองรับเป็นฐานในการเบิกจ่ายก่อน จึงจะเบิกจ่ายจากงบประมาณปีปัจจุบันได้ จึงกำชับให้หน่วยงานผู้เบิกต้องจัดสรรเงินที่ได้รับจัดสรรจากภาคให้สถานีดำรง หรือหน่วยงานย่อยทุกหน่วยให้ทราบว่าแต่ละหน่วยงานย่อยได้รับจัดสรรวงเงินค่าตอบแทนการสอบสวนคดีอาญา ปีนี้หรืองวดนี้เท่าไร จะได้ส่งเอกสารมาเบิกเท่าที่ได้รับจัดสรร ส่วนที่ยังไม่มีเงินให้เก็บใบเบิกไว้ที่สถานีดำรง หรือหน่วยงานย่อยก่อน เนื่องจากระเบียบกำหนดให้ค่าตอบแทนการสอบสวนคดีอาญาถือเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เมื่อส่วนราชการผู้เบิกได้รับแจ้งให้ชำระหนี้ เพราะฉะนั้นถ้าหน่วยงานย่อยยังไม่ส่งมาที่หน่วยงานผู้เบิกก็ยังไม่เป็นหนี้ ถ้าส่งมาเมื่อไรต้องเบิกจากงบประมาณปีนั้น อันนี้เราก็กำชับไป แต่ถ้าเกิดข้อผิดพลาดส่งมาแล้วไม่มีเงิน หน่วยงานผู้เบิกก็ยังสามารถขอรับการสนับสนุนไปทาง งบ. เพื่อให้รับรองยอดค่าใช้จ่ายที่กันไว้เป็นฐานในการรองรับการเบิกค่าใช้จ่ายค้างเบิกข้ามปีจาก งบประมาณปีถัดไปได้

เลขานุการ

เรื่องที่ 2 เรียนหน่วยกรณีทีหน่วยได้รับจัดสรรงบประมาณแล้วให้ทาง สกบ. เป็นผู้จัดทำ ขอให้หน่วยเจ้าของงบประมาณคอยประสานทาง สกบ. อย่างใกล้ชิดตลอดเวลาว่าขณะนี้เรื่องที่ให้จัดทำดำเนินการถึงขั้นตอนไหน ส่วนเรื่องการบันทึกข้อมูลผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณในระบบ BB EVMS ให้หน่วยที่เป็นเจ้าของงบประมาณเป็นผู้บันทึก

มติที่ประชุม

1) ให้ทุกหน่วยดำเนินการตามแผนที่ได้กำหนดไว้โดยให้ทุกหน่วย จัดทำแผนขั้นตอนการแก้ไขปัญหา(Road map) และหากมีปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้องให้รีบประสานงานกับหน่วยที่เกี่ยวข้องให้ ผบช. ถือเรื่องชี้แจงด้วยตนเอง ห้ามส่งเอกสารไปลักษณะงานทั่วไป คือ ส่งเป็นเอกสารไปแล้วไม่ตามให้จัดทำ action plan รายวันไว้ กำหนดตัวผู้รับผิดชอบไว้ด้วยในทุกขั้นตอน หากเกิดความเสียหายตรงจุดไหน จะได้ไล่แก้ปัญหาได้ถูก

2) กรณีการทำลงนามในสัญญาแล้วขอเน้นย้ำว่าลงนามเสร็จแล้ว ให้รีบลง PO ในระบบ GFMIS ด้วย ส่วนใหญ่ทำสัญญาแล้วยังไม่ลง PO ระบบก็ยังไม่ถือว่าลงนามในสัญญา

3) ให้บันทึกข้อมูลใน Excel Online งบประจำ และงบลงทุน ในระบบ BB EVMS ด้วย เพราะเป็นข้อมูลเปรียบเทียบกับส่วนราชการอื่น นอกจากของหน่วยเองแล้วจะต้องไปเปรียบเทียบแข่งขันกับหน่วยราชการอื่นด้วย

4) ท่านรอง นายกรัฐมนตรี ห่วงใย และ ให้ความสำคัญมาก มีบัญชามาทาง สตช. ให้กดดันและเร่งรัดการชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภคให้เรียบร้อยและ เสร็จสิ้นโดยเร็ว

/โดยเฉพาะหนี้...

โดยเฉพาะหนี้ที่ค้างชำระเกิน 10 ปี ก็คงต้องสำรวจแล้ว ให้ประสานกับเจ้าหนี้และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งกำชับหน่วยที่มีสถิติการใช้สาธารณูปโภคในอัตราสูง กำหนดมาตรการในเรื่องการประหยัดและควบคุมอย่างจริงจังด้วย ขณะนี้ท่าน ผบ.ตร. ได้สั่งการแล้ว ให้ทาง งป. สำรวจว่าใครค้างหนี้ชำระหนี้เกิน 10 ปี ค่าสาธารณูปโภค ท่านสั่งให้ ตส. ไปตรวจสอบและรายงานให้ท่านรอง นายกรัฐมนตรี ทราบด้วย ฝากท่านไปสำรวจและดู เพราะหนี้ค่าสาธารณูปโภคมีเงินไปจ่ายย้อนหลังก็ไม่ได้ อันนี้ก็คงเป็นเรื่องไปประสานงานกับหน่วยข้างเคียง ไม่ว่าจะเป็นหนี้ ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ส่วนหนี้ในปีใหม่ต้องไม่มีค้างชำระ ให้ทุกหน่วยรับทราบ

5) ทุกหน่วยรับทราบ

ปิดประชุมเวลา

13.00 น.

พ.ต.อ.หญิง

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(สาลินี สุวรรณเกสร)

ผกก.ฝงป.3 งป.

พ.ต.ท.หญิง

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(มันทนา ปั่นชื่น)

รอง ผกก.ฝวช.งป.

ปฏิบัติหน้าที่รอง ผกก.ฝงป.3.งป.

พ.ต.ท.หญิง

ผู้จัดรายงานการประชุม

(กัญญ์พิจญา ประเสริฐสถิตย์)

สว.ฝงป.1 ปฏิบัติหน้าที่ สว.ฝงป.3 งป.

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ

3.1 หนังสือ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 37 ลง
4 ก.พ.2559 (งป.สงป.)

แจ้งมติ ครม. เมื่อวันที่ 2 ก.พ.2559

1.เห็นชอบให้ขยายเวลาก่อนนี้รายจ่ายลงทุนออกไปจนถึงสิ้นเดือน
มีนาคม 2559

2.ให้สำนักงานงบประมาณและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามข้อสั่ง
การของนายกรัฐมนตรีที่เห็นว่าหากหน่วยงานใดไม่สามารถดำเนินการก่อนนี้ได้
ทันภายในเดือนมีนาคม 2559 ให้ส่งคืนงบประมาณ

1001

302

14

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๓๗



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

เรียน ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๗.๑/๑๐๗๘๔ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙


ด้วยสำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังได้เสนอเรื่อง
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไปเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา
ความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ลงมติว่า

๑. รับทราบและเห็นชอบตามที่สำนักงบประมาณและกระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) เสนอ
๒. ให้สำนักงบประมาณและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ที่เห็นว่า หากหน่วยงานใดไม่สามารถดำเนินการก่อนนี้ได้ทันภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ ให้ส่งคืนงบประมาณ
๓. ให้ยกเว้นการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(Signature)

(นายอำพน กิตติอำพน)
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๓๒ (นันทนภัส, ๔๔๔ (ภัทรพงศ์)
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖
www.soc.go.th
(เชิญดู/โทรพด)

ผกก.ฝงป.๓ จป. ดำเนินการ

พล.ต.ต. *(Signature)*
(ภัทรพงษ์ ดิษยรักษ์)
ผบก.จป.
๕ ก.พ.๒๕๕๙



ผ่านที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง โทร ๐ ๒๒๗๓ ๙๐๔๓
 ที่ นร ๐๗๑๗.๑/๑๐๗๙๕ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
 เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

กราบเรียน นายกรัฐมนตรี

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘ เห็นชอบมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และเห็นชอบมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อยและมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ประกอบกับคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ มอบหมายให้กระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) และสำนักงานงบประมาณ รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้คณะรัฐมนตรีทราบทุกเดือน นั้น

สำนักงานงบประมาณและกรมบัญชีกลางขอกราบเรียนรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ - ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ (เอกสารแนบ) ดังนี้

๑. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

งบประมาณทั้งสิ้น ๒,๗๒๐,๐๐๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑,๐๔๘,๖๓๑ ล้านบาท หรือร้อยละ ๓๘.๕๕ เพิ่มขึ้นจากวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ จำนวน ๒๔๐,๙๖๒ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑.๖๖ (เป้าหมายภาพรวม ร้อยละ ๓๖.๘๙)

๑.๑ รายจ่ายประจำ จำนวน ๒,๑๗๕,๖๔๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๙๖๐,๔๔๗ ล้านบาท หรือร้อยละ ๔๔.๑๕ เพิ่มขึ้นจากวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ จำนวน ๒๒๐,๘๔๐ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๔.๓๘ (เป้าหมายรายจ่ายประจำ ร้อยละ ๓๙.๗๗)

๑.๒ รายจ่ายลงทุน จำนวน ๕๔๔,๓๕๔ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๘๘,๑๘๔ ล้านบาท หรือร้อยละ ๑๖.๒๐ เพิ่มขึ้นจากวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ จำนวน ๒๐,๑๒๒ ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๙.๑๘ (เป้าหมายรายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๒๕.๓๘) มีการก่อหนี้แล้ว จำนวน ๒๔๔,๐๗๕ ล้านบาท หรือร้อยละ ๔๔.๘๔

สำหรับรายจ่ายลงทุนกรณีไม่รวมงบกลาง จำนวน ๔๕๗,๐๙๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๘๗,๗๗๕ ล้านบาท หรือร้อยละ ๑๙.๒๐ มีการก่อหนี้แล้ว จำนวน ๒๔๓,๖๑๓ ล้านบาท หรือร้อยละ ๕๓.๓๐ จำแนกตามวงเงิน ดังนี้

๑.๒.๑) รายจ่ายลงทุนที่มีวงเงินไม่เกิน ๒ ล้านบาท จำนวน ๓๓,๕๙๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๒,๓๓๗ ล้านบาท หรือร้อยละ ๓๖.๗๒ มีการก่อหนี้แล้ว จำนวน ๒๐,๑๖๐ ล้านบาท หรือร้อยละ ๖๐.๐๑

๑.๒.๒) รายจ่ายลงทุนที่มีวงเงิน ๒ - ๕๐๐ ล้านบาท จำนวน ๓๕๒,๗๘๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๕๑,๖๔๗ ล้านบาท หรือร้อยละ ๑๔.๖๔ มีการก่อหนี้แล้ว จำนวน ๑๙๑,๓๔๘ ล้านบาท หรือร้อยละ ๕๔.๒๕

๑.๒.๓) รายจ่ายลงทุนที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐ ล้านบาท จำนวน ๗๐,๗๑๓ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒๓,๗๙๑ ล้านบาท หรือร้อยละ ๓๓.๖๔ มีการก่อหนี้แล้ว จำนวน ๓๒,๐๕๕ ล้านบาท หรือร้อยละ ๔๕.๓๓

/๒. ผลการ...

๒. ผลการปฏิบัติงาน

ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น รวมทั้งสิ้น ๔๑๘ หน่วยงาน จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ในช่วงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ - ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ จำนวน ๓๐๐ หน่วยงาน โดยมีการรายงานผลการปฏิบัติงาน จำนวน ๓๐๙ หน่วยงาน โดยมีผลการปฏิบัติงานสูงกว่าแผนที่กำหนดไว้ จำนวน ๗๙ หน่วยงาน เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ จำนวน ๔๕ หน่วยงาน และต่ำกว่าแผนที่กำหนดไว้ จำนวน ๑๘๕ หน่วยงาน

๓. เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี

เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๕๘ รวมทั้งสิ้น ๓๐๗,๔๕๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๐๒,๑๙๗ ล้านบาท หรือร้อยละ ๓๓.๒๔ เพิ่มขึ้นจากวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ จำนวน ๑๘,๙๔๔ ล้านบาท มีการก่องหนไว้แล้ว จำนวน ๒๑๕,๕๓๑ ล้านบาท หรือร้อยละ ๗๐.๑๐

๔. นโยบายสำคัญของรัฐบาล

๔.๑ มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล

โครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ ๕ ล้านบาท) จัดสรรงบประมาณให้กระทรวงมหาดไทย (จังหวัด) แล้ว จำนวน ๓๖,๔๖๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒,๔๙๗ ล้านบาท หรือร้อยละ ๖.๘๕ มีการก่องหนไว้แล้ว จำนวน ๑๔,๕๖๖ ล้านบาท หรือร้อยละ ๓๙.๘๔

๔.๒ มาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ

กรอบวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ รวมทั้งสิ้น ๔๐,๐๐๐ ล้านบาท

(๑) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จัดสรรงบประมาณแล้ว จำนวน ๒๒,๘๕๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๙,๙๓๖ ล้านบาท หรือร้อยละ ๘๗.๒๒ มีการก่องหนไว้แล้ว จำนวน ๒๑,๖๔๐ ล้านบาท หรือร้อยละ ๙๔.๖๘ ทั้งนี้ สำนักงานงบประมาณอยู่ระหว่างดำเนินการจัดสรรคืบงบประมาณที่ไม่สามารถก่องหนไว้ได้ทันตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘

(๒) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จัดสรรงบประมาณแล้ว จำนวน ๑๖,๙๒๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๗,๕๙๕ ล้านบาท หรือร้อยละ ๔๔.๘๗ มีการก่องหนไว้แล้ว จำนวน ๑๐,๓๔๑ ล้านบาท หรือร้อยละ ๖๑.๐๙

๔.๓ มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับหมู่บ้าน

กรอบวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ รวมทั้งสิ้น ๖๐,๐๐๐ ล้านบาท

(๑) ธนาคารออมสินอนุมัติสินเชื่อแล้ว จำนวน ๒๓,๒๖๗ กองทุน เป็นเงิน ๒๓,๑๙๑ ล้านบาท หรือร้อยละ ๗๗.๓๐ เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒๑,๔๕๖ กองทุน ๑,๖๓๑,๑๘๖ บาท เป็นเงิน ๒๑,๒๘๐ ล้านบาท หรือร้อยละ ๗๐.๙๓

(๒) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรอนุมัติสินเชื่อและเบิกจ่ายเงิน จำนวน ๒๒,๕๕๕ กองทุน ๑,๓๗๙,๕๕๐ บาท เป็นเงิน ๒๒,๐๗๓ ล้านบาท หรือร้อยละ ๗๓.๕๘

/๕. ข้อพิจารณา...

จากข้อมูลการก่อหนี้รายจ่ายลงทุนที่มีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐ ล้านบาท ตามข้อ ๑.๒.๑ และ ๑.๒.๒ พบว่ามีหลายหน่วยงานไม่สามารถดำเนินการก่อหนี้ได้ทันภายในเดือนมกราคม ๒๕๕๙ เนื่องจากไม่สามารถจัดหาผู้รับจ้างได้ หรือมีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหลายครั้ง ซึ่งหากยกเลิกการดำเนินการในขณะนี้ จะส่งผลกระทบต่อเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามมติ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘ ที่กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายในภาพรวมไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๖ และเป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๗ และทำให้เม็ดเงินที่จะเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจในปี ๒๕๕๙ ลดลงได้ ทั้งนี้ จากการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น มีรายการดำเนินการเองที่เริ่มดำเนินการแล้วและรายการที่มีการลงนามในสัญญาแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกข้อมูลในระบบ จำนวน ๙๒,๘๕๗ ล้านบาท รายการที่คาดว่าจะลงนามในสัญญาเพิ่มเติมได้ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ จำนวน ๔๘,๒๗๔ ล้านบาท และเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๒๙,๖๘๓ ล้านบาท รวมทั้งสิ้นประมาณ ๑๗๐,๕๑๔ ล้านบาท ซึ่งหากขยายระยะเวลาก่อหนี้ออกไปจนถึงสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ คาดว่าจะทำให้มีผลการก่อหนี้รวมประมาณ ๔๑๔,๑๕๗ ล้านบาท หรือร้อยละ ๙๐.๖๑

เพื่อให้การใช้จ่ายภาครัฐเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ สนับสนุนการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ สามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง และบรรลุเป้าหมายการเบิกจ่ายตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘ จึงเห็นสมควรขยายระยะเวลาการก่อหนี้รายจ่ายลงทุนออกไปจนถึงสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ ทั้งนี้ ขอให้รัฐมนตรีที่รับผิดชอบและกำกับดูแลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่น และจังหวัด ให้ดำเนินการก่อหนี้ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัดด้วย

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเห็นชอบข้อเสนอดตามข้อ ๖ เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

[Handwritten signature]

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

11/11/17

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

สำเนาถูกต้อง

၂၀၁၈ ခုနှစ်

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2559

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงิน งบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว (1 ต.ค.58-29 ม.ค.59)	ร้อยละ เบิกจ่ายต่อ งบประมาณ	เบิกจ่าย 30 ธ.ค. 58	เบิกจ่าย เพิ่มขึ้น จากวันที่ 30 ธ.ค. 58	มีการก่อหนี้แล้ว	
						จำนวน	ร้อยละ
1. เงินงบประมาณ	2,720,000	1,048,631	38.55	807,669	240,962		
1.1 รายจ่ายประจำ	2,175,646	960,447	44.15	739,607	220,840		
1.2 รายจ่ายลงทุน	544,354	88,184	16.20	68,062	20,122	244,075	44.84
2. เงินทั่วไปเพื่อหมุนเวียน	307,456	102,197	33.24	83,253	18,944	215,531	70.10
3. นโยบายสำคัญของรัฐบาล	136,246	73,381	53.86	66,945	6,436		
3.1 มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (วงเงิน 36,462 ล้านบาท)	36,462 (1)	2,497	6.85	362	2,135	14,526 (4)	138.84
3.2 มาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ (วงเงิน 40,000 ล้านบาท)	39,784	27,531	69.20	23,631	3,900	31,981	80.39
- งบกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (วงเงิน 24,000 ล้านบาท)	22,857 (2)	19,936	87.22	17,611	2,325	21,640	94.68
- งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (วงเงิน 16,000 ล้านบาท)	16,927 (3)	7,595	44.87	6,020	1,575	10,341	61.09
3.3 มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับหมู่บ้าน	60,000	43,353	72.26	42,952	401		
- ธนาคารออมสิน	30,000	21,280	70.93	20,879	401		
- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	30,000	22,073	73.58	22,073	-		
รวม (1+2+3.3)	3,087,456	1,194,180	38.68	933,874	247,799		

หมายเหตุ : ข้อมูลจำนวนเงินก้อนนี้ ได้จาก PO + เบิกจ่าย จากระบบ GFMS

(1) (2) (3) วงเงินจัดสรรงบประมาณ

(4) ข้อมูลจากระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)

3.2 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ของ ตร. (กข.สงป.)

รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ณ วันที่ ๒๖ ก.พ.๒๕๕๙

งบประมณตาม พ.ร.บ.	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	ร้อยละ	เบิกจ่ายสะสม	ร้อยละ	งบประมาณคงเหลือ	ร้อยละ
งบบุคลากร	๗๑,๔๑๖,๗๙๕,๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๖๕๕,๕๑๗,๙๗๑.๓๙	๔๒.๙๒	๔๐,๗๖๑,๒๗๗,๑๒๘.๖๑	๕๗.๐๘
งบดำเนินงาน	๑๖,๔๐๑,๙๒๒,๑๐๐.๐๐	๑๓.๙๖	๔,๓๙๐,๕๖๕,๐๖๖.๑๓	๒๖.๗๗	๙,๗๒๑,๓๕๖,๐๓๓.๘๗	๕๙.๒๗
งบลงทุน	๑๒,๖๕๘,๔๒๒,๓๐๐.๐๐	๕๔.๓๗	๖,๘๘๑,๘๗๖,๒๘๔.๖๒	๕๔.๓๗	๕,๗๗๖,๕๔๖,๐๑๕.๓๘	๔๕.๖๓
- ครุภัณฑ์	๕,๘๐๒,๓๘๒,๓๐๐.๐๐	๓๕.๐๒	๒,๐๓๒,๑๖๔,๐๕๖.๕๒	๓๕.๐๒	๓,๗๗๐,๑๓๘,๒๔๓.๔๘	๖๔.๙๘
- ที่ดินฯ	๖,๘๕๖,๐๔๐,๐๐๐.๐๐	๗๐.๗๔	๔,๘๔๙,๗๑๒,๒๒๘.๑๐	๗๐.๗๔	๒,๐๐๖,๒๘๗,๗๗๑.๙๐	๒๙.๒๖
งบอุดหนุน	๒,๘๗๗,๑๕๑,๖๐๐.๐๐	๕.๔๕	๑๕,๐๙๕,๖๗๐.๐๐	๕.๔๕	๒,๘๖๒,๐๕๖,๙๒๙.๐๐	๙๙.๕๕
งบรายจ่ายอื่น	๒,๗๒๕,๐๐๐,๘๐๐.๐๐	๒.๐๗	๕๖,๔๔๖,๑๕๔.๐๐	๒.๐๗	๒,๖๖๘,๕๕๓,๖๔๖.๐๐	๙๗.๙๓
รวม	๑๐๓,๔๗๙,๒๙๑,๙๐๐.๐๐	๘.๙๓	๙,๒๔๒,๙๗๒,๙๗๗.๘๙	๘.๙๓	๙๔,๒๓๖,๓๑๘,๙๒๒.๑๑	๙๑.๐๗

หมายเหตุ

เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

งบประมาณที่ได้รับในภาพรวมของหน่วย

- ไตรมาสที่ ๑ เป้าหมายอัตราการเบิกจ่ายสะสม ร้อยละ ๓๐
- ไตรมาสที่ ๒ เป้าหมายอัตราการเบิกจ่ายสะสม ร้อยละ ๕๒
- ไตรมาสที่ ๓ เป้าหมายอัตราการเบิกจ่ายสะสม ร้อยละ ๗๓
- ไตรมาสที่ ๔ เป้าหมายอัตราการเบิกจ่ายสะสม ร้อยละ ๙๖

ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ ๒๑.๓๑
ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ ๓๖.๑๐

ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ ๒๑.๓๑

เป้าหมายต่ำกว่าเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ ๘.๖๙

งบประมาณรายจ่ายลงทุน

- ไตรมาสที่ ๑ เป้าหมายอัตราการเบิกจ่ายสะสม ร้อยละ ๑๙
- ไตรมาสที่ ๒ เป้าหมายอัตราการเบิกจ่ายสะสม ร้อยละ ๔๐
- ไตรมาสที่ ๓ เป้าหมายอัตราการเบิกจ่ายสะสม ร้อยละ ๖๑
- ไตรมาสที่ ๔ เป้าหมายอัตราการเบิกจ่ายสะสม ร้อยละ ๘๗

ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ ๑๐.๐๐

เป้าหมายต่ำกว่าเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ ๙.๐๐

ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ ๑๖.๓๙

รายงานสถานการณ์ใช้จ่ายงบประมาณ ในระบบ GFMS ระดับกองบัญชาการ

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ณ วันที่ ๒๖ ก.พ.๒๕๖๕

ลำดับ	หน่วยงาน	งบประมาณตาม พ.ร.บ.	ใบสั่งซื้อ/สัญญา		เบิกจ่ายสะสม		งบประมาณคงเหลือ		ร้อยละของการ เบิกรวมงบ บุคลากร
			จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	
๑	สภ.ป.	๑๓๘,๔๑๐,๙๑๑.๐๐	๑,๓๙๙,๓๗๙.๓๔	๑.๐๑	๑๐๔,๖๑๙,๑๘๕.๐๕	๗๕.๕๙	๓๒,๗๙๑,๗๒๖.๖๑	๒๓.๔๐	๖๐.๔๐
๒	สภ.ร.	๔,๑๗๘,๕๐๐.๐๐	-	๐.๐๐	๒,๒๘๐,๐๐๐.๐๐	๕๔.๕๗	๑,๘๙๘,๕๐๐.๐๐	๔๕.๔๓	๕๔.๕๗
๓	สภ.ก.ตร.	๑๑๔,๙๙๐,๕๐๐.๐๐	๗๗๗,๕๘๗.๖๙	๖.๗๗	๖,๑๗๔,๔๒๓.๒๔	๕.๓๗	๔,๕๓๘,๔๘๙.๐๗	๓.๙๐	๕๕.๖๔
๔	สภ.ก.ตร.	๑๒,๑๖๙,๖๐๐.๐๐	๓๙๘,๑๑๕.๐๒	๓.๒๗	๖,๗๖๔,๔๘๗.๑๑	๕๕.๕๙	๕,๐๐๗,๐๑๒.๘๙	๔๑.๓๑	๔๔.๖๒
๕	วณ.	๔,๔๐๓,๘๐๐.๐๐	๓๐๕,๐๑๐.๐๐	๖.๙๓	๒,๒๘๙,๕๕๙.๓๙	๕๒.๐๑	๑,๘๐๗,๒๓๐.๖๑	๔๑.๐๖	๔๔.๐๘
๖	บช.ตชด.	๑,๖๒๔,๘๖๕,๐๐๐.๐๐	๑๙๓,๐๐๙,๑๑๐.๙๖	๑๑.๘๘	๗๓๙,๖๓๘,๓๓๘.๐๓	๔๕.๕๒	๖๙๒,๒๒๖,๕๕๑.๐๑	๔๒.๖๐	๔๓.๔๑
๗	ตท.	๑๘,๐๗๗,๙๗๑.๐๐	๓๔๒,๗๙๑.๐๕	๑.๙๐	๗,๙๑๙,๗๑๔.๖๙	๔๓.๘๑	๙,๘๕๘,๒๖๕.๒๖	๕๔.๙๐	๔๓.๑๕
๘	กม.ค.	๕๑๑,๔๐๖,๒๕๙.๐๐	๘,๑๑๖,๗๐๕.๘๒	๑.๕๗	๒๒,๑๙๐,๔๗๐.๗๗	๔.๓๓	๒๑,๐๙๙,๐๘๘.๒๓	๔.๑๐	๔๒.๙๙
๙	ก.๗	๕๑๖,๙๘๙,๓๐๐.๐๐	๕๑,๔๐๓,๑๐๖.๗๔	๙.๙๔	๒๒๓,๒๒๒,๒๕๕.๔๒	๔.๓๓	๒๔๒,๗๖๗,๐๔๔.๕๘	๔๖.๘๘	๔๒.๙๕
๑๐	ก.๓	๑,๑๕๙,๘๙๗,๖๐๐.๐๐	๓๓๓,๙๘๙,๙๐๓.๓๔	๒๘.๘๕	๔๙๒,๔๙๓,๓๓๘.๙๖	๔.๒๓	๓๓๓,๓๙๔,๒๖๓.๖๔	๒๘.๖๒	๔๒.๘๗
๑๑	จ.๓	๓๒๖,๙๖๖,๙๐๖.๐๐	๑,๓๗๕,๒๘๖.๒๑	๐.๔๓	๘,๒๘๙,๘๓๓.๙๙	๒.๕๕	๒๓,๓๐๑,๖๒๗.๘๐	๗.๑๖	๔๒.๔๕
๑๒	บช.น.	๙๑๔,๕๗๖,๗๐๐.๐๐	๕๗,๔๒๒,๙๑๑.๙๖	๖.๒๘	๓๔๓,๓๖๒,๗๗๖.๒๕	๓.๗๕	๕๑๑,๒๑๓,๙๒๓.๗๕	๕.๖๐	๔๒.๓๒
๑๓	ร.๑	๘๒๖,๗๕๒,๙๐๐.๐๐	๒๗๐,๕๘๐,๓๘๘.๕๒	๓๒.๗๓	๒๙๗,๔๙๑,๐๗๓.๒๓	๓.๕๗	๒๕๕,๒๖๑,๔๒๕.๗๗	๓๑.๓๐	๔๑.๘๗
๑๔	สภ.๗.๓.๗.	๓๐,๕๓๒,๐๐๐.๐๐	๕๓๐,๕๗๔.๗๖	๑.๗๔	๑๑,๓๖๕,๒๔๙.๘๖	๓.๗๖	๑๙,๑๖๖,๗๕๐.๑๔	๖.๒๖	๔๑.๖๐
๑๕	ก.๒	๙๒๗,๙๐๗,๖๐๐.๐๐	๓๕๗,๑๙๘,๒๔๑.๐๓	๓.๘๖	๓๓๐,๓๘๑,๐๕๕.๘๙	๓.๕๖	๒๙๗,๕๑๖,๕๔๔.๑๑	๓.๒๖	๔๑.๕๗
๑๖	สภ.๓.๓.๗.	๒,๓๒๖,๐๐๐.๐๐	๑๘๔,๘๒๐.๑๖	๗.๙๕	๖๗๒,๖๔๗.๐๔	๒.๘๖	๑,๖๕๓,๓๕๒.๙๖	๖.๓๑	๔๑.๔๐
๑๗	ก.๔	๑,๔๓๖,๗๒๘,๒๐๐.๐๐	๕๗๘,๓๔๙,๓๒๗.๖๓	๔.๐๒	๔๘๑,๗๐๔,๖๖๖.๘๕	๓.๓๓	๓๗๖,๐๒๓,๕๓๒.๑๕	๒.๖๖	๔๑.๓๘
๑๘	ก.๖	๙๔๑,๐๐๔,๑๐๐.๐๐	๒๓๐,๓๕๓,๔๓๕.๐๗	๒.๔๔	๓๐๗,๕๕๘,๐๒๖.๙๗	๓.๒๖	๔๐๓,๐๖๕,๖๗๓.๙๖	๔.๒๖	๔๑.๒๙
๑๙	ก.๕	๙๘๗,๙๑๖,๗๐๐.๐๐	๒๑๗,๖๐๕,๖๒๓.๒๗	๒.๒๑	๒๙๖,๗๔๑,๗๙๗.๗๓	๓.๐๐	๔๙๑,๕๖๙,๙๐๒.๒๖	๕.๐๖	๔๐.๙๘
๒๐	รพ.๓.๗.	๑๙๔,๒๗๖,๑๐๐.๐๐	๒๘,๒๓๖,๘๖๓.๒๓	๑๔.๕๓	๖๓,๘๐๖,๑๗๐.๑๘	๓.๒๘	๑๐๖,๒๓๗,๙๒๖.๕๙	๕.๔๖	๔๐.๙๒
๒๑	สภ.๓.	๑๗,๗๗๔,๔๐๐.๐๐	๕๕๕,๕๗๘.๕๐	๓.๑๓	๕,๗๗๔,๙๕๕.๓๖	๓.๒๔	๑๑,๙๙๙,๔๔๔.๖๔	๖.๘๘	๔๐.๖๖
๒๒	ก.๘	๙๔๖,๓๒๔,๑๐๐.๐๐	๔๑๖,๒๓๒,๗๐๐.๓๔	๔.๓๘	๒๙๑,๕๗๑,๐๙๗.๑๘	๓.๐๘	๒๖๔,๕๕๒,๐๐๒.๘๒	๒.๘๑	๔๐.๓๖
๒๓	ก.๙	๖๖๘,๓๗๖,๕๐๐.๐๐	๓๔๒,๖๙๕,๕๕๕.๖๗	๕.๑๒	๑๕๕,๐๕๕,๓๓๓.๗๕	๒.๓๐	๕๑๓,๖๒๑,๑๖๔.๒๕	๗.๖๖	๓๙.๐๖
๒๔	บช.ก.	๖๒๒,๖๗๖,๗๐๐.๐๐	๑๓๘,๐๙๖,๑๒๖.๘๘	๒.๒๒	๑๕๕,๖๘๘,๙๗๗.๘๒	๒.๕๐	๓๖๖,๙๘๗,๗๒๒.๑๘	๕.๘๖	๓๘.๔๗
๒๕	สภ.๗.๓.๗.	๓๖๖,๐๙๑,๕๐๐.๐๐	๑๒๕,๓๔๐,๒๕๐.๖๔	๓.๔๒	๙๗,๙๕๕,๕๗๑.๘๗	๒.๖๖	๑๔๒,๑๓๖,๖๒๗.๖๓	๓.๙๑	๓๘.๑๔
๒๖	สภ.๗.	๓๐,๑๖๓,๘๕๗.๐๐	๑๐,๒๑๙,๕๓๐.๐๐	๓.๓๘	๙,๓๘๐,๓๖๙.๗๒	๓.๑๐	๑๐,๕๖๓,๔๘๗.๒๘	๓.๕๑	๓๗.๕๓
๒๗	สภ.๓.	๓๘๐,๕๒๓,๙๐๐.๐๐	๙๒,๔๕๖,๓๗๙.๒๒	๒.๔๓	๕๕,๘๔๙,๘๐๒.๙๐	๑.๔๖	๒๔๒,๖๗๓,๐๙๗.๑๐	๖.๓๖	๓๗.๑๔
๒๘	ร.๖.๗.๓.	๒๐๓,๓๔๕,๗๐๐.๐๐	๖๓,๕๗๑,๖๒๙.๔๐	๓.๑๖	๔๑,๖๓๓,๑๐๗.๖๔	๒.๐๖	๑๘๖,๑๔๓,๙๖๒.๙๖	๙.๑๖	๓๖.๐๕
๒๙	ศช.๓.	๒,๔๓๐,๐๒๑,๖๐๐.๐๐	๓๙๔,๙๘๓,๒๙๐.๗๖	๑๖.๒๕	๔๖๑,๔๘๗,๙๙๙.๙๙	๑.๘๙	๑,๙๖๗,๕๓๕,๓๐๐.๖๑	๖.๔๖	๓๒.๗๙
๓๐	บช.๓.	๕๕๕,๕๕๔,๓๐๐.๐๐	๘๙,๑๖๖,๓๒๗.๔๖	๑๖.๓๔	๘๕,๖๘๕,๗๕๒.๘๘	๑.๕๗	๓๗๐,๖๖๘,๒๓๗.๖๖	๖.๗๖	๓๒.๓๖
๓๑	สภ.๗.	๒๒๕,๑๒๔,๒๘๐.๐๐	๑๖๔,๓๕๕,๕๒๒.๕๒	๗.๓๐	๓๐,๔๒๑,๑๐๙.๓๖	๑.๓๕	๓๐,๓๔๓,๖๘๙.๖๒	๑.๓๕	๒๙.๔๐
๓๒	สภ.๗.๓.๗.	๑๔๒,๒๗๕,๑๐๐.๐๐	๗,๙๕๓,๒๘๔.๖๖	๕.๕๕	๑๖,๔๐๐,๐๓๕.๑๒	๑๑.๕๓	๑๑๗,๘๗๑,๗๖๔.๘๘	๘.๒๖	๒๙.๒๗
๓๓	บช.๓.๗.	๑,๓๖๘,๖๐๖,๕๐๐.๐๐	๑๗๘,๐๖๗,๔๔๖.๔๔	๑๓.๐๑	๒๐๒,๕๗๐,๗๓๓.๕๑	๑๔.๘๐	๑,๑๖๖,๐๓๕,๗๖๖.๐๕	๗.๖๖	๒๙.๙๗
๓๔	บช.๗.	๕๕๕,๔๐๑,๖๐๐.๐๐	๑๗๒,๖๘๘,๙๘๙.๓๙	๓.๐๘	๖๒,๐๑๐,๑๙๑.๕๙	๑๑.๑๒	๓๙๑,๓๑๒,๔๐๗.๐๑	๕.๙๖	๒๙.๑๗
๓๕	สภ.๗	๗,๕๐๖,๒๒๙,๘๑๓.๐๐	๔,๕๙๖,๓๔๔,๙๘๒.๐๓	๖.๑๓	๑,๒๕๑,๐๖๖,๔๒๗.๓๘	๑.๖๖	๖,๒๕๕,๑๖๒,๓๘๖.๖๒	๘.๒๖	๒๗.๒๐
๓๖	บ.๓.๗.	๙๘๗,๒๔๖,๖๐๐.๐๐	๔๓,๐๗๖,๘๘๗.๔๓	๔.๓๖	๒๗,๐๕๑,๔๗๒.๒๘	๒.๗๔	๙๖๐,๑๙๕,๑๒๗.๓๒	๙.๖๖	๒.๙๔
๓๗	สภ.๓.	๒,๒๓๗,๕๓๐,๕๕๒.๐๐	๗๕,๖๐๗,๙๑๙.๑๐	๓.๓๘	๙,๙๖๒,๐๒๒.๘๘	๐.๔๕	๒,๑๕๑,๕๐๘,๖๒๙.๖๒	๙.๖๖	๓.๗๙

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 ติดตามงบลงทุน รายการที่หน่วยได้รับการจัดสรร ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2559 (งป.สงป.)

รายการงบลงทุนที่หน่วยได้รับการจัดสรรงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ข้อมูล ณ วันที่ 29 ก.พ.2559 (ระบบ GFMS)

รายการ	ประชุม ครั้งที่ 5/2559 (4 มี.ค.59)		
	จำนวน รายการ	วงเงิน (บาท)	คิดเป็น ร้อยละ
งบสุทธิ(หลังโอนเปลี่ยนแปลง)	859	12,658,422,300.00	100.00
ทำสัญญาแล้ว	801	9,001,966,251.24	71.11
- ครุภัณฑ์	426	2,831,473,928.68	
- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	375	6,170,492,322.56	
ยังไม่ทำสัญญา	58	3,656,456,048.76	28.89
- ครุภัณฑ์	27	2,970,908,371.32	
- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	31	685,547,677.44	
เบิกจ่ายแล้ว	603	2,112,612,579.62	16.69

เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบลงทุน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

รายการ	ประชุม ครั้งที่ 4/2559 (5 ก.พ.59) ระดับ ตร.			ประชุม ครั้งที่ 5/2559 (4 มี.ค.59) ระดับ ตร.			เพิ่ม+/ลด-
	จำนวน รายการ	วงเงิน (บาท)	คิดเป็น ร้อยละ	จำนวน รายการ	วงเงิน (บาท)	คิดเป็น ร้อยละ	จำนวนรายการ
งบสุทธิ(หลังโอน เปลี่ยนแปลง)	859	12,658,422,300.00	100.00	859	12,658,422,300.00	100.00	
ทำสัญญาแล้ว	790	8,855,521,504.73	69.96	801	9,001,966,251.24	71.11	+11
ยังไม่ทำสัญญา	69	3,802,900,795.27	30.04	58	3,656,456,048.76	28.89	-11
เบิกจ่ายแล้ว	534	1,606,310,222.49	12.69	603	2,112,612,579.62	16.69	+69

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2559

หน่วยรายงานสำนักงานกึ่งกลางตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ : 29 ก.พ.59

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วยได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 5/59 วันที่ 4 มี.ค.59
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)	
				ภ.2			
				ครุภัณฑ์			
1		อยร.(ก. สืบสวนฯ)	ภ.2	โล่กันกระสุนอาวุธปืนสงคราม Level 3A บก.สส.ภ.2 1 ตัว	150,000.00		ภ.2 ขอส่งคืนงบประมาณให้ ตร. ทั้ง 2 รายการ 23
2		อยร.(ก. สืบสวนฯ)	ภ.2	ปืนยิงแก๊สน้ำตาพร้อมอุปกรณ์ บก.สส.ภ.2 1 ชุด	147,000.00		ภ.2 ขอส่งคืนงบประมาณให้ ตร. ทั้ง 2 รายการ 23
2				รวมครุภัณฑ์	297,000.00	-	
2				รวมงบลงทุน(ภ.2)	297,000.00	-	

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 4/59 วันที่ 5 ก.พ.59	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 5/59 วันที่ 4 มี.ค.59
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
				ภ.5				
				ครุภัณฑ์				
1		รปภ.(ก. ป้องกัน)	ภ.5	ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ภ.5 ต.หนองหอย จว.เชียงใหม่ จำนวน 24 แห่ง	19,200,000.00		มีการวิจารณ์,ประกาศขอแบบเตดงานใหม่	ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/อยู่ระหว่างแจ้งให้มาลงนามสัญญา
1				รวมครุภัณฑ์	19,200,000.00	-		
				ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
1		รปภ.(ก. ป้องกัน)	ภ.5	อาคารที่ทำการ ภ.จว.เชียงใหม่ พร้อมส่วนประกอบ	49,130,300.00		ประกาศขายแบบ 4-11 ก.พ.59 คาดว่าลงนาม ในสัญญาภายใน 24 ก.พ.59	ยกเลิกประกาศ เนื่องจากรูปแบบขัดแย้งกัน และได้ ประกาศร่างใหม่แล้ว /เสนอราคา 23 มี.ค.59 คาดว่าจะ ลงนามสัญญาภายในเดือน มี.ค.59
2		รปภ.(ก. ป้องกัน)	ภ.5	อาคารที่ทำการ ภ.จว.เชียงราย พร้อมส่วนประกอบ ต.ริมกก อ.เมือง จว.เชียงราย	34,011,800.00		ประกาศขายแบบ 29 ม.ค.-5 ก.พ.59 คาดว่าลงนาม ใน สัญญาภายใน 26 ก.พ.59	ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/อยู่ระหว่างแจ้งให้มาลงนามสัญญา
2				รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	83,142,100.00	-		
3				รวมงบลงทุน(ภ.5)	102,342,100.00	-		

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2559

หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ : 29 ก.พ.59

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลิต หน่วยได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้าปัญหา ประชุม (ระดับ คร.) ครั้งที่ 4/59 วันที่ 5 ก.พ.59	ความก้าวหน้าปัญหา ประชุม (ระดับ คร.) ครั้งที่ 5/59 วันที่ 4 มี.ค.59
				พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
			ภ.6				
			ครุภัณฑ์				
1	รพ.ภ.(ก.) ป้องกันฯ	ภ.6	รถลากสูง 6 ล้อ พร้อมวิทยุอุปกรณ์สื่อสารไซเรน ภ.6 ตมระดม อ.พรหมพิราม จว.พิษณุโลก จำนวน 5 คัน	5,100,000.00		อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน ครั้งที่ 2 - วันที่ 1 ก.พ.59 ผู้ประสงค์เสนอราคายื่น เอกสารและใบเสนอราคาในระบบ e-gp - วันที่ 2 ก.พ.59 คณะกรรมการพิจารณาผล การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ - วันที่ 3 ก.พ.59 ขออนุมัติจัดซื้อฯ และเรียกผู้ เสนอราคาให้มาลงนามในสัญญา - วันที่ 4 ก.พ.59 ผู้ชนะการประกวดราคามา ลงนามซื้อขาย	- อยู่ระหว่างทำหนังสือขอรับความเห็นชอบ คร. เพื่อขอเปลี่ยนแปลง ปรับลดจำนวนการ จัดหาลดลง จาก 5 คัน เหลือ 1 คัน และปรับ เพิ่มราคาต่อหน่วย ภายในวงเงินที่ได้รับจัดสรร
1			รวมครุภัณฑ์	5,100,000.00	-		
			ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
1	รพ.ภ.(ก.) ป้องกันฯ	ภ.6	แฟลต 5 ชั้น 50 ครอบครั้ว บก.สส.ภ.6จว.พิษณุโลก	30,925,200.00		อยู่ระหว่างขอรับความเห็นชอบ คร. ขอ เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง จากที่ดินราช พัสดุแปลง 5025 มาก่อสร้างที่ดิน หนองลาด ตมระดม(บริเวณแฟลต ภ.6) ซึ่ง ยธ.สภ. ตรวจสอบพื้นที่แล้วความพร้อม	ได้ราคากลางแล้ว ขณะนี้กำลังดำเนินการร่าง ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ คณะกรรมการเสนอแนะวิจารณ์

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต ป้องกัน	หน่วยได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้าปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 4/59 วันที่ 5 ก.พ.59	ความก้าวหน้าปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 5/59 วันที่ 4 มี.ค.59
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
			ภ.6	สนวนมีกฤตวิธีดำรงพร้อมอาคารเอนกประสงค์และสนามยิงปืน ภ.6 ต.มตะตุม อ.พรหมพิราม จว.พิษณุโลก จำนวน 9 รายการ วงเงิน 75,000,000 บาท			อยู่ระหว่างเสนอขอรับความเห็นชอบ ดร. เปลี่ยนแปลงรายการและสถานที่ก่อสร้าง เป็นสภ.ทดแทน 4 รายการ 1. สภ.บ้านสวน จว.สุโขทัย 2.สภ.เมืองเก่า จว.สุโขทัย 3.สภ.บางกระทุ่ม จว.พิษณุโลก 4. สภ.สากเหล็ก จว.พิจิตร - ภ.จว.สุโขทัย, พิษณุโลก และพิจิตร ได้ ดำเนินการคู่ขนาน อยู่ระหว่างแต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	อยู่ระหว่างเสนอขอรับความเห็นชอบ ดร. เปลี่ยนแปลงรายการและสถานที่ก่อสร้าง เป็นสภ.ทดแทน 4 รายการ 1. สภ.บ้านสวน จว.สุโขทัย 2.สภ.เมืองเก่า เปลี่ยนเป็น สภ. บ้านด่านลานหอย จว.สุโขทัย 3.สภ.บางกระทุ่ม จว.พิษณุโลก 4. สภ.สากเหล็ก จว.พิจิตร - ภ.จว.สุโขทัย, พิษณุโลก และพิจิตร ได้ ดำเนินการคู่ขนาน อยู่ระหว่างแต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
2		รปภ.(ก. ป้องกัน)	ภ.6	1. ลานตรวจพล 1 แห่ง	2,500,000.00			
3		รปภ.(ก. ป้องกัน)	ภ.6	2. อาคารที่ทำการกองร้อย 1 หลัง 1 แห่ง	3,440,500.00			
4		รปภ.(ก. ป้องกัน)	ภ.6	3. อาคารกองร้อย 1 แห่ง	14,745,000.00			
5		รปภ.(ก. ป้องกัน)	ภ.6	4. อาคารโรงยิมฯ 1 แห่ง	19,660,000.00			

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วยได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 4/59 วันที่ 5 ก.พ.59	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 5/59 วันที่ 4 มี.ค.59
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
6		รปค.(ก. ป้องกัน)	ภ.6	5. สนามยิงปืน 25 หลา 1 แห่ง	6,000,000.00			
7		รปค.(ก. ป้องกัน)	ภ.6	6. อาคารยิงปืน 100 หลา 1 แห่ง	19,660,000.00			
8		รปค.(ก. ป้องกัน)	ภ.6	7. สถานีทดสอบความเชื่อมั่น 1 แห่ง	3,000,000.00			
9		รปค.(ก. ป้องกัน)	ภ.6	8. หอโศก 1 แห่ง	2,000,000.00			
10		รปค.(ก. ป้องกัน)	ภ.6	9. สนามฟุตบอล 1 แห่ง	3,000,000.00			
10				รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	104,930,700.00	-		
11				รวมงบลงทุน(ภ.6)	110,030,700.00	-		

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วยได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 4/59 วันที่ 5 ก.พ.59	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 5/59 วันที่ 4 มี.ค.59
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
				ภ.8				
				ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
1		รปภ.(ก. ป้องกัน)	ภ.8	เรือนแถวชั้นประพจน์และพลตำรวจ บก.สส.ภ.8 ต.ไม้ขาว อ. กลาง จว.ภูเก็ต จำนวน 27 หลัง	24,407,100.00		- 14 มี.ค.59 ขออนุมัติจ้างถึง รอง นายกรัฐมนตรี (พล.อ.ประวิตร วงศ์สุวรรณ) ผ่าน ตร.(ผ่าน สกบ.) เนื่องจากวงเงินเกิน 100 ล้านบาท	
1				รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	24,407,100.00	-		
1				รวมงบลงทุน(ภ.8)	24,407,100.00	-		

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2559

หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ : 29 ก.พ.59

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วยได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 4/59 วันที่ 5 ก.พ.59	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 5/59 วันที่ 4 มี.ค.59
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
				ศชด.				
				ครุภัณฑ์				
1		โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ฯชายแดนใต้	ศชด.	รถยนต์หุ้มเกราะกันกระสุน ขับเคลื่อน 4 ล้อ สำหรับ ศชด. เลขที่ 53 ถ.สุขยางค์ ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา จำนวน 2 คัน	4,820,000.00		เปิดซองเสนอราคาเมื่อ 29 ม.ค.59 ได้ตัวผู้ขายแล้ว อยู่ระหว่างนำเรียน ผบ.ตร. เพื่อ ขออนุมัติจัดซื้อ	เปิดซองเสนอราคาเมื่อ 29 ม.ค.59 ได้ตัวผู้ขายแล้ว อยู่ระหว่างนำเรียน ผบ.ตร. เพื่อ ขออนุมัติจัดซื้อ
2		โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ฯชายแดนใต้	ศชด.	รถยนต์หุ้มเกราะกันกระสุน ขับเคลื่อน 4 ล้อ สำหรับ ภ.จว.ยะลา เลขที่ 31 ถ.วงเวียน 2 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา จำนวน 6 คัน	14,460,000.00		เปิดซองเสนอราคาเมื่อ 29 ม.ค.59 ได้ตัวผู้ขายแล้ว อยู่ระหว่างนำเรียน ผบ.ตร. เพื่อ ขออนุมัติจัดซื้อ	เปิดซองเสนอราคาเมื่อ 29 ม.ค.59 ได้ตัวผู้ขายแล้ว อยู่ระหว่างนำเรียน ผบ.ตร. เพื่อ ขออนุมัติจัดซื้อ
3		โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ฯชายแดนใต้	ศชด.	รถยนต์หุ้มเกราะกันกระสุน ขับเคลื่อน 4 ล้อ สำหรับ ภ.จว.บราลี วาส เลขที่ 99/9 ม.8 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส จำนวน 6 คัน	14,460,000.00		เปิดซองเสนอราคาเมื่อ 29 ม.ค.59 ได้ตัวผู้ขายแล้ว อยู่ระหว่างนำเรียน ผบ.ตร. เพื่อ ขออนุมัติจัดซื้อ	เปิดซองเสนอราคาเมื่อ 29 ม.ค.59 ได้ตัวผู้ขายแล้ว อยู่ระหว่างนำเรียน ผบ.ตร. เพื่อ ขออนุมัติจัดซื้อ
4		โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ฯชายแดนใต้	ศชด.	รถยนต์หุ้มเกราะกันกระสุน ขับเคลื่อน 4 ล้อ สำหรับ ภ.จว.ปัตตานี เลขที่ 147 ต.บนา อ.เมือง จ.ปัตตานี จำนวน 6 คัน	14,460,000.00		เปิดซองเสนอราคาเมื่อ 29 ม.ค.59 ได้ตัวผู้ขายแล้ว อยู่ระหว่างนำเรียน ผบ.ตร. เพื่อ ขออนุมัติจัดซื้อ	เปิดซองเสนอราคาเมื่อ 29 ม.ค.59 ได้ตัวผู้ขายแล้ว อยู่ระหว่างนำเรียน ผบ.ตร. เพื่อ ขออนุมัติจัดซื้อ
4				รวมครุภัณฑ์	48,200,000.00	-		

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วยได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 4/59 วันที่ 5 ก.พ.59	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 5/59 วันที่ 4 มี.ค.59
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
				ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
1		โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพ ของคณะ	ศษด.	อาคารที่ทำการ ศฝร.ศษด. เลขที่ 53 ถ.สุขยางค์ ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา	29,490,000.00		เปิดซองเสนอราคาเมื่อ 29 ม.ค.59 ได้ตัว ผู้รับ จ้างแล้ว อยู่ระหว่างนำเรียน ผบ.ตร. เพื่อขอ อนุมัติจัดจ้าง	เปิดซองเสนอราคาเมื่อ 29 ม.ค.59 ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างนำเรียน ผบ.ตร. เพื่อขออนุมัติจัดจ้าง
1				รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	29,490,000.00	-		
5				รวมงบลงทุน(ศษด.)	77,690,000.00	-		

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 4/59 วันที่ 5 ก.พ.59	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 5/59 วันที่ 4 มี.ค.59
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
				บช.ก.				
				ครุภัณฑ์				
1	บช.ก.		บช.ก.	เรือตรวจการณ์ประเภท CATAMARAN ขนาด 60 ฟุต	30,200,000.00		1)ตรวจสอบเปรียบเทียบราคาคำสั่ง คำสั่ง ผบ.ตร.เรียบร้อยแล้ว 2)ปัจจุบันอยู่ระหว่างขออนุมัติจัดจ้าง 3)ขออุทธรณ์ไปยังสำนักงานงบประมาณ แล้ว เมื่อ 19 ม.ค.59	บช.ก.เสนอขออนุมัติจัดจ้างไปยังผู้มีอำนาจ(รองนายกรัฐมนตรี) (โดยเสนอตามลำดับขั้น ผ่านไปยัง สกบ.เมื่อ ๒๑ ต.ค.๕๘) ผบ.ตร. ให้ดำเนินการเพิ่มเติม ดังนี้ 1)ให้ขอมติไปยัง สกบ.เมื่อ 2 ธ.ค.58 เพื่อขยายระยะเวลา ก่อนนี้ผู้พันชั้นขึ้นงบประมาณ จากปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2558 เป็น พ.ศ.2557-2560,รองนายกรัฐมนตรี อนุมัติเมื่อ 18 ธ.ค.58 2) มีหนังสือไปยัง บก.ร.ม.เมื่อ 2 ธ.ค.58 ให้ดำเนินการพิจารณา เปรียบเทียบราคาค่าจ้างในครั้งก่อน(ถ้ามี)และให้พยายามสอบถาม ราคาจากส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจที่เคยจ้าง,ตรวจสอบเปรียบเทียบ ราคาคำสั่ง ผบ.ตร.แล้ว
							- บช.ก.ขออุทธรณ์การกันเงินไว้เบิกเหลือปี กรณีนี้อันผู้พัน (กรณีผู้พันงบประมาณไม่พ้น31 ธ.ค.58)เสนอไปยัง กรมบัญชีกลาง เมื่อ19 ม.ค.59 ปัจจุบันยังไม่ทราบผลอุทธรณ์ - บช.ก.เสนอขออนุมัติจัดจ้างไปยัง ผบ.ตร.(ผ่าน สกบ.) เมื่อ29 ม.ค.59	
							1)ตร.โดย ผบ.ตร.ลงนาม เสนอขออนุมัติจัดจ้างไปยัง รอง นายกรัฐมนตรี เมื่อ 23 ก.พ.59 2)ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของ รองนายกรัฐมนตรี(พลอ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ)	
1				รวมครุภัณฑ์	30,200,000.00	-		
1				รวมงบลงทุน(บช.ก.)	30,200,000.00	-		

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2559

หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ : 29 ก.พ.59

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 4/59 วันที่ 5 ก.พ.59	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 5/59 วันที่ 4 มี.ค.59
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
				ปล.				
				ครุภัณฑ์				
1		ยาเสพติด (ก.สืบสวน ๗)	ปล.	เครื่องเอกซเรย์ตรวจค้นยาเสพติด จำนวน 3 เครื่อง	556,854,900.00		คณะกรรมการจัดซื้อส่งหนังสือเชิญ บริษัทผู้ขาย จำนวน 8 ราย ให้มารับฟังคำชี้แจงและรับเอกสารใน วันที่ 2 ก.พ.59	มีบริษัทฯ ผู้ขายพิจารณาเงื่อนไขประกอบการจัดซื้อ ขณะนี้ เรื่องอยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อใหม่
1				รวมครุภัณฑ์	556,854,900.00	-		
1				รวมงบลงทุน(ปล.)	556,854,900.00	-		

หน่วยรายงานสำนักงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ : 29 ก.พ.59

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้าปัญหา ประชุม (ระดับ คร.) ครั้งที่ 4/59 วันที่ 5 ก.พ.59	ความก้าวหน้าปัญหา ประชุม (ระดับ คร.) ครั้งที่ 5/59 วันที่ 4 มี.ค.59
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
				ส.				
				ครุภัณฑ์				
1		รสง.(ก. ด้านการ ข่าว)	บช.ส.	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านข่าวกรอง 1 โครงการ	212,088,400.00		-ผ.ศ. มีบันทึกส่งการ ลง 20 ม.ค.2559 ให้ยกเลิกการจัดหาครั้งนี้ และดำเนินการ จัดหาใหม่ให้เป็นไปตามกฎหมายและ ระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด -อยู่ระหว่างขออนุมัติยกเลิกการจัดหา และ ขอรับความเห็นชอบเพื่อดำเนินการจัดหา ใหม่	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาใหม่ ครั้งที่ 2 โดยวิธีพิเศษ
1				รวมครุภัณฑ์	212,088,400.00	-		
1				รวมงบลงทุน(ส.)	212,088,400.00	-		

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 4/59 วันที่ 5 ก.พ.59	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 5/59 วันที่ 4 มี.ค.59
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
				สคต.				
				ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
1		ลักษณะ ของพื้นที่ เมือง(ก.การ ตรวจ(ค.ค.ล.)	สคต.	อาคารที่พักอาศัย (แฟลต) ขนาด 50 ครอบครั้ว สูง 5 ชั้น ไม่ มีได้ทุน พร้อมส่วนประกอบ คม.จว.หนองคาย (ด.มีชัย อ. เมือง)	27,966,400.00		- มีผู้สนใจซื้อเอกสารจำนวน 1 ราย แต่ ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอราคาแต่อย่างใด - ขออนุมัติยกเลิกและดำเนินการ ประกวดราคาใหม่ - อยู่ระหว่างลงร่างประกาศและร่าง เอกสารประกวดราคาเพื่อให้สาธารณชน ได้พิจารณาและเสนอแนะ วันที่ 27-29 ม.ค.59	- เคยแพร่ประกาศ/ขายเอกสาร ระหว่าง วันที่ 4-11 ก.พ.59 มีผู้สนใจซื้อเอกสาร จำนวน 2 ราย คือ บริษัท แก๊สเทคโนโลยี จำกัด และ กิจการร่วมค้า บี.บี.เอส - ยื่นเสนอราคา ในวันที่ 24 ก.พ.59 มี ผู้สนใจยื่น จำนวน 1 ราย คือ บริษัท แก๊ ส เทคโนโลยี จำกัด - ขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการ พิจารณาผลการประกวดราคา
2		ลักษณะ ของพื้นที่ เมือง(ก.การ ตรวจ(ค.ค.ล.)	สคต.	อาคารที่พักอาศัย (แฟลต) ขนาด 30 ครอบครั้ว สูง 5 ชั้น พร้อมส่วนประกอบ คม.จว.จันทบุรี (ด.ทปพร อ.ไปรงก์ร้อน)	27,740,300.00		- อยู่ระหว่างดำเนินการขอรับความ เห็นชอบประกาศประกวดราคา	- ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างฯ วันที่ 29 ม.ค.-5 ก.พ.59 และกำหนดยื่น เสนอราคาวันที่ 17 ก.พ.59 มีผู้มาซื้อ เอกสาร 3 ราย มาเสนอราคา 2 ราย - วันที่ 18 ก.พ.59 คณะกรรมการ พิจารณาผลฯ ผู้ชนะร้อยทราย จำกัด วงเงิน 26,790,000 บาท

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 4/59 วันที่ 5 ก.พ.59	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 5/59 วันที่ 4 มี.ค.59
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
3		ฝึกอบรม หมอบพื้เข้า เมือง(ก.การ ตรวจดูแล)	สดม.	อาคารที่ทำการ พร้อมส่วนประกอบ ตม.จว.ปทุมธานี (ต. สวนพริกไทย อ.เมือง)	23,328,300.00		- อยู่ระหว่างรอหนังสือแจ้งจาก คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ก.พ.59	- อยู่ระหว่าง ขึ้น website ให้ สาธารณชนวิจารณ์ ระหว่างวันที่ 25-29 ก.พ.59
4		ฝึกอบรม หมอบพื้เข้า เมือง(ก.การ ตรวจดูแล)	สดม.	อาคารที่ทำการ พร้อมส่วนประกอบ บก.ตม.4 ต.สำราญ อ. เมือง จ.ขอนแก่น	26,585,300.00		- ยกเลิกการประกวดราคาและ ดำเนินการประกวดราคาใหม่ เนื่องจากมี ผู้ยื่นเอกสารเสนอราคา จำนวน 1 ราย แต่คุณสมบัติผู้ยื่นเสนอราคาและเอกสาร การเสนอราคาไม่ครบถ้วน - อยู่ระหว่างการพิจารณาของ คณะกรรมการกำหนดราคากลางและ ขอบเขตงาน (TOR) พบพวนราคากลาง	- เห็นชอบราคากลาง 23,814,000 บาท - ลงประกาศประกวดราคา และร่าง เอกสารประกวดราคาฯ ทางเว็บไซต์ให้ สาธารณชนวิจารณ์ ระหว่างวันที่ 24-26 ก.พ.59
4				รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	105,620,300.00	-		
4				รวมงบลงทุน(สดม.)	105,620,300.00	-		

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2559

หน่วยรายงานสำนักงานงานด้านวางแผนแห่งชาติ

รายงาน ณ : 29 ก.พ.59

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา	ความก้าวหน้า/ปัญหา
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
				ดชด.				
				ครุภัณฑ์				
1	โครงการ AEC			โครงการจัดหาระบบควบคุม ติดตาม สิ่งการ (C4I) การ ปฏิบัติการกิจเฝ้าระวังรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ ชายแดน เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนปี 2558 (ระยะที่ 2) ปีงบประมาณ 2559 1 โครงการ	15,816,000.00		ประกาศประกวดราคาครั้งที่ 1 ได้ราคาสูงเกินกว่า วงเงินงบประมาณ ยกเลิกการจัดหา พิจารณาประกวดราคาครั้งที่ 2 อยู่ ระหว่างพิจารณาคุณสมบัติเฉพาะ	ประกาศประกวดราคาครั้งที่ 2 ระหว่าง วันที่ 28 ก.พ. - 2 มี.ค. 59 และเปิดซอง เสนอราคา 14 มี.ค. 59
1				รวมครุภัณฑ์	15,816,000.00	-		
				ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
1	รพ.(ก. บริหาร จัดการ)		ดชด.	โครงการศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและสวัสดิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ระยะที่ 2 อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (ผูกพันใหม่ ปี 59)	59,373,200.00		อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดราคา กลาง	อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดราคา กลาง
1				รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	59,373,200.00	-		
2				รวมงบลงทุน(ดชด.)	75,189,200.00	-		

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2559
 หน่วยรายงานสำนักงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 รายงาน ณ : 29 ก.พ.59

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ คร.) ครั้งที่ 4/59 วันที่ 5 ก.พ.59	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ คร.) ครั้งที่ 5/59 วันที่ 4 มี.ค.59
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
				สพฐ.ดร.				
				ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
1	อยธ.(ก.การ ตรวจพิสูจน์)	สพฐ.ดร.	โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ พฐ.จว.น่าน พร้อม ส่วนประกอบ ค.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน 1 หลัง	12,205,700.00			- ศพฐ.5 ได้รับแบบปริมาณงานจาก อยธ.ร. วงเงิน 15,000,000 บาท ซึ่งเป็น ราคาที่เกิดขึ้นงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และ - ศพฐ.5 ได้ประชุมหารือกับ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง และ อยธ.จว.น่าน เมื่อวันที่ 28 ธ.ค.58 เพื่อ คำนวณปริมาณงานใหม่ ให้อยู่ในวงเงินฯ คาดว่ากลางเดือน ม.ค. จะสามารถกำหนด ราคากลางได้แล้วเสร็จ	- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง พิจารณาปรับลดแบบบูรณาการเพื่อให้ ในวงเงินที่ได้รับและจะต้องเสนอ อย ธร. พิจารณารับรองแบบบูรณาการที่ปรับลด อีกครั้งจึงจะสามารถกำหนดราคากลางได้ - คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เป็น เงิน 12,232,000 บาท - อยู่ระหว่างประกาศสร้างประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคา ทางเว็บไซต์ ของทางราชการและกรมบัญชีกลาง ระหว่างวันที่ 23-25 ก.พ. 59 เพื่อให้ สาธารณชน เสนอแนะ วิจารณ์ หรือมี ความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 4/59 วันที่ 5 ก.พ.59	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 5/59 วันที่ 4 มี.ค.59
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
2		ยธ.(ก.การ ตรวจพิสูจน์)	สพฐ.ตร.	โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 8 (จว.สุราษฎร์ธานี) พร้อมค่าน้ำที่ดินและส่วนประกอบ 1 หลัง	12,551,100.00		-ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศทางเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22-28 มี.ค. 59 - ประกาศเชิญชวนการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 มี.ค.59 - 4 ก.พ. 59 - กำหนดวันยื่นข้อเสนอราคาหลังจากเสร็จสิ้นประกาศเชิญชวน 5-26 ก.พ.59 - ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา 29 ก.พ.59 - คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาคำทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1-4 มี.ค.59 - เสนอขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง 8-22 มี.ค.59 - ขอรับความเห็นชอบวงเงินกับสำนักงบประมาณ 23-29 มี.ค.59 - ลงนามสัญญา 30 มี.ค.-5 เม.ย.59	- ศพฐ.8 มีหนังสือ ที่ 0032.(11)1/737 ลง 25 มี.ค.59 ประธาน ยธ.ตร. เพื่อขอสนับสนุนบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา BOQ - ศพฐ.8 มีหนังสือ ที่ 0032.(11)1/924 ลง 29 มี.ค.59 ขอความอนุเคราะห์ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุนพิน ประมาณการค่าใช้จ่ายในการติดตั้งหม้อแปลงและขยายเขตไฟฟ้า - ได้รับการประมาณการค่าใช้จ่าย ในการขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลง จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุนพิน วันที่ 12 ก.พ. 59 เป็นเงินทั้งสิ้น 937,730.50 บาท -ได้รับ BOQ จาก ตร.ตร. วันที่ 12 ก.พ.59 - อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณา กำหนดราคากลาง
2				รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	24,756,800.00	-		
2				รวมงบลงทุน(สพฐ.ตร.)	24,756,800.00	-		

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2559

หน่วยรายงานสำนักงานกัมปงันตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ : 29 ก.พ.59

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 4/59 วันที่ 5 ก.พ.59	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 5/59 วันที่ 4 มี.ค.59
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
				สทส.				
				ครุภัณฑ์				
1		รป.ก. เทคโนโลยี	สทส.	โครงการพัฒนาการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ภายในรถยนต์สายตรวจ สทส. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร	20,000,000.00		- 18 ม.ค. 59 สร้างคุณลักษณะเฉพาะและราคา กลางให้คณะกรรมการคุณลักษณะเฉพาะ สทส. พิจารณา - 25 ม.ค. 59 ประชุมคณะกรรมการคุณลักษณะ เฉพาะ สทส. - ขณะนี้อยู่ระหว่างการขออนุมัติใช้คุณลักษณะ เฉพาะ ปัญหาอุปสรรค - ไม่มี	- ผบ.ช.สทส. อนุมัติคุณลักษณะเฉพาะ ลง 25 ก.พ. 59 ขณะนี้ ลงเว็บไซต์รับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 26 ก.พ.59 - 2 มี.ค. 59
2		รป.ก. เทคโนโลยี	สทส.	โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสถานีตำรวจ (CRIMES) ระยะที่ 2 (ส่วนที่ 2) สทส. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร	182,860,000.00		อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำ TOR ปัญหาอุปสรรค - ไม่มี	อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำ TOR โดยประธาน คณะกรรมการฯ เสนอ ผบ.ช.สทส. พิจารณาอนุมัติ คุณลักษณะเฉพาะ ปัญหาอุปสรรค - ไม่มี
2				รวมครุภัณฑ์	202,860,000.00	-		
				ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ คร.) ครั้งที่ 4/59 วันที่ 5 ก.พ.59	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ คร.) ครั้งที่ 5/59 วันที่ 4 มี.ค.59
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
1		บป. (ก. พค. โธอี)	สทส.	อาคารเรือนแถวชั้นประพวน 10 คูหา สทส. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 หลัง	8,257,200.00		ตามหนังสือ ยธ.สทบ. ที่ 0008.331/67 ลง 14 ม.ค.59 เรื่อง กำหนดราคากลางงานก่อสร้างอาคาร ที่ทำการและอาคารบ้านพัก จำนวน ๔ รายการ ขณะนี้อยู่ระหว่างขอรับความเห็นชอบเพื่อ ดำเนินการจัดหาดำวิธีวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) ต่อไป	1. อาคารเรือนแถวฯ สทส.5 สล. (ศบส.6 พล.) ดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) - เผยแพร่และขายแบบ วันที่ 4-11 ก.พ.59 มี ผู้สนใจซื้อเอกสารจำนวน 4 ราย - กำหนดเสนอราคาวันที่ 17 ก.พ.59 มีผู้ยื่นเอกสาร จำนวน 2 ราย - คณะกรรมการพิจารณาผล ผู้ชนะการเสนอราคา 3,740,000 บาท ต่ำกว่าราคากลาง 360,000 บาท - ขณะนี้อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง เพื่อดำเนินการทำ สัญญาต่อไป - ไม่มีปัญหาอุปสรรค
							2. อาคารเรือนแถวฯ สทส.7 สล. (ศบส.9 ยล.) ดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) - อยู่ระหว่างขออนุมัติลงประกาศประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) คาดว่าจะประกาศได้ ภายในวันที่ 29 ก.พ.59 - ไม่มีปัญหาอุปสรรค	

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 4/59 วันที่ 5 ก.พ.59	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 5/59 วันที่ 4 มี.ค.59
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
2		รบบ. (ก. เทคโนโลยี)	สทส.	สร้างอาคารที่ทำการ (ฟสส.3 สส.,ฟสส.4 สส.ฟสส.7สส.) สทส. แฉงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร จำนวน 3 หลัง	21,219,000.00		ตามหนังสือ ยธ.สทส. ที่ 0008.331/67 ลง 14 ม.ค.59 เรื่อง กำหนดราคากลางงานก่อสร้างอาคาร ที่ทำการและอาคารบ้านพัก จำนวน ๔ รายการ ขณะนี้อยู่ระหว่างขอรับความเห็นชอบเพื่อ ดำเนินการจัดหาดำวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) ต่อไป ยกเว้น อาคารที่ทำการ ฟสส.3 สส. โดยยังไม่สามารถกำหนดราคากลางได้ เนื่องจากไม่มีแบบรูปรายการผังบริเวณสถานที่ ก่อสร้าง ซึ่ง สส. ได้ส่งข้อมูลเพิ่มเติมให้ ยธ.สทส. เรียบร้อยแล้ว	1. อาคารที่ทำการ ฟสส.3 สส.(คสส.1 ยย.) - ลงเว็บไซต์รับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 25 ก.พ.-1 มี.ค. 59 - ถ้าไม่มีผู้วิจารณ์ จะเสนอขออนุมัติลงประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) ต่อไป - ไม่มีปัญหาอุปสรรค 2. อาคารที่ทำการ ฟสส.4 สส. - ลงเว็บไซต์รับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 15 - 18 ก.พ.59 - เผยแพร่และขายแบบ วันที่ 19-29 ก.พ.59 มี ผู้สนใจซื้อเอกสารจำนวน 2 ราย - กำหนดเสนอราคาวันที่ 8 มี.ค.59 - ไม่มีปัญหาอุปสรรค
							3. อาคารที่ทำการ ฟสส.7 สส. - ลงเว็บไซต์รับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 12 - 17 ก.พ.59 - เผยแพร่และขายแบบ วันที่ 18-26 ก.พ.59 มี ผู้สนใจซื้อเอกสารจำนวน 2 ราย - กำหนดเสนอราคาวันที่ 7 มี.ค.59 - ไม่มีปัญหาอุปสรรค	
2				รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	29,476,200.00	-		
4				รวมงบลงทุน(สทส.)	232,336,200.00	-		

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2559

หน่วยรายงานสำนักงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ : 29 ก.พ.59

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้าปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 4/59 วันที่ 5 ก.พ.59	ความก้าวหน้าปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 5/59 วันที่ 4 มี.ค.59
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
				บข.ศ.				
				ครุภัณฑ์				
1	รปภ.(ก. ผลิตและ ฝึกอบรม)	บข.ศ.	ครุภัณฑ์ศูนย์ฝึกอบรมหนองสาหร่าย จว.นครราชสีมา	48,359,500.00			อยู่ระหว่างปรับปรุงแก้ไขคุณลักษณะเฉพาะ ครุภัณฑ์บางรายการ เพื่อให้สอดคล้อง กับอาคารที่มีการปรับแก้แบบรูปรายการ ในเรื่องการประหยัดพลังงาน ซึ่งการ จัดหาครุภัณฑ์ ดำเนินการในภาพรวม คาดว่าจะลงประกาศฯ 29 ม.ค.59 และลง นามในสัญญาได้ ภายใน ก.พ.59	- จัดหาโดยวิธี e-bidding - วิจารณ์ 26 ก.พ. - 1 มี.ค.59 - ประกาศเชิญชวนในเว็บไซต์ 2-8 มี.ค. 59 - เสนอราคา 22 มี.ค.59 - พิจารณาผล 23 มี.ค.59 - ลงนามในสัญญา 29 มี.ค.59
1				รวมครุภัณฑ์	48,359,500.00	-		
				ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
	รปภ.(ก. ผลิตและ ฝึกอบรม)	บข.ศ.	โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ศูนย์ฝึกอบรมหนองสาหร่าย ต. หนองสาหร่าย อ. ปากช่อง จว.นครราชสีมา จำนวน 8 รายการ วงเงิน 254,000,000 บาท					

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ดร.) ครั้งที่ 4/59 วันที่ 5 ก.พ.59	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ดร.) ครั้งที่ 5/59 วันที่ 4 มี.ค.59
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
1		รปภ.(ก. ผลิตและ ฝึกอบรม)	บข.ศ.	1. ระบบสารานุกรมโลก	30,000,000.00		- จัดหาโดยวิธี e-bidding - ประกาศเชิญชวนในอินเทอร์เน็ต 13-20 ม.ค.59 - เสนอราคา 1 ก.พ.59 - ลงนามในสัญญาภายใน 15 ก.พ.59	- จัดหาโดยวิธี e-bidding ได้ผู้รับจ้าง แล้ว - ลงนามในสัญญาภายในวันที่ 1 มี.ค.59
2		รปภ.(ก. ผลิตและ ฝึกอบรม)	บข.ศ.	2. ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์ฝึกอบรมของสหภาพ จว. นครราชสีมา	20,000,000.00		- จัดหาโดยวิธี e-bidding - ประกาศเชิญชวนในอินเทอร์เน็ต 18 - 25 ม.ค.59 - เสนอราคา 5 ก.ค.59 - ลงนามในสัญญาภายใน 15 ก.พ.59	- จัดหาโดยวิธี e-bidding ได้ผู้รับจ้าง แล้ว - ลงนามในสัญญาภายในวันที่ 3 มี.ค.59
3		รปภ.(ก. ผลิตและ ฝึกอบรม)	บข.ศ.	4. เมืองจำลองสถานการณ์	80,000,000.00		- จัดหาโดยวิธี e-bidding - ประกาศเชิญชวนในอินเทอร์เน็ต 11 - 18 ม.ค.59 - เสนอราคา 9 ก.พ.59 - ลงนามในสัญญาภายใน 20 ก.พ.59	- จัดหาโดยวิธี e-bidding - วิจารณ์ 24-26 ก.พ.59 - ประกาศเชิญชวนในอินเทอร์เน็ต 29 ก.พ. - 7 มี.ค.59 - เสนอราคา 29 มี.ค.59 - พิจารณาผล 30 มี.ค.59 - ลงนามในสัญญาภายใน 31 มี.ค.59
3				รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	130,000,000.00	-		
4				รวมงบลงทุน(บข.ศ.)	178,359,500.00	-		

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ดร.) ครั้งที่ 4/59 วันที่ 5 ก.พ.59	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ดร.) ครั้งที่ 5/59 วันที่ 4 มี.ค.59
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
3		จางระ(ก. การ ปฏิบัติการ)	ยศ.ดร.	เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ในเลือดจากลมหายใจชนิดพกพา แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ จำนวน 610 เครื่อง	58,600,000.00		- 26 มี.ค.59 คกก.พิจารณาคุณ ลักษณะเฉพาะของพัสดุ ดร. ประชุม ครั้งที่ 1 มติที่ประชุมให้ สยศ. ตรวจสอบจากกรมบัญชีกลาง เพื่อ ยืนยันความถูกต้องว่า ผู้แทนจำหน่าย พัสดุ ได้ขึ้นทะเบียนผู้ค้ากับ กรมบัญชีกลางแล้วหรือไม่ และให้ สยศ. ทำการร่างชี้แจงเปรียบเทียบกับ SPEC เก่า - ใหม่ ว่ามีเหตุผลความจำเป็นใดที่จะขอ เปลี่ยนแปลงแก้ไข และนัดประชุมครั้ง ต่อไปในวันที่ 4 ก.พ.59 โดยให้ อก.สภ. ทำหน้าที่สื่อเชิญหน่วยผู้ใช้ มาให้ข้อมูล เพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาพปัญหา ข้อดี ข้อเสียที่ใช้อยู่ปัจจุบัน พร้อมนำเครื่อง มาสาธิตด้วย เพื่อนำมาปรับปรุงให้ตรง กับความต้องการของหน่วย	- คกก.พิจารณาคุณลักษณะเฉพาะ และกำหนดนัดประชุม คกก. ในวันที่ 3 มี.ค.59
4		ยาเสพติด (ก.สืบสวน ฯ)	ปส.	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อแบบดับเบิล แบริ่งกับกระสุน ด้านสืบสวนปราบปรามยาเสพติด จำนวน 2 คัน	6,000,000.00		- 11 ก.พ.59 ผบก.สพ.เห็นชอบให้ จัดซื้อโดยวิธีพิเศษ - 15 ก.พ.59 แจ้ง คกก.จัดซื้อดำเนินการ - 3 มี.ค. 59 คกก.จัดซื้อเชิญผู้มีอาชีพ ขายให้มาเสนอราคา	
		ยาเสพติด (ก.สืบสวน ฯ)	ปส.	ครุภัณฑ์เครื่องมือสืบสวนพิเศษ บข.ปส.กรุงเทพฯ จำนวน 7 รายการ วงเงิน 20,270,000 บาท				

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต (ก.สืบสวน ๖)	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 4/59 วันที่ 5 ก.พ.59	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 5/59 วันที่ 4 มี.ค.59
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
5		ยาเสพติด (ก.สืบสวน ๖)	ปส.	2. อากาศยานไร้คนขับ (UAV) และกล้องพร้อมระบบส่ง สัญญาณภาพ	3,600,000.00		1. โอนงบประมาณให้ สภบ. เมื่อวันที่ 13 ม.ค.59 2. แจ้งรายชื่อคณะกรรมการจัดซื้อพัสดุ และตรวจรับพัสดุให้ สภบ. เมื่อวันที่ 12 ม.ค.59 ***สภบ.รับเรื่อง เมื่อ 13 ม.ค.59	- 26 ก.พ.59 ผบก.สพ.เห็นชอบให้จัดซื้อ โดยวิธีพิเศษ - 26 ก.พ.59 แจ้ง คกก.จัดซื้อดำเนินการ
6		ยาเสพติด (ก.สืบสวน ๖)	ปส.	3. กล้อง Night Vision ใช้กับอากาศยานไร้คนขับ	4,320,000.00		1. โอนงบประมาณให้ สภบ. เมื่อวันที่ 13 ม.ค.59 2. แจ้งรายชื่อคณะกรรมการจัดซื้อพัสดุ และตรวจรับพัสดุให้ สภบ. เมื่อวันที่ 12 ม.ค.59 ***สภบ.รับเรื่อง เมื่อ 13 ม.ค.59	- 26 ก.พ.59 ผบก.สพ.เห็นชอบให้จัดซื้อ โดยวิธีพิเศษ - 26 ก.พ.59 แจ้ง คกก.จัดซื้อดำเนินการ
7		ยาเสพติด (ก.สืบสวน ๖)	ปส.	4. กล้องตรวจการณ์ในเวลากลางคืน แบบประจำการและ พกพา Station Night Vision	4,500,000.00		1. โอนงบประมาณให้ สภบ. เมื่อวันที่ 13 ม.ค.59 2. แจ้งรายชื่อคณะกรรมการจัดซื้อพัสดุ และตรวจรับพัสดุให้ สภบ. เมื่อวันที่ 12 ม.ค.59 ***สภบ.รับเรื่อง เมื่อ 13 ม.ค.59	- 26 ก.พ.59 ผบก.สพ.เห็นชอบให้จัดซื้อ โดยวิธีพิเศษ - 26 ก.พ.59 แจ้ง คกก.จัดซื้อดำเนินการ
8		โครงการ เพิ่ม ประสิทธิภาพ ฯชายแดนใต้	ศษด.	เลื่อนการอ่อนป้องกันกระสุน พร้อมแผนเกราะแข็ง (ทดแทน) สำหรับ ศษด. เลขที่ 53 ถ.สุขยางค์ ด.สะเดา อ.เมือง จ.ยะลา จำนวน 55 ตัว	1,925,000.00		ศษด. โอนงบประมาณให้กับ สพ.สภบ. จัดหาแล้ว เมื่อวันที่ 11 ม.ค.59	- 26 ม.ค.59 ขออนุมัติ ผบ.ช.สภบ. ใช้ ราคากลาง - 24 ก.พ.59 ผบ.ช.สภบ.เห็นชอบให้ จัดซื้อจาก อ.ผศ. - 25 ก.พ. 59 แจ้ง อ.ผศ. ให้เสนอราคา และ อ.ผศ. รับหนังสือไปแล้ว

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต บริหาร จัดการ	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 4/59 วันที่ 5 ก.พ.59	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 5/59 วันที่ 4 มี.ค.59
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
8				รวมครุภัณฑ์	749,685,000.00	-		
				ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
1		รบก.ก. บริหาร จัดการ		การก่อสร้างอาคารที่ทำการ อาคารลานจอดรถ และคลังรวม ของ สกบ.	100,266,000.00		- 25 ธ.ค.58 จัดทำแบบเสร็จแล้ว - คกก.กำหนดราคากลางคำนวณราคา กลาง - สามารถผูกพันสัญญาได้ภายในไตรมาส 2	- 15 ก.พ.59 คกก.รายงานผลการ คำนวณราคากลาง - 25 ก.พ.59 เสนอ ตร. ขอใช้ราคา กลางและร่างเอกสารประกวดราคา
2		รบก.ก. บริหาร จัดการ	สกพ.	โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย (แฟลต 8 ชั้น) ขนาด 42 ครอบครัว (ซอยลือชา) (เฟด 2) จำนวน 5 หลัง	39,320,000.00		- คกก.กำหนดราคากลางคำนวณราคา ค่าก่อสร้าง - 22 ม.ค.59 คกก.รายงานผลคำนวณ ราคากลาง - 27 ม.ค.59 ขออนุมัติใช้ราคากลาง และเสนอพิจารณาทางเว็บไซต์	- 9 ก.พ.59 ผบ.ตร.สั่งทบทวนราคา กลาง - 16 ก.พ.59 คกก. ทบทวนราคากลาง - 23 ก.พ.59 เสนอ ตร. ขอใช้ราคา กลางและร่างเอกสารประกวดราคา
3		รบก.ก. บริหาร จัดการ	สกพ.	โครงการปรับปรุงพัฒนาศูนย์กีฬาตำรวจ	14,600,000.00		- คกก.กำหนดราคากลางคำนวณราคา ค่าก่อสร้าง	- 11 -17 ก.พ.59 ประกาศให้ สาธารณชนพิจารณาจ้างเอกสารประกวด ราคาทางเว็บไซต์ - 23 ก.พ.59 เสนอ ผบ.ก.ยธ.ขอรับ ความเห็นชอบประกวดราคา - 26 ก.พ. - 4 มี.ค.59 ประกาศเผยแพร่ เอกสารทางเว็บไซต์ - 16 มี.ค.59 เสนอราคา

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 4/59 วันที่ 5 ก.พ.59	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 5/59 วันที่ 4 มี.ค.59
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
4		บป. (ก. บริหาร จัดการ)	สภ.พ.	โครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติแบบวิถีสถา (ระยะที่ 2) ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี	44,810,600.00		- 25 ธ.ค.58 เสนอ ตร. ขอใช้ราคา กลางและพิจารณาร่างเอกสารประกวด ราคาทางเว็บไซต์ - 6 - 13 มี.ค.59 ประกาศวิจารณ์ทาง เว็บไซต์ - 22 มี.ค.59 เสนอขอรับความเห็นชอบ	- 8 - 15 ก.พ.59 ประกาศประกวด ราคา E - Bidding - 9 มี.ค.59 กำหนดเสนอราคา
4				รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	198,996,600.00	-		
12				รวมงบลงทุน(สภ.บ.)	948,681,600.00	-		

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2559

หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ : 29 ก.พ.59

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 4/59 วันที่ 5 ก.พ.59	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 5/59 วันที่ 4 มี.ค.59
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
				สภาพ.				
				ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
1	ร.น.ก.บ. บริหาร จัดการ	สภาพ.	ปรับปรุงอาคารสถานที่ ณาปณสถาน ตร. แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ	3,458,000.00			ลงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาครั้งที่ 2 เพื่อพิจารณา ระหว่างวันที่ 26 - 29 มี.ค.59	มีบริษัทเข้ามาเสนอราคา 1 บริษัท คือ บริษัท เอ วาย กรุ๊ป จำกัด วงเงิน 3,160,000 บาท อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสาร และต่อรองราคา
1				รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,458,000.00	-		
1				รวมงบลงทุน(สภาพ.)	3,458,000.00	-		

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วยได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 4/59 วันที่ 5 ก.พ.59	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 5/59 วันที่ 4 มี.ค.59
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
				บ.ตร.				
				ครุภัณฑ์				
1		ถปภ.	บ.ตร.	โครงการจัดหาอุปกรณ์ไฟนําร่องลงจอดในเวลากลางวันและ กลางคืนทุกสภาพอากาศ (บ.ตร.) แขวงท่าแร่ เขตบางเขน กรุงเทพฯ จำนวน 2 ชุด	5,800,000.00		พิจารณาคุณลักษณะเฉพาะใหม่	ดำเนินการวิธี e-bidding ลงประกาศฯ วันที่ 26 ก.พ.-4มี.ค.59 กำหนดเสนอราคา วันที่ 14 มี.ค.59
2		รพ. (ก. บริหาร จัดการ)	บ.ตร.	คำซ่อมบำรุงอากาศยาน	500,000,000.00		ขออนุมัติยกเว้นการ กวพ.จ้าง บ.การบิน ไทย	ขออนุมัติยกเว้น กวพ.จ้าง บ.การบินไทย โดย กวพ.
3		รพ. (ก. บริหาร จัดการ)	บ.ตร.	รถเดินน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน แบบที่ 2 (ขนาด 8,000 ลิตร) กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คัน	10,000,000.00		อยู่ระหว่างประกาศร่างเอกสารฯ ในวันที่ 1-5 ก.พ.59	ดำเนินการวิธี e-bidding ลงประกาศฯ วันที่ 16-23 ก.พ.59 กำหนดเสนอราคา วันที่ 3 มี.ค.59
4		โครงการ AEC	บ.ตร.	โครงการปรับปรุงสมรรถนะเฮลิคอปเตอร์ รองรับการบินเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน บ.ตร. แขวงท่าแร่ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	322,500,000.00		ขออนุมัติยกเว้น กวพ.จ้าง บ.การบินไทย โดย กวพ. ให้ชี้แจงกรณีไม่เสนอจัดจ้าง โดยวิธีพิเศษ ซึ่ง บ.ตร. ได้ส่งข้อมูล เพิ่มเติมให้ กวพ.เรียบร้อยแล้ว	ขออนุมัติยกเว้น กวพ.จ้าง บ.การบินไทย โดย กวพ.
4				รวมครุภัณฑ์	838,300,000.00	-		
4				รวมงบลงทุน(บ.ตร.)	838,300,000.00	-		

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง รายจ่ายอื่นใช้จ่ายในลักษณะงบประมาณ ปีงบประมาณ 2559

หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ : 29 ก.พ.59

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ดร.) ครั้งที่ 4/59 วันที่ 5 ก.พ.59	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ดร.) ครั้งที่ 5/59 วันที่ 4 มี.ค.59
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
				ศชต.				
				ครุภัณฑ์				
1		โครงการ เพิ่ม ประสิทธิภาพ ราชบัณฑิตยสถาน	ศชต.	เลือกกระโถนป้องกันกระสุน ระดับ 3+ จำนวน 1,355 ตัว ด.สะแดง อ.เมือง จ.ว.ยะลา	51,490,000.00		ศชต. โอนงบประมาณให้กับ สพ.สกบ. จัดหาแล้ว เมื่อวันที่ 11 ม.ค.59	ศชต. โอนงบประมาณให้กับ สพ.สกบ. จัดหาแล้ว เมื่อวันที่ 11 ม.ค.59 อยู่ ระหว่างทำ TOR และกำหนดราคากลาง
1				รวมครุภัณฑ์	51,490,000.00	-		
1				รวมงบลงทุน(ศชต.)	51,490,000.00	-		

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง รายจ่ายอื่นใช้จ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2559

หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ : 29 ก.พ.59

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 4/59 วันที่ 5 ก.พ.59	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 5/59 วันที่ 4 มี.ค.59
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
				สทส.				
				ครุภัณฑ์				
1		รปภ.	สทส.	โครงการจัดหาและติดตั้งระบบวิทยุสื่อสารดิจิทัล ระยะที่ 1	1,771,000,000.00		อยู่ระหว่างนำเรียน ผบ.ตร. เพื่อลงนามเสนอ รong นรม.	ผบ.ตร. ลงนามในหนังสือ วันที่ 29 ก.พ.59 เสนอ รong นรม. เพื่อขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการ สำหรับโครงการจัดหา และติดตั้งระบบวิทยุสื่อสารดิจิทัล ระยะที่ 1 จากเดิมใช้ เทคโนโลยีวิทยุสื่อสารดิจิทัลตามมาตรฐาน APCO-P25 เป็นเทคโนโลยีวิทยุสื่อสารดิจิทัลในระบบ 4G ตาม มาตรฐานของ 3GPP ใช้เทคโนโลยี LTE (Long Term Evolution) โดยให้สามารถขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ พ.ศ.2558 ที่ได้กันไว้เบิกเหลือปีกรณไม่มีหนี้ ผูกพัน ตามหนังสือ กระทรวงการคลัง คำว่าที่สุด ที่ กค 0406.6/ว 162 ลง 29 ธ.ค.58 และขยายเวลาท่อนี้ ผูกพันงบประมาณ พ.ศ.2559 ได้จนถึงวันที่ 30 ก.ย.59
1				รวมครุภัณฑ์	1,771,000,000.00	-		
1				รวมงบลงทุน(สทส.)	1,771,000,000.00	-		

4.2 ติดตามรายการกันเงิน/ขยายเวลาไว้เบิกจ่ายเหลือมปี (กง.สงป.)

รายงานแสดงเงินกันขยาย (ยกเว้นงบกระแสเงินสด) ที่กรมบัญชีกลางอนุมัติ และยังไม่ดำเนินการก่อหนี้หรือเบิกจ่ายเงิน ข้อมูล ณ 26 ก.พ.59 ของ ศชต.

รายการทั้งหมด 4 รายการ

ที่	หน่วยรับ งบประมาณ	เลขที่เอกสาร	ข้อความเอกสาร	มูลค่าคงเหลือ	ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ความก้าวหน้าประจำครั้งที่ 4/59 (5 ก.พ.59) ระดับ ตร.	ความก้าวหน้าประจำครั้งที่ 5/59 (4 มี.ค.59) ระดับ ตร.
		รวมปี 2556 และ 2558		226,699,630.00	0.00	0.00	226,699,630.00		
1	ศชต.	10096336	อาวุธปืนปลส.อัตโนมัติขนาด 5.56(M4A2)	62,582,750.00			62,582,750.00	รอนายกรัฐมนตรีอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงเป็น 3 ชนิด โดยให้จัดหาเป็นไปตามวัตถุประสงค์เดิม ตามอนุมัติ หน.คสช. เมื่อ 6 ส.ค.57 อยู่ระหว่างขอ อนุมัติยกเว้นการจัดหาวิทยุทัศน์จาก ผบ.ตร.	ผบ.ตร. อนุมัติยกเว้นการจัดหาวิทยุทัศน์แล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด TOR
		ปี 2556		62,582,750.00	0.00	0.00	62,582,750.00		
2	ศชต.	10156157	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนางานนิติวิทยาศาสตร์	14,600,400.00			14,600,400.00	อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาการยื่นขอ เสนอราคา	อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาการยื่นขอ เสนอราคา
3	ศชต.	10156165	เครื่องมือสำหรับตรวจพิสูจน์ทางชีววิทยา (DNA)	45,916,480.00			45,916,480.00	อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาการยื่นขอ เสนอราคา	อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาการยื่นขอ เสนอราคา
4	ศชต.	10156206	ชุดเครื่องมือเทคนิคปฏิบัติการเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด	103,600,000.00			103,600,000.00	สำนักरणายกรัฐมนตรีมีหนังสือสั่งการให้ ศชต. ดำเนินการร่วมกับบริษัทผู้ขายอีกครั้ง	รอนายกรัฐมนตรี อนุมัติให้ ศชต. จัดซื้อแล้ว เมื่อ 23 ก.พ.59 อยู่ระหว่างลงนามสัญญา
		ปี 2558		164,116,880.00	0.00	0.00	164,116,880.00		

รายงานแสดงเงินกันขาย (ยกเว้นงบกระดุนเศรษฐกิจ) ที่กรมบัญชีกลางอนุมัติ และยังไม่ดำเนินการก้อหับหรือเบิกจ่ายเงิน ข้อมูล ณ 26 ก.พ.59 ของ สพ.

รายการทั้งหมด 1 รายการ

ที่	หน่วยรับ งบประมาณ	เลขที่เอกสาร	ข้อความเอกสาร	มูลค่าคงเหลือ	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ความก้าวหน้าประชุมครั้งที่ 4/59 (5 ก.พ.59) ระดับ ตร.	ความก้าวหน้าประชุมครั้งนี้ 5/59 (4 มี.ค.59) ระดับ ตร.
1	สพ.	10119381	อายุโทรปรณ นพพ. สพ.(กง28/57)	7,417,200.00			7,417,200.00	- จัดซื้อโดยตรงจากต่างประเทศ - สอบถามราคาจากผู้ขาย	- จัดซื้อโดยตรงจากต่างประเทศ โดยจัดซื้อ รวมกับอายุเป็น ตร. งบกลาง ๕๕,๐๐๐ กระบอก - บริษัท SIG SAUER เสนอราคาอายุเป็น SIGSAUER รุ่น ๓๒๐ ราคากระบอกละ ๕๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ - ๒๔ ก.พ.๕๙ เสนอ ผบช.สกบ. ลงนามเรียน ผบ.ตร. ขออนุมัติราคากลาง กระบอกละ ๕๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ - ๒๖ ก.พ.๕๙ เสนอ ผบ.ตร. ขออนุมัติราคากลาง
ปี 2557								7,417,200.00	

รายงานแสดงเงินกับขยายงบลงทุน (ยกเว้นงบกระตุนเศรษฐกิจ) ที่กรมบัญชีกลางอนุมัติ และยังไม่ดำเนินการก่อหนี้หรือเบิกจ่ายเงิน ข้อมูล ณ 26 ก.พ.59 ของ พธ.

รายการทั้งหมด 2 รายการ

ที่	หน่วยรับ งบประมาณ	เลขที่เอกสาร	ข้อความเอกสาร	มูลค่าคงเหลือ	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ความก้าวหน้าประชุมครั้งที่ 4/59 (5 ก.พ.59) ระดับ ดร.	ความก้าวหน้าประชุมครั้งที่ 5/59 (4 มี.ค.59) ระดับ ดร.
1	พธ.	10161024	อากาศยานช่วยเหลือทางทหารแพทย์ พธ.(กง19/58)	120,000,000.00			120,000,000.00	- 21 ธ.ค.58 ประชุมครั้งที่ 3 คกก.ฯ พิจารณาสรุปรายละเอียดประกอบการจัดซื้ออากาศยานฯ จำนวน 2 ลำ พร้อมทั้งทำหนังสือเชิญบริษัทผู้ผลิต จำนวน 3 ราย - 28 ธ.ค.58 ประชุมครั้งที่ 4 คกก.ฯ พิจารณาสรุปรายละเอียดประกอบการจัดซื้ออากาศยานฯ จำนวน 2 ลำ เพิ่มเติม และให้ขยายเวลาดำเนินการของ คกก.ฯ ออกไปอีก 60 วัน - 11 มี.ค.59 คกก.ฯ นัดบริษัทผู้ผลิตชี้แจงรายละเอียดประกอบการจัดซื้อ - 28 มี.ค.59 คกก.นัดประชุมพิจารณาทบทวนรายละเอียดประกอบการจัดซื้อ	- 23 ก.พ.59 เสนอ ผบ.ตร. ขออนุมัติใช้รายละเอียดประกอบการจัดซื้อฯ
2	พธ.	10161035	อากาศยานกู้ภัย 4 ลำ พธ(กง20/58)	181,104,000.00			181,104,000.00	- 21 ธ.ค.58 ประชุมครั้งที่ 3 คกก.ฯ พิจารณาสรุปรายละเอียดประกอบการจัดซื้ออากาศยานฯ จำนวน 2 ลำ พร้อมทั้งทำหนังสือเชิญบริษัทผู้ผลิต จำนวน 3 ราย - 28 ธ.ค.58 ประชุมครั้งที่ 4 คกก.ฯ พิจารณาสรุปรายละเอียดประกอบการจัดซื้ออากาศยานฯ จำนวน 2 ลำ เพิ่มเติม และให้ขยายเวลาดำเนินการของ คกก.ฯ ออกไปอีก 60 วัน - 11 มี.ค.59 คกก.ฯ นัดบริษัทผู้ผลิตชี้แจงรายละเอียดประกอบการจัดซื้อ - 28 มี.ค.59 คกก.นัดประชุมพิจารณาทบทวนรายละเอียดประกอบการจัดซื้อ	- 23 ก.พ.59 เสนอ ผบ.ตร. ขออนุมัติใช้รายละเอียดประกอบการจัดซื้อฯ
ปี 2558				301,104,000.00	0.00	0.00	301,104,000.00		

รายงานแสดงเงินกันขายงบลงทุน (ยกเว้นงบกระแสเงินสด) ที่กรมบัญชีกลางอนุมัติ และยังไม่ดำเนินการก้อหนี้หรือเบิกจ่ายเงิน ข้อมูล ณ 26 ก.พ.59 ของ สทส.

รายการทั้งหมด 1 รายการ

ที่	หน่วยรับ งบประมาณ	เลขที่เอกสาร	ข้อความเอกสาร	มูลค่าคงเหลือ	ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ความก้าวหน้าประชุมครั้งที่ 4/59 (5 ก.พ.59) ระดับ ตร.	ความก้าวหน้าประชุมครั้งที่ 5/59 (4 มี.ค.59) ระดับ ตร.
1	สส.	10160991	ติดตั้งระบบวิทยุสื่อสารดิจิทัล สส. (งบ14/58)	354,270,600.00			354,270,600.00	อยู่ระหว่างนำเรียน ผบ.ตร. เพื่อลงนามเสนอ รong นรม.	ผบ.ตร. ลงนามในหนังสือ วันที่ 29 ก.พ.59 เสนอ รong นรม. เพื่อขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการ สำหรับโครงการจัดหาและติดตั้งระบบวิทยุสื่อสารดิจิทัล ระยะที่ 1 จากเดิมใช้เทคโนโลยีวิทยุสื่อสารดิจิทัลตามมาตรฐาน APCO-P25 เป็นเทคโนโลยีวิทยุสื่อสารดิจิทัลในระบบ 4G ตามมาตรฐานของ 3GPP ใช้เทคโนโลยี LTE (Long Term Evolutions) โดยให้สามารถขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ.2558 ที่ได้รับไว้เบิกเหลือเมื่อปีการนี้ไม่มีผู้พัน ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ความที่สุด ที่ กค 0406.6/ว 162 ลง 29 ธ.ค.58 และขอขยายเวลาก่อนผู้พันงบประมาณ พ.ศ.2559 ได้จนถึงวันที่ 30 ก.ย.59
ปี 2558								354,270,600.00	

รายงานแสดงเงินปันขยอยงลงทุน (ยกเว้นงบกระดั้นเครษฐกิจ) ที่กรมบัญชีกลางอนุมัติ และยังไม่ได้ดำเนินการทอหน้หรือเบิกจ่ายเงิน ข้อมูล ณ 29 ม.ค.59 ของ สพฐ.

รายการทั้งหมด 1 รายการ

ที่	หน่วยรับ งบประมาณ	เลขที่เอกสาร	ข้อความเอกสาร	มูลค่าคงเหลือ	ใบสั่งซื้อ สิ่งจ้าง	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ความก้าวหน้าประมุคครั้งที่ 4/59 (5 ก.พ.59) ระดับ ตร.	ความก้าวหน้าประมุคครั้งที่ 5/59 (4 มี.ค.59) ระดับ ตร.
1	สปฐ.	10157004	พว.(โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยง)	54,687,700.00			54,687,700.00	- ส้างวงเงินไว้เบิกเงินลื้อมีรอบเดือน กันยายน 2558 - จัดทหครั้งที่ 1 ด้วยวิธีอืเลืกพรอนิกส์ (e-auction) ยกเลืกและด้า เนืกการจัดทใหม่เนืกจกไม่มีผู้เนืกเอกสารประกวดราคา - จัดทหครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอืเลืกพรอนิกส์ (e-bidding) มีผู้ เสนอรายเดืยว คือ บริษัท ซิตีส์ จิลเดืมส์ จำกัด เสนอราคารวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นเงิน 54,687,700 บาท ผนตร. ส้างการ ลง กย.58 ท้ายหนังสือ สกบ. ด่วนที่สุดที่ 0008.221/3952 ลง 10 กย.58 ให้ ยกเลิกและด้าเนืกการจัดทใหม่ให้ไปปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และ พ้ส้างการบริหารพัสดุภาครัฐที่ตี ดลอจนด้าเนืกการในเรื่องวิธี งบประมาณในส่วนที่เกืยข้องต่อไป - จัดทครั้งที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอืเลืกพรอนิกส์ (e-bidding) โดย ใช้หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) - ประกาศร่างประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคา น้าร่าง ประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเผยแพร่ในร่บไซตของส่วน ราชการและกรมบัญชีกลาง ระหว่างวันที่ 14 - 19 ม.ค. 59 เพื่อให้ สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น - ขณะนี้อยู่ระหว่างขออนุมัติและเผยแพร่ประกาศเอกสารประกวด ราคาอืเลืกพรอนิกส์ ระหว่างวันที่ 21 - 29 ม.ค.59	- เผยแพร่ประกาศเชิญชวนระหว่างวันที่ 21-29 ม.ค. 59 มีผู้สนใจรับเอกสารประกวดราคาอืเลืกพรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐด้วยอืเลืกพรอนิกส์ จำนวน 9 ราย - กำหนดยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคาทางระบบ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอืเลืกพรอนิกส์ในวันที่ 23 ก.พ. 59 ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น. - มีผู้ยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด จ้างภาครัฐด้วยอืเลืกพรอนิกส์ จำนวน 1 ราย คือ บริษัท ซิตีส์ จิลเดืมส์ จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน 57,780,000 บาท - ขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ พิจารณาผลการ ประกวดราคาอืเลืกพรอนิกส์ ตรวจสอบเอกสาร ข้อเสนอและใบเสนอราคาของบริษัท
ปี 2558				54,687,700.00	0.00	0.00	54,687,700.00		

4.3 ติดตาม โครงการก่อสร้างสถานีตำรวจทดแทน (๓๙๖ แห่ง) (สทบ.)



สำนักงานส่งกำลังบำรุง โดย กองโยธาธิการ

รายงานข้อมูลผลการดำเนินการ

โครงการอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ(ทดแทน)

จำนวน ๓๙๒ โครงการ

โครงการอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ(ทดแทน) จำนวน ๓๙๖ โครงการ (ระยะที่ ๑ จำนวน ๑๘๑ โครงการ)													
หน่วย	รวม	กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา										รวม แล้วเสร็จ	แล้วเสร็จ ร้อยละ
		ปี ๒๕๕๘		ปี ๒๕๕๙									
		ก.พ. - ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			
ก.๑	๙	๗	๑		๑						๘	๘๘.๘๘	
ก.๒	๗	๕		๒							๕	๗๑.๔๒	
ก.๓	๑๙	๑๔	๕		๑						๑๘	๙๔.๗๓	
ก.๔	๔๘	๓๕	๖	๖		๑					๕๑	๘๕.๔๑	
ก.๕	๓๔	๓๓		๑	สม.ตาลชุม						๓๓	๙๗.๐๕	
ก.๖	๓๖	๒๗	๒	๖			๑				๒๙	๘๐.๐๐	
ก.๗	๑๗	๑๖	๑								๑๗	๑๐๐	
ก.๘	๔	๒		๒							๒	๕๐.๐๐	
ก.๙	๑	๑									๑	๑๐๐	
ศชต.	๖			๑	๓		๑			สม.ตากใบ		๐	
รวม	๑๘๑	๑๔๐	๑๔	๑๘	๕	๑	๒				๑๕๔	๘๕.๕๕	
ยอดสะสม		๑๔๐	๑๕๔								๑๘๑		
๖ ก.พ.๕๙ รวม ๑๕๔ โครงการ													

๖ ก.พ.๕๙ รวม ๑๕๔ โครงการ

โครงการอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ(ทดแทน) จำนวน ๓๘๖ โครงการ (ระยะที่ ๒ จำนวน ๒๑๕ โครงการ)														
หน่วย	รวม ทั้งหมด	กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา												
		ปี ๒๕๕๘		ปี ๒๕๕๙										รวม แล้ว เสร็จ
		พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ปี ๒๕๕๙	
ภ.๑	๒๔				๘	๑๐	๓	๒	๑					
ภ.๒	๒๕	๑		๑	๔	๒	๖	๒	๒		๓	๑		๒
ภ.๓	๔๐			๑	๒๐	๑๑	๒	๒		๔			๒	๑
ภ.๔	๕๑		๑		๑๐	๙	๕	๖	๑๐	๖		๔		๑
ภ.๕	๑๔			๓	๒	๓	๖							๓
ภ.๖	๑๕	๑		๑	๗		๒	๑	๒			๑		๒
ภ.๗	๔				๒	๑		๑						
ภ.๘	๒๒					๒	๖	๓	๖	๕				
ภ.๙	๑๕				๖	๕	๒	๒						
ศชต.	๕									๑	๑		๓	
รวม		๒	๑	๖	๕๙	๔๓	๓๒	๑๙	๒๑	๑๖	๔	๖	๖	๙
ยอดสะสม		๒	๓	๙	๖๘	๑๑๑	๑๔๓	๑๖๒	๑๘๓	๑๙๙	๒๐๓	๒๐๙	๒๑๕	

๖ ก.พ.๕๙ รวม ๙ โครงการ

๔.๑๙

สภ. ที่มีปัญหาอุปสรรค

โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ทดแทน) ๑๘๑ โครงการ

สภ. ตาลชุม (ภ.๕ จว.น่าน) ขนาด เล็ก

๑.งานทั้งหมดมีงวด ๔ งวด

๒.ผู้รับจ้างเบิกไปแล้วงวด ๒ งวด

๓.ปัจจุบันอยู่เที่ยว ๓


๔.กำหนดส่งงานตามสัญญา ๒๓ เม.ย.๕๕

๕.ปัญหาอุปสรรค ผู้รับจ้างไม่เข้าทำงาน



สภ. ที่มีปัญหาอุปสรรค โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ทดแทน) ๑๘๑ โครงการ

สภ.พะวอ (ก.๖ จว.ตาก) ขนาด กลาง
 ๑.งานทั้งหมดมี ๑๓ งวด
 ๒.ผู้รับจ้างเบิกไปแล้วงวด ๔ งวด
 ๓.ปัจจุบันอยู่งวด ๕ - ๗
 ๔.ยังเหลือระยะเวลา ๓ วัน (หมดสัญญา ๒๘ ก.พ.๕๕)
 ๕.ปัญหาอุปสรรค ผู้รับจ้างรับงาน สภ.แม่สอด(เสร็จแล้ว)



ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ