

การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผล
การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2559 ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ครั้งที่ 6/2559



ฝ่ายงบประมาณ 3 กองงบประมาณ
สำนักงานงบประมาณและการเงิน
8 เมษายน 2559

ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ครั้งที่ 6/2559

วันศุกร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ.2559 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้นที่ 20 อาคาร 1 ตร.

- | | |
|------------------|---|
| ระเบียบวาระที่ 1 | เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ |
| ระเบียบวาระที่ 2 | รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัด ฯ ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันศุกร์ ที่ 4 มี.ค.2559 |
| ระเบียบวาระที่ 3 | เรื่องเพื่อทราบ
สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ของ ตร.
(กช.สงป.) |
| ระเบียบวาระที่ 4 | เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 ติดตามงบลงทุน รายการที่หน่วยได้รับการจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 (งป.สงป.)
4.2 ติดตามรายการกันเงิน/ขยายเวลาไว้เบิกจ่ายเหลือมปี (กก.สงป.)
4.3 ติดตาม โครงการก่อสร้างสถานีตำรวจทดแทน (๓๙๖ แห่ง) (สภ.บ.) |
| ระเบียบวาระที่ 5 | เรื่องอื่นๆ |

.....

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดฯ ครั้งที่ 5/2559
เมื่อวันศุกร์ที่ 4 มี.ค.2559

- หน่วยที่ขอแก้ไขรายงานการประชุม กง.สงป.

3 รายงานการประชุม

คณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2559

ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ครั้งที่ 5/2559

วันศุกร์ ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.

กรรมการผู้ร่วมประชุม

1.	พล.ต.อ.	สุพร	พันธุ์เสือ	รอง ผบ.ตร.(ปร 1)	ประธาน
2.	พล.ต.ท.	ธรรมศักดิ์	วิชชาริยะ	ผู้ช่วย ผบ.ตร.(ปร 13)	กรรมการ
3.	พล.ต.ต.	พรชัย	ไทยแท้	ผู้แทน ผบช.น.	"
4.	พล.ต.ต.หญิง	ขวัญตา	เจษฎานนท์	ผู้แทน ผบช.ภ.1	"
5.	พล.ต.ต.	สมนึก	บุรมิ	ผู้แทน ผบช.ภ.2	"
6.	พล.ต.ต.	สุรพล	แก้วขาว	ผู้แทน ผบช.ภ.3	"
7.	พล.ต.ต.	พนมพร	อิทธิประเสริฐ	ผู้แทน ผบช.ภ.4	"
8.	พล.ต.ต.	ดิณภัทร	ภุมรินทร์	ผู้แทน ผบช.ภ.5	"
9.	พล.ต.ต.	พิชัย	เจียมบุรเศรษฐ์	ผู้แทน ผบช.ภ.6	"
10.	พล.ต.ต.	ชนาภัทร	เชยสมบัติ	ผู้แทน ผบช.ภ.7	"
11.	พล.ต.ต.	ธีรพล	คุปตานนท์	ผู้แทน ผบช.ภ.8	"
12.	พล.ต.ต.	ชลิต	ปรีชาชาญ	ผู้แทน ผบช.ภ.9	"
13.	พล.ต.ต.	วัลลภ	ประทุมเมือง	ผู้แทน ผบช.ศชต.	"
14.	พล.ต.ต.	ธวัช	บุรานนท์	ผู้แทน ผบช.ก.	"
15.	พล.ต.ต.	เกียรติพงษ์	ชาวสำอางค์	ผู้แทน ผบช.ปส.	"
16.	พ.ต.อ.หญิง	ชุติมา	ชัยมุสิก	ผู้แทน ผบช.ส.	"
17.	พล.ต.ต.	ภาควุฒิ	สังข์พันธุ์	ผู้แทน ผบช.สตร.	"
18.	พล.ต.ต.	ชาลี	เทพา	ผู้แทน ผบช.ตชด.	"
19.	พล.ต.ต.	มณฑลทัฬห	บุณาค	ผู้แทน ผบช.สง.นรบ.	"
20.	พล.ต.ต.	เสน่ห์	อรุณพันธุ์	ผู้แทน ผบช.สพฐ.ตร.	"
21.	พ.ต.อ.	ธวัชศักดิ์	โปตระนันท์	ผู้แทน ผบช.สทส.	"
22.	พล.ต.ต.	ธวัช	วงศ์สุวรรณ	ผู้แทน ผบช.ศ.	"
23.	พล.ต.ต.	มโนช	ตันตระเรียร	ผู้แทน ผบช.รร.นรด.	"
24.	พล.ต.ต.	กฤษฎา	สุรเชษฐพงษ์	ผู้แทน ผบช.สยศ.ตร.	"
25.	พ.ต.อ.	ประสงค์	เล็งเลิศผล	ผู้แทน ผบช.สกพ.	"
26.	พ.ต.อ.	ดิสนัย	ภูริโชคดี	ผู้แทน ผบช.กมค.	"
27.	พ.ต.อ.	ยุทธนา	ขันติสุข	ผู้แทน ผบช.สง.ก.ตร.	"

/28. พล.ต.ต.หญิง ณีฎฐรี...

28.	พล.ต.ต.หญิง	ณัฐรี	เจริญสม	ผู้แทน ผบช.สตส.	”
29.	พ.ต.อ.หญิง	นิรชร	วิทยกุล	ผู้แทน จตร. (หน.จต.)	”
30.	พล.ต.ต.	ชนินทร์	สุดโนรีกุล	ผู้แทน พตร.	”
31.	พ.ต.ท.หญิง	วรวรรณ	ววรรณโกษิตย์	ผู้แทน ลก.ตร.	”
32.	พ.ต.ท.หญิง	วราภรณ์	พิศเกาะ	ผู้แทน ผบก.ตท.	”
33.	พ.ต.อ.หญิง	วิษณุชยากร	นิชาบวร	ผู้แทน ผบก.สท.	”
34.	พ.ต.อ.	นันทิเดช	ศรีเขียวรัตน์	ผู้แทน ผบก.สง.ก.ต.ช.	”
35.	พล.ต.ต.	กำพล	กุศลสถาพร	ผบก.บ.ตร.	”
36.	พ.ต.อ.หญิง	นงลักษณ์	ใจหาญ	ผู้แทน ผบก.วน.	”
37.	พล.ต.ต.	จำนงค์	รัตนกุล	ผู้แทน ผบช.สภ.	”
38.	พ.ต.อ.	ศิริพล	กุศลศิลป์วุฒิ	ผู้แทน ผบก.สปร.	”
39.	พล.ต.ต.หญิง	ศิริจันทร์	จันทร์แสงสว่าง	ผู้แทน ผบช.สงป.	”
40.	พล.ต.ต.	ภัทรพงษ์	ดิษยรักษ์	ผบก.งป.	กรรมการและ เลขานุการ
41.	พล.ต.ต.หญิง	ชนิษฐา	เที่ยงทัศน์	ผบก.กก.	กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ
42.	พล.ต.ต.หญิง	วราภรณ์	ภูวรัตน์กุล	ผบก.กช.	”
43.	พล.ต.ต.	สุรศักดิ์	บุญกลาง	ผบก.พร.	”
44.	พล.ต.ต.	วุฒิพงศ์	เพชรกำเหนิด	ผบก.ยธ.	”
45.	พ.ต.อ.	วีรพัฒน์	ศิวแพทย์	ผู้แทน ผบก.สพ.	”
ผู้ร่วมประชุม ในห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.					
1.	พล.ต.ต.	คม	อมรปิยะกฤษฏ์	ผบก.อก.สพฐ.ตร.	
2.	พ.ต.ท.	เจริญ	สอนจันเกตุ	สว.ฝอ.6 บก.อก.บช.น.	
3.	พ.ต.อ.หญิง	สายสมร	ศุภพิมล	ผกก.ฝอ.6 บก.อก.ภ.1	
4.	พ.ต.ท.	ศักดิ์ชัย	ไกรวีระเดชาชัย	สว.ฝอ.6 บก.อก.ภ.1	
5.	พ.ต.ท.หญิง	จินตนา	แสงจันทร์	รอง ผกก.ฝอ.6 บก.อก.ภ.2	
6.	พ.ต.ท.หญิง	ทิพาเพ็ญ	ญาณสันโตษ	สว.ฝอ.6 บก.อก.ภ.2	
7.	พ.ต.อ.หญิง	กาญจนา	จุลพันธ์	ผกก.ฝอ.6 บก.อก.ภ.3	
8.	พ.ต.ท.หญิง	วราภรณ์	อ้อมกิ้ง	สว.ฝอ.6 บก.อก.ภ.3	
9.	พ.ต.ท.	วิทยา	เทศวงศ์	สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.4	
10.	พ.ต.อ.	วรชิต	จันทร์วงศ์	ผกก.ฝอ.4 บก.อก.ภ.6	
11.	พ.ต.ท.หญิง	รัตติกร	กาญจนนฤนาท	สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.7	
12.	ว่าที่ พ.ต.ท.หญิง	พัศยา	เข้มซ้อย	สว.ฝอ.6 บก.อก.ภ.7	
13.	พ.ต.อ.	จเร	คณาวิทยา	ผกก.ฝอ.4 บก.อก.ภ.8	
14.	พ.ต.ท.หญิง	ชวนพิศ	พูนม่น	สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.9	

15. พ.ต.ท.หญิง	เกษรา	ดุษฎี	สว.ฝอ.6 บก.อก.ภ.9
16. พ.ต.ท.	โรจนะ	เทียนศักดิ์	รอง ผกก.ฝอ.4 บก.อก.ศชต.
17. พ.ต.ท.หญิง	พรจันทร์	แก้วเลิศประเสริฐ	รอง ผกก.ฝอ.6 บก.อก.ศชต.
18. พ.ต.อ.	สง่า	ธีรศรณยานนท์	ผกก.ฝอ.6 บก.บช.ก.
19. พ.ต.อ.	พัลลภ	สุภิญญา	ผกก.ฝอ.บก.รน.
20. พ.ต.ท.หญิง	ชัชวรา	วรานิซสกุล	รอง ผกก.ฝ่ายส่งกำลังบำรุง บก.อก.บช.ปส.
21. พ.ต.ท.หญิง	จิตต์วัฒนา	ไชยคุณ	รอง ผกก.ฝ่ายงบประมาณและการเงิน บก.อก.บช.ปส.
22. พ.ต.อ.หญิง	ดุขฎี	ติรสมิทธิ์	ผกก.ฝ่ายงบประมาณและการเงิน บก.อก.บช.ส.
23. พ.ต.อ.	จักรทิพย์	ศตพิมลศักดิ์	รอง ผบก.อก.สตร.
24. พ.ต.ท.หญิง	พิจารณา	แขวงโสภ	สว.ฝอ.6 บก.อก.สตร.
25. พ.ต.อ.	พงศกร	เศรษฐวชิรา	ผกก.ฝสสน3 บก.อก.บช.ตชด.
26. พ.ต.อ.หญิง	สุดาพร	ปัญญาภิญโญผล	ผกก.ฝอ.4 บก.อก.บช.ตชด.
27. ร.ต.อ.หญิง	อุษณีย์	วิระมาตย์	รท.สว.ฝอ.3 บก.อก.สง.นรป.
28. พ.ต.อ.	กัลป์	ทังสุพานิช	รอง ผบก.สส.
29. พ.ต.อ.	จิรวุฒ	ไชยโย	ผกก.ฝอ.ศทก.
30. พ.ต.อ.หญิง	นพวรรณ	คงสวัสดิ์	รอง ผบก.อก.บช.ศ.
31. พ.ต.อ.หญิง	สุภาวดี	เอี่ยมเจริญ	ผกก.ฝอ.2 บก.อก.บช.ศ.
32. พ.ต.อ.หญิง	นลินภัทร์	วรรณกันย์	ผกก.คล.บก.อก.รร.นรต.
33. พ.ต.อ.หญิง	มนฤญช์	บัณฑูร์	ผกก.ฝอ.สยศ.ตร0
34. พ.ต.อ.หญิง	เมธิณี	จารุวัตร	ผกก.ฝอ.สก.
35. พ.ต.ท.	เอกณสันต์	ศรีสองเมือง	รอง ผกก.ฝอ.สกพ.
36. พ.ต.ท.หญิง	จรรยา	เกิดทวี	สว.ฝอ.สตร.
37. พ.ต.ท.	ฉัตรชัย	จิรากรสกุล	สว.ฝอ.สตร.
38. พ.ต.อ.หญิง	พรพิมล	อมรวัฒนา	ผกก.ฝกบ.บก.อก.จต.
39. พ.ต.ท.หญิง	นิติมา	สายสุวรรณ	รอง ผกก.งป.บก.อก.รพ.ตร.
40. พ.ต.ท.หญิง	ปัทมา	หอมกรุ่น	สว.งป.บก.รพ.ตร.
41. พ.ต.ท.	สุเทพ	เทพศิริ	รอง ผกก.ฝอ.สท.
42. พ.ต.ท.หญิง	เพ็ญศรี	แสงสง่า	รอง ผกก.ฝอ.บ.ตร.
43. พ.ต.อ.หญิง	อรนุช	ยุวนากร	ผกก.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ. ปฏิบัติราชการ วน.
44. พ.ต.อ.	ภูวเดช	วรหิรัญ	ผกก.ฝ่ายอำนวยการ พธ.
45. พ.ต.อ.	วีระยุทธ	หิรัญ	ผกก.ฝ่ายพลาธิการ 1 พธ.
46. พ.ต.อ.หญิง	รุ่งทิพา	ผิวขาว	ผกก.ฝ่ายวิเคราะห์และควบคุมงบประมาณ บก.อก.สกบ.
47. พ.ต.อ.หญิง	อิสริยา	สามาอาพัฒน์	ผกก.ฝ่ายสรรพาวุธ 1 สพ.
48. พ.ต.ท.หญิง	พรฤดี	เดชธำรงวัฒน์	สว.ฝ่ายบัญชี กช.
49. พ.ต.อ.หญิง	พัฒน์นรี	ศรีรัตนวุฒิ	รอง ผบก.กก.

50. พ.ต.อ.หญิง	สุพรรณณี	โปตระนันท์	ผกก.ฝ่ายการเงิน 5 กง.
51. พ.ต.ท.หญิง	สมลทา	คุณจริยกุล	สว.ฝ่ายการเงิน 5 กง.
52. พ.ต.อ.	ณรงค์รัตน์	พิชัยณรงค์	รอง ผบก.งป.
53. พ.ต.อ.หญิง	สุมาลี	ยุทธนาพล	รอง ผบก.งป.
54. พ.ต.อ.หญิง	นันท์พัทธ์	บุรณิเดชสิทธิ์	ผกก.ฝงป.1 งป.
55. พ.ต.อ.หญิง	หัสสนีย์	ชลัทธิธรรมเนียม	ผกก.ฝงป.2 งป.
56. พ.ต.อ.หญิง	สาลินี	สุวรรณเกสร	ผกก.ฝงป.3 งป.
57. พ.ต.อ.หญิง	ชุลีพร	องคสิงห์	ผกก.ฝงป.4 งป.
58. พ.ต.อ.	พูนสวัสดิ์	ครจันงค์	ผกก.ฝงป.5 งป.
59. พ.ต.อ.หญิง	วิภา	อัครแสงรัตน์	ผกก.ฝวช.งป.
60. ข้าราชการตำรวจกองงบประมาณ			เจ้าหน้าที่ งป.

เริ่มประชุม เวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ประธาน วันนี้เป็นการประชุมเร่งรัดฯ ครั้งที่ 5/2559 ตามเอกสารประกอบการประชุม ในครั้งนี้สามารถทำสัญญาได้เพิ่มขึ้นอีก 11 รายการ คงเหลือยังไม่ทำสัญญา จำนวน 58 รายการ จากงบลงทุนทั้งหมด 859 รายการ มติ ครม. ผ่อนผันให้ทำสัญญาให้เสร็จสิ้นภายในสิ้นเดือน มี.ค.2559 และหากรายการใดทำสัญญาไม่ทัน สำนักงบประมาณจะดึงงบประมาณกลับ หากทำสัญญาไม่ทันและท่านต้องการทำต่อ ให้ผู้แทนหน่วยต้องทำ Action plan ของงานไว้สำหรับการชี้แจง

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดฯ ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันศุกร์ ที่ 5 ก.พ.2559

ผู้แทน ผบก.กก. ขอแก้ไขเอกสารหน้า 8 วาระที่ 4.2 ผบก.กก. เป็น ผู้แทน ผบก.กก. และหน้า 10 ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ เรื่องที่ 1 ผบก.กก. เป็น ผู้แทน ผบก.กก.

มติที่ประชุม รับทราบและรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดฯ ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันศุกร์ ที่ 5 ก.พ.2559

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ

3.1 หนังสือ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 37 ลง 4 ก.พ.2559 (งป.สงป.)

เลขานุการ แจ้งมติ ครม. เมื่อวันที่ 2 ก.พ.2559 สาระสำคัญมี 2 ส่วน

1. เห็นชอบให้ขยายเวลาก่อนนี้รายจ่ายลงทุนออกไปจนถึงสิ้นเดือน มีนาคม 2559
- /2.ให้สำนักงบประมาณ...

2. ให้สำนักงบประมาณและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่เห็นว่าหากหน่วยงานใดไม่สามารถดำเนินการก่อนนี้ได้ทันภายในเดือน มีนาคม 2559 ให้ส่งคืนงบประมาณ

มติที่ประชุม

รับทราบ

3.2 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ของ ตร. (กช.สงป.)

เลขานุการ

สรุปผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 26 ก.พ.2559 เป้าหมายการเบิกจ่ายภาพรวม ตามมติ ครม. ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 52 ซึ่งขณะนี้ยังไม่สิ้นไตรมาสที่ 2 งบบุคลากร เบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 42.92 งบดำเนินงาน ร้อยละ 26.77 งบลงทุน ร้อยละ 16.39 งบอุดหนุน ร้อยละ 20.70 งบรายจ่ายอื่น ร้อยละ 6.43 รวมผลการเบิกจ่าย ไตรมาสที่ 2 เบิกจ่ายในภาพรวมได้ร้อยละ 36.10

ผบก.กช.

ผลการเบิกจ่ายตามระบบ GFMIS ขณะนี้เบิกจ่ายในภาพรวมได้ร้อยละ 36.10 ซึ่งในเดือนมีนาคม ต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ 52 ยังขาดอีกประมาณ ร้อยละ 16 คิดเป็นจำนวนเงิน 16,000 ล้านบาท (วงเงินงบประมาณ ที่ ตร. ได้รับ 103 ล้านบาทเศษ) จากการตรวจสอบงบบุคลากรเบิกจ่ายไปจำนวนเงิน 30,655 ล้านบาทเศษ ในรอบ 5 เดือนที่ผ่านมาเฉลี่ยเดือนละ 6,131 ล้านบาท รายจ่ายประจำท่านต้องเพิ่มในภาพรวมให้ได้ 10,000 ล้านบาท เพราะว่าใน งบลงทุน การก่อหนี้ผูกพันต้องมีเงื่อนไขในการที่จะต้องจ่ายตามงวดงาน ซึ่งเป็น ข้อห่วงใยทุกหน่วยงานต้องช่วยกันซึ่งเงินเดือนเบิกจ่ายประมาณเดือนละ 6,000 ล้านบาทเศษ ต้องทำให้ได้อีก 10,000 ล้านบาท เนื่องจากรัฐบาลจะดูที่การเบิกจ่าย ไม่ได้ดูที่การผูกพันงบประมาณในการวัดผลการเร่งรัดการเบิกจ่ายในภาพรวม ใน หน้า 21 ท่านสามารถตรวจสอบผลการเบิกจ่ายหน่วยของท่านได้

มติที่ประชุม

รับทราบ และให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามมติ ครม.

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องพิจารณา

4.1 ติดตามงบลงทุน รายการที่หน่วยได้รับการจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (งป.สงป.)

เลขานุการ

โดยสรุป ข้อมูล ณ วันที่ 29 ก.พ.2559 รายการทั้งหมด 859 รายการ ซึ่งขณะนี้ทำสัญญาแล้ว 801 รายการ ยังไม่ทำสัญญาอีก 58 รายการ รายการที่ทำ สัญญาแล้ว มีการเบิกจ่าย 603 รายการ จากรายการทั้งหมด 859 รายการ ปัจจุบันนี้ทำสัญญาเพิ่มเติมจากการประชุมครั้งที่แล้วทั้งหมด 11 รายการ ส่วนการเบิกจ่าย เพิ่มจากครั้งที่แล้วจำนวน 69 รายการ

ผู้แทน ผบช.ภ.2

ภ.2 มี 2 รายการ เป็นครุภัณฑ์ของศูนย์สืบสวน ภ.2 รายการโล่กันกระสุน

/อาวุธปืนสงคราม...

อาวุธปืนสงคราม และปืนยิงแก๊สน้ำตาพร้อมอุปกรณ์ บก.สส.ภ.2 เป็นเงินจำนวน 297,000 บาท ทั้ง 2 รายการ ให้ สกบ. เป็นผู้จัดหา ปรากฏว่าจัดหาแล้วไม่มีผู้เสนอราคา คาดว่าไม่ทัน ภ.2 ขอส่งเงินคืน ตร.

ผู้แทน ผบช.ภ.6

รถลากจูง 6 ล้อ พร้อมวิทยุอุปกรณ์สื่อสารไซเรน จำนวน 5 คัน วงเงิน 5.10 ล้านบาท ขณะนี้ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ 3 ครั้ง ไม่มีผู้เสนอราคา และขณะนี้เสนอขอรับความเห็นชอบจาก ตร. เปลี่ยนแปลงจำนวนการจัดหา และปรับเปลี่ยนราคาต่อหน่วยจาก จำนวน 5 คัน เหลือจำนวน 4 คัน จากราคาคันละ 1.02 ล้านบาท เป็นราคาคันละ 1.13 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 4.52 ล้านบาท

ผู้แทน ผบช.ภ.8

รายการเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ บก.สส.ภ.8 จำนวน 27 หลัง ภ.8 ได้เร่งรัดมาตลอดได้คู่สัญญาเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว ต้นปีเสนอเรื่องไป ตร. ขออนุมัติจ้าง เพราะว่าวงเงินจัดหาเกิน 100 ล้านบาท จะต้องเสนอไปยังรองนายกรัฐมนตรี ได้เสนอมาที่ ตร. ผ่านทาง สกบ. ตั้งแต่วันที่ 14 ม.ค.59 จนถึงขณะนี้ ภ.8 ตามตลอด เรื่องยังอยู่ที่ ตร.

ผู้แทน ผบช.ศชต.

รายการจัดหายุทธภัณฑ์เป็นรถยนต์หุ้มเกราะ จำนวน 20 คัน วงเงิน 48.20 ล้านบาท และรายการก่อสร้างอาคารที่ทำการ ศฝร.ศชต. วงเงิน 29.49 ล้านบาท ขณะนี้ได้ตัวผู้จัดหาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างนำเรียนท่าน ผบ.ตร. เพื่อขออนุมัติจัดซื้อ ขณะนี้ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างนำเรียนท่าน ผบ.ตร. เพื่อขออนุมัติจัดจ้างเช่นกัน เสนอมาเมื่อ 23 ก.พ.59

ผู้แทน ผบช.ก.

เรือ CATAMARAN 60 ฟุต ขณะนี้เรื่องอยู่ที่ รอง นายกรัฐมนตรี

ผู้แทน ผบช.ปส.

เครื่องเอกซเรย์ตรวจค้นยาเสพติด จำนวน 3 เครื่อง วงเงิน 556.85 ล้านบาท คาดว่าจะได้ตัวผู้รับจ้าง เดือน เม.ย.2559

ผู้แทน ผบช.ส.

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านข่าวกรอง วงเงิน 212.08 ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อครั้งที่ 2 ถ้าหากเป็นไปตาม Road Map และ Action plan ประมาณสิ้นเดือน มี.ค.2559 จะเสนอเรื่องถึง รอง นายกรัฐมนตรี

ผู้แทน ผบช.ตชด.

รายการก่อสร้างโครงการศูนย์ฝึกอบรมพัฒนานักเลาทร และสวัสดิการ สตช. ระยะที่ 2 (ค่ายพระรามหก) เป็นงบผูกพัน 3 ปี พ.ศ.2559 – พ.ศ.2561 ในปีนี้วงเงิน 59.37 ล้านบาท ตอนนี้อยู่ระหว่างประกาศเอกสาร TOR ให้พิจารณา วันที่ 1 – 3 มี.ค.2559 ปรากฏว่าไม่มีผู้พิจารณา และจะขออนุญาตประกวดราคาในวันนี้ และรีบดำเนินการเสนอเรื่อง ถึงรอง นายกรัฐมนตรี

ผู้แทน ผบช.สพฐ.ตร.

อาคารที่ทำการศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 8 จว.สุราษฎร์ธานี ขณะนี้ ผบช. ได้ลงนามเห็นชอบอนุมัติใช้ราคากลางไปแล้ว จะเข้าสู่กระบวนการทั้งหมด คาดว่าลงนามในสัญญาได้เดือน พ.ค.2559

ผู้แทน ผบช.สทส.

โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสถานีตำรวจ (CRIMES) ระยะที่ 2

/คุณลักษณะเฉพาะ...

คุณลักษณะเฉพาะเสร็จแล้ว แต่ TOR ที่ประกอบยังไม่เสร็จได้รับแจ้งจากกรรมการ TOR ของ สทก. บอกว่าจะเสร็จภายในอีก 2 อาทิตย์ คาดว่าไม่ทันภายใน 31 มี.ค. 2559

ผู้แทน ผบช.สภ.

รายการโครงการจัดหาอากาศยานช่วยเหลือทางการแพทย์ วงเงิน 560.00 ล้านบาท ขณะนี้ ดร.อนุมติใช้ รายละเอียดประกอบการจัดซื้อ วันที่ 14 มี.ค.59 แจ้งให้บริษัทเสนอราคามารับฟังคำชี้แจงเงื่อนไข TOR

รายการเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์จำนวน 610 เครื่อง วงเงิน 58.60 ล้านบาท ขณะนี้คณะกรรมการพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะของ สกบ. พิจารณาเสร็จแล้ว คาดว่าสัปดาห์หน้าจะเสนอคณะกรรมการพิจารณาของ ดร.จะเร่รุดให้ทันภายใน พ.ค.59 เรื่องนี้มีความล่าช้ามาตั้งแต่แรก

รายการก่อสร้างอาคารที่ทำการของ สกบ. วงเงิน 100.26 ล้านบาท ได้ดำเนินการเร่งรัด เนื่องจากเป็นการรื้อถอนอาคารที่ทำการเดิม ซึ่งจะกระทบกับ บก.สพ. ต้องดำเนินการ 3 ทางพร้อมกัน เรื่องที่ 1 การจัดซื้อจัดจ้าง ขณะนี้ ดร.อนุมติใช้ราคากลาง เรื่องที่ 2 จะต้องเร่งการรื้อถอนเนื่องจากว่าเป็นการรื้อที่ทำการของ สพ. คาดว่า 31 มี.ค.59 ผบช.สภ. น่าจะลงนามในสัญญารื้อถอนได้ ใช้เวลารื้อถอนอีก 45 วัน ไปลงตัวกันตรงที่เราจะสร้างอาคารใหม่พอดีจะต้องส่งมอบพื้นที่เขาให้ได้ เพราะส่วนใหญ่ปัญหาเกิดจากการ ทำสัญญาผูกพัน ส่งมอบพื้นที่ไม่ได้จะนำไปพร้อมกัน ในขณะที่เดียวกันวันจันทร์นี้จะเสนอขอ งบประมาณมายัง ดร. เพื่อทำที่ทำการชั่วคราวให้กับ สพ. ฉะนั้นต้องเร่ง 3 เรื่องให้ทันพร้อมกัน คาดว่าเดือน พ.ค.59 เริ่มลงมือก่อสร้างได้

รายการก่อสร้างแฟลต 8 ชั้นของ สกพ. วงเงิน 39.32 ล้านบาท ขณะนี้เสนอขออนุมัติใช้ราคากลางทาง ดร. ได้ทบทวนราคากลาง ยศ. ยืนยันมาที่ ดร. แล้วอยู่ระหว่างท่าน ผบ.ตร. พิจารณาราคากลาง จะเร่งรัดให้ทันภายใน เม.ย.2559

รายการโครงการก่อสร้างศูนย์อบรมพัฒนาบุคลากร วงเงิน 44.81 ล้านบาท อยู่ระหว่างบริษัทผู้เสนอราคาเสนอราคา 16 มี.ค.59 พยายามดำเนินการให้เสร็จสิ้นทันภายใน 31 มี.ค.59 เหลือรายการประมาณ 2 – 3 รายการ ที่คาดว่าไม่ทัน และรายงานชี้แจงสำนักงบประมาณได้ คาดว่าไม่น่าจะถูกตัดเป็นรายการที่สำคัญ เพราะกระทบหลายอย่าง

ผู้แทน ผบช.ปส.

รายการที่ 5 อากาศยานไร้คนขับ (UAB) และกล้องพร้อมระบบส่งสัญญาณ ตัวนี้ไม่ใช่ UAB แบบที่ทหารใช้ประมาณ 50 ล้านบาท ตัวแค่ 1 แสนหรือไม่ถึงแสน เงื่อนไขของ สกบ. กำหนดให้มี โนโตรี่ฟลัปบิค คือ ตัวแทนที่มีประกันจริง ซึ่งผู้ขายจะไม่มี เพราะวันที่ 7 มายีน จะมีปัญหาพอมมีปัญหา สกบ. จะมาดำเนินการใหม่จะทันหรือไม่เท่านั้นเอง

ผู้แทน ผบก.บ.ตร.

ค่าซ่อมบำรุงอากาศยาน วงเงิน 500 ล้านบาทและโครงการปรับปรุงสมรรถนะเฮลิคอปเตอร์ รองรับการใช้งานเข้าสู่ประชาคมอาเซียน วงเงิน 322.50 ล้านบาท /อยู่ในเงื่อนไขเดียวกัน

อยู่ในเงื่อนไขเดียวกัน คือ ขออนุมัติยกเว้นกับ กวพ. ปัจจุบันนี้ได้ติดตามทุกสัปดาห์ เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาคณะกรรมการ กวพ. หมดวาระ ขณะนี้อยู่ระหว่างการขออนุมัติคณะรัฐมนตรี ซึ่งเรื่องไปรออยู่ที่ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เมื่อได้รับอนุมัติมา คาดว่าลงนามในสัญญาได้กับทางการบินไทย เพราะขณะนี้ได้เตรียมการในเรื่องของขอบเขตงานและร่างสัญญาตรวจสอบระหว่าง บ.ตร. และการบินไทยเรียบร้อยแล้ว คาดว่า บ.ตร. ไม่มีปัญหาทุกรายการ

เลขานุการ

การติดตามรายจ่ายอื่น ที่ใช้จ่ายลักษณะงบลงทุน

ผบช.ศชต.

เสื่อเกราะ ผบ.ตร. ให้ สพ. จัดหา แทน ศชต. ในฐานะเป็นยุทธภัณฑ์ จะเสนอราคา 7 มี.ค.59 พร้อมกับชุด 1,900,000 บาท เป็นงบในส่วนกลาง คาดว่าจะผูกพันทัน 31 มี.ค.59

ผบช.สทส.

โครงการจัดหาและติดตั้งระบบวิทยุสื่อสารดิจิทัล ระยะที่ 1 วงเงิน 1,771 ล้านบาท เนื่องจากเปลี่ยนเทคโนโลยี จาก 2G เป็น 4G ตามมาตรฐานของ 3 GPP ใช้เทคโนโลยี LTE จึงต้องขออนุมัติ ท่านรอง นายกรัฐมนตรี เนื่องจากเป็นการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ ผบ.ตร. ลงนามเมื่อวันที่ 29 ก.พ.2559

มติที่ประชุม

รับทราบ และให้เร่งดำเนินการก่อนนี้ผูกพัน และเบิกจ่ายให้ทันภายในกำหนดอย่างเคร่งครัด

4.2 ติดตามรายการกันเงิน/ขยายเวลาไว้เบิกจ่ายเหลือมปี (กง.สงป.)

ผู้แทน ผบก.กง.

ผลการอนุมัติรายการกันเงินไว้เบิกเหลือมปี/ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีไม่มีหนี้ผูกพันข้อมูลในระบบ GFMS ณ วันที่ 26 ก.พ.2559 ตร. ขอกันเงินไว้เบิกเหลือมปี/ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน จำนวนทั้งสิ้น 335 รายการ วงเงิน 1,772.64 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินของปีงบประมาณ พ.ศ.2550 – 2554,2556 – 2558 กระทรวงการคลังอนุมัติให้แล้วจำนวน 259 รายการ วงเงิน 1,481.07 ล้านบาท รายการที่กระทรวงการคลังไม่อนุมัติจำนวน 76 รายการ วงเงิน 291.57 ล้านบาท ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามรายการกันเงินไว้เบิกเหลือมปี/ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ณ วันที่ 26 ก.พ.2559 กระทรวงการคลังอนุมัติให้แล้ว 259 รายการ วงเงิน 1,481.07 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2556 - 2558 ผูกพันแล้ว 128.06 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.65 เบิกจ่ายแล้วจำนวน 368.38 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24.87 คงเหลือจำนวนเงิน 984.63 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 66.48 การเปรียบเทียบรายการกันเงินไว้เบิกเหลือมปี/ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกรณีไม่มีหนี้ผูกพันที่ต้องติดตามความก้าวหน้า ยกเว้น กระตุ้นเศรษฐกิจ จากการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2559 ข้อมูลวันที่ 29 ม.ค.2559 มีจำนวนที่ต้องติดตาม 14 รายการ วงเงิน 995.55 ล้านบาท และการประชุมระดับคณะกรรมการในครั้งที่ 5/2559 ณ วันที่ 26 ก.พ.2559 คงเหลือ 9 รายการ วงเงิน 944.18 ล้านบาท จำนวนรายการลดลง 5 รายการ วงเงินลดลง 51.37 ล้านบาท

/ผู้แทน ผบช.สทส.ตร. ...

ผู้แทน ผบช.สพฐ.ตร.

ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รายการโครงการพัฒนาระบบและเชื่อมโยงฐาน
สำรองข้อมูล จัดทำครั้งที่ 3 เมื่อเดือน ม.ค.2559 มีผู้สนใจรับเอกสารประกวดราคา
9 ราย วันที่ 23 ก.พ.2559 มีผู้เสนอของ 1 ราย คือ บริษัทเดิม CDG SYSTEM เมื่อ 30
ก.ย.2558 ผบ.ตร. ท่านยกเลิกไป วงเงินที่เสนอครั้งนี้สูงกว่าที่ผ่านมา ที่ผ่านมากำหนด
ราคากลางไว้ที่ 54 ล้านบาท ครั้งนี้เสนอ 57 ล้านบาทเศษ เกือบ 58 ล้านบาท และ
ปรากฏว่าเอกสารประกวดราคาที่เสนอมาไม่ครบถ้วนถูกต้องต้องยกเลิก

ผบก.กก.

เนื่องจากการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และ/หรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินจะสิ้นสุด
ในวันที่ 31 มี.ค.2559 ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 23 ก.พ.2559 ให้เงิน
งบประมาณปี พ.ศ.2555 – 2557 ที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี เฉพาะในส่วนขอโครงการที่ไม่
สามารถก่องหนผู้กักกันได้ทันภายในวันที่ 31 ธ.ค.2558 ให้ขยายเวลาก่องหนผู้กักกันได้ถึง
วันทำการสุดท้ายของเดือน มี.ค.2559 เท่านั้น หากพ้นจากห้วงเวลาดังกล่าวและไม่
สามารถก่องหนผู้กักกันได้ทันให้เงินงบประมาณนั้นพับไป แต่ถ้าหน่วยงานใดยังมีความ
จำเป็นต้องดำเนินโครงการต่อให้เสนอขอตั้งงบประมาณฯ ตามขั้นตอนของกฎหมาย
มติคณะรัฐมนตรีนี้แจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่
นร 0505/ว 58 ลง 25 ก.พ.2559

มติที่ประชุม

รับทราบ

4.3 ติดตาม โครงการก่อสร้างสถานีตำรวจทดแทน (396 แห่ง) (สภ.)

ผู้แทน ผบช.สภ.

กรณีการสร้างสถานีตำรวจทดแทน 396 โครงการ มีทั้งหมด 2 ระยะ ระยะ
ที่ 1 จำนวน 181 โครงการ ระยะที่ 2 จำนวน 215 โครงการ ในระยะที่ 1 นั้น
กำหนดจะแล้วเสร็จเริ่มตั้งแต่ปี 2558 – 2559 กำหนดแล้วเสร็จประมาณเดือน
พ.ค.59 ขณะนี้ดำเนินการไปแล้ว 154 โครงการ จาก 181 โครงการ คิดเป็น ร้อยละ
85.55 คงเหลือ ศขต. 1 ราย ที่จะต้องเสร็จภายในเดือน ส.ค.59

ส่วนระยะที่ 2 จำนวน 215 โครงการ เริ่มตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมาแล้วเสร็จ
ก.พ.2560 ขณะนี้ดำเนินการไปได้เพียง 9 โครงการจาก 215 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 4.19 ทาง ตร. โดยท่านประธานได้สั่งการให้แต่ละ บช. แต่ละภาครายงาน
ผลการดำเนินการ ยังขาด ภ.3, ภ.4 ขอให้ช่วยเร่งรัดการดำเนินการและรายงานผล
การปฏิบัติด้วย เรื่องที่ 2 กรณีการก่อสร้างแพลตฟอร์ม 163 หลัง ประธานได้ทำหนังสือ
เร่งรัดให้มีการสำรวจเบื้องต้นพร้อมประมาณราคาค่าก่อสร้าง โดยให้ประสานกับ
โยธาธิการจังหวัด เพื่อรายงานผลการปฏิบัติมา ขณะนี้มี ภ.6 รายงานมาภาคเดียว
แต่ไม่ครบตามจำนวน ที่เหลือยังไม่ได้รายงานขึ้นมา

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่นๆ

ประธาน

ปัญหาการเร่งรัดติดตามเกิดจากแบบรูปรายการ ส่วนใหญ่ไม่ใช่แบบรูปรายการของ ตร. เนื่องจากแบบของ ตร. ไม่ทันสมัย หรือเพราะเหตุใด ขอถามผู้แทนหน่วยว่าเห็นเป็นอย่างไร

ผู้แทน ผบช.ภ.5

ปัญหาอยู่ที่ ยธ. เพราะบุคลากรน้อย และต้องทำให้กับทุกแห่งต้องเร่งแก้ปัญหาที่บุคลากร จะเป็น Outsource หรือ แก้ปัญหาตรงนี้ถูกจุดที่สุด อย่างอื่นไม่มีปัญหา ถ้าบุคลากรพร้อมสามารถรองรับหน่วยงานต่างๆได้ ปัญหาทุกอย่างคงจบ

มติที่ประชุม

รับทราบ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

- 1) ขอให้หน่วยทุกหน่วยรีบดำเนินการก่อนนี้ผูกพันให้ทันภายในวันที่ 31 มี.ค.2559
- 2) กรณีที่ทำสัญญาไม่ทัน ภายใน 31 มี.ค.2559 ให้เตรียมชี้แจงปัญหาอุปสรรค ว่าติดขัดขั้นตอนอะไร หากรายการใดทำสัญญาแล้วให้รับลง PO ด้วย
- 3) รายการที่ต้องทำข้อตกลงกับสำนักงานงบประมาณเกรงว่าไม่ทันให้หน่วยไปตกลงโดยไม่ต้องรอทราบผล ให้ไปข้อตกลงกับทางสำนักงานงบประมาณก่อน
- 4) ให้ทุกหน่วยทำ Action plan ไว้ตรวจสอบการบริหารโครงการ
- 5) ให้บันทึกข้อมูลในระบบ BB EvMis และบันทึกใน Excel ด้วย เนื่องจาก การบันทึกในระบบ BB EvMis เป็นการตรวจสอบการใช้จ่ายของทางรัฐบาล

ปิดประชุมเวลา

13.00 น.

พ.ต.อ.หญิง

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(สาลินี สุวรรณเกสร)

ผกก.ฝงป.3.งป.

พ.ต.ท.หญิง

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(มณฑนา ปั่นชื่น)

รอง ผกก.ฝวช.งป.

ปฏิบัติหน้าที่รอง ผกก.ฝงป.3.งป.

พ.ต.ท.หญิง

ผู้จัดรายงานการประชุม

(กัญญ์พิชญา ประเสริฐสถิตย์)

สว.ฝงป.1 ปฏิบัติหน้าที่ สว.ฝงป.3.งป.

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเพื่อทราบ

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ของ ตร. (กช.สงป.)

รายงานสถานการณ์การใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ณ วันที่ 31 มี.ค.2559

งบประมาณสุทธิ	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	ร้อยละ	เบิกจ่ายสะสม	ร้อยละ	งบประมาณคงเหลือ	ร้อยละ
งบบุคลากร	71,416,795,100.00	0.00	36,806,530,799.83	51.54	34,610,264,300.17	48.46
งบดำเนินงาน	16,385,321,788.00	2,346,520,813.33	5,602,992,118.68	34.20	8,435,808,855.99	51.48
งบลงทุน	12,658,422,300.00	6,901,893,044.46	2,903,902,867.93	22.94	2,852,626,387.61	22.54
- ครุภัณฑ์	5,588,945,387.00	2,369,254,134.50	1,082,098,850.43	19.36	2,137,592,402.07	38.25
- ที่ดินฯ	7,069,476,913.00	4,532,638,909.96	1,821,804,017.50	25.77	715,033,985.54	10.11
งบอุดหนุน	277,151,600.00	15,442,002.30	80,232,651.04	28.95	181,476,946.66	65.48
งบรายจ่ายอื่น	2,741,601,112.00	30,837,276.72	309,219,982.34	11.28	2,401,543,852.94	87.60
รวม	103,479,291,900.00	9,294,693,136.81	45,702,878,419.82	44.17	48,481,720,343.37	46.85

หมายเหตุ

เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

งบประมาณที่ได้รับในภาพรวมของหน่วย

ไตรมาสที่ 1 เป้าหมายอัตราการเบิกจ่ายสะสม ร้อยละ 30 ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 21.31 เบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 8.69

ไตรมาสที่ 2 เป้าหมายอัตราการเบิกจ่ายสะสม ร้อยละ 52 ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 44.17 เบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 7.83

ไตรมาสที่ 3 เป้าหมายอัตราการเบิกจ่ายสะสม ร้อยละ 73

ไตรมาสที่ 4 เป้าหมายอัตราการเบิกจ่ายสะสม ร้อยละ 96

งบประมาณรายจ่ายลงทุน

ไตรมาสที่ 1 เป้าหมายอัตราการเบิกจ่ายสะสม ร้อยละ 19 ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 10.00 เบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 9.00

ไตรมาสที่ 2 เป้าหมายอัตราการเบิกจ่ายสะสม ร้อยละ 40 ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 22.94 เบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 17.06

ไตรมาสที่ 3 เป้าหมายอัตราการเบิกจ่ายสะสม ร้อยละ 61

ไตรมาสที่ 4 เป้าหมายอัตราการเบิกจ่ายสะสม ร้อยละ 87

ลำดับ	หน่วยงาน	งบประมาณสุทธิ	ใบสั่งซื้อ/สัญญา		เบิกจ่ายสะสม		งบประมาณคงเหลือ		ร้อยละของการ เบิกรวมงบ บุคลากร
			จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	
1	สงป.	255,515,525.00	2,587,539.99	1.01	180,300,025.50	70.56	72,627,959.51	28.43	64.47
2	สปร.	4,178,500.00	0.00	0.00	2,298,121.25	55.00	1,880,378.75	45.00	55.00
3	ภ.7	392,887,666.00	37,674,289.20	9.59	289,928,058.77	73.79	65,285,318.03	16.62	53.31
4	บข.น.	574,146,858.00	31,632,245.87	5.51	421,591,871.02	73.43	120,922,741.11	21.06	53.14
5	ตพ.	17,455,143.00	282,547.29	1.62	9,745,656.04	55.83	7,426,939.67	42.55	52.61
6	ภ.1	694,168,808.00	210,271,934.69	30.29	413,496,763.16	59.57	70,400,110.15	10.14	52.58
7	ภ.2	800,804,311.00	309,717,024.93	38.68	440,511,377.71	55.01	50,575,908.36	6.31	52.12
8	วน.	5,111,940.00	155,765.50	3.05	2,720,212.16	53.21	2,235,962.34	43.74	51.78
9	ภ.3	1,296,104,048.00	215,404,063.75	16.62	682,659,965.61	52.67	398,040,018.64	30.71	51.72
10	จต.	33,383,520.00	1,377,876.35	4.13	11,073,507.63	33.17	20,932,136.02	62.70	51.04
11	สกก.ตร.	14,666,025.40	1,311,246.86	8.94	7,296,082.93	49.75	6,058,695.61	41.31	51.00
12	บข.ตชด.	1,940,943,104.66	195,298,695.61	10.06	884,361,722.04	45.56	861,282,687.01	44.38	50.25
13	บข.ภ.	529,203,086.00	113,946,474.03	21.53	234,223,897.72	44.26	181,032,714.25	34.21	49.94
14	สง.ภ.ตร.	17,677,580.00	338,569.20	1.92	7,342,399.78	41.54	9,996,611.02	56.54	49.71
15	สพ.	33,447,057.00	9,065,564.25	27.10	15,944,223.26	47.67	8,437,269.49	25.23	49.67
16	ภ.4	1,557,527,839.00	495,634,357.95	31.82	635,898,395.63	40.83	425,995,085.42	27.35	49.66
17	ภ.5	1,059,605,273.00	209,879,733.10	19.81	415,075,956.77	39.17	434,649,583.13	41.02	49.56
18	รพ.ตร.	191,753,327.00	21,573,966.59	11.25	78,393,726.36	40.88	91,785,634.05	47.87	49.44
19	สยศ.ตร.	35,638,748.00	3,125,488.91	8.77	15,427,066.90	43.29	17,086,192.19	47.94	49.38
20	ภ.6	1,004,378,739.00	206,690,111.51	20.58	383,368,005.07	38.17	414,320,622.42	41.25	49.29
21	สคส.	17,856,400.00	498,451.50	2.79	7,317,625.98	40.98	10,040,322.52	56.23	49.24
22	สง.ภ.ต.ช.	2,712,200.00	171,774.00	6.33	856,154.36	31.57	1,684,271.64	62.10	49.04
23	กมค.	60,798,039.00	7,316,203.97	12.03	25,634,166.51	42.16	27,847,668.52	45.81	48.70
24	ภ.8	1,012,165,250.00	367,947,922.29	36.35	380,612,930.35	37.60	263,604,397.36	26.05	48.43
25	ภ.9	731,042,997.00	322,904,084.90	44.17	207,378,551.03	28.37	200,760,361.07	27.46	46.69
26	สพฐ.ตร.	370,525,340.00	132,478,812.33	35.75	126,273,587.57	34.08	111,772,940.10	30.17	46.33
27	สทม.	385,014,956.00	185,519,123.28	48.18	59,971,728.62	15.58	139,524,104.10	36.24	44.73
28	รร.นรต.	201,741,103.00	55,309,680.48	27.42	66,040,360.03	32.74	80,391,062.49	39.84	44.14
29	ศชต.	2,214,600,984.00	375,247,193.31	16.94	600,619,906.64	27.12	1,238,733,884.05	55.94	41.75
30	บข.ส.	550,369,130.00	87,643,124.29	15.92	103,705,586.94	18.84	359,020,418.77	65.24	38.78
31	สภพ.	245,258,120.00	157,204,996.94	64.10	49,032,790.02	19.99	39,020,333.04	15.91	36.36
32	สง.นรป.	106,966,248.00	6,951,811.90	6.50	19,490,236.75	18.22	80,524,199.35	75.28	32.97
33	บข.ป.ส.	1,297,316,885.00	133,524,789.55	10.29	272,409,831.71	21.00	891,382,263.74	68.71	29.10
34	บข.ศ.	585,952,237.50	267,963,505.57	45.73	107,860,353.92	18.41	210,128,378.01	35.86	26.48
35	สภบ.	7,523,606,322.34	4,467,998,018.39	59.39	1,660,837,223.69	22.08	1,394,771,080.26	18.53	22.67
36	บ.ตร.	986,947,180.00	556,517,963.58	56.39	46,959,803.80	4.76	383,469,412.62	38.85	13.14
37	สทส.	2,289,579,221.00	103,528,184.95	4.52	28,420,536.73	1.24	2,157,630,499.32	94.24	5.12

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 ติดตามงบลงทุน รายการที่หน่วยได้รับการจัดสรร ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2559 (งป.สงป.)

รายการงบลงทุนที่หน่วยได้รับการจัดสรรงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค.2559 (ระบบ GFMIS)

รายการ	ประชุม ครั้งที่ 6/2559 (8 เม.ย.59)		
	จำนวน รายการ	วงเงิน (บาท)	คิดเป็น ร้อยละ
งบสุทธิ(หลังโอนเปลี่ยนแปลง)	862	12,658,422,300.00	100.00
ทำสัญญาแล้ว	833	10,037,839,613.88	79.30
- ครุภัณฑ์	442	3,535,993,984.93	
- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	391	6,501,845,628.95	
ยังไม่ทำสัญญา	29	2,620,582,686.12	20.70
- ครุภัณฑ์	11	2,266,267,315.07	
- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18	354,315,371.05	
เบิกจ่ายแล้ว	664	2,915,169,614.09	23.03

เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบลงทุน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

รายการ	ประชุม ครั้งที่ 5/2559 (4 มี.ค.59) ระดับ ตร.			ประชุม ครั้งที่ 6/2559 (8 เม.ย.59) ระดับ ตร.			เพิ่ม+/ลด-
	จำนวน รายการ	วงเงิน (บาท)	คิดเป็น ร้อยละ	จำนวน รายการ	วงเงิน (บาท)	คิดเป็น ร้อยละ	จำนวนรายการ
งบสุทธิ(หลังโอน เปลี่ยนแปลง)	859	12,658,422,300.00	100.00	862	12,658,422,300.00	100.00	+3
ทำสัญญาแล้ว	801	9,001,966,251.24	71.11	833	10,037,839,613.88	79.30	+32
ยังไม่ทำสัญญา	58	3,656,456,048.76	28.89	29	2,620,582,686.12	20.70	-29
เบิกจ่ายแล้ว	603	2,112,612,579.62	16.69	664	2,915,169,614.09	23.03	+61

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2559

หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ : 31 มี.ค.59

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วยได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 5/59 วันที่ 4 มี.ค.59	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 6/59 วันที่ 8 เม.ย.59
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
				ภ.6				
				ครุภัณฑ์				
1		รปภ.(ก. ป้องกัน)	ภ.6	รถลากจูง 6 ล้อ พร้อมวิทยุอุปกรณ์สื่อสารไซเรน ภ.6 ด.ม.คุม อ.พรหมพิราม จว.พิษณุโลก จำนวน 5 คัน	5,100,000.00		- อยู่ระหว่างทำหนังสือขอรับความเห็นชอบ ตร. เพื่อขอเปลี่ยนแปลง ปรับลดจำนวนการ จัดหาลดลง จาก 5 คัน เหลือ 1 คัน และปรับ เพิ่มราคาต่อหน่วย ภายในวงเงินที่ได้รับจัดสรร	อยู่ระหว่างขอทำความตกลงกับสำนัก งบประมาณ โดยสำนักงบประมาณให้กลับมา ทบทวนราคาอีกครั้งหนึ่ง และขณะนี้ได้ส่ง หนังสือทบทวนราคายังสำนักงบตาม หนังสือที่ ดช 0021.144/2499 ลง 31 มี.ค.59 เรื่อง รายงานข้อมูลเพิ่มเติมกรณีการขอ เปลี่ยนแปลงรายการปรับลดจำนวนการจัดหา และปรับเพิ่มราคาต่อหน่วยครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถลากจูง 6 ล้อ พร้อมวิทยุอุปกรณ์สื่อสารไซเรน
1				รวมครุภัณฑ์	5,100,000.00	-		
				ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
1		รปภ.(ก. ป้องกัน)	ภ.6	แฟลต 5 ชั้น 50 ครอบครัว บก.สส.ภ.6จว.พิษณุโลก	30,925,200.00		ได้ราคากลางแล้ว ขณะนี้กำลังดำเนินการร่าง ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ สาธารณะชนเสนอแนะวิจารณ์	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ตัวผู้รับจ้าง เรียบร้อยแล้ว แต่สงวนไว้ซึ่งการลงนามใน สัญญา เนื่องจากอยู่ระหว่างขอทำความตกลง กับสำนักงบประมาณ เพื่อขอเปลี่ยนแปลง สถานที่ก่อสร้าง

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วยได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 5/59 วันที่ 4 มี.ค.59	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 6/59 วันที่ 8 เม.ย.59
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
		รปภ.(ก. ป้องกัน)	ภ.6	สนามฝึกยุทธวิธีตำรวจพร้อมอาคารเอนกประสงค์และสนามยิง ปืน ภ.6 ด.มะตูม อ.พรหมพิราม จว.พิษณุโลก จำนวน 9 รายการ วงเงิน 75,000,000 บาท			อยู่ระหว่างเสนอขอรับความเห็นชอบ ตร. เปลี่ยนแปลงรายการและสถานที่ก่อสร้าง เป็นสภ.ทดแทน 4 รายการ 1. สภ.บ้านสวน จว.สุโขทัย 2.สภ.เมืองเก่า เปลี่ยนเป็น สภ. บ้านด่านลานหอย จว.สุโขทัย 3.สภ.บางกระทุ่ม จว.พิษณุโลก 4. สภ.สากเหล็ก จว.พิจิตร - ภ.จว.สุโขทัย, พิษณุโลก และพิจิตร ได้ ดำเนินการคู่ขนาน อยู่ระหว่างแต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	นโยบาย ตร.
2		รปภ.(ก. ป้องกัน)	ภ.6	1. ลานตรวจพล 1 แห่ง	2,500,000.00			
3		รปภ.(ก. ป้องกัน)	ภ.6	2. อาคารที่ทำการกองร้อย 1 หลัง 1 แห่ง	3,440,500.00			
4		รปภ.(ก. ป้องกัน)	ภ.6	3. อาคารกองร้อย 1 แห่ง	14,745,000.00			
5		รปภ.(ก. ป้องกัน)	ภ.6	4. อาคารโรงยิมฯ 1 แห่ง	19,660,000.00			
6		รปภ.(ก. ป้องกัน)	ภ.6	5. สนามยิงปืน 25 หลา 1 แห่ง	6,000,000.00			

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วยได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 5/59 วันที่ 4 มี.ค.59	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 6/59 วันที่ 8 เม.ย.59
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
7		รปภ.(ก. ป้องกัน)	ภ.6	6. อาคารยี่งปิน 100 หลา 1 แห่ง	19,660,000.00			
8		รปภ.(ก. ป้องกัน)	ภ.6	7. สถานีทดสอบความเชื่อมั่น 1 แห่ง	3,000,000.00			
9		รปภ.(ก. ป้องกัน)	ภ.6	8. หอโดด 1 แห่ง	2,000,000.00			
10		รปภ.(ก. ป้องกัน)	ภ.6	9. สนามฟุตบอล 1 แห่ง	3,000,000.00			
10				รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	104,930,700.00	-		
11				รวมงบลงทุน(ภ.6)	110,030,700.00	-		

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2559

หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ : 31 มี.ค.59

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วยได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 5/59 วันที่ 4 มี.ค.59	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 6/59 วันที่ 8 เม.ย.59
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
				ภ.8				
				ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
1		รปภ.(ก. ป้องกัน)	ภ.8	เรือนแถวชั้นประหวนและพลตำรวจ บก.สส.ภ.8 ต.ไม้ขาว อ. กลาง จว.ภูเก็ต จำนวน 27 หลัง	24,407,100.00		- 14 มี.ค.59 ขออนุมัติจ้างถึง รอง นายกรัฐมนตรี (พล.อ.ประวิตร วงศ์สุวรรณ) ผ่าน ตร.(ผ่าน สกบ.) เนื่องจากวงเงินเกิน 100 ล้านบาท	- 14 มี.ค.59 ขออนุมัติจ้างถึง รอง นายกรัฐมนตรี (พล.อ.ประวิตร วงศ์สุวรรณ) ผ่าน ตร.(ผ่าน สกบ.) เนื่องจากวงเงินเกิน 100 ล้านบาท
1				รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	24,407,100.00	-		
1				รวมงบลงทุน(ภ.8)	24,407,100.00	-		

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2559

หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ : 31 มี.ค.59

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วยได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 5/59 วันที่ 4 มี.ค.59	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 6/59 วันที่ 8 เม.ย.59
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
				ศษต.				
				ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
1		โครงการเก็บ ประสิทธิภาพ ชายแดนใต้	ศษต.	อาคารที่ทำการ ศฝร.ศษต. เลขที่ 53 ถ.สุขยางค์ ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา	29,490,000.00		เปิดซองเสนอราคาเมื่อ 29 ม.ค.59 ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างนำเรียน ผบ.ตร. เพื่อขออนุมัติจัดจ้าง	เปิดซองเสนอราคาเมื่อ 29 ม.ค.59 ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างนำเรียน ผบ.ตร. เพื่อขออนุมัติจัดจ้าง ขณะนี้เรื่องอยู่ระหว่าง สภ.พิจารณา
1				รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	29,490,000.00	-		
1				รวมงบลงทุน(ศษต.)	29,490,000.00	-		

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2559

หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ : 31 มี.ค.59

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 5/59 วันที่ 4 มี.ค.59	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 6/59 วันที่ 8 เม.ย.59
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
				ปส.				
				ครุภัณฑ์				
1		ยาเสพติด (ก.สืบสวน ฯ)	ปส.	เครื่องเอกซเรย์ตรวจค้นยาเสพติด จำนวน 3 เครื่อง	556,854,900.00		มีบริษัทฯ ผู้ขายพิจารณาเงื่อนไขประกอบการจัดซื้อ ขณะนี้ เรืออยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อใหม่	คณะกรรมการจัดซื้อเชิญผู้ขายยื่นซองข้อเสนอด้าน เทคนิคและข้อเสนอราคาในวันที่ 25 เม.ย.59 ณ บช.ปส.
1				รวมครุภัณฑ์	556,854,900.00	-		
1				รวมงบลงทุน(ปส.)	556,854,900.00	-		

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2559

หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ : 31 มี.ค.59

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 5/59 วันที่ 4 มี.ค.59	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 6/59 วันที่ 8 เม.ย.59
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
				ส.				
				ครุภัณฑ์				
1		รสง.(ก. ด้านการ ข่าว)	บข.ส.	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านข่าวกรอง 1 โครงการ	212,088,400.00		อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาใหม่ ครั้งที่ 2 โดยวิธีพิเศษ	- กำหนดขึ้นเสนอราคา วันที่ 7 เม.ย.59 - กำหนดทดสอบประสิทธิภาพครุภัณฑ์วันที่ 18-20, 25-26 เม.ย.59
1				รวมครุภัณฑ์	212,088,400.00	-		
1				รวมงบลงทุน(ส.)	212,088,400.00	-		

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2559

หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ : 31 มี.ค.59

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 5/59 วันที่ 4 มี.ค.59	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 6/59 วันที่ 8 เม.ย.59
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
				ดชด.				
				ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
1		รปภ.(ก. บริหาร จัดการ)	ดชด.	โครงการศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ระยะที่ 2 อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (ผูกพันใหม่ ปี 59)	59,373,200.00		อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	ประกาศประกวดราคา 15 มี.ค. - 4 เม.ย. 59 เสนอราคา 5 เม.ย. 59
1				รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	59,373,200.00	-		
1				รวมงบลงทุน(ดชด.)	59,373,200.00	-		

หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ : 31 มี.ค.59

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 5/59 วันที่ 4 มี.ค.59	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 6/59 วันที่ 8 เม.ย.59
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
				สพฐ.ตร.				
				ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
1		อยธ.(ก.การ ตรวจพิสูจน์)	สพฐ.ตร.	โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 8 (จว.สุราษฎร์ธานี) พร้อมค่าถมที่ดินและส่วนประกอบ 1 หลัง	12,551,100.00		- ศพฐ.8 มีหนังสือ ที่ 0032.(11)1/737 ลง 25 ม.ค.59 ประสาน ยธ.ตร. เพื่อขอสนับสนุนบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา BOQ - ศพฐ.8 มีหนังสือ ที่ 0032.(11)1/924 ลง 29 ม.ค.59 ขอความอนุเคราะห์ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุนพิน ประมาณการค่าใช้จ่ายในการติดตั้งหม้อแปลงและขยายเขตไฟฟ้า - ได้รับการประมาณการค่าใช้จ่าย ในการขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลง จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุนพิน วันที่ 12 ก.พ. 59 เป็นเงินทั้งสิ้น 937,730.50 บาท - ได้รับ BOQ จาก ตร.ตร. วันที่ 12 ก.พ. 59 - อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ พิจารณา กำหนดราคากลาง	- คณะกรรมการฯ กำหนดราคากลาง เป็นเงิน 63,567,000 บาท - ผบช.สพฐ.ตร.อนุมัติใช้ราคากลาง วันที่ 2 มี.ค. 59 - ประกาศราคากลาง วันที่ 3 มี.ค. 59 - ผบช.สพฐ.ตร. เห็นชอบร่างประกาศ,เอกสารประกวดราคาและอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ วันที่ 16 มี.ค. 59 - ประกาศร่างประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคา ทางเว็บไซต์ของทางราชการและกรมบัญชีกลาง ระหว่างวันที่ 16-21 มี.ค.59 เพื่อให้สาธารณชน เสนอแนะ วิวิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร - ผลปรากฏว่าไม่มีผู้เสนอแนะวิจารณ์ - ประกาศประกวดราคา ทางเว็บไซต์ของทางราชการ และกรมบัญชีกลางระหว่างวันที่ 23-30 มี.ค.59 - กำหนดยื่นเอกสารข้อเสนอราคา วันที่ 27 เม.ย.59
1				รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	24,756,800.00	-		
1				รวมงบลงทุน(สพฐ.ตร.)	24,756,800.00	-		

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2559

หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ : 31 มี.ค.59

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 5/59 วันที่ 4 มี.ค.59	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 6/59 วันที่ 8 เม.ย.59
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
				สทส.				
				ครุภัณฑ์				
1		รปภ.(ก. เทคโนโลยี)	สทส.	โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสถานีตำรวจ (CRIMES) ระยะที่ 2 (ส่วนที่ 2) สทส. แขวงวังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร	182,860,000.00		อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำ TOR โดยประธาน คณะกรรมการฯ เสนอ ผบ.ช.สทส. พิจารณาอนุมัติ คุณลักษณะเฉพาะ ปัญหาอุปสรรค - ไม่มี	อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำ TOR - ผอ.3 บก.อก.สทส. ประมวลเรื่องเสนอ ผบ.ช.สทส. พิจารณาอนุมัติคุณลักษณะเฉพาะ ภายในวันที่ 4 เม.ย.59 - คาดว่า ผบ.ช.สทส. อนุมัติคุณลักษณะเฉพาะภายในวันที่ 8 เม.ย.59 - คาดว่าสามารถเริ่มกระบวนการประกวดราคาได้ ในวันที่ 25 เม.ย.59 ปัญหาอุปสรรค - ไม่มี
1				รวมครุภัณฑ์	182,860,000.00	-		
				ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
1			สส.สทส.	อาคารที่ทำการ สส.7 สส.	6,666,000.00		- ลงเว็บไซต์รับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 12 - 17 ก.พ.59 - เผยแพร่และขายแบบ วันที่ 18-26 ก.พ.59 มี ผู้สนใจซื้อเอกสารจำนวน 2 ราย - กำหนดเสนอราคาวันที่ 7 มี.ค.59 - ไม่มีปัญหาอุปสรรค	ประกาศประกวดราคาครั้งที่ 1 มีผู้ยื่นเอกสาร 1 ราย ซึ่ง ราคาสูงกว่าราคากลาง จึงยกเลิกประกาศเดิมและ ประกาศประกวดราคาใหม่ ดังนี้ - ลงเว็บไซต์รับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 17 - 22 มี.ค.59 - เผยแพร่และขายแบบ วันที่ 23-30 มี.ค.59 มีผู้สนใจซื้อ เอกสารจำนวน 1 ราย - กำหนดเสนอราคาวันที่ 8 เม.ย.59
1				รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,666,000.00	-		
2				รวมงบลงทุน(สทส.)	189,526,000.00	-		

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2559

หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ : 31 มี.ค.59

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 5/59 วันที่ 4 มี.ค.59	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 6/59 วันที่ 8 เม.ย.59
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
				สทบ.				
				ครุภัณฑ์				
1		รปภ.(ก. ผลิตและ ฝึกอบรม)	สทบ.	โครงการจัดหาอาวุธปืนให้กับผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ (นรต. และนสต.) จำนวน 7910 ชุด	110,740,000.00		- จัดซื้อโดยตรงจากต่างประเทศ - 29 ธ.ค.58 สพ. สอบถามราคาจาก บ.กล็อก ผู้ขาย เพื่อกำหนดเป็นราคา กลาง - 1 ก.พ.59 บริษัทกล็อกเสนอราคา อาวุธ ปืนแยกกับซองปืน จึงไม่สามารถจัดหาได้ และให้บริษัท กล็อก เสนอราคาใหม่ - 26 ก.พ.59 บ.กล็อก เสนอราคาอาวุธ ปืนรวมกับซองปืน - 29 ก.พ.59 เสนอ ผบ.ช.สทบ. เพื่อลง นามในหนังสือเรียน ผบ.ตร. ขออนุมัติ ใช้ราคากลางประกอบการจัดซื้อ	- 29 ก.พ.59 ผบ.ตร. อนุมัติใช้ราคา กลาง - 22 มี.ค.59 ผบ.ตร. เห็นชอบให้ จัดซื้อจากบริษัท กล็อก - 28 มี.ค.59 เสนอ ผบ.ก.สพ. ลงนาม ในหนังสือแจ้ง กกก. ดำเนินการตาม ระเบียบฯ สามารถผูกพันสัญญาได้ ภายใน 30 เม.ย.59 และได้แจ้ง งบ. ทราบแล้ว

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 5/59 วันที่ 4 มี.ค.59	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 6/59 วันที่ 8 เม.ย.59
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
2	พร.	ทท.	บข.ก.	โครงการจัดหาอากาศยานช่วยเหลือทางการแพทย์เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยนักท่องเที่ยง (ผูกพันเดิม ปี 2558 = 120,000,000 บาท , ปี 2559 = 560,000,000 บาท , ปี 2560 = 120,000,000 บาท) จำนวน 2 ลำ	560,000,000.00		- 23 ก.พ.59 เสนอ ผบ.ตร. ขออนุมัติ ใช้รายละเอียดประกอบการจัดซื้อฯ	- 29 ก.พ.59 ผบ.ตร.อนุมัติใช้ รายละเอียดประกอบการจัดซื้อฯ - 3 มี.ค.59 แจ้งบริษัทฯ รับฟังการ ชี้แจงรายละเอียดประกอบการจัดซื้อ เพิ่มเติม - 14 มี.ค.59 ประชุมครั้งที่ 7 ชี้แจง รายละเอียดประกอบการจัดซื้อเพิ่มเติม ณ ห้องประชุม 3 ตร. เวลา 10.30 น. - 7 เม.ย.59 ประชุมครั้งที่ 8 ยื่นของ เสนอราคาและของข้อเสนอมหาเทคนิค เวลา 10.30 - 12.00 น. ณ. ตร. รับ ของข้อเสนอมหาเทคนิคและของใบเสนอ ราคา มอบหมายให้กรรมการฯ ในส่วน ของ บ.ตร.ตรวจสอบเอกสารทางเทคนิค และ พธ.ตรวจสอบเอกสารทางด้าน คุณสมบัติผู้เสนอราคา และเก็บรักษา ของใบเสนอราคา

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 5/59 วันที่ 4 มี.ค.59	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 6/59 วันที่ 8 เม.ย.59
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
3		จรรยา(ก. การ ปฏิบัติการ)	สยศ.ตร.	เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ในเลือดจากลมหายใจชนิดพกพา แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ จำนวน 610 เครื่อง	58,600,000.00		- คกก.พิจารณาคุณลักษณะเฉพาะ และกำหนดนัดประชุม คกก.ในวันที่ 3 มี.ค.59	- 3 มี.ค.59 นัดประชุม คกก. ที่ ประชุมได้มีมติเห็นชอบร่างคุณ ลักษณะเฉพาะฯ และให้ฝ่ายเลขานุการฯ ร่วมกับ สยศ.ตรวจสอบในข้อที่ เกี่ยวพันและต่อเนื่องกัน ให้มีความ ชัดเจน รัดกุมยิ่งขึ้น - สกบ.นำร่างคุณลักษณะเฉพาะเสนอ ตร. นัดประชุมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 23 มี.ค.59 มติที่ประชุมให้ สยศ.ตร.ลงนาม เห็นชอบท้ายร่างคุณลักษณะเฉพาะและ นำเข้าที่ประชุมพิจารณา - 31 มี.ค.59 นัดประชุม คกก. เนื่องจาก สยศ.ตร.ยังไม่ส่งร่างคุณลักษณะเฉพาะ ให้กับ คกก.พิจารณา ที่ประชุมจึงขอให้ สยศ.ตร.เร่งดำเนินการ

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 5/59 วันที่ 4 มี.ค.59	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 6/59 วันที่ 8 เม.ย.59
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
4		โครงการ เพิ่ม ประสิทธิภาพ ฯชายแดนใต้	ศษด.	เสื้อเกราะอ่อนป้องกันกระสุน พร้อมแผ่นเกราะแข็ง (ทดแทน) สำหรับ ศษด. เลขที่ 53 ถ.สุขยางค์ ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา จำนวน 55 ตัว	1,925,000.00		- 26 ม.ค.59 ขออนุมัติ ผบช.สภบ. ใช้ ราคากลาง - 24 ก.พ.59 ผบช.สภบ.เห็นชอบให้ จัดซื้อจาก อผศ. - 25 ก.พ. 59 แจ้ง อผศ. ให้เสนอราคา และ อผศ. รับหนังสือไปแล้ว	- 29 ก.พ.59 แจ้ง อผศ. ให้เสนอราคา - 7 มี.ค.59 อผศ. เสนอราคา - 22 มี.ค.59 แจ้ง ศษด. ขอให้ พิจารณาความเหมาะสมในการจัดซื้อ สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ภายใน 30 เม.ย.59 ซึ่ง สพ. ได้แจ้ง งบ. ทราบแล้ว
4				รวมครุภัณฑ์	731,265,000.00	-		
				ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 5/59 วันที่ 4 มี.ค.59	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 6/59 วันที่ 8 เม.ย.59
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
1		รปภ.(ก. บริหาร จัดการ)		การก่อสร้างอาคารที่ทำการ อาคารลานจอดรถ และคลังรวม ของ สกบ.	100,266,000.00		- 15 ก.พ.59 กกก.รายงานผลการ คำนวณราคากลาง - 25 ก.พ.59 เสนอ ตร. ขอใช้ราคา กลางและร่างเอกสารประกวดราคา	- ตร.อนุมัติลง 14 มี.ค.59 ให้ใช้ราคา กลางค่าก่อสร้างเป็นเงิน 488,770,000 บาท และให้พิจารณาทบทวนร่าง ประกาศประกวดราคาและเอกสาร ประกวดราคา ซึ่งกำหนดให้ยื่นใบ ทะเบียนพาณิชย์ ว่าเป็นการกีดกันการ แข่งขันหรือไม่ - สกบ.มีหนังสือที่ 0008.322/723 ลง 25 มี.ค.59 เสนอ ตร. กรณีให้พิจารณา ทบทวนร่างประกาศประกวดราคาและ เอกสารประกวดราคา ขณะนี้อยู่ ระหว่างพิจารณาของ ตร. - 29 มี.ค.59ตร.อนุมัติใช้ประกาศ ประกวดราคาและร่างเอกสารประกวด ราคา เพื่อวิจารณ์ทางเว็บไซต์ระหว่าง วันที่ 31 มี.ค. - 5 เม.ย.59

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 5/59 วันที่ 4 มี.ค.59	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 6/59 วันที่ 8 เม.ย.59
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
2		รปภ.(ก. บริหาร จัดการ)	สกพ.	โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย (แฟลต 8 ชั้น) ขนาด 42 ครอบครัว (ขอยลื้อขา) (เฟต 2) จำนวน 5 หลัง	39,320,000.00		- 9 ก.พ.59 ผบ.ตร.สั่งทบทวนราคากลาง - 16 ก.พ.59 คกก. ทบทวนราคากลาง - 23 ก.พ.59 เสนอ ตร. ขอใช้ราคากลางและร่างเอกสารประกวดราคา	- ตร.อนุมัติให้ใช้ราคากลางและร่างเอกสารประกวดราคา เพื่อลงประกาศทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางและหน่วยงานอื่นๆ เมื่อ 25 มี.ค.59 - ยธ.ได้ลงประกาศทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง เมื่อ 25 มี.ค.59 กำหนดขายแบบและเอกสารประกวดราคา ระหว่างวันที่ 28 มี.ค. - 4 เม.ย.59 กำหนดยื่นข้อเสนอและราคาในวันที่ 2 พ.ค.59

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 5/59 วันที่ 4 มี.ค.59	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 6/59 วันที่ 8 เม.ย.59
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
3		รบก.(ก. บริหาร จัดการ)	สกพ.	โครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติแบบวิลล่า (ระยะที่ 2) ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี	44,810,600.00		- 8 - 15 ก.พ.59 ประกาศประกวด ราคา E - Bidding - 9 มี.ค.59 กำหนดเสนอราคา	- เปิดซอง 10 มี.ค.59 - กก.ประกวดราคารายงานผลเมื่อ วันที่ 14 มี.ค.59 บริษัท ภูเก็ตสตรัคชั จำกัด เสนอราคาต่ำสุด 215,400,000 บาท - สกบ.มีหนังสือเมื่อ 18 มี.ค.59 ขอ ต่อรองราคาตามหนังสือสำนัก งบประมาณ - บริษัท ภูเก็ตสตรัคชั จำกัด มี หนังสือแจ้งผลการต่อรองราคาไต่ถาม ราคาเดิม เมื่อ 21 มี.ค.59 - 31 มี.ค.59 เสนอ ตร.ขออนุมัติจ้าง และขยายเวลาก่อนนี้ผูกพัน
3				รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	184,396,600.00	-		
7				รวมงบลงทุน(สกบ.)	915,661,600.00	-		

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2559

หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ : 31 มี.ค.59

ลำดับ	หน่วย จัดทำ	ผลผลิต	หน่วยได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 5/59 วันที่ 4 มี.ค.59	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 6/59 วันที่ 8 เม.ย.59
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
				บ.ตร.				
				ครุภัณฑ์				
1		โครงการ AEC	บ.ตร.	โครงการปรับปรุงสมรรถนะเฮลิคอปเตอร์ รองรับการใช้งาน ประชาชนอาเซียน บ.ตร. แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	322,500,000.00		ขออนุมัติยกเว้น กวพ. จ้าง บ.การบินไทย โดย กวพ.	เนื่องจาก กวพ.อนุมัติยกเว้นระเบียบพัสดุ ใน การจ้าง บมจ.การบินไทย ว่าไม่สามารถ รับจ้างดำเนินการได้ บ.ตร. จึงดำเนินการ จัดหาโดยวิธีกรณีพิเศษกับ บ.อุตสาหกรรม การบินฯ (TAI) คาดว่าจะสามารถดำเนินการ ลงนามผูกพันสัญญาได้ภายใน เม.ย. 59 ขณะนี้อยู่ระหว่างรอ บ.อุตสาหกรรมการบินฯ (TAI) เสนอราคา
1				รวมครุภัณฑ์	322,500,000.00	-		
1				รวมงบลงทุน(บ.ตร.)	322,500,000.00	-		

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง รายจ่ายอื่นใช้จ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2559

หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ : 31 มี.ค.59

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 5/59 วันที่ 4 มี.ค.59	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 6/59 วันที่ 8 เม.ย.59
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
				ศษต.				
				ครุภัณฑ์				
1		โครงการ เพิ่ม ประสิทธิภาพ ชายแดนใต้	ศษต.	เสื้อเกราะอ่อนป้องกันกระสุน ระดับ 3+ จำนวน 1,355 ตัว ด.สะเดง อ.เมือง จว.ยะลา	51,490,000.00		ศษต. โอนงบประมาณให้กับ สพ.สภบ. จัดหาแล้ว เมื่อวันที่ 11 ม.ค.59 อยู่ ระหว่างทำ TOR และกำหนดราคากลาง	ศษต. โอนงบประมาณให้กับ สพ.สภบ. จัดหาแล้ว เมื่อวันที่ 11 ม.ค.59 อยู่ ระหว่าง ศษต. ตอบหนังสือถึง สพ.สภบ. ให้จัดซื้อภายในวงเงินที่ได้รับการจัดสรร
1				รวมครุภัณฑ์	51,490,000.00	-		
1				รวมงบลงทุน(ศษต.)	51,490,000.00	-		

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง รายจ่ายอื่นใช้จ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2559

หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ : 31 มี.ค.59

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 5/59 วันที่ 4 มี.ค.59	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 6/59 วันที่ 8 เม.ย.59
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
				สทส.				
				ครุภัณฑ์				
1		รปภ.	สทส.	โครงการจัดหาและติดตั้งระบบวิทยุสื่อสารดิจิตอล ระยะที่ 1	1,771,000,000.00		ผบ.ตร. ลงนามในหนังสือ วันที่ 29 ก.พ.59 เสนอ รอง นรม. เพื่อขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการ สำหรับโครงการจัดหา และติดตั้งระบบวิทยุสื่อสารดิจิตอล ระยะที่ 1 จากเดิมใช้ เทคโนโลยีวิทยุสื่อสารดิจิตอลตามมาตรฐาน APCO-P25 เป็นเทคโนโลยีวิทยุสื่อสารดิจิตอลในระบบ 4G ตาม มาตรฐานของ 3GPP ใช้เทคโนโลยี LTE (Long Term Evolutions) โดยให้สามารถขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ พ.ศ.2558 ที่ได้กันไว้เบิกเลื่อนปีกรณีไม่มีหนี้ ผูกพัน ตามหนังสือ กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว 162 ลง 29 ธ.ค.58 และขอขยายเวลาก่อนนี้ ผูกพันงบประมาณ พ.ศ.2559 ได้จนถึงวันที่ 30 ก.ย.59	1. โครงการดังกล่าวเป็นการจัดหาและติดตั้งระบบวิทยุ สื่อสารดิจิตอล ที่สามารถรองรับการใช้งานในระบบ โครงข่ายการสื่อสารที่ทันสมัยและสามารถติดต่อสื่อสารทาง ภาพและเสียงได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนหรือใช้ใน การกิจการสืบสวนสอบสวน การป้องกันปราบปราม อาชญากรรมโดยเฉพาะอาชญากรรมที่มีความยุ่งยาก สลับซับซ้อน การกีดกันความมั่นคง โดยเฉพาะการชุมนุม เรียกร้องตาม พระราชบัญญัติ การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 การตรวจสถานที่เกิดเหตุ การตรวจหาวัตถุระเบิด งานความมั่นคงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และ สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 2. โครงการดังกล่าวมีการปรับเปลี่ยนสาระสำคัญในการ ดำเนินโครงการ (เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีจากระบบ 2G เป็น 4 G) ผบ.ตร.ได้ลงนามแก้ไขและอนุมัติโครงการ

ลำดับ	หน่วย จัดทำ	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 5/59 วันที่ 4 มี.ค.59	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 6/59 วันที่ 8 เม.ย.59
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
								เรียบร้อยแล้ว และได้มีหนังสือ ลง 29 ก.พ.59 เสนอ รอน นรม.ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญและดำเนินโครงการฯ เพื่อเข้าที่ประชุม ครม.ให้ความเห็นชอบในหลักการพร้อม ทั้งอนุมัติขยายเวลาถอนนี้ผูกพันงบประมาณ พ.ศ.2559 รวมถึงขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณพ.ศ.2558 ที่ได้กัน เงินไว้เบิกเหลือปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ตามหนังสือ กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว 162 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2558 และขยายเวลาถอนนี้ผูกพันงบประมาณ พ.ศ.2559 ได้จนถึงวันที่ 30/9/2559 และสำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี มีหนังสือ ลับ ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/9477 ลง 16 มี.ค.59 อนุมัติตามความเห็นชอบของสำนักงานงบประมาณ และให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับกระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร พิจารณารายละเอียด

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 5/59 วันที่ 4 มี.ค.59	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 6/59 วันที่ 8 เม.ย.59
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
								และคุณสมบัติของการใช้เทคโนโลยีวิทยุสื่อสารดิจิตอลให้ เกิดความเหมาะสม รวมทั้งจัดลำดับความสำคัญตามความ จำเป็นเร่งด่วนในการใช้งานด้วย ทั้งนี้ในการพิจารณาจัดหา เทคโนโลยีดังกล่าว จะต้องดำเนินการอย่างโปร่งใสและ ส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และตามหนังสือ สำนักงบประมาณ ลับ ส่วนที่ ๓๓๓ ที่ นร ๐๗๐๗/๓/๓๖๓ ลง ๑๕ มี.ค.๕๙ ให้ความเห็นประกอบการพิจารณาของ ครม. เห็น ควรอนุมัติหลักการให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเปลี่ยนแปลง สาระสำคัญของโครงการจัดหาและติดตั้งระบบวิทยุสื่อสาร ดิจิตอลระยะที่ ๑ จากเดิมใช้เทคโนโลยีวิทยุสื่อสารดิจิตอล ตามมาตรฐาน APCO-P25 เป็นเทคโนโลยีวิทยุสื่อสาร ดิจิตอลที่เหมาะสม ในกรอบวงเงินเท่าเดิม จำนวน ๓,๕๔๒,๗๐๖,๖๐๐.- บาท สำหรับการระงับประมาณที่จะเกิดขึ้น ในการดำเนินโครงการดังกล่าว ซึ่งจะใช้จ่ายจากงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘-พ.ศ.๒๕๕๙ กรณี งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
								ที่ได้รับอนุมัติให้กู้เงินไว้เบิกเหลือปี นั้น การขยายเวลา การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย สมควรให้เป็นไปตาม ความเห็นของกระทรวงการคลัง ส่วนการเบิกจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ เห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาเห็นชอบให้สำนักงาน ตำรวจแห่งชาติ
1				รวมครุภัณฑ์	1,771,000,000.00	-		
1				รวมงบลงทุน(สทส.)	1,771,000,000.00	-		

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

4.2 ติดตามรายการกันเงิน/ขยายเวลาไว้เบิกจ่ายเหลือมปี (กง.สงป.)

1. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว24 ลง 18 มี.ค.

59 แจ้งหลักเกณฑ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณดังนี้

1.1 กรณีมีหนี้ผูกพัน อนุมัติเงินงบประมาณปี พ.ศ.2549 -2558

1.2 กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน อนุมัติดังนี้

(1) เงินงบประมาณปี พ.ศ.2555 – 2558 งบกลาง รายการเงิน
สำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

(2) เงินงบประมาณปี พ.ศ.2557 – 2558 งบกลาง รายการเงิน
ชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง

(3) เงินงบประมาณปี พ.ศ.2555 -2557 เงินงบประมาณรายการ
ผูกพันข้ามปีงบประมาณ

(4) เงินงบประมาณปี พ.ศ.2558 รายการเงินงบประมาณสมทบ
โครงการเงินกู้จากต่างประเทศ

(5) เงินงบประมาณปี พ.ศ.2552 – 2558 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับทุน
ต่างๆ ที่มีสัญญาในการรับทุนแล้ว

2. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว90 ลง
24 มี.ค.59

กำหนดให้ส่วนราชการดำเนินการสำหรับกรณีการขยาย
ระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันเงินงบประมาณปีพ.ศ.2555 – 2557 ที่กันไว้
เบิกเหลือมปี หากหน่วยงานใดยังมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนิน
โครงการต่อ ให้เสนอกระทรวงการคลังเพื่อดำเนินการรวบรวมและ
กลั่นกรองเหตุผลความจำเป็นและความเหมาะสมในการขยาย
ระยะเวลา เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

รายงานผลการอนุมัติรายการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน รอบ มีนาคม 2559

ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 1 เม.ย.2559 (กรณีมีหนี้ผูกพัน)

หน่วย : ล้านบาท

กรณีมีหนี้ ผูกพัน	รายการที่ขอเกิน/ขยาย		กค. อนุมัติ		คงเหลือ	
	รายการ	เป็นเงิน	รายการ	เป็นเงิน	รายการ	เป็นเงิน
รวม	275	2,162.09	275	2,162.09	-	-
2550	1	13.20	1	13.20	-	-
2552	12	25.11	12	25.11	-	-
2553	1	3.24	1	3.24	-	-
2554	28	381.06	28	381.06	-	-
2555	9	8.64	9	8.64	-	-
2556	9	291.08	9	291.08	-	-
2557	84	631.23	84	631.23	-	-
2558	131	808.53	131	808.53	-	-

รายงานผลการอนุมัติรายการการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินรอบ มีนาคม 2559

ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 1 เม.ย.2559

(กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน)

หน่วย : ล้านบาท

กรณีไม่มีหนี้ ผูกพัน	รายการที่ขอเกิน/ขยาย		กค. อนุมัติ		อยู่ระหว่างการพิจารณา กค.	
	รายการ	เป็นเงิน	รายการ	เป็นเงิน	รายการ	เป็นเงิน
รวม	77	1,538.29	46	696.81	31	841.48
2552	17	14.53	-	-	17	14.53
2555	3	0.03	3	0.03	-	-
2556	1	62.58	1	62.58	-	-
2557	7	136.59	5	23.11	2	113.48
2558	49	1,324.56	37	611.09	12	713.47

สำหรับรายการที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของ กระทรวงการคลัง ให้ดำเนินการดังนี้

1. เงินงบประมาณก่อนปี พ.ศ.2555 (บช.ตชด.-เงินงบประมาณปี พ.ศ.2552) ให้ดำเนินการขอ อุดหนุนรายการไปยังกรมบัญชีกลางโดยตรงภายในเดือน เม.ย.59 พร้อมสำเนาแจ้ง กง.สงป. 1 ชุด
2. เงินงบประมาณปี พ.ศ.2555 – 2557 มีหนังสือแจ้ง กง.สงป. ภายในวันที่ 12 เม.ย.59 พร้อม เหตุผลและความจำเป็นและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อ กง.สงป. จะได้ดำเนินการขออุดหนุนไปยัง กรมบัญชีกลางในภาพรวม ตร. ตามหนังสือสั่งการข้อ 2
3. เงินงบประมาณปี พ.ศ.2558 มีหนังสือแจ้ง กง.สงป. ภายในวันที่ 12 เม.ย.59 พร้อมเหตุผลและ ความจำเป็นและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อ กง.สงป. จะได้ดำเนินการขออุดหนุนไปยัง กรมบัญชีกลางในภาพรวม ตร. ตามหนังสือสั่งการข้อ 1

3. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว152 ลง 28 มี.ค.59 กำหนดให้ส่วน ราชการดำเนินการ

กรอกข้อมูลการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.2555 – 2558 ที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิก เหลือปีหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินจนถึงวันทำการสุดท้ายของเดือน มี.ค.59 ตามแบบรายงาน สถานะการก่อหนี้ผูกพันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2555 – 2558 และแจ้งข้อมูลดังกล่าวให้ กรมบัญชีกลางทราบภายในวันที่ 20 เม.ย.59

วิธีการดำเนินการ

- 1) กง.สงป. ได้จัดทำแบบฟอร์มรายงานพร้อมรายการของแต่ละหน่วยงานที่จะต้องกรอก ความก้าวหน้าขึ้นในเว็บไซต์ กง.สงป. www.finance.police.go.th
- 2) ให้หน่วยงานต่างๆ โหลดแบบฟอร์มตามข้อ 1 พร้อมกรอกข้อมูลความก้าวหน้าในการ ดำเนินการส่งกลับมาให้ กง.สงป. ผ่านทาง e-mail:finance_fc5@hotmail.com ภายในวันที่ 12 เม.ย.59 เพื่อ กง.สงป. จะได้รวบรวมพร้อมจัดทำหนังสือแจ้งกรมบัญชีกลางภายในวันที่ 20 เม.ย.59

รายการที่ต้องติดตามความก้าวหน้ารายการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
 (กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน) เฉพาะงบลงทุน
 (สำหรับรายการที่อนุมัติแล้วและรายการที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของ กค.)

หน่วย : ล้านบาท

รายการกันเงิน/ขยายเวลาเบิก จ่ายเงินปีงบประมาณที่ต้อง ติดตาม เฉพาะงบลงทุน (พ.ศ.2556 – 2558)	ประชุมระดับ คณะกรรมการ ครั้งที่ 5/2559 ข้อมูล 26 ก.พ.59	ประชุมระดับ คณะกรรมการ ครั้งที่ 6/2559 ข้อมูล 1 เม.ย.59	เปรียบเทียบ ความก้าวหน้า เพิ่มขึ้น/(ลดลง)
รายการ	9	14	5
จำนวนเงิน	944.18	1,038.34	94.16

รายงานแสดงเงินกันขยยที่กรมบัญชีกลางอนุมัติรอบมีนาคม 2559 ข้อมูล ณ วันที่ 1 เม.ย.2559

หน่วยงาน 2507 : สนง.ตำรวจแห่งชาติ

ปีงบประมาณ 2016

รายการทั้งหมด 46 รายการ

ที่	หน่วยรับงบประมาณ	เลขที่เอกสาร	ข้อความเอกสาร	รหัสงบประมาณ	มูลค่าทั้งใบ	มูลค่าคงเหลือ
1	ตร.(งป.)	10244710	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	9090973708	106,644.00	15,500.00
2	ตร.(งป.)	10245064	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราว	9090973708	15,320.12	15,320.12
3	บช.น.	10244608	คชจ.ต้อนรับนายกฯ กัมพูชา บก.น.2	9090973708	35,200.00	1,200.00
เงินงบประมาณปี พ.ศ.2555					157,164.12	32,020.12
4	ศชต.	10096336	อาวุธปืนปลส.อัตโนมัติขนาด 5.56(M4A2)	90909730088	186,000,000.00	62,582,750.00
เงินงบประมาณปี พ.ศ.2556					186,000,000.00	62,582,750.00
5	สพ.	10119381	อาวุธยุทโธปกรณ์ นพ. สพ.(กง28/57)	9090973708	39,204,900.00	7,417,200.00
6	บช.ตชต.	40028147	7007308201 ตชต.ภ.3	9090973708000720	9,800,000.00	502,076.83
7	บช.ตชต.	40026959	7006767729 กก.ตชต.33	9090973708	570,000.00	20,763.17
8	บช.ศ.	30080085	ซื้ออาวุธปืน M16 150 กระบอก	2500731701120010	15,000,000.00	15,000,000.00
9	ภ.8	40026307	7006442786 (ภ.จว.พังงา)	9090973708000730	1,590,000.00	168,130.48
เงินงบประมาณปี พ.ศ.2557					66,164,900.00	23,108,170.48
10	ตร.(งป.)	20065091	ใบกันเงินเลขที่ 10211164	9090973008	184,234,810.00	54,872,110.00
11	ตร.(งป.)	20065655	ใบกันเงินเลขที่ 10211164	9090973008	185,742,560.00	185,742,560.00
12	ตร.(งป.)	10244580	คชจ.สำหรับการปฏิบัติการกิจของ คสช.ครั้งที่ 5	9090973008	966,240.00	424,560.00
13	ตร.(งป.)	10244757	คชจ.สำหรับการปฏิบัติการกิจของ คสช.ครั้งที่ 5	9090973008	87,840.00	87,840.00
14	ตร.(งป.)	10245088	คิน.เงินคชจ.สำหรับการปฏิบัติการกิจของ คสช.ครั้งที่ 5	9090973008	12,240.00	12,240.00
15	พร.	30090409	เฮลิคอปเตอร์ชนิด2เครื่องยนต์(ทดแทน)พร้อมอุปกรณ์1ลำ	2500731001120020	105,184,450.00	11,453,050.00
16	บช.ก.	10243798	ค่าซ่อมบำรุงเรือตรวจการณ์ฯ จำนวน 6 ลำ บก.ร.น.	9090973008	12,297,000.00	12,297,000.00
17	บช.น.	10244583	คชจ.สำหรับการปฏิบัติการกิจของ คสช.ครั้งที่ 5	9090973008	96,755,760.00	96,755,760.00
18	ภ.2	10244585	คชจ.สำหรับการปฏิบัติการกิจของ คสช.ครั้งที่ 5	9090973008	87,840.00	15,840.00
19	ภ.4	10244587	คชจ.สำหรับการปฏิบัติการกิจของ คสช.ครั้งที่ 5	9090973008	87,840.00	87,840.00
20	ภ.5	10244588	คชจ.สำหรับการปฏิบัติการกิจของ คสช.ครั้งที่ 5	9090973008	12,623,340.00	7,680.00
21	ภ.5	10244739	คชจ.สำหรับการปฏิบัติการกิจของ คสช. ครั้งที่ 5	9090973008	12,535,500.00	4,524,860.00
22	ภ.6	10244723	คชจ.สำหรับการปฏิบัติการกิจของ คสช.ครั้งที่ 5	9090973008	87,840.00	87,840.00
23	ภ.6	10244725	คชจ.สำหรับการปฏิบัติการกิจของ คสช.ครั้งที่ 5	9090973008	12,078,000.00	12,078,000.00
24	ภ.8	10179424	ซ่อมแซมปรับปรุงรั้วบ้านพักพลต สก.เมือง จ.นศ.	9090973014010V68	639,000.00	2,000.00
25	ภ.8	10179484	ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารที่ทำการ สก.ถ้ำพรรณรา	9090973014010V6C	456,000.00	2,000.00
26	ภ.8	10179652	ซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพัก สก.เปลี่ยน	9090973014010V6F	119,500.00	500
27	ภ.8	10180280	ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารที่ทำการและบ้านพัก สก.ปากพนัง	9090973014010V6K	928,000.00	7,000.00
28	ภ.8	10244738	คชจ.สำหรับการปฏิบัติการกิจของ คสช.ครั้งที่ 5	9090973008	853,302.00	853,302.00
29	ภ.8	10244732	คชจ.สำหรับการปฏิบัติการกิจของ คสช.ครั้งที่ 5	9090973008	853,302.00	853,302.00
30	ภ.8	10175798	ก่อสร้างรั้ว ภ.จว.พังงา	9090973014010V61	1,000,000.00	8,000.00
31	ภ.8	10178420	ก่อสร้างรั้ว สก.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา	9090973014010V64	851,100.00	1,100.00
32	ภ.8	10179140	ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารที่ทำการ บ้านพัก สก.ตลาดใหญ่	9090973014010V6Q	995,000.00	53,982.00
33	ภ.8	10179291	ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารพลต 4 ชั้น 30 ห้อง	9090973014010V6W	100,000.00	20
34	ภ.8	10244733	คชจ.สำหรับการปฏิบัติการกิจของ คสช.ครั้งที่ 5	9090973008	853,302.00	853,302.00
35	ภ.8	10244734	คชจ.สำหรับการปฏิบัติการกิจของ คสช.ครั้งที่ 5	9090973008	853,302.00	853,302.00
36	ภ.8	10244735	คชจ.สำหรับการปฏิบัติการกิจของ คสช.ครั้งที่ 5	9090973008	853,308.00	853,308.00
37	ภ.8	10244736	คชจ.สำหรับการปฏิบัติการกิจของ คสช.ครั้งที่ 5	9090973008	853,302.00	853,302.00
38	ภ.8	10244737	คชจ.สำหรับการปฏิบัติการกิจของ คสช.ครั้งที่ 5	9090973008	853,302.00	853,302.00
39	ภ.9	10244591	คชจ.สำหรับการปฏิบัติการกิจของ คสช.ครั้งที่ 5	9090973008	87,840.00	8,160.00
40	ศชต.	10156157	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนางานนิติวิทยาศาสตร์	90909730084T	14,600,400.00	14,600,400.00

ที่	หน่วยรับ งบประมาณ	เลขที่เอกสาร	ข้อความเอกสาร	รหัสงบประมาณ	มูลค่าทั้งใบ	มูลค่าคงเหลือ
41	คชด.	10156165	เครื่องมือสำหรับตรวจพิสูจน์ทางชีววิทยา (DNA)	90909730084T0001	45,916,480.00	45,916,480.00
42	สคม.	10244435	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามแผนโครงสร้างพื้นฐาน	9090973011	13,600,000.00	13,600,000.00
43	สคม.	10244789	ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย 30 ครอบครัว (คม.จว.ตราด)	9090973011	16,305,000.00	16,305,000.00
44	สคม.	10244436	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามแผนโครงสร้างพื้นฐาน	9090973011	45,497,500.00	45,497,500.00
45	สคม.	10244437	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามแผนโครงสร้างพื้นฐาน	9090973011	90,353,000.00	90,353,000.00
46	ภ.8	10244592	คชจ.สำหรับการปฏิบัติการกิจของ คสช.ครั้งที่ 5	9090973008	6,324,480.00	317,520.00
เงินงบประมาณปี พ.ศ.2558					866,527,680.00	611,092,962.00
เงินงบประมาณปี พ.ศ.2555 - 2558					1,118,849,744.12	696,815,902.60

รายงานแสดงเงินกันขยาย (ยกเว้นงบกระตุ้นเศรษฐกิจ) ที่กรมบัญชีกลางอนุมัติ และยังไม่ดำเนินการก่อหนี้หรือเบิกจ่ายเงิน ข้อมูล ณ 1 เม.ย.59 ของ ศชต.

รายการทั้งหมด 3 รายการ

ที่	หน่วยรับงบประมาณ	เลขที่เอกสาร	ข้อความเอกสาร	มูลค่าคงเหลือ	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ความก้าวหน้าประชุมครั้งที่ 5/59 (4 มี.ค.59) ระดับ ตร.	ความก้าวหน้าประชุมครั้งที่ 6/59 (8 เม.ย.59) ระดับ ตร.
รวมปี 2556 และ 2558				123,099,630.00	0.00	0.00	123,099,630.00		
1	ศชต.	10096336	อาวุธปืนปลส.อัดโน้มัดขนาด 5.56(M4A2)	62,582,750.00			62,582,750.00	ผบ.ตร. อนุมัติยกเว้นการจัดหายุทธภัณฑ์แล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด TOR	ผบ.ตร. อนุมัติยกเว้นการจัดหายุทธภัณฑ์แล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดซื้อจาก ผบ.ตร.
ปี 2556				62,582,750.00	0.00	0.00	62,582,750.00		
2	ศชต.	10156157	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนางานนิติวิทยาศาสตร์	14,600,400.00			14,600,400.00	อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอราคา	อยู่ระหว่างการรวบรวมเอกสารพิจารณาผลการยื่นขอเสนอราคา
3	ศชต.	10156165	เครื่องมือสำหรับตรวจพิสูจน์ทางชีววิทยา (DNA)	45,916,480.00			45,916,480.00	อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอราคา	อยู่ระหว่างการรวบรวมเอกสารพิจารณาผลการยื่นขอเสนอราคา
ปี 2558				60,516,880.00	0.00	0.00	60,516,880.00		

รายงานแสดงเงินกันขยาย (ยกเว้นงบกระตุ้นเศรษฐกิจ) ที่กรมบัญชีกลางอนุมัติ และยังไม่ดำเนินการก่อนหรือเบิกจ่ายเงิน ข้อมูล ณ 1 เม.ย.59 ของ สตม.

รายการทั้งหมด 4 รายการ

ที่	หน่วยรับ งบประมาณ	เลขที่เอกสาร	ข้อความเอกสาร	มูลค่าคงเหลือ	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ความก้าวหน้าประชุมครั้งที่ 5/59 (4 มี.ค.59) ระดับ ตร.	ความก้าวหน้าประชุมครั้งที่ 6/59 (8 เม.ย.59) ระดับ ตร.
1	สตม.	10244435	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามแผนโครงสร้างพื้นฐาน	13,600,000.00					
2	สตม.	10244789	ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย 30 ครอบครั้ว (ตม.จว.ตราด)	16,305,000.00					
3	สตม.	10244436	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามแผนโครงสร้างพื้นฐาน	45,497,500.00			45,497,500.00		
4	สตม.	10244437	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามแผนโครงสร้างพื้นฐาน	90,353,000.00			90,353,000.00		
ปี 2558				135,850,500.00	0.00	0.00	135,850,500.00		

รายงานแสดงเงินกันขยาย (ยกเว้นงบกระตุ้นเศรษฐกิจ) ที่กรมบัญชีกลางอนุมัติ และยังไม่ดำเนินการก่องหนี้หรือเบิกจ่ายเงิน ข้อมูล ณ 1 เม.ย.59 ของ บข.ก.

รายการทั้งหมด 1 รายการ

ที่	หน่วยรับ งบประมาณ	เลขที่เอกสาร	ข้อความเอกสาร	มูลค่าคงเหลือ	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ความก้าวหน้าประชุมครั้งที่ 5/59 (4 มี.ค.59) ระดับ ตร.	ความก้าวหน้าประชุมครั้งที่ 6/59 (8 เม.ย.59) ระดับ ตร.
1	10243798	10243798	คำข้อมบารุงเรือตรวจการณ์ฯ จำนวน 6 ลำ บก.รณ.	12,297,000.00					1. เรือตรวจการณ์ หมายเลข 627 ทำสัญญาจ้าง กับ บจก.อุเรื่อสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 11 มี.ค.59 ครบกกำหนดส่งมอบ 18 มี.ย.59 วงเงินตามสัญญาจ้าง 1,840,000.- บาท 2. เรือตรวจการณ์ หมายเลข 530 ทำสัญญาจ้าง กับ กิจการร่วมค้า กัญจน์ภูมิ เอ็นจิเนียริง แอนด์ ที.เอส.พมารีน เมื่อวันที่ 14 มี.ค.59 ครบกกำหนดส่งมอบ 12 มี.ย.59 วงเงินตามสัญญาจ้าง 1,575,000.- บาท 3. เรือตรวจการณ์ หมายเลข 629 ทำสัญญาจ้าง กับ หจก.วิณา เอ็นจิเนียริง แอนด์ เซอร์วิส เมื่อวันที่ 22 มี.ค.59 ครบกกำหนดส่งมอบ 20 ก.ค.59 วงเงินตามสัญญาจ้าง 1,820,000.- บาท 4. เรือตรวจการณ์ หมายเลข 637 ทำสัญญาจ้าง กับ หจก.วิณา เอ็นจิเนียริง แอนด์ เซอร์วิส เมื่อวันที่ 22 มี.ค.59 ครบกกำหนดส่งมอบ 20 ก.ค.59 วงเงินตามสัญญาจ้าง 1,900,000.- บาท 5. เรือตรวจการณ์ หมายเลข 628, 808 วงเงินงบประมาณ 4,378,000.- บาท จัดหาโดยวิธี e-bidding อยู่ระหว่างดำเนินการดังนี้:- 5.1 ประกาศเชิญชวนให้ผู้สนใจเข้าซื้อเอกสารในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ระหว่างวันที่ 4-12 เม.ย.59 (กำหนด 5 วันทำการ) 5.2 ผู้ซื้อเอกสารจัดเตรียมเอกสาร ระหว่างวันที่ 18-20 เม.ย.59 (กำหนด 3 วันทำการ) 5.3 กำหนดให้เสนอราคาในวันที่ 21 เม.ย.59 5.4 คณะกรรมการพิจารณาผล ในวันที่ 22, 23 เม.ย.59 5.5 จะลงนามในสัญญาจ้าง วันที่ 28 เม.ย.59
ปี 2558				12,297,000.00	0.00	0.00	0.00		

รายงานแสดงเงินกันขาย (ยกเว้นงบกระต้นเศรษฐกิจ) ที่กรมบัญชีกลางอนุมัติ และยังไม่ดำเนินการก่อหนี้หรือเบิกจ่ายเงิน ข้อมูล ณ 1 เม.ย.59 ของ สพ.

รายการทั้งหมด 1 รายการ

ที่	หน่วยรับ งบประมาณ	เลขที่เอกสาร	ข้อความเอกสาร	มูลค่าคงเหลือ	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ความก้าวหน้าประชุมครั้งที่ 5/59 (4 มี.ค.59) ระดับ ตร.	ความก้าวหน้าประชุมครั้งที่ 6/59 (8 เม.ย.59) ระดับ ตร.
1	สพ.	10119381	อาวุธยุทโธปกรณ์ นพพ. สพ.(กง28/57)	7,417,200.00			7,417,200.00	- จัดซื้อโดยตรงจากต่างประเทศ โดยจัดซื้อร่วมกับอาวุธปืน ตร. งบกลาง 55,000 กระบอก - บริษัท SIG SAUER เสนอราคาอาวุธปืนSIGSAUER รุ่น 320 ราคากระบอกละ 500 ดอลลาร์สหรัฐ - 24 ก.พ.59 เสนอ ผบ.ช.สภ. ลงนามเรียน ผบ.ตร. ขออนุมัติราคากลาง กระบอกละ 500 ดอลลาร์สหรัฐ - 26 ก.พ.59 เสนอ ผบ.ตร. ขออนุมัติราคากลาง	- 22 มี.ค.59 ผบ.ตร. เห็นชอบให้จัดซื้ออาวุธปืน 9 มม. ยี่ห้อ SIG SAUER และแต่งตั้งคกก. - 28 มี.ค.59 เสนอ ผบ.ก.สพ. ลงนามแจ้ง คกก. ดำเนินการตามระเบียบฯ สามารถผูกพันสัญญาได้ภายใน 30 เม.ย.59 และได้แจ้งงป. ทราบแล้ว
ปี 2557				7,417,200.00	-	-	7,417,200.00	-	

หน่วยงาน 2507 : สนง.ตำรวจแห่งชาติ

ปีงบประมาณ 2016

รายการทั้งหมด 31 รายการ

ที่	หน่วยรับ งบประมาณ	เลขที่เอกสาร	ข้อความเอกสาร	รหัสงบประมาณ	มูลค่าทั่วไป	มูลค่าคงเหลือ
1	บข.ตชด.	10244776	โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ	9090973708	800,000.00	800,000.00
2	บข.ตชด.	10244777	โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ	9090973708	800,000.00	800,000.00
3	บข.ตชด.	10244778	โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ	9090973708	800,000.00	800,000.00
4	บข.ตชด.	10244779	โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ	9090973708	800,000.00	800,000.00
5	บข.ตชด.	10244780	โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ	9090973708	800,000.00	800,000.00
6	บข.ตชด.	10244781	โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ	9090973708	800,000.00	800,000.00
7	บข.ตชด.	10244782	โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ	9090973708	800,000.00	800,000.00
8	บข.ตชด.	10244785	โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ	9090973708	800,000.00	800,000.00
9	บข.ตชด.	10244786	โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ	9090973708	400,000.00	400,000.00
10	บข.ตชด.	10244788	โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ	9090973708	800,000.00	800,000.00
11	บข.ตชด.	10244790	โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ	9090973708	1,000,000.00	1,000,000.00
12	บข.ตชด.	10244791	โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ	9090973708	1,000,000.00	1,000,000.00
13	บข.ตชด.	10244792	โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ	9090973708	1,000,000.00	1,000,000.00
14	บข.ตชด.	10244793	โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ	9090973708	1,200,000.00	1,200,000.00
15	บข.ตชด.	10244794	โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ	9090973708	1,000,000.00	1,000,000.00
16	บข.ตชด.	8000015121	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการประชุมชี้แจงคณะทำงานฯ	9090973708	37,440.00	37,440.00
17	บข.ตชด.	8000015165	ค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาความมั่นคง	9090973708	1,691,018.00	1,691,018.00
เงินงบประมาณปี พ.ศ.2552					14,528,458.00	14,528,458.00
18	ดร.(งป.)	40028788	7004894943	2500731706120000	1,284,000.00	1,284,000.00
19	สทส.	8000015155	โครงการติดตั้งระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	2500712701709020	112,195,070.00	112,195,070.00
เงินงบประมาณปี พ.ศ.2557					113,479,070.00	113,479,070.00
20	พธ.	10161024	อากาศยานช่วยเหลือทางการแพทย์ พธ.(กง19/58)	2500712005120000	120,000,000.00	120,000,000.00
21	พธ.	10161035	อากาศยานกู้ภัย 4 ลำ พธ.(กง20/58)	2500731001120020	181,104,000.00	181,104,000.00
22	สส.	10160991	ติดตั้งระบบวิทยุสื่อสารดิจิทัล สส. (กง14/58)	2500731001700020	354,270,600.00	354,270,600.00
23	บข.ตชด.	10157266	ค่าจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์(บข.ตชด.)	2500742002000000	371,520.00	58,620.00
24	บข.ตชด.	10157275	จ้างซ่อมทากันซึมอาคารจุลละพราหมณ์ บข.ตชด.	2500742002000000	400,100.00	87,948.00
25	บข.ตชด.	10157263	ค่าวัสดุอาหารเสริม(นมผง) บข.ตชด.	2500742002500000	17,737,500.00	1,277,100.00
26	บข.ตชด.	10157272	ค่าจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์(บข.ตชด.)	2500742002500000	114,875.00	66,758.00
27	บข.ตชด.	10157268	ค่าจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์(บข.ตชด.)	2500742002700000	185,834.97	88,434.97
28	บข.ตชด.	40028082	7006829613	2500742002420000	6,000,000.00	784,000.00
29	สพฐ.	10157004	ทว.(โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยง)	2500731006120000	54,687,700.00	54,687,700.00
30	ภ.1	40027007	7006458802	2500731001420040	2,126,000.00	508,210.26
31	ภ.1	40028358	7006460456	2500731001420260	10,700,000.00	528,821.79
เงินงบประมาณปี พ.ศ.2558					747,698,129.97	713,462,193.02
เงินงบประมาณปี พ.ศ.2552 และ 2555 - 2558					875,705,657.97	841,469,721.02

รายงานแสดงเงินกันขายงบลงทุนที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของกรมบัญชีกลาง แต่ต้องติดตามความก้าวหน้า ข้อมูล ณ 1 เม.ย.59 ของ พร.

รายการทั้งหมด 2 รายการ

ที่	หน่วยรับ งบประมาณ	เลขที่เอกสาร	ข้อความเอกสาร	มูลค่าคงเหลือ	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ความก้าวหน้าประชุมครั้งที่ 5/59 (4 มี.ค.59) ระดับ ตร.	ความก้าวหน้าประชุมครั้งที่ 6/59 (8 เม.ย.59) ระดับ ตร.
1	พร.	10161024	อากาศยานช่วยเหลือทางการแพทย์ พร.(กง19/58)	120,000,000.00			120,000,000.00	- 23 ก.พ.59 เสนอ ผบ.ตร. ขออนุมัติใช้ รายละเอียดประกอบการจัดซื้อ	- 29 ก.พ.59 ผบ.ตร.อนุมัติใช้รายละเอียด ประกอบการจัดซื้อ - 3 มี.ค.59 แจ้งบริษัทฯ รับฟังการชี้แจงรายละเอียด ประกอบการจัดซื้อเพิ่มเติม - 14 มี.ค.59 ประชุมครั้งที่ 7 ชี้แจงรายละเอียด ประกอบการจัดซื้อเพิ่มเติม ณ ห้องประชุม 3 ตร. เวลา 10.30 น. - 7 เม.ย.59 ประชุมครั้งที่ 8 ยืนยันของเสนอราคาและ ของข้อเสนอสู่ทางเทคนิค เวลา 10.30 - 12.00 น. ณ. ตร. รับของข้อเสนอสู่ทางเทคนิคและของใบเสนอราคา มอบหมายให้กรรมการฯ ในส่วนของ บ.ตร.ตรวจสอบ เอกสารทางเทคนิค และ พร.ตรวจสอบเอกสารทางด้าน คุณสมบัติผู้เสนอราคา และเก็บรักษาของใบเสนอราคา
2	พร.	10161035	อากาศยานกู้ภัย 4 ลำ พร.(กง20/58)	181,104,000.00			181,104,000.00	- 23 ก.พ.59 เสนอ ผบ.ตร. ขออนุมัติใช้ รายละเอียดประกอบการจัดซื้อ	- 29 ก.พ.59 ผบ.ตร.อนุมัติใช้รายละเอียด ประกอบการจัดซื้อ - 3 มี.ค.59 แจ้งบริษัทฯ รับฟังการชี้แจงรายละเอียด ประกอบการจัดซื้อเพิ่มเติม - 14 มี.ค.59 ประชุมครั้งที่ 7 ชี้แจงรายละเอียด ประกอบการจัดซื้อเพิ่มเติม ณ ห้องประชุม 3 ตร. เวลา 10.30 น. - 7 เม.ย.59 ประชุมครั้งที่ 8 ยืนยันของเสนอราคาและ ของข้อเสนอสู่ทางเทคนิค เวลา 10.30 - 12.00 น. ณ. ตร. รับของข้อเสนอสู่ทางเทคนิคและของใบเสนอราคา มอบหมายให้กรรมการฯ ในส่วนของ บ.ตร.ตรวจสอบ เอกสารทางเทคนิค และ พร.ตรวจสอบเอกสารทางด้าน คุณสมบัติผู้เสนอราคา และเก็บรักษาของใบเสนอราคา
ปี 2558				301,104,000.00	0.00	0.00	301,104,000.00		

รายงานแสดงเงินกันขยายงบลงทุนที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของกรมบัญชีกลาง แต่ต้องติดตามความก้าวหน้า ข้อมูล ณ 1 เม.ย.59 ของ สทส.

รายการทั้งหมด 2 รายการ

ที่	หน่วยรับ งบประมาณ	เลขที่เอกสาร	ข้อความเอกสาร	มูลค่าคงเหลือ	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ความก้าวหน้าประชุมครั้งที่ 5/59 (4 มี.ค.59) ระดับ ตร.	ความก้าวหน้าประชุมครั้งที่ 6/59 (8 เม.ย.59) ระดับ ตร.
1	ศทก.	8000015155	โครงการติดตั้งระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	112,195,070.00			112,195,070.00		แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่าง TOR แล้ว ขณะนี้อยู่ ระหว่างจัดทำร่าง TOR
ปี 2557				112,195,070.00	0.00	0.00	112,195,070.00		
2	สส.	10160991	ติดตั้งระบบวิทยุสื่อสารดิจิทัล สส. (กง14/58)	354,270,600.00			354,270,600.00	ผบ.ตร. ลงนามในหนังสือ วันที่ 29 ก.พ.59 เสนอ รอง นรม. เพื่อขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการ สำหรับโครงการจัดหาและติดตั้งระบบวิทยุสื่อสาร ดิจิทัล ระยะที่ 1 จากเดิมใช้เทคโนโลยีวิทยุสื่อสาร ดิจิทัลตามมาตรฐาน APCO-P25 เป็นเทคโนโลยี วิทยุสื่อสารดิจิทัลในระบบ 4G ตามมาตรฐานของ 3GPP ใช้เทคโนโลยี LTE (Long Term Evolutions) โดยให้สามารถขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ พ.ศ.2558 ที่ได้กันไว้เบิกเหลือปีกรณี ไม่มีหนี้ผูกพัน ตามหนังสือ กระทรวงการคลัง ด่วน ที่สุด ที่ กค 0406.6/ว 162 ลง 29 ธ.ค.58 และขอ ขยายเวลาก่อนนี้ผูกพันงบประมาณ พ.ศ.2559 ได้ จนถึงวันที่ 30 ก.ย.59	หนังสือ สส. ที่ 0033.214/1094 ลง 24 มี.ค.59 ขอ ขยายเวลาการกันเงินไว้เบิกเหลือปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน รายการโครงการจัดหาและติดตั้งระบบวิทยุสื่อสาร ดิจิทัล ระยะที่ 1 ตามหนังสือ กง.สงป. ที่ 0010.234/5219 ลง 15 มี.ค.59 เรื่องการขยายเวลาการ เบิกจ่ายเงินรอบ มี.ค.59
ปี 2558				354,270,600.00	0.00	0.00	354,270,600.00		
รวมเงินงบประมาณปี พ.ศ.2557 - 2558				466,465,670.00	0.00	0.00	466,465,670.00		

รายงานแสดงเงินกันขยายงบลงทุนที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของกรมบัญชีกลาง แต่ต้องติดตามความก้าวหน้า ข้อมูล ณ 1 เม.ย.59 ของ สพฐ.

รายการทั้งหมด 1 รายการ

ที่	หน่วยรับ งบประมาณ	เลขที่เอกสาร	ข้อความเอกสาร	มูลค่าคงเหลือ	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ความก้าวหน้าประชุมครั้งที่ 5/59 (4 มี.ค.59) ระดับ ตร.	ความก้าวหน้าประชุมครั้งที่ 6/59 (8 เม.ย.59) ระดับ ตร.
1	สพฐ.	10157004	ทว.(โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยง)	54,687,700.00			54,687,700.00	- เผยแพร่ประกาศเชิญชวนระหว่างวันที่ 21-29 มี.ค. 59 มีผู้สนใจขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 9 ราย - กำหนดยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 23 ก.พ. 59 ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น. - มีผู้ยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ราย คือ บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน 57,780,000 บาท - ขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตรวจสอบเอกสาร ข้อเสนอและใบเสนอราคาของบริษัท	- คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ พิจารณาแล้วเห็นควรยกเลิกการประกวดราคาฯ เนื่องจากมีผู้เสนอราคาขายเดียว - ผบช.สพฐ.ตร.อนุมัติยกเลิกประกาศราคาฯ วันที่ 7 มี.ค.59 - ผบช.สพฐ.ตร.อนุมัติแก้ไขคุณลักษณะเฉพาะ ลงวันที่ 9 มี.ค. 59 - ผบช.สพฐ.ตร.อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ลง 11 มี.ค. 59 - คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เป็นเงิน 54,700,000 บาท - ผบช.สพฐ.ตร.อนุมัติใช้ราคากลาง วันที่ 22 มี.ค. 59 - อยู่ระหว่างขอรับความเห็นชอบร่างประกาศ,เอกสารประกวดราคา และขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ
ปี 2558				54,687,700.00	0.00	0.00	54,687,700.00		

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

4.3 ติดตาม โครงการก่อสร้างสถานีตำรวจทดแทน (396 แห่ง) (สทบ.)

โครงการอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ(ทดแทน) จำนวน ๓๙๖ โครงการ (ระยะที่ ๑ จำนวน ๑๘๑ โครงการ)

หน่วย	รวม	กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา									รวม แล้วเสร็จ	แล้วเสร็จ ร้อยละ	
		ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙										
		ก.พ. - ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			
ภ.๑	๙	๗	๑		๑						๙	๑๐๐	
ภ.๒	๗	๕		๑		๑					๖	๘๕.๗๑	
ภ.๓	๑๙	๑๔	๔	๑							๑๙	๑๐๐	
ภ.๔	๔๘	๓๕	๖	๑	๓	๓					๔๕	๙๓.๗๕	
ภ.๕	๓๔	๓๓				๑					๓๓	๙๗.๐๕	
ภ.๖	๓๖	๒๗	๒		๒	๔	๑				๓๑	๘๖.๑๑	
ภ.๗	๑๗	๑๖	๑								๑๗	๑๐๐	
ภ.๘	๔	๒			๒						๔	๑๐๐	
ภ.๙	๑	๑									๑	๑๐๐	
ศษต.	๖				๔		๑			๑	๔	๖๖.๖๗	
รวม	๑๘๑	๑๔๐	๑๔	๓	๑๒	๙	๒			๑	๑๖๙	๙๓.๓๗	
ยอดสะสม		๑๔๐	๑๕๔	๑๕๗	๑๖๙	๑๗๒	๑๘๐			๑๘๑			

๔ เม.ย. ๕๙ รวม ๑๖๙ โครงการ

โครงการอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ(ทดแทน) จำนวน ๓๙๖ โครงการ (ระยะที่ ๒ จำนวน ๒๑๕ โครงการ)

หน่วย	รวมทั้งหมด	กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา												รวมแล้วเสร็จ	แล้วเสร็จร้อยละ
		ปี ๒๕๕๘			ปี ๒๕๕๙								ปี ๒๕๕๙		
		พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.-ก.พ.๖๐		
ภ.๑	๒๔				๒	๓	๑๖	๒	๑					๕	๒๐.๘๓
ภ.๒	๒๒	๑		๑	๒	๑	๙	๒	๒		๓	๑		๕	๒๒.๗๓
ภ.๓	๔๒			๑	๗	๑๒	๑๔	๒		๔			๒	๒๐	๔๗.๖๒
ภ.๔	๕๑		๑		๖	๒	๑๖	๖	๑๐	๖		๔		๙	๑๗.๖๕
ภ.๕	๑๔			๓	๑	๒	๘							๖	๔๒.๘๖
ภ.๖	๑๖	๑		๑		๒	๗	๑	๒			๑	๑	๔	๒๕.๐๐
ภ.๗	๔					๑	๒	๑						๑	๒๕.๐๐
ภ.๘	๒๒					๑	๗	๓	๖	๕				๑	๔.๕๕
ภ.๙	๑๕					๑	๑๒	๒						๑	๖.๖๗
ศษต.	๕									๑	๑		๓		
รวม	๒๑๕	๒	๑	๖	๑๘	๒๕	๙๑	๑๙	๒๑	๑๖	๔	๖	๖	๕๒	๒๔.๑๙
ยอดสะสม		๒	๓	๙	๒๗	๕๒	๑๔๓	๑๖๒	๑๘๓	๑๙๙	๒๐๓	๒๐๙	๒๑๕		

๔ เม.ย. ๕๙ รวม ๕๒ โครงการ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ