

การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผล
การใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เดือน มีนาคม 2567

วันพุธที่ 20 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น.

(ผ่านระบบการประชุมทางไกล)

ณ ห้องประชุม ศปก.ตร.



สำนักงานงบประมาณและการเงิน

20 มีนาคม 2567

คณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 3 เดือน มีนาคม 2567
วันพุธที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 น.

(ผ่านระบบการประชุมทางไกล Conference) ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ

- 2.1 การชี้แจงร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของ ตร. (งป.)
- 2.2 รายจ่ายลงทุนตามร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (งป.)
- 2.3 หนังสือเร่งรัดการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 4 ฉบับ (งป.)
- 2.4 สถานภาพการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ในระบบ New GFMIS Thai ณ วันที่ 13 มี.ค.67 (กข.)
- 2.5 ประเด็นสำคัญจากการตรวจสอบข้อมูลตามแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ของ ตร. (กข.)
- 2.6 รายการที่ขอเงินไว้เบิกเหลือมปีและวิธีการปฏิบัติการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2566 (รอบ มีนาคม 2567) (กง.)
- 2.7 มาตรการกรณีงบประมาณถูกพับไป (งป.)

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา

- 3.1 ติดตามความก้าวหน้างบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการที่ขอเงินไว้เบิกเหลือมปี ข้อมูล ณ วันที่ 13 มี.ค.67 (งป.)
- 3.2 ติดตามความก้าวหน้างบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน (รายจ่ายลงทุน) ข้อมูล ณ วันที่ 13 มี.ค.67 (งป.)

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ

- 4.1 คำของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (งป.)
- 4.2 ความคืบหน้ากองทุนเพื่อการสืบสวน สอบสวน การป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางอาญา (งป.)

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องประธานสั่งการ

.....

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ

- 2.1 การชี้แจงร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของ ตร. (งป.)

สรุปกำหนดหัวเวลาดำเนินการตามปฏิทินงบประมาณ พ.ศ.2567

วัน เดือน ปี	ขั้นตอนและกิจกรรม
13 ก.ย.66	สำนักงบประมาณเสนอ กรม. พิจารณาให้เห็นชอบการปรับปรุงปฏิทินงบประมาณและแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
6 ต.ค.66	กำหนดส่งคำขอของงบประมาณ เสนอความเห็นชอบต่อ กรม. และบันทึก e-Budgeting
26 ธ.ค.66	คณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบ 1) ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณและเอกสารประกอบ เพื่อนำเสนอสภาผู้แทนราษฎร 2) การตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี พ.ศ. 2567
3 - 5 ม.ค.67	สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายปี 2567 วาระที่ 1
ม.ค. - มี.ค.67	คณะกรรมการวิสามัญ พิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี 2567 (ชั้นกรรมาธิการวิสามัญ) / 20 ก.พ.67 ซึ่งแจ้งคณะกรรมการฯ สส. / 27 ก.พ.67 ซึ่งแจ้งคณะอนุกรรมการด้านมั่นคง 4 มี.ค.67 ซึ่งแจ้งคณะกรรมการฯ วุฒิสภา / 7 มี.ค.67 ซึ่งแจ้งคณะอนุกรรมการศึกษา วุฒิสภา
20 - 21 มี.ค.67	สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี 2567 วาระที่ 2 - 3
25 - 26 มี.ค.67	วุฒิสภา พิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี 2567
3 เม.ย.67	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นำร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี 2567 ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย เพื่อประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป
15 เม.ย.67	คาดว่า พ.ร.บ.งบประมาณปี 2567 ประกาศบังคับใช้ มีผลย้อนหลัง 1 ต.ค.66

2.2 รายจ่ายลงทุนตามร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 (งป.)



สรุปยอดข้อมูลงบประมาณ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (หลักปีงบฯ) จำนวนตามหน่วยงาน

ลำดับ	หน่วย	รวมกลุ่มที่			กลุ่มที่			รวมที่			รวมที่			รวมที่					
		รายการ	จำนวนเงิน	ปีเดียว	รายการ	จำนวนเงิน	ปีเดียว	รายการ	จำนวนเงิน	ปีเดียว	รายการ	จำนวนเงิน	ปีเดียว	รายการ	จำนวนเงิน	ปีเดียว			
1	สกค.ตร.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2	ตท.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3	สท	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4	สท.ค.ช.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
5	นศร.	2	1,044,250,000.00	2	1,044,250,000.00	3	79,111,300.00	3	79,111,300.00	3	79,111,300.00	5	1,123,361,300.00	-	-	5	1,123,361,300.00		
-	จัดหางาน	2	1,044,250,000.00	2	1,044,250,000.00	3	79,111,300.00	3	79,111,300.00	3	79,111,300.00	5	1,123,361,300.00	-	-	5	1,123,361,300.00		
-	สท.จ.ค.ช.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
6	วท.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
7	สท.ค.ร.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
8	สท.พ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
9	สท.ป.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
10	คท.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
11	สท.ค.ศ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
12	จก.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
13	สท.ร.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
14	วท.น.	2	147,071,500.00	2	147,071,500.00	-	-	5	92,737,500.00	6	225,720,800.00	7	239,809,000.00	6	225,720,800.00	13	465,529,800.00		
-	จัดหางาน	2	147,071,500.00	2	147,071,500.00	-	-	5	92,737,500.00	6	225,720,800.00	7	239,809,000.00	6	225,720,800.00	13	465,529,800.00		
-	สท.จ.ค.ช.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
15	ท.1	-	-	-	-	-	-	17	124,920,000.00	16	118,170,000.00	16	118,170,000.00	1	6,750,000.00	1	6,750,000.00		
16	ท.2	-	-	-	-	-	-	14	95,714,300.00	14	95,714,300.00	14	95,714,300.00	-	-	14	95,714,300.00		
17	ท.3	-	-	-	-	-	-	32	272,299,200.00	27	232,023,100.00	27	232,023,100.00	5	40,276,100.00	5	40,276,100.00		
18	ท.4	-	-	-	-	-	-	56	316,127,900.00	55	311,927,900.00	55	311,927,900.00	1	4,200,000.00	1	4,200,000.00		
19	ท.5	-	-	-	-	-	-	19	128,916,000.00	18	110,000,000.00	18	110,000,000.00	1	18,916,000.00	19	128,916,000.00		
20	ท.6	-	-	-	-	-	-	14	72,204,000.00	14	72,204,000.00	14	72,204,000.00	-	-	14	72,204,000.00		
21	ท.7	-	-	-	-	-	-	32	153,286,500.00	31	148,302,000.00	31	148,302,000.00	1	4,984,500.00	32	153,286,500.00		
22	ท.8	-	-	-	-	-	-	28	150,541,300.00	26	142,945,900.00	26	142,945,900.00	2	7,595,400.00	28	150,541,300.00		
23	ท.9	34	148,666,700.00	34	148,666,700.00	-	-	31	237,928,200.00	31	237,928,200.00	31	237,928,200.00	-	-	65	386,594,900.00		
24	ท.10	7	238,096,000.00	7	238,096,000.00	-	-	1	12,981,300.00	2	106,036,500.00	8	251,077,300.00	2	106,036,500.00	10	357,113,800.00		
-	จัดหางาน	7	238,096,000.00	7	238,096,000.00	-	-	1	12,981,300.00	2	106,036,500.00	8	251,077,300.00	2	106,036,500.00	10	357,113,800.00		
-	สท.จ.ค.ช.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
26	วท.สท.	-	-	-	-	-	-	3	162,479,000.00	-	-	-	-	3	162,479,000.00	3	162,479,000.00		
27	วท.ป.ร.	8	304,083,600.00	8	304,083,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	8	304,083,600.00	8	304,083,600.00		
28	วท.ส.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5,526,200.00	5	5,526,200.00		
29	สท.	5	114,500.00	5	114,500.00	-	-	7	69,426,000.00	7	69,426,000.00	7	69,426,000.00	-	-	12	69,540,500.00		
30	วท.ค.ร.	32	339,259,800.00	30	339,259,800.00	2	203,314,000.00	39	355,201,500.00	37	343,984,000.00	37	343,984,000.00	2	11,617,500.00	4	214,931,500.00		
31	สท.ค.ร.	1	44,308,700.00	1	44,308,700.00	1	44,308,700.00	3	32,173,900.00	3	32,173,900.00	3	32,173,900.00	1	44,308,700.00	4	76,482,600.00		
32	สท.ร.	1	399,039,000.00	1	399,039,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1	399,039,000.00	1	399,039,000.00		
33	วท.ค.	-	-	-	-	-	-	1	65,188,500.00	-	-	-	-	1	65,188,500.00	1	65,188,500.00		
34	วท.ร.ร.	-	-	-	-	-	-	2	118,109,600.00	1	3,710,000.00	1	3,710,000.00	1	114,399,600.00	2	118,109,600.00		
35	วท.ค.	-	-	-	-	-	-	3	626,109,800.00	-	-	3	626,109,800.00	-	-	3	626,109,800.00		
36	สท.	25	1,869,496,800.00	17	1,187,918,800.00	8	681,578,000.00	11	3,296,968,500.00	1	5,776,400.00	10	3,291,192,100.00	18	1,199,695,200.00	18	3,972,770,100.00	36	5,166,465,300.00

- 2.3 หนังสือเร่งรัดการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการภายใต้งบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 4 ฉบับ (งป.)



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ดร.

โทร. ๐ ๒๒๐๕ ๒๓๖๔

ที่ ๐๐๑๐.๑๕๒/๒๓๘

วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง และการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เรียน ผบ.ตร.

จตช. รอง ผบ.ตร. หรือตำแหน่งเทียบเท่า

ผู้ช่วย ผบ.ตร. หรือตำแหน่งเทียบเท่า

เพื่อโปรดทราบ

ผบช. หรือตำแหน่งเทียบเท่า

ผบก. ในสังกัด สง.ผบ.ตร. หรือตำแหน่งเทียบเท่า

๑. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/ว ๔๑ ลง ๒๔ ม.ค.๖๗ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างและการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้วย ครม. ในคราวประชุม เมื่อวันที่ ๒๖ ธ.ค.๖๖ ได้ให้ความเห็นชอบร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ส่งสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรจะพิจารณาร่างกฎหมายงบประมาณในวาระที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๓-๔ ม.ค.๖๗ และเปิดให้มีการตั้งกรรมาธิการขึ้นมาพิจารณาศึกษาในช่วงเดือน ม.ค. ถึงเดือน มี.ค.๖๗ ก่อนที่จะพิจารณาในวาระที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๓-๔ เม.ย.๖๗ จากระยะเวลาการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จะเห็นได้ว่ามีความล่าช้ากว่าปีงบประมาณอื่น ซึ่งอาจส่งผลให้หน่วยงานของรัฐประสบปัญหาในการดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงการเบิกจ่ายงบประมาณที่อาจล่าช้า และเบิกจ่ายไม่ทันภายในปีงบประมาณดังกล่าว

๒. เพื่อให้การดำเนินการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง และการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของหน่วยงานในสังกัด ตร. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้ถือปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/ว ๔๑ ลง ๒๔ ม.ค.๖๗ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างและการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และให้หน่วยดำเนินการ ดังนี้

๒.๑ ในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง และการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้ดำเนินการตามหนังสือข้อ ๑

๒.๒ ให้หน่วยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงาน และดำเนินการตามข้อ ๒.๑ ทั้งนี้หลังประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ให้รีบดำเนินการตามแผน เพื่อเตรียมความพร้อมในการลงนามในสัญญาได้ทันทีเมื่อได้รับอนุมัติทางการเงินแล้ว

/ ๒.๓ เมื่อหน่วยต่างๆ ...

- ๒ -

๒.๓ เมื่อหน่วยต่างๆ ได้ดำเนินการก่อนนี้ผูกพันงบประมาณแล้ว หากมีเงินเหลือจ่ายให้รีบดำเนินการส่งคืน ตร. ทุกกรณี เพื่อจะได้นำไปบริหารและแก้ปัญหาในภาพรวมของ ตร. และมอบหมายให้ สงป.(งป.) ดำเนินการแทน ตร. ในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณของ ตร. ดึงงบประมาณกลับคืน ตร. ได้ ในกรณีที่หน่วยไม่ส่งคืนหรือส่งคืนล่าช้า แล้วรายงานให้ ตร. ทราบต่อไป

๒.๔ ให้ปฏิบัติตามหนังสือ ตร. ที่ ๐๐๑๐.๑๕๒/๒๗๑๓ ลง ๗ ส.ค.๖๐ เรื่อง กำชับ มาตรการเกี่ยวกับงบประมาณพิบและให้เร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อน พ.ร.บ.งบประมาณประจำปี มีผลบังคับใช้ ทั้งนี้ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ ครม. และหนังสือแจ้งเวียนที่เกี่ยวข้อง โดยให้ คำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ

เพื่อทราบ และถือปฏิบัติ

พล.ต.อ.



(สรารุทธิ การพานิช)

รอง ผบ.ตร.ปรท.ผบ.ตร.

ด่วนที่สุด

ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/ว๕๖



คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

๒๕ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างและการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญชาการ ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการ หัวหน้ารัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น และหัวหน้าหน่วยงานอื่นของรัฐ

ด้วยคณะรัฐมนตรีในคราวการประชุมเมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ ได้ให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ส่งสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรจะพิจารณาร่างกฎหมายงบประมาณในวาระที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๓ - ๕ มกราคม ๒๕๖๗ และเปิดให้มีการตั้งกรรมาธิการขึ้นมาพิจารณาศึกษาในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ ก่อนที่จะพิจารณาในวาระที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๓ - ๔ เมษายน ๒๕๖๗ จากระยะเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จะเห็นได้ว่ามีความล่าช้ากว่าปีงบประมาณอื่น ซึ่งอาจส่งผลให้หน่วยงานของรัฐประสบปัญหาในการดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง รวมไปถึงการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่อาจล่าช้าและเบิกจ่ายไม่ทันภายในปีงบประมาณดังกล่าว

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการวินิจฉัย) พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณมีแนวทางปฏิบัติในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง และเป็นการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง (๖) ประกอบมาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง (๔) และ (๗) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๔๕ ข้อ ๔๖ ข้อ ๕๑ วรรคหนึ่ง ข้อ ๑๑๐ วรรคหนึ่ง และข้อ ๑๔๕ และกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

๑. การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง

๑.๑ ก่อนที่ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จะผ่านการพิจารณาของรัฐสภา รวมถึงกรณีที่ได้รับงบประมาณในชั้นการพิจารณางบประมาณ ให้หน่วยงานของรัฐเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างในขั้นตอนที่เป็นเรื่องภายในของหน่วยงานของรัฐไว้ก่อน เช่น การกำหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) คุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ เงื่อนไขในการจัดซื้อจัดจ้าง รูปแบบและเนื้อหาของสัญญาที่จะลงนาม เป็นต้น

๑.๒ เมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ ๒๑ แล้ว หมายถึง คณะอนุกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายหน่วยงานของรัฐแล้วเสร็จก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในวาระที่ ๒ ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐ และปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น และให้หน่วยงานของรัฐรีบดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้พร้อมที่จะทำสัญญาหรือข้อตกลงได้ทันที

เมื่อ...

เมื่อได้รับอนุมัติทางการเงินแล้ว กล่าวคือ หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจนถึงขั้นตอน
ได้ตัวผู้ขายหรือผู้รับจ้างไว้ก่อนได้ เว้นแต่ขั้นตอนการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ให้หน่วยงานของรัฐ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในข้อ ๑.๓

๑.๓ ให้หน่วยงานของรัฐกำหนดเงื่อนไขในเอกสารเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้างไว้ด้วยการ
การจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีผลใช้บังคับ และได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๗ จากสำนักงบประมาณแล้ว และกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดซื้อจัดจ้าง
ในครั้งดังกล่าว หน่วยงานของรัฐสามารถยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างได้

ทั้งนี้ การลงนามในสัญญาให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ มาตรา ๒๖ วรรคสอง

๒. การลดระยะเวลาการดำเนินการ

๒.๑ การเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
จากเดิม “กำหนดให้วงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท” เป็น “กำหนดให้วงเงินเกิน
๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท” ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่จะให้มีการเผยแพร่
เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการหรือไม่ก็ได้”

๒.๒ การเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างโดยวิธีประกวดราคาเชิญชวนทั่วไป
ให้ดำเนินการดังนี้

(๑) การซื้อหรือการจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้หน่วยงานของรัฐ
ดำเนินการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการซื้อหรือจ้าง
ครั้งหนึ่งซึ่งมีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามระเบียบฯ ข้อ ๔๘ ไม่น้อยกว่า
๓ วันทำการ ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงระยะเวลาในการให้ผู้ประกอบการเตรียมการจัดทำเอกสารเพื่อยื่นข้อเสนอ


สำหรับการซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ไม่น้อยกว่า ๒๐ วันทำการ

(๒) การจ้างที่ปรึกษา และการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง โดยวิธีประกวด
ราคาเชิญชวนทั่วไป ให้หน่วยงานของรัฐเผยแพร่ประกาศและเอกสารการจ้างที่ปรึกษา และเผยแพร่ประกาศ
และเอกสารการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ

อนึ่ง ระยะเวลาการดำเนินการตามข้อ ๒ ให้ใช้กับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาเชิญชวนทั่วไป
สำหรับงบประมาณตามนิยามนัยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ ที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เท่านั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางแพตริเซีย มงคลวนิช)

อธิบดีกรมบัญชีกลาง ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการวินิจฉัย

กองการพัสดุภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการ

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๕๘๘ - ๙

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๘๕ - ๖

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@cgd.go.th

วิทยุในราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ความเร่งด่วน

ด่วนที่สุด

จาก

พล.ต.อ.สรายุทธ การพานิช รอง ผบ.ตร.ปรท.ผบ.ตร.

ถึง ผู้รับปฏิบัติ

ผบช. หรือตำแหน่งเทียบเท่า

ผบก.ในสังกัด สง.ผบ.ตร.หรือตำแหน่งเทียบเท่า

ผู้รับทราบ

ผบ.ตร., จตช., รอง ผบ.ตร.

ผู้ช่วย ผบ.ตร.

ที่ ๐๐๑๐.๑๕๒/๓๖

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

๑. หนังสือ ตร. ด่วนที่สุดที่ ๐๐๑๐.๑๕๒/๖๓๘ ลง ๑๙ ก.พ.๖๗ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง และการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ แจ้งหน่วยงานในสังกัด ตร. เพื่อทราบ และถือปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/ว ๔๑ ลง ๒๔ ม.ค.๖๗ โดยให้เริ่มกระบวนการ เมื่อคณะอนุกรรมการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย ได้พิจารณา ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รายหน่วยงานของรัฐแล้ว เสร็จก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในวาระที่ ๒

๒. เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ ก.พ.๖๗ พล.ต.อ.สรายุทธ การพานิช รอง ผบ.ตร.(ปร) ได้รับมอบหมายจาก ผบ.ตร. ให้เข้าร่วมประชุมชี้แจงร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของ ตร. ต่อคณะอนุกรรมการด้านมั่นคง เสร็จสิ้นแล้ว ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในวาระที่ ๒ ซึ่งเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามข้อ ๑

๓. เพื่อให้การดำเนินการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง และการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของหน่วยงานในสังกัด ตร. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้ดำเนินการ ดังนี้

๓.๑ ให้หน่วยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงาน กำหนดวันเริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบของทางราชการ ตร. เป็น “วันพุธ ที่ ๒๘ ก.พ.๖๗” โดยถือปฏิบัติตามหนังสือข้อ ๑

๓.๒ เมื่อหน่วยต่างๆ ได้ดำเนินการก่องหน้ผู้กพันงบประมาณแล้ว หากมีเงินเหลือจ่ายให้รีบดำเนินการส่งคืน ตร. ทุกกรณี เพื่อจะได้นำไปบริหารและแก้ปัญหาในภาพรวมของ ตร. และให้ สงป.(งป.) ในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณของ ตร. ดึงงบประมาณกลับคืน ตร. ในกรณีที่หน่วยไม่ส่งคืนหรือส่งคืนล่าช้า แล้วรายงานให้ ตร. ทราบต่อไป

๓.๓ ให้ปฏิบัติตามหนังสือ ตร. ที่ ๐๐๑๐.๑๕๒/๒๗๑๓ ลง ๗ ส.ค.๖๐ เรื่อง กำชับมาตรการเกี่ยวกับงบประมาณพบและให้เร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อน พ.ร.บ.งบประมาณประจำปี มีผลบังคับใช้ ทั้งนี้ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ ครม. และหนังสือแจ้งเวียนที่เกี่ยวข้อง โดยให้คำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ

เพื่อทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

พล.ต.อ.



(สรายุทธ การพานิช)

รอง ผบ.ตร.ปรท.ผบ.ตร.

ด่วนที่สุด

สำเนาถูกต้อง

ที่ ๐๐๑๐.๑๕๒/ ๑๐๕๐

เรียน ผบช. หรือตำแหน่งเทียบเท่า

ผบก.ในสังกัด สง.ผบ.ตร. หรือตำแหน่งเทียบเท่า

เพื่อโปรดทราบ และดำเนินการตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๒.๔/ว ๑๔๔
ลง ๒๒ ก.พ.๖๗ เรื่อง การเร่งรัดการดำเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างโครงการภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้หน่วยรับงบประมาณ
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๑ และเร่งดำเนินการจัดทำ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่และดำเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้พร้อมลงนามในสัญญาได้ทันที
เมื่อ พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๗ ประกาศใช้และได้รับอนุมัติจัดสรรเงินแล้ว

พล.ต.ต.



(ภาณุพงศ์ ชอบเพื่อน)

รอง ผบช.๗ พรท.ผบช.สงป.

 มี.ค.๖๗

ด.ช.

สำนักงานงบประมาณและการเงิน
เลขรับ 1419
วันที่ 28/2/67
เวลา 15.41

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เลขรับ 5428
วันที่ 28 ก.พ. 2567
เวลา 14.04
กองงบประมาณ
เลขรับ 1160
วันที่ 29 ก.พ. 2567
เวลา



ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๔๑๒.๔/ว ๑๑๕

กรมบัญชีกลาง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง การเร่งรัดการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญชาการ ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าการ หัวหน้ารัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น และหัวหน้าหน่วยงานอื่นของรัฐ

อ้างถึง หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/ว ๔๑ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗

ตามที่ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ อยู่ระหว่างการพิจารณาของรัฐสภา และขณะนี้คณะอนุกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายหน่วยงานของรัฐ และทยอยเห็นชอบวงเงินงบประมาณแล้ว ซึ่งถือว่าหน่วยงานของรัฐดังกล่าวได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๑ นั้น

กรมบัญชีกลางขอเรียนว่า เนื่องจากระยะเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีความล่าช้ากว่าปีงบประมาณอื่น และอาจส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐประสบปัญหาในการดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่อาจล่าช้า ดังนั้น เพื่อให้การใช้จ่ายเงินของภาครัฐเป็นส่วนสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจ จึงขอให้หน่วยงานของรัฐที่ได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณดังกล่าวเร่งดำเนินการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่ และดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้พร้อมลงนามในสัญญาได้ทันทีเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประกาศใช้และได้รับอนุมัติจัดสรรเงินแล้ว โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือที่อ้างถึง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเร่งรัดการดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางแพตริเซีย มงคลวนิช)
อธิบดีกรมบัญชีกลาง

เลขรับ ๒๗๐
วันที่ ๑ มี.ค. ๖๗
เวลา ๑๐.๕๘

กองบริหารการรับ - จ่ายเงินภาครัฐ
โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๒๐๖
โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๓๘๐
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@cgd.go.th

ด่วนที่สุด

สำเนาถูกต้อง

ที่ ๐๐๑๐.๑๕๒/๑๑๐๑

เรียน ผบช. หรือตำแหน่งเทียบเท่า

ผบก.ในสังกัด สง.ผบ.ตร. หรือตำแหน่งเทียบเท่า

เพื่อโปรดทราบ ตามหนังสือสำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๑๐๗ ลง ๒๙ ก.พ.๖๗
แจ้ง การประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ ก.พ.๖๗
นายกรัฐมนตรี เสนอว่า สืบเนื่องจากการรายงานภาพรวม
การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ไปพลางก่อน ณ เดือน ก.พ.๖๗ ของสำนักงานงบประมาณ
ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนในภาพรวมมีจำนวนต่ำกว่า
ที่วางแผนไว้ จึงขอให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ
เร่งการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายเงิน ทั้งใน
ส่วนของเงินงบประมาณและเงินลงทุนให้แล้วเสร็จ
โดยเร็ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วน
ที่เกี่ยวข้องต่อไป

พล.ต.ต.

(ภาณุพงศ์ ชอบเพื่อน)

รอง ผบช.๓1 พรท.ผบช.สงป.

มี.ค.๖๗

๑๖๒

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๑๐๗



สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เลขรับ..... 55862
วันที่..... - 1 มี.ค. 2567
เวลา..... 09.44

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

สำนักงานงบประมาณและการเงิน
เลขรับ..... 1514
วันที่..... - ๑ มี.ค. ๒๕๖๗
เวลา..... 16.10 น.

เรื่อง มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ
เรียน ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นายกรัฐมนตรีเสนอว่า สืบเนื่องจากการรายงานภาพรวมการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน ณ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ของสำนักงานประมาณ พบว่า ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมมีจำนวนต่ำกว่าที่วางแผนไว้เกือบหนึ่งหมื่นล้านบาท ซึ่งการลงทุนของภาครัฐเป็นมาตรการสำคัญประการหนึ่งที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศได้โดยตรง ดังนั้น จึงขอให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐเร่งรัดการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายเงินทั้งในส่วนของเงินงบประมาณและเงินลงทุนของรัฐวิสาหกิจให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ทั้งนี้ ให้ดำเนินการให้ถูกต้อง โปร่งใส เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ซึ่งคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วลงมติเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

กิริสรี ๒๖๓๓๓๓

(นางสาวสาวิตรี ชำนาญกิจ)

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รักษาการแทน
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองงบประมาณ
เลขรับ..... 01214
วันที่..... E4 มี.ค. 2567
เวลา..... 9.09

ฝ่ายงบประมาณ ๓ คณะกรรมการ
เลขรับ..... ๒๒๔
วันที่..... ๕ มี.ค. ๒๕๖๗
เวลา..... ๑๔.๐๘

กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๗๓๔ (ศุทธิณี), ๑๕๒๒ (ทรัพย์สิน)
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖
www.soc.go.th
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@soc.go.th

2.4 สถานภาพการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ในระบบ New
GFMIS Thai ณ วันที่ 13 มี.ค.67 (กช.)

สถานการณ์เบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ในระบบ NEW GFMS Thai ณ วันที่ 13 มี.ค.67 (สงป.(กช.))

2 สถานะ การใช้จ่ายงบประมาณปี 2567 ของ ตร. New GFMS (13 มี.ค.67)

งบรายจ่าย	ร่าง พรบ. ปี 67	การใช้จ่ายสะสม	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
งบบุคลากร	84,707,642,800.00	43,253,590,226.49	51.06	41,454,052,573.51	48.94
งบดำเนินงาน	18,302,724,200.00	7,688,637,447.78	42.01	10,614,086,752.22	57.99
งบลงทุน	11,366,336,500.00	1,084,610,200.00	9.54	10,281,726,300.00	90.46
งบเงินอุดหนุน	328,340,800.00	106,186,422.12	32.34	222,154,377.88	67.66
งบรายจ่ายอื่น	2,026,548,200.00	666,052,597.58	32.87	1,360,495,602.42	67.13
รวมทั้งสิ้น	116,731,592,500.00	52,799,076,893.97	45.23	63,932,515,606.03	54.77

• เป้าหมายภาพรวม 51.86% ผลการใช้จ่าย 45.23% ต่ำกว่าเป้าหมาย -6.63%

• เป้าหมายลงทุน 52.38% ผลการใช้จ่าย 9.54% ต่ำกว่าเป้าหมาย -42.84%

รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณตาม ระบบ New GFMS Thai ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ณ วันที่ 13 มี.ค. 2567



สถานะการใช้จ่ายงบประมาณแยกตาม บข. และ บก. ในสังกัด สง.ผ.ตร. ปี 2567 ณ 13 มี.ค. 2567

(เรียงลำดับตามร้อยละของผลการใช้จ่ายงบประมาณ)

ลำดับ	หน่วยงาน	งบประมาณสุทธิ	ผลการใช้จ่าย	ร้อยละ	งบประมาณคงเหลือ	ร้อยละ	ลำดับ	หน่วยงาน	งบประมาณสุทธิ	ผลการใช้จ่าย	ร้อยละ	งบประมาณคงเหลือ	ร้อยละ
1	สบร.	5,881,800.00	5,502,500.00	93.55	379,300.00	6.45	20	ภ.1	430,695,538.40	252,642,677.25	58.66	178,052,861.15	41.34
2	สทส.	449,325,733.72	420,101,217.17	93.50	29,224,516.55	6.50	21	รพ.ตร.	114,819,964.00	66,672,375.63	58.07	48,147,588.37	41.93
3	สทบ.	4,325,629,391.69	3,648,869,533.51	84.35	676,759,858.18	15.65	22	ภ.3	532,658,600.00	306,151,124.11	57.48	226,507,475.89	42.52
4	บข.สอท.	126,994,134.55	102,610,744.72	80.80	24,383,389.83	19.20	23	สภ.ตร.	12,422,608.00	7,097,046.05	57.13	5,325,561.95	42.87
5	สงป.	218,098,341.00	173,959,029.28	79.76	44,139,311.72	20.24	24	ภ.6	404,721,437.00	230,972,448.31	57.07	173,748,988.69	42.93
6	บข.น.	776,687,241.46	537,295,942.26	69.18	239,391,299.20	30.82	25	ภ.4	549,146,388.10	311,560,758.59	56.74	237,585,629.51	43.26
7	บข.ปส.	454,619,640.00	307,502,214.94	67.64	147,117,425.06	32.36	26	ภ.2	340,889,171.00	191,326,252.59	56.13	149,562,918.41	43.87
8	สทส.	14,214,700.00	9,437,181.92	66.39	4,777,518.08	33.61	27	สทพ.	38,593,997.87	21,633,336.19	56.05	16,960,661.68	43.95
9	ภ.5	462,375,893.00	305,203,391.08	66.01	157,172,501.92	33.99	28	สพ.ตร.	191,896,859.60	105,768,385.34	55.12	86,128,474.26	44.88
10	สทม.	78,161,864.80	51,399,978.10	65.76	26,761,886.70	34.24	29	ภ.7	338,294,420.80	186,424,902.36	55.11	151,869,518.44	44.89
11	บข.ส.	131,027,177.30	85,560,083.63	65.30	45,467,093.67	34.70	30	สย.ตร.	101,197,662.00	50,656,375.87	50.06	50,541,286.13	49.94
12	ร.น.รต.	108,760,792.40	70,110,145.36	64.46	38,650,647.04	35.54	31	ตพ.	34,840,325.00	16,014,166.84	45.96	18,826,158.16	54.04
13	วณ.	3,783,252.00	2,373,769.77	62.74	1,409,482.23	37.26	32	บข.ศ.	136,056,150.08	54,086,370.51	39.75	81,969,779.57	60.25
14	บข.ภ.	510,976,020.03	318,231,781.77	62.28	192,744,238.26	37.72	33	สพ.	14,472,195.51	5,399,246.49	37.31	9,072,949.02	62.69
15	บข.ตชต.	1,186,643,563.00	728,952,705.10	61.43	457,690,857.90	38.57	34	จต.	25,059,160.00	7,496,413.37	29.91	17,562,746.63	70.09
16	ภ.9	1,116,650,600.00	680,222,752.35	60.92	436,427,847.65	39.08	35	กมค.	46,240,060.00	11,868,423.31	25.67	34,371,636.69	74.33
17	บข.ทพ.	8,885,100.00	5,401,507.12	60.79	3,483,592.88	39.21	36	สง.ภ.ต.ช.	5,879,200.00	1,422,956.64	24.20	4,456,243.36	75.80
18	สง.ภ.ตร.	11,661,500.00	6,930,764.64	59.43	4,730,735.36	40.57	37	บ.ตร.	1,021,857,568.90	22,594,660.87	2.21	999,262,908.03	97.79
19	ภ.8	327,585,061.00	192,648,706.58	58.81	134,936,354.42	41.19							

• เป้าหมายภาพรวม 54.77% ผลการใช้จ่าย 45.23% ต่ำกว่าเป้าหมาย -6.63%

- 2.5 ประเด็นสำคัญจากการตรวจสอบข้อมูลตามแนวทางการประเมินผล
การปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ของ ตร. (กช.)

ประเด็นสำคัญจากการตรวจสอบ
ข้อมูลตามแนวทางการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ

1

รายงานงบประมาณยอดเงินฝากธนาคารมีรายการที่
บันทึกในระบบ New GFMS Thai ไม่ครบถ้วน
ไม่ถูกต้อง และไม่ปัจจุบัน

2

ลูกหนี้เงินยืม ส่งใช้คืนเงินยืมเกินระยะเวลาที่
กำหนด

3

จัดส่งงบทดลองประจำเดือนให้ สตง. เกินกำหนด

- 2.6 รายการที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปีและวิธีการปฏิบัติการขอ
ขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2566 (รอบ มีนาคม
2567) (กง.)



รายการที่**ขอเงิน**งบประมาณปี พ.ศ.2566 ไว้เบิกเหลื่อมปี
(รอบ กันยายน 2566)
ข้อมูลในระบบ New GFMS Thai ณ วันที่ 13 มี.ค.67



กองการเงิน สำนักงบประมาณและการเงิน

FINANCE DIVISION OFFICE OF BUDGET AND FINANCE

รายการขอเบิกงบประมาณปี พ.ศ.2566 ไว้เบิกจ่ายเหลือในปี (รอบ กันยายน 2566)

กรณีสร้างเอกสารสำรองเงิน ภายใน 29 ก.ย.66 ข้อมูลในระบบ New GFMS Thai ณ วันที่ 13 มี.ค.67

รายการ	กระทรวงการคลังอนุมัติ		หน่วยสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)			เบิกจ่ายสะสม		คงเหลือ		หมายเหตุ		
	รายการ(จำนวน)	จำนวนเงิน	รายการ(จำนวน)	จำนวนเงิน	เงินเหลือจากการสร้าง PO	รายการ(จำนวน)	จำนวนเงิน	รายการ(จำนวน)	จำนวนเงิน			
เอกสาร สำรองเงิน ประเภท CX	126	2,456,118,179.10	-	-	-	-	-	24	**653,574,934.00	ยังไม่สร้าง PO		
			-	-	-	-	-	-	1	*79,460,592.00	ผู้ขายต่างประเทศ	
			51	606,333,399.38	193,925,480.72	-	-	-	-	51	*606,333,399.38	PO ที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย
			9	805,729,517.00	5,048,213.00	384,195,490.01	-	-	-	9	421,534,026.99	เบิกสร้างส่วนนอกเบิกจ่ายต่อ
			41	102,300,176.98	9,745,866.02	41	102,300,176.98	-	-	เบิกจ่ายหมดแล้ว		
			101	1,514,363,093.36	208,719,559.74	41	486,495,666.99	85	1,760,902,952.37			

หมายเหตุ 1. เอกสารสำรองเงิน ที่ยังไม่ได้สร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) 24 รายการ หน่วยพิจารณาแล้วสร้างไม่ทัน ภายในวันที่ 25 มี.ค.67 และผู้ขายต่างประเทศ 1 รายการ หน่วยพิจารณาแล้ว เบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 29 มี.ค.67 ให้ขอขยายเบิกจ่ายฯ เป็นเอกสารสำรองเงิน ในระบบ New GFMS Thai โดยแจ้ง กง. ภายในวันที่ 25 มี.ค.67 (กรอบสีแดง)

2. ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย 51 รายการ และที่เบิกจ่ายแล้วบางส่วนรอเบิกจ่ายต่อ 9 รายการ ให้หน่วยเร่งรัดเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 29 มี.ค.67 หากหน่วยพิจารณาแล้วว่าเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ ให้ขอขยายเบิกจ่ายฯ เป็นใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ในระบบ New GFMS Thai โดยแจ้ง กง. ภายในวันที่ 25 มี.ค.67 (กรอบสีม่วง)



กองการเงิน สำนักงบประมาณและการเงิน

FINANCE DIVISION OFFICE OF BUDGET AND FINANCE

รายการขอเงินงบประมาณปี พ.ศ.2566 ไว้เบิกจ่ายเหลือมีปี (รอบ กันยายน 2566)

กรณีก่อนนี้ผูกพันใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ข้อมูลในระบบ New GFMS Thai ณ วันที่ 13 มี.ค.67

รายการ	กระทรวงการคลังอนุมัติ		เบิกจ่ายสะสม		เงินเหลือจาก การสลาย PO	มูลค่า PO คงเหลือ		หมายเหตุ
	รายการ	จำนวนเงิน	รายการ	จำนวนเงิน		รายการ	จำนวนเงิน	
ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)	2,176	7,575,535,882.73	-	-	262,728.76	107	*1,504,510,334.88	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
			1,933	2,448,091,100.84	17,035,577.83	136	*2,179,591,096.90	เบิกจ่ายบางส่วน/รอเบิกจ่ายต่อ
			1,933	3,872,239,388.92	19,195,062.03	-	-	เบิกจ่ายหมดแล้ว
						243	3,684,101,431.78	

แนบยื่น ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย 107 รายการ และที่เบิกจ่ายแล้วบางส่วนรอเบิกจ่ายต่อ 136 รายการ หากหน่วยพิจารณาแล้วว่า เบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 29 มี.ค.67 ให้ขอขยายเบิกจ่ายฯ เป็นใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ในระบบ New GFMS Thai โดยแจ้ง กง. ภายในวันที่ 25 มี.ค.67 (กรอบสีแดง)



การขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2566
(รอบ มีนาคม 2567)



กองการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน FINANCE DIVISION OFFICE OF BUDGET AND FINANCE

หนังสือ ตร. ที่ 0010.261/ว 805 ลง 1 มี.ค.67 การขอขยายเวลาเบิกจ่ายประมาณปี พ.ศ.2566 (รอบ มีนาคม 2567)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โทร. ๐ ๒๖๐๔ ๕๖๖๖, ๐ ๒๖๐๔ ๒๖๐๓
ที่ ๐๐๑๐๒๖๖/ว๑๑๐๕ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗
เรื่อง การขอขยายเงินจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ มีนาคม ๒๕๖๗)

ส.บ. หรือคนส่งมอบค่า
สน. หรือคนส่งมอบค่า
สก. หัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัดตามส่งมอบ

ด้วย กระทรวงการคลัง มีหนังสือ คำสั่งที่ กค ๐๐๑๐.๘/ว ๕๑ ส.บ. ก.พ.๖๗ กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอขยายเงินจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๖ ให้หน่วยงานขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๖ ให้มีเงินอนุมัติเบิกเงินไปยังเดือนอื่น กรณีที่ผู้ยื่น คำสั่งทำการขอขยายเงินจ่าย มี ส.บ.๖๖ พิจารณาการให้ใช้จ่ายได้ร่วมกับรายการที่ขอเดือน ก.ย.๖๖ โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอขยายเงินจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๖

ดังนั้น หากหน่วยงานผู้เบิกจ่ายรายการที่ติดบัญชีที่กักเงินไว้เบิกจ่ายโดยมีผู้ยื่นคำขอขยายเงินจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๖ ให้มีเงินอนุมัติเบิกเงินไปยังเดือนอื่น กรณีที่มีผู้ยื่นคำขอขยายเงินจ่ายล่าช้า ไม่ดำเนินการแล้ว

๑. เพื่อให้ (UST) ไม่ได้รับแจ้ง (PO) และ/หรือผลการดำเนินงานที่ส่งมอบ
๒. เพื่อให้การดำเนินงานงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๖ ดำเนินการได้ตามแผน

๓. เพื่อให้หน่วยงานผู้เบิกจ่ายรายการที่ติดบัญชีที่กักเงินไว้เบิกจ่ายโดยมีผู้ยื่นคำขอขยายเงินจ่ายล่าช้า ไม่ดำเนินการแล้ว

๔. เพื่อให้หน่วยงานผู้เบิกจ่ายรายการที่ติดบัญชีที่กักเงินไว้เบิกจ่ายโดยมีผู้ยื่นคำขอขยายเงินจ่ายล่าช้า ไม่ดำเนินการแล้ว

๕. เพื่อให้หน่วยงานผู้เบิกจ่ายรายการที่ติดบัญชีที่กักเงินไว้เบิกจ่ายโดยมีผู้ยื่นคำขอขยายเงินจ่ายล่าช้า ไม่ดำเนินการแล้ว

๖. เพื่อให้หน่วยงานผู้เบิกจ่ายรายการที่ติดบัญชีที่กักเงินไว้เบิกจ่ายโดยมีผู้ยื่นคำขอขยายเงินจ่ายล่าช้า ไม่ดำเนินการแล้ว

๗. เพื่อให้หน่วยงานผู้เบิกจ่ายรายการที่ติดบัญชีที่กักเงินไว้เบิกจ่ายโดยมีผู้ยื่นคำขอขยายเงินจ่ายล่าช้า ไม่ดำเนินการแล้ว

๘. เพื่อให้หน่วยงานผู้เบิกจ่ายรายการที่ติดบัญชีที่กักเงินไว้เบิกจ่ายโดยมีผู้ยื่นคำขอขยายเงินจ่ายล่าช้า ไม่ดำเนินการแล้ว

พล.ต.ท.
(ชื่อย่อ: ปิยะมิตร)
ผู้ช่วย ผ.บ.ท.พ.ส.ท.

เพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเร่งด่วน

นางสาว... (ชื่อย่อ: ...)

นางสาว... (ชื่อย่อ: ...)

นางสาว... (ชื่อย่อ: ...)

นางสาว... (ชื่อย่อ: ...)

นางสาว... (ชื่อย่อ: ...)

นางสาว... (ชื่อย่อ: ...)

นางสาว... (ชื่อย่อ: ...)

นางสาว... (ชื่อย่อ: ...)

นางสาว... (ชื่อย่อ: ...)

นางสาว... (ชื่อย่อ: ...)

นางสาว... (ชื่อย่อ: ...)

นางสาว... (ชื่อย่อ: ...)

นางสาว... (ชื่อย่อ: ...)

นางสาว... (ชื่อย่อ: ...)

นางสาว... (ชื่อย่อ: ...)

นางสาว... (ชื่อย่อ: ...)

นางสาว... (ชื่อย่อ: ...)

นางสาว... (ชื่อย่อ: ...)

นางสาว... (ชื่อย่อ: ...)

นางสาว... (ชื่อย่อ: ...)

นางสาว... (ชื่อย่อ: ...)

นางสาว... (ชื่อย่อ: ...)

นางสาว... (ชื่อย่อ: ...)

นางสาว... (ชื่อย่อ: ...)

นางสาว... (ชื่อย่อ: ...)

นางสาว... (ชื่อย่อ: ...)

นางสาว... (ชื่อย่อ: ...)

นางสาว... (ชื่อย่อ: ...)

นางสาว... (ชื่อย่อ: ...)

นางสาว... (ชื่อย่อ: ...)

นางสาว... (ชื่อย่อ: ...)

นางสาว... (ชื่อย่อ: ...)

นางสาว... (ชื่อย่อ: ...)

นางสาว... (ชื่อย่อ: ...)

นางสาว... (ชื่อย่อ: ...)

นางสาว... (ชื่อย่อ: ...)

นางสาว... (ชื่อย่อ: ...)

นางสาว... (ชื่อย่อ: ...)

นางสาว... (ชื่อย่อ: ...)

นางสาว... (ชื่อย่อ: ...)

นางสาว... (ชื่อย่อ: ...)

นางสาว... (ชื่อย่อ: ...)

นางสาว... (ชื่อย่อ: ...)

นางสาว... (ชื่อย่อ: ...)

นางสาว... (ชื่อย่อ: ...)

นางสาว... (ชื่อย่อ: ...)

นางสาว... (ชื่อย่อ: ...)

นางสาว... (ชื่อย่อ: ...)

นางสาว... (ชื่อย่อ: ...)

นางสาว... (ชื่อย่อ: ...)

นางสาว... (ชื่อย่อ: ...)

นางสาว... (ชื่อย่อ: ...)

นางสาว... (ชื่อย่อ: ...)

นางสาว... (ชื่อย่อ: ...)

นางสาว... (ชื่อย่อ: ...)

นางสาว... (ชื่อย่อ: ...)

นางสาว... (ชื่อย่อ: ...)

นางสาว... (ชื่อย่อ: ...)

นางสาว... (ชื่อย่อ: ...)

นางสาว... (ชื่อย่อ: ...)

หน่วยงานผู้เบิกจ่ายประสงค์จะขอขยายเบิกจ่าย
นำส่ง ตร. (ผ่าน กง.) ภายในวันจันทร์ที่ 25 มี.ค.67

QR Code สำหรับ Download หนังสือ ตร. ๖805 ลง 1 มี.ค.67

หรือหน่วยงานสามารถ Download ได้ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-doc)
หรือ Download ที่เว็บไซต์ กง. <https://finance.police.go.th/home>





- หน่วยงานผู้เบิกใดที่มีรายการที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2566 ไว้เบิกหล่อมปี (ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) และ/หรือ เอกสารสำรองเงิน) ถึงวันทำการ สิ้นสุดท้ายของเดือน มี.ค.67 (วันศุกร์ที่ 29 มี.ค.67) **ให้เร่งรัดเบิกจ่าย**
- หากเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ ภายในวันทำการสุดท้ายของเดือน มี.ค.67 (วันศุกร์ที่ 29 มี.ค.67) **ยังคงมีหนี้ผูกพันอยู่** และมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายงบประมาณต่อไป **ให้ดำเนินการขอขยายเวลาเบิกจ่าย**



กองการเงิน สำนักงบประมาณและการเงิน FINANCE DIVISION OFFICE OF BUDGET AND FINANCE

หน่วยงานผู้เบิกที่มีความประสงค์ขอขยายเวลาเบิกจ่ายฯ ดำเนินการ ดังนี้

1. **คัดเลือก (LIST)** รายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) และ/หรือ เอกสารสำรองเงิน ที่ต้องการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ New GFMS Thai พร้อมทั้งพิมพ์รายงานจากระบบ **New GFMS Thai**
2. **ตรวจสอบความถูกต้อง** ของรายงาน จากข้อ 1 ว่ามีสถานะ **22** ซึ่งแสดงว่าได้ดำเนินการคัดเลือก (LIST) รายการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
3. เมื่อตรวจสอบถูกต้องแล้ว ดำเนินการ ดังนี้
 - 3.1 เสนอหัวหน้าหน่วยงานที่เป็นผู้เบิก ลงนามรับรองความถูกต้องในรายงานตามข้อ 2 ข้างต้น
 - 3.2 ทำหนังสือนำส่ง ตร. (ผ่าน กง.) ภายในวันจันทร์ที่ 25 มี.ค.67
 - 3.3 Scan เอกสารส่งมาที่ Line กลุ่ม “เจ้าหน้าที่การเงินไว้เบิกเหลื่อมปี” เป็นไฟล์ .pdf แล้วส่งเอกสารตัวจริงตามมาเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว

➢ เมื่อดำเนินการคัดเลือก (LIST) และทำหนังสือนำส่ง ตร.(ผ่าน กง.) แล้ว **ข้าม** เข้าไปดำเนินการใดๆ ในระบบ New GFMS Thai อีก

เว้นแต่ มีความจำเป็น (เช่น หน่วยงานที่คัดเลือก (LIST) เป็นต้น) ให้โทรประสาน กง. ก่อน ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2205 2101 , 0 2205 1422



หน่วยงานผู้เบิกที่มีความประสงค์ขอขยายเวลาเบิกจ่ายฯ ดำเนินการ ดังนี้

4. ช่วงต้นเดือน เม.ย.67 ให้นำยตรวจสอบผลการพิจารณาจาก กระทรวงการคลัง พร้อมทั้งพิมพ์รายงาน หากได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายจะมีสถานะ 40
5. หากหน่วยได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่าย สามารถเบิกจ่ายได้ถึงวันทำการสุดท้ายของเดือน กันยายน 2567 หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดงบประมาณดังกล่าวต้องถูกพับไป โดยผลของกฎหมาย

กองการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน

FINANCE DIVISION OFFICE OF BUDGET AND FINANCE

วิธีปฏิบัติในการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินฯ ในระบบ New GFMS Thai

1. วิธีคัดเลือก (LIST) เมื่อคัดเลือกสำเร็จจะมีสถานะ 22

1.1 ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)

- ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการ >> คู่มือการปฏิบัติงานระบบจัดซื้อจัดจ้างฯ version 1.0 หน้า 7-3 – 7-7

1.2 เอกสารสำรองเงิน (ทุกประเภท)

- วิธีคัดเลือกเอกสารสำรองเงิน (LIST) >> คู่มือการปฏิบัติงานระบบงบประมาณฯ version 1.0 หน้า 3-32 – 3-38

2. วิธีพิมพ์รายงาน (ที่ได้คัดเลือก (LIST))

2.1 ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)

- ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอรายงาน >> คู่มือการปฏิบัติงานระบบจัดซื้อจัดจ้างฯ version 1.0 หน้า 8-76 – 8-79

2.2 เอกสารสำรองเงิน (ทุกประเภท)

- วิธีการเรียกรายงานแสดงเอกสารสำรองเงิน >> คู่มือการปฏิบัติงานระบบงบประมาณฯ version 1.0 หน้า 6-52 – 6-56

3. ช่วงต้นเดือน เม.ย.67 ให้นำมา ตรวจสอบผลการพิจารณาจาก กระทรวงการคลัง และพิมพ์รายงาน เมื่อได้รับอนุมัติจะมีสถานะ 40

2.1 ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)

- ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอรายงาน >> คู่มือการปฏิบัติงานระบบจัดซื้อจัดจ้างฯ version 1.0 หน้า 8-83 – 8-86

2.2 เอกสารสำรองเงิน (ทุกประเภท)

- วิธีการเข้าสู่หน้าจอรายงาน >> คู่มือการปฏิบัติงานระบบงบประมาณฯ version 1.0 หน้า 6-52 – 6-56



กองการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน

FINANCE DIVISION OFFICE OF BUDGET AND FINANCE

QR code ที่เกี่ยวข้อง



QR Code คู่มือการปฏิบัติงานระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) version 1.0

QR Code หนังสือ กระทรวงการคลัง ความที่ สุด ที่ กค
0402.5/ว 34 ลง 21 ก.พ.67
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอขยายเวลาเบิกจ่าย
งบประมาณปี พ.ศ.2566



QR Code คู่มือการปฏิบัติงานระบบงบประมาณ
ผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) version 1.0

QR Code หนังสือ ตร. ที่ 0010.261/ว 805 ลง 1 มี.ค.67
การขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2566
(รอบ มีนาคม 2567)



QR Code
Line กลุ่ม “เจ้าหน้าที่การเงินในไว้เบิกเหลือมปี”
(ให้ผู้แทนหน่วยอยู่ในกลุ่มหน่วยละไม่เกิน 2 ท่าน เพื่อแบ่งปันพื้นที่กับหน่วยอื่น)



กองการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน

FINANCE DIVISION OFFICE OF BUDGET AND FINANCE

เน้นย้ำ !!

ด้วยความห่วงใย

1. หน่วยงานผู้เบิกที่มีรายการเงินกันที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ ให้เร่งรัดเบิกจ่าย ให้แล้วเสร็จภายในวันทำการสุดท้ายของเดือน มี.ค.67 (วันศุกร์ที่ 29 มี.ค.67)
2. หากเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ ภายในวันทำการสุดท้ายของเดือน มี.ค.67 (วันศุกร์ที่ 29 มี.ค.67) ยังคงมีหนี้ผูกพันอยู่ และมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายงบประมาณต่อไป ให้ดำเนินการขอขยายเวลาเบิกจ่ายในระบบ New GFMS Thai โดยแจ้ง กง. ภายในวันจันทร์ที่ 25 มี.ค.67
3. หน่วยงานผู้เบิกที่ขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2566 (รอบ มีนาคม 2567) หากได้รับการพิจารณาอนุมัติจากกระทรวงการคลัง ให้เร่งรัดเบิกจ่าย ให้แล้วเสร็จ ภายในวันทำการสุดท้ายของเดือน ก.ย.67 หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด งบประมาณดังกล่าวต้องถูกพับไป โดยผลของกฎหมาย

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ ฝ่ายการเงิน 5 กง.

โทร. 0 2205 2101 และ 0 2205 1422

2.7 มาตรการกรณีงบประมาณถูกพับไป (งป.)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ตร.

ที่ ๐๐๑๐.๑๕๒/๒๗/๑๓

โทร ๐ ๒๒๐๕ ๒๐๕๗

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง กำชับมาตรการเกี่ยวกับงบประมาณพับ และ ให้เร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อน พ.ร.บ.งบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้

ผบช. หรือตำแหน่งเทียบเท่า

ผบก. ในสังกัด สง.ผบ.ตร. หรือตำแหน่งเทียบเท่า

๑. หนังสือ กวพ. ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๐๕.๒/ว ๐๒๒๐ ลง ๓๐ มิ.ย. ๖๐ กำหนดแนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อน พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้ ดังนี้

๑.๑ การทราบบยอดเงินที่จะนำมาใช้ในการจัดหาพัสดุดำเนินการตามระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๓ วรรคแรก ให้ถือว่าทราบบยอดเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี เมื่อคณะกรรมการการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้พิจารณาร่าง พ.ร.บ.ฯ แล้วเสร็จก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาในวาระที่ ๒

๑.๒ หลังจากทราบบยอดเงินตามข้อ ๑.๑ ให้ส่วนราชการดำเนินการเผยแพร่ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจนถึงขั้นตอนได้ตัวผู้ขายหรือผู้รับจ้างไว้ก่อนได้ เว้นแต่ขั้นตอนการลงนามในสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อ ๑.๓

๑.๓ ให้ส่วนราชการที่จะจัดหาพัสดุกำหนดเป็นเงื่อนไขในเอกสารประกาศการจัดซื้อจัดจ้างไว้ด้วยว่า การจัดซื้อหรือการจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลใช้บังคับ และได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานงบประมาณแล้ว สำหรับกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อการจัดหาในครั้งดังกล่าว ส่วนราชการสามารถยกเลิกการจัดหาได้

๑.๔ ในการบันทึกข้อมูลในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ส่วนราชการสามารถดำเนินการบันทึกข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้างได้ทันที โดยไม่ต้องระบุดำเนินการ และรหัสแหล่งของเงิน แต่ทั้งนี้ส่วนราชการต้องบันทึกรหัสงบประมาณและรหัสแหล่งของเงินให้แล้วเสร็จก่อนการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

อนึ่ง พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ จะมีผลใช้บังคับในวันที่ ๒๓ ส.ค.๖๐ ส่วนราชการจึงต้องถือปฏิบัติตามนี้ พ.ร.บ. ดังกล่าว โดยมาตรา ๑๒๘ บัญญัติให้การจัดซื้อจัดจ้างที่ได้ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ก่อนวันที่ พ.ร.บ.นี้มีผลใช้บังคับและจ่ายเงินยังไม่แล้วเสร็จ ให้ดำเนินการตามระเบียบฯ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เว้นแต่กรณีที่มีการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวยังไม่ได้ประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง หรือกรณีที่มีการยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง แล้วจัดซื้อจัดจ้างครั้งใหม่ ให้ดำเนินการตาม พ.ร.บ.นี้

๒. เพื่อให้การจัดหาพัสดุของ ตร. เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐบาล จึงกำหนดแนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุและมาตรการสำหรับหน่วยงานที่ทำงานให้งบประมาณของ ตร. เป็นอันพับไป โดยเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป ดังนี้

/๒.๑ ให้ทุกหน่วย...

๒.๑ ให้ทุกหน่วยงานในสังกัด ตร. ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ตามร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี เริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐ รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง และมาตรฐานของทางราชการให้ถูกต้องครบในทุกขั้นตอน โดยให้ถือปฏิบัติตามนัยหนังสือ กวพ. ข้อ ๑ หรือตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดในปีถัดๆไป

๒.๒ ให้ ผบช. และ ผบก. ที่มีอำนาจในการจัดหาพัสดุ ควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติ ให้เป็นไปตามข้อ ๒.๑ โดยให้มอบหมายผู้บังคับบัญชาลำดับรองรับผิดชอบในการกำกับดูแลการปฏิบัติให้ชัดเจน

๒.๓ หากหน่วยใดที่ได้รับจัดสรรหรือโอนงบประมาณในรายจ่ายลักษณะลงทุนแล้ว ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้จนเป็นเหตุให้งบประมาณนั้นทับไป ให้ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงถึงสาเหตุแห่งการทับไปของงบประมาณนั้น หากปรากฏว่าเกิดจากความบกพร่องล่าช้าหรือเหตุอื่นใดในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้พิจารณาโทษทางวินัยแก่ผู้เกี่ยวข้อง ตามระเบียบของทางราชการ

๒.๔ เพื่อให้การพิจารณาโทษทางวินัยในเรื่องดังกล่าวเป็นบรรทัดฐานเดียวกัน จึงกำชับให้ถือปฏิบัติตามหนังสือ ตร. ที่ ดช ๐๐๐๖.๔๓/๑๓๕ ลง ๑๓ ม.ค. ๕๗ เรื่อง แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับงบประมาณทับไป ซึ่งได้กำหนดการลงโทษทางวินัยกรณีเจ้าหน้าที่ผู้ใดมีหน้าที่จัดการหรือรับผิดชอบ ในการจัดซื้อจัดจ้าง รายจ่ายลักษณะงบลงทุน แต่ไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบจนเป็นเหตุให้ งบประมาณทับไป ภายใต้หลักเกณฑ์ดังนี้

๒.๔.๑ ถ้าการกระทำเป็นการปฏิบัติโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย หรือ ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยเจตนาทุจริต อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้ลงโทษปลดออกจากราชการ หรือ ไล่ออกจาก ราชการแล้วแต่กรณี

๒.๔.๒ ถ้าการกระทำเป็นการปฏิบัติหน้าที่บกพร่องทำให้ราชการเสียหายแต่ไม่ร้ายแรง ถือเป็นความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ให้ลงโทษอย่างต่ำ กักยาม


๒.๔.๓ ถ้าการกระทำไม่เป็นเหตุให้ทางราชการเสียหาย ให้ลงโทษ ภาคทัณฑ์

๓. ให้ จต. และ สตส. วางแผนการตรวจราชการประจำปี เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการดังกล่าว ข้างต้นโดยเคร่งครัด

๔. ให้ สกบ. ติดตาม และประสานงานกับหน่วยอย่างใกล้ชิด เกี่ยวกับขั้นตอนของกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้หน่วยสามารถก่อนนี้ผูกพันได้ทันในกำหนด ตามนโยบายมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการ ใช้จ่ายงบประมาณของรัฐบาล

๕. ให้ สบป. ติดตามการกำหนดมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐบาล แล้วแจ้งให้ทุกหน่วยทราบและถือปฏิบัติโดยไม่ชักช้า

เพื่อทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

พล.ต.อ. 
(จักรทิพย์ ชัยจินดา)
ผบ.ตร.

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา

- 3.1 ติดตามความก้าวหน้างบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการที่ขอเงินไว้เบิกเหลือในปี ข้อมูล ณ วันที่ 13 มี.ค.67 (งป.)

เปรียบเทียบ
รายการเอกสารสำรองเงิน (CX) ที่ กรมบัญชีกลาง อนุมัติ รอบ กันยายน 2566
ที่ยังไม่สร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้าง PO + จัดหาจากต่างประเทศ

ลำดับ	หน่วย	ประชุมเดือน ม.ค.67		ประชุมเดือน มี.ค.67		ลดลง	
		รก.	เงิน	รก.	เงิน	รก.	เงิน
	รวมทั้งสิ้น	33	866,210,497.00	25	733,035,526.00	-8	- 133,174,971.00
1	สยศ.ตร.	1	375,000,000.00	1	375,000,000.00	0	0.00
2	สกพ.	0	0.00	0	0.00	0	-
3	บช.น.	0	0.00	0	0.00	0	-
4	ภ.1	3	505,400.00	3	505,400.00	0	-
5	ภ.3	0	0.00	0	0.00	0	-
6	ภ.4	0	0.00	0	0.00	0	0.00
7	ภ.5	0	0.00	0	0.00	0	-
8	ภ.6	0	0.00	0	0.00	0	0.00
9	ภ.8	0	0.00	0	0.00	0	-
10	ภ.9	2	8,950,000.00	2	8,950,000.00	0	0.00
11	บช.ทท.	0	0.00	0	0.00	0	-
12	บช.ตชต.	2	18,804,271.00	0	-	-2	- 18,804,271.00
13	สพฐ.ตร.	0	0.00	0	0.00	0	-
14	สทส.	0	0.00	0	0.00	0	-
15	บช.ศ.	0	0.00	0	0.00	0	-
16	รร.นรต.	2	13,558,000.00	1	8,380,300.00	-1	- 5,177,700.00
17	รพ.ตร.	0	0.00	0	0.00	0	-
18	สกบ.	23	449,392,826.00	18	340,199,826.00	-5	- 109,193,000.00
	พร	1	91,341,000.00	0	-	-1	- 91,341,000.00
	ยธ	17	247,542,514.00	14	234,050,514.00	-3	- 13,492,000.00
	สพ.	5	110,509,312.00	4	106,149,312.00	-1	- 4,360,000.00

ที่มา : ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2567 จากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ New GFMS Thai
หมายเหตุ : สกบ.(สพ.) เป็นวงเงินที่รวมรายการจัดหาจาก ตปท. แล้ว จำนวน 1 รายการ (ไม่ต้องสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO))
รายการ รถยนต์หุ้มเกราะกันกระสุน จำนวน 10 คัน จำนวนเงิน 79,460,592 บาท

สรุปรายการเอกสารสำรองเงิน (CX) ที่ กรมบัญชีกลางอนุมัติ รอบ กันยายน 2566
ที่ยังไม่สร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้าง PO จำนวน 24 รายการ + จัดหากจากต่างประเทศ จำนวน 1 รายการ รวมจำนวน 25 รายการ

ลำดับ	หน่วย	จำนวนทั้งสิ้น		สร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)		เบิกจ่ายสะสม		เบิกจ่ายต่อ		เหลือจ่าย		ยังไม่สร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)+จัดหากจาก ตปท. (6)=(1)-(2)-(5)		คงเหลือทั้งสิ้น	
		รท.	เงิน	รท.	เงิน	รท.	เงิน	รท.	เงิน	รท.	เงิน	รท.	เงิน	รท.	เงิน
	รวมทั้งสิ้น	126	2,456,118,179.10	101	1,514,363,093.36	41	486,495,666.99	60	1,027,867,426.37	25	733,035,526.00	85	1,760,902,952.37		
1	สยค.ตร.	1	375,000,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	375,000,000.00	1	375,000,000.00		
2	สทพ.	8	21,508,700.00	8	16,802,000.00	0	0.00	8	16,802,000.00	0	0.00	8	16,802,000.00		
3	บช.น.	3	43,546,000.00	3	41,751,141.00	0	8,839,834.50	3	32,911,306.50	0	0.00	3	32,911,306.50		
4	ภ.1	10	5,512,800.00	7	4,276,846.98	7	4,276,846.98	0	0.00	3	505,400.00	3	505,400.00		
5	ภ.3	7	16,464,800.00	7	14,531,440.00	6	1,709,640.00	1	12,821,800.00	0	0.00	1	12,821,800.00		
6	ภ.4	4	1,096,400.00	4	1,096,400.00	4	1,096,400.00	0	0.00	0	0.00	0	-		
7	ภ.5	14	16,111,400.00	14	14,110,800.00	5	2,456,900.00	9	11,653,900.00	0	0.00	9	11,653,900.00		
8	ภ.6	1	9,990,000.00	1	8,780,000.00	0	2,634,000.00	1	6,146,000.00	0	0.00	1	6,146,000.00		
9	ภ.8	10	27,450,363.00	10	26,251,900.00	8	8,818,966.30	2	17,432,933.70	0	0.00	2	17,432,933.70		
10	ภ.9	2	8,950,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	8,950,000.00	2	8,950,000.00		
11	บช.ทท.	3	44,653,400.00	3	44,352,900.00	1	999,500.00	2	43,353,400.00	0	0.00	2	43,353,400.00		
12	บช.ตช.ต.	9	61,872,361.00	9	59,522,791.00	1	25,564,445.00	8	33,958,346.00	0	0.00	8	33,958,346.00		
13	สพฐ.ตร.	2	2,364,700.00	2	2,364,700.00	2	2,364,700.00	0	0.00	0	0.00	0	-		
14	สทส.	4	1,935,480.00	4	1,933,875.00	1	1,436,475.00	3	497,400.00	0	0.00	3	497,400.00		
15	บช.ศ.	2	6,042,000.00	2	4,645,500.00	0	0.00	2	4,645,500.00	0	0.00	2	4,645,500.00		
16	รร.นรต.	5	23,208,995.25	4	13,066,580.00	1	6,787,680.00	3	6,278,900.00	1	1,762,115.25	4	14,659,200.00		
17	รพ.ตร.	1	6,000,000.00	1	4,691,218.00	0	1,407,365.00	1	3,283,853.00	0	0.00	1	3,283,853.00		
18	สทบ.	40	1,784,410,779.85	22	1,256,185,001.38	5	418,102,914.21	17	838,082,087.17	18	340,199,826.00	32	1,178,281,913.17		
	พธ	8	1,218,587,390.00	8	1,033,522,602.00	0	397,715,334.21	5	635,807,267.79	0	0.00	5	635,807,267.79		
	ยธ	23	389,294,300.00	9	152,468,650.00	5	20,387,580.00	4	132,081,070.00	14	234,050,514.00	18	366,134,584.00		
	สพ.	9	176,529,089.85	5	70,193,749.38	0	0.00	5	70,193,749.38	4	106,149,312.00	9	176,343,061.38		

ที่มา : ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2567 จากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ New GFMS Thai

หมายเหตุ : สกบ.(สพ.) เป็นวงเงินที่รวมรายการจัดหากจาก ตปท. แล้ว จำนวน 1 รายการ (ไม่ต้องสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO))รายการ ทยอยตัดผู้แทนการระดม จำนวน 10 คัน จำนวนเงิน 79,460,592 บาท

ลำดับ	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าที่ กค. อนุมัติ	วันเริ่มทำและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไร (สถานะวันที่ 6 มี.ค.67)	รายงานความก้าวหน้า (สถานะวันที่ 24 มี.ค.67)	รายงานความก้าวหน้า (สถานะวันที่ 6 มี.ค. 67)	มูลค่าคงเหลือในระบบ New GFMS Thai ณ วันที่ 13 มี.ค.67
1	CX	CX00000375	ผบ.	โครงการสมาร์ท เซฟตี้ โซน 4.0 (SMART SAFETY ZONE 4.0)	6611310	375,000,000.00	อยู่ระหว่างปรับปรุงร่างครั้งที่ 2 โดยโครงการนี้ได้รับงบประมาณเมื่อเดือน ต.ค. 65 มีการประกาศขึ้นโครงการ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 28 มิ.ย.66 - 3 ก.ค.66 และมีผู้จ้าง 2 บริษัท ซึ่งได้มีการแก้ไขปรับปรุง และประกาศขึ้นโครงการ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 24 - 27 ก.ค.66 มีผู้จ้างรวม 4 บริษัท คณะกรรมการชุดเดิมได้มีการทำเอกสารต่อวีรกรรมให้เรียบร้อยแล้ว แต่ช่วงระยะเวลาสั้น คณะกรรมการบางท่านมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้าย จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนคณะกรรมการ และผบ.สย.ศ.ร. ได้มีการขอเพิ่มผู้เชี่ยวชาญที่เป็นอาจารย์และเจ้าหน้าที่จาก สน.ลพบุรี เนื่องจากพิจารณาเห็นว่า สน.ลพบุรี มีการจัดระเบียบที่ครบถ้วนและมีค่าใช้จ่ายจึงเรียบร้อยแล้ว สำหรับช่างของเจ้าของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ (TOR) ที่ต้องปรับปรุงในครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อการพัฒนารูปแบบวิธีการป้องกันอาชญากรรมเชิงรุก โดยใช้วัตรกรรมและขีดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตามแนวคิดเรื่อง "เมืองอัจฉริยะ" เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตาม พ.ร.บ. การจัดการข้อมูลเชิงลึกและการบริหารจัดการข้อมูลภาครัฐ พ.ศ. 2560 ตลอดจนกฎหมาย พรก. และแนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งและการบริหารพัสดุภาครัฐและบรรณสถานวิทยุประสงค์	รายงานความก้าวหน้า (สถานะวันที่ 24 มี.ค.67)	รายงานความก้าวหน้า (สถานะวันที่ 6 มี.ค. 67)	375,000,000.00	
รวม สย.ศ.ร. จำนวน 1 รายการ						375,000,000.00					375,000,000.00

รายงานรายการเอกสารสำรองเงิน (CX) ที่กรมบัญชีกลางอนุมัติให้เบิกเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2566 ไปเบิกเหลือมี รอบ กันยายน 2566
ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2567

ลำดับ	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	ชื่อนาย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าที่นำไปที่ กค. อนุมัติ	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไร (สถานะวันที่ 6 มี.ค.67)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน ม.ค.67 (สถานะวันที่ 24 มี.ค.67)	รายงานความก้าวหน้าระหว่างพิจารณาอุทธรณ์ จากกรมบัญชีกลาง	มูลค่าคงเหลือในระบบ New GFMS Thai ณ วันที่ 13 มี.ค.67
1	CX	CX00000339	ภ.จว.สระบุรี (ภ.1)	เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน จำนวน 17 ชุด	6611310	380,000.00	ยังไม่ลงนามในสัญญา	ระหว่างพิจารณาอุทธรณ์ จากกรมบัญชีกลาง	ระหว่างพิจารณาอุทธรณ์ จากกรมบัญชีกลาง	380,000.00	
2	CX	CX00000340	ภ.จว.สระบุรี (ภ.1)	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จำนวน 17 ชุด	6611310	77,900.00	ยังไม่ลงนามในสัญญา	ระหว่างพิจารณาอุทธรณ์ จากกรมบัญชีกลาง	ระหว่างพิจารณาอุทธรณ์ จากกรมบัญชีกลาง	77,900.00	
3	CX	CX00000341	ภ.จว.สระบุรี (ภ.1)	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 17 ชุด	6611310	47,500.00	ยังไม่ลงนามในสัญญา	ระหว่างพิจารณาอุทธรณ์ จากกรมบัญชีกลาง	ระหว่างพิจารณาอุทธรณ์ จากกรมบัญชีกลาง	47,500.00	
				รวม ภ.1 จำนวน 3 รายการ		505,400.00				505,400.00	

รายงานรายการเอกสารสำรองเงิน (CX) ที่กรมบัญชีกลางอนุมัติให้กู้เงินงบประมาณปี พ.ศ. 2566 ไว้เบิกเหลือปี รอบ กันยายน 2566
ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2567

ลำดับ	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าที่งบบุ ที่กระทรวงการคลังอนุมัติ	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุด สัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไร (สถานะวันที่ 6 มี.ค.67)	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน มี.ค.67 (สถานะวันที่ 24 มี.ค.67)	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน มี.ค.67 (สถานะวันที่ 6 มี.ค.67)	มูลค่าคงเหลือ ในระบบ New GFMS Thai ณ วันที่ 13 มี.ค.67
1	CX	CX00000335	ภ.จว.สงขลา (ภ.9)	โครงการปรับปรุงห้องประชุมตำราจตุรจักรจังหวัดสงขลา (ชั้น 2 ห้องประชุมเสมิหศา)	6611320	4,480,000.00			ระหว่างพิจารณาอนุมัติ จากกรมบัญชีกลาง	ได้รับผลการอนุมัติในวันที่ 6 มี.ค.67 อยู่ระหว่างแจ้งผลให้ ผู้ตรวจทราบ	4,480,000.00
2	CX	CX00000336	ภ.จว.สงขลา (ภ.9)	โครงการปรับปรุงห้องประชุมตำราจตุรจักรจังหวัดสงขลา (ชั้น 1 ห้องประชุมศาลาที่คน)	6611320	4,470,000.00			ระหว่างพิจารณาอนุมัติ จากกรมบัญชีกลาง	ได้รับผลการอนุมัติในวันที่ 6 มี.ค.67 อยู่ระหว่างแจ้งผลให้ ผู้ตรวจทราบ	4,470,000.00
				รวม ภ.9 จำนวน 2 รายการ		8,950,000.00					8,950,000.00

รายงานรายการเอกสารสำร็จเงิน (CX) ที่กรมบัญชีกลางอนุมัติให้เบิกเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2566 ให้เบิกเหลือปี รอบ กันยายน 2566
ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2567

ลำดับ	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าที่ไป ที่กระทรวงการคลังอนุมัติ	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุด สัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่ เท่าไร (สถานะวันที่ 6 มี.ค.67)	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน มี.ค.67 (สถานะวันที่ 24 มี.ค.67)	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน มี.ค.67 (สถานะวันที่ 6 มี.ค.67)	มูลค่าคงเหลือ ในระบบ New GFMS Thai ณ วันที่ 13 มี.ค.67
1	CX	CX00000330	ร.ร.มธ.	งานปรับปรุงระบบห้องส่งน้ำ โรงเรียนนายร้อย ตำรวจ	6611320	9,134,000.00		หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/2752 ลง 23 มี.ค.67 อนุมัติ เปลี่ยนแปลงรายการ ตามที่ ดร. โดย ร.ร.มธ. ขออนุมัติทำการเปลี่ยนแปลง วัตถุประสงค์ จำนวน 4 รายการ ดังนี้ 1. งานติดตั้งระบบท่อส่งน้ำบาดาล ระยะ ที่ 2 ร.ร.มธ. 1,121,500 บาท 2. คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลานจอด รถยนต์บริเวณอาคารสหกรณ์การเกษตร จำนวน 7,258,800 บาท 3. ปรับปรุงหลังคาโรงครัวพวาน ร.ร.มธ. จำนวน 417,000 บาท 4. งานปรับปรุงอะไหล่ในพื้นที่ 300 ไร่ ร.ร.มธ. จำนวน 316,400 บาท	ร.ร.มธ. ได้รับการโอนเปลี่ยนแปลง รายการ เพื่อดำเนินการจัดจ้าง จำนวน 4 โครงการ ดังนี้- (1) ติดตั้งระบบท่อส่ง น้ำบาดาล ระยะที่ 2 วงเงิน 1,121,500- บาทอยู่ระหว่างพิจารณาผลผู้ชนะ (2) งานก่อสร้างถนน สสล. พร้อมลานจอด รถยนต์บริเวณอาคารสหกรณ์การเกษตร วงเงิน 7,258,800 บาท อยู่ระหว่าง ประกวดประภคราคาครัวพวาน (3) งาน ปรับปรุงหลังคาครัวพวาน ร.ร.มธ. วงเงิน 412,300 บาท (PO แล้ว) (4) งานปรับปรุงอะไหล่ในพื้นที่ 300 ไร่ ร.ร.มธ. วงเงิน 316,400 บาท (PO แล้ว)	8,380,300.00	
				รวม ร.ร.มธ. จำนวน 1 รายการ		9,134,000.00			ยังไม่ได้ทำ PO 2 รายการ		8,380,300.00

รายงานรายการเอกสารสำรองเงิน (CX) ที่กรมบัญชีกลางอนุมัติให้กู้เงินงบประมาณปี พ.ศ. 2566 ไว้เบิกเพื่อไป ครอบ กัณฑ์ 2566
ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2567

ลำดับ	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าที่งบบุคลากรคลังอนุมัติ	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไร (สถานะวันที่ 6 มี.ค.67)	รายงานความก้าวหน้า (สถานะวันที่ 24 มี.ค.67)	รายงานความก้าวหน้า (สถานะวันที่ 6 มี.ค.67)	มูลค่าคงเหลือในระบบ New GFMS Thai ณ วันที่ 13 มี.ค.67
1	CX	CX00000376	ยธ.	อาคารที่ทำการพร้อมอาคารที่จอดรถยนต์ ตึกรับบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จ.นนทบุรี 4 อาคาร	6611320	181,600,000.00	ยังไม่ลงนามในสัญญา	98 งวด (คาดการณ์)	- อยู่ระหว่างเสนออนุมัติใช้ - ราคาากลางและ TOR และขอรับความเห็นชอบ - ดำเนินการประกวดราคา	- อยู่ระหว่าง คกก. TOR รัง TOR และราคากลาง	181,600,000.00
2	CX	CX00000377	ยธ.	อาคารที่ทำการ สน.หนองหล่อ พร้อมที่พัก แยกคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 1 หลัง	6611320	36,000,000.00	ยังไม่ลงนามในสัญญา	32 (คาดการณ์)	- อยู่ระหว่าง คกก. รัง TOR และคำนวณราคากลาง	- อยู่ระหว่าง คกก. TOR รัง TOR และราคากลาง	36,000,000.00
3	CX	CX00000378	ยธ.	โครงการก่อสร้างปรับปรุงศูนย์วิทยุเพื่อวิทยุกระจายเสียง ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา	6611320	11,503,800.00	ยังไม่ลงนามในสัญญา	12 งาน 62 งวด	- อยู่ระหว่างส่งมอบ - งบประมาณพิจารณาความเหมาะสมของวงเงินราคาค่าก่อสร้าง เพื่อจะอนุมัติจ้างต่อไป	- อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง - ขยายระยะเวลาที่ผู้ถือหุ้นกับนายกรฐมนตรี	11,503,800.00
4	CX	CX00000379	ยธ.	จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศ อาคารที่ทำการ สพ.	6611310	94,000.00	ยังไม่ลงนามในสัญญา	4 งวด (ยังไม่เบิกจ่าย)	- อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาในระบบ e-GP ตั้งแต่ 17-23 มี.ค.67 กำหนดเสนอราคา 24 มี.ค.67	- ลงนามในสัญญา 27 ก.ย.67 - ผู้รับจ้างทำตามสัญญา	94,000.00
5	CX	CX00000380	ยธ.	จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศ อาคารที่ทำการ สพ.	6611310	54,400.00	ยังไม่ลงนามในสัญญา	4 งวด (ยังไม่เบิกจ่าย)	- อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาในระบบ e-GP ตั้งแต่ 17-23 มี.ค.67 กำหนดเสนอราคา 24 มี.ค.67	- ลงนามในสัญญา 27 ก.ย.67 - ผู้รับจ้างทำตามสัญญา	54,400.00
6	CX	CX00000381	ยธ.	จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศ อาคารที่ทำการ สพ.	6611310	195,000.00	ยังไม่ลงนามในสัญญา	4 งวด (ยังไม่เบิกจ่าย)	- อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาในระบบ e-GP ตั้งแต่ 17-23 มี.ค.67 กำหนดเสนอราคา 24 มี.ค.67	- ลงนามในสัญญา 27 ก.ย.67 - ผู้รับจ้างทำตามสัญญา	195,000.00
7	CX	CX00000382	ยธ.	จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศ อาคารที่ทำการ สพ.	6611310	450,000.00	ยังไม่ลงนามในสัญญา	4 งวด (ยังไม่เบิกจ่าย)	- อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาในระบบ e-GP ตั้งแต่ 17-23 มี.ค.67 กำหนดเสนอราคา 24 มี.ค.67	- ลงนามในสัญญา 27 ก.ย.67 - ผู้รับจ้างทำตามสัญญา	450,000.00
8	CX	CX00000383	ยธ.	จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศ อาคารที่ทำการ สพ.	6611310	714,000.00	ยังไม่ลงนามในสัญญา	4 งวด (ยังไม่เบิกจ่าย)	- อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาในระบบ e-GP ตั้งแต่ 17-23 มี.ค.67 กำหนดเสนอราคา 24 มี.ค.67	- ลงนามในสัญญา 27 ก.ย.67 - ผู้รับจ้างทำตามสัญญา	714,000.00

ลำดับ	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าที่ใบที่กระทรวงการคลังอนุมัติ	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไร (สถานะวันที่ 6 มี.ค.67)	รายงานความก้าวหน้า (สถานะวันที่ 24 มี.ค.67)	รายงานความก้าวหน้า (สถานะวันที่ 6 มี.ค.67)	มูลค่าคงเหลือในระบบ New GFMS Thai ณ วันที่ 13 มี.ค.67
9	CX	CX00000384	ยธ.	จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศ อาหารที่ทำการ สพ.	6611310	240,000.00	ยังไม่ลงนามในสัญญา	4 งวด (ยังไม่เบิกจ่าย)	- ลงนามในสัญญา 27 ก.ย.67 - ผู้รับจ้างทำงานสัญญา	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน มี.ค.67 (สถานะวันที่ 6 มี.ค.67)	240,000.00
10	CX	CX00000385	ยธ.	จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศ อาหารที่ทำการ สพ.	6611310	124,500.00	ยังไม่ลงนามในสัญญา	4 งวด (ยังไม่เบิกจ่าย)	- อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาในระบบ e-GP ตั้งแต่ 17-23 มี.ค.67 กำหนดเสนอราคา 24 มี.ค.67	- ลงนามในสัญญา 27 ก.ย.67 - ผู้รับจ้างทำงานสัญญา	124,500.00
11	CX	CX00000386	ยธ.	จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศ อาหารที่ทำการ สพ.	6611310	44,814.00	ยังไม่ลงนามในสัญญา	4 งวด (ยังไม่เบิกจ่าย)	- อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาในระบบ e-GP ตั้งแต่ 17-23 มี.ค.67 กำหนดเสนอราคา 24 มี.ค.67	- ลงนามในสัญญา 27 ก.ย.67 - ผู้รับจ้างทำงานสัญญา	44,814.00
12	CX	CX00000387	ยธ.	จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศ อาหารที่ทำการ สพ.	6611310	170,000.00	ยังไม่ลงนามในสัญญา	4 งวด (ยังไม่เบิกจ่าย)	- อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาในระบบ e-GP ตั้งแต่ 17-23 มี.ค.67 กำหนดเสนอราคา 24 มี.ค.67	- ลงนามในสัญญา 27 ก.ย.67 - ผู้รับจ้างทำงานสัญญา	170,000.00
13	CX	CX00000407	ยธ.	ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง รัง ตรี.	6611200	1,890,000.00	20 ธ.ค.66 - 17 มี.ย.67	1 งวด (ยังไม่เบิกจ่าย)	- อยู่ระหว่างผู้รับจ้างทำงานตามสัญญา	- บริหารสัญญา (ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา)	1,890,000.00
14	CX	CX00000408	ยธ.	งานสำรวจทางกายภาพและตรวจสอบความแข็งแรงของโครงสร้าง อาคาร 1 ตร. รวม ยธ. จำนวน 14 รายการ	6611200	970,000.00	10 มี.ค.67 - 8 พ.ค.67	2 งวด (ยังไม่เบิกจ่าย)	- อยู่ระหว่างผู้รับจ้างทำงานตามสัญญา	- บริหารสัญญา	970,000.00
15	CX	CX00000394	สพ.	อากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน (โดรน) จำนวน 4 รายการ	6611310	1,441,718.00	-	-	- อนุมัติยกเลิกการจัดซื้อและขออนุมัติจัดซื้อใหม่ ลง 8 พ.ย.66 - อยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR	กำหนดยื่นเสนอราคา วันที่ 14 มี.ค.67	1,441,718.00
16	CX	CX00000395	สพ.	อากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน (โดรน) จำนวน 4 รายการ	6611310	642,000.00	-	-	- อนุมัติยกเลิกการจัดซื้อและขออนุมัติจัดซื้อใหม่ ลง 8 พ.ย.66 - อยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR	กำหนดยื่นเสนอราคา วันที่ 14 มี.ค.67	642,000.00
17	CX	CX00000396	สพ.	อากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน (โดรน) จำนวน 4 รายการ	6611310	24,605,002.00	-	-	- อนุมัติยกเลิกการจัดซื้อและขออนุมัติจัดซื้อใหม่ ลง 8 พ.ย.66 - อยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR	กำหนดยื่นเสนอราคา วันที่ 14 มี.ค.67	24,605,002.00

ลำดับ	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าที่ไป ที่กระทรวงการคลังอนุมัติ	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุด สัญญา (รวมถึงการขยาย สัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ ปัจจุบันเกิดถึงงวดงานที่เท่าไร (สถานะวันที่ 6 มี.ค.67)	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน ม.ค.67 (สถานะวันที่ 24 มี.ค.67)	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน มี.ค.67 (สถานะวันที่ 6 มี.ค.67)	มูลค่าคงเหลือ ในระบบ New GFMS Thai ณ วันที่ 13 มี.ค.67
18	CX	CX00000397	สพ.	รถยนต์ที่ผู้ประกอบการเสนอ จำนวน 10 คัน	6611310	79,460,592.00	29 ก.ย.65 - 24 ก.ย.66		อยู่ระหว่างเบิกจ่าย งวดที่ 2	ชื่อโครงการต่างประเภท -ผู้ขายส่งมอบและตรวจรับ เรียบร้อยแล้ว -อยู่ระหว่างขอหนังสือเรียกเก็บ เงินจาก สวทศฯ กรุงเทพฯ	79,460,592.00
				รวม สพ. จำนวน 4 รายการ		106,149,312.00					106,149,312.00
				รวม สกบ. 18 รายการ		340,199,826.00					340,199,826.00

เปรียบเทียบ

รายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ที่ กรมบัญชีกลาง อนุมัติ รอบ กันยายน 2566

ที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย จำแนกเป็นรายหน่วย

ลำดับ	หน่วย	ประชุมเดือน ม.ค.67		ประชุมเดือน มี.ค.67		ลดลง	
		คงเหลือ		คงเหลือ			
		รก.	เงิน	รก.	เงิน	รก.	เงิน
รวมทั้งสิ้น		373	4,487,638,556.79	243	3,684,101,431.78	- 130	- 803,537,125.01
1	สท.	0	0.00	0	0.00	0	0
2	สง.ก.ต.ช.	0	0.00	0	0.00	0	0
3	บ.ตร.	1	360,110,979.21	1	315,765,092.54	0	-44,345,887
4	สยศ.ตร.	0	0.00	0	0.00	0	0
5	สกพ.	4	5,111,028.75	3	4,616,528.75	-1	-494,500
6	สงป.	0	0.00	0	0.00	0	0
7	กมค.	0	0.00	0	0.00	0	0
8	จต.	1	199,200.00	0	0.00	-1	-199,200
9	สตส.	3	884,993.10	0	0.00	-3	-884,993
10	บช.น.	16	323,936,824.97	15	303,703,734.97	-1	-20,233,090
11	ภ.1	17	177,912,184.35	17	142,581,097.35	0	-35,331,087
12	ภ.2	9	126,424,648.81	7	89,833,040.25	-2	-36,591,609
13	ภ.3	21	168,497,693.39	16	125,980,775.30	-5	-42,516,918
14	ภ.4	22	157,247,385.97	15	125,117,741.78	-7	-32,129,644
15	ภ.5	41	200,401,992.36	28	161,520,309.14	-13	-38,881,683
16	ภ.6	10	111,430,230.00	10	104,908,835.29	0	-6,521,395
17	ภ.7	21	93,214,899.45	20	79,185,343.20	-1	-14,029,556
18	ภ.8	17	93,087,213.70	12	78,255,138.00	-5	-14,832,076
19	ภ.9	23	229,357,350.00	15	193,435,622.00	-8	-35,921,728
20	บช.พท.	12	59,321,581.20	7	42,413,960.00	-5	-16,907,621
21	บช.ก.	21	104,097,064.48	6	75,728,646.00	-15	-28,368,418
22	บช.สอท.	9	96,617,029.20	5	61,498,118.20	-4	-35,118,911
23	บช.ปส.	1	1,627,470.00	0	0.00	-1	-1,627,470
24	บช.ส.	7	135,995,593.90	6	134,761,681.00	-1	-1,233,913
25	สทม.	1	10,769,600.00	0	0.00	-1	-10,769,600
26	บช.ตชต.	33	143,378,807.89	13	107,534,454.54	-20	-35,844,353
27	สพฐ.ตร.	1	11,927,240.62	1	9,977,240.62	0	-1,950,000
28	สทส.	12	370,264,600.00	4	365,513,400.00	-8	-4,751,200
29	บช.ศ.	11	36,384,584.48	5	19,021,149.00	-6	-17,363,435
30	รร.นรต.	2	5,072,756.80	1	4,999,000.00	-1	-73,757
31	รพ.ตร.	5	1,485,918.71	1	443,472.20	-4	-1,042,447
32	สกบ.	52	1,462,879,685.45	35	1,137,307,051.65	-17	-325,572,634
	อก.สกบ.	0	0.00	0	0.00	0	0
	พร.	10	109,936,117.20	4	74,086,420.00	-6	-35,849,697
	ยธ.	26	653,670,618.00	20	504,638,181.40	-6	-149,032,437
	สพ.	16	699,272,950.25	11	558,582,450.25	-5	-140,690,500

ที่มา : ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2567 จากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ New GFMS Thai

สถานะรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ที่ กรมบัญชีกลาง อนุมัติ รอบ กันยายน 2566
จำนวน 243 รายการ จำแนกเป็นรายหน่วย ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2557

ลำดับ	หน่วย	จำนวนทั้งสิ้น (1)		เบิกจ่าย (2)		เหลือจ่าย (3)	คงเหลือยังไม่ได้เบิกจ่าย (4)=(1)-(2)-(3)	
		รก.	เงิน	รก.	เงิน	เงิน	รก.	เงิน
รวมทั้งสิ้น		2,176.00	7,575,535,882.73	1,933	3,872,239,388.92	19,195,062.03	243	3,684,101,431.78
1	สท.	5	3,233,830.00	5	3,233,830.00	0.00	0	0.00
2	สง.ก.ต.ช.	1	496,000.00	1	496,000.00	0.00	0	0.00
3	บ.ตร.	24	661,167,009.41	23	345,401,916.87	0.00	1	315,765,092.54
4	สยศ.ตร.	46	12,601,255.93	46	12,601,255.93	0.00	0	0.00
5	สกพ.	14	8,188,548.13	11	3,572,019.38	0.00	3	4,616,528.75
6	สงป.	5	831,744.53	5	831,744.53	0.00	0	0.00
7	กมค.	14	2,520,630.40	14	2,520,630.40	0.00	0	0.00
8	จต.	2	1,218,324.00	2	1,218,324.00	0.00	0	0.00
9	สตส.	10	1,936,304.12	10	1,936,304.12	0.00	0	0.00
10	บข.น.	144	428,888,210.24	129	125,167,475.27	17,000.00	15	303,703,734.97
11	ภ.1	92	285,856,454.11	75	143,095,674.09	179,682.67	17	142,581,097.35
12	ภ.2	108	197,195,380.80	101	107,245,780.84	116,559.71	7	89,833,040.25
13	ภ.3	218	253,498,206.04	202	126,181,834.38	1,335,596.36	16	125,980,775.30
14	ภ.4	220	242,606,126.75	205	117,486,947.47	1,437.50	15	125,117,741.78
15	ภ.5	115	318,116,068.25	87	156,337,472.00	258,287.11	28	161,520,309.14
16	ภ.6	73	171,342,958.05	63	66,171,394.00	262,728.76	10	104,908,835.29
17	ภ.7	68	157,771,664.35	48	76,809,190.74	1,777,130.41	20	79,185,343.20
18	ภ.8	87	129,793,247.23	75	51,402,955.98	135,153.25	12	78,255,138.00
19	ภ.9	161	566,452,181.24	146	372,951,507.48	65,051.76	15	193,435,622.00
20	บข.ทท.	59	115,861,136.08	52	73,353,414.88	93,761.20	7	42,413,960.00
21	บข.ก.	93	161,735,039.87	87	85,999,604.74	6,789.13	6	75,728,646.00
22	บข.สอท.	25	140,109,067.45	20	78,610,949.25	0.00	5	61,498,118.20
23	บข.ปส.	21	79,420,913.70	21	79,420,913.70	0.00	0	0.00
24	บข.ส.	17	148,689,310.21	11	13,927,629.21	0.00	6	134,761,681.00
25	สตม.	10	18,911,337.50	10	18,911,337.50	0.00	0	0.00
26	บข.ตชด.	153	420,962,847.90	140	313,131,509.19	296,884.17	13	107,534,454.54
27	สพฐ.ตร.	90	67,385,371.21	89	57,408,130.59	0.00	1	9,977,240.62
28	สทส.	37	525,588,223.12	33	160,074,823.12	0.00	4	365,513,400.00
29	บข.ศ.	64	59,274,948.73	59	40,253,799.73	0.00	5	19,021,149.00
30	รร.นรต.	20	45,755,459.91	19	40,756,459.91	0.00	1	4,999,000.00
31	รพ.ตร.	18	2,962,974.12	17	2,519,501.92	0.00	1	443,472.20
32	สกกบ.	162	2,345,165,109.35	127	1,193,209,057.70	14,649,000.00	35	1,137,307,051.65
	อก.สกกบ.	9	3,495,209.35	9	3,495,209.35	0.00	0	0.00
	พธ.	49	581,370,803.55	45	507,284,383.55	0.00	4	74,086,420.00
	ยธ.	82	905,013,403.20	62	400,375,221.80	0.00	20	504,638,181.40
	สพ.	22	855,285,693.25	11	282,054,243.00	14,649,000.00	11	558,582,450.25

รายงานรายการ ใบสั่งซื้อจ้าง (PO) ที่กรมบัญชีกลาง อนุมัติกันเงินประมาณปี พ.ศ.2566 ไว้เบิกเหลือปี รอบ กันยายน 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2567

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึง งวดงานที่เท่าไร (สถานะวันที่ 6 มี.ค.67)	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน มี.ค.67 (สถานะวันที่ 6 มี.ค.67)	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 13 มี.ค.67
1	5100001667	บ.ตร.	ค่าซ่อมบำรุงอากาศยานและฝึกอบรม ช่าง บึงบรมาณ 2566	6611310	950,000,000.00	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	เบิกจ่ายตามความสำร็จของงาน/ เบิกจ่าย 626,888,255.96 บาท	เบิกจ่าย 626,888,255.96 บาท คงเหลือ 323,111,744.04 บาท	315,765,092.54
			รวม บ.ตร. จำนวน 1 รายการ		950,000,000.00				315,765,092.54

รายงานรายการ ใบสั่งซื้อจ้าง (PO) ที่กรมบัญชีกลาง อนุมัติกับเงินงบประมาณปี พ.ศ.2566 ไว้เบิกเหลือมี จบ กันยายน 2566
ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2567

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าที่ไป PO	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไร (สถานะวันที่ 6 มี.ค.67)	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน มี.ค.67 (สถานะวันที่ 24 ม.ค.67)	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 13 มี.ค.67
1	4100061537	สก.	ทดลองสแนร์พร้อมอุปกรณ์	6611310	330,000.00	5 ก.ค.66/2 พ.ย.66	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	ตรวจรับแล้ว	330,000.00
	4100061537	สก.	ปิดโค้ด	6611310	793,500.00	5 ก.ค.66/2 พ.ย.66	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	บริษัทไม่สามารถส่งมอบงานได้ภายในกำหนด ยินยอมจ่ายค่าปรับโดยไม่มีเงื่อนไข สก. จึงขอนัดหารือวันที่ 30 ม.ค.67 เพื่อหาข้อสรุปต่อไป	793,500.00
	4100061537	สก.	แท่นยางสำหรับฝึกตี	6611310	9,000.00	5 ก.ค.66/2 พ.ย.66	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	ตรวจรับแล้ว	9,000.00
2	4100066876	สก.	ค่าจ้างปรับปรุงถังเก็บน้ำ ค.ส.ล. บริเวณ หลังกา อาคาร 1 ถึงอาคาร 9 งวดที่ 1-2	6611320	1,345,098.75	9 ส.ค.66/4 ก.พ.67	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	อยู่ระหว่างของอนุมัติเพิ่ม - ลดงาน เนื่องจากมีการตรวจสอบหน้างานมีความคลาดเคลื่อนจากแบบรูปรายการ	1,345,098.75
3	4100079170	สก.	จ้างปรับปรุงตู้ควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้าประจำอาคาร 4-13 อาคาร บ้านพักส่วนกลาง ตร. (เฉลิมลาภ)	6611320	2,138,930.00	21 ก.ย.66/18 มี.ค.67	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	มีการแก้ไขสัญญาเนื่องจากมีงานลดงาน เพิ่มและมีการขยายระยะเวลาดำเนินงานเป็นงานอีก 60 วัน โดยจะครบขยายเวลาในวันที่ 4 เม.ย.67 ซึ่งบริษัทแจ้งว่าจะสามารถส่งมอบงานได้ภายในระยะเวลาที่ขยาย	2,138,930.00
			รวม สกพ. จำนวน 3 รายการ		4,616,528.75				4,616,528.75

รายงานรายการ ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (PO) ที่กรมบัญชีกลาง อนุมัติเงินงบประมาณปี พ.ศ.2566 ไว้เบิกเหลือมี รอบ กันยายน 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2567

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	มูลค่าพึงใบ PO	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันถึงงวดงานที่ทำไหว (สถานะวันที่ 6 มี.ค. 67)	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน มี.ค.67 (สถานะวันที่ 24 มี.ค.67)	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน มี.ค.67 (สถานะวันที่ 6 มี.ค.67)	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 13 มี.ค.67
1	4100030950	บข.น.	จ้างก่อสร้างอาคารที่พักการ กองบังคับการตำรวจนครบาล 6	26,808,000.00	20 ก.ย.64 - 8 มิ.ย.68	ทั้งหมด 15 งวด ปัจจุบันส่งงานงวดที่ 13 (20 ก.พ.66)	อยู่ระหว่างดำเนินการงานงวดที่ 14 และ 15 -งานเก็บงานผิวพื้น เหล็กรี ด้งเสาไฟ แสง	6,702,000.00	
2	4100038858	บข.น.	จ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย 7 ชั้น 60 ครอบครัวนบ.ส.พ. 1 หลัง	5,892,100.00	17 ส.ค.64 - 8 ก.ค.67	ทั้งหมด 20 งวด ปัจจุบันส่งงานงวดที่ 12 (20 พ.ย.66)	ทำหนังสือเชิญประชุม ติดตามความก้าวหน้าและเร่งรัดงานก่อสร้าง	953,210.50	
3	4100038868	บข.น.	จ้างก่อสร้างอาคารเรียนรวม 6 ชั้น ศฝร.บข.น. จำนวน 1 หลัง	24,264,400.00	12 ต.ค.65 - 17 ก.ค.67	ทั้งหมด 15 งวดงาน ปัจจุบันส่งงานงวดที่ 4 (20 ธ.ค. 66)	จัดทำหนังสือเร่งรัดการก่อสร้างต่อผู้รับจ้าง	16,077,150.00	
4	4100038878	บข.น.	จ้างก่อสร้างอาคารร้อยก่าถึง (180 คน) 2 ชั้น พร้อมส่วนประกอบ ศฝร.บข.น. จำนวน 4 หลัง	44,068,400.00	11 ต.ค. 65 - 5 ต.ค. 66 (360 วัน) อยู่ระหว่างบริษัท ขอลดหรืองดค่าปรับ	ทั้งหมดหลังละ 9 งวดงาน ปัจจุบันส่งงานที่ 1-4 งวดที่ 3(14 ก.ย. 66)	ปัจจุบันหยุดก่อสร้างชั่วคราว (เนื่องจากคานารั่ว)รอผลการตรวจสอบจากฝ่ายโยธา	35,888,700.00	
5	4100045278	บข.น.	จ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย 7 ชั้น 60 ครอบครัวนบ.ส.พ. 1 หลัง	5,892,000.00	17 ส.ค.64 - 8 ก.ค.67	ทั้งหมด 20 งวด ปัจจุบันส่งงานงวดที่ 12 (20 พ.ย.66)	ทำหนังสือเชิญประชุม ติดตามความก้าวหน้าและเร่งรัดงานก่อสร้าง	5,892,000.00	
6	4100045280	บข.น.	จ้างก่อสร้างอาคารเรียนรวม 6 ชั้น ศฝร.บข.น. จำนวน 1 หลัง	4,735,600.00	12 ต.ค.65 - 17 ก.ค.67	ทั้งหมด 15 งวดงาน ปัจจุบันส่งงานที่ 4 (20 ธ.ค. 66)	จัดทำหนังสือเร่งรัดการก่อสร้างต่อผู้รับจ้าง	4,735,600.00	
7	4100045282	บข.น.	จ้างก่อสร้างอาคารร้อยก่าถึง (180 คน) 2 ชั้น พร้อมส่วนประกอบ ศฝร.บข.น. จำนวน 4 หลัง	39,159,300.00	12 ต.ค.65 - 6 ต.ค.66	ทั้งหมดหลังละ 9 งวดงาน ปัจจุบันส่งงานที่ 1-4 งวดที่ 3(14 ก.ย. 66)	ปัจจุบันหยุดก่อสร้างชั่วคราว (เนื่องจากคานารั่ว)รอผลการตรวจสอบจากฝ่ายโยธา	39,159,300.00	
8	4100056225	บข.น.	จ้างก่อสร้างอาคารร้อยก่าถึง (หญิง) 2 ชั้น ศฝร.บข.น. จำนวน 1 หลัง	27,760,000.00	1 ก.ค.66 - 24 มิ.ย.67	ทั้งหมด 9 งวดงาน ปัจจุบันส่งงานงวดที่ 1 (15 มี.ค. 67)	ตรวจรับงานงวดที่ 1 อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดที่ 2	24,428,800.00	

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	มูลค่าที่ไป PO	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไร (สถานะวันที่ 6 มี.ค. 67)	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน ม.ค.67 (สถานะวันที่ 24 มี.ค.67)	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน มี.ค.67 (สถานะวันที่ 6 มี.ค.67)	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 13 มี.ค.67
9	4100068243	บข.น.	จ้างก่อสร้างอาคารหอประชุม บข.น. จำนวน 1 หลัง	71,990,000.00	10 ก.พ.67 - 3 ก.พ.68	ทั้งหมด 16 งวดงาน ปัจจุบันส่งงานงวดที่ 1 - 2 (29 ก.พ.67)	อยู่ระหว่างปรับแบบรูปปรายการ	-อยู่ระหว่างดำเนินการงานงวดที่ 3 และ 4 -งานเสาเข็ม หล่อคอนกรีตฐานราก-เสาดอมือ	62,199,360.00
10	4100069231	บข.น.	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแบริด บก.ตส.บข.น. จำนวน 10 คัน	8,490,000.00	19 ส.ค.66 - 14 ก.พ.67	จำนวน 1 งวดงาน/ปัจจุบันยังไม่เบิกจ่าย	ครบกำหนดส่งมอบพัสดุ วันที่ 14 ก.พ.67 อยู่ระหว่างเร่งรัดการส่งมอบพัสดุให้เป็นไปตามสัญญา	บริษัทแจ้งขอเลื่อนการส่งมอบเป็นวันที่ 15 มี.ค.67 เนื่องจากปัญหาเรื่องชิ้นส่วนผลิตภัณ์ท์	8,490,000.00
	4100069231	บข.น.	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแบริด บก.ตส.บข.น. จำนวน 5 คัน	4,245,000.00	19 ส.ค.66 - 14 ก.พ.67	จำนวน 1 งวดงาน/ปัจจุบันยังไม่เบิกจ่าย	ครบกำหนดส่งมอบพัสดุ วันที่ 14 ก.พ.67 อยู่ระหว่างเร่งรัดการส่งมอบพัสดุให้เป็นไปตามสัญญา	บริษัทแจ้งขอเลื่อนการส่งมอบเป็นวันที่ 15 มี.ค.67 เนื่องจากปัญหาเรื่องชิ้นส่วนผลิตภัณ์ท์	4,245,000.00
	4100069231	บข.น.	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแบริด สบ.บข.น. จำนวน 5 คัน	4,245,000.00	19 ส.ค.66 - 14 ก.พ.67	จำนวน 1 งวดงาน/ปัจจุบันยังไม่เบิกจ่าย	ครบกำหนดส่งมอบพัสดุ วันที่ 14 ก.พ.67 อยู่ระหว่างเร่งรัดการส่งมอบพัสดุให้เป็นไปตามสัญญา	บริษัทแจ้งขอเลื่อนการส่งมอบเป็นวันที่ 15 มี.ค.67 เนื่องจากปัญหาเรื่องชิ้นส่วนผลิตภัณ์ท์	4,245,000.00
	4100069231	บข.น.	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแบริด บก.ม.ำตำรวจ บก.สบพ. จำนวน 3 คัน	2,547,000.00	19 ส.ค.66 - 14 ก.พ.67	จำนวน 1 งวดงาน/ปัจจุบันยังไม่เบิกจ่าย	ครบกำหนดส่งมอบพัสดุ วันที่ 14 ก.พ.67 อยู่ระหว่างเร่งรัดการส่งมอบพัสดุให้เป็นไปตามสัญญา	บริษัทแจ้งขอเลื่อนการส่งมอบเป็นวันที่ 15 มี.ค.67	2,547,000.00
11	4100070404	บข.น.	จ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย 40 ครอบครัว 5 ชั้น ศร.บข.น. จำนวน 1 หลัง	32,050,000.00	27 ก.ย.66 - 20 ก.ย.67	ทั้งหมด 11 งวดงาน ปัจจุบันส่งงานงวดที่ 3 (15 ก.พ. 67)	ตรวจรับงานงวดที่ 1 อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดที่ 2	วางพื้นสำเร็จรูปและงานเทพื้น	55 23,396,500.00

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	มูลค่าพึงไป PO	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไร (สถานะวันที่ 6 มี.ค. 67)	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน มี.ค.67 (สถานะวันที่ 24 มี.ค.67)	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน มี.ค.67 (สถานะวันที่ 6 มี.ค.67)	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 13 มี.ค.67
12	4100081731	บข.น.	จ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ กก.ส.บ.ก.น.8 จำนวน 1 หลัง	58,000,000.00	29 พ.ย.66 - 23 ก.ย.67	ทั้งหมด 2 งาน รวมจำนวน 12 งวด ปัจจุบันส่งงานที่ 1 งวดที่ 1 (30 มี.ค. 67)	ส่งมอบพื้นที่ 29 พ.ย.66 อยู่ระหว่างปรับปรุงพื้นที่ก่อสร้าง	-อยู่ระหว่างดำเนินการงานที่ 1 งวดที่ 2 -งานเสาเข็ม หลอดคอนกรีตรากฐาน-เสาดอมอ	56,840,000.00
13	4100081738	บข.น.	งานปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติ ชั้น 3 บข.น. จำนวน 1 งาน	5,990,000.00	13 ต.ค.66 - 29 เม.ย.67	ทั้งหมด 4 งวด ปัจจุบันส่งงานงวดที่ 3 (22 ธ.ค.66)	อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงวดที่ 3	-อยู่ระหว่างดำเนินการงานงวดที่ 4 -ทดสอบระบบไฟฟ้า-สื่อสาร และเสาดอกาศต่างๆ -ติดตั้งงานครุภัณฑ์	2,096,500.00
14	4100074777	บ.ก.น.5	ค่าจ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการ กก.ส.บ.ก.น.5	3,307,614.47	12 ก.ย.66 - 10 ธ.ค.66	ทั้งหมด 1 งวดงาน ได้ส่งมอบงาน และคณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อย	ขอขยายระยะเวลาส่งมอบพัสดุ เนื่องจากมีการปรับแบบ อยู่ระหว่าง ยธ. ปรับแบบสัญญา	ค่างวดการเงิน บ.ก.น.5 เบิกจ่ายใน ระบบได้ภายใน 13 มี.ค. 67	3,307,614.47
15	4100051613	บ.ก.น.9	ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย บ.ก.น.9 (แยกตบวงแหวน)	12,500,000.00	1 พ.ค.66 - 25 มี.ค.67	ทั้งหมด 9 งวด ส่งงานแล้ว 6 งวด รอส่งมอบอีก 3 งวด	อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงวดที่ 6 ก่อสร้างงวดที่ 7	ทั้งหมด 9 งวด เบิกจ่ายแล้ว 6 งวด รอเบิกอีก 3 งวด	2,500,000.00
			รวม บข.น. จำนวน 15 รายการ	381,944,414.47					303,703,734.97

รายงานรายการ ใบสั่งซื้อจ้าง (PO) ที่กรมบัญชีกลาง อนุมัติกับเงินงบประมาณปี พ.ศ.2566 ใช้เบิกเหลือเป็น รอบ กันยายน 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2567

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าที่ไป PO	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไร (สถานะวันที่ 6 มี.ค.67)	รายงานความก้าวหน้า (สถานะวันที่ 24 มี.ค.67)	รายงานความก้าวหน้า (สถานะวันที่ 6 มี.ค.67)	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 13 มี.ค.67
1	4100039860	ภ.จว.สมุทรปราการ	ก่อสร้างแพลตฟอร์ม 5 ชั้น 30 ครอบครัวยุค 5 (ได้ทุนพลเรือน)	6611320	18,802,040.00	20 มี.ค.66-10 มี.ย.67	จำนวนทั้งหมด 11 งวดงาน / ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่ 3	อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 7	อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 7	15,229,652.40
2	4100039862	ภ.จว.สมุทรปราการ	ก่อสร้างแพลตฟอร์ม 5 ชั้น 30 ครอบครัวยุค 5 (ได้ทุนพลเรือน)	6611320	18,723,271.60	20 มี.ค.66-23 พ.ค.67	จำนวนทั้งหมด 11 งวดงาน / ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่ 3	อยู่ระหว่างดำเนินการงวดงานที่ 5	อยู่ระหว่างดำเนินการงวดงานที่ 7	15,165,849.99
3	4100045085	ภ.จว.นนทบุรี	จ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย 5 ชั้น (ได้ทุนพลเรือน) ขนาด 30 ครอบครัวยุค 5 (ได้ทุนพลเรือน)	6611320	21,830,000.00	29 เม.ย. 66 - 22 เม.ย.67	จำนวนทั้งหมด 10 งวดงาน / ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่ 8	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างงวดที่ 7	คณะกรรมการ ตรวจสอบงานงวดที่ 9 เมื่อวันที่ 29 ก.พ.67 อยู่ระหว่างเสนอผลก.จ.นนทบุรี อนุมัติเบิกเงินงวดที่ 9 และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างงวดงานที่ 10	5,020,900.00
4	4100045428	ภ.จว.ปทุมธานี	อาคารที่พักอาศัย 30 ครอบครัวยุค 4 ชั้น (ได้ทุนพลเรือน) สก.ปากคลองรังสิต	6611320	24,960,000.00	9 มี.ค.66-10 มี.ย.67	จำนวนทั้งหมด 10 งวดงาน / ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่ 8	กำลังดำเนินการก่อสร้างงวดที่ 8	อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 9	6,489,600.00
5	4100047613	ภ.จว.ปทุมธานี	อาคารที่พักอาศัย 30 ครอบครัวยุค 4 ชั้น (ได้ทุนพลเรือน) สก.ลพบุรี	6611320	24,980,000.00	24 มี.ค.66-25 มี.ย.67	จำนวนทั้งหมด 10 งวดงาน / ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่ 8	กำลังดำเนินการก่อสร้างงวดที่ 8	อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 9	6,494,800.00
6	4100061341	ภ.จว.ปทุมธานี	โครงการอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ(191) ภ.จว.ปทุมธานี	6611320	15,400,000.00	5 ก.ค.66-23 ก.ย.67	จำนวนทั้งหมด 9 งวดงาน / ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่ 5	กำลังดำเนินการก่อสร้างงวดที่ 5	อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 6	9,240,000.00
7	4100044109	ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา	อาคารที่พักอาศัย 30 ครอบครัวยุค 5 (ได้ทุนพลเรือน) สก.บางบาล	6611320	21,847,000.00	24 ก.พ. 66 - 18 ก.พ. 67 ขยายเวลา 42 วัน ถึง 31 มี.ค.67	จำนวนทั้งหมด 10 งวดงาน / ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่ 7	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างงวดที่ 7	อยู่ระหว่างดำเนินการงวดงานที่ 9, 10	8,083,390.00
8	4100046622	ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา	อาคารที่พักอาศัย 30 ครอบครัวยุค 5 (ได้ทุนพลเรือน) สก.บางบาล	6611320	39,236,000.00	16 มี.ค. 66 - 7 มี.ย. 67	จำนวนทั้งหมด 13 งวดงาน / ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่ 10	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างงวดงานที่ 9	อยู่ระหว่างดำเนินการงวดงานที่ 12	12,555,520.00
9	4100064766	ภ.จว.อ่างทอง	ก่อสร้างอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน ๑๓๑ ของ ภ.จว.อ่างทอง	6611320	13,180,000.00	26 ก.ค.66 - 19 มี.ย.67 (330 วัน)	จำนวนทั้งหมด 8 งวด / ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่ 7	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างงวดที่ 7	อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 8	5,14,000.00
10	4100047373	ภ.จว.ลพบุรี	ก่อสร้างแพลตฟอร์ม 5 ชั้น 30 ครอบครัวยุค 5 (ได้ทุนพลเรือน) สก.ท่าหลวง จว.ลพบุรี	6611320	21,577,000.00	เริ่ม 24 พ.ค.66 สิ้นสุด 18 พ.ค.67	จำนวนงวดงาน 11 งวด / ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่ 10	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างงวดที่ 10	อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 11	2,157,700.00

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าที่ไป PO	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเปิดถึงงวดงานที่เท่าไร (สถานะวันที่ 6 มี.ค.67)	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน มี.ค.67 (สถานะวันที่ 24 มี.ค.67)	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน มี.ค.67 (สถานะวันที่ 6 มี.ค.67)	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 13 มี.ค.67
11	4100065187	ภ.จว.สพบุรี	ก่อสร้างอาคารที่ทำการศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ภ.จว.สพบุรี	6611320	12,370,000.00	เริ่ม 4 ส.ค.66 สิ้นสุด 28 มิ.ย.67	จำนวนงวดงาน 8 งวด/เปิดถึง งวดที่ 3	อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 4		8,670,264.12
12	4100044015	ภ.จว.สิงห์บุรี	งานปรับปรุงถนนหน้าอาคารที่ทำการ สภ.อินทร์บุรี	6611320	23,740,000.00	เริ่ม 1 ก.พ. 66 สิ้นสุด 26 พ.ค.67	จำนวนงวดงาน 1 งวดงาน/ยังไม่ได้เบิก	ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากนำไปรวมเป็นสัญญาเดียวกับโครงการพัฒนา 5 ชั้น สภ.อินทร์บุรี อยู่ในงวดงานที่ 11		2,050,444.46
13	4100044015	ภ.จว.สิงห์บุรี	ก่อสร้างแฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครัว สภ.อินทร์บุรี	6611320		เริ่ม 1 ก.พ. 66 สิ้นสุด 26 พ.ค.67	จำนวนงวดงาน 11 งวด/เปิดถึง งวดที่ 8	อยู่ระหว่างก่อสร้างงานงวดที่ 8		7,920,355.54
13	4100066520	ภ.จว.สิงห์บุรี	โครงการอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ(191) ภ.จว.สิงห์บุรี	6611320	13,470,000.00	เริ่ม 27 ก.ค. 6 สิ้นสุด 21 มิ.ย. 67	จำนวนงวดงาน 8 งวด/เปิดถึง งวดที่ 3	อยู่ระหว่างก่อสร้างงานงวดที่ 4		9,553,050.00
14	4100066318	ภ.จว.ชัยนาท	โครงการอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ(191) ภ.จว.ชัยนาท	6611320	14,310,000.00	4 ส.ค.66 - 28 มิ.ย.67 (330 วัน)	จำนวนงวดงาน 8 งวด /เปิดถึง งวดที่ 3	กำลังดำเนินการก่อสร้างงวดที่ 3และ4	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างงวดที่ 4	10,017,000.00
15	4100063899	ภ.จว.สระบุรี	ก่อสร้างอาคารที่ทำการ(เขมาใหญ่)สภ.หนองแค จว.สระบุรี งวด 5-13	6611320	31,874,150.00	27 ก.พ. 66 - 22 เม.ย. 66 (420 วัน)	จำนวนงวดงาน 13 งวด/เปิดถึงงวดที่ 9	อยู่ระหว่างก่อสร้างงานงวดที่ 8	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างงวดที่ 10	15,758,621.84
16	4100071869	ภ.จว.สระบุรี	ค่าจ้างเหมาตัดชุดเครื่องแบบสนามจราจร สภ.มก่งค้อย	6611230	21,000.00	29 ส.ค. 66 - 27 ก.ย. 66	จำนวนงวดงาน 1 งวด /เปิดจ่ายเรียบร้อยแล้ว	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว		21,000.00
17	4100051441	ศฝ.ร.ภ.1	ก่อสร้างแฟลต 5 ชั้น งวด 6-11	6611320	21,478,000.00	19 เม.ย.66-13 เม.ย.67	จำนวนงวดงาน 11 งวด/ปัจจุบันเปิดถึงงวดงานที่ 9	ระหว่างก่อสร้างงานที่ 9 เป็นไปตามระยะเวลาตามสัญญา	อยู่ระหว่างดำเนินการงวดงานที่ 10	4,198,949.00
			รวม.ภ.1 จำนวน 17 รายการ		337,798,461.60					142,581,097.35

รายงานรายการ ไปรษณีย์ (PO) ที่กรมบัญชีกลาง อนุมัติกับเงินงบประมาณปี พ.ศ.2566 ให้เบิกเหลือเป็น ครอบ กับเลข 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2567

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าที่ไป PO	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไร (สถานะวันที่ 6 มี.ค.67)	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน มี.ค.67 (สถานะวันที่ 6 มี.ค.67)	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 13 มี.ค.67
1	4100068959	ภ.จ.จันทบุรี	อาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ (191)	6611320	13,580,000.00	17 ส.ค.66 - 12 ก.ค.67	8 งวดงาน/เบิกถึงงวดงานที่ 3	อยู่ระหว่างดำเนินการงวดงานที่ 4	11,685,020.25
2	4100070853	ภ.จ.ตราด	ก่อสร้างศูนย์ 191 (ขนาดเล็ก)	6611320	14,567,000.00	30 ส.ค.66-25 ก.ค.67	8 งวดงาน/เบิกถึงงวดงานที่ 3	อยู่ระหว่างดำเนินการงวดงานที่ 4	10,426,020.00
3	4100043240	ภ.จ.ฉะเชิงเทรา	ก่อสร้างอาคารที่ทำการ(ขนาดใหญ่) สก.บางปะกง	6611320	40,500,000.00	15 ก.พ.66 -11 มี.ค.67(ขยายถึง 8 มี.ย.67)	13 งวดงาน/เบิกถึงงวดงานที่ 6	อยู่ระหว่างตรวจรับงวด 6 และอยู่ระหว่างก่อสร้างงวด 7	23,085,000.00
4	4100065719	ภ.จ.ฉะเชิงเทรา	ก่อสร้างอาคารที่ทำการศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191	6611320	13,580,000.00	3 ส.ค.66 - 28 มี.ย.67	8 งวดงาน/เบิกถึงงวดงานที่ 3	อยู่ระหว่างดำเนินการงวดงานที่ 4	9,506,000.00
5	4100072245	ภ.จ.ปราจีนบุรี	ก่อสร้างอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ	6611320	14,365,000.00	31 ส.ค.2566 - 25 ก.ค.2567	8 งวดงาน/อยู่ระหว่างเบิกเงินงวดงานที่ 1-3 (เนื่องจากมีการแก้ไขสัญญา)	อยู่ระหว่างดำเนินการงวดงานที่ 4	14,365,000.00
6	4100073709	ภ.จ.นครนายก	ก่อสร้างอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ	6611320	14,420,000.00	05 ก.ย. 2566-31 ก.ค.67	8 งวดงาน/เบิกถึงงวดงานที่ 3	อยู่ระหว่างดำเนินการงวดงานที่ 4-5	10,094,000.00
7	4100064769	ภ.จ.สระแก้ว	ก่อสร้างอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ	6611320	13,340,000.00	26 ก.ค.66 - 19 ก.ค.67	8 งวดงาน/เบิกถึงงวดงานที่ 2 และอยู่ระหว่างตรวจรับงวดที่ 3 (เนื่องจากมีการแก้ไขรูปแบบรายการของยศ.ตร)	อยู่ระหว่างดำเนินการงวดงานที่ 4	10,672,000.00
			รวม ภ.2 จำนวน 7 รายการ		124,352,000.00				89,833,040.25

รายงานรายการ ใบสั่งซื้อจ้าง (PO) ที่กรมบัญชีกลาง อนุมัติกับเงินงบประมาณปี พ.ศ.2566 ใ้เบิกเหลือปี รอบ กันยายน 2566
ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2567

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าที่สั่งไป PO	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไร (สถานะวันที่ 6 มี.ค.67)	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน มี.ค.67 (สถานะวันที่ 6 มี.ค.67)	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 13 มี.ค.67
1	4100051440	ภ.3	ก่อสร้างอาคารที่ทำการ ภ.3 แห่งใหม่ พร้อม ส่วนประกอบอื่นๆ	6611320	3,729,375.00	29 ก.ย.63-14 ส.ค.68	มี 48 งวดงาน เบิกถึงงวดที่ 39 PO นี้ ยังไม่เบิกจ่าย	เบิกจ่ายถึงงวดที่ 37 คงเหลือ 11 งวด	3,729,375.00
2	4100051442	ภ.3	ก่อสร้างอาคารที่ทำการ ภ.3 แห่งใหม่ พร้อม ส่วนประกอบอื่นๆ	6611320		29 ก.ย.63-14 ส.ค.68	ยกเลิก PO เป็น PO เลขที่ 4100091421 วงเงิน 1,486,875 บาท	เบิกจ่ายถึงงวดที่ 37 คงเหลือ 11 งวด	1,486,875.00
3	4100051449	ภ.3	ก่อสร้างอาคารที่ทำการ ภ.3 แห่งใหม่ พร้อม ส่วนประกอบอื่นๆ	6611320	4,143,750.00	29 ก.ย.63-14 ส.ค.68	มี 48 งวดงาน เบิกถึงงวดที่ 39 PO นี้ ยังไม่เบิกจ่าย	เบิกจ่ายถึงงวดที่ 37 คงเหลือ 11 งวด	4,143,750.00
4	4100051455	ภ.3	ก่อสร้างอาคารที่ทำการ ภ.3 แห่งใหม่ พร้อม ส่วนประกอบอื่นๆ	6611320	3,729,375.00	29 ก.ย.63-14 ส.ค.68	มี 48 งวดงาน เบิกถึงงวดที่ 39 PO นี้ ยังไม่เบิกจ่าย	เบิกจ่ายถึงงวดที่ 37 คงเหลือ 11 งวด	3,729,375.00
5	4100048356	ภ.จว.นครราชสีมา	โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดกลาง) สก.กลางตง	6611320	21,868,429.00	31 มี.ค.66 - 24 มี.ค.67	ทั้งหมด 10 งวดงาน อยู่ระหว่างเบิกงวดงานที่ 4	เบิกจ่ายแล้ว 2 งวด เหลือ 8 งวด	15,307,900.30
6	4100050775	ภ.จว.บุรีรัมย์	ก่อสร้างก่อสร้างแฟลต 5 ชั้น 40 ครอบครัว (ได้ขุดโถง) สถานีตำรวจภูธรพุทไธสง ตำบล พุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 หลัง	6611320	29,200,000.00	25 เม.ย.66 - 16 ส.ค.67	จำนวนงวดงานทั้งหมด 16 งวด/ ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่ 6	อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ 6	17,520,000.00
7	4100050785	ภ.จว.บุรีรัมย์	ก่อสร้างเรือเสลี่ยงสัญาบัตร 10 คูหา ระดับ สारวดีตร - รอผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธร จำนวน 1 หลัง	6611320	11,770,000.00	25 เม.ย.66 - 19 มี.ค.67	จำนวนงวดงานทั้งหมด 9 งวด/ ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่ 7	อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ 6-7	3,413,300.00
8	4100071621	ภ.จว.บุรีรัมย์	ก่อสร้างศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ (191) จำนวน 1 หลัง ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์	6611320	13,670,000.00	2 ก.ย.66 - 27 ก.ค.67	จำนวนงวดงานทั้งหมด 8 งวด/ ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่ 4	อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดที่ 5	8,202,000.00
9	4100078662	ภ.จว.สุรินทร์	ก่อสร้างอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุ 191 ก.จว. สุรินทร์	6611320	12,890,000.00	15 ก.ย.66-9ส.ค.67	งานทั้งหมด 8 งวดงาน/ปัจจุบัน เบิกถึงงวดที่ 3 แล้ว	ตรวจรับงานงวด 2 และงวด3 แล้ว รอเบิกงวด 2 และ 3	9,023,000.00
10	4100068512	ภ.จว.ศรีสะเกษ	ก่อสร้างศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ (191) จำนวน 1 หลัง ตำรวจภูธรศรีสะเกษ	6611320	12,497,000.00	15 ส.ค.66 10 ก.ค.67	8 งวดงาน/เบิกถึงงวดงานที่ 2	ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการงวด งานที่ 3	9,997,600.00
11	4100061189	ภ.จว.อุบลราชธานี	โครงการก่อสร้างศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ภ.จว.อุบลราชธานี จำนวน 1 หลัง	6611320	12,960,000.00	5 ก.ค.66 - 29 พ.ค.67	8 งวดงาน/เบิกถึงงวดงานที่ 3	ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการงวด งานที่ 4	9,072,000.00
12	4100074060	ภ.จว.ยโสธร	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุ ฉุกเฉินแห่งชาติ (191)	6611320	11,686,000.00	5ก.ย.66-23มี.ค.67	8งวดงาน/เบิกถึงงวดงานที่ 3	อยู่ระหว่างดำเนินการงวดงานที่ 4	8,166,200.00
13	4100076197	ภ.จว.ยโสธร	โครงการก่อสร้างเรือหลวงชนบท 10 คูหา ชั้นประทวน สก.ป่าดัว	6611320	7,975,757.00	28มี.ค.66-22ส.ค.66	5งวดงาน/เบิกถึงงวดงานที่3	จะส่งงวดงานที่ 4	4,464,900.00

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าที่งบบัญชี PO	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเปิดถึง งวดงานที่เท่าไร (สถานะวันที่ 6 มี.ค.67)	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน มี.ค.67 (สถานะวันที่ 24 มี.ค.67)	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน มี.ค.67 (สถานะวันที่ 6 มี.ค.67)	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 13 มี.ค.67
14	4100071203	ภ.จว.ชัยภูมิ	ก่อสร้างอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191	6611320	13,880,000.00	4 ก.ย.66 - 29 ก.ค.67	ทั้งหมด 8 งวดงาน อยู่ระหว่างเบิกงวด งานที่ 4	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างงวด งานที่ 5	10,410,000.00	
15	4100067595	ภ.จว.อำนาจเจริญ	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191	6611320	14,790,000.00	11 ส.ค.66-6 ก.ค.66	ทั้งหมด 8 งวดงาน อยู่ระหว่างเบิกงวด งานที่ 4	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างงวด งานที่ 5	9,909,300.00	
16	4100081890	ศฝร.ภ.3	ก่อสร้างอาคารสำหรับใช้เป็นห้องเรียน	6611320	9,239,000.00	29 ก.ย.66 - 4 ก.ค.67	ทั้งหมด 7 งวดงาน อยู่ระหว่างเบิก งวดงานที่ 1 และ 2	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างงวด งานที่ 3	7,391,200.00	
			รวม ภ.3 จำนวน 16 รายการ		184,028,686.00				125,980,775.30	

รายงานรายการ ใบสั่งซื้อจ้าง (PO) ที่กรมบัญชีกลาง อนุมัติกับงบประมาณปี พ.ศ.2566 ให้เบิกเหลือมี รอบ กันยายน 2566
ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2567

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าที่ไป PO	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไร (สถานะวันที่ 6 มี.ค. 67)	จำนวนงวดที่เหลือ/ปัจจุบันอยู่งวดงานที่	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน มี.ค.67 (สถานะวันที่ 24 มี.ค.67)	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน มี.ค.67 (สถานะวันที่ 6 มี.ค.67)	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 13 มี.ค.67
1	4100060596	ภ.จว.หนองบัวลำภู	จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุ 191 ก.จว.หนองบัวลำภู	6611320	13,200,000.00	30 มี.ย.66 - 25 พ.ค.2567	ทั้งหมด 8 งวด /เบิกถึงงวดที่ 3	ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการในงวดงานที่ 4	กำลังก่อสร้างงวดที่ 4	9,240,000.00	
2	5100003372	ภ.จว.อุดรธานี	ก่อสร้างอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ 191	6611320	18,950,000.00	24 มี.ย.66- 18 พ.ค.67	ทั้งหมด 8 งวด /เบิกถึงงวดที่ 6	ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการในงวดงานที่ 4	กำลังก่อสร้างงวดที่ 7	7,614,875.87	
3	4100051400	ภ.จว.เลย	ก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวน รอง สว. 10 คูหา สก.น่านหัว	6611320	8,960,000.00	27 เม.ย.2566-23 ธ.ค. 2566 (ขยายสัญญาถึง 7 มี.ค. 67)	ทั้งหมด 5 งวดงาน /เบิกจ่ายงวดที่ 4	ปัจจุบันอยู่งวดงานที่ 4	ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยอยู่ระหว่างการตรวจรับ	3,136,000.00	
4	4100074020	ภ.จว.เลย	ก่อสร้างอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน (191)	6611320	13,789,000.00	8 ก.ย.2566-3 ส.ค. 2567	ทั้งหมด 8 งวด /อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงวดที่ 1-4	ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการในงวดงานที่ 4	กำลังก่อสร้างงวดที่ 5	13,789,000.00	
5	4100067799	ภ.จว.หนองคาย	ก่อสร้างอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุ (191)	6611320	13,165,500.00	08/08/2566-02/07/2566	ทั้งหมด 8 งวด /เบิกถึงงวดที่ 2	ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการในงวดงานที่ 4	กำลังก่อสร้างงวดที่ 3	13,165,500.00	
6	4100072793	ภ.จว.มหาสารคาม	จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุ 191 ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม	6611320	13,200,789.00	06/09/2566-31/07/2567	ทั้งหมด 8 งวด /เบิกถึงงวดที่ 2	ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการในงวดงานที่ 4	กำลังก่อสร้างงวดที่ 3-4	10,560,631.20	
7	4100048600	ภ.จว.ร้อยเอ็ด	ก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวน - รอง สว. 1 คูหา 10 ห้อง สก.บ้านบัวขาว	6611320	9,420,000.00	27 มีนาคม 2566 - 22 ธันวาคม 2566	ทั้งหมด 5 งวดงาน /เบิกจ่ายงวดที่ 4	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างงวดที่ 5	ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงวดที่ 5งวดสุดท้าย	3,297,000.00	
8	4100048608	ภ.จว.ร้อยเอ็ด	ก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวน - รอง สว. 1 คูหา 10 ห้อง สก.โพธิ์ทราย	6611320	9,500,000.00	27 มีนาคม 2566 - 22 ธันวาคม 2566	ทั้งหมด 5 งวดงาน /เบิกจ่ายงวดที่ 4	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างงวดที่ 5	ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงวดที่ 5	3,325,000.00	
9	4100063663	ภ.จว.ร้อยเอ็ด	ก่อสร้างศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ก.จว.ร้อยเอ็ด	6611320	13,370,000.00	17 กรกฎาคม 2566 - 11 กรกฎาคม 2567	ทั้งหมด 10 งวด /เบิกถึงงวดที่ 4	ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการในงวดงานที่ 4	กำลังก่อสร้างงวดที่ 5	12,134,254.71	
10	4100074989	ภ.จว.ร้อยเอ็ด	ก่อสร้างโดมเอนกประสงค์ ก.จว.ร้อยเอ็ด	6611320	2,500,000.00	12 กันยายน 2566 - 10 มกราคม 2567	ทั้งหมด 4 งวดงาน /เบิกจ่ายถึงงวดที่ 2	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างงวดที่ 5	ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงวดที่ 3และงวดสุดท้าย	1,750,000.00	
11	4100065752	ภ.จว.กาฬสินธุ์	ก่อสร้างอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์	6611320	14,239,000.00	5 ส.ค.66-29 มี.ย.67	ทั้งหมด 8 งวด /ยังไม่เบิกจ่าย	ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการในงวดงานที่ 4	กำลังก่อสร้างงวดที่ 3	14,239,000.00	
12	4100073280	ภ.จว.นครพนม	ก่อสร้างอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ขนาดเล็ก ตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม	6611320	12,650,000.00	7 ก.ย.66 - 1 ส.ค.67	ทั้งหมด 8 งวด /เบิกถึงงวดที่ 2	ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการในงวดงานที่ 4	กำลังก่อสร้างงวดที่ 3	10,120,000.00	

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อนาย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าที่งบบัญชี	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึง งวดงานที่เท่าไร (สถานะวันที่ 6 มี.ค. 67)	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน มี.ค.67 (สถานะวันที่ 24 มี.ค.67)	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน มี.ค.67 (สถานะวันที่ 6 มี.ค.67)	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 13 มี.ค.67
13	4100060426	ภ.จว.มุกดาหาร	ตัดชุดเครื่องแบบสมสำหรับงานจราจร	6611320	12,940,000.00	29 มี.ย. 66 - 24 พ.ค. 67	(ขอแก้ไขรายการ เป็นรายการ ก่อสร้างศูนย์ 191 ภ.จว.มุกดาหาร) มี ทั้งหมด 8 งวด /เบิกถึงงวดที่ 3	ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการในงวดงานที่ 4	กำลังก่อสร้างงวดที่ 4	9,058,000.00
14	4100073427	ภ.จว.บึงกาฬ	ก่อสร้างศูนย์ 191 แห่งชาติ ภ.จว.บึงกาฬ	6611320	16,100,000.00	7 ก.ย.66 - 1 ส.ค.67	ทั้งหมด 8 งวด /ผู้ไม่เบิกจ่าย	ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการในงวดงานที่ 4	อยู่ระหว่างการตรวจรับงวดที่ 1-2และ กำลังก่อสร้างงวดที่ 3	11,270,000.00
15	4100077986	ศฝร.ภ.4	จ้างก่อสร้างสโมสรร้านค้าสวัสดิการตำรวจ ศฝร.ภ.4	6611320	3,600,000.00	20 ก.ย.66 ถึง 16 เม.ย.67	ทั้งหมด 5 งวดงาน /เบิกจ่ายถึงงวดที่ 2	กำลังดำเนินการในงวดงานที่ 2 และ 3	งวดที่ 3 - 4 อยู่ระหว่างการตรวจรับ ส่วนงวดที่ 5 งวดสุดท้าย กำลัง ก่อสร้าง	2,418,480.00
			รวม ภ.4 จำนวน 15 รายการ		175,584,289.00					125,117,741.78

รายงานรายการ ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (PO) ที่กรมบัญชีกลาง อนุมัติกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2566 ว่างเบิกเหลือมี รอบ กันยายน 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2567

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าที่ใบ PO	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ใบแจ้งรับเบิกถึงงวดงานที่เท่าไร (สถานะวันที่ 6 มี.ค.67)	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน มี.ค.67 (สถานะวันที่ 24 มี.ค.67)	ยอดค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 13 มี.ค.67
1	4100046401	ภ.5	อาคารแฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครัวยุทธ ก.จ.จ. เชียงราย	6611320	25,720,000.00	15 มี.ค.66 - 21 เม.ย.67	ทั้งหมด 11 งวด /ใบแจ้งงวดที่ 6	อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ 7	14,403,200.00
2	4100054394	ภ.5	อาคารที่ทำการ ก.จ.ป.พ.บ.ส.ส.ภ.5	6611320	28,390,000.00	11 พ.ค.66 - 4 ก.ค.67	ทั้งหมด 10 งวด /ใบแจ้งงวดที่ 4	อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ 5	19,873,000.00
3	4100061187	ภ.5	อาคารแฟลต 5 ชั้น 40 ครอบครัวยุทธ ก.จ.เชียงใหม่	6611320	29,680,000.00	9 มี.ค.66 - 28 มี.ค.67	ทั้งหมด 11 งวด /ใบแจ้งงวดที่ 8	อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ 9 และ งวดที่ 10	10,845,020.83
4	4100073731	ภ.5	อาคารแฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครัวยุทธ ก.จ.เชียงใหม่	6611320	25,043,000.00	8 เม.ย.66 - 13 พ.ค.67	ทั้งหมด 11 งวด /ใบแจ้งงวดที่ 6	อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ 7 และ งวดที่ 8	14,483,276.40
5	4100073747	ภ.5	อาคารแฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครัวยุทธ ก.จ.ป.พ.บ.ส.ส.ภ.5	6611320	24,072,000.00	16 พ.ค.66 - 27 มิ.ย.67	ทั้งหมด 11 งวด /ใบแจ้งงวดที่ 6	อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ 7 และ งวดที่ 8	13,817,204.94
6	4100075178	ภ.จ.ว.เชียงใหม่	เรือนแถว ชั้นประพวน-รอง สว. 10 คูหา ส.จ.จอมทอง	6611320	8,945,900.00	24 มี.ค. 66 - 21 เม.ย. 67	ทั้งหมด 5 งวด /ใบแจ้งงวดที่ 2	อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ 3	6,262,130.00
7	4100075229	ภ.จ.ว.เชียงใหม่	เรือนแถว ชั้นประพวน-รอง สว. 10 คูหา ส.จ.ไชยปราการ	6611320	9,460,000.00	21 มี.ค. 66 - 31 มี.ค. 67	ทั้งหมด 5 งวด /ใบแจ้งงวดที่ 3	อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ 4	5,203,000.00
8	4100075236	ภ.จ.ว.เชียงใหม่	เรือนแถว ชั้นประพวน-รอง สว. 10 คูหา ส.จ.ฝาง	6611320	9,478,000.00	21 มี.ค. 66 - 27 มี.ค. 67	ทั้งหมด 5 งวด /ใบแจ้งงวดที่ 3	อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ 4	5,212,900.00
9	4100074980	ภ.จ.ว.ลำพูน	ก่อสร้างอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191	6611320	13,720,000.00	8 กันยายน 2566 ถึง 3 สิงหาคม 2567	ทั้งหมด 8 งวด /ยังไม่ได้เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ 1 และ งวดที่ 2	13,720,000.00
10	4100070245	ภ.จ.ว.ลำปาง	ก่อสร้างศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191	6611320	1,340,700.00	24 ส.ค.66 - 18 ก.ค.67	ทั้งหมด 8 งวด /งวดที่ 4 อยู่ระหว่างชำระ	อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ 4	1,340,700.00
11	4100070247	ภ.จ.ว.ลำปาง	ก่อสร้างศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191	6611320	1,340,700.00	24 ส.ค.66 - 18 ก.ค.67	ทั้งหมด 8 งวด /งวดที่ 5	อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ 4	1,340,700.00
12	4100070248	ภ.จ.ว.ลำปาง	ก่อสร้างศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191	6611320	1,340,700.00	24 ส.ค.66 - 18 ก.ค.67	ทั้งหมด 8 งวด /งวดที่ 6	อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ 4	1,340,700.00
13	4100070250	ภ.จ.ว.ลำปาง	ก่อสร้างศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191	6611320	1,340,700.00	24 ส.ค.66 - 18 ก.ค.67	ทั้งหมด 8 งวด /งวดที่ 7	อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ 4	1,547,000.00
14	4100070251	ภ.จ.ว.ลำปาง	ก่อสร้างศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191	6611320	4,022,100.00	24 ส.ค.66 - 18 ก.ค.67	ทั้งหมด 8 งวด /งวดที่ 8	อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ 4	4,415,036.97

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าที่ไป PO	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเปิด ถึงงวดงานที่เท่าไร (สถานะวันที่ 6 มี.ค.67)	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน มี.ค.67 (สถานะวันที่ 24 มี.ค.67)	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน มี.ค.67 (สถานะวันที่ 6 มี.ค.67)	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 13 มี.ค.67
15	4100073969	ภ.จว.น่าน	ก่อสร้างอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ภ.จว.น่าน	6611320	1,460,820.00	9 ก.ย.66-3 ส.ค.67	ทั้งหมด 8 งวด /งวดที่ 4	ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการในงวดงานที่ 4	อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ 4	1,460,820.00
16	4100073971	ภ.จว.น่าน	ก่อสร้างอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ภ.จว.น่าน	6611320	1,460,820.00	9 ก.ย.66-3 ส.ค.67	ทั้งหมด 8 งวด /งวดที่ 5	ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการในงวดงานที่ 4	อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ 4	1,460,820.00
17	4100073976	ภ.จว.น่าน	ก่อสร้างอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ภ.จว.น่าน	6611320	1,460,820.00	9 ก.ย.66-3 ส.ค.67	ทั้งหมด 8 งวด /งวดที่ 6	ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการในงวดงานที่ 4	อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ 4	1,460,820.00
18	4100073977	ภ.จว.น่าน	ก่อสร้างอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ภ.จว.น่าน	6611320	1,460,820.00	9 ก.ย.66-3 ส.ค.67	ทั้งหมด 8 งวด /งวดที่ 7	ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการในงวดงานที่ 4	อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ 4	1,460,820.00
19	4100073978	ภ.จว.น่าน	ก่อสร้างอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ภ.จว.น่าน	6611320	4,382,460.00	9 ก.ย.66-3 ส.ค.67	ทั้งหมด 8 งวด /งวดที่ 8	ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการในงวดงานที่ 4	อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ 4	4,382,460.00
20	4100065083	ภ.จว.พะเยา	ก่อสร้างอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน แห่งชาติ (191)	6611320	15,780,000.00	26 ก.ค.66 - 20 ก.ค.67	ทั้งหมด 8 งวด /ไปถึงงวดที่ 3	ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการในงวดงานที่ 4	อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ 4	9,468,000.00
21	4100062854	ภ.จว.เชียงราย	ก่อสร้างเรือแนวชนประทวน-รองสารวัตร 10 ตูหา สก.แม่สรวย	6611320	8,480,000.00	1 ก.พ.66 - 4 ก.พ.67	ทั้งหมด 5 งวด /ไปถึงงวดที่ 2	ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการในงวดงานที่ 4	อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ 3	5,936,000.00
22	4100076389	ภ.จว.เชียงราย	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการอาคาร ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ (191)	6611320	11,698,000.00	15 ก.ย.66 - 12 มี.ค.67	ทั้งหมด 2 งวด /ยังไม่ได้เบิกจ่าย	ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการในงวดงานที่ 4	อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ 1-2	11,698,000.00
23	4100079326	ภ.จว.แม่ฮ่องสอน	ก่อสร้างอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ภ.จว.แม่ฮ่องสอน	6611320	1,480,000.00	12 ก.ย.66 - 7 ส.ค.67	ทั้งหมด 10 งวด /งวดที่ 5	ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการในงวดงานที่ 4	อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ 5	1,480,000.00
24	4100079327	ภ.จว.แม่ฮ่องสอน	ก่อสร้างอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ภ.จว.แม่ฮ่องสอน	6611320	1,480,000.00	12 ก.ย.66 - 7 ส.ค.67	ทั้งหมด 10 งวด /งวดที่ 6	ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการในงวดงานที่ 4	อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ 5	1,480,000.00
25	4100079329	ภ.จว.แม่ฮ่องสอน	ก่อสร้างอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ภ.จว.แม่ฮ่องสอน	6611320	1,480,000.00	12 ก.ย.66 - 7 ส.ค.67	ทั้งหมด 10 งวด /งวดที่ 7	ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการในงวดงานที่ 4	อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ 5	1,480,000.00
26	4100079330	ภ.จว.แม่ฮ่องสอน	ก่อสร้างอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ภ.จว.แม่ฮ่องสอน	6611320	1,480,000.00	12 ก.ย.66 - 7 ส.ค.67	ทั้งหมด 10 งวด /งวดที่ 8	ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการในงวดงานที่ 4	อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ 5	1,480,000.00
27	4100079334	ภ.จว.แม่ฮ่องสอน	ก่อสร้างอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ภ.จว.แม่ฮ่องสอน	6611320	1,480,000.00	12 ก.ย.66 - 7 ส.ค.67	ทั้งหมด 10 งวด /งวดที่ 9	ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการในงวดงานที่ 4	อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ 5	1,480,000.00
28	4100079335	ภ.จว.แม่ฮ่องสอน	ก่อสร้างอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ภ.จว.แม่ฮ่องสอน	6611320	2,960,000.00	12 ก.ย.66 - 7 ส.ค.67	ทั้งหมด 10 งวด /งวดที่ 10	ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการในงวดงานที่ 4	อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ 5	2,960,000.00
			รวม ภ.5 จำนวน 28 รายการ		248,254,040.00					161,520,309.14

รายงานรายการ ใบสั่งซื้อจ้าง (PO) ที่กรมบัญชีกลาง อนุมัติกับงบประมาณปี พ.ศ.2566 ไว้เบิกเหลือมี รอบ กันยายน 2566
ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2567

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าที่ไป PO	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไร (สถานะวันที่ 6 มี.ค. 67)	รายงานความก้าวหน้า (สถานะวันที่ 24 มี.ค.67)	รายงานความก้าวหน้า (สถานะวันที่ 6 มี.ค.67)	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 13 มี.ค.67
1	4100073996	ภ.จว.อุดรธานี	ก่อสร้างศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ตำรวจจังหวัดอุดรธานี	6611320	13,383,354.87	มี 8 งวด / เบิกถึงงวด 2 ระหว่างส่งงานงวดที่ 3	อยู่ระหว่างงานงวดที่ 3	ก่อสร้างงวดที่ 4	10,925,600.00	
2	4100070580	ภ.จว.นครสวรรค์	ก่อสร้างอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191	6611320	12,340,000.00	มี 8 งวด / คาดว่าจะส่งงานงวดที่ 1 และงวดที่ 2 ในเดือน มี.ค.67	อยู่ระหว่างงานงวดที่ 1	ก่อสร้างงวดงานที่ 1 และงวดที่ 2	12,340,000.00	
3	4100081766	ภ.จว.อุทัยธานี	ก่อสร้างศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ตำรวจจังหวัดอุทัยธานี	6611320	13,030,811.27	มี 8 งวด / เบิกถึงงวดที่ 3	อยู่ระหว่างงานงวดที่ 3	ก่อสร้างงวดงานที่ 4	9,373,000.00	
4	4100069918	ภ.จว.กำแพงเพชร	ก่อสร้างอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ (191) ภ.จว.กำแพงเพชร	6611320	14,509,000.00	มี 34 งวด / เบิกถึงงวดที่ 1 อยู่ระหว่างส่งงานงวดที่ 2	อยู่ระหว่างงานงวดที่ 2	ก่อสร้างงวดงานที่ 3	14,073,730.00	
5	4100069302	ภ.จว.ตาก	ก่อสร้างศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ตำรวจจังหวัดตาก	6611320	13,270,000.00	มี 8 งวด / เบิกถึงงวดที่ 3	อยู่ระหว่างงานงวดที่ 3	ก่อสร้างงวดงานที่ 4	9,289,000.00	
6	4100080932	ภ.จว.สุโขทัย	ก่อสร้างอาคารที่ทำการศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ภ.จว.สุโขทัย	6611320	12,940,000.00	มี 8 งวด / อยู่ระหว่างรอเอกสารส่งงานงวดที่ 1	อยู่ระหว่างงานงวดที่ 1	ก่อสร้างงวดงานที่ 2	12,677,271.24	
7	4100082838	ภ.จว.สุโขทัย	ปรับถนนพื้นที่บริเวณศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ 191	6611220	240,000.00	มี 8 งวด / อยู่ระหว่างรอเอกสารส่งงานงวดที่ 1	อยู่ระหว่างงานงวดที่ 1	ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากต้องรอสร้างศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 เสร็จสิ้นจึงจะดำเนินการได้ อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 2	240,000.00	
8	4100068921	ภ.จว.พิจิตร	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ภ.จว.พิจิตร	6611320	12,420,000.00	มี 8 งวด / เบิกถึงงวดที่ 3	อยู่ระหว่างงานงวดที่ 3	ก่อสร้างงวดที่ 4	9,012,214.05	
9	4100048925	ภ.จว.เพชรบูรณ์	โครงการก่อสร้างเรือนแถวขึ้นประพวง-อง.สง. 10 คูหา จำนวน 2 หลัง ภ.จว.เพชรบูรณ์	6611320	16,480,000.00	มี 6 งวด / เบิกถึงงวดที่ 5	อยู่ระหว่างงานงวดที่ 1 - 4	ทำการสร้าง งวดที่ 1-5 แล้วเสร็จ ส่วนงวดที่ 6 (งวดสุดท้าย) มีงานเพิ่มเติมบางส่วน โดยจะมีการส่งมอบและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จะประชุมพิจารณาตรวจรับงาน งวดที่ 1-4 ใน 18 มี.ค.67	16,480,000.00	

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าที่ไป PO	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเปิดถึง งวดงานที่เท่าไร (สถานะวันที่ 6 มี.ค. 67)	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน ม.ค.67 (สถานะวันที่ 24 มี.ค.67)	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน มี.ค.67 (สถานะวันที่ 6 มี.ค.67)	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 13 มี.ค.67
10	4100064372	ภ.จว.เพชรบูรณ์	โครงการก่อสร้างศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ (ศูนย์ 191) ภ.จว.เพชรบูรณ์	6611320	12,900,000.00	19 ก.ค.66-10 ก.ค.67	มี 13 งวด / เปิดถึงงวดที่ 3	ระหว่างก่อสร้าง งวดที่ 4 - 5		10,498,020.00
			รวม ก.6 จำนวน 10 รายการ		121,513,166.14					104,908,835.29

รายงานรายการ ใบสั่งซื้อจ้าง (PO) ที่กรมบัญชีกลาง อนุมัติกับเงินงบประมาณปี พ.ศ.2566 ใ้เป็นเดือนมิถุนายน 2566
ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2567

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าที่ไป PO	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไร (สถานะวันที่ 6 มี.ค.67)	รายงานความก้าวหน้า (สถานะวันที่ 24 มี.ค.67)	รายงานความก้าวหน้า (สถานะวันที่ 6 มี.ค.67)	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 13 มี.ค.67
1	4100060155	ภ.7	จัดซื้อหรือคิดค้นระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) และติดตั้งอุปกรณ์ห้องประชุม อาคารที่ทำการดำรงจตุรภาค 7 (แห่งใหม่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	6611310	7,600,000.00	26 มี.ย.66 - 23 ธ.ค.66 (ขยายสัญญา 2 มี.ค.67 - 29 มี.ย.67)	จำนวน 1 งวดงาน ยังไม่ได้เบิกจ่าย	ส่งมอบพื้นที่เมื่อ 2 มี.ค.67 อยู่ระหว่างผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	7,600,000.00
2	4100060648	ภ.7	จัดซื้อหรือคิดค้นระบบโทรข่ายอินเทอร์เนตอาคารที่ทำการดำรงจตุรภาค 7 (แห่งใหม่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	6611310	1,490,000.00	30 มี.ย.66 - 27 ธ.ค.66 (ขยายสัญญา 2 มี.ค.67 - 29 มี.ย.67)	จำนวน 1 งวดงาน ยังไม่ได้เบิกจ่าย	ส่งมอบพื้นที่เมื่อ 2 มี.ค.67 อยู่ระหว่างผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1,490,000.00
3	4100065405	ภ.7	จัดซื้อหรือคิดค้นระบบโครงสร้างอินเทอร์เนตโทรศัพท์มือถือวงจรปิด อาคารที่ทำการ ภ.7 (แห่งใหม่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	6611310	6,000,000.00	3 ส.ค.66 - 30 มี.ค.67 (ขยายสัญญา 2 มี.ค.67 - 29 มี.ย.67)	จำนวน 1 งวดงาน ยังไม่ได้เบิกจ่าย	ส่งมอบพื้นที่เมื่อ 2 มี.ค.67 อยู่ระหว่างผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	6,000,000.00
4	4100069622	ภ.7	ซ่อมแซมปรับปรุงรักษาการพร้อมส่วนประกอบโรงจอดรถยนต์บ้านพัก มทบ.ภ.7 ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม	6611220	498,500.00	21 ส.ค.66 - 21 ต.ค.66	จำนวน 1 งวดงาน ยังไม่ได้เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน	อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน	498,500.00
5	4100069752	ภ.7	ซ่อมแซมห้องทั้งหมด ๓.7 (โพธิ์ทอง) ชั้นประทวน ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม	6611220	367,100.00	23 ส.ค.66 - 23 ต.ค.66	จำนวน 1 งวดงาน ยังไม่ได้เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน	อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน	367,100.00
6	4100069825	ภ.7	ซ่อมแซมห้องทั้งหมด ๓.7 (หน้าโรงเรือนราชินีบูรณะ หลังที่ 1 ,หลังที่ 2) ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม	6611220	206,700.00	23 ส.ค.66 - 23 ต.ค.66	จำนวน 1 งวดงาน ยังไม่ได้เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน	อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน	206,700.00
7	4100071318	ภ.7	ปรับปรุงขนาดที่อาคารจอดรถ ภ.7 (แห่งใหม่) ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม	6611320	268,800.00	23 ส.ค.66 - 29 พ.ย.66 (ขยายสัญญา 30 พ.ย.66 - 1 เม.ย.67)	จำนวน 1 งวดงาน ยังไม่ได้เบิกจ่าย	ส่งมอบพื้นที่เมื่อ 2 มี.ค.67 อยู่ระหว่างผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	268,800.00

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าที่ไป PO	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย	รายงานความก้าวหน้า (สถานะวันที่ 24 ม.ค.67)	รายงานความก้าวหน้า (สถานะวันที่ 6 มี.ค.67)	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 13 มี.ค.67
8	4100071323	ภ.7	ปรับปรุงบันไดหนีไฟอาคาร บก.อ.ภ.7 (แห่งใหม่) ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ. นครปฐม	6611320	489,400.00	23 ส.ค.66 - 29 พ.ย.66 (ขยายสัญญา 30 พ.ย.66 - 1 เม.ย.67)	จำนวน 1 งวดงาน ยังไม่ได้เบิกจ่าย	รายงานความก้าวหน้า (สถานะวันที่ 24 ม.ค.67) อยู่ระหว่างจ้างดำเนินการ	489,400.00	
9	4100071329	ภ.7	ปรับปรุงบันไดทางขึ้นอาคาร ภ.7 (แห่งใหม่) ต. พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ. นครปฐม	6611320	330,700.00	23 ส.ค.66 - 29 พ.ย.66 (ขยายสัญญา 30 พ.ย.66 - 1 เม.ย.67)	จำนวน 1 งวดงาน ยังไม่ได้เบิกจ่าย	รายงานความก้าวหน้า (สถานะวันที่ 24 ม.ค.67) อยู่ระหว่างจ้างดำเนินการ	330,700.00	
10	4100071359	ภ.7	ปรับปรุงชั้นคานาฝ้าอาคารจอดรถ ภ.7 (แห่งใหม่) ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ. นครปฐม	6611320	250,600.00	23 ส.ค.66 - 29 พ.ย.66 (ขยายสัญญา 30 พ.ย.66 - 1 เม.ย.67)	จำนวน 1 งวดงาน ยังไม่ได้เบิกจ่าย	รายงานความก้าวหน้า (สถานะวันที่ 24 ม.ค.67) อยู่ระหว่างจ้างดำเนินการ	250,600.00	
11	4100071383	ภ.7	ปรับปรุงห้องทำงานอาคาร ภ.7 (แห่งใหม่) และปรับปรุงห้องทำงานอาคาร บก.อ.ภ.7 (แห่งใหม่) ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ. นครปฐม	6611310	497,000.00	23 ส.ค.66 - 30 ต.ค.66 (ขยายสัญญาครั้งที่หนึ่ง 31 ต.ค.66 - 2 มี.ค.67)	จำนวน 1 งวดงาน ยังไม่ได้เบิกจ่าย	รายงานความก้าวหน้า (สถานะวันที่ 24 ม.ค.67) อยู่ระหว่างจ้างดำเนินการ	497,000.00	
12	4100078657	ภ.7	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง	6611310	60,000.00	20 ก.ย.66 - 18 ม.ค.67 (ขยายสัญญา 19 ม.ค.67 - 1 พ.ค.67)	จำนวน 3 งวดงาน ยังไม่ได้เบิกจ่าย	รายงานความก้าวหน้า (สถานะวันที่ 24 ม.ค.67) อยู่ระหว่างจ้างดำเนินการ	60,000.00	
	4100078657	ภ.7	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 20,000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง	6611310	90,000.00	20 ก.ย.66 - 18 ม.ค.67 (ขยายสัญญา 19 ม.ค.67 - 1 พ.ค.67)	จำนวน 3 งวดงาน ยังไม่ได้เบิกจ่าย	รายงานความก้าวหน้า (สถานะวันที่ 24 ม.ค.67) อยู่ระหว่างจ้างดำเนินการ	90,000.00	
	4100078657	ภ.7	จัดซื้อเครื่องโทรศัพท์ IP Phone จำนวน 23 เครื่อง	6611310	46,805.00	20 ก.ย.66 - 18 ม.ค.67 (ขยายสัญญา 19 ม.ค.67 - 1 พ.ค.67)	จำนวน 3 งวดงาน ยังไม่ได้เบิกจ่าย	รายงานความก้าวหน้า (สถานะวันที่ 24 ม.ค.67) อยู่ระหว่างจ้างดำเนินการ	46,805.00	
	4100078657	ภ.7	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 16,000 บีทียู จำนวน 9 เครื่อง	6611310	180,000.00	20 ก.ย.66 - 18 ม.ค.67 (ขยายสัญญา 19 ม.ค.67 - 1 พ.ค.67)	จำนวน 3 งวดงาน ยังไม่ได้เบิกจ่าย	รายงานความก้าวหน้า (สถานะวันที่ 24 ม.ค.67) อยู่ระหว่างจ้างดำเนินการ	180,000.00	
13	4100078657	ภ.7	จ้างจ้างก่อสร้างปรับปรุงชั้น ๑ อาคาร บก. อ.ภ.๗ (แห่งใหม่) ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง นครปฐม จ. นครปฐม	6611320	1,871,195.00	20 ก.ย.66 - 18 ม.ค.67 (ขยายสัญญา 19 ม.ค.67 - 1 พ.ค.67)	จำนวน 3 งวดงาน ยังไม่ได้เบิกจ่าย	รายงานความก้าวหน้า (สถานะวันที่ 24 ม.ค.67) อยู่ระหว่างจ้างดำเนินการ	1,871,195.00	
14	4100058185	ภ.จว.ราชบุรี	จ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักระดับ สว.- รอง ผกก. (แบบแฝด) หลังที่ 1	6611320	2,977,000.00	17 ธ.ค.65 - 9 พ.ย.66	จำนวน 5 งวด เบิกจ่ายแล้ว 3 งวด	รายงานความก้าวหน้า (สถานะวันที่ 24 ม.ค.67) อยู่ระหว่างจ้างดำเนินการ	อยู่ระหว่างจ้างดำเนินการ	1,662,650.00
14	4100058188	ภ.จว.ราชบุรี	จ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักระดับ สว.- รอง ผกก. (แบบแฝด) หลังที่ 2	6611320	2,977,000.00	17 ธ.ค.65 - 9 พ.ย.66	จำนวน 5 งวด เบิกจ่ายแล้ว 3 งวด	รายงานความก้าวหน้า (สถานะวันที่ 24 ม.ค.67) อยู่ระหว่างจ้างดำเนินการ	อยู่ระหว่างจ้างดำเนินการ	1,662,650.00

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าที่ไป PO	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิก ถึงงวดงานที่ชำระ (สถานะวันที่ 6 มี.ค.67)	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน มี.ค.67 (สถานะวันที่ 24 มี.ค.67)	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน มี.ค.67 (สถานะวันที่ 6 มี.ค.67)	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 13 มี.ค.67
15	4100065517	ภ.จว.ราชบุรี	จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์รับเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ (191) ภ.จว.ราชบุรี	6611320	13,500,000.00	31 ก.ค. 66 - 25 มี.ย.67	จำนวน 8 งวด เบิกจ่ายแล้ว 2 งวด	อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 3	10,800,000.00	
16	4100064363	ภ.จว.กาญจนบุรี	ก่อสร้างอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ (191) ตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี	6611320	13,528,000.00	20 ก.ค.66 - 14 มี.ย.67	จำนวน 8 งวด เบิกจ่ายแล้ว 3 งวด	อยู่ระหว่างดำเนินการงวดงานที่ 4	9,469,600.00	
17	4100065070	ภ.จว.สุพรรณบุรี	จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์รับแจ้งเหตุ ฉุกเฉิน 191 ของตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี	6611320	12,640,000.00	26 ก.ค.66 - 19 มี.ย.67	จำนวน 8 งวด เบิกจ่ายแล้ว 4 งวด	อยู่ระหว่างดำเนินการงวดงานที่ 4	7,584,000.00	
18	4100070737	ภ.จว.สมุทรสาคร	จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 (ขนาดเล็ก)	6611320	14,200,000.00	25 ส.ค. 66 - 26 ส.ค. 67	จำนวน 8 งวด เบิกจ่ายแล้ว 2 งวด	อยู่ระหว่างดำเนินการงวดงานที่ 3	11,360,000.00	
19	4100065135	ภ.จว. สมุทรสงคราม	โครงการอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ (191) ภ.จว.สมุทรสงคราม	6611320	13,100,000.00	27ก.ค.66 - 21 มี.ย.67	จำนวน 8 งวด เบิกจ่ายแล้ว 3 งวด	อยู่ระหว่างดำเนินการงวดงานที่ 4 และ 6	6,550,000.00	
20	4100071060	ภ.จว. ประจวบคีรีขันธ์	ก่อสร้างอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191	6611320	13,989,000.00	29 ส.ค. 66 - 24 ก.ค.67	จำนวน 8 งวด เบิกจ่ายแล้ว 3 งวด	อยู่ระหว่างดำเนินการงวดงานที่ 4	9,849,643.20	
			รวม ภ.7 จำนวน 20 รายการ		107,157,800.00				79,185,343.20	

รายงานรายการ ใบสั่งซื้อจ้าง (PO) ที่กรมบัญชีกลาง อนุมัติกับเงินงบประมาณปี พ.ศ.2566 ไว้เบิกเหลือปี รอบ กันยายน 2566
ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2567

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าที่ไป PO	วันเริ่มคืนและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึง งวดงานที่เท่าไร (สถานะวันที่ 6 มี.ค.67)	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน มี.ค.67 (สถานะวันที่ 6 มี.ค.67)	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 13 มี.ค.67	
1	4100079158	ภ.8	จ้างซ่อมแซมรับและระบบไฟฟ้าทางเข้าตัวอาคารภาค 8 จำนวน 1 งาน	6611220	448,000.00	29 ก.ย.66 ถึง 27 พ.ย.66	จำนวน 1 งวดงาน ยังไม่ได้เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างดำเนินการซ่อมแซม ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้ว รอการตั้ง เบิก	448,000.00	
2	4100082618	ภ.8	จ้างซ่อมแซมอาคารที่ทำการตำรวจภูธรภาค 8 จำนวน 1 หลัง	6611220	492,000.00	29 ก.ย.66 ถึง 27 พ.ย.66	จำนวน 1 งวดงาน ยังไม่ได้เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างดำเนินการซ่อมแซม ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้ว รอการตั้ง เบิก	492,000.00	
3	4100082678	ภ.8	จ้างปรับปรุงผนังทางเดินภายในอาคารที่ทำการ บก.สส.ภ.8	6611320	487,000.00	29 ก.ย.66 ถึง 27 พ.ย.66	จำนวน 1 งวดงาน ยังไม่ได้เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างปรับปรุง	487,000.00	
4	4100060873	ภ.จว. นครศรีธรรมราช	จ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ สก.บางขัน จว.มศ.	6611320	21,117,740.03	8 ก.พ.66 ถึง 2 ก.พ.67	จำนวน 10 งวดงาน/ เบิกไปแล้ว 5 งวด/ อยู่ระหว่างเบิก 1 งวด(งวดที่ 6/10) /รับในงวดที่ 6/10 จำนวน 21 วันๆ ละ 21,460.-บาท รวมเป็นเงิน 450,660.-บาท	อยู่ระหว่างก่อสร้าง จวทที่ 7/10 ดำเนินการแล้วประมาณ 50% ทาง ภ.จว.มศ. ได้ดำเนินการแจ้งเสร็จ สิทธิ์คำปรับตามสัญญาและปรับ แผนปฏิบัติการก่อนสร้างใหม่ คาดว่า สามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ภายใน 2 พ.ค.67	10,729,900.00	
5	4100062168	ภ.จว.กระบี่	ก่อสร้างอาคารที่ทำการ สก.ลำทับ ขนาดกลาง	6611320	20,480,000.00	1 มี.ค.66-31.ม.ย.67	จำนวน 10 งวดงาน/ เบิกไปแล้ว 6 งวด	อยู่ระหว่างส่งงวดงานที่ 6 คาดว่าจะ แล้วเสร็จภายในวันที่ 5 ก.พ.67	อยู่ระหว่างเบิกสัญญา คาดว่าจะส่ง งานงวด 7-8 ได้ภายในเดือนมี.ค.67	10,945,372.00
6	4100066737	ภ.จว.กระบี่	ก่อสร้างอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ภ.จว.กระบี่ ขนาด เล็ก พร้อมส่วนประกอบ	6611320	14,245,000.00	9 ส.ค.66-31.ย.67	จำนวน 15 งวด/ปัจจุบันเบิกไปแล้ว 3 งวด และวางเบิกงวดที่ 4 ไปแล้วเมื่อ วันที่ 6 มี.ค. 67	กำหนดส่งงวดงานที่ 3 ภายในวันที่ 3 ก.พ.67 สำเร็จเนื่องจากมีการย้าย แนวเสาไฟฟ้า และมีรั้งคอกขนาดใหญ่ บนเสาไฟฟ้า คอยเร่งงานขณะ ทำงานก่อสร้าง	คาดว่าจะส่งมอบงานงวดที่ 5-6 ภายในเดือน มี.ค.67	11,849,326.00

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าที่ไป PO	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนวงจรมทั้งหมดปัจจุบันเบิกถึงวงจรมที่เท่าไร (สถานะวันที่ 6 มี.ค.67)	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน ม.ค.67 (สถานะวันที่ 24 ม.ค.67)	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน มี.ค.67 (สถานะวันที่ 6 มี.ค.67)	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 13 มี.ค.67
7	4100075748	ภ.จว.ภูเก็ต	ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรกลาง อาคาร 1	6611320	281,140.00	1 สิงหาคม 2566 - 29 ตุลาคม 2566 (รวมถึงการขยายสัญญา)	เบิกวงจรมเดียว วงจรมละ 281,140.- บาท (มีค่าปรับ 5,100 บาท) จะเบิกจ่าย 276,040.- บาท	อยู่ในขั้นตอนรวบรวมเอกสารเพื่อตรวจสอบและส่งเบิกจ่ายตามสัญญาข้างต่อไป	ส่งมอบงานแล้ว อยู่ระหว่างงบบัญชี เอกสารส่งเบิก	281,140.00
8	4100075751	ภ.จว.ภูเก็ต	ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรกลาง อาคาร 2	6611320	296,700.00	2 สิงหาคม 2566 - 29 ตุลาคม 2566	เบิกวงจรมเดียว วงจรมละ 296,700.- บาท (มีค่าปรับ 5,100 บาท) จะเบิกจ่าย 291,600.- บาท	อยู่ในขั้นตอนรวบรวมเอกสารเพื่อตรวจสอบและส่งเบิกจ่ายตามสัญญาข้างต่อไป	ส่งมอบงานแล้ว อยู่ระหว่างงบบัญชี เอกสารส่งเบิก	296,700.00
9	4100063068	ภ.จว.สุราษฎร์ธานี	ก่อสร้างอาคารศูนย์ 191 ภ.จว.สุราษฎร์ธานี	6611320	17,880,000.00	13 ก.ค.2566 ถึง 7 มี.ย.2567	จำนวนวงจรมปัจจุบัน วงจรม ที่ 4 กำลังดำเนินการ	กำลังดำเนินการวงจรมที่ 4	ดำเนินการวงจรมที่ 4 ผู้รับจ้างแจ้งจะส่งได้ กลางเดือน มีนาคม 2567	12,516,000.00
10	4100082201	ภ.จว.ระนอง	ก่อสร้างอาคารศูนย์ 191 ภ.จว.ระนอง	6611320	14,868,000.00	28 ก.ย.2566 ถึง 22 ส.ค.2567	จำนวนวงจรมทั้งหมด 8 วงจรม ปัจจุบันเบิกถึงวงจรมที่ 3	ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างงานวงจรมที่ 2 คาดว่าจะส่งงานวงจรมที่ 2 ได้ภายในเดือน ม.ค. 67	ขณะนี้ก่อสร้างอยู่ในวงจรมที่ 4 คาดว่า จะส่งงานวงจรมที่ 4 และเบิกจ่ายได้ภายในเดือน มี.ค. 67	10,407,600.00
11	4100045294	ภ.จว.ชุมพร	ก่อสร้างอาคารที่ทำการ สภ.ท่าแซะ	6611320	20,770,000.00	8 มี.ค.66 ถึง 10 เม.ย.67	วงจรมทั้งหมด 10 วงจรมเบิกจ่ายแล้ววงจรม	สามารถส่งงานให้แล้วเสร็จทันตามสัญญา	กำลังดำเนินการวงจรมที่ 10 คาดว่าจะส่งมอบภายในเดือน มี.ค.	5,192,500.00
12	4100065398	ภ.จว.ชุมพร	ก่อสร้างอาคารที่ทำการ 191 ภ.จว.ชุมพร	6611320	15,880,000.00	28 ก.ค.66 ถึง 14 ก.ย. 67	วงจรมทั้งหมดวงจรม เบิกจ่ายแล้ว 1 วงจรม	วงจรมที่ 2-3 แล้วเสร็จกว่า 90% ผรจ.จะส่งงานพร้อมกัน	ผู้รับจ้างแจ้งว่าวงจรมที่ 2 3 4 จะส่งมอบพร้อมกัน กลางเดือน มี.ค.68	14,609,600.00
			รวม ภ.8 จำนวน 12 รายการ		127,245,580.03					78,255,138.00

รายงานรายการ ใบสั่งซื้อจ้าง (PO) ที่กรมบัญชีกลาง อนุมัติกับงบประมาณปี พ.ศ.2566 ไว้เบิกเหลือปี รอบ กันยายน 2566
ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2567

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไร (สถานะวันที่ 6 มี.ค.67)	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน ม.ค.67 (สถานะวันที่ 24 ม.ค.67)	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน มี.ค.67 (สถานะวันที่ 6 มี.ค.67)	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 13 มี.ค.67
1	4100060074	ภ.จว.สงขลา	ก่อสร้างอาคารที่ทำการ(ขนาดกลาง) สก.ควนเนียง 1 หลัง	6611320	21,949,000.00	เริ่ม 28 ก.ย.66 สิ้นสุด 23 มี.ค.67	จำนวนงวดงานทั้งหมด 10 งวดงาน ปัจจุบันเบิกจ่ายแล้ว 8 งวดงาน (สถานะวันที่ 6 มี.ค.67)	อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดงานที่ 8/10	ปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้าง ในงวดงานที่ 10 (งวดสุดท้าย)	5,976,007.00
2	4100067995	ภ.จว.สงขลา	ก่อสร้างอาคารที่ทำการ(ขนาดกลาง)สก.นาหม่อม จำนวน 1 หลัง	6611320	22,039,000.00	เริ่ม 28 ก.ย.66 สิ้นสุด 23 มี.ค.67	จำนวนงวดงานทั้งหมด 10 งวดงาน ปัจจุบันเบิกจ่ายแล้ว 8 งวดงาน (สถานะวันที่ 6 มี.ค.67)	อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดงานที่ 8/10	ปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้าง ในงวดงานที่ 10 (งวดสุดท้าย)	5,836,556.00
3	4100064386	ภ.จ.ว.สตูล	จ้างโครงการก่อสร้างศูนย์รับแจ้งเหตุ อุทกภัย 191 ภ.จว.สตูล	6611320	14,400,000.00	เริ่ม 21 ก.ค.66 สิ้นสุด 12 ก.ย.67	จำนวนงวดงานทั้งหมด 8 งวดงาน ปัจจุบันเบิกจ่ายแล้ว 3 งวดงาน (สถานะวันที่ 6 มี.ค.67)	อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดงานที่ 3/8	ปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้าง ในงวดงานที่ 4	10,080,000.00
4	4100066665	ภ.จว.ตรัง	โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการศูนย์รับแจ้งเหตุ อุทกภัย 191 ของ ภ.จว.ตรัง	6611320	12,345,000.00	เริ่ม 4 ส.ค.66 สิ้นสุด 26 ก.ย.67	จำนวนงวดงานทั้งหมด 8 งวดงาน ปัจจุบันเบิกจ่ายแล้ว 3 งวดงาน (สถานะวันที่ 7 มี.ค.67)	อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดงานที่ 4/8	ปัจจุบันอยู่ระหว่างสองงวดงานที่ 4 และอยู่ระหว่างก่อสร้าง งานที่ 5	8,641,500.00
5	4100066654	ภ.จว.พัทลุง	ก่อสร้างอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุอุทกภัย 191 ภ.จว.พัทลุง	6611320	12,940,000.00	เริ่ม 5 ส.ค.66 สิ้นสุด 29 มิ.ย.67	มี 8 งวดงาน เบิกจ่ายถึงงวดงานที่ 2	อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดงานที่ 3	ปัจจุบันกำลังดำเนินการในงวดงานที่ 3-4	10,352,000.00
6	4100068258	ภ.จว.พัทลุง	ก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดใหญ่) สก.เมืองพัทลุง	6611320	34,251,704.00	เริ่ม 7 เม.ย.66 สิ้นสุด 30 เม.ย.67	มี 13 งวดงาน เบิกจ่ายถึงงวดงานที่ 6	อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดงานที่ 6, 7, 8, 9	ปัจจุบันกำลังดำเนินการในงวดงานที่ 7-9	19,664,430.00
7	4100047423	ภ.จว.ปัตตานี	ก่อสร้างอาคารที่อาศัย(แฟลต) สูง 5 ชั้น 30 ครอบครัวยุคใหม่(ใต้ถุน) พร้อมส่วนประกอบต่าง สก.สายบุรี จำนวน 1 หลัง	6611320	29,118,000.00	18 มี.ค.66 ถึง 9 ก.ค.67	จำนวนงวดงานทั้งหมด 20 งวด ปัจจุบันเบิกถึงงวดงาน 7 งวดงาน (สถานะวันที่ 6 มี.ค.67)	เมื่อ 23 มี.ค.67 ผู้รับจ้างได้ส่งงาน จำนวน 2 งวด คือ งวดที่ 6 และ งวดที่ 8 นัดตรวจใน 26 มี.ค.67 ปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้าง งวดที่ 7 และ งวดที่ 9	เมื่อ 6 มี.ค.67 ผู้รับจ้างส่งงาน จำนวน 2 งวด คือ งวดที่ 7 และ งวดที่ 10 จะนัดตรวจงานที่ส่งมอบ ใน 8 มี.ค.67	21,052,314.00
8	4100068038	ภ.จว.ปัตตานี	ก่อสร้างศูนย์รับแจ้งเหตุอุทกภัย(ขนาดเล็ก) ศูนย์ 191 ภ.จว.ปัตตานี จำนวน 1 หลัง	6611320	15,480,000.00	4 ส.ค.66 ถึง 28 มิ.ย.67	จำนวนงวดงานทั้งหมด 8 งวด ปัจจุบันเบิกถึงงวดงาน 3 งวดงาน (สถานะวันที่ 6 มี.ค.67)	ผู้รับจ้างส่งงานงวดที่ 2 ใน 30 มี.ค.67 ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้าง งวดที่ 3-4	ปัจจุบันผู้รับจ้างดำเนินงานงวดที่ 4 และงวดที่ 5	10,836,000.00

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แฟ้มของเงิน	มูลค่าพึงไป PO	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึง การขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิก ถึงงวดงานที่เท่าไร (สถานะวันที่ 6 มี.ค.67)	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน ม.ค.67 (สถานะวันที่ 24 มี.ค.67)	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน มี.ค.67 (สถานะวันที่ 6 มี.ค.67)	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 13 มี.ค.67
9	4100047857	ภ.จว.นราธิวาส	อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ(ขนาดใหญ่) แบบที่ 1 สก.เมืองนราธิวาส	6611320	41,075,000.00	เริ่มสัญญา 28 มี.ค.66 สิ้นสุดสัญญา 19 มี.ย.67	งวดงานทั้งหมด 30 งวด เบิกจ่าย แล้ว 9 งวด คงเหลืออีก 21 งวด	เมื่อวันที่ 18 มี.ค.67 ได้ส่งงวดงานเพิ่มเติม (งวดที่ 7) ระหว่างตรวจรับ และวางเบ็ดต่อไป ปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้างงวดงานที่ 8	สัญญาเลขที่ 19/2566 ลง 27 มี.ค.66 หลก.เกียรตินิยมก่อสร้าง เริ่มสัญญา 28 มี.ค.66 สิ้นสุดสัญญา 19 มี.ย.67 ระยะเวลา 450 วัน 30 งวดงาน เบิกจ่ายแล้วจำนวน 9 งวด งวดที่ 1-8,10 เป็นเงิน 11,090,250 บาท คงเหลือ 21 งวด (งวดที่ 9,11-30) เป็นเงิน 29,984,750 บาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้างงวดงานที่ 9, 11	29,984,750.00
10	4100059585	ภ.จว.นราธิวาส	อาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ (191)	6611320	17,350,000.00	เริ่มสัญญา 22 มี.ย.66 สิ้นสุดสัญญา 6 ก.ค.67	งวดงานทั้งหมด 19 งวด เบิกจ่าย แล้ว 11 งวด คงเหลืออีก 8 งวด	ปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้างงวดงานที่ 7	สัญญาจ้างเลขที่ 20/2566 ลง 22 มี.ย.66 บริษัท อัครนิโธทาล จำกัด เริ่มสัญญา 23 มี.ย.66 สิ้นสุดสัญญา 6 ก.ค.67 ระยะเวลา 380 วัน จำนวน 19 งวดงาน เบิกจ่ายแล้วจำนวน 11 งวด (งวดที่ 1-11) เป็นเงิน 7,425,800 บาท คงเหลืออีก 8 งวด (งวดที่ 12-19) เป็นเงิน 9,924,200 บาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้างงวดงานที่ 12	9,924,200.00
11	4100053403	ศฝ.ร.ศต.	จ้างก่อสร้างปรับปรุงฐานฝักอบรม (คอนกรีต เสริมเหล็ก) ขนาด 100 เมตร x 0.15 เมตร x 180 เมตร ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ไม่น้อยกว่า 17,800 ตารางเมตร ของ ศูนย์ฝึกอบรม ตำรวจภูธรภาค 9 โดยวิธีคัดเลือก	6611320	17,800,000.00		จำนวน 16 งวดงาน เบิกจ่าย แล้ว 9 งวด คงเหลือ 7 งวด ตรวจรับงาน เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย	เมื่อวันที่ 18 มี.ค.67 ได้ส่งมอบงวดงานที่ 8 - 9 เพื่อตรวจรับงาน และดำเนินการเบิกจ่ายเงินต่อไป ปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้างงวดงานที่ 10 - 15 ต่อไป	คาดว่าจะเบิกจ่ายได้วันที่ 20 มี.ค.67	6,141,000.00

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าขังไป PO	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึง การขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิก ถึงงวดงานที่เท่าไร (สถานะวันที่ 6 มี.ค.67)	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน มี.ค.67 (สถานะวันที่ 24 มี.ค.67)	รายงานความก้าวหน้า กำลังก่อสร้าง	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 13 มี.ค.67
12	4100053842	ศปก.ตร.สน.	ก่อสร้างแพดล 5 ชั้น 40 ครอบครัวได้ปลูก ศปร.ภ.9	6611230	30,490,000.00	ส่งมอบพื้นที่ วันที่ 9 พ.ค.66 สิ้นสุด สัญญา 9 พ.ย.67	กำลังก่อสร้าง	กำลังก่อสร้าง	30,490,000.00	
13	4100070746	ศปก.ตร.สน.	ค่าก่อสร้างเรือแถวสัญญาบัตร 10 คูหา ของ ศปร.ภ.9	6611230	25,500,000.00	เริ่มต้นสัญญาวันที่ 29 ส.ค.66 สิ้นสุด สัญญา 23 ส.ค.67	เบิกจ่ายไปแล้ว 6 งวดคงเหลือ 19 งวด	เบิกจ่ายไปแล้ว 6 งวดคงเหลือ 19 งวด	18,972,000.00	
14	4100079342	ศปก.ตร.สน.	กระสุนปืนเล็กกลแบบ 08 ขนาด 5.56 มิลลิเมตร (M193) โครงการบังคับใช้กฎหมาย	6611230	137,725.00	เริ่มต้นสัญญา วันที่ 20 ก.ย.66 สิ้นสุด สัญญา 14 ก.ย. 67	อยู่ระหว่างส่งมอบพัสดุ	อยู่ระหว่างส่งมอบพัสดุ	137,725.00	
	4100079342	ศปก.ตร.สน.	กระสุนปืนเล็กกลแบบ 08 ขนาด 5.56 มิลลิเมตร (M193) โครงการรักษาความปลอดภัย	6611230	91,000.00	เริ่มต้นสัญญา วันที่ 20 ก.ย. 66 สิ้นสุด สัญญา 14 ก.ย. 67	อยู่ระหว่างส่งมอบพัสดุ	อยู่ระหว่างส่งมอบพัสดุ	91,000.00	
	4100079342	ศปก.ตร.สน.	กระสุนปืนเล็กกลแบบ 08 ขนาด 5.56 มิลลิเมตร (M193) โครงการเพิ่ม	6611230	2,101,400.00	เริ่มต้นสัญญาวันที่ 20 ก.ย.66 สิ้นสุด สัญญา 14 ก.ย.67	อยู่ระหว่างส่งมอบพัสดุ	อยู่ระหว่างส่งมอบพัสดุ	2,101,400.00	
	4100079342	ศปก.ตร.สน.	กระสุนปืนเล็กกลแบบ 08 ขนาด 5.56 มิลลิเมตร (M193) โครงการปฏิรูป	6611230	682,500.00	เริ่มต้นสัญญาวันที่ 20 ก.ย.66 สิ้นสุด สัญญา 14 ก.ย.67	อยู่ระหว่างส่งมอบพัสดุ	อยู่ระหว่างส่งมอบพัสดุ	682,500.00	
15	4100079350	ศปก.ตร.สน.	กระสุนปืนพกแบบ 87 ขนาด 9 มิลลิเมตร โครงการบังคับใช้	6611230	74,726.40	เริ่มต้นสัญญาวันที่ 20 ก.ย.66 สิ้นสุด สัญญา 14 ก.ย.67	อยู่ระหว่างส่งมอบพัสดุ	อยู่ระหว่างส่งมอบพัสดุ	74,726.40	
	4100079350	ศปก.ตร.สน.	กระสุนปืนพกแบบ 87 ขนาด 9 มิลลิเมตร โครงการรักษาความปลอดภัย	6611230	78,000.00	เริ่มต้นสัญญาวันที่ 20 ก.ย.66 สิ้นสุด สัญญา 14 ก.ย.67	อยู่ระหว่างส่งมอบพัสดุ	อยู่ระหว่างส่งมอบพัสดุ	78,000.00	
	4100079350	ศปก.ตร.สน.	กระสุนปืนพกแบบ 87 ขนาด 9 มิลลิเมตร โครงการเพิ่ม	6611230	1,815,444.60	เริ่มต้นสัญญาวันที่ 20 ก.ย.66 สิ้นสุด สัญญา 14 ก.ย. 67	อยู่ระหว่างส่งมอบพัสดุ	อยู่ระหว่างส่งมอบพัสดุ	1,815,444.60	
	4100079350	ศปก.ตร.สน.	กระสุนปืนพกแบบ 87 ขนาด 9 มิลลิเมตร โครงการปฏิรูป	6611230	504,069.00	เริ่มต้นสัญญาวันที่ 20 ก.ย.66 สิ้นสุด สัญญา 14 ก.ย. 67	อยู่ระหว่างส่งมอบพัสดุ	อยู่ระหว่างส่งมอบพัสดุ	504,069.00	
			รวม ภ.9 จำนวน 15 รายการ		300,222,569.00				193,435,622.00	

รายงานรายการ ใบสั่งซื้อจ้าง (PO) ที่กรมบัญชีกลาง อนุมัติกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2566 ไว้เบิกเหลือมี รอบ กันยายน 2566
ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2567

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไร (สถานะวันที่ 6 มี.ค.67)	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน มี.ค.67 (สถานะวันที่ 24 มี.ค.67)	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน มี.ค.67 (สถานะวันที่ 6 มี.ค.67)	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 13 มี.ค.67
1	4100036710	บข.ทพ.	เช่ารถ 138 คัน	6611220	15,965,400.00	สัญญาเช่า 5 ปี 1 ธ.ค.63-30 พ.ย.68	60 งวด /เปิดถึงงวด 37	เบิกจ่ายงวดที่ 37 แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาในงวดงานที่ 38	อยู่ระหว่างตรวจรับ งวดที่ 37	3,103,300.00
2	4100071478	บข.ทพ.	เช่ารถสายตรวจ 16 คัน	6611220	1,776,480.00	สัญญาเช่า 5 ปี 1 มี.ค.66-29 ก.พ. 71	60 งวด	เบิกจ่ายงวดที่ 11 แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาในงวดงานที่ 12	เปิดถึงงวดที่ 12	10,560.00
3	4100071517	บข.ทพ.	เช่ารถสายตรวจ 20 คัน	6611220	1,414,460.00	สัญญาเช่า 5 ปี 1 มี.ค.66-31 มี.ค. 71	60 งวด /เปิดถึงงวด 10	เบิกจ่ายงวดที่ 9 แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาในงวดงานที่ 10	อยู่ระหว่างตรวจรับ งวดที่ 11	987,300.00
4	4100074172	บข.ทพ.	จ้างที่ปัยไม้อัด สปก.	6611220	65,000.00	30 วันทำการ	1 งวด	รอการส่งเบิก	รอการส่งมอบ	65,000.00
5	4100074326	บข.ทพ.	เช่ารถสายตรวจ 10 คัน	6611220	2,600,400.00	สัญญาเช่า 5 ปี 16 ก.ย.66-15 ก.ย.71	60 งวด /เปิดถึงงวดที่ 5	เบิกจ่ายงวดที่ 4 แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาในงวดที่ 5	อยู่ระหว่างตรวจรับงวดที่ 6	1,520,400.00
6	4100074593	บข.ทพ.	เช่ารถ 138 คัน	6611220	15,965,400.00	สัญญาเช่า 5 ปี 1 ธ.ค.63-30 พ.ย.68	60 งวด /เปิดถึงงวดที่ 38	ยังไม่มีการเบิกจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ประจำเดือน มี.ค.-ก.ย.67	อยู่ระหว่างตรวจรับงวดที่ 39	15,965,400.00
7	4100079011	บข.ทพ.	โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการแจ้งเหตุฉุกเฉิน	6611310	29,660,000.00	21 ก.ย.66 - 17 พ.ค.67	อยู่ระหว่างตรวจรับงวดที่ 1	ผู้รับจ้างทำงานงวดที่ 2	ผู้รับจ้างทำงานงวดที่ 2	20,762,000.00
			รวม บข.ทพ. จำนวน 7 รายการ		67,447,140.00					42,413,960.00

รายงานรายการ ใบสั่งซื้อจ้าง (PO) ที่กรมบัญชีกลาง อนุมัติกับเงินงบประมาณปี พ.ศ.2566 ไว้เปิดเพื่อเป็น รอบ กันยายน 2566
ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2567

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าที่ไป PO	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเปิดถึงงวดงานที่เท่าไร (สถานะวันที่ 6 มี.ค.67)	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน มี.ค.67 (สถานะวันที่ 6 มี.ค.67)	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 13 มี.ค.67
1	4100075805	บข.ก.	โครงการปรับปรุงระบบนำประปา และ สาธารณูปโภคอาคาร ศูนย์รับแจ้งความ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	6611320	1,298,700.00	5 ก.ย.66-3 มี.ค.67	จำนวน 5 งวดงาน เปิดถึงงวดงานที่ 2 เหลือ 3 งวดงาน ขยายเวลาส่งมอบ 30 วัน	อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวด 3	909,090.00
2	4100080813	บข.ก.	โครงการจัดหาชุดอุปกรณ์วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลโซเชียลมีเดีย บข.ก.	6611310	47,940,280.00	27 ก.ย.66 - 23 พ.ค.66	จำนวน 3 งวด เปิดถึง งวดงานที่ 2	-เบิกจ่ายแล้ว 1 งวด จำนวนเงิน 4,794,028.- บาท	28,764,168.00
3	4100081234	บข.ก.	จัดจ้างทำรายงานสถิติกลุ่มประจำหน่วยงานในสังกัด บข.ก.	6611220	168,000.00	26 ก.ย.66 - 25 พ.ย.66	จำนวน 1 งวดงาน	ยังไม่ได้เบิกจ่าย/ขยายสัญญา	168,000.00
4	4100037329	บก.ร.น.	จ้างซ่อมเครื่องตรวจการณ หมายเลข 536 สังกัด ส.ร.น.4 ก.ก.4 บก.ร.น.	6611310	14,470,000.00	22 ธ.ค.65 - 19 มิ.ย.66	จำนวน 4 งวด/ เบิกจ่ายแล้ว 3 งวด	ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานงวดที่ 4 (งวดสุดท้าย) วันที่ 10 ก.พ.67	3,617,500.00
5	4100077907	บก.ร.น.	จ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการ บก.ร.น. (หลังเก่า) เพื่อใช้เป็นอาคารฝึกอบรมและอาคารที่ทำการ ก.ก.3 บก.ร.น.	6611320	8,289,888.00	19 ก.ย.66 - 15 พ.ค.67	จำนวน 9 งวด / ยังไม่มีการเบิกจ่าย	อยู่ระหว่างผู้รับจ้างทำงานตามสัญญาจ้าง	8,289,888.00
6	4100043104	มท.ด.904	จัดซื้อรถปฏิบัติการขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อมระบบบังคับโดจิวโชม จำนวน 2 คัน	6611310	33,980,000.00	15 ก.พ. - 12 ธ.ค.66	จำนวน 1 งวด อยู่ระหว่างเสนออนุมัติเบิกจ่าย	จำนวน 1 งวด ปัจจุบันอยู่ระหว่างเสนอเบิกจ่าย	33,980,000.00
			รวม บข.ก. จำนวน 6 รายการ		106,146,868.00				77 75,28,646.00

รายงานรายการ ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (PO) ที่กรมบัญชีกลาง อนุมัติกับเงินงบประมาณปี พ.ศ.2566 ให้เบิกเหลือมี รอบ กันยายน 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2567

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าที่ง/ใบ PO	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไร (สถานะวันที่ 6 มี.ค.67)	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน ม.ค.67 (สถานะวันที่ 24 ม.ค.67)	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน มี.ค.67 (สถานะวันที่ 6 มี.ค.67)	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 13 มี.ค.67
1	4100068242	บก.สอท.3	อาคารที่ทำการพร้อมส่วนประกอบ บก.สอท.3 ตำบลสำราญ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	6611320	26,268,800.00	450 วัน (25 ก.ค.66-16 ต.ค.67)	จำนวน 43 งวดงาน/ เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 6 งวดงาน	ประชุมเดือน ม.ค.67 (สถานะวันที่ 24 ม.ค.67) - เบิกจ่ายแล้ว 3 งวด เมื่อ 4 มี.ค.67 จำนวนเงิน 9,832,500 บาท ขณะนี้บริษัทส่งมอบงาน/ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว อีกจำนวน 3 งวด จำนวนเงิน 8,914,800 บาท อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเบิกจ่าย	ประชุมเดือน มี.ค.67 (สถานะวันที่ 6 มี.ค.67) อยู่ระหว่างเบิกจ่าย งวดที่ 7 - 9	638,750.00
2	4100070317	บก.สอท.4	อาคารที่ทำการพร้อมส่วนประกอบ บก.สอท.4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่	6611320	26,085,000.00	450 วัน (26 ส.ค.66-17 พ.ย.67)	จำนวน 43 งวดงาน/เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 8 งวดงาน	ประชุมเดือน ม.ค.67 (สถานะวันที่ 24 ม.ค.67) - เบิกจ่ายแล้ว 2 งวด เมื่อ 25 ธ.ค.66 จำนวนเงิน 5,212,760 บาท ขณะนี้บริษัทส่งมอบงาน/ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว อีกจำนวน 3 งวด จำนวนเงิน 8,470,735 บาท อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเบิก	อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย งวดที่ 9	3,539,813.00

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าที่ไป PO	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไร (สถานะวันที่ 6 มี.ค.67)	รายงานความก้าวหน้า (สถานะวันที่ 24 มี.ค.67)	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน มี.ค.67 (สถานะวันที่ 6 มี.ค.67)	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 13 มี.ค.67
3	4100065300	บก.สอพ.5 บข.สอพ.	อาคารที่ทำการพร้อมส่วนประกอบ บก.สอพ.5 ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี	6611320	25,734,000.00	450 วัน (12 ก.ค.66-3 ต.ค.67)	จำนวน 43 งวดงาน/ เบิกจ่ายแล้ว 67 จำนวนเงิน 5,017,350 บาท	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน มี.ค.67 (สถานะวันที่ 6 มี.ค.67)	25,734,000.00	
4	4100054561	บก.คตท.บข.สอพ.	โครงการพัฒนาศูนย์ตรวจพิสูจน์ พยาบาลหลักฐานดิจิทัล บก.คตท.	6611310	47,450,000.00	360 วัน (16พ.ค.66-10 พ.ค.67)	จำนวน 4 งวดงาน เบิกจ่ายแล้ว 3 งวด	กำหนดส่งมอบงานงวดที่ 4 (งวดสุดท้าย) ประมาณเดือน เม.ย.67 จำนวนเงิน 28,470,000 บาท	กำหนดส่งมอบงานงวดที่ 4 (งวดสุดท้าย) คาดว่าจะส่งมอบงาน ประมาณเดือน เม.ย.67	28,470,000.00
5	4100066457	บก.คตท.บข.สอพ.	โครงการนวัตกรรมแพลตฟอร์มการตรวจสอบ ประวัติบัญชีผู้ใช้และผู้ขายสินค้าออนไลน์	6611310	6,620,554.80	240 วัน (7ส.ค.66- 3เม.ย.67)	จำนวน 3 งวดงาน เบิกจ่ายแล้ว 2 งวด	กำหนดส่งมอบงานงวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) ประมาณเดือน มี.ค.67 จำนวนเงิน 3,115,555.20 บาท	กำหนดส่งมอบงานงวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) คาดว่าจะส่งมอบงาน ประมาณเดือน มี.ค.67	3,115,555.20
			รวม บข.สอพ. จำนวน 5 รายการ		132,158,354.80					61,498,118.20

รายงานรายการ ใบสั่งซื้อจ้าง (PO) ที่กรมบัญชีกลาง อนุมัติกับเงินงบประมาณปี พ.ศ.2566 ให้เบิกเหลือมี รอบ กันยายน 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2567

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าที่ไป PO	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึง งวดงานที่เท่าไร (สถานะวันที่ 6 มี.ค.67)	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน ม.ค.67 (สถานะวันที่ 24 มี.ค.67)	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน มี.ค.67 (สถานะวันที่ 6 มี.ค.67)	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 13 มี.ค.67
1	4100030763	บข.ส.	จ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล	6611320	11,934,000.00	23 ก.ย.63 - 16 เม.ย. 66	3 งวดงาน เบิกจ่ายถึงงวดที่ 2	อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 3	อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 3	4,972,500.00
2	4100030775	บข.ส.	จ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล	6611320	19,094,400.00	23 ก.ย.63 - 16 เม.ย. 66	6 งวดงาน เบิกจ่ายถึงงวดที่ 5	อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 6	อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 6	19,094,400.00
3	4100043125	บข.ส.	จ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล	6611320	101,439,000.00	23 ก.ย.63 - 16 เม.ย. 66	4 งวดงาน เบิกจ่าย-	อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 1	อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 1	101,439,000.00
4	4100043126	บข.ส.	จ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล	6611320	3,978,000.00	23 ก.ย.63 - 16 เม.ย. 66	3 งวดงาน เบิกจ่ายถึงงวดที่ 2	อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 3	อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 3	3,978,000.00
5	4100075038	บข.ส.	จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์บริการ ประชาชนพร้อมส่วนประกอบ	6611320	5,001,741.00	22 มิ.ย.- 23 ธ.ค.66	2 งวดงาน เบิกจ่ายถึงงวดที่ 1	อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 2	อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 2	5,001,741.00
6	4100062303	บ.ก.อ.บข.ส.	ค่าเช่ายานพาหนะสำหรับภารกิจ สืบสวนหาข่าว	6611220	3,645,640.00	1 เม.ย.63 - 30 ก.ย.67	4 งวดงาน เบิกจ่ายถึงงวดที่ 3	อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับ รอ ส่งเบิก ประจำเดือน มี.ค.67 (งวดที่ 3)	อยู่ระหว่างส่งเบิก งวดที่ 4	276,040.00
			รวม บข.ส จำนวน 6 รายการ		145,092,781.00					134,761,681.00

รายงานรายการ ใบสั่งซื้อจ้าง (PO) ที่กรมบัญชีกลาง อนุมัติกับงบประมาณปี พ.ศ.2566 ไว้เบิกเหลือปี รอบ กันยายน 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2567

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าที่จ้าง PO	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไร (สถานะวันที่ 6 มี.ค.67)	รายงานความก้าวหน้า	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน มี.ค.67 (สถานะวันที่ 6 มี.ค.67)	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 13 มี.ค.67
1	4100058152	บก.สสน.บ.ช.ตชด.	ซื้อรถเกราะล้อยางใช้ต่อสู้ทางยุทธวิธี (Armoured Fighting Vehicle) จำนวน 46 คัน	6611310	184,000,000.00	1 มี.ย.66-16 พ.ค.69	11 งวดงาน/ยังไม่เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างส่งมอบ	อยู่ระหว่างส่งมอบงาน (ส่งมอบภายใน พ.ค.67) หน่วยได้มีเบิกจ่ายเงินล่วงหน้าไปแล้ว วงเงิน 138,000,000 บาท เบิกจ่ายทันภายใน ก.ย.67	46,000,000.00
2	4100079075	บก.สสน.บ.ช.ตชด.	จ้างซ่อมแซมแพตล 1/14 บข.ตชด.	6611220	103,680.00	21 ก.ย.-20 พ.ย.66	1 งวดงาน/ยังไม่เบิกจ่าย	ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้า อยู่ระหว่างแจ้งสงวนสิทธิ์การเรียกค่าปรับ	ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการ เบิกจ่ายทันภายใน ก.ย.67	103,680.00
3	4100039916	บก.ตชด.ภาค 1	อาคารที่พักอาศัย 40 ครอบครัว สูง 5 ชั้น บก.ตชด.ภาค 1	6611320	26,250,000.00	19 มี.ค.66-23 เม.ย.67	11 งวดงาน/เบิกจ่ายถึงงวดงานที่ 9	อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดงานที่ 9-11	อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดงานที่ 10-11	6,300,000.00
4	4100042568	กก.ตชด.11	จ้างก่อสร้างแพตล 5 ชั้น 30 ครอบครัว (ได้ทุนแล้ว) กก.ตชด.11 ต.มะขาม อ.มะขาม จ. จันทบุรี	6611320	22,178,000.00	10 ก.พ.66-4 พ.ค.67	11 งวดงาน/เบิกจ่ายถึงงวดงานที่ 4	อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดงานที่ 5-11 (เลขที่ PO ใหม่ 4100090802)	อยู่ระหว่างตรวจรับในงวดงานที่ 5-6 (เลขที่ PO ใหม่ 4100090802 วงเงินคงเหลือ 13,909,901.60 บาท)	13,909,901.60
5	4100076287	บก.ตชด.ภาค 2	จ้างเหมาะประกอบพิธีเปิดการฝึกอบรมนักเรียนเก่า	6611500	35,500.00	1 ต.ค.66-29 ก.พ.67	1 งวดงาน/ยังไม่เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	35,500.00
6	4100040068	กก.ตชด.34	ก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัย 1 ชั้น (สำหรับครู) ของ ศก.ร.ตชด.พระยาประชาสมุทร (1 หลัง)	6611320	1,090,000.00	21 มี.ค.66-15 มี.ค.67	4 งวดงาน/ยังไม่เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างบริหารสัญญางวดงานที่ 1	อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับในงวดงานที่ 1	1,090,000.00
7	4100044336	กก.ตชด.34	ก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัย 1 ชั้น (สำหรับครู) รร.ตชด.บ้านแม่จันทระ (1 หลัง)	6611320	1,099,000.00	28 ก.พ.-24 ธ.ค.66	4 งวดงาน/เบิกจ่ายถึงงวดงานที่ 1	อยู่ระหว่างบริหารสัญญางวดงานที่ 2	อยู่ระหว่างก่อสร้างในงวดงานที่ 2	879,200.00

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าที่งบบ PO	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเปิดถึงงวดงานที่เท่าไร (สถานะวันที่ 6 มี.ค.67)	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน ม.ค.67 (สถานะวันที่ 24 มี.ค.67)	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน มี.ค.67 (สถานะวันที่ 6 มี.ค.67)	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 13 มี.ค.67
8	4100040577	บก.เขต.ภาค 4	เรือนแถวชั้นประพวน-รองสารวัตร 10 คูหา	6611320	7,900,000.00	27 ม.ค.-22 พ.ย.66	9 งวดงาน/เบิกจ่ายถึงงวดงานที่ 3	อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดงานที่ 3-4	ปัจจุบันก่อสร้างถึงงวดงานที่ 4 เบิกจ่ายถึงงวดงานที่ 3 เนื่องจาก ผู้รับจ้างมีพฤติการณ์ที่คาดเดาไม่แน่นอน การจนเป็นเหตุให้เชื่อว่าไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดได้ รวมถึงมีค่าปรับเกินร้อยละ 10 ปัจจุบันกำลังดำเนินการบอกเลิกสัญญา และจะแจ้งเป็นผู้ทำงานต่อไป ทั้งนี้เมื่อบอกเลิกสัญญาแล้ว จะดำเนินการจัดจ้างใหม่อีกครั้ง คาดว่าจะเบิกจ่ายต้น ก.ย.67	5,935,727.73
9	4100039558	กก.เขต.42	จ้างเพื่อก่อสร้างเรือนแถวชั้นประพวน ร้อยตชุด.426	6611320	1,260,000.00	20 ม.ค.-3 ธ.ค.66	7 งวดงาน/เบิกจ่ายถึงงวดงานที่ 5	อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดงานที่ 5-7	ปัจจุบันก่อสร้างถึงงวดงานที่ 5 เบิกจ่ายถึงงวดงานที่ 5 เนื่องจาก ผู้รับจ้างมีพฤติการณ์ที่คาดเดาไม่แน่นอน การจนเป็นเหตุให้เชื่อว่าไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดได้ รวมถึงมีค่าปรับเกินร้อยละ 10 ปัจจุบันกำลังดำเนินการบอกเลิกสัญญา และจะแจ้งเป็นผู้ทำงานต่อไป ทั้งนี้เมื่อบอกเลิกสัญญาแล้ว จะดำเนินการจัดจ้างใหม่อีกครั้ง คาดว่าจะเบิกจ่ายต้น ก.ย.67	1,260,000.00

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าที่ไป PO	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึง งวดงานที่เท่าไร (สถานะวันที่ 6 มี.ค.67)	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน ม.ค.67 (สถานะวันที่ 24 มี.ค.67)	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน มี.ค.67 (สถานะวันที่ 6 มี.ค.67)	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 13 มี.ค.67
10	4100039559	กก.ตชด.42	จ้างเช่าก่อสร้างเรือนแถวซิมประหวน ร้อย ตชด.426	6611320	1,680,000.00	21 มี.ค.-3 ธ.ค.66	7 งวดงาน/เบิกจ่ายถึงงวดงานที่ 5	อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดงานที่ 5-7	ปัจจุบันก่อสร้างถึงงวดงานที่ 5 เนื่องจาก เบิกจ่ายถึงงวดงานที่ 5 เนื่องจาก ผู้รับจ้างมีพฤติการณ์เพิกเฉย ไม่เข้า ดำเนินการ จนเป็นเหตุให้เชื่อว่า ไม่ สามารถดำเนินการก่อสร้างให้แล้ว เสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดได้ รวมถึงมีค่าปรับเกินร้อยละ 10 ปัจจุบันกำลังดำเนินการบอกเลิก สัญญา และจะแจ้งเป็นผู้ทำงาน ต่อไป ทั้งนี้เมื่อบอกเลิกสัญญาแล้ว จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่อีก ครั้ง คาดว่าจะเบิกจ่ายทัน ก.ย.67	1,680,000.00
11	4100041420	กก.ตชด.43	แพลตฟอร์ม 30 ครอบครั (ได้ทุนโสง) กก.ตชด.43 ต.ปอยาง อ.เมือง จ.สงขลา	6611320	24,364,999.00	31 มี.ค.66-24 พ.ค.67	11 งวดงาน/เบิกจ่ายถึงงวดงานที่ 7	อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดงานที่ 7-8	อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดงานที่ 8	9,989,649.59
12	4100047684	บ.สอ.บข.ตชด.	ก่อสร้างอาคารศูนย์อำนวยความสะดวก สำหรับหน่วยปฏิบัติการพิเศษแสรรร 261	6611320	42,980,000.00	24 มี.ค.66-17 ก.พ.67	8 งวดงาน/เบิกจ่ายถึงงวดงานที่ 5	อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดงานที่ 4	อยู่ระหว่างบริหารสัญญางวดงานที่ 6	19,341,000.00
13	4100077403	บ.สอ.บข.ตชด.	คำบำรุงรักษาอุโมงค์ลมชัยจิตดา	6611500	2,500,300.00	18 ก.ย.66-12 ก.ย.67	4 งวดงาน/เบิกจ่ายถึงงวดงานที่ 1	อยู่ระหว่างบริหารสัญญางวดงานที่ 2	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา 2 เบิกจ่ายทันภายใน ก.ย.67	1,009,795.62
			รวม บข.ตชด. จำนวน 13 รายการ		315,441,479.00					107,534,454.54

รายงานรายการ ไปรษณีย์ (PO) ที่กรมบัญชีกลาง อนุมัติกับงบประมาณปี พ.ศ.2566 ไว้เบิกเหลือมี รอบ กันยายน 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2567

ลำดับ	เลขที่ไปรษณีย์	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าที่ไป PO	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไร (สถานะวันที่ 6 มี.ค.67)	รายงานความก้าวหน้า ประจำเดือน มี.ค.67 (สถานะวันที่ 24 มี.ค.67)	รายงานความก้าวหน้า ประจำเดือน มี.ค.67 (สถานะวันที่ 6 มี.ค.67)	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 13 มี.ค.67
1	4100040719	ศพฐ.2	โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ ศพฐ.2 พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง งวดที่ 17	6611320	25,350,000.00	จำนวนงวดงานทั้งหมด 25 งวดงาน ปัจจุบันเบิกแล้วเสร็จ 24 งวดงาน คืองวดงานที่ 1-24	งวดงานที่ 18 ดำเนินการเรื่อง ทดสอบระบบพร้อมแปลงและรอ ส่งมอบงวดงาน จำนวนเงิน ทั้งสิ้น 1,950,000 บาท, งวด งานที่ 25 อยู่ระหว่าง ดำเนินการพิจารณาเพิ่ม-ลด กรณีลดงานเสาอากาศวิทยุ จำนวนเงินทั้งสิ้น 9,977,240.62 บาท	ในส่วนของงวดงานที่ 25 คณะ กรรมการฯ ตรวจสอบแล้วเสร็จ แต่มีปัญหาในส่วนการเบิกผ่าน ระบบ EGP ซึ่งกำลังเร่งแก้ไขให้ สามารถเบิกแล้วเสร็จได้	9,977,240.62
			รวม ศพฐ.ตร. จำนวน 1 รายการ		25,350,000.00				9,977,240.62

รายงานรายการ ใบสั่งซื้อจ้าง (PO) ที่กรมบัญชีกลาง อนุมัติกับเงินงบประมาณปี พ.ศ.2566 ใ้เบิกเหลือมีปี รอบ กันยายน 2566
ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2567

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าสั่งไป PO	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไร (สถานะวันที่ 6 มี.ค.67)	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน มี.ค.67 (สถานะวันที่ 24 มี.ค.67)	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน มี.ค.67 (สถานะวันที่ 6 มี.ค.67)	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 13 มี.ค.67
1	4100055751	ศทท.	โครงการพัฒนาระบบติดตามความสืบหน้าทางคดีฯ ระยะที่ 2 งวดที่ 2-4	6611310	11,878,000.00	3 พ.ค.66 / 26 ก.พ.67	4 งวดงาน/เบิกจ่ายงวดที่ 2 เรียบร้อยแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการในงวดที่ 2	รอกกรรมการตรวจรับรายงานผลงวด 3 และ 4	5,939,000.00
2	4100074227	ศทท.	โครงการระบบประจําวันอิเล็กทรอนิกส์ฯ ระยะที่ 2 งวด 1-7	6611310	95,250,000.00	8 ก.ย.66 / 3 ก.ค.67	5 งวดงาน/เบิกจ่ายงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการในงวดที่ 2	กำลังดำเนินการส่งเบิกงวดที่ 2 คาดว่าส่ง กง. วันที่ 8 มี.ค.67	85,725,000.00
3	4100068875	บ.สสท.	โครงการจัดทำระบบค้นหาและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการสืบสวนทางไซเบอร์ ตร.	6611310	244,150,000.00	18 ส.ค.66 / 13 พ.ค.67	1 งวดงาน/อยู่ระหว่างบริหารสัญญา	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา สามารถส่งมอบได้ภายในกำหนด	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา สามารถส่งมอบได้ภายในกำหนด	244,150,000.00
4	4100045884	สส.	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพขยายโครงข่ายระบบติดต่อสื่อสารและการกิจต่างๆ งวดที่ 1-2	6611310	49,499,000.00	9 มี.ค.66 / 3 มี.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับงวดงานที่ 2	อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ 2	อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับงวดงานที่ 2	29,699,400.00
			รวม สทส. จำนวน 4 รายการ		400,777,000.00					365,513,400.00

รายงานรายการ ใบสั่งซื้อจ้าง (PO) ที่กรมบัญชีกลาง อนุมัติกับเงินงบประมาณปี พ.ศ.2566 ไว้เบิกเหลือมี รอบ กันยายน 2566
ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2567

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าที่ไป PO	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึง งวดงานที่เท่าไร (สถานะวันที่ 6 มี.ค.67)	รายงานความก้าวหน้า ประเมินเดือน มี.ค.67 (สถานะวันที่ 24 มี.ค.67)	รายงานความก้าวหน้า ประเมินเดือน มี.ค.67 (สถานะวันที่ 6 มี.ค.67)	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 13 มี.ค.67
1	4100082215	บก.อก. บข.ศ.	ซ่อมห้องน้ำบ้านพักอัสระ บข.ศ. (แฟลต 3, แฟลต 4)	6611220	499,600.00	10-พ.ค.-67	1 งวดงาน/ยังไม่ได้เบิกจ่าย	- อยู่ระหว่างส่งมอบงาน	อยู่ระหว่างตรวจรับงาน	499,600.00
2	4100083103	บก.อก. บข.ศ.	ปรับปรุงระบบควบคุมการเข้าออกประตูด้วย อิเล็กทรอนิกส์ บข.ศ.	6611320	127,544.00	4-พ.ย.-66	1 งวดงาน/ยังไม่ได้เบิกจ่าย	- อยู่ระหว่างส่งมอบงาน	อยู่ระหว่างขออนุมัติเบิกจ่าย	127,544.00
3	4100050088	บก.ฝ.รก.	งานรื้อคอนกรีตเสริมเหล็กอบบึงไร่จน บก.ฝ.รก.	6611320	7,470,000.00	19 เม.ย.66 - 15 ธ.ค.66 ขยายสัญญา 126 วัน ตั้งแต่ 16 ธ.ค. 66 - 19 เม.ย.67	มีจำนวน 8 งวดงาน/ ปัจจุบันเบิกไป แล้ว 5 งวดงาน ได้แก่ งวดที่ 3, 5-8 คงเหลือ 3 งวด ได้แก่ งวดที่ 1-2, 4 จำนวนเงินคงเหลือ 4,108,500 บาท	มีจำนวน 8 งวดงาน/ ปัจจุบันเบิกไป แล้ว 5 งวดงาน ได้แก่ งวดที่ 3, 5-8 คงเหลือ 3 งวด ได้แก่ งวดที่ 1-2, 4 จำนวนเงินคงเหลือ 4,108,500 บาท	4,108,500.00	
4	4100064945	ศูนย์ฝึกวิทยวิธีตำรวจ	เครื่องช่วยฝึกยิงปืนจำลองสถานการณ์ (SIMULATOR) ระบบ 3 มิติ พร้อมติดตั้ง	6611310	13,800,000.00	25 ก.ค.66 - 15 ก.ค.67	1 งวดงาน/ครบกำหนดส่งมอบ 1.5 ก.ค.67	- อยู่ระหว่างจัดเตรียมสถานที่ เพื่อ รอผู้รับจ้างส่งมอบงานตามกำหนด	อยู่ระหว่างผู้รับจ้างนำครุภัณฑ์มา ติดตั้ง	13,800,000.00
5	4100076279	ศูนย์ฝึกวิทยวิธีตำรวจ	งานก่อสร้างห้องบ่มน้ำผู้เข้ารับการศึกษา บริเวณอาคารฝึกวิทยวิธีใหม่	6611320	1,078,900.00	14 ก.ย.66 - 12 มี.ค.67	3 งวดงาน/เบิกจ่ายแล้ว 2 งวด เป็น เงิน 593,395 บาท	- อยู่ระหว่างตรวจเอกสารเบิกจ่าย งวดงานที่ 2 และส่งมอบงวดงานที่ 3 คาดว่าจะเบิกจ่ายเสร็จสิ้นภายใน เดือน ก.พ.67	อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารส่งเบิกงวด งานที่ 3 คงเหลือ เป็นเงิน 485,505 บาท	485,505.00
รวม บข.ศ. จำนวน 5 รายการ										19,021,149.00

รายงานรายการ ใบสั่งซื้อจ้าง (PO) ที่กรมบัญชีกลาง อนุมัติกับเงินงบประมาณปี พ.ศ.2566 ไว้เบิกเหลือปี รอบ กันยายน 2566
ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2567

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึง งวดงานที่เท่าไร (สถานะวันที่ 6 มี.ค.67)	รายงานความก้าวหน้า ประเด็น ม.ค.67 (สถานะวันที่ 6 มี.ค.67)	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 13 มี.ค.67
1	4100080423	รร.นรต.	จัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนคอมพิวเตอร์ รร.นรต.	6611310	3,537,940.00	21 ก.ย. - 6 ต.ค.66	1 งวด ยังไม่ได้เบิก	อยู่ระหว่างรอส่งมอบพัสดุ	3,537,940.00
	4100080423	รร.นรต.	จัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนคอมพิวเตอร์ รร.นรต.	6611310	20,060.00	21 ก.ย. - 6 ต.ค.66	1 งวด ยังไม่ได้เบิก	ผู้ขายส่งมอบพัสดุแล้ว แต่ยังไม่ได้ เบิกจ่ายเนื่องจาก สทว. จัดทำใบ ภาพรวม ซึ่งผู้ขายยังไม่ส่งมอบพัสดุไม่ ครบตามสัญญา	20,060.00
	4100080423	รร.นรต.	จัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนคอมพิวเตอร์ รร.นรต.	6611310	52,000.00	21 ก.ย. - 6 ต.ค.66	1 งวด ยังไม่ได้เบิก	ผู้ขายส่งมอบพัสดุแล้ว แต่ยังไม่ได้ เบิกจ่ายเนื่องจาก สทว. จัดทำใบ ภาพรวม ซึ่งผู้ขายยังไม่ส่งมอบพัสดุไม่ ครบตามสัญญา	52,000.00
	4100080423	รร.นรต.	จัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนคอมพิวเตอร์ รร.นรต.	6611310	6,000.00	21 ก.ย. - 6 ต.ค.66	1 งวด ยังไม่ได้เบิก	ผู้ขายส่งมอบพัสดุแล้ว แต่ยังไม่ได้ เบิกจ่ายเนื่องจาก สทว. จัดทำใบ ภาพรวม ซึ่งผู้ขายยังไม่ส่งมอบพัสดุไม่ ครบตามสัญญา	6,000.00
	4100080423	รร.นรต.	จัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนคอมพิวเตอร์ รร.นรต.	6611310	5,000.00	21 ก.ย. - 6 ต.ค.66	1 งวด ยังไม่ได้เบิก	ผู้ขายส่งมอบพัสดุแล้ว แต่ยังไม่ได้ เบิกจ่ายเนื่องจาก สทว. จัดทำใบ ภาพรวม ซึ่งผู้ขายยังไม่ส่งมอบพัสดุไม่ ครบตามสัญญา	5,000.00
	4100080423	รร.นรต.	จัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนคอมพิวเตอร์ รร.นรต.	6611310	900,000.00	21 ก.ย. - 6 ต.ค.66	1 งวด ยังไม่ได้เบิก	ผู้ขายส่งมอบพัสดุแล้ว แต่ยังไม่ได้ เบิกจ่ายเนื่องจาก สทว. จัดทำใบ ภาพรวม ซึ่งผู้ขายยังไม่ส่งมอบพัสดุไม่ ครบตามสัญญา	900,000.00

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อนาย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าที่ไป PO	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึง งวดงานที่เท่าไร (สถานะวันที่ 6 มี.ค.67)	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน ม.ค.67 (สถานะวันที่ 24 มี.ค.67)	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน มี.ค.67 (สถานะวันที่ 6 มี.ค.67)	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 13 มี.ค.67
	4100080423	ร.ร.นรต.	จัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ร.ร.นรต	6611310	10,000.00	21 ก.ย. - 6 ต.ค.66	1 งวด ยังไม่ได้เบิก	ผู้ขายส่งมอบพัสดุแล้ว แต่ยังไม่ได้ เบิกจ่ายเนื่องจาก สทว. จัดหาใน ภาพรวม 10 รายการ ใน 1 งาน ซึ่ง ผู้ขายยังส่งมอบพัสดุไม่ครบตาม สัญญา	ผู้ขายส่งมอบพัสดุแล้ว แต่ยังไม่ได้ เบิกจ่ายเนื่องจาก สทว. จัดหาใน ภาพรวม 10 รายการ ใน 1 งาน ซึ่ง ผู้ขายยังส่งมอบพัสดุไม่ครบตาม สัญญา	10,000.00
	4100080423	ร.ร.นรต.	จัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ร.ร.นรต	6611310	265,000.00	21 ก.ย. - 6 ต.ค.66	1 งวด ยังไม่ได้เบิก	ผู้ขายส่งมอบพัสดุแล้ว แต่ยังไม่ได้ เบิกจ่ายเนื่องจาก สทว. จัดหาใน ภาพรวม ซึ่งผู้ขายยังมอบพัสดุไม่ ครบตามสัญญา	ผู้ขายส่งมอบพัสดุแล้ว แต่ยังไม่ได้ เบิกจ่ายเนื่องจาก สทว. จัดหาใน ภาพรวม 10 รายการ ใน 1 งาน ซึ่ง ผู้ขายยังส่งมอบพัสดุไม่ครบตาม สัญญา	265,000.00
	4100080423	ร.ร.นรต.	จัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ร.ร.นรต	6611310	35,000.00	21 ก.ย. - 6 ต.ค.66	1 งวด ยังไม่ได้เบิก	ผู้ขายส่งมอบพัสดุแล้ว แต่ยังไม่ได้ เบิกจ่ายเนื่องจาก สทว. จัดหาใน ภาพรวม ซึ่งผู้ขายยังมอบพัสดุไม่ ครบตามสัญญา	ผู้ขายส่งมอบพัสดุแล้ว แต่ยังไม่ได้ เบิกจ่ายเนื่องจาก สทว. จัดหาใน ภาพรวม 10 รายการ ใน 1 งาน ซึ่ง ผู้ขายยังส่งมอบพัสดุไม่ครบตาม สัญญา	35,000.00
	4100080423	ร.ร.นรต.	จัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ร.ร.นรต	6611310	168,000.00	21 ก.ย. - 6 ต.ค.66	1 งวด ยังไม่ได้เบิก	ผู้ขายส่งมอบพัสดุแล้ว แต่ยังไม่ได้ เบิกจ่ายเนื่องจาก สทว. จัดหาใน ภาพรวม ซึ่งผู้ขายยังมอบพัสดุไม่ ครบตามสัญญา	ผู้ขายส่งมอบพัสดุแล้ว แต่ยังไม่ได้ เบิกจ่ายเนื่องจาก สทว. จัดหาใน ภาพรวม 10 รายการ ใน 1 งาน ซึ่ง ผู้ขายยังส่งมอบพัสดุไม่ครบตาม สัญญา	168,000.00
			รวม ร.ร.นรต. จำนวน 1 รายการ		4,999,000.00					4,999,000.00

รายงานรายการ ใบสั่งซื้อจ้าง (PO) ที่กรมบัญชีกลาง อนุมัติกับเงินงบประมาณปี พ.ศ.2566 ให้เบิกเหลือมี ครอบ กับยอด 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2567

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าที่งืใบ PO	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวด งานที่เท่าไร (สถานะวันที่ 6 มี.ค.67)	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน มี.ค.67 (สถานะวันที่ 6 มี.ค.67)	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 13 มี.ค.67
1	4100081488	วพ.รพ.ตร.	ซ่อมแซมระบบท่อเมนน้ำประปาและน้ำเสีย ของอาคาร วพ.	6611220	443,472.20	27 ก.ย. 66 - 25 มี.ค. 67	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย	รอส่งมอบงาน ภายในวันที่ 31 มี.ค. 67	443,472.20
			รวม รพ.ตร. จำนวน 1 รายการ		443,472.20				443,472.20

รายงานรายการ ใบสั่งซื้อจ้าง (PO) ที่กรมบัญชีกลางอนุมัติกับเงินงบประมาณปี พ.ศ.2566 ให้เบิกต่อมี รอบ กันยายน 2566
ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2567

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าที่ไป PO	วันเริ่มคืนและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวด	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน ม.ค.67 (สถานะวันที่ 24 ม.ค.67)	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน มี.ค.67 (สถานะวันที่ 6 มี.ค.67)	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 13 มี.ค.67
1	4100061661	พร.	รถยนต์ขนาด 1 คัน ประเภท OFF ROAD 4 WD ขับชุด	6611310	62,350,000.00	8 มิ.ย.66 - 5 ธ.ค.66	อยู่ระหว่างส่งมอบพัสดุ	อยู่ระหว่างส่งมอบ	62,350,000.00	
2	4100066955	กง.	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรการณ ์ สปน.ตร. จำนวน 2 ล้อ	6611500	21,150,000.00	8 ส.ค.66 - 7 พ.ค.67	4 งวดงาน/2 งวดงาน	อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงวด 1 และ 2	อยู่ระหว่างส่งมอบงวดที่ 3	11,632,500.00
3	5100004069	กง.	ค่าซ่อมเครื่องสำรองไฟ	6611500	100,000.00	28 ก.ย. - 13 ต.ค.66	1 งวดงาน/1 งวดงาน	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย	100,000.00
4	4100064576	กง.	ค่าเช่ารถ เดือน ต.ค.66	6611500	9,263,000.00	1 พ.ค.65 - 30 ต.ค.67	54 งวดงาน/42 งวดงาน	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย เดือน พ.ย.66 - ม.ค.67	3,920.00
5	4100056761	ยธ.	รวม พร. จำนวน 4 รายการ	6611220	92,863,000.00					74,086,420.00
6	4100082841	ยธ.	งานจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องประชุม คร.	6611220	177,500.00	1 มิ.ย.66 - 16 มิ.ย.66		อยู่ระหว่างเตรียมเบิกจ่าย		177,500.00
7	4100082859	ยธ.	ซ่อมแซมผนังและสายไฟฝ้าภายในห้องชั้น 1 อาคาร 1 ตร	6611220	120,000.00	29 ก.ย.66 - 12 ต.ค.66	ส่งเบิกทั้งหมด 1 งวด	อยู่ระหว่างเตรียมเบิกจ่าย	ส่งเบิกแล้ว	120,000.00
8	4100082964	ยธ.	ซ่อมแซมผนังตึกแสดงตราหน่วยงานและระบบรักษาความปลอดภัย ชั้น 1 อาคาร 1 ตร.	6611220	499,000.00	20 มิ.ย.66 - 5 ก.ค.66	เสนอตรวจตอบ PO ทั้งหมด 1 งวด	อยู่ระหว่างเตรียมเบิกจ่าย	ส่งตรวจตอบ PO	499,000.00
9	4100075373	ยธ.	ปรับปรุงระบบปรับอากาศประจำห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคาร 1 สกบ.	6611310	230,000.00	8 ก.ย.66 - 8 ต.ค.66	1 งวด	อยู่ระหว่างเตรียมเบิกจ่าย	อยู่ระหว่างทำเอกสารขอเบิก	495,000.00
10	4100083051	ยธ.	จัดหาและติดตั้งเครื่องฟอกอากาศประจำห้องรับรองและห้องประชุมภายใน อาคาร 1 ตร.	6611310	330,000.00	27 ก.ย. - 27 ต.ค.66	อยู่ระหว่างประมวลผลขอเบิกจ่าย			230,000.00
11	4100082944	ยธ.	โต๊ะประชุมชนิดพับได้แบบมีล้อเลื่อน	6611310	235,620.00	27 ก.ย. - 11 พ.ย.66	เสนอตรวจตอบ PO ทั้งหมด 1 งวด	อยู่ระหว่างประมวลผลขอเบิกจ่าย	ส่งตรวจตอบ PO	235,620.00
	4100082944	ยธ.	โต๊ะประชุมไม้สำหรับประธานชนิดพับได้แบบมีล้อเลื่อน	6611310	8,840.00	27 ก.ย. - 11 พ.ย.66	เสนอตรวจตอบ PO ทั้งหมด 1 งวด	อยู่ระหว่างประมวลผลขอเบิกจ่าย	ส่งตรวจตอบ PO	8,840.00
	4100082944	ยธ.	เก้าอี้ประชุมพนักพิงกลาง ชนิดล้อเลื่อนมีเท้าแขน	6611310	238,140.00	27 ก.ย. - 11 พ.ย.66	เสนอตรวจตอบ PO ทั้งหมด 1 งวด	อยู่ระหว่างประมวลผลขอเบิกจ่าย	ส่งตรวจตอบ PO	238,140.00

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าที่จ่ายไป PO	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไร (สถานะวันที่ 6 มี.ค.67)	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน ม.ค.67 (สถานะวันที่ 24 มี.ค.67)	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน มี.ค.67 (สถานะวันที่ 6 มี.ค.67)	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 13 มี.ค.67
	4100082944	ยส.	เก้าอี้ประชุมพนักพิงสูง ชนิดมีที่รองคอ ชนิดล้อเลื่อน	6611310	15,900.00	27 ก.ย. - 11 ก.ย.66	เสนอตรวจสอบ PO ทั้งหมด 1 งวด	ส่งตรวจสอบ PO	15,900.00	
12	4100082935	ยส.	เก้าอี้ประชุมพนักพิงกลาง ชนิดล้อเลื่อนไม้เท้า	6611310	136,080.00	27 ก.ย. - 12 ต.ค.66	เสนอตรวจสอบ PO ทั้งหมด 1 งวด	ส่งตรวจสอบ PO	136,080.00	
	4100082935	ยส.	เก้าอี้ประชุมพนักพิงสูง ชนิดมีที่รองคอ ชนิดล้อเลื่อน	6611310	15,900.00	27 ก.ย. - 12 ต.ค.66	เสนอตรวจสอบ PO ทั้งหมด 1 งวด	ส่งตรวจสอบ PO	15,900.00	
	4100082935	ยส.	ชุดโต๊ะประชุม	6611310	52,020.00	27 ก.ย. - 12 ต.ค.66	เสนอตรวจสอบ PO ทั้งหมด 1 งวด	ส่งตรวจสอบ PO	52,020.00	
	4100082935	ยส.	เก้าอี้ชาตย ชนิดขาโลหะ	6611310	180,000.00	27 ก.ย. - 12 ต.ค.66	เสนอตรวจสอบ PO ทั้งหมด 1 งวด	ส่งตรวจสอบ PO	180,000.00	
13	4100082789	ยส.	โทรทัศน์ (LED TV) แบบ SMART TV 75 นิ้ว	6611310	299,920.00	28 ก.ย.66 - 27 พ.ย.66	1 งวด	อยู่ระหว่างเตรียมเบิกจ่าย	เบิกจ่ายแล้ว	299,920.00
	4100082789	ยส.	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต	6611310	198,760.00	28 ก.ย.66 - 28 ต.ค.66	1 งวด	อยู่ระหว่างเตรียมเบิกจ่าย	เบิกจ่ายแล้ว	198,760.00
14	4100082790	ยส.	ปรับปรุงห้องทำงานฝ่ายโยธาธิการ 1 ยส.สกบ.	6611320	447,700.00	28 ก.ย.66 - 7 พ.ย.66	1 งวด	อยู่ระหว่างเตรียมเบิกจ่าย	อยู่ระหว่างทำเบิกจ่าย	447,700.00
15	4100082904	ยส.	ปรับปรุงโคงทางเดินขึ้น 4 อาคาร 1 สกบ.	6611320	496,000.00	28 ก.ย.66 - 12 ต.ค.66	1 งวด	อยู่ระหว่างประมวลผลขอเบิกจ่าย	ส่งตรวจสอบ PO	496,000.00
16	4100081343	ยส.	งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน	6611320	463,200.00	26 ก.ย.66-26 ต.ค.66	1 งวด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขอ จด หรือลด ค่าปรับ	อยู่ระหว่างขอเงินเบิกจ่าย	463,200.00
17	4100081342	ยส.	ปรับปรุงพื้นที่บริเวณสโมสรตำรวจ พลตัส	6611320	470,000.00	26 ก.ย.66-26 ต.ค.66	1 งวด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขอ จด หรือลด ค่าปรับ	อยู่ระหว่างขอเงินเบิกจ่าย	470,000.00
18	4100081340	ยส.	ปรับปรุงพื้นที่บริเวณห้องประชุมและสื่ออบรม ขนาด 2 ชั้น นมพบุรี	6611320	460,000.00	26 ก.ย.66-26 ต.ค.66	1 งวด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขอ จด หรือลด ค่าปรับ	อยู่ระหว่างขอเงินเบิกจ่าย	460,000.00
19	4100045500	ยส.	ก่อสร้างอาคารรักษาพยาบาลและฟื้นฟูข้าราชการตำรวจ	6611320	289,847,980.00	1 ต.ค.2562 - 12 พ.ค.2566 (ค่าปรับร้อยละ 0 ถึงวันที่ 16 ส.ค.68)	87/79 งวด	อยู่ระหว่างผู้รับจ้างทำงานตามสัญญา	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา	61,033,500.00
20	4100081302	ยส.	ก่อสร้างอาคารที่ทำการ สน.สุทธิสารพร้อมที่จอดรถและห้องพัก	6611320	44,385,370.00	9 ก.พ.2564 - 12 ต.ค.2566	20/7 งวด	อยู่ระหว่างผู้รับจ้างทำงานตามสัญญา	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา	42,534,000.00
21	4100081288	ยส.	อาคารที่ทำการ สน.หัวหมาก พร้อมที่พักและที่จอดรถ	6611320	12,994,470.00	10 พ.ย.64 - 2 เม.ย.67 *ขยาย	31/25 งวด	อยู่ระหว่างผู้รับจ้างทำงานตามสัญญา	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา	3,460,000.00

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าที่ไป PO	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวด งานที่เท่าไร (สถานะวันที่ 6 มี.ค.67)	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน มี.ค.67 (สถานะวันที่ 6 มี.ค.67)	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน มี.ค.67 (สถานะวันที่ 24 มี.ค.67)	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 13 มี.ค.67
22	4100081281	ยธ.	อาคารที่ทำการ สท.ดอนเมือง พร้อมที่พักและ ที่จอดรถ	6611320	12,762,450.00	3 พ.ย.2564-13 มี.ค.67 *ขยาย	31/26 งวด	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา	3,323,700.00
23	4100062399	ยธ.	อาคารที่ทำการพร้อมที่จอดรถยนต์และอาคาร ที่พักอาศัย	6611320	381,660,483.00	22 ก.พ.2566 - 24 ส.ค.2569	ทั้งหมด 300 งวด ยังไม่เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา -เบิกเงินล่วงหน้าแล้ว	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา	381,660,483.00
24	4100081304	ยธ.	ก่อสร้างบ้านพักส่วนกลาง ตร. (เสียดา) อาคาร 8 ชั้น แบบ 2 ห้องนอน ขนาด 42 ครอบครั้ว	6611320	25,171,600.00	1 ก.พ.2565 - 16 ธ.ค.2567	63/35 งวด	อยู่ระหว่างผู้รับจ้างทำงานตามสัญญา	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา	6,878,218.40
			รวม ยธ. จำนวน 20 รายการ		772,391,933.00					504,638,181.40
25	4100058421	สพ.	เลเซอร์ใช้สำหรับผสมปูนยิง และเครื่องวัด ความเร็วลม	6611310	1,776,000.00	12/06/2566 - 8/03/2567		รอส่งมอบ	รอคณะกรรมการตรวจรับรายงานผล (ส่งมอบเมื่อ 23 มี.ค.67)	1,776,000.00
26	4100065075	สพ.	กล้องตรวจการณ์แบบ 2 ตา บก.ป.	6611310	8,893,000.00	14/07/2566 - 9/04/2567		รอส่งมอบ	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย คณะกรรมการรายงานผลการตรวจรับ วันที่ 22 ก.พ.67 คณะกรรมการตรวจรับ วันที่ 9 ก.พ.67 ส่งมอบ 10 มี.ค.67	8,893,000.00
27	4100059688	สพ.	รถยนต์ตรวจการณ์พร้อมติดตั้งเครื่องป้องกัน การจู่โจมเบ็ดด้วยคลื่นความ	6611310	48,860,000.00	22/06/2566 - 18/03/2567		รอส่งมอบ	รอส่งมอบ (ครบกำหนดวันที่ 18 มี.ค.67)	48,860,000.00
28	4100046762	สพ.	โครงการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์หน่วย ปฏิบัติการพิเศษการต่อต้านการก่อการร้าย สากล และเพิ่มขีดความสามารถในการถวาย ความปลอดภัย บก.สอ.บช.ตชต.	6611311	2,904,000.00			อยู่ระหว่างบอกเลิกสัญญา	บอกเลิกสัญญาบางส่วนรายการ กลองเลขเซอร์วิคยะสิทธิ์ผลคูณเอง จำนวน 6 เครื่อง เป็นเงิน 2,700,000 บาท	2,904,000.00
29	4100065724	สพ.	รถยนต์ตรวจการณ์พร้อมติดตั้งเครื่องป้องกัน การจู่โจมเบ็ดด้วยคลื่นความถี่วิทยุที่มี มือถือ	6611310	49,990,000.00	27/07/2566 - 27/05/2567		รอส่งมอบ	รอส่งมอบ (ครบกำหนดวันที่ 22 พ.ค.67)	49,990,000.00
30	4100071348	สพ.	โครงการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์หน่วย ปฏิบัติการพิเศษการต่อต้านการก่อการ	6611310	60,480,000.00	31/08/2566 - 25/08/2567		รอส่งมอบ	รอส่งมอบ (ครบกำหนดวันที่ 25 ส.ค.67)	30,240,000.00

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าที่ไป PO	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวด งานที่เท่าไร (สถานะวันที่ 6 มี.ค.67)	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน มี.ค.67 (สถานะวันที่ 24 มี.ค.67)	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน มี.ค.67 (สถานะวันที่ 6 มี.ค.67)	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 13 มี.ค.67
	4100071348	สพ.	โครงการจัดหาครุภัณฑ์ อุปกรณ์โทรปกรณ์ เครื่องมือพิเศษ สำหรับกำลังพล	6611310	46,000,000.00	31/08/2566 - 25/08/2567	รอส่งมอบ	รอส่งมอบ (ครบกำหนดวันที่ 25 ส.ค.67)	23,000,000.00	
	4100071348	สพ.	เครื่องป้องกันกระสุน ระดับ 3 (เสื้อเกราะ อ่อนป้องกันกระสุน พร้อมแม่	6611310	94,680,000.00	31/08/2566 - 25/08/2567	รอส่งมอบ	รอส่งมอบ (ครบกำหนดวันที่ 25 ส.ค.67)	47,340,000.00	
31	4100071310	สพ.	โครงการจัดหาอุปกรณ์โทรปกรณ์หน่วย ปฏิบัติการพิเศษด้านการก่อการ	6611310	3,945,000.00	31/08/2566 - 25/08/2567	รอส่งมอบ	รอส่งมอบ (ครบกำหนดวันที่ 25 ส.ค.67)	1,972,500.00	
	4100071310	สพ.	โครงการจัดหาครุภัณฑ์ อุปกรณ์โทรปกรณ์ เครื่องมือพิเศษ สำหรับกำลังพล	6611310	7,500,000.00	31/08/2566 - 25/08/2567	รอส่งมอบ	รอส่งมอบ (ครบกำหนดวันที่ 25 ส.ค.67)	3,750,000.00	
	4100071310	สพ.	หมวกป้องกันกระสุน และสะเก็ดระเบิด ระดับ 3A บข.คชด.	6611310	88,400,000.00	31/08/2566 - 25/08/2567	รอส่งมอบ	"รอส่งมอบ (ครบกำหนดวันที่ 25 ส.ค.67)"	44,200,000.00	
32	4100071367	สพ.	ช่างปืนไรเฟิล 3 ขา พร้อมแท่นพาดเป็น บ.ก.พ.	6611310	1,000,500.00	31/08/2566 - 27/02/2567	รอส่งมอบ	รอคณะกรรมการตรวจรับรายงานผล (ส่งมอบเมื่อ 14 ก.พ.67)	1,000,500.00	
33	4100071398	สพ.	เลเซอร์ยิงเป้าสำหรับพลชุดยิง และเครื่องวัด ความเร็วลม บก.พ.	6611310	3,300,000.00	31/08/2566 - 27/05/2567	รอส่งมอบ	รอส่งมอบ (ครบกำหนดวันที่ 27 พ.ค.67)	3,300,000.00	
34	4100081705	สพ.	กระสุนปืนพก ขนาด 9 มม. จำนวน 3,368,995 นัด	6611230	67,211,450.25	26/09/2566 - 21/08/2567	รอส่งมอบ	รอส่งมอบ (ครบกำหนดวันที่ 21 ส.ค.67)	67,211,450.25	
35	4100067191	สพ.	รถยนต์ตู้แม่ข่ายกันกระสุน จำนวน 150 คัน	6610310	395,550,000.00	26/07/2566 - 11/04/2567	รอส่งมอบ	คณะกรรมการกำหนดตรวจรับ งวดที่ 2 วันที่ 8 มี.ค.67 เบิกจ่ายงวดที่ 1 แล้ว จำนวน 112,072,500 บาท ตรวจรับงวดที่ 1 วันที่ 31 มี.ค.67	224,145,000.00	
			รวม สพ. จำนวน 11 รายการ		880,489,950.25				558,805,502.5	
			รวม สก. จำนวน 35 รายการ		1,745,744,883.25				1,137,307,051.65	

- 3.2 ติดตามความก้าวหน้างบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน (รายจ่ายลงทุน) ข้อมูล ณ วันที่ 13 มี.ค.67 (งป.)

เปรียบเทียบสถานะรายจ่ายลงทุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน (เฉพาะรายการผูกพันเดิม + ปีเดียว (จำเป็น))

จากระบบบริหารการเงินการคลังแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

ระหว่างประชุมเดือน มกราคม 2567 กับประชุมเดือน มีนาคม 2567

สถานะ	ประชุมเดือน ม.ค.67				ประชุมเดือน มี.ค.67				เพิ่มขึ้น/ลดลง		
	ข้อมูล ณ วันที่ 24 ม.ค.67				ข้อมูล ณ วันที่ 13 มี.ค.67				รายการ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
	รายการ	จำนวนเงิน	ร้อยละ		รายการ	จำนวนเงิน	ร้อยละ				
1. งบประมาณสุทธิ (หลังโอนเปลี่ยนแปลง)	24	2,754,759,900.00	100.00		25	2,754,808,050.00	100.00	1	48,150.00	0.00	
ค่าครุภัณฑ์	4	1,048,010,200.00	38.04		5	1,048,058,350.00	38.04	1	48,150.00	0.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20	1,706,749,700.00	61.96		20	1,706,749,700.00	61.96	-	-	-	
2. ทำไปสิ่งซื้อจ้าง (PO)	14	511,918,261.18	18.58		17	193,577,890.40	7.03	3	318,340,370.78	62.19	
ค่าครุภัณฑ์	1	51,526,000.00	4.92		2	52,575,000.00	5.02	1	1,049,000.00	100.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13	460,392,261.18	26.97		15	141,002,890.40	8.26	2	319,389,370.78	69.37	
3. เบิกจ่าย	7	539,492,838.82	19.58		10	891,032,309.60	32.34	3	351,539,470.78	100.00	
ค่าครุภัณฑ์	1	6,714,000.00	0.64		2	20,663,000.00	1.97	1	13,949,000.00	100.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6	532,778,838.82	31.22		8	870,369,309.60	51.00	2	337,590,470.78	100.00	
4. ยังไม่ทำไปสิ่งซื้อจ้าง (PO) (ติดตามความก้าวหน้า)	10	1,703,348,800.00	61.83		8	1,670,197,850.00	60.63	2	33,150,950.00	1.95	
ค่าครุภัณฑ์	3	989,770,200.00	94.44		3	974,820,350.00	93.01	-	14,949,850.00	1.51	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7	713,578,600.00	41.81		5	695,377,500.00	40.74	2	18,201,100.00	2.55	

สถานะรายจ่ายลงทุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน (เฉพาะรายการผูกพันเดิม + ปีเดียว (จำเป็น))

จากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2567

ลำดับ	หน่วย	งบประมาณสุทธิ (หลังโอนเปลี่ยนแปลง)		สร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)		เบิกจ่ายสะสม		ยังไม่สร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)	
		รายการ	เงิน	รายการ	เงิน	รายการ	เงิน	รายการ	เงิน
รวมทั้งสิ้น		25	2,754,808,050.00	17	193,577,890.40	10	891,032,309.60	8	1,670,197,850.00
1	ตร.	1	134,240,000.00					1	134,240,000.00
2	บ.ตร.	1	950,000,000.00	-	-	-	-	1	950,000,000.00
3	บช.น.	2	27,186,400.00	2	27,186,400.00	-	-	-	-
4	ภ.3	1	6,000,000.00	1	6,000,000.00	-	-	-	-
5	ภ.5	2	7,648,150.00	1	2,379,748.40	1	5,220,251.60	1	48,150.00
6	บช.ก.	2	85,856,200.00	2	52,575,000.00	2	20,663,000.00	-	12,618,200.00
7	บช.สอท.	3	78,087,800.00	3	76,121,300.00	1	1,966,500.00	-	-
8	สกบ.	13	1,465,789,500.00	8	29,315,442.00	6	863,182,558.00	5	573,291,500.00
8.1	จัดหาให้ บช.น.	4	53,370,700.00	2	10,896,542.00	2	20,637,458.00	2	21,836,700.00
8.2	จัดหาให้ บช.ตชด.	1	12,154,000.00	-	-	-	-	1	12,154,000.00
8.3	จัดหาให้ บช.ศ.	1	7,668,400.00	-	-	-	-	1	7,668,400.00
8.4	จัดหาให้ รพ.ตร.	2	101,154,100.00	2	16,914,100.00	1	84,240,000.00	-	-
8.5	จัดหาให้ ตร.	5	1,291,442,300.00	4	1,504,800.00	3	758,305,100.00	1	531,632,400.00

หมายเหตุ : ปีเดียว ลำดับ 1 รายการ ช่อมอากาศยานฯ ลำดับ 6 รายการช่อมเรือใหญ่ / ย่อยเรือตรวจการณ์

รายงาน ณ วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2567

ดร.

ลำดับ	หน่วย จัดทำ	หน่วยได้รับ งบประมาณ	พฐ./ ยุท/ บูร	รหัส งบประมาณ	ชนิด/ โครงการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่ายอื่น	ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีศึกษา/ ผูกพัน	รายการ	พ.ร.บ. ปี 2566 ไปข้างหน้า	สร้างในสิ่งก่อสร้าง (PO)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลครั้งก่อน	จำนวนเงิน(หน่วยบาท) ความก้าวหน้า
								ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
1	ดร.	ดร.	ยุทธ.	2500702007 770320035	ค.บังคับใช้ฯ	บังคับใช้ฯ	งบลงทุน	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ผูกพันใหม่	อาคารที่ทำการพร้อมอาคารที่จอดรถยนต์ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 4 อาคาร วงเงินทั้งสิ้น 908,000,000 บาท ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 181,600,000 บาท ปี 2567 ตั้งงบประมาณ - บาท ปี 2568 ยุกพันงบประมาณ 279,399,700 บาท ปี 2569 ยุกพันงบประมาณ 272,399,700 บาท ปี 2570 ยุกพันงบประมาณ 181,600,600 บาท	118,040,000.00	0.00	0.00	118,040,000.00		ส่งคืนตั้ง ดร. เกียรติรุ่ง พ.ร.บ.67 (คืน ทั้งจำนวน)
								ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง พร้อมที่ พัก แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 1 หลัง วงเงินทั้งสิ้น 180,000,000 บาท ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 36,000,000 บาท ปี 2567 ตั้งงบประมาณ 7,200,000 บาท ปี 2568 ยุกพันงบประมาณ 136,800,000 บาท	16,200,000.00	0.00	0.00	16,200,000.00		ส่งคืนตั้ง ดร. เกียรติรุ่ง พ.ร.บ.67 (23,400,000-7,200,000) - สิ้นคืน 16,200,000 บาท - หน่วย สมท. 7,200,000 บาท
1										รวมรายการผูกพัน	134,240,000.00	0.00	0.00	134,240,000.00		
1										รวมทั้งหมด	134,240,000.00	0.00	0.00	134,240,000.00		
1										รวม พ.ร.บ.	134,240,000.00	0.00	0.00	134,240,000.00		

รายงาน ณ วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2567
บ.ศร.

ผู้บันทึก : ส.ค.อนุสรณ์ คัมภีร์พัฒนาเทคโนโลยี เบอร์โทร : 0958147694											จำนวนเงิน(ทปว.บาท)					
ลำดับ	หน่วย จัดทษา	หน่วยได้รับ งบประมาณ	พฐ./ ยท/ บูร	รหัส งบประมาณ	ผลผลิต/ โครงการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่ายอื่น	คุณิณฑ์/ ที่ติและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว/ ผูกพัน	รายการ	พ.ร.บ. ปี 2566 ไปพลางก่อน	สร้างไปถึงสิ่งชี้แจง (PO)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลครั้งก่อน	ความก้าวหน้า
1	บ.ศร.	บ.ศร.	ยทธ.	25007020077 703120022	ค.บังคับใช้	บังคับใช้	งบลงทุน	คุณิณฑ์	ปีเดียว	คำขอมบ้รุงองอากาศยาน บ.ศร. แขวงพ่น้ำเร่ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร	950,000,000.00	0.00	0.00	950,000,000.00	- ประชุมเดือน ม.ค. 67 อยู่ระหว่าง ดำเนินการขอมบ้รุงอง ร่างขอมบ้รุงองอากาศยาน (TOR) และขอมบ้ ความเห็นขอมบ้รุงอง ดำเนินการจ้างเหมา ขอมบ้รุงองอากาศยาน และแต่งตั้ง คณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้าง	- ดำเนินการขอมบ้รุงอง ขอมบ้รุงอง (TOR) และขอมบ้ ความเห็นขอมบ้รุงองอากาศยาน แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง (อยู่ระหว่างขอมบ้รุงอง บ.ศร. (ผ่าน พช.สทบ.))
										รวมรายการปีเดียว	950,000,000.00	0.00	0.00	950,000,000.00		
										รวมทั้งหมด	950,000,000.00	0.00	0.00	950,000,000.00		
										รวม พ.ร.บ.	950,000,000.00	0.00	0.00	950,000,000.00		
1																

รายงาน ณ วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2567

ภ.5

ผู้บันทึก : พ.ต.ท.ธนากร อารงกุลศรี เบอร์โทร : 092-2547495

ลำดับ	หน่วย จัดพา	หน่วย งบประมาณ	พฐ./ ยพ/ ปฐ	รหัส งบประมาณ	ผลผลิต/ โครงการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่ายอื่น	ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว/ ผูกพัน	รายการ	พ.ร.บ. ปี 2566 ไปทางก่อน (โอน ป.ป.)	สร้างไปซื้อสิ่ง (PC)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลเสร็จก่อน	จำนวนเงิน(หน่วยบาท)
										ครุภัณฑ์						
1	ภ.5	ภ.จว. เชียงใหม่	ยุทธ.	25007540064 7031100005	ค.ป.ปฏิรูปฯ	ด้าน การศึกษา	งบลงทุน	ครุภัณฑ์	ปีเดียว	รายการปีเดียว เครื่องพิมพ์บัตร	48,150.00	0.00	0.00	48,150.00		
1										รวมรายการปีเดียว	48,150.00	0.00	0.00	48,150.00		
1										รวมทั้งหมด	48,150.00	0.00	0.00	48,150.00		
1										รวม พ.ร.บ.	48,150.00	0.00	0.00	48,150.00		

รายงาน ณ วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2567
สภ.น.

ผู้บันทึก : ส.ค.อ.หญิง ภาวินี ชูพันธ์ เบอร์โทร : 0899519667										จำนวนเงิน(หน่วยบาท)						
ลำดับ	หน่วย จัดทำ	หน่วย รับ งบประมาณ	พยู/ ยพ/ บูร	รหัส งบประมาณ	รหัส โครงการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่ายอื่น	ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว/ ผูกพัน	รายการ	พ.ร.บ. ปี 2566 ไปต่อก่อน	สร้างในสิ่งก่อสร้าง (FO)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลคงก่อน	ความก้าวหน้า
1	สภ.น.	บ.น.ศด.	ยพธ.	25007020002 703120001	นม้มดงฯ	นม้มดง ขายแดน	งบลงทุน	ครุภัณฑ์	ผูกพันเดิม	รถยนต์ตู้โดยสารกับกระบะสูง ล้อยาง 4X4 ชนิดสี่ล้อ บ.ท. คชด.แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10 คัน วงเงินทั้งสิ้น 130,900,000 บาท ปี 2565 ตั้งงบประมาณ 26,180,000 บาท ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 92,566,000 บาท ปี 2567 ผู้กั้บงบประมาณ12,154,000 บาท	12,154,000.00	0.00	0.00	12,154,000.00	- ประมุขเดือน ม.ค.67 - ซื้อครุภัณฑ์ประเทศ - อยู่ระหว่างขั้นตอนการ เบิกจ่ายโดยขอหนังสือเรียกเก็บ เงินจากธนาคารกรุงไทย	- ซื้อครุภัณฑ์ต่างประเทศ - ผู้ขายส่งมอบและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่างรอหนังสือเรียกเก็บเงิน จาก ธนาคารกรุงไทย - ทำสัญญาแล้ว
1										รวมรายการผูกพัน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,154,000.00	0.00	0.00	12,154,000.00		
1	สภ.น.	บ.ช.น.	ยพธ.	25007020077 703220010	ค.บ้งค้บ้ใช้ฯ	บ้งค้บ้ใช้ฯ	งบลงทุน	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ผูกพันเดิม	อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ สน.สุทธิสาร พร้อมที่จอดรถ และห้องพัก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ วงเงินทั้งสิ้น 139,000,000 บาท ปี 2563-2564 ตั้งงบประมาณ 69,660,000 บาท ปี 2565 ตั้งงบประมาณ 9,292,000 บาท ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 22,518,000 บาท ปี 2567 ตั้งงบประมาณ 37,530,000 บาท	14,636,700.00	0.00	0.00	14,636,700.00	- อยู่ระหว่างบริหารสัญญาโดยผู้ รับจ้างทำงานสำนักงาน ตามสัญญา - ตรวจรับแล้ว 7 งดจาก ทั้งหมด 20 งด - ตรวจรับ งดท 8 แล้ว	
2	สภ.น.	บ.ช.น.	ยพธ.	25007020077 703220036	ค.บ้งค้บ้ใช้ฯ	บ้งค้บ้ใช้ฯ	งบลงทุน	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ผูกพันเดิม	อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ สน.ทองหล่อ พร้อมที่พั้ก แรเงง คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 1 หลัง วงเงินทั้งสิ้น 180,000,000 บาท ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 36,000,000 บาท ปี 2567 ตั้งงบประมาณ 7,200,000 บาท ปี 2568 ผู้กั้บงบประมาณ 136,800,000 บาท	7,200,000.00	0.00	0.00	7,200,000.00	- ประมุขเดือน ม.ค.67 - อยู่ระหว่าง คทท. ร้าง TOR และคำนวณราคากลาง	- อยู่ระหว่างเสนอขอขออนุมัติผูกพัน

ลำดับ	หน่วย จัดทำ	หน่วยได้รับ งบประมาณ	พฐ./ พพ/ บูร	รหัส งบประมาณ	ผลิตภัณฑ์/ โครงการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่ายอื่น	ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว/ ผูกพัน	รายการ	พ.ร.บ. ปี 2566 ไปกลางก่อน	สร้างสิ่งก่อสร้าง (PO)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลรับอื่น	ความก้าวหน้า
3	สท.บ.	บพ.ส.	ยุทธ.	25007540064 703220043	ค.ป.วิ.ปูป่า	ศึกษา	งบลงทุน	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ผูกพันเดิม	โครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า คำบหมองสหกรณ์ อำเภอป่าซาง จังหวัดนครราชสีมา 1 โครงการ วงเงินทั้งสิ้น 230,076,900 บาท ปี 2565 ตั้งงบประมาณ - บาท ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 11,503,800 บาท ปี 2567 ตั้งงบประมาณ 65,188,500 บาท ปี 2568 ถูกพันงบประมาณ 153,384,600 บาท	7,668,400.00	0.00	0.00	7,668,400.00	- ประชุมเดือน ม.ค.67 - อยู่ระหว่างสำนึก งบประมาณโครงการความ เหมาะสมของวงเงินราคาค่า ก่อสร้าง เพื่อจะอนุมัติจ้างต่อไป นายกรัณญ์เมธี	- คำนึงบาง เห็นขอความเหมาะสม ของราคา ตง 20 ก.พ.67 - ขณะนี้อยู่ระหว่างประมวลผลขอ อนุมัติจ้าง / ขอขยายเวลาอนุมัติ ผูกพันเข้ามาถึงงบประมาณกับ นายกรัณญ์เมธี
4	สท.บ.	ตร.	ยุทธ.	25007020077 703220034	ค.บ.สัตว์ใช้	บังคับใช้	งบลงทุน	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ผูกพันเดิม	อาคารที่ทำการพร้อมอาคารที่จอดรถและอาคารที่พัก อาศัยข้าราชการตำรวจ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 6 อาคาร วงเงินทั้งสิ้น 4,078,900,000 บาท ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 817,896,000 บาท ปี 2567 ตั้งงบประมาณ 668,771,000 บาท ปี 2568 ถูกพันงบประมาณ 1,205,691,100 บาท ปี 2569 ถูกพันงบประมาณ 1,386,541,900 บาท	531,632,400.00	0.00	0.00	531,632,400.00	- ประชุมเดือน ม.ค.67 - อยู่ระหว่างบริหารสัญญา - อยู่ระหว่างออกคำสั่งมอบ พื้นที่ให้ผู้รับจ้าง	- บริหารสัญญา
4										รวมรายการผูกพัน	561,137,500.00	0.00	0.00	561,137,500.00		
5										รวมทั้งหมด	573,291,500.00	0.00	0.00	573,291,500.00		
5										รวม พ.ร.บ.	573,291,500.00	0.00	0.00	573,291,500.00		

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ

- 4.1 คำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
(งป.)

สรุปกำหนดหัวเวลาดำเนินการตามปฏิทินงบประมาณ พ.ศ.2568

วัน เดือน ปี	ขั้นตอนและกิจกรรม
16 ต.ค.66	มติ ครม. เห็นชอบแนวทางการจัดทำและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.2568
2 ก.พ.67	กำหนดส่งค่าของงบประมาณ เสนอความเห็นขอต่อ นรม. และบันทึก e-Budgeting
26 มี.ค.67	คณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบ 1) ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณและเอกสารประกอบ เพื่อนำเสนอสภาผู้แทนราษฎร 2) การตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี พ.ศ. 2568
5 - 6 มิ.ย.67	สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายปี 2568 วาระที่ 1
ก.ค. - ส.ค.67	คณะกรรมการวิสามัญ พิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายปี 2568 (ชั้นกรรมาธิการวิสามัญ) / ดร. ชี้แจงช่วง ก.ค.-ส.ค.67
28 - 29 ส.ค.67	สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี 2568 วาระที่ 2 - 3
9 - 10 ก.ย.67	วุฒิสภา ให้ความเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายปี 2568
17 ก.ย.67	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นำร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย เพื่อประกาศใช้ ใช้เป็นกฎหมายต่อไป (1 ต.ค.67)


เปรียบเทียบ ค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 จำแนกตามงบรายจ่าย

งบรายจ่าย	พ.ร.บ. 2566		ร่าง พ.ร.บ.2567 (หลังปรับลด)		คำขอ 68		คำขอ 68 - ร่าง พ.ร.บ.67 (หลังปรับลด)	
	จำนวนเงิน	สัดส่วน	จำนวนเงิน	สัดส่วน	จำนวนเงิน	สัดส่วน	จำนวนเงิน	ร้อยละ
	รวม(5 งบรายจ่าย+กองทุนฯ)	115,586,404,100		117,681,592,500		164,491,510,000		46,809,917,500
รวม 5 งบรายจ่าย	115,081,404,100	100.00	116,731,592,500	100.00	162,543,862,000	100.00	45,812,269,500	39.25
1.งบบุคลากร	82,068,692,500	71.31	84,707,642,800	72.57	87,540,936,400	53.86	2,833,293,600	3.34
2.งบดำเนินงาน	17,378,915,900	15.10	18,302,724,200	15.68	39,741,047,000	24.45	21,438,322,800	117.13
3.งบลงทุน	13,298,143,900	11.56	11,366,336,500	9.74	30,760,443,800	18.92	19,394,107,300	170.63
4.งบเงินอุดหนุน	323,596,800	0.28	328,340,800	0.28	369,378,700	0.23	41,037,900	12.50
5.งบรายจ่ายอื่น	2,012,055,000	1.75	2,026,548,200	1.74	4,132,056,100	2.54	2,105,507,900	103.90
6.กองทุนฯ	505,000,000		950,000,000		1,947,648,000		997,648,000	

ข้อมูล ณ 18 มิ.ย.67

แผนภูมิเปรียบเทียบสัดส่วน ร้าง พ.ร.บ.2567 - ค่าขอตั้งปี 2568 จำแนก 12 ภารกิจ

ภารกิจ	ร่าง 2567	ค่าขอ 2568	สัดส่วน
1 บุคลากรภาครัฐ	85,240.56	88,084.80	53.55%
2 บังคับใช้กฎหมาย	16,441.73	42,725.35	25.97%
3 ปฏิรูปตำรวจ	5,638.44	8,431.91	5.13%
4 จขต.	1,281.12	3,682.24	2.24%
5 ยุทธโธปกรณ์	1,677.27	2,906.98	1.77%
6 ภาวะความปลอดภัย	1,753.17	2,413.81	1.47%
7 ยาเสพติด	2,254.04	4,624.37	2.81%
8 ความมั่นคง	1,481.38	5,616.04	3.41%
9 คดีเฉพาะทาง	668.50	2,382.96	1.45%
10 การข่าว	221.63	630.61	0.38%
11 ทลบทพ.น.เข้าเมือง	73.75	995.79	0.61%
12 บูรณาการฯ	0.00	49.00	0.03%
13 กองทุนสืบฯ	950.00	1,947.65	1.18%
รวมทั้งสิ้น	117,681.59	164,491.51	100.00%



4.2 ความคืบหน้ากองทุนเพื่อการสืบสวน สอบสวน การป้องกัน
และปราบปรามการกระทำความผิดทางอาญา (งป.)

แผนการดำเนินงาน Time-Line กองทุนเพื่อการสืบสวน สอบสวน การป้องกันและปราบปราม

การกระทำความผิดทางอาญา

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ฝ่ายเลขานุฯ	จ.ค.66	ม.ค.67	ก.พ.67	มี.ค.67	เม.ย.67	พ.ค.67
1	จัดประชุมคณะกรรมการจัดสรรกองทุนฯ เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับระดับสถานีตำรวจ ระดับใหญ่ กลาง เล็ก (ตามมติ ก.ต.ช. เมื่อ 9 พ.ย.66) โดยยึดหลักเกณฑ์เดิม คือ โครงสร้างสถานี 40% - จำนวนคดี 30% - ผลการจับกุม 30%	งป.	จ.ค.66					
2	จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนฯ (คณะใหญ่) เพื่อจัดสรรเงินกองทุนฯ ไตรมาสที่ 4/66 (ต.ค.-จ.ค.66 และ ไตรมาสที่ 1/67 (ม.ค.-มี.ค.67) ปฏิทิน	งป.	จ.ค.66					

ดำเนินการเสร็จแล้ว

3	เพิ่มองค์ประกอบ ผู้ช่วย ผบ.ตร.(ปป) และ ผู้ช่วย ผบ.ตร.(สส) ในคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินกองทุนฯ และ คณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์จัดสรรเงินกองทุนฯ (เพื่อให้ครอบคลุมตาม พ.ร.บ.ตำรวจ พ.ศ.2565) พร้อมข้อ 2	กง.		ม.ค.67				
4	จัดประชุมคณะกรรมการเบิกจ่ายเงินกองทุนฯ เพื่อปรับปรุงระเบียบฯ เพื่อรองรับงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม	กง.			ก.พ.67			
5	จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนฯ (คณะใหญ่) เพื่อเห็นชอบระเบียบการเบิกจ่ายเงิน รองรับการป้องกันปราบปรามฯ	งป.				มี.ค.67		
6	เสนอ ก.ต.ช. พิจารณานุมัติระเบียบการเบิกจ่ายเงิน	สง.ก.ต.ช.				มี.ค.67		

ดำเนินการเสร็จแล้ว



7	จัดประชุมคณะกรรมการจัดสรรกองทุนฯ เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดสรร รองรับการป้องกันปราบปรามฯ	งป.				มี.ค.67		107
8	จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนฯ (คณะใหญ่) เพื่อจัดสรรเงินกองทุนฯ ไตรมาสที่ 2/67 (เม.ย.-มิ.ย.67)	งป.						พ.ค.67

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องประธานสั่งการ